

Tunja, 21 de noviembre de 2024

Señores:

APP CONTROL INGENIERIA SAS

Atn. SEBASTIAN TOLEDO MOYA

Interventor

COTUN-2082-2023-067

REFERENCIA. Contrato de obra N.º 2082-2023

Objeto: SIT-182 MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Asunto: Solicitud de prórroga N°4

Respetado Ingeniero:

Por medio del presente oficio nos dirigimos a usted con el fin de solicitar amablemente la prórroga en tiempo al contrato de obra No. 2082 de 2023 del municipio de Tunja. Como se ha notificado en oficios anteriores, hemos tenido afecciones causadas por las intensas lluvias que se presentan en la zona que han repercutido en el avance de las construcciones que hacen parte del objeto contractual.

Citando en decreto 1372 del 13 de noviembre del 2024 donde se evidencia la época invernal por la que está pasando el país y por la que hemos sido afectados, por otra parte, se ha realizado el modificadorio N° 2 al contrato, por lo que se han generado actividades que no estaban contempladas en el cronograma inicial, por lo que se necesita tiempo de prórroga para culminar las actividades. Por lo anterior, solicitamos amablemente una prórroga en tiempo de 15 días, tiempo que consideramos justo para ejecutar las actividades pendientes del proceso contractual.

Sin otro motivo, agradecemos la atención prestada y esperamos pronta respuesta a nuestra solicitud para que el contrato de obra no presente ningún percance y que todas las partes involucradas queden satisfechas con los resultados presentados a la hora de la entrega de los productos contratados.

AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.059.829 - 8



Cordialmente,

ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA
Representante Legal
AVELLANEDA INGENIERIA SAS
Contratista