

14/02/24 Hasta el momento se ha realizado el levantamiento topográfico por Nebarcatep, se realiza la lava de muestreo para el ensayo de CISR acompañados de nuestro equipo SST, se está estudiando la viabilidad del cambio de diseño de placa huella a concreto rígido.

J. M. obr

Gabriel Vega L.D.L.S.

15/02/24 Se realiza visita de reconocimiento y socialización con la Presidencia de la SAC de tierras administrativas e inicio de obra, se inicia búsqueda de proveedores. Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

J. M. obr L.D.L.S.

Personal: Residente de obra, Residente rel. Gabriel Vega

J. M. obr

16/02/24 se continúa con la búsqueda de proveedores y labores administrativos.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

J. M. obr Gabriel Vega

Personal: Residente de obra, Residente rel. L.D.L.S.

J. M. obr

17/02/24 se continúa la búsqueda de proveedores, se realiza visita por parte de interventoría para socializar el avance hasta el momento en proveedores y materiales para el inicio de actividades, se envía oficio al banco AV Villos para la inscripción de proveedores.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

J. M. obr Gabriel Vega

L.D.L.S.

Personal: Residente de obra, Residente rel.

J. M. obr

18/02/24 se continúa con la búsqueda de proveedores y se realizan labores administrativos.

Estado del tiempo: seco (24h)


Maquinaria: No hay

J. M. obr Gabriel Vega

L.D.L.S.

Personal: Residente de obra, Residente rel.

J. M. obr

- 20/02/24 se realizan labores administrativas y continua la búsqueda de proveedores.
 Estado del tiempo: seco (24h) 
 Maquinaria: No hay
 Personal: Residente de obra, Residente int.  L.D.L.S.
- 21/02/24 interventora solicita a la SAC los certificados de calibración de los equipos utilizados en el levantamiento topográfico, se continua con la búsqueda de proveedores y actividades administrativas.
 Estado del tiempo: seco (24h) 
 Maquinaria: No hay
 Personal: Residente de obra, Residente int.  L.D.L.S.
- 22/02/24 se continúan con actividades administrativas y búsqueda de proveedores.
 Estado del tiempo: seco (24h) 
 Maquinaria: No hay
 Personal: Residente de obra, Residente int.  L.D.L.S.
- 23/02/24 se realiza corteo vehicular para el posible cambio de diseño de placa vuelta a concreto rígido, se realiza el acompañamiento por parte de interventora técnica y SST, se continua la búsqueda de proveedores.
 Estado del tiempo: seco (24h) 
 Maquinaria: No hay
 Personal: Residente de obra, Residente int.  L.D.L.S.
- 24/02/24 se continúan con los corteos vehiculares acompañados de la interventora, se continúan con las calibraciones, se realiza la primera solicitud de transferencia para revisión de interventora.
 Estado del tiempo: seco (24h) 
 Maquinaria: No hay
 Personal: Residente de obra, Residente int.  L.D.L.S.

26/02/24 Se continúan con el acompañamiento por parte de interventoría en los cortes Vehiculares, se realiza la solicitud al banco AV Villas para realizar la primera transferencia del contrato 4398-2023, se realiza labores administrativas.

Estado del tiempo: Seco (cuh)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra, Residente int.

Gabriel Vega

 L.D.S.


27/02/24 Se continúa con el corte Vehicular acompañado de la interventoría, se solicita de parte de la interventoría la autorización de la contadora de las cuentas por pagar de la SMC para su revisión y aprobación, se continúan con labores administrativas.

Estado del tiempo: Seco (cuh)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra, Residente int.

Gabriel Vega

 L.D.S.

28/02/24 Se continúa corte Vehicular, la interventoría solicita el envío de cantidades de obra, cotización del material de cantera, cotización del acero, cotización de bordillos, cronograma de obra a la SMC para el inicio de actividades.

Estado del tiempo: Seco (cuh)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra, Residente int.

Gabriel Vega

 L.D.S.

29/02/24 Se finalizan los cortes Vehiculares, se solicita de acuerdo al afre el nuevo diseño de pavimento rígido para la revisión y aprobación de interventoría.

Estado del tiempo: Seco (cuh)

Maquinaria: No hay


Personal: Residente de obra,

Residente int.

Gabriel Vega

 L.D.S.

- 1/03/24 Se realizan actividades administrativas y se continua con la búsqueda de proveedores.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Residente int.
Gabriel Vega
M. J. S. DIS.
- 2/03/24 Se realizan labores administrativos y se continua con la búsqueda de proveedores.
Estado del clima: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Residente int.
Gabriel Vega
M. J. S. DIS.
- 4/03/24 La JTC envia el estudio de trámite y diseño de pavimento rígido para revisión y aprobación por parte de interventoría, se continua con la búsqueda de proveedores de materiales y maquinaria, se realizan actividades administrativas.
Estado del clima: Seco (24h)
Maquinaria: no hay
Personal: Residente de obra, Residente int.
Gabriel Vega
M. J. S. DIS.
- 5/03/24 Se continuan con labores administrativas y con la búsqueda de Proveedores.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Residente int.
Gabriel Vega
M. J. S. DIS.
- 6/03/24 La JTC envia Presupuesto ajustado de acuerdo al nuevo diseño de pavimento para revisión y aprobación de interventoría, se continuan con las labores administrativas y la búsqueda de proveedores de material y maquinaria.
Estado del tiempo seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Residente int.
Gabriel Vega
M. J. S. DIS.

- 7/03/24 Se presentan lluvias en horas de la tarde y noche, se continúa con labores administrativas y búsqueda de proveedores de materiales y maquinaria.
Estado del tiempo: Seco (20%) / Lluvioso (40%)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra.  Residente int.  J.D.I.S.
- 8/03/24 Se presentan lluvias en horas de la tarde, se continúa con labores administrativas y búsqueda de proveedores de materiales y maquinaria.
Estado del tiempo: Seco (20%) / Lluvioso (40%)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra.  Residente int.  J.D.I.S.
- 9/03/24 Se continúa con labores administrativas y la búsqueda de proveedores de materiales y maquinaria, se realiza el proceso de selección de personal para mano de obra.
Estado del tiempo: Seco (20%)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra.  Residente int.  J.D.I.S.
- 11/03/24 La SAC de estación Puerto Pita envía cotizaciones de proveedores de material y maquinaria para aprobación por parte de interventoría, la interventoría solicita el certificado de redes existentes e intervenciones para la construcción del pavimento.
Estado del tiempo: Seco (20%)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra.  Residente int.  J.D.I.S.
 Gabriel Urzúa

12/03/24 La SAC entrega a interventoria el certificado de redes existentes e intervenciones para la construcción del pavimento regido, la SAC envia nuevas cotizaciones para la revisión y aprobación de la interventoria.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra.
Residente int.

Gabriel Varga

L.D.L.S.

13/03/24 Se realiza la selección del personal para ingreso el 15 de marzo, se programa la topografía para la verificación de los deltas y poligonos.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra
Residente int.

Gabriel Varga

L.D.L.S.

14/03/24 Se realiza la verificación de los deltas y poligonos de la via a intervenir, se hace entrega de datación al personal de obra, se programa motoniveladora para conformación de sub rasante.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra
Residente int.

Gabriel Varga

L.D.L.S.

15/03/24 Se realiza la toma de niveles para la conformación de la via, nivel de sub rasante, nivel de sub base y nivel de plano de concreto, la interventoria solicita documentos de transferencia de pago para desembolso.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra, oficial, 2 obreros, Residente int.

Gabriel Varga

L.D.L.S.




16/03/24 Se toman los ultimos niveles para la conformación de la via, se instalan estacas y se programa la motoniveladora donde se hara la conformación de sub rasante.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra, oficial, 2 obreros
Residente int.

L.D.L.S.

18/03/24	<p>Se presenta lluvia finalizando la tarde, inicio de conformación de la sub rasante, se continua con la revisión del Somato de transferencia de parte de la inventaria.</p> <p>Estado del tiempo: seco (23h) lluvia (1h)</p> <p>Maquinaria: Motoniveladora.</p> <p>Personal: Residente de obra, oficial, 3 obreros, Residente int.</p> <p> Gabriel Vazquez</p> <p> Mauricio L.D.S.</p>
19/03/24	<p>Se continua con la conformación de la sub rasante, se recibe 16 m³ de sub base y se procede con la conformación de la sub base.</p> <p>Estado del tiempo: seco (24h)</p> <p>Maquinaria: Motoniveladora</p> <p>Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.</p> <p> Gabriel Vazquez</p> <p> Mauricio L.D.S.</p>
20/03/24	<p>Se continua con la conformación de la sub base y compactación de la misma, se programa la llegada de bordillos para su instalación, se inicia la jornada laboral lloviendo.</p> <p>Estado del tiempo: seco (00h) lluvia (4h)</p> <p>Maquinaria: Apisonador (conguero)</p> <p>Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.</p> <p> Gabriel Vazquez</p> <p> Mauricio L.D.S.</p>
21/03/24	<p>Se inicia el día lloviendo nuevamente hasta medio día, se realiza la terna de niveles para la instalación de bordillos, se procede a instalar bordillos, la SAP en una colocación de material de cantera para la revisión y aprobación de inventaria.</p> <p>Estado del tiempo: seco (18h) lluvia (6h)</p> <p>Maquinaria: Apisonador (conguero)</p> <p>Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.</p> <p> Gabriel Vazquez</p> <p> Mauricio L.D.S.</p>


22/03/24 Se continua con la instalación de bordillos, se realiza el ensayo de humedad aptura de la sub base y se toma la muestra de sub base para el ensayo de proctor, la SAC envia a interventoria el plan de gestión de calidad para revisión y aprobación.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: Apisonadora (concreto)

Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.


Gabriel Vega


Jhon L.D.15.

23/03/24 Se continua con instalación de bordillos, se recibe la valla y se instala, se programa la llegada de 37 bordillos mas para el día lunes, la interventoria solicita permisos y licencia de la contra colado.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: Apisonadora (concreto)

Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.




Jhon L.D.15.

25/03/24 Se continua con la instalación de bordillos del trozo conformado, se envia la solicitud de transición al banco por parte de interventoria para segundo desembolso.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: Apisonadora (concreto)

Personal: Residente de obra, maestro, oficial, obreros, Residente int.


Gabriel Vega


Jhon L.D.15.

26/03/24 Se continua con la instalación de bordillos, se recibe el acero conformado.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: Apisonadora (concreto)

Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.


Gabriel Vega


Jhon L.D.15.

29/03/24

Se continua con la instalación de bordillos del
trazo conformado.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: Carguero Apisonados

Personal: Residente int., Residente

de obra, maestro, oficial,

4 obreros

Gabriel Vega

[Signature]

1/04/2024

Se continua con la instalación de bordillos, se realiza el
registro fotográfico con la Valla y se revisan las nominas para
pago.

Estado del tiempo: Seco (20h) (Lluvia (4h))

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente int.

Gabriel Vega

[Signature]
L.D.S.

2/04/24

Se continua con la instalación de bordillos, se reciben
225 bultos de cemento, se revisa las solicitudes de
transferencia por parte de la interventoria para desembolso.

Estado del tiempo: Seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente interventoria, Residente de obra, maestro,
oficial, 3 obreros.

Gabriel Vega

L.D.S.

[Signature]

3/04/24

Se continua con la instalación de bordillos y conformación
de sub base, se presentan llamas finalizando la jornada,
se realiza envío de solicitud de transferencia #13 firmada
por el interventor al banco para desembolso, se recibe
los resultados de los densidades y ensayo de proctor
modificado.

Estado del tiempo: seco (20h) lluvia (4h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente interventoria, Residente obra, maestro, oficial, 3 obreros.


Gabriel Vespa

L.D.S.



4/04/24

Avanzar la formada Moviento hasta las 9am, se continua con la instalación de bordillos y conformación de sub base, se realizan labores administrativas para enviar a interventoria la solicitud de transferencia #4.

Estado del tiempo: seco (14h) lluvia (10h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 3 obreros.


Gabriel Vespa

L.D.S.



5/04/24

Se recibe el acero corrugado, se continua con la conformación de sub base, se realiza mejoramiento de orden - bordillo, se realiza desembolso de solicitud de transferencia #3, se continua con labores administrativas para el envío de solicitud de transferencia #4 para revisión y aprobación de interventoria.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 3 obreros.


Gabriel Vespa

L.D.S.



6/04/24 Se continuo con la conformación de la sub base, se reciben dos viajes de sub base, se termina el acabado del orden-bordillo, se le solicita a la SAC el envío de la nueva solicitud de transferencia para revisión y aprobación de interventoría, inicia labores la inspectora sst de interventoría, donde se realiza la presentación y unas pausas activas.
Estado del tiempo: Seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente interventoría, inspectora sst interventoría, residente de obra, maestro, oficial, 3 obreros.

 L.D.I.S. 

8/04/24 Se continuo con la conformación de la sub base, se recibe la madera para los formaletes, a espera que el día de mañana lleguen mas bordillos,
Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de interventoría, inspectora sst int., residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros.

 L.D.I.S. 

9/04/24 Se continuan con la conformación de sub base y compactación de la misma, se realiza el corte y figurado del acero, la interventoría requiere el envío de la solicitud de transferencia #4 al banco para su desembolso, se realiza charla de sst. y pausas activas.
Estado del tiempo: Seco (24h)

Maquinaria: Camión compactador.

Personal: Residente interventoría, inspectora sst int., residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros.

10/04/24 se continua con la conformación de la subbase y compactación de la misma, se realiza el alistamiento del material de cantera y equipo para proximo vaciado de concreto, Chaila por parte de la inspectora SST int.
 Estado del tiempo: seco (24h)
 Maquinaria: Cangre compactador
 Personal: Residente interventora, inspectora SST int., Residente de obra, maestro, oficial, y obreros.


 Gabriel Vega L.D.S. 

11/04/24 se continua con la conformación de la sub base y compactación, se reciben 75 bordillos y se procede a su instalación, se figura acero para viga de terminación de losa.
 Estado del tiempo: seco (24h)
 Maquinaria: Buntin (compactador)
 Personal: Residente interventora, SST, Residente de obra, oficial, maestro, 5 obreros.


 Gabriel Vega L.D.S. 

12/04/24 se continua con la conformación y compactación de subbase, instalación de bordillos y figurado de acero, se realiza el desembolso de la solicitud de transferencia #4.
 Estado del tiempo: seco (24h)
 Maquinaria: Buntin (compactador)
 Personal: Residente interventora, inspectora SST, Residente de obra, maestro, oficial, 5 obreros.


 Gabriel Vega L.D.S. 

13/04/24 Se continua con la conformación y compactación de sub base, instalación de bordillos y Fijado de acero, se recibe Uaje de 16m² de tinturado.
 Estado del tiempo: Seco (2uh)
 Maquinaria: Bimbin Compactador
 Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente de obra, maestro, oficial, 5 obreros.


 Gabriel Vega

L.D.S.



15/04/24 Se continua con la conformación y compactación de sub base, se continua con la instalación de bordillos y Fijado de acero, se realiza charla de seguridad con la sst interventoria.
 Estado del tiempo: Seco (2uh)
 Maquinaria: Bimbin Compactador
 Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente de obra, Maestro, oficial, 7 obreros.


 Gabriel Vega

L.D.S.



16/04/24 Se continua con la conformación y compactación de sub base, continuamos con la instalación de bordillos y se realiza el alistamiento del acero para su instalación.
 Estado del tiempo: Seco (2uh)
 Maquinaria: Bimbin compactador
 Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 7 obreros.


 Gabriel Vega

L.D.S.



17/04/21 Se inician labores de vaciado de concreto, se realiza la instalación del acero, se toman las muestras de concreto y se continúan con labores de fierro de acero.

Estado del tiempo: Seco (24h)

Maquinaria: Camión N°2400, Vibra concreto

Personal: Residente interventor, inspectores SST, Residente obra, maestro, oficial, 7 obreros.



Gabriel Urzúa

I.D.I.S.



18/04/21 Se continúa con labores de vaciado y vibrado de concreto, se continúa con el fierro de acero, se realiza la toma de muestra de concreto.

Estado del tiempo: Seco (24h)

Maquinaria: Camión N°2400, Vibra concreto

Personal: Residente interventor, inspectores SST, Residente obra, maestro, oficial, 7 obreros.



Gabriel Urzúa

I.D.I.S.



19/04/21 Se inicia la jornada laboral con fuertes lluvias, lluvias que estuvieron hasta las 10:30 am, se continúa con labores de vaciado y vibrado de concreto, instalación y fierro de acero, se realiza la toma de muestra, se avanza en el vaciado en un 50% en la instalación del concreto.

Estado del tiempo: Seco (13,5h) Lluvioso (10,5h)

Maquinaria: Camión N°2400, Vibra concreto

Personal: Residente interventor, inspectores SST, Residente obra, maestro, oficial, 7 obreros.



Gabriel Urzúa

I.D.I.S.



20/04/24

Se realizan trabajos manuales de movimiento de arena y triturado, no se logra fundir ya que el operador de la carra llegó en estado de embriaguez y no se le permitió laborar así, la inspectora sst int. hace el respectivo hallazgo y registro, se realiza el figurado de acero y preparación de formaleta, se adelanta labores administrativas para desembolso \$15.

Estado del tiempo: Nublado (24h)

Maquinaria: Carra #2400, Vibro concreto

Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 7 obreros.

 L.D.S. 

22/04/2024

se inicia la jornada laboral con lluvias, se continua con el vaciado y vibrado del concreto, se realiza figurado de acero e instalación de formaleta, se realiza charla de seguridad por la inspectora sst int, se realiza socialización plan de trabajo con la profesional social y el personal de obra, se finaliza el día laboral con lluvias.

Estado del tiempo: Nublado (8h) lluvia (16h)

Maquinaria: Carra #2400, Vibro concreto

Personal: Residente interventoria, inspectora sst, profesional social, Residente de obra, maestro, oficial, 7 obreros.

 L.D.S. 

23/04/2024

se inicia la jornada laboral con lluvias, se continua con el vaciado y vibrado de concreto, se continua con el figurado de acero, instalación de formaleta, charla e inspección de EPP's por la inspectora sst int, socialización de la profesional social con la JAC y representante de la escuela, para el desarrollo del plan de trabajo de obra social.


Gabriel Vega LDIS. 

24/04/2024 Se continúa con el vaciado y vibrado de concreto, se realiza la instalación del acero longitudinal y transversal, se continúa con el figurado de acero y corte de dovelas, se adelantan labores administrativas para el desembolso de \$5, se realiza acompañamiento de interventoría técnica y SST, se presentan lluvias durante la jornada laboral.

Estado del tiempo: Seco (20h) Lluvia (4h)

Maquinaria: Camión 12x400, vibrador concreto

Personal: Residente interventoría, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.



Gabriel Vega LDIS. 

25/04/2024 Se continúa con el vaciado y vibrado de concreto, se realiza la instalación del acero longitudinal y transversal, finaliza el corte y figurado de acero para las vigas de las rampas y acero de refuerzo para ellas, se encuentra en proceso de revisión la solicitud de transferencia para envío al banco, se presentan lluvias durante la jornada laboral.

Estado del tiempo: Seco (15h) Lluvia (6h)

Maquinaria: Camión 12x400, vibrador concreto

Personal: Residente interventoría, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.


Gabriel Vega LDIS. 

26/04/2024 Se continúa con el vaciado, vibrado y finalización del concreto, se da por terminada esta actividad llevando a cabo 172 mts de pavimentación, se continúa con el corte y figurado de acero para las vigas, se realiza el envío de la solicitud de transferencia al banco AV Villas para descuentos, se realiza inspección de los implementos de primeros auxilios y personal de obra, se presentan lluvias, después de la jornada laboral.

Estado del tiempo: Seco (19%) Lluvia (54)

Maquinaria: Camión N°2400, Vibrador de concreto.

Personal: Residente interurbano, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.


Gabriel Vazquez



L.D. IS.

27/04/2024 Se empieza a realizar el corte de las juntas transversales y longitudinales, se figura y corta el acero para los dos rampas que se deben instalar y se hace el orden y aseo.

Estado del tiempo: seco (24%)

Maquinaria: Pulidora, Vibra concreto

Personal: Residente interurbano, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.


Gabriel Vazquez



L.D. IS.

29/04/2024 Se realiza la instalación y vaciado de las rampas de acceso, se adelanta el proceso de las juntas por medio de Pulidora, se adelanta proceso para solicitud de transferencia.

Estado del tiempo: seco (24%)

Maquinaria: Pulidora

Personal: Residente interurbano, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.


Gabriel Vazquez



L.D. IS.

30/04/2024 Se continua realizando los juicios en las obras de concreto, se inician labores de mejoramiento de vía para próximamente iniciar en la obra KOT180 - KOT192, se adelanta el proceso de la solicitud de transferencia.

Estado del tiempo: Seco (Luz)

Maquinaria: Pulidora

Personal: Residente interventora, inspectora sst, Residente obra, maestro, Oficial, 6 obreros.


Gabriel Vargas

 L.D.I.S.

2/05/2024 Se continua con la conformación de calzada existente, se inicia con la conformación de sub base, se recibe los bordillos, se inicia la instalación de bordillos.

Estado del tiempo: Seco (Luz)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente interventora, inspectora sst, Residente obra, Oficial, 6 obreros.


Gabriel Vargas

 L.D.I.S.

3/05/2024 Se continua con la conformación de la sub base y se continua con la instalación de bordillos, se adelantan labores administrativas para solicitud de transferencia de.

Estado del tiempo: Seco (23) (Luz) (Luz)

Personal: Residente interventora, inspectora sst, Residente obra, Oficial, 6 obreros.


Gabriel Vargas

 L.D.I.S.

4/05/2023 se inicia la jornada con fuertes lluvias y no se logra iniciar labores.

Estado del tiempo: Seco (12h) Lluvia (12h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente interventora, inspectora est, Residente obra, maest. oficial, 5 obreros.


Gabriel Vazquez

 L.D.I.S.

6/05/2024 se finaliza la conformación y compactación de sub-base se finaliza la instalación de bordillo, se inicia el proceso de pintura y limpieza de bordillos, se alquila tiempo mezclador para esperar a fundir.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente interventora, inspectora est, Residente de obra, oficial, 4 obreros.


Gabriel Vazquez

 L.D.I.S.

7/05/2024 se continua con las actividades de pintura de bordillos y limpieza de los muros, se realiza la instalación de formateo para el vaciado, el mezclador presenta fallas mecánicas y no permite el inicio del vaciado, se realiza como operativo.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: Mezclador (trampo) varado.

Personal: Residente interventora, inspectora est, Residente obra, oficial, 4 obreros.


Gabriel Vazquez

 L.D.I.S.

8/05/24 se continua con la actividad de limpieza y pintura de bordillos, se continua con el vaciado de concreto en la ultima seccion de via, se realiza la instalacion de bordillos en la ultima seccion de via.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: Tronpo mezclador, Vibro concreto

Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, oficial, 4 obreros.


Gabriel Vesga

 L.D.S.

9/05/24 El dia se presenta con lluvias durante toda la jornada laboral, no se adelantan actividades.

Estado del tiempo: lluvia (20h) seco (4h)

Maquinaria: Tronpo mezclador, Vibro concreto.

Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, oficial, 4 obreros.


Gabriel Vesga

 L.D.S.

10/05/24 se continua con la actividad de limpieza y pintura de bordillos, demarcacion de eje de via, se continua con el vaciado de concreto en el ultimo tramo de via y se finaliza con la instalacion de bordillos, se envia la ultima solicitud de transferencia para liquidacion de proveedores, mano de obra y maquinaria.

Estado del tiempo: seco (18h) lluvia (6h)

Maquinaria: Tronpo mezclador, Vibro concreto.

Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, oficial, 4 obreros.

L.D.S.