


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.

CRONOGRAMA PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS																																		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																			
																													Director o Especialista de Proyectos (Cat 2) (Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines con especialización afín al objeto del proyecto)	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines (Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines)	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Ambiental)	Profesional (Cat 7) en (seguridad, salud y gestion social)	Inspector 1	Profesional (Cat 6) (Administrador o contador)	Profesional (Cat 6) (Profesional en el área del derecho)	Secretaria 2	• Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión, • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	Para vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Modelo: 2021 igual o superior	Elaboracion, fotografías y procesamiento de documentos																								
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:																													15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	8,00	15,00																								
1.1 Revisión y verificación en campo de los diseños																													10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,00	8,00	8,00																								
1.2 Cumplimiento requerimientos ambientales																													2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00																									
1.3 Revisión predial																													1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00																									
1.4 Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos																													1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00																									
1.5 Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales																													1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00																									
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:																													60,00	195,00	180,00	105,00	180,00	24,00	12,00	195,00	87,00	172,00	195,00																								
2.1 Interventoría Técnica																													45,00	185,00	5,00	5,00	175,00	0,00	0,00	0,00	87,00	165,00	0,00																								
2.2 Interventoria Ambiental																													5,00	5,00	175,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00																								
2.3 Interventoría Administrativa																													5,00	5,00	0,00	95,00	0,00	0,00	195,00	0,00	2,00	195,00																									
2.4 Interventoría Financiera																													2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
2.5 Interventoria Contable																													2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
2.6 Interventoría Jurídica																													1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	VALOR TOTAL MES - HOMBRE																												75,00	210,00	180,00	105,00	180,00	24,00	12,00	210,00	90,00	180,00	210,00																								
	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN																												35,71%	100,00%	85,71%	50,00%	85,71%	11,43%	5,71%	100,00%	42,86%	85,71%	100,00%																								

NOTA: Las categorías y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico


Elaboró: ING. JÓRGE MARIO HURTADO
Profesion: INGENIERO CIVIL
M.P. No 041037-0585358 BYC