

 Alcaldía de Copacabana	ACTA DE REUNIÓN		Código: E-DSG-F-009
			Versión: 02
			Fecha Actualización: 05-03-2024
ACTA N°4		REUNIÓN PRESENCIAL	
Dependencia: PRESENCIAL		Asunto: Avance de estudios y diseños	
Lugar: PRESENCIAL	Fecha: 13 de junio 2024	Hora de inicio: 09:30 A.M	
Asistentes			
Nombre		Cargo	
Lista anexa		Lista anexa	
<p>Objetivo de la reunión: Avance: Presentación por parte del contratista: Presentar el avance de los estudios y diseños a la fecha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se presenta el cronograma y se expone el avance del 59%. • Observaciones: • Obras sobre la zona: <ul style="list-style-type: none"> - Se pregunta si todas las obras fueron debidamente localizadas, ya que al parecer faltan algunas. - Se presentan videos, los cuales muestran las obras. - Se comparten los videos para verificar el tema de las obras. • Se propone una rocería para validar en campo la localización de las obras y el consultor programa una visita de verificación con su personal. • Se revisará la información de los planos de obra récord. • Metodología de hidráulica flujo – diagrama. • Recomendación más metodología de tiempo de concentración porque los caudales están bajos. • Para periodos de retorno de 30 años, ya se presentan desbordamientos en la parte baja, se describen los siguientes parámetros: <ul style="list-style-type: none"> - Concentración de sedimentos. - Viscosidad de la mezcla. - Aumento del caudal. - Mayoración del 40%. • Geotecnia: <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de inventario de ensayos de laboratorio. - Colocar convenciones de las tablas y glosario. - Los análisis muestran sectores de amenaza media y alta, se avanza en el tema para la zonificación de amenaza en condiciones actuales. 			

Página 1 de 2

Código: E-DSG -F-009






ACTA DE REUNIÓN

Código:E-DSG-F-009

Versión: 02

Fecha Actualización:
05-03-2024

- Se espera el análisis de amenaza por avenidas torrenciales, se presenta para TR de 400 años?, y por el índice de intensidad de flujo IDF.
- Se detalla el 59% de avance.

Compromisos

Descripción	Responsable	Cargo	Fecha
1. Planos record obras	Alcaldía	Alcaldía	
2. Limpieza de las obras	Alcaldía	Alcaldía	
3. Validar obras existentes.	Lina Millan	Ingeniera JR de geotecnia Consultoría	Semana 24 de junio
4. Justificación 59% Avance.	Mauricio Camargo	Director interventoría	18 de junio de 2024
Hora Finalización: 11:30 p.m	Duración: 1:30	Próxima reunión:	

Elaboró: Ing Mauricio Camargo

Revisó y aprobó:

Firma:

Firma:

Nota: Anexar formato listado de asistencia.



CONFIDENTIAL

Version: 02

Fecha Actualización:
05-03-2024

REUNIÓN

Asunto:

Hora de inicio:

Cargo

Lista anexa

FIRMA

INMIA

to not require

Das 1de 1 R - liza. Lopez

if $\gamma_{\text{pand h}} \leq \gamma_{\text{dendro h}}$

Mrs. A. L. Mair, 1000 1st St. S.

100

8

Wm. J. Johnson

~~Helene Börlin~~ ~~Münchener~~ ~~Verlag~~

Spent on the farm