

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 3

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Noviembre 2023

PROYECTO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1 LOTE 4
-----------	---

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2699 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARG	NIT:	901.736.974-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1 LOTE 4		
Fecha de Inicio:	31/08/2023	No. de Oficio:	2023S-VANT-001065
Valor Inicial:	\$ 375.843.799		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Valor Actual:	\$ 375.843.799		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	4 meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Prórroga 3:	N/A		
Prórroga 4:	N/A		
Prórroga 5:	N/A		
Fecha de Fin:	31/12/2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
935223	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 375.843.799	\$ 224.103.110,98	\$ 151.740.688,02
TOTAL			\$ 375.843.799	\$ 224.103.110,98	\$ 151.740.688,02

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1 (Agosto 2023)	\$ 1.825.360,00	\$ 346.818,40	\$ 2.172.178,40
Acta de costos No. 2 (Septiembre 2023)	\$ 61.527.998,00	\$ 11.690.319,62	\$ 73.218.317,62
Acta de costos No. 3 (Octubre 2023)	\$ 61.069.292,00	\$ 11.603.165,48	\$ 72.672.457,48
Acta de costos No. 4 (Noviembre 2023)	\$ 63.899.292,00	\$ 12.140.865,48	\$ 76.040.157,48

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA: SEGUROS DE ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 37.584.379,90	51-44—101024205	04/08/2023	09/07/2024
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 75.168.759,80	51-44—101024205	04/08/2023	09/01/2027
Calidad del servicio	\$ 112.753.139,70	51-44—101024205	04/12/2023	04/06/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	----------------------------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correos electrónicos			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión de documentos contractuales, informes, actas de costos y otros documentos

Cordialmente,


MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ
 Profesional especializado
 Dirección Territorial Antioquia - INVIAS