

INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
Contrato N°	2024-059				
Tipo	COMPRAVENTA				
Objeto	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATA CENTER DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.				
Contratista	INGEMET PROYECTOS SAS				
Acta de Recibido a Entera Satisfacción Parcial	Acta N°	Fecha Acta	Periodo	Desde	Hasta
	1	04/09/2024	1	05/08/2024	04/09/2024
Valor inicial (incluido IVA)	ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$11.386.000) IVA INCLUIDO				
Valor adiciones	N/A				
Anticipo (%)	N/A		Valor Anticipo	N/A	
Plazo inicial	UN (1) MES				
Plazo adicional	N/A				
Fecha Inicio	05-08-2024				
Fecha Final	04-09-2024				
Interventoría y/o Supervisión	SUPERVISOR				
	NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA				
Fecha Evaluación de Proveedores	1° Evaluación			2° Evaluación	
Régimen de ventas del RUT	SIMPLIFICADO			Porcentaje % IVA	
El pago de IVA está a cargo del	N/A				
SECOP II	Se verifica el cargue de información de pago y el informe de actividades			Si	No
Observaciones del Supervisor y/o Interventor	El Interventor y/o Supervisor certifica que recibió a entera satisfacción la prestación de los servicios parciales del contrato en referencia en el período referido en la presente acta. El Informe respectivo reposa en la Secretaría General. Así mismo, certifica que verificó que la información del acta anterior (con soportes) ya está rendida en la plataforma SIA OBSERVA.				

BALANCE CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO		
VR. INICIAL		\$ 11.386.000	VR. ANTICIPO		\$ 0
VR. ADICIONES		\$ 0	VR. ANTICIPO ADICIONES		\$ 0
VR. ACTAS ANTERIORES	\$ 0		VR. AMORT. ACTAS ANTERIOR	\$ 0	
VR. PRESENTE ACTA	\$ 11.386.000		VR. AMORT. PRESENTE ACTA	\$ 0	
SALDO	\$ 0		SALDO	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 11.386.000	\$ 11.386.000	SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0
VR. A PAGAR POR LA PRESENTE ACTA					
VR. PRESENTE ACTA		\$ 11.386.000			
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ 0			
VR. A PAGAR POR ESTA ACTA		\$ 11.386.000			

Natalia A Loaiza
NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR


INGEMET PROYECTOS SAS
CONTRATISTA