

PROGRAMACIÓN DE DAÑOS DE TUBERIA 15 DÍAS																					
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SEMANA 1							SEMANA 2								
						DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14	DIA 15	
1.1.05	REPARACIONES DAÑOS TUBERIA																				
1.1.05.1	REPARACION DE TRAMOS DE RED DE ACUEDUCTO																				
1.1.05.1.1	Suministro e instalación de una universal, 1 tubo de 12" de PVC, estabilización de tubería de 3" de 3mts. Zona rural	UND	1	\$ 7,430,846.00	\$ 7,430,846.00						\$ 7,430,846.00										
1.1.05.1.2	Suministro e instalación de un tubo de 12" y una unión universal 12" y estabilización de 10 mts lineales de tubería en la zona rural.	UND	1	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00							\$ 6,500,000.00									
1.1.05.1.3	Suministro e instalación de 2 uniones universales de 10" y un tubo de 10". Zona rural	UND	1	\$ 4,110,000.00	\$ 4,110,000.00								\$ 4,110,000.00								
1.1.05.1.4	DEMOLICION MANUAL DE ANDENES Y/O PISOS (E=0.08 a 0.12 M)	M2	10	\$ 38,121.00	\$ 381,210.00	\$ 76,242.00	\$ 76,242.00	\$ 76,242.00	\$ 76,242.00	\$ 76,242.00											
1.1.05.2	OPERACIONES																				
1.1.05.2.1	Estabilización del Terreno (Relleno y Compactación)	M2	581	\$ 53,000.00	\$ 30,793,000.00									\$ 10,264,333.33	\$ 10,264,333.33	\$ 10,264,333.33					
1.1.05.2.2	Estabilización de Tubería Con tubos metalico de 3" x 3mts	ml	6	\$ 350,000.00	\$ 2,100,000.00											\$ 2,100,000.00					
1.1.05.3	SEÑALIZACION CON CONOS - CINTAS COLIMBINAS -PALETAS																				
1.1.05.3.1	SEÑALIZACION CON CONOS - CINTAS COLIMBINAS -PALETAS	UND	1	\$ 2,006,222.00	\$ 2,006,222.00													\$ 2,006,222.00			
1.1.05.4	ASEO Y LIMPIEZA																				
1.1.05.4.1	LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	315	\$ 3,000.00	\$ 945,000.00													\$ 945,000.00			
1.1.05.4.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FORMA MECANICA	M3	197	\$ 62,944.00	\$ 12,399,968.00														\$ 6,199,984.00	\$ 6,199,984.00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 66,666,246.00	\$ 76,242.00	\$ 76,242	\$ 76,242	\$ 76,242	\$ 76,242	\$ 7,430,846	\$ 6,500,000	\$ 4,110,000	\$ 10,264,333	\$ 10,264,333	\$ 12,364,333	\$ 2,006,222	\$ 945,000	\$ 6,199,984	\$ 6,199,984	
ADMINISTRACION					30%	\$ 19,999,874.00	\$ 22,872.60	\$ 22,873	\$ 22,873	\$ 22,873	\$ 2,229,254	\$ 1,950,000	\$ 1,233,000	\$ 3,079,300	\$ 3,079,300	\$ 3,709,300	\$ 601,867	\$ 283,500	\$ 1,859,995	\$ 1,859,995	
UTILIDAD					5%	\$ 3,333,312.30	\$ 3,812.10	\$ 3,812.10	\$ 3,812.10	\$ 3,812.10	\$ 3,812.10	\$ 371,542.30	\$ 325,000.00	\$ 205,500.00	\$ 513,216.67	\$ 513,216.67	\$ 618,216.67	\$ 100,311.10	\$ 47,250.00	\$ 309,999.20	\$ 309,999.20
TOTAL COSTO INDIRECTOS						\$ 23,333,186.30	\$ 26,684.70	\$ 26,685	\$ 26,685	\$ 26,685	\$ 2,600,796.1	\$ 2,275,000	\$ 1,438,500.0	\$ 3,592,516.67	\$ 3,592,516.67	\$ 4,327,517	\$ 702,178	\$ 330,750	\$ 2,169,994.4	\$ 2,169,994	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						\$ 89,999,432.30	\$ 102,926.70	\$ 102,927	\$ 102,927	\$ 102,926.7	\$ 102,927	\$ 10,031,642	\$ 8,775,000	\$ 5,548,500	\$ 13,856,850	\$ 13,856,850.00	\$ 16,691,850	\$ 2,708,400	\$ 1,275,750	\$ 8,369,978	\$ 8,369,978
TOTAL PROGRAMADO DIARIO %%%							0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	11.15%	9.75%	6.17%	15.40%	15.40%	18.55%	3.01%	1.42%	9.30%	9.30%
PROGRAMADO TOTAL ACUMULADO							\$ 102,926.70	\$ 205,853.40	\$ 308,780.10	\$ 411,706.8	\$ 514,633.5	\$ 10,546,275.6	\$ 19,321,275.6	\$ 24,869,775.6	\$ 38,726,625.6	\$ 52,583,475.60	\$ 69,275,325.60	\$ 71,983,725.30	\$ 73,259,475.30	\$ 81,629,453.70	\$ 89,999,432.10
PROGRAMADO TOTAL ACUMULADO %%							0.11%	0.22%	0.33%	0.44%	0.55%	11.70%	21.45%	27.62%	43.02%	58.42%	76.97%	79.98%	81.40%	90.70%	100.00%

REFUERZO REDES ACUEDUCTO RURAL 15 DÍAS																				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SEMANA 1							SEMANA 2							
						DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA 13	DIA 14	DIA 15
1.1.03	REFUERZO REDES ACUEDUCTO RURAL																			
1.1.03.1	PRELIMINARES																			
1.1.03.1.1	Localización y replanteo	ml	705	\$ 5,000.00	\$ 3,525,000.00	\$ 881,250.00	\$ 881,250.00	\$ 881,250.00	\$ 881,250.00											
1.1.03.2	MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS																			
1.1.03.2.1	Excavacion mecanica en material común	m3	699	\$ 36,000.00	\$ 25,164,000.00	\$ 2,516,400.00	\$ 2,516,400.00	\$ 2,516,400.00	\$ 2,516,400.00	\$ 2,516,400.00	\$ 2,516,400.00	\$ 2,516,400.00	\$ 2,516,400.00	\$ 2,516,400.00	\$ 2,516,400.00					
1.1.03.2.2	Relleno con material de excavacion	m3	724	\$ 30,000.00	\$ 21,720,000.00	\$ 2,172,000.00	\$ 2,172,000.00	\$ 2,172,000.00	\$ 2,172,000.00	\$ 2,172,000.00	\$ 2,172,000.00	\$ 2,172,000.00	\$ 2,172,000.00	\$ 2,172,000.00	\$ 2,172,000.00					
1.1.03.2.3	Carra arena para cimentacion de tuberia	m3	96	\$ 96,293.00	\$ 9,244,128.00	\$ 924,412.80	\$ 924,412.80	\$ 924,412.80	\$ 924,412.80	\$ 924,412.80	\$ 924,412.80	\$ 924,412.80	\$ 924,412.80	\$ 924,412.80	\$ 924,412.80					
1.1.03.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS																			
1.1.03.3.1	Instalacion de Tuberia PVC Ø (8") alta presion (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	698	\$ 62,502.00	\$ 43,626,396.00	\$ 4,362,639.60	\$ 4,362,639.60	\$ 4,362,639.60	\$ 4,362,639.60	\$ 4,362,639.60	\$ 4,362,639.60	\$ 4,362,639.60	\$ 4,362,639.60	\$ 4,362,639.60	\$ 4,362,639.60					
1.1.03.3.2	Instalacion de valvulas de 8"	und	5	\$ 378,000.00	\$ 1,890,000.00											\$ 945,000.00	\$ 945,000.00			
1.1.03.3.3	Empalme tuberia PVC 8"	und	5	\$ 896,000.00	\$ 4,480,000.00												\$ 1,493,333.33	\$ 1,493,333.33	\$ 1,493,333.33	
1.1.03.3.4	Construccion de cajas para valvulas (1.0 x 1.0 x 0.90 esp 15 cm)	und	5	\$ 884,000.00	\$ 4,420,000.00													\$ 2,210,000.00	\$ 2,210,000.00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 114,069,524.00	\$ 10,856,702.40	\$ 10,856,702	\$ 10,856,702	\$ 10,856,702	\$ 9,975,452	\$ 9,975,452	\$ 9,975,452	\$ 9,975,452	\$ 9,975,452	\$ 9,975,452	\$ 945,000	\$ 2,438,333	\$ 1,493,333	\$ 3,703,333
ADMINISTRACION					30%	\$ 34,220,857.00	\$ 3,257,010.72	\$ 3,257,011	\$ 3,257,011	\$ 3,257,011	\$ 2,992,636	\$ 2,992,636	\$ 2,992,636	\$ 2,992,636	\$ 2,992,636	\$ 2,992,636	\$ 283,500	\$ 731,500	\$ 448,000	\$ 1,111,000
UTILIDAD					5%	\$ 5,703,476.00	\$ 542,835.12	\$ 542,835.12	\$ 542,835.12	\$ 542,835.12	\$ 498,772.62	\$ 498,772.62	\$ 498,772.62	\$ 498,772.62	\$ 498,772.62	\$ 498,772.62	\$ 47,250.00	\$ 121,916.67	\$ 74,666.67	\$ 185,166.67
TOTAL COSTO INDIRECTOS						\$ 39,924,333.00	\$ 3,799,845.84	\$ 3,799,846	\$ 3,799,846	\$ 3,799,846	\$ 3,491,408	\$ 3,491,408.3	\$ 3,491,408	\$ 3,491,408.3	\$ 3,491,408.34	\$ 3,491,408.34	\$ 330,750	\$ 853,417	\$ 522,667	\$ 1,296,166.7
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						\$ 153,993,857.00	\$ 14,656,548.24	\$ 14,656,548	\$ 14,656,548	\$ 14,656,548.2	\$ 13,466,861	\$ 13,466,861	\$ 13,466,861	\$ 13,466,861	\$ 13,466,861	\$ 13,466,860.74	\$ 1,275,750	\$ 3,291,750	\$ 2,016,000	\$ 4,999,500
TOTAL PROGRAMADO DIARIO %%%						9.52%	9.52%	9.52%	9.52%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	0.83%	2.14%	1.31%	3.25%
PROGRAMADO TOTAL ACUMULADO						\$ 14,656,548.24	\$ 29,313,096.48	\$ 43,969,644.72	\$ 58,626,193.0	\$ 72,093,053.7	\$ 85,559,914.4	\$ 99,026,775.2	\$ 112,493,635.9	\$ 125,960,496.7	\$ 139,427,357.40	\$ 140,703,107.40	\$ 143,994,857.40	\$ 146,010,857.40	\$ 151,010,357.40	\$ 153,993,857.40
PROGRAMADO TOTAL ACUMULADO %%						9.52%	19.04%	28.56%	38.08%	46.83%	55.58%	64.33%	73.08%	81.83%	90.58%	91.41%	93.55%	94.86%	98.11%	100%


 INC. CHRISTIAN DANILO JOYA SERPA
 Apoyo profesional Secretaría de Infraestructura