



CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO III)”.

BITÁCORA

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A

BITÁCORA DE OBRA - BAO VIII MÓDULO DE OBRA III

FRENTE DE OBRA: Calle 23 entre Carrera 15 y 20B; Calle 23 entre Carrera 20B y 21B.

BARRIO: LAS NIEVES

► Contratista de Obra: Consorcio Vías Urbanas 2024

Residente de Obra: Jose Hernandez

Inspector:

► Interventoría: Consorcio DS

Residente de Interventoría: Libey Garcia B.

Inspectores:

► Gerencia del Proyecto: EDUBAR S.A.

Inspector EDUBAR: Duván

INSPECTOR INTERVENCIÓN DS

1

12/09/24 SC Realizo apertura de la calle 23 entre 15 y 16, Iniciamos con actividades de excavación para instalación de tubería Pead 170mm sobre la acera Izquierda

Nota de interventoría: La interventoría indica que para el inicio del tramo esta pendiente la entrega de actas de vecindad y el PMT, por lo que no se avala el inicio de los trabajos hasta tanto no se entregue la totalidad de la documentación. Las actividades realizadas entretanto son a riesgo del Contratista. Adicional se recuerda el uso de las EPPs en todas las etapas de obra.

Firma de Contratista

Firma Interventoría

13/09/24 SC Realiza excavación sobre el anden Izquierdo para instalación de tubería Pead 170MM desde la absc 10+30 - 10+60, se esta gestionando la documentación solicitada por interventoría para su aval. Se presentan 3 ayudantes en campo y la maquina retrocargador new holland.

Firma de Contratista

Firma de interventoría

14/09/24 No se realizan actividades esta jornada

15/09/24 No se realizan actividades esta jornada

16/09/24 No se realizan actividades esta jornada

17/09/24 No se realizan actividades esta jornada

18/09/24 No se realizan actividades esta jornada

19/09/24 No se realizan actividades esta jornada

20/09/24 No se realizan actividades esta jornada


21/09/24 Se inicia excavación de Material para estructura de pavimento con retro excavadora Caterpillar en la abs K0 + 120 a Menores, Simultaneamente Se inicia con Retrocargador New Holland excavación de Material para estructura en la abs K0 + 100 a Mayores, este día se cuenta con

- * Residente
- * topógrafo
- * Aludante (2)

Se Pluvió hasta las 2:00 pm Clima Soleado

 Firma Contratista

22/09/24 No se realizan actividades esta jornada

 Firma de Contratista


23/09/24 Se Inician actividades de corte a las 7:30 am, se continua trabajo


- * Residente
- * topógrafo
- * Aludantes (2)

- * Siso

- * Social

Comienzan lluvias a las 2:00 pm sus pendiendo labores hasta las 5:00 pm

 Firma Contratista


 Firma de Interventoria

24/09/24 Se Inician labores a las 7:30 am, Se Continúa con corte con retro excavadora Caterpillar de la K0 + 60 a Menores, Simultaneamente Se Continúa con el corte con Retrocargador New Holland de la K0 + 100 a Mayores, Se Cuenta con el siguiente personal

- * Residente
- * topógrafo
- * Aludantes
- * Siso

Se Comienzan lluvias a las 3:30 pm, suspendiendo actividades

 Firma del Contratista

 Firma de Interventoria

25/09/24 Se Inician actividades a las 7:30 am Se Continúa con corte de la K0 + 50 a Menores con retro excavadora

complegada por medio de Moto Bomba,
Se reanuda actividades a las 2:00 pm,
Personal en obra

* Residente

* Topógrafo

* Siso

* Ayudantes (2)

27/09/24 Nota de Interventoria: Se solicita al contratista el mejoramiento de la señalización de Cierre de la vía así como también el de los senderos peatonales toda vez que no se observan señalizados estos. Se recuerda al Contratista que de no ser así se podría resultar suspensión de las actividades toda vez que esta es una obligación contractual. Adicional a esto se tiene un ítem Contractual para el cobro de esta actividad por lo cual no hay excusa para el mejoramiento de la misma, con las respectivas vallas con la información institucional, cinta y malla azul, y las respectivas vallas informativas al inicio y al final del frente de obra. 27/09/2024.

28/09/24 Se Inician actividades de excavación sobre la calle 23 entre carreras 16 y 17 B, con maquinaria Newholland y retro excavadora Caterpillar, comienzan fuertes lluvias a las 01:30 am,

Firma Contratista

Firma Interventoria

16 y 17 B, Se Realiza 2 reparaciones de acometida sobre las abs K0+92 y K0+125, se terminan las obras a las 2:00 pm

Firma Contratista


Firma Interventoria

30/09/24 Se continúa corte sobre la carrera 16 y 17 B, con Maquinaria Caterpillar y Paladrome Newholland, se avanza el corte hasta las abs K0+220, Se cuenta con * Residente
* Siso
* Topógrafo
* Ayudantes

Comienzan lluvias a las 2:00 pm suspendiendo actividades, Se realizan reparaciones sobre las abs K0+180 y K0+32

Firma Contratista

Firma Interventoria





01/10/24 Nota de Interventoria: En recorrido de campo la interventoria manifestó su preocupación por las siguientes situaciones observadas en campo y comunicó al contratista:

- No se observa actividad en los tramos abiertos entre la 15 y 17 (2 cuadras) y en los cuales se acordó debieron concentrarse las actividades antes de continuar en la 18 en adelante.
- Se observan actividades de excavación en la 23 entre 17 y 18; sin embargo no se ha realizado la localización de la Red matriz existente, adicional no se tiene Vbo para actividades en este tramo.
- A la fecha el contratista no ha entregado ninguna (actividad) del tramo; por lo cual se deben suspender las actividades en el tramo, cualquier afectación que se pueda presentar es a riesgo y Carga del Contratista.


Dado lo anterior, la entidad y la interventoria solicitan suspender las actividades en el tramo 23 entre la 17 y la 18.


Atendiendo las observaciones por Interventoria, suspendimos actividades y se iniciaron los trabajos para instalar tubería de alcantarillado en los tramos indicados, se anexan las actas de vecindad a Interventoria.


 
Contratista Interventoria.

2/10/2024

Se inicia instalación de tubería de alcantarillado de 8" sobre la calle 23 entre calles 15 y 16. Se instalan las tuberías de la cas Koto, hasta la cas Kato, se colocan 9 tee de 8" en este tramo, para la construcción de los sistemas domiciliarios, se realiza la excavación manual para los remates de 6", comienzan lluvias a las 7:00 pm reanudando la actividad, se elabora hasta las 5:00.

 Firma Contratista

 Firma Interventoria



3/10/24 En reunión en campo entre Contratista, Interventoria y EDUBAR se acuerda respecto de las demoliciones de los cruces de Calle 23 lo siguiente

- Calle 23 con Cra 15: Demolición de la franja hasta manhole y se pone en MR por definir y reforzado; el contratista sugiere MR-45 acelerado a 3 días, se deberá considerar el volumen para definir el tipo de MR.
- Calle 23 con Cra 16: Demolición de las 2 bozas del lado izquierdo
- Calle 23 con Cra 17: Demolición de las 2 zanjas para cruce de AC y ALC.
- Calle 23 con Cra 18: Demolición de todo el cruce con relación a la modulación con la que viene en la 23.
- Calle 23 con Cra 19: Demolición de todo el cruce con relación a la modulación con que se viene en la 23.
- Calle 23 con Cra 20B Intervenido por AAA se queda a la espera de la terminación de las obras de la Esp.
- Calle 23 con Cra. 20B: Demolición de todo el cruce.

Firma Contratista

Firma Interventoria

Firma EDUBAR.

04/10/24 Se inicia la demolición de la Franja para el empalme de la tubería de 8"

Se perfila la Lanza a Partir de la Koto, para iniciar con la Instalación del Pedra Plén, se elabora hasta las 5:00 pm

Firma del Contratista

Firma del Contratista

Firma de Interventoria

Firma de Interventoria

05/10/24 Se continúa con la demolición de la Franja para el empalme de la tubería, se terminan las conexiones de los Ranales de 6" quedando pendiente las construcciones de los registros, se elabora hasta la 1:00 pm

Firma del Contratista

Firma del Contratista

Firma de Interventoria

Firma de Interventoria

06/10/24 No se realizan actividades.

Firma del Contratista

07/10/24 Se inicia con Demolición de Placas en la intersección de la carrera 16, se realiza demolición de manhole y empalme de tubería de 8" sobre la carrera 16, se realiza instalación de tubería de 8" de la abs K07 65 - K0 + 88, se realiza estruque en Granilla a D/E y relleno en

8/10/24 Se Continúa con Instalación de tubería de 8" de los cbs Kot 80 - Kot 134. Se realiza atravesado con Grapilla a D/L y Adorno en Intertia seleccionada. Se realiza Instalación de 12 ter de 8"-6". Se realiza reparación de acometidas domiciliarias en el tramo. Se inicia Pedraplen en la cbs Koto

9/10/24 Se Inician excavaciones para Ramales de 6". Se continúa con el petrificación en la cbs Koto + 10. Se inicia Retiro y Cargue de Material de excavación de los ramales. Inician lluvias a las 2:00 pm, Cediendo labores

10/10/24 Se continúa con Retiro de Material y Perfilado de Banca de la cbs Koto + 60 - Koto + 134. Comienzan lluvias en horas de la Mañana retrasando el inicio de las actividades hasta las 10:00 am

11/10/24 Se termina de retirar Material de la cbs Koto + 60 - Koto + 134. Perfilado la banca para recibir Piedra

12/10/24 Se reciben 2 vias de Pedra Plena sobre la cbs Koto + 10, a Van Zante hasta la Koto + 30. Se suspenden labores a las 11:00 am debido a las lluvias

13/10/24 No se realizan actividades este Día

14/10/24 No se realizan actividades por día festivo

15/10/24