

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
1	7	2019					
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN		REHABILITACIÓN VIAL		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	X	NO		DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA			X	
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE			X	
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	6	Retroescavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	-
ASFALTO CAUCHO	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	-	CÁRCAMOS
POZOS	4	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
-------------------------	----	--	----	---

RAZONES	
---------	--


B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN


C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA NUBLADO, LLUVIAS LEVES EN LAS HORAS DE LA TARDE , INSTALACION DE FILTROS AMBOS COSTADOS , INSTALACION DE SARDINELES , DEMOLICION PARA BAJO RAMPAS MANUAL. 9003285, INSTALACION GEOTEXTIL

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN				 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 INGESCOR LDTA. Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018									
2	7	2019										
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL						
INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA												
LOCALIZACIÓN		BARRIO		MODELIA		CIV		9003285/9003213				
NOMENCLATURA		Calle 23G			DESDE		Carrera 75		HASTA Carrera 81			
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR					Ing. JUAN PABLO LEMUS							
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA					Ing. JUAN CARLOS RIOS							
A. OBJETO DE MANTENIMIENTO												
SEÑALIZACIÓN		BIEN		MAL		LLUVIA		SI		NO	X	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS		X						MAÑANA				
MANEJO DE MATERIALES		X						TARDE				
DOTACION		X				ACCIDENTES		SI		NO	X	
BOSQUEJO DEL TRAMO												
												
PERSONAL					EQUIPO							
CANT					CANT							
Residente de obra 1					Volquetas sencillas -							
Inspector de obra 1					Volquetas dobletroques 4							
Obreros 6					Retroescavadoras 1							
Operarios 4					Compactadoras -							
Topografía 2					Cargadores 2							
Brigadistas -					Finisher -							
Transito -					Cortadora 1							
Vigilantes 1					Canguro 1							
MATERIALES												
					UND		CANT					
GRAVILLA 3/4"					M3		-					
RELLENO B-200					M3		-					
BASE TIPO A					M3		-					
FRESADO					M3		-					
EMULSION					LT		-					
ASFALTO CAUCHO					M3		-					
-					-		-					
-					-		-					
-					-		-					
-					-		-					
-					-		-					
-					-		-					
-					-		-					
0					-		0					
ESTUVO PARADO EL FRENTE					SI		NO		X			
RAZONES												
B. CONTROL DE VOLQUETAS												
CARGUE DE ESCOMBROS					PLACA		M3		ESCOMBRERA			
					SXV 139		15		MATERIAL COMUN			
C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA												
DIA NUBLADO, SE REALIZA EXCAVACION MECANICA PARA EL CIV 9003212, ENTRE LA K0+270- K0+260 CS , INSTALACION DE GEOTEXTIL, NIVELACION SELLO Y RAJON, INSTALACION DE FILTROS AMBOS COSTADOS , PERFORACION DE BARRENOS CON CAL EN SECO , INSTALACION DE SARDINELES CS, DEMOLICION PARA BAJO RAMPAS MANUAL.												
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA												
												
ALEJANDRA HERRAN AVILA												

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN																												
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS																												
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018																												
			INGESCOR LDTA.																												
6	7	2019	Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018																												
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN		REHABILITACIÓN VIAL																										
INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA																															
LOCALIZACIÓN		BARRIO	MODELIA		CIV	9003285/9003213																									
NOMENCLATURA		Calle 23G		DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81																								
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR				Ing. JUAN PABLO LEMUS																											
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA				Ing. JUAN CARLOS RIOS																											
A. OBJETO DE MANTENIMIENTO																															
SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION		BIEN		MAL		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> <td rowspan="2">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAÑANA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">TARDE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>			LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN	MAÑANA							TARDE				ACCIDENTES	SI		NO	X	
		LLUVIA	SI		NO						DURACIÓN																				
			MAÑANA																												
					TARDE																										
ACCIDENTES	SI		NO	X																											
		X																													
		X																													
		X																													
PERSONAL		EQUIPO																													
CANT		CANT																													
Residente de obra		1		Volquetas sencillas																											
Inspector de obra		1		Volquetas dobletroques																											
Obreros		6		Retroexcavadoras																											
Operarios		4		Compactadoras																											
Topografía		2		Cargadores																											
Brigadistas		-		Finisher																											
Transito		-		Cortadora																											
Vigilantes		1		Canguro																											
BOSQUEJO DEL TRAMO																															
																															
MATERIALES																															
		UND	CANT																												
GRAVILLA 3/4"		M3	-																												
RELLENO B-200		M3	14																												
BASE TIPO A		M3	-																												
FRESADO		M3	14																												
EMULSION		LT	-																												
ASFALTO CAUCHO		M3	-																												
MIXTO		M3	7																												
RAJON		M3	14																												
-		-	-																												
-		-	-																												
-		-	-																												
-		-	-																												
-		-	-																												
-		-	-																												
-		-	-																												
TEMPERATURA ASFALTO																															
PLACA VOLQUETA		LLEGADA		TIPO:		COMPACTACIÓN																									
-		-		-		-																									
-		-		-		-																									
-		-		-		-																									
PRUEBAS DE LABORATORIO																															
		CANT		UBICACIÓN																											
-		-		-		-																									
-		-		-		-																									
-		-		-		-																									
-		-		-		-																									
INVENTARIO																															
SUMIDEROS		-		CÁRCAMOS		-																									
POZOS		4		DOMICILIARIAS		-																									
ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO		X																									
RAZONES																															
B. CONTROL DE VOLQUETAS																															
CARGUE DE ESCOMBROS		PLACA	M3	ESCOBRERA																											
		SXV 139	15	MATERIAL COMUN																											
		UQE 596	15	MATERIAL COMUN																											
		TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN																										
		MIXTO	UQE 806	7	PENCAL																										
		FRESADO	UQE 594	14	PENCAL																										
		B-200	UQE 806	14	PENCAL																										
		RAJON	UQE 596	14	PENCAL																										
C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA																															
<p>DIA SOLEADO, VISITA DEL VACTOR PARA LA LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO, Y RED PLUVIAL, ENTRE EL CIV 9003285 - CIV 9003213, CONTINUIDAD DE EXCAVACION MECANIA PARA CAJA VIA, PERFORACION DE BARRENOS, COMPACTACION SUBRASANTE, NIVELACION Y SERIADO SELLO Y RAJON.</p>																															

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
8	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	9	Retroexcavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	14
BASE TIPO A	M3	14
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	-
ASFALTO CAUCHO	M3	-
MIXTO	M3	-
RAJON	M3	28
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	UQE 597	15	MATERIAL COMUN	RAJON	UQE 596	28	UND MAN VIAL
	SXV 139	15	MATERIAL COMUN	BASE TIPO A	UQE 806	14	PENCAL
	UQE 806	15	MATERIAL COMUN	B-200	UQE 949	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO CONTINUIDAD DE LA EXCAVACION PARA CAJA VIA CIV 9003213, ENTRE L K0+254,00 K0+235,00, PARA UN TOTAL DE 10ML , NIVELACION SELLO Y RAJON, GEODREN, PERFORACION DE BARRENOS, FUNDICION DE ANDENES GARAJE.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
9	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	8	Retroexcavadoras	2
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
BASE TIPO A	M3	14
FRESADO	M3	14
EMULSION	LT	-
ASFALTO CAUCHO	M3	-
MIXTO	M3	-
RAJON	M3	14
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--


B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	UQE 806	15	MATERIAL COMUN	RAJON	UQE 806	14	PENCAL
	UQE 597	15	MATERIAL COMUN	BASE TIPO A	UQE 597	14	PENCAL
				FRESADO	UQE 806	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, SE INSTALAN SUMIDEROS 2 AMBOS COSTADOS CN/CS DE LA VIA EN TRE LA ABSCISA K0+238,00 EXCAVACION MECANICA ENTRE LA K0+238,20 HASTA LA K0+233,00 PARA EMPATE EN TUBERIA DE 10" 12ML MAS COLILLA DE 2,40ML , INSTALACION DE FILTRO ENTRE LA K0+245,00 - K0+238,20 CN/CS, FUNDICION DE ANDENES, CIV 9003213,

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
10	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	8	Retroexcavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
EMULSION	LT	1800
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
				EMULSION	-	1800	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA CON LLUVIAS LEVES DURANTE LA JORNADA LABORAL, INSTALACION DE SARDINELES, A10, A85, A100. EN AMBOS COSTADOS DE LA VIA CIV 9003213, INSTALACION DE MBR PARA PRIMERA CAPA CIV 9003213 ENTRE LA K0+263,00 - K0+238,00, INSTALACION DE GEOTEXTIL, FUNDICION DE RAMPAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
11	7	2019	Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
	X			MAÑANA		
	X			TARDE		
	X			ACCIDENTES	SI	

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	6	Retroexcavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	0	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--


B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, CONTINUIDAD DE ISNTALACION DE SARDINELES CIV 9003213 Y FUNDICION DE RAMPAS CIV 9003213, ADICIONAL SE REALIZAN LABORES DE ORDEN Y LIMPIEZA A LA OBRA .

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
12	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	6	Retroexcavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	14
BASE TIPO A	M3	14
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	UQE 806	15	MATERIAL COMUN	FRESADO	UQE 596	14	UN MAN VIAL
	UQE 597	15	MATERIAL COMUN	BASE TIPO A	UQE 949	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, TOMA DE DENSIDADES POR EL METODO DE CONO DE ARENA, EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE INSPECCION CASA 75-56 CS CIV 9003285, DEMOLICION Y FUNDICION DE ANDENES, CERRAMIENTO PARA CIV 9003285, REMATES DE CAJAS DE INSPECCION, LIMPIEZA Y ORDEN A LA OBRA.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
13	7	2019					
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285 Y 9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	6	Retroescavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	14
BASE TIPO A	M3	14
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
					FRESADO	UQE 597	14
				-	-	-	-
				BASE TIPO A	UQE 806	14	PENCAL

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, LABORES DE CERRAMIENTO Y ASEO A LA OBRA, REMATES CAJAS DE INSPECCION, LIMPIEZA A MATERAS, REMATES DE SUMIDEROS.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
15	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	6	Retroexcavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
FRESADO	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS							

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, LABORES DE CERRAMIENTO Y ASEO A LA OBRA, REMATES CAJAS DE INSPECCION, LIMPIEZA DE MATERAS, RETIRO DE CARGUES PARA PLAFONAR POZOS YASI GARANTIZAR SERIADO DEL TRAMO A INTERVENIR CIV 9003213, PARA MBR SEGUNDA CAPA DE 14CM.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS			
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018			
			INGESCOR LDTA.			
16	7	2019	Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018			
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G		DESDE	Carrera 75	HASTA Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
	X			MAÑANA		
	X			TARDE		
	X			ACCIDENTES	SI	

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletrouques	4
Obreros	6	Retroexcavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
FRESADO	M3	-
EMULSION	LT	1890
BASE TIPO A	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--


B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
					EMULSION	-	1890

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, LABORES DE NIVELACION Y COMPACTACION PARA SEGUNDA CAPA DE MBR, ENTRE LA K0+330,00 - K0+270,00CON MOTONIVELADORA PARA CIV 9003213, REMATES DE CAJAS Y POZOS, FUNDICION DE RAMPAS PARA GARAGE, LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA A LA OBRA.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
17	7	2019					
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	6	Retroescavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1

MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
EMULSION	LT	1600
BASE TIPO A	M3	14
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

BOSQUEJO DEL TRAMO			
			
TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
PRUEBAS DE LABORATORIO		CANT	UBICACIÓN
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
INVENTARIO			
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS	-
POZOS	3	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
RAZONES			

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
				EMULSION		1600	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, LLEGADA DE EMULSION Y SE PREPARO PISTA PARA INSTALACION DE BASE MBR SEGÚNDA CAPA, PARA CIV 9003213, ENTRE LA K0+270.00 K0+ 235.00, CONTINUAN EN LABORES DE NIVELACION Y COMPACTACION PARA MEZCLA MBR, LABORES DE ASEO Y ORDEN EN LA OBRA.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


 ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
18	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	6	Retroexcavadoras	1
Operarios	4	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--


B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, REMATES DE CAJAS DE INSPECCION. LIMPIEZA Y ASEO A LA OBRA, LABORES DE LIMPIEZA A MATERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
8*3A	6	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroescavadoras	-
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--


B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, REMATES DE CAJAS DE INSPECCION. LIMPIEZA Y ASEO A LA OBRA, LABORES DE LIMPIEZA A MATERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
22	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroescavadoras	-
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
MIXTO	M3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO SE FINALIZA SEGUNDA CAPA 9003213, Y CONTINUACION DE REMATE A CAJAS Y EXCAVACION MANUAL PARA MATERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
23	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
	X			MAÑANA		
	X			TARDE		
	X			ACCIDENTES	SI	

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroexcavadoras	0
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, TOMA DE DENSIDADES PARA EL PORCENTAJE DE COMPACTACION SEGUNDA CAPA DE BASE MBR CIV 9003213, EXCAVACION MANUAL PARA MATERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS			
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018			
			INGESCOR LDTA.			
24	7	2019	Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018			
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAÑANA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TARDE</td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN	MAÑANA		TARDE		ACCIDENTES	SI	NO	X
	LLUVIA	SI			NO	DURACIÓN									
		MAÑANA													
		TARDE													
ACCIDENTES	SI	NO	X												
X															
X															
X															

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroescavadoras	-
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, NIVELACION POZOS DE INSPECCION CIV 9003213, SE COLOCAN NIVELES PARA ASFALTO CAUCHO.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
25	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285/9003213	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroexcavadoras	-
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, EXCAVACION MANUAL PARA MATERAS, CORTE PARA RAIZ CAJA DE INSPECCION.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
26	7	2019					
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroexcavadoras	-
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	#¡VALOR!
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

<p>DIA SOLEADO, LIMPIEZA Y BARRIDO DE PISTA, DE LA BASE MBR PARA LA IMPRIMACION, CONTRUCCION DE CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION. CHARLA DE INFORMACION A LA COMUNIDAD, SOBRE EL INGRESO DE VEHICULOS A LAS CASAS.</p>

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
27	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroexcavadoras	-
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
				EMULSION		1640	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, IMPRIMACION PARA PISTA, VISITA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA REALIZANDO INSPECCION CCTV PARA CIV 9003285/ CIV900313, LABORES DE EXCAVACION MANUAL PARA METERAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
29	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroexcavadoras	-
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	177
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, LLEGADA DE ASFALTO CAUCHO PARA FRENTE CIV 9003285-CIV 9003213, EN UNA CANTIDAD DE 90M3,

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
30	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroexcavadoras	-
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	177
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, CONTINUIDAD DE INSTALACION DE ASFALTO CAUCHO, Y SE REALIZAN CORTE DE EMPATES EN LOS CRUCES ENTRE LA 80B-23 Y 75-20 BANCO CAJA SOCIAL,

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
31	7	2019					
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELIA	CIV	9003285	
NOMENCLATURA	Calle 23G	DESDE	Carrera 75	HASTA	Carrera 81
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA		
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE		
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	4
Obreros	4	Retroexcavadoras	-
Operarios	2	Compactadoras	-
Topografía	2	Cargadores	2
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	-
Vigilantes	1	Canguro	1



MATERIALES		
	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
FRESADO	M3	-
BASE TIPO A	M3	-
RAJON	M3	-
EMULSION	LT	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	-	0

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS	6	CÁRCAMOS
POZOS	3	DOMICILIARIAS

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	NO	X
-------------------------	----	----	---

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA SOLEADO, REPLANTEO TOPOGRAFICO, NIVELACION ASFALTO CAUCHO CIV 9003258/CIV 9003213.
--

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
3	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA	CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA			
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE			
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI	NO	X	

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroexcavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS	-
POZOS -	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS


CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

excavacion manual costado sur para instalacion de sardinel, retiro y limpieza de material de excavacion, conformacion de rasantes entre las absisas k0+095 - k0+112,90, instalacion de placa fondo y construccion de pozos red sanitaria y red pluvial, instalacion de tuberia 10" sumidero k0+015, conexion con tuberia de 12" a pozo de inspeccion, manejo de aguas para conexiones sanitarias.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN												
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS												
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018												
4 7 2019			INGESCOR LDTA.												
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018												
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL									
INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA															
LOCALIZACIÓN		BARRIO		SELVA DORADA		CIV		9000148							
NOMENCLATURA		Calle 23		DESDE		Carrera 123a		HASTA		carrera 124A					
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR				Ing. JUAN PABLO LEMUS											
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA				Ing. JUAN CARLOS RIOS											
A. OBJETO DE MANTENIMIENTO															
SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION		BIEN		MAL		LLUVIA		SI		NO	x	DURACIÓN			
		X						MAÑANA							
		X						TARDE							
		X						ACCIDENTES		SI	NO		X		
BOSQUEJO DEL TRAMO															
															
TEMPERATURA ASFALTO															
PLACA VOLQUETA															
LLEGADA															
COMPACTACIÓN															
PRUEBAS DE LABORATORIO															
CANT															
UBICACIÓN															
INVENTARIO															
SUMIDEROS -															
POZOS -															
CÁRCAMOS -															
DOMICILIARIAS -															
ESTUVO PARADO EL FRENTE															
SI															
x															
NO															
RAZONES															
B. CONTROL DE VOLQUETAS															
CARGUE DE ESCOMBROS		PLACA		M3		ESCOBRERA		TRANS MATERIAL		PLACA		M3		ORIGEN	
C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA															
se realuzan las construcciones para sumidero costado norte absisa k0+014, se ejecutan las construcciones y mamposterias para carcamos y pozos, arreglos para rasantes desde k0+107-k0+112,90 por ancho de calzado (saturamientos) minimos espesor de 0.8m . Se realiza las adiciones de emulsion asf. 2000l. +13 bultos de cemento portland. con esto se ejecutaron los extendidos y cereos desde la absisa k0+095 - k0+112,90 con una longitud de 17,90m															
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA															
															
EDISON SANCHEZ															

[illegible]

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
8	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA		CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23		DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAÑANA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TARDE</td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES	SI	NO	X	
	LLUVIA	SI			NO	x	DURACIÓN												
		MAÑANA																	
		TARDE																	
ACCIDENTES	SI	NO	X																
X																			
X																			
X																			

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroexcavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS -	
POZOS -	DOMICILIARIAS -	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

vaciado de concreto vigas soporte marco tapas sumidero doble absisa k0+015, construccion de cañuelas pozos de inspeccion sanitaria y aguas lluvias, pañetes impermeabilizados en pozos de inspeccion red sanitaria y aguas pluviales.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
11	7	2019					
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA		CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23		DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAÑANA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TARDE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES	SI	NO	X	
	LLUVIA	SI			NO	x	DURACIÓN												
		MAÑANA																	
		TARDE																	
ACCIDENTES	SI	NO	X																
X																			
X																			
X																			

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroescavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS -	
POZOS -	DOMICILIARIAS -	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--


B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las actividades de instalacion de sardinel con una longitud de 14 m. detallamientos y arreglos pozos y sumideros
--

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


 EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
17	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA		CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23		DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAÑANA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TARDE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES	SI	NO	X	
	LLUVIA	SI			NO	x	DURACIÓN												
		MAÑANA																	
		TARDE																	
ACCIDENTES	SI	NO	X																
X																			
X																			
X																			

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroescavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
cemento gris	15	750k
emulsion asfaltica	1	1500L
fresado asfaltico	1	14m3
base estabilisante BG-A	1	14m3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS	-
POZOS -	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

<p>se realizan las mezclas para base MBR con una cantidad de 28m3, mas adición de 15 bultos de cemento portland, mas adición de 1500L de emulsion. Con esto se ejecutan optimamente la instalacion, conformacion, cereo y compactacion de segunda capa e=0,12m. desde las absisa k0+065 hasta absisa k0+097 longitud total de 32 m.</p>

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


 EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS			
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018			
			INGESCOR LDTA.			
18	7	2019	Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018			
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA		CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23		DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAÑANA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TARDE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES		SI	NO	X
	LLUVIA	SI			NO	x	DURACIÓN												
		MAÑANA																	
		TARDE																	
ACCIDENTES		SI	NO	X															
X																			
X																			
X																			

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroescavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS -	
POZOS -	DOMICILIARIAS -	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

<p>nivelaciones correspondientes para pozo red sanitaria, asi mismo se resaliza la nivelacion correspondiente para sus respectivos cargues.</p>

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


 EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN				 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS																																																	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS																																																					
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018																																																					
			INGESCOR LDTA.																																																					
19	7	2019	Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018																																																					
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN		REHABILITACIÓN VIAL																																																			
INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA																																																								
LOCALIZACIÓN		BARRIO		SELVA DORADA		CIV		9000148																																																
NOMENCLATURA		Calle 23		DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A																																																	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR				Ing. JUAN PABLO LEMUS																																																				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA				Ing. JUAN CARLOS RIOS																																																				
A. OBJETO DE MANTENIMIENTO																																																								
SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION		BIEN		MAL		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAÑANA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TARDE</td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>		LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES	SI	NO	X																																		
		LLUVIA	SI	NO	x				DURACIÓN																																															
			MAÑANA																																																					
			TARDE																																																					
ACCIDENTES	SI	NO	X																																																					
X		_____																																																						
X		_____																																																						
X		_____																																																						
PERSONAL		EQUIPO																																																						
CANT		CANT																																																						
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-																																																					
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1																																																					
Obreros	4	Retroexcavadoras	1																																																					
Operarios	2	Compactadoras	1																																																					
Topografía	2	Cargadores	1																																																					
Brigadistas	-	Finisher	-																																																					
Transito	-	Cortadora	1																																																					
Vigilantes	-	Canguro	-																																																					
MATERIALES				<table border="1"> <tr> <td></td> <td>UND</td> <td>CANT</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>						UND	CANT													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UND	CANT																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
-	-	-																																																						
ESTUVO PARADO EL FRENTE				SI	x	NO																																																		
RAZONES																																																								
B. CONTROL DE VOLQUETAS																																																								
CARGUE DE ESCOMBROS		PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL		PLACA	M3	ORIGEN																																															
C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA																																																								
<p>nivelacion pozo de inspeccion sanitaria e instalacion de cargue absisa k0+117.</p>																																																								
<p>INSPECTOR DE INTERVENTORIA</p>  <p>EDISON SANCHEZ</p>																																																								

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
22	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA		CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23		DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>x</td> <td>NO</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAÑANA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TARDE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	x	NO	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES		SI		NO	X
	LLUVIA	SI			x	NO	DURACIÓN													
		MAÑANA																		
		TARDE																		
ACCIDENTES		SI		NO	X															
X																				
X																				
X																				

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroexcavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS -	
POZOS -	DOMICILIARIAS -	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO
-------------------------	----	---	----

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

se realizan las mezclas para base MBR con una cantidad de 28m3, mas adición de 15 bultos de cemento portland, mas adición de 1500L de emulsion. Con esto se ejecutan optimamente la instalacion, conformacion, cereo y compactacion de segunda capa e=0,12m. desde las absisas k0+035 hasta absisa k0+010. cubos extendidos 21m3, nivelaciones para cargues de pozos

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
23	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA	CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN	BIEN	MAL	LLUVIA	SI	x	NO	DURACIÓN
MANEJO DE ESCOMBROS	X			MAÑANA			
MANEJO DE MATERIALES	X			TARDE			
DOTACION	X		ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroescavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS	-
POZOS -	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--


B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

orden general para segmento vial.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


 EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
24	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA		CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23		DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAÑANA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TARDE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES	SI	NO	X	
	LLUVIA	SI			NO	x	DURACIÓN												
		MAÑANA																	
		TARDE																	
ACCIDENTES	SI	NO	X																
X																			
X																			
X																			

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroescavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS -	
POZOS -	DOMICILIARIAS -	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

orden general para segmento vial.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


 EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
25	7	2019					
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA	CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAÑANA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TARDE</td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES	SI	NO	X	
	LLUVIA	SI			NO	x	DURACIÓN												
		MAÑANA																	
		TARDE																	
ACCIDENTES	SI	NO	X																
X																			
X																			
X																			

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroexcavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
% de compactacion	101%	k0+060
% de compactacion	102%	k0+030
% de compactacion	103%	
-	-	-

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS	-
POZOS -	DOMICILIARIAS	-

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--


B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan correspondientemente la spruebas de laboratorio

INSPECTOR DE INTERVENTORIA



EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
26 7 2019			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
DD MM AA			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
			TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA	CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAÑANA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TARDE</td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES	SI	NO	X	
	LLUVIA	SI			NO	x	DURACIÓN												
		MAÑANA																	
		TARDE																	
ACCIDENTES	SI	NO	X																
X																			
X																			
X																			

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	-
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	1
Obreros	4	Retroexcavadoras	1
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	-
Transito	-	Cortadora	1
Vigilantes	-	Canguro	-



MATERIALES		
	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO		
SUMIDEROS -	CÁRCAMOS -	
POZOS -	DOMICILIARIAS -	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--


RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

<p>imprimacion con emulsion asfaltica en un area 690m2 de rompimiento lento.</p>
--

<p>INSPECTOR DE INTERVENTORIA</p>  <p>EDISON SANCHEZ</p>
--

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
27	7	2019	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	
DD	MM	AA					

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA	CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23	DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS		
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS		

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAÑANA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TARDE</td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES	SI	NO	X	
	LLUVIA	SI			NO	x	DURACIÓN												
		MAÑANA																	
		TARDE																	
ACCIDENTES	SI	NO	X																
X																			
X																			
X																			

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	7
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	3
Obreros	6	Retroescavadoras	
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	1
Transito	1	Cortadora	1
Vigilantes		Canguro	



MATERIALES		
	UND	CANT
litico MD12 asfalto 60/70 reciclado de pavimento	10	107.68
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	MD-12
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN	
UQE 596	150°C	148°C	
ZOC 596	125°C	123°C	
CEV 124	162°C	158°C	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	5	DOMICILIARIAS	17

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

<p>instalacion de mezcla asfaltica MD-12extendido, conformacion, compactacion, y sello. En totalidad de civ entre las absisas k0+7,5 hasta la absisa k0+122,9</p>

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


 EDISON SANCHEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN			 	
FECHA			INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS				
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018				
			INGESCOR LDTA.				
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018				
29	7	2019					
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN			REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	SELVA DORADA		CIV	9000148	
NOMENCLATURA	Calle 23		DESDE	Carrera 123a	HASTA	carrera 124A
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR			Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA			Ing. JUAN CARLOS RIOS			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

SEÑALIZACIÓN MANEJO DE ESCOMBROS MANEJO DE MATERIALES DOTACION	BIEN	MAL	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">LLUVIA</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>x</td> <td rowspan="3">DURACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAÑANA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TARDE</td> </tr> <tr> <td>ACCIDENTES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	LLUVIA	SI	NO	x	DURACIÓN	MAÑANA			TARDE			ACCIDENTES	SI	NO	X	
	LLUVIA	SI			NO	x	DURACIÓN												
		MAÑANA																	
		TARDE																	
ACCIDENTES	SI	NO	X																
X																			
X																			
X																			

PERSONAL		EQUIPO	
	CANT		CANT
Residente de obra	1	Volquetas sencillas	7
Inspector de obra	1	Volquetas dobletroques	3
Obreros	6	Retroescavadoras	
Operarios	2	Compactadoras	1
Topografía	2	Cargadores	1
Brigadistas	-	Finisher	1
Transito	1	Cortadora	1
Vigilantes		Canguro	



MATERIALES		
	UND	CANT
Itico MD12 asfalto 60/70 reciclado de pavimento	10	107.68
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	MD-12
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN	
UQE 596	150°C	148°C	
ZOC 596	125°C	123°C	
CEV 124	162°C	158°C	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	5	DOMICILIARIAS	17

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
-------------------------	----	---	----	--

RAZONES	
---------	--

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

orden general para segmento.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA


 EDISON SANCHEZ

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Pérez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS			
			Contrato de Interventoría No. 283 de 2018			
			INGESCOR LDTA.			
			Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018			
11	7	2019				
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Pérez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Perez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Pérez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Pérez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Fierro Pérez

LUIS ALEJANDRO FIERRO PEREZ