

PORTADA BITACORA DE OBRA
CONTRATO No 2410281179
OBJETO Mantenimiento y obras varios I.E. Isabel la Católica
VALOR \$ 638' 823.630
VALOR ADICION
VALOR CON ADICION
CONTRATISTA Consorcio Dimco
NUMERO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA 3161216800
DIRECTOR DE OBRA Fabian Gutierrez.
RESIDENTE DE OBRA 1 Handerson Plazas.
RESIDENTE DE OBRA 2 Daniel A. Gonzalez
MAESTRO DE OBRA
INTERVENTOR/SUPERVISOR Inco Interventoria y Construcciones
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Juan Rendon.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 Francisco Gomez.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2
INSPECTOR DE INTERVENTORIA
PLAZO Hasta el 31 de Diciembre. 2024
FECHA DE INICIACION 13 de Noviembre 2024
FECHA DE TERMINACION
PRORROGA
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA
NOTA: LA BITACORA DEBE DE PERMANECER EN LA OBRA, LAS HOJAS NUMERADAS Y MANTENERSE ACTUALIZADA CON TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MISMA (LIBRO DE 80 HOJAS, PASTA DURA, SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO), DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA SE HARÁ POR LO MENOS UN COMITÉ DE OBRA QUINCENAL, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA Y PARA ANALIZAR EL DESARROLLO DE LA OBRA.

Miércoles 13/11/2024.

- Se realiza recorrido con la interventoría y la entidad supervisora para el reconocimiento físico del proyecto y formalizar la legalización del contrato por parte de CONSORCIO DIMECO.

El recorrido inicia en el cuarto piso en áreas de terrazas, en ellas se identificó el avanzado deterioro de los revocos en los antepechos, la entidad supervisora solicita el cambio de los mismos, el consorcio informa que esta solicitud se ejecutará pero que generará un retraso en el inicio de actividades para la instalación del manto joel en la zona, ya que por proceso constructivo y conservación de la calidad del material el tráfico sobre este causará deterioro y pérdida de la garantía de la actividad.

El consorcio, propone iniciar con la demolición del mortero y enchape de las placas del piso 4, la entidad supervisora cancela el inicio de la actividad debido a que aún no existen diseños de los desagües y la ubicación de los mismos.

En el recorrido por los balcones, se observa que la cantidad contractual para intervenir alféjares es menor a las evidenciadas en campo, el consorcio solicita que se les identifique cuales serían los alféjares a intervenir.

Durante el recorrido por los salones se observó que las aulas presentan avanzado deterioro por humedad, incluso hay presencia de hongos superficiales en este caso se requeriría tratar los hongos antes de reparar con mortero, estuco y pintura, de igual forma la entidad supervisora argumenta que hasta tanto no se tenga claro el trazado de la tubería de desagüe no se pueden hacer intervenciones de mantenimiento en las áreas.

Dirigiéndonos por la parte exterior de la institución y verificando el estado de las fachadas se identificó el mal estado de los revocos, especialmente en la base de los muros, se identificaron fisuras y abultamientos en las tres fachadas a intervenir.

El consorcio concluye que las cantidades contractuales de varios ítem son menores a las que realmente hay que ejecutar, solicita a la interventoria y a la entidad supervisora que se realice una identificación clara de las áreas de intervención.

El Consorcio DIMCO da a claridad que para el inicio de gran parte de las actividades contractuales se requiere la definición del trazado, ubicación y dimensionamiento de la red de agua lluvia.

~~Gerente~~ ~~Plazas Campo~~ Inco Interventoria
+ Ing. Residente
Residente de Obra Consorcio DIMCO + Inspector SST
+ Inspector Obra

Jueves 14/11/24.

► Se coordinó y se realizó reunión con la rectora de la institución Educativa Liceo Isabel La Católica, se trataron y definieron temas de logística para el ingreso, ejecución y finalización de las actividades diarias, temas de seguridad y de interrelación social e institucional para el normal desarrollo de las actividades.

Se solicitó por parte del consorcio DIMCO a la rectoría la colaboración para fijar dentro de la institución algunas áreas para: Acopio de material, Almacén, Oficinas, Baños y puerta para el ingreso y salida tanto del personal como para el ingreso y descargue de materiales, equipos y demás necesidades operativas del proyecto.

Se coordina reunión para el viernes 15/11/24 con la rectoría para establecer los salones que serán entregados al consorcio para instalarse y organizar su infraestructura dentro de la institución.

En comunicación telefónica con la ingeniera Diana Castano miembro de la entidad supervisora, el consorcio DIMCO adquiere el compromiso de iniciar actividades el día 18/nov/24, siempre y cuando

La interventoria libera alguna de las tres fachadas de la institución para ejecutar actividades de recuperación de revoque, lijado y retiro de pintura existente, de igual forma se le informa que de acuerdo al recorrido de reconocimiento realizado el miércoles 13/Nov/24 no hay viabilidad y autorización para intervenir otras actividades contractuales.

13/Nov/24

Henderson Plaza C.

Residente de Obra

Consortio DIMCO

INCO Interventoria

+ Residente de Obra

+ Inspector SST

+ Inspector Obra.

Viernes 15/11/24.

► Se identifican las siguientes salones que serán entregados al consorcio para establecer oficinas, almacén, depósitos y baños.

- Salón 401: Oficina Consortio DIMCO - Interventoria; Entregado.
- Salón 403: Depósito - Consortio DIMCO
- Dep. 6: Oficina - Consortio DIMCO
- Salón 308: Depósito - Consortio DIMCO
- Salón 115: Almacén - Consortio DIMCO

Se coordina con rectoría el procedimiento de ingreso del personal operativo, se habilita la puerta y el portón del parqueadero como accesos para entrada y salida de personal, materiales y equipos.

15/Nov/24

Henderson Plaza C.

Residente de Obra

Consortio DIMCO

Inco Interventoria

+ Ing. Residente

+ Inspector SST

+ Inspector Obra.

Sábado 16/11/21.

Se realiza visita a las instituciones educativas para recibir las áreas (salones) previamente establecidas y realizar recorrido de cubiertas con la rectoría.

Debido a los compromisos de la rectoría se aplaza la entrega de salones y el recorrido de cubiertas para el lunes 18/Nov/21.

Handerson Plazas C

Residente de Obra.

Consortio DIMCO

INCO Interventoria.

± Ing. Residente

± Inspector SST

± Inspector Obra.

Lunes 18/Nov/21.

La rectoría realiza la entrega de las siguientes áreas:

- Salón 403: Depósito Consortio DIMCO → Entregado
- Dep. 6: Oficina Consortio DIMCO → Entregado
- Salón 308: Depósito Consortio DIMCO → Entregado
- Salón 115: Almacén - Consortio DIMCO → Entregado

El consorcio hace presencia en obra con el equipo administrativo y operativo de obra en horas de la tarde:

Administrativos:

- Residente de Obra.
- Profesional Social
- Profesional SST

INCO Interventoria:

± Ing. Residente

± Inspector SST

± Inspector Obra.

Operativos

- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes

Se realiza descargue de equipo.

Se lleva a cabo reunión con la rectoría a las 18 hrs, en ella se acuerda la calle 32 para iniciar actividades de purgas y tratamiento de

El balance de cantidades.

Se aprovechará para incluir el revoque sobre las fachadas en las tres fachadas a intervenir.

Se realiza entrega vía correo de obra.

Handerson Plazas C

Residente de Obra.

Consortio DIMCO

Martes 19/Nov/21.

Presentación, capacitación y operativo del consorcio.

Recorrido con intervención de la institución. Se revisa la fachada sobre la que se deteriorado, tratamiento y diagnóstico de la condición.


Se realizó inspección de obra. Se realizó inspección de inspección no pudo

Se realiza descargue de equipos.

Se lleva a cabo reunión con el Arq. Residente de Obra de la interventoría a las 18 hrs, en ella la interventoría libera la fachada sobre la calle 32 para iniciar actividades de reparación de revoque, manejo de fisuras y tratamiento de humedades.

El balance de cantidades queda con fecha de entrega: viernes 22/Nov/24. Se aprovechará para incluir las mayores cantidades que generara la reparación del revoque sobre las fachadas, debido a que se evidencia un deterioro avanzado en las tres fachadas a intervenir.

Se realiza entrega vía electrónica del presupuesto con APUS y cronograma de obra.


Henderson Plazas C
Residente de Obra.
CONSORCIO DIMCO

INCO Interventoría:
+ Ing. Residente.
+ Inspector SST
+ Inspector Obra.

Marles 19/Nov/24.

► Presentación, capacitación y reconocimiento del proyecto con el grupo administrativo y operativo del consorcio DIMCO.

Recorrido con interventoría específicamente sobre el perímetro externo de la institución. Se confirma por parte de la interventoría intervenir la fachada sobre la vía de la calle 32, se iniciara con lijado, retiro de revoque deteriorado, tratamiento de humedad, e instalación de revoque impermeabilizado, y diagnostico de la complejidad de las fisuras.

Se realizó inspección de los equipos que llegaron a obra.

Se realizó inspección de la red de agua lluvia del bloque 2: Las cajas de inspección no pudieron ser abiertas. No se lograron establecer resultados.

Se coordinó con la interventoría reunión el día 20/NOV/24 a las 08:00 hrs con todo el equipo administrativo (CONJORCO - INCO)

Reporte de Personal:

- 1 Residente obra (CONJORCO)
- 1 Inspector SST (CONJORCO)
- 1 Profesional social (CONJORCO)
- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes


INCO Interventoría:

- 1 Ing. Residente
- 1 Profesional SST
- 1 Inspector de Obra

Reporte del tiempo:

Lluvia Moderada 09:32 hrs a 10:45 hrs.

Lluvia Intensa 15:15 hrs a 16:40 hrs.


Flanclerson Plaza C.
Residente Obra
CONJORCO DIMCO

Miércoles 20/NOV/24.

- Entregas de EPP's al personal operativo
- Charlas pre-operativas SST, social y Técnica.
- Aseguramiento del área de trabajo e implementación de PMT.
- Inicio de actividades sobre fachada de la calle 32 (Lijado y retiro de revoque deteriorado).
- Descargue de material y herramienta
- Reunión de presentación con la inspectora SST y maestro de obra de la interventoría.
- Debido a la presencia de lluvia intensa el personal es trasladado al salón 403 para iniciar actividades de lijado de muros.

- No hay mas áreas liberadas por la interventoria para intervenir.


Reporte de Personal

INCO Interventoria:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1 Residente de Obra (consorcio) | 1 Residente de Obra |
| 1 Inspector SST (consorcio) | 1 Profesional SST |
| 1 Profesional social (consorcio) | 1 Inspector de Obra |
| 1 Plastero (consorcio) | |
| 1 Oficial (consorcio) | |
| 2 Ayud (consorcio) | |

Reporte del Estado del Tiempo

Lluvia Intensa: 16:10 a 17:35 hrs


 Anderson Plazas
 Residente de Obra
 Consorcio DIMECO

Jueves 21 / Nov / 24.

- Lijado y retiro de revoque deteriorado sobre fachada de calle 32
- Aseguramiento del area de trabajo e implementación de PMT
- Se realizó capacitación al personal operativo sobre Comunicación Asertiva
- Durante recorrido con la interventoria y la entidad supervisora se habilitan las fachadas de la calle 33 y carrera 21 para iniciar con la intervención.
- El consorcio solicita la liberación de nuevas áreas para intervenir
- lograr ingresar más personal
- La entidad supervisora solicita que se recupere total del revoque a una altura de 40 cm de la base del muro, en todo el perímetro de las fachadas: calle 32, calle 33 y carrera 21
- La entidad supervisora autoriza el cambio de los revoques en area de terrazas

- La entidad supervisora autoriza la construcción de alfajiras en área de terrazas. Pendiente definir si son en concreto o metálicas.
- La entidad supervisora autoriza la instalación de planchas sobre los muros o antepechos de terrazas.
- La entidad supervisora autoriza el cambio de alfajiras en piso 1°, 2° y tres que se encuentren deterioradas.
- Pendiente que la interventoría defina el formato del enchape para piso 4°.
- La entidad supervisora y la interventoría autoriza el recorrido de cubiertas, se realizará mantenimiento a todo el área de cubiertas de los bloques: 1° 3° y 4°.
- El área social del consorcio gestiona reunión con la alcaldía para solicitar la documentación e información sobre los entregables SST y social.
- Se gestiona encuentro de socialización y presentación de la obra con: Edil y representante de la junta de acción comunal.
- Se gestiona encuentro con la institución educativa, docentes y área administrativa del consorcio.

Reporte de personal:

1 Residente de Obra (consorcio)
 1 Inspector SST (consorcio)
 1 Profesional Social (consorcio)
 1 Maestro (consorcio)
 1 Oficial (consorcio)
 2 Ayudante (consorcio)

INCO Interventoría:

1 Ing. Residente.
 1 Profesional SST
 1 Inspector de Obra.

Reporte del estado del tiempo

Lluvia Intensa: 14:10 hrs a 14:30 hrs

Lluvia Intensa: 15:45 hrs a 17:00 hrs

17/11/24
 Hamilton Plaza C.
 Residente de Obra
 Consorcio DUMCO

Viernes 22 / NOV / 24

► El día Jueves 21 / NOV / 24 el consorcio solicito a la interventoría y a la entidad supervisora una reunión para el día viernes 22 / NOV / 24 a las 14:00 hrs en la institución educativa a la reunión asistió;
 por parte de la interventoría: Residente Obra, Maestro y inspectora SST. Por parte del consorcio asistió todo el grupo administrativo incluido el director de proyectos del consorcio. Por parte de la entidad supervisora no asistió ningún profesional.

En la reunión se validaron las actividades que se habían liberado para intervenir, previamente en el comité técnico del día Jueves 22 / NOV / 24. además se reconocieron algunas actividades no previstas que deberán ser tenidas en cuenta: 1º. Dilatación para piso en áreas de terraza piso 4º. 2º. Medias cañas en concreto para áreas de terrazas en piso 4º, 3º. Instalación de alfajira metálicas de sección variable en áreas de terrazas piso 4º. 4º. Revestimiento en granito para fachadas exteriores.

► Se coloca revoque 1:3 impermeabilizado con sika-1 sobre fachada de calle 32, altura < 2.0 m.

► Se continúa con el lijado de muros en salón 403.

Reporte de Personal

1 Residente de Obra (consorcio)	2 Ayudantes (consorcio)
1 Inspector SST (consorcio)	
1 Profesional social (consorcio)	
1 Maestro (consorcio)	
1 Oficial (consorcio)	

Reporte Estado del Tiempo

Lluvia intensa: 14:20 hrs a 16:45 hrs.


Anderson Plazas C.
Residente de Obra
Consortio DIMCO

INCO Interventoria:

- 1. Ing. Residente.
- 1. Profesional SST.
- 1. Inspector de Obra.

Sábado 23 / NOV / 24.

- A las 07:00 hrs el personal operativo sale de la institución a practicarse los exámenes de ingreso.
- Se realiza recorrido con la ing. Diana Castaño, se hace reconocimiento de las áreas liberadas para intervenir y de las actividades contractuales que depende del diseño y trazado de la tubería de aguas lluvias para iniciar con su intervención.
- Se realiza curado del cargue de revoque colocado sobre muro de la fachada de calle 32.
- El personal operativo colabora a la institución en el movimiento de muebles en salones de laboratorio para su posterior entrega al consorcio.
- Se realiza prueba de tintas sobre la red de desagüe de aguas lluvias en el bloque 2.
- Se realiza gestión documental social.
- Se realizan diapositivas para la presentación de la obra a los miembros de la Institución Educativa.
- Se realiza visita a las instalaciones de INGEQUIPOS para la solicitud de alquiler de andamios, pluma grúa y mezcladora.

- Se realiza medición de cantidades de obra para informe de balance Contractual


Reporte de Personal:

INCO Interventoria:

1 Residente de Obra	(Consortio)	1. Residente de Obra.
1 Inspector de Obra	(Consortio)	1. Profesional SST
1 Profesional Social	(Consortio)	1. Inspector de Obra.
1 Maestro	(Consortio)	
1 Oficial	(Consortio)	
2 Ayudantes	(Consortio)	

Reporte Estado del Tiempo

Lluvia Intensa: 16:30 hrs a 20:40 hrs.


 Anderson Plaza C.
 Residente de Obra
 Consortio Dimeco

Lunes 25/NOV/24.

- Socialización del proyecto con profesores y personal administrativo
- Recorrido de cubiertas
- Reunión interventoría y contratista INNOVA para verificación de los alcances del proyecto.
- Finaliza actividad de revoque 2.3m sobre fachada calle 32.
- Se trabaja en el avance presupuestal y el balance del mismo.
- Señalización e instalación de barrera con bombones plásticos y cinta de seguridad.
- Gestión de alquiler de equipos de andamios multidireccionales
- Reunión con la alcaldía para solicitud de documentos y cronograma de entrega de actas de pago.

Reporte de Personal


1 Residente de Obra (Consortio)
 1 Inspector de Obra (Consortio)
 1 Inspector SST (Consortio)
 1 Profesional Social (Consortio)
 1 Maestro de Obra (Consortio)
 1 Oficial (Consortio)
 4 Ayudantes (Consortio)

INCO Interventoria

1 Ing. Residente.
 1 Profesional SST.
 1 Inspector de Obra

Reporte Estado del Tiempo

Sin lluvias.


 Anderson Plaza Campo
 Residente de Obra
 Consortio DIMECO

Martes 26 / nov / 24


- Demolicion de revoque deteriorado sobre fachada de Carrera 21
- Colocacion de revoque impermeabilizado sobre fachada de calle 32.
- Aseguramiento del area del trabajo e implementacion de pmi.
- Capacitacion al personal operativo sobre las curbedas con peatonales y vehiculos.
- Plan de aseguramiento para las actividades a ejecutar sobre la cubierta del bloque 4.
- Actualizacion del balance presupuestal.
- Se encontro que los revoques deteriorados tienen un espesor de 5 cm.

Reporte de Personal

1 Residente de Obra (C
 1 Inspector de Obra (C
 1 Inspector SST (C
 1 Profesional Social (C
 1 Maestro de Obra (C
 1 Oficial (C
 4 Ayudantes (C

Reporte Estado del tiempo

Sin lluvias


 Anderson Plaza Campo
 Residente de Obra
 Consortio DIMECO

Miercoles 27 / nov / 2024

- Demolicion de revoque deteriorado sobre fachada de Carrera 21
- Colocacion de revoque impermeabilizado sobre fachada de calle 32.
- Aseguramiento del area del trabajo e implementacion de pmi.
- Capacitacion al personal operativo sobre las curbedas con peatonales y vehiculos.
- Plan de aseguramiento para las actividades a ejecutar sobre la cubierta del bloque 4.
- Actualizacion del balance presupuestal.
- Se encontro que los revoques deteriorados tienen un espesor de 5 cm.

Reporte de Personal

INCO Interventoria:

- 1 Residente de Obra (consorcio)
- 1 Inspector de Obra (consorcio)
- 1 Inspector SST (consorcio)
- 1 Profesional Social (consorcio)
- 1 Maestro de Obra (consorcio)
- 1 Oficial (consorcio)
- 2 Ayudantes (consorcio)

- 1 Ing. Residente
- 1 Profesional SST
- 1 Inspector de Obra.

Reporte Estado del tiempo

Sin lluvias

1/11/2024
 Henderson Plazos Campo
 Residente de Obra.
 Consorcio PIRCO

Miércoles 27/NOV/2024.

- Demolición de revoque deteriorado en fachada de carrera 21, se encuentre revocos hasta con un espesor de 5cm.
- Aseguramiento del área de trabajo e implementación de PMT.
- Señalización e instalación de barreras con bombones plásticos y cinta de Seguridad.
- Inspección de equipos de alturas para actividades sobre cubierta de bloque 4.
- Instalación del sistema de protección contra caídas en cubierta de Calle 32.
- Instalación de puntos de anclaje y línea de vida horizontal acorada en la cubierta de la calle 32.
- Socialización y sensibilización de obra a estudiantes de primaria.
- Gestión de PMT con movilidad.

Reporte de Personal

INCO Interventor

1 Residente de Obra	(Consortio)	1 Ing. Residente
1 Inspector Civil	(Consortio)	1 Profesional SST
1 Inspector SST	(Consortio)	1 Inspector Obra
1 Profesional Social	(Consortio)	
1 Maestro de Obra	(Consortio)	
1 Oficial	(Consortio)	
4 Ayudantes	(Consortio)	

Reporte: Estado del Tiempo

Sin Nubes.

Henderson Plazas Campo
Residente de Obra
Consortio DIMCO

Jueves 28/NOV/24.


- Demolición de revoque 7 3m en fachada calle 32.
- Señalización y aseguramiento del área de trabajo e implementación del PMT.
- Revoque hasta con espesores de 5 cm y < a 3m sobre fachada de carrera 21. En contramano revocos existentes puestos sobre revocos anteriores, durante este proceso no se garantizó el puente de adherencia por consecuencia durante su demolición este revoque existente se retiró más del que se tenía previsto.
- Se inició con la actividad de limpieza de canales y viga canales de Cubierta Bloque 4.
- La supervisión programada durante el comité técnico de obra reunión para el viernes 29/nov/24 para revisar y definir el diseño de la red pluvial para la instalación definitiva.

- La Entidad Supervisora (Ant. Kevin Campuzano), solicita se realice la inspección y determinación de las conexiones pluviales de toda la instalación, incluye los bloques 1, 2, 3, 4, hasta su disposición final en los pozos recolectoras públicas.
- El consorcio expone que al no ser aprobada la propuesta económica para el dueño de la red pluvial, la entidad supervisora y la interventoría proporcionen la información suficiente para iniciar con las actividades que son sucesoras de la instalación de la red pluvial, de esta determinación depende que el consorcio ingrese mas personal y garantice el cumplimiento del cronograma de obra.
- El consorcio realiza la inspección y prueba de tintos de la red pluvial de bloque 1.

Reporte de Personal

CONSORCIO	Interventoría
1 Residente de Obra	1 Residente
1 Inspector Civil	1 Inspector SST
1 Inspector SST	1 Inspector
1 Profesional Social	
1 Maestro de Obra	
1 Oficial	
4 Ayudantes	

Reporte Estado del Tiempo: Sin lluvias.


 Henderson Plazas Campo
 Residente de Obra
 Consorcio Dimco


 Francisco Aguirre Gomez - Suhr
 Residente de Obra

Viernes 29/Nov/20

- Demolición de revoco > 3m en fachada calle 32.
- Señalización y aseguramiento del area de trabajo e implementación

de pit.

- Retoque hasta espesores de 5cm y 4 a 3m sobre fachada de carrera 21.
- Limpieza de Viga canal y cubierta de bloque 4.
- Se realiza verificación de área de trabajo para la instalación de líneas de vida en bloque 3 y 2, teniendo como resultado que se deben instalar anclajes certificados que requieren la intervención de equipos de altura especializado y que no se encuentran en los ítems contractuales del proyecto.
- El consorcio solicita a la interventoría le sea definido la ubicación, dimensión y trazado de la tubería pluvial para iniciar con las actividades de demolición de enchape en terrazas de piso 4°.
- La entidad supervisora no se presentó a la reunión programada para las 08:00 hrs. para la definición y determinación de la red de agua lluvia del colegio.

Reporte de personal

CONSORCIO	Interventoría
1 Residente de Obra	1 Ing. Residente
1 Inspector civil	1 SST
1 Inspector SST	1 Ingeniero
1 Profesional social	
1 Maestro de Obra	
1 Oficial	
1 Ayudantes	

Reporte del tiempo: Sin lluvias.

Handerson Plaza Campo
Residente de Obra
Consorcio Dinco

Francisco Javier Gómez
Rescatador de Interventoría
Inco.

Sábado 30 / Nov / 2024.

- ▶ Señalización y aseguramiento del área de trabajo e implementación del PMT.
- ▶ Demolición de revoque > 3 m en fachada Calle 32.
- ▶ Revoque hasta espesores de 5 cm y < 3 m, sobre fachada de carrera 21.
- ▶ Limpieza de viga canal y cubierta de bloque 4.
- ▶ Reunión con la entidad supervisora (Arg. Orlando Marín, Secretario de infraestructura educativa, - Diseñador hidráulico: Alex Giraldo.
- ▶ La entidad supervisora ratifica se realice la inspección y diagnóstico de la red pluvial existente del colegio incluye los bloques 1, 2, 3 y 4. Se deben considerar las actividades de; anclajes y aseguramiento en alturas de los bloques 3 y 4. Sondeo Mecánico sobre redes pluviales existentes incluye laboratorios de piso 3°. Limpieza de cajas de inspección y determinación de las conexiones de tuberías con cajas de inspección y recolectoras internas hasta colector exterior.
- ▶ El consorcio enfatiza en los diseños de la red pluvial no serán cargados al alcance actual del contrato y no asumirá responsabilidad sobre los diseños de profesionales externos al consorcio.

Reporte de Personal


CONSORCIO


- 1 Residente de Obra
- 1 Inspector civil
- 1 Inspector SST
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra
- 1 Oficial
- 4 Ayudantes

Interventor

- 1 Residente
- 1 SST
- 1 Inspector

Reporte del tiempo: Sin lluvias


(Anderson Plazas C.)


Mariana Javiera García Sanhueza
Int. Residente Interventora

Lunes 02 / Diciembre / 2024

- Demolición de revoque menor a 3mt en fachada de calle 32
- Implementación, señalización y aseguramiento del área de trabajo según el PMR.
- Revoque menor a 3mt sobre la carrera 21
- Se realiza acarreo de escombros en camioneta hacia escombrera en la ciudad de Manizales.
- Armado y desarmado de andamios para demolición de muros.
- Demolición de muro mayor a 3mt sobre la calle 32.

Reporte de Personal

Consortio=

- 1 Residente de Obra
- 1 Inspector civil
- 1 Inspector SST
- 1 Profesional social
- 1 Maestro de Obra
- 2 Oficiales
- 7 Ayudantes

Interventora: Inco

- 1 Ing Residente
- 1 SST
- 1 Inspector

Reporte de Tiempo= Sin lluvias

Paral A. Gonzalez
Residente de obra
Consortio Dimco

~~Francisco Javier Gomez Sandoz~~
Ing Residente de Interventoria
INCO

Martes 03 / Diciembre / 2024

- ▶ Señalización y aseguramiento del area de trabajo e implementación de PMT
- ▶ Acarreo de escombros en camioneta hacia botadero en la ciudad de Manizales.
- ▶ Demolición de muros menor a 3mt sobre la calle # 33
- ▶ Revoque menor a 3mt sobre cra 21.
- ▶ Revoque mayor a 3mt sobre calle #32.
- ▶ Armado y desarmado de andamios para actividad de revoque.
- ▶ Demolición de muro existente en la zona de la cupula.

Reporte Personal:

Consortio:

- 1 Residente de Obra.
- 1 Inspector de Obra.
- 1 Inspector SST.
- 1 Profesional social.
- 1 Maestro de Obra.
- 9 Ayudantes de Obra.
- 3 oficiales.

Inco Interventiva

1 Ing. Residente

1 SST

1 Ingeniero

Reporte de lluvias: Sin lluvias.

Pablo A. Gonzalez y.
Residente de obra
Consortio Dinco

~~Francisco~~
Francisco Javier Gomez Sanchez
Ingeniero Residente d Interventiva
INCO

Miércoles 04/Diciembre/2024

- ▶ Demolición de muro en zona de la cupula
- ▶ Demolición de aljajías en la zona de la cupula.
- ▶ Recorrido de cubierta en bloque 4
- ▶ Señalización y aseguramiento del área de trabajo
- ▶ Demolición de muros en fachada sobre la calle 33
- ▶ Revoque de muros de fachada sobre la calle 32.
- ▶ Armado y desarmado de andamios para revoques.

Reporte de Personal:

Consortio:	Inco Interventor-
1 Residente de Obra	1 Ing Residente
1 Inspector de Obra	1 SST
1 Inspector SST	1 Inspector
1 Profesional social	
1 Maestro de Obra	
11 Ayudantes	
2 Oficial de Obra.	

Reporte lluvias: Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

(sin lluvia)

Paniel A. Gonzalez	Ing Residente Interventor
Residente de obra	Ing Residente Interventor
Consortio Dinko	INCO

Jueves 5/Diciembre/2024

- ▶ Demolición de alfajías en cupula.
 - ▶ Recorrido de techos en bloque 4
 - ▶ Señalización y aseguramiento del área de trabajo.
 - ▶ Gratiado de muros en la terraza bloque 1
 - ▶ Demolición de muro en la zona de la cupula.
 - ▶ Demolición de muros de fachada sobre la calle 32
 - ▶ Revoque de muros de fachada sobre la calle 32
 - ▶ Armado y desarmado de andamios para actividades de revoque.
 - ▶ Acopio de escombros en zona de cupula.
- ▶ Durante El Comité de obra se solicitó por parte de la Alcaldía cotizar onclaje certificados con entidades de Manizales y enviar Propuesta con A.P.V.
- ▶ El Consorcio le solicita a interventoría realizar Acercamiento con Aguas de Manizales para realizar Inspección en las Reconoras y Pozos Alrededor de la Institución y Poder continuar con la inspección de la tubería.
- ▶ El Consorcio solicita durante el Comité a la interventoría la Paleta de colores con los que se pintarán las fachadas del edificio. de igual forma se le solicita a la Alcaldía autorización para iniciar a estucar y pintar.
- ▶ Durante el Comité se solicita de la interventoría no seguir demoliendo la Alfajía en concreto y mejor instalar Alfajía en lazo GR Varizada.

Reporte lluvias = Soleado mañana y tarde.

Daniel A. González
Residente de obra
consorcio Dinco.

Francisco Javier Gómez Sandoval
Ingeniero Residente de Interventoría
TNS & O

Viernes 06 / Diciembre / 2024

- ▶ Señalización y aseguramiento de las áreas de trabajo.
- ▶ Acarreo de escombros en camioneta
- ▶ Gratiado de alfajias de pasillos en el piso 2
- ▶ Demolición de muros de fachada sobre la Calle 32.
- ▶ Gratiado de muros en la zona de la terraza en bloque
- ▶ Armado y desarmado de andamios para revoques
- ▶ Recorrido de cubierta en bloque
- ▶ Revoque de muro en fachada de la Calle 32

Personal en Obra:

Consortorio:

1 Residente de Obra

1 Inspector de Obra

1 Inspector SST

1 Profesional Social

1 Maestro de Obra

Ayudantes

2 Oficial de Obra

INCO Interventor

1 Ing. Residente

1 SST

1 Inspector

Reporte lluvias: Mañana:

Tarde:

Daniel A. Gonzales
Residente de obra
Consortorio Dimco


Francisco Javier Gómez Salazar
Ing. Residente de Interventoría
INCO

Sábado 07/Diciembre/2024

- Demolición de muros en fachada de la Calle 32
- Armado y desarmado de andamios para revoques y demolición
- Revoques de muro de fachada sobre la Calle 32
- Gratiado de alfajias de pasillos en el nivel 2
- Demolición de muros de fachada sobre la calle 33
- Señalización y aseguramiento de las áreas de trabajo

Personal en Obra:

Consortio:

- 1 Residente de obra
- 1 Inspector de obra
- 1 Inspector SST
- 1 Profesional social
- 1 Maestro de obra
- Ayudantes
- 2 Oficiales de obra

INCO Interventor

1 Ing. Bidart

1 SST

1 Inspector

1 Profesional social

1 Maestro de obra

Ayudantes

2 Oficiales de obra

Reporte lluvias: Mañana: Sin lluvia (Soleado)

Tarde:

Pavel A. Gonzalez

Residente de obra

Consortio Dimco

~~Francisco~~

Francisco Gomez Sunk

Ing. Residente de Interventor

INCO

34
Lunes 09/Diciembre/2024

- ▶ Aseguramiento y señalización de las áreas de trabajo
- ▶ Gratiada con espátula de columnas y pedestales internos
- ▶ Demolición de muros sobre la fachada en la calle 32
- ▶ Recorrido de cubierta en bloque
- ▶ Revoque de pedestales de columnas internas.
- ▶ Revoque de muros en fachada sobre la calle 32
- ▶ Armado y desarmado de andamios para revoque de muros.
- ▶ Acarreo en camioneta de escombros de demoliciones

Personal en Obra:

Consorcio:

- 1 Residente de Obra
- 1 Inspector de Obra
- 1 Inspector SST
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra
- Ayudantes
- 2 Oficial de Obra

1 Nco Interventor

1 Ing Residente

1 SST

1 Inspector

Reporte Lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
(sin lluvias)

Raúl A. González
Residente de obra
Consorcio DMCO

~~Francisco Javier~~
Ing Residente Interventor
1 NCO

Martes 10/Diciembre/2024

- ▶ Armado y desarmado de andamios para actividades
- ▶ Demolición de muros sobre calle 32
- ▶ Gratiado con espátula de columnas internas
- ▶ Estucado de columnas y pedestales internos
- ▶ Señalización y demarcación del área de trabajo.
- ▶ Recorrido de cubierta en el bloque
- ▶ Revoque de muros en fachada sobre la calle 32
- ▶ Gratiado de alfajias en pasillos del nivel 2

Personal en Obra:

Consortio=	INCO Interventor
1 Residente de Obra	1 Ing Residente
1 Inspector de Obra	1 SST
1 Prof. SST	1 Inspección
1 Prof. Social	
1 Maestro de Obra	
Ayudantes	
2 Oficiales de Obra	

Reporte lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleada
(sin lluvias)

El Residente de obra realizó visita en la alcaldía para entrega de documentación. Reunión solicitada por el Arq. Kevin Campuzano desde las 07:30 am - 14:00

Daniel A. Gonzalez
Residente de obra
Consortio Dico.

Y. Francisco Javier Barón Sunk
Ing Residente de Interventoría
INCO.

Miércoles 11 / Diciembre / 2024

- ▶ Acopio de escombros de demolición en cupula
- ▶ Revoque de muros en cupula
- ▶ Estucado de ~~par~~ muros en fachada sobre la Carrera 21
- ▶ Estucado de columnas y pedestales internos
- ▶ Armado y desarmado de andamios para revoques de muro
- ▶ Demolición de muros en fachada sobre la calle 32
- ▶ Revoque de muro en fachada sobre la calle 32
- ▶ Revoques de muros de escaleras
- ▶ Señalización y demarcación de las áreas de trabajo.

Personal en Obra:

Consortio:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 Residente de obra | 1 Inco Interventor |
| 1 Inspector de obra | 1 Ing. Resid. H. A. |
| 1 Inspector SST | 1 SST |
| 1 Prof. Social | 1 Inspector |
| 1 Maestro de obra | |
| Ayudantes | |
| 2 Oficiales de obra | |

Reporte lluvias: mañana: Soleado.

Tarde: Soleado.

(Sin lluvias)

Reunión Alcaldía este 07:30 - 10:00 AM.
Daniel A. González y Francisco León S.
Residente de obra y Francisco León S.
Consortio Dinco. Ing. Resid. H. A.
INCO

Jueves 12/Diciembre/2024

- ▶ Armado de andamios para revoque y demolición en fachada Calle 32
- ▶ Demolición de muro y corte con pulidora.
- ▶ Revoque de muro en fachada de la Calle 32
- ▶ Estucado y lijado de columnas internas
- ▶ Resane de muro de escaleras de pasillos.
- ▶ Señalización y demarcación de las áreas de trabajo.
- ▶ Estucado de muros en fachada de la calle #33
- ▶ Acopio de escombros provenientes de la demolición

Personal en Obra:

Consortio:

- 1. Residente de Obra
- 1. Inspector de Obra
- 1. Inspector SST
- 1. Prof. Social
- 1. Maestro de Obra,
- Ayudantes
- Oficial de Obra.

INCO Interventoria:

- 1. Residente de Obra
- 1. Prof. SST
- 1. Inspector de Obra.

Reporte de lluvias: mañana: Soleado
Tarde: Soleado
(sin lluvias).

Raúl A. González yate.
Residente de obra
Consortio Dinco.