


Id		Modo de tarea	Item de Pago	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	24 ago	sep	tri 4, 2024	oct	nov	dic	tri 1, 20	ene
1				CONTRATO 0309 - 2024, LOTE 3	74 días	mar 10/09/2	mié 25/12/24									
2				INICIO	0 días	mar 10/09/2	mar 10/09/24									
3				FRENTE # 1, NAVARRO, VEREDA EL ESTERO	36 días	mar 10/09/24	mié 30/10/24									
15				FRENTE # 2 - PANCE - VEREDA LA VORAGINE SECTOR ARCA DE	43 días	jue 24/10/24	mié 25/12/24									
27				FRENTE # 3 - LA BUITRERA - MANTENIMIENTO VIA VEREDA ALTO DE LOS MANGOS ENTRE FINCA LA MILENA Y FINCA LA												
38				FRENTE # 4 - LA BUITRERA - ALCANTARILLA VEREDA ALTOS DEL ROSARIO FINCA EL PARAISO	29 días	mar 29/10/24	mar 10/12/24									
58				FRENTE # 5 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS FINCA LA LEANDRA	63 días	mar 10/09/24	mar 10/12/24									
72				FRENTE # 6 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS ENTRE FINCA AURORA Y COACHA Y FINCA LA MARIA	74 días	mar 10/09/24	mié 25/12/24									
86				FRENTE NUMERO 7 - VILLA CARMELO - VEREDA LA FONDA ENTRE PARQUE INFANTIL LA ROCHELA Y PARC. CANTACLARO												
100				PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL	62.75 días	mar 10/09/24	mar 10/12/24									
101				FIN	0 días	mar 10/12/2	mar 10/12/24	71								



Proyecto: Lote 3 final Fecha: mié 11/12/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

	Modo de tarea	Item de Pago	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			CONTRATO 0309 - 2024, LOTE 3	74 días	mar 10/09/24	mié 25/12/24	
2			INICIO	0 días	mar 10/09/24	mar 10/09/24	
3			FRENTE # 1 - NAVARRO, VEREDA EL ESTERO	36 días	mar 10/09/24	mié 30/10/24	
15			FRENTE # 2 - PANCE - VEREDA LA VORAGINE SECTOR ARCA DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	43 días	jue 24/10/24	mié 25/12/24	
16	I	3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	4 días	jue 24/10/24	mar 29/10/24	14CC+10 días
17			MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE	18 días	jue 24/10/24	mié 20/11/24	
18	III	15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	8 días	jue 24/10/24	mar 5/11/24	17CC
19			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	5 días	mié 6/11/24	mié 20/11/24	21CC
20		21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLOQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	3 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	19
21		18	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	3 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	19
22	IV		RELLENOS Y BASES	20 días	jue 21/11/24	mié 18/12/24	
23		26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	20 días	jue 21/11/24	mié 18/12/24	20
24		37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VIAS.	10 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	23CC+2 días
25	XI		DRENAJES	21 días	mié 27/11/24	mié 25/12/24	24CC+2 días
26		123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	21 días	mié 27/11/24	mié 25/12/24	24CC+2 días
27			FRENTE # 3 - LA BUITRERA - MANTENIMIENTO VIA VEREDA ALTO DE LOS MANGOS ENTRE FINCA LA MILENA Y FINCA LA	29 días	mar 29/10/24	mar 10/12/24	
38			FRENTE # 4 - LA BUITRERA - ALCANTARILLA VEREDA ALTOS DEL ROSARIO FINCA EL PARAISO	63 días	mar 10/09/24	mar 10/12/24	
58			FRENTE # 5 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS FINCA LA LEANDRA	74 días	mar 10/09/24	mié 25/12/24	
72			FRENTE # 6 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS ENTRE FINCA AURORA Y COACHA Y FINCA LA MARIA	3 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24	
73	I	3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	3 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24	SCC,60CC
74			MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE	18 días	vie 13/09/24	mar 8/10/24	
75	III	15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	10 días	vie 13/09/24	jue 26/09/24	74
76		18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLOQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	5 días	vie 27/09/24	jue 3/10/24	76
77		21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%)	3 días	vie 4/10/24	mar 8/10/24	77
78	IV		RELLENOS Y BASES	18 días	mié 9/10/24	mar 5/11/24	
79		26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	8 días	mié 9/10/24	lun 21/10/24	78
80		37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VIAS.	10 días	mar 22/10/24	mar 5/11/24	80
81	VIII		ACEROS	15 días	jue 24/10/24	vie 15/11/24	
82		95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	15 días	jue 24/10/24	vie 15/11/24	81CC+2 días
83	XI		DRENAJES	35 días	mié 6/11/24	mié 25/12/24	
84		123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	35 días	mié 6/11/24	mié 25/12/24	81
85			FRENTE NUMERO 7 - VILLA CARMELO - VEREDA LA FONDA ENTRE PARQUE INFANTIL LA ROCHELA Y PARC. CANTA CLARO	62.75 días	mar 10/09/24	mar 10/12/24	
86			PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL	0 días	mar 10/09/24	mar 10/12/24	
100			FIN	0 días	mar 10/09/24	mar 10/12/24	71

Proyecto: Lote 3 final
Fecha: mié 11/12/24

Tarea: Resumen
División: Resumen del proyecto
Hito: Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
solo el comienzo
solo fin
Informe de resumen manual
Resumen manual
Tareas externas
Tareas críticas
Hito externo
Fecha límite
Progreso manual

Página 1