

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 7

INFORME DE SUPERVISIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA VILLETAS LOS ALPES BOGOTÁ CÓDIGO 5008A SECTOR PASO NACIONAL POR MADRID DEL PR 58+0920 AL PR 63+0950 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Periodo:	Del 01 del mes de noviembre al 30 de noviembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 5008A sector paso Nacional por Madrid

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: PR 58+0920 AL PR 63+0950

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2581-2023		
CONTRATISTA:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	C.C:	18.127.171
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 7

	VILLETAS LOS ALPES BOGOTÁ CÓDIGO 5008A SECTOR PASO NACIONAL POR MADRID DEL PR 58+0920 AL PR 63+0950 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO:	24/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCUN-000426 del 2023-08-24
VALOR INICIAL:	\$65.932.362,00 IVA INCLUIDO		
VALOR ADICIONES:	\$34.067.636,00 IVA INCLUIDO		
ADICIÓN 1:	\$34.067.636,00 IVA INCLUIDO		
VALOR ACTUAL:	\$99.999.998,00 IVA INCLUIDO		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	VEINTE (20) DÍAS		
PRÓRROGA 1:	VEINTE (20) DÍAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/12/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
869023	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	\$65.932.362,00	\$0,00	\$65.932.362,00
869023	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	\$65.932.362,00	\$8.682.404,00	\$57.249.958,00
869023	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	\$57.249.958,00	\$29.726.844,00	\$27.523.114,00
869023	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	\$27.523.114,00	\$27.523.114,00	\$0,00
1277123	2023	20	C-2401-0600-75-0-2401023-02	\$34.067.636,00	\$0,00	\$34.067.636,00
TOTAL					\$65.932.362,00	\$34.067.636,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	7

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 2 Interventoría	\$8.682.404,00	\$0,00	N/A	\$8.682.404,00
ACTA 3 Interventoría	\$ 29.726.844,00	\$0,00	N/A	\$ 29.726.844,00
ACTA 4 Interventoría	\$27.523.114,00	\$0,00	N/A	\$27.523.114,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 de noviembre del 2023, período del 01 del mes de noviembre al 30 de noviembre de 2023.

El contrato reporta un avance ejecutado del 39.88%

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$99.999.998,00 100%
Total, inversión ejecutada: \$65.932.362,00 65.93%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
06/11/2023	Acta 2

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	7

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06/11/2023	2	Prorroga y adición	Aprobada

1.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$6.593.236,20	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 0	19/07/2023	30/04/2024
Prestaciones Sociales	\$13.186.472,40	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 0	19/07/2023	30/10/2026
Calidad del Servicio	\$19.779.708,60	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 0	27/10/2023	27/10/2028

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$6.593.236,20	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 1	24/08/2023	05/08/2024
Prestaciones Sociales	\$13.186.472,40	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 1	24/08/2023	04/02/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	7

Calidad del Servicio	\$19.779.708,60	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 1	24/11/2023	24/01/2029
----------------------	-----------------	---	------------	------------

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$9.999.999,80	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 2	24/08/2023	09/08/2025
Prestaciones Sociales	\$19.999.999,60	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 2	24/08/2023	08/02/2028
Calidad del Servicio	\$29.999.999,40	Póliza No. 560-47-994000166412 Anexo No. 2	15/12/2023	26/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga y adición

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/11/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

- DT-CUN 43685

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
21/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	7

1.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N o.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

1.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
AFLZ-2581-011	06/11/2023	GUSTAVO CEPEDA OCAMPO SUPERVISOR	Solicitud de Prórroga y Adición N° 1 al contrato de Interventoría 2581-2023

1.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- El contratista de obra ha manifestado retrasos por las demoras en el equipo de fresado debido a las lluvias presentadas en los últimos días y a los festivos que generan restricción de maquinaria pesada, por lo cual no se puede laborar

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se presentan novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- No se presentan novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 7

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

-No se presentan novedades.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-No se presentan novedades.

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
C.C: 80.143.311
SUPERVISOR