

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CODIGO IN-F-027	PÁGINA 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No.: 1		Fecha: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
Contrato No.:	SA-2024-001	
Contratante:	I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL	
Representante legal:	HUMBERTO ZUÑIGA TIMANA	
Contratista:	GP INTER GROUP SAS RL. MARIA CAMILA GRANJA ROMERO CC. 1.085.316.080	
Identificación:	NIT 901 263 656 - 8	
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 TALLER ESPECIALIDAD DE INDUSTRIA DE LA MADERA	
Valor:	CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE (416.340.140,25 MCTE)	
Plazo:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
Fecha de inicio:	6 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Apoyo a la Supervisión:	GABRIELA OSEJO	
Identificación:	1.085.336.372	
Dependencia:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	
Cargo:	ING. CIVIL CONTRATISTA – OAP SEM PASTO	

En la presente fecha, en la I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL, se reunieron: GABRIELA OSEJO apoyo a la supervisión del contrato, y MARIA CAMILA GRANJA ROMERO en calidad de contratista de obra, con el fin de protocolizar la presente Acta de Suspensión del Contrato de Obra cuyo objeto es el enunciado. En la presente, se deja constancia escrita lo siguiente:

- El motivo de la suspensión se debe a la solicitud presentada ante la institución educativa y a la supervisión de la Secretaría de Educación Municipal el día 19 de diciembre del presente año, debido a la revisión y posibles ajustes de carácter técnico a los diseños estructurales y arquitectónicos para su optimización y funcionalidad constructiva, por razón de diferencias encontradas entre los diseños y lo encontrado durante la localización en campo.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
13-Septiembre-13	01	IN-F-027	2 de 2	

- Además, al considerar las actividades y festividades que se llevan a cabo en fin e inicios de año, los proveedores de materiales de cantera y de insumos básicos para la construcción suspenden labores, y las limitaciones de movilidad para el transporte de los mismos.
- La fecha aproximada de reinicio será el día 13 de enero de 2025.
- Anexos

Debido a estos inconvenientes se establece por parte de la supervisión y el contratista dar por aprobada la suspensión de obra, hasta que sea factible retomar las labores de desarrollo normal de obra, sean revisados y ajustados los diseños.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:


MARIA CAMILA GRANJA ROMERO
 R.L. GP INTER GROUP SAS
 Contratista


GABRIELA SOPHIA OSEJO
 Ing. civil contratista – OAP SEM Pasto
 Apoyo a la supervisión


JAVIER VILLALBA HIDALGO
 Jefe OAP – SEM Pasto
 Supervisor