

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL		VERSION	1
			PÁGINA	1 de 2
UNIDAD EJECUTORA:			FECHA: 3/06/2024	
Semana No		Uno (1)	Del :	27/05/2024 AL: 2/06/2024
Fecha de inicio		14/05/2024		
Plazo Total		Hasta el 10 de Diciembre de 2024 MESES		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		211 días		
Tiempo restante del contrato:		20 días		
		191 días		
		9,48%		
Nombre del Supervisor :		Yamith Andrés Fernando Niño Wilches		
CONTRATO No. 23000357 H4 2024 OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, CERRAMIENTO Y CANALES DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, INCLUYE MANEJO DE RETAMO.				
OBRA EJECUTADA				
(%) Programado		11,39%		
Valor programado (\$)		\$ 47.017.190,38		
(%) Ejecutado		11,39%		
Valor ejecutado(\$)		\$ 47.017.190,00		
		Porcentaje mayor o menor del programado 0,00%		
Evaluación		Valor mayor o menor del programado 0		
El seguimiento a la programación se realiza con la programación consolidada entre contratista y supervisión, hasta fecha de terminación del contrato el 10 de diciembre de 2024.				
DATOS CONTRACTUALES				
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista:	ARGAL INGENIERIA LTDA	Contratista:	N.A	
Contrato No:	23000357 H4 2024	Contrato No:	N.A	
Valor Inicial:	\$ 412.866.886,00	Valor total contrato:	N.A	
Valor actualizado:	\$ 412.866.886,00	Valor actualizado:	N.A	
Plazo inicial:	Hasta el 10 de diciembre de 2024	Plazo inicial:	N.A	
Plazo actualizado:	Hasta el 10 de diciembre de 2024	Plazo actualizado:	N.A	
Fecha de iniciación:	Mayo 14 de 2024	Fecha de iniciación:	N.A	
Fecha de vencimiento:	10 de diciembre de 2024	Fecha de vencimiento:	N.A	
OTRO SI No. 001	N.A	OTRO SI No. 001	N.A	
Nueva fecha de terminación	10 de diciembre de 2024	Nueva fecha de terminación	N.A	
Valor adición No. 01	\$ -	Valor adición No. 01	N.A	
Valor total contrato	\$ 412.866.886,00	Valor total contrato	N.A	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
AEROPUERTO GUAYMARAL, BOGOTA				
1. 1 Rocería y limpieza manual y/o con equipo: 4 Ha				
1.2 Limpieza manual de cerramiento : 800 ML				
1.3 Limpieza de canales no revestidos: 900 ML				
1.5 Manejo y control de retamo espinoso - especie invasora: 0,5 Ha				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSION	1
		PÁGINA	1 de 2

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:		3/06/2024
Semana No	Uno (1)	Del :	27/05/2024	AL: 2/06/2024
Fecha de inicio	14/05/2024			
Plazo Total	Hasta el 10 de Diciembre de 2024	MESES	211	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			20	días
Tiempo restante del contrato:			191	días
			9,48%	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1.1 Roceria Aeropuerto Guaymaral



1.2 Limpieza de cerramiento Aeropuerto Guaymaral

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL		VERSION	1
			PÁGINA	1 de 2

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:		3/06/2024
Semana No	Uno (1)	Del :	27/05/2024	AL: 2/06/2024
Fecha de inicio	14/05/2024			
Plazo Total	Hasta el 10 de Diciembre de 2024	MESES	211	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			20	días
Tiempo restante del contrato:			191	días
			9,48%	





1.3 Limpieza de canales no revestido Aeropuerto Guaymaral






1.5 Manejo y control de retamo Aeropuerto Guaymaral

RESUMEN EJECUTIVO

La ejecucion del contrato enterreno comenzaron elcía 28 de mayo de 2024 se han venido adelantando actividades en los frentes de retamo, otro para rocería, limpieza de canales y malla internos y un tercero para limpieza demallas y canlaes externos. Para la actividad de rocería, canales y mallas, se cuenta con personal de guadañadores y ayudantes, elementos como guadañas, sopladora, planta electrica y equipo de iluminacion nocturno ademas de un camoin tipo furgon para el cargue de material cortado o de residuos y una camioneta tipo platon. Para la actividad de manejo de retamo se cuenta con cuadrilla especifica paraesta actividad, un camion tipo furgon, una camioneta tipo platon y planta iluminacion. Durante la semana se han presentado lluvia que han impedido un mayor avance de las actividades programadas.

EQUIPO

Herramienta menor
sopladora
Guadañadora
planta electrica
2 vehiculos tipo furgon
2 vehiculos tipo platon
1 vehiculos tipo pasajeros

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL		VERSION		1		
			PÁGINA		1 de 2		
INFORME SEMANAL							
UNIDAD EJECUTORA:			FECHA: 3/06/2024				
Semana No		Uno (1)		Del :		27/05/2024 AL: 2/06/2024	
Fecha de inicio		14/05/2024					
Plazo Total		Hasta el 10 de Diciembre de 2024		MESES		211 días	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:						20 días	
Tiempo restante del contrato:						191 días	
						9,48%	
PERSONAL DE OBRA							
INGENIERO CIVIL Y DIRECTOR DE OBRA	1	Ing. Héctor Hernando Arias Galindo					
INGENIERO	1	Johann Rene Medina Fagua					
PROFESIONAL SST	1	Luz Dery Garcia Diaz					
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1	Lina Monsalve Velasco					
GUADAÑADORES	3	Walter Arialdo Garcia Ortiz					
		Wilmer Yorminson Perez					
		Esneyder Alfonso Rojas Cespedes					
AUXILIARES OBRA	17	Yulianis Paola Garcia Rivera					
		Nelson Rafael Polo Rodriguez					
		Jimmy Anderson Robayo Ramirez					
		Anderson Stiven Gómez Mojica					
		Juan Carlos Angulo Villalovos					
		Daniela Torres Torres					
		Rosa Molano					
		Alexander Pinilla Molano					
		Cristiam Yobany Medina					
		Rodolfo Suarez					
		Luis Miguel Vega Lazaro					
		Julio Cesar Izquierdo Ochoa					
		Carlos Jair Osorio Balbuena					
		Jhon Alexander Vega					
		Carlos Orlando Osorio Gomez					
		Deyby Jose Herrera Rodriguez					
		Eduardo Sanchez Jaramillo					
Maestro de obra	1	Carlos Arturo Martin					
TOTAL		25					
AVANCE FINANCIERO OBRA (Acumulado)							
Acta Parcial de obra No.	Periodo	Costo Total	OBSERVACION				
				Valor Total Contrato Obra			
				\$ 412.866.886,00			
				Valor facturado Contrato Obra			
				\$ 0,00			
				% Avance facturado Acumulado			
				0,00%			
				Pendiente por Facturar			
				\$ 412.866.886,00			
				Avance de Obra		11,39%	
				\$ 47.017.190,00			
				Programacion de Obra		11,39%	
Total Acumulado		\$ 0,00		\$ 47.017.190,38			
OBSERVACIONES				CONTRATISTA DE OBRA			
							
				HECTOR HERNANDO ARIAS GALINDO			
				R.L.S ARGAL INGENIERIA LTDA			
				Ingeniero Obra			