

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL		VERSION 1
	INFORME SEMANAL		PAGINA 1 de 2
UNIDAD EJECUTORA:			FECHA: 24/06/2024
Semana No	Cuatro (4)	Del : 17/06/2024	AL: 23/06/2024
Fecha de inicio	14/05/2024		
Plazo Total	Hasta el 10 de Diciembre de 2024 MESES 211 días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	41 días		
Tiempo restante del contrato:	170 días		
	19,43%		
Nombre del Supervisor :	Yamith Andrés Fernando Niño Wilches		
CONTRATO No. 23000357 H4 2024 OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, CERRAMIENTO Y CANALES DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, INCLUYE MANEJO DE RETAMO.			
OBRA EJECUTADA			
(%) Programado	30,79%	(%) Ejecutado	30,79%
Valor programado (\$)	\$ 127.134.421,30	Valor ejecutado(\$)	\$ 127.134.421,00
		Evaluación	Porcentaje mayor o menor del programado 0,00% Valor mayor o menor del programado 0
El seguimiento a la programación se realiza con la programación consolidada entre contratista y supervisión, hasta fecha de terminación del contrato el 10 de diciembre de 2024.			
DATOS CONTRACTUALES			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ARGAL INGENIERIA LTDA	Contratista:	N.A
Contrato No:	23000357 H4 2024	Contrato No:	N.A
Valor Inicial:	\$ 412.866.886,00	Valor total contrato:	N.A
Valor actualizado:	\$ 412.866.886,00	Valor actualizado:	N.A
Plazo inicial:	Hasta el 10 de diciembre de 2024	Plazo inicial:	N.A
Plazo actualizado:	Hasta el 10 de diciembre de 2024	Plazo actualizado:	N.A
Fecha de iniciación:	Mayo 14 de 2024	Fecha de iniciación:	N.A
Fecha de vencimiento:	10 de diciembre de 2024	Fecha de vencimiento:	N.A
OTRO SI No. 001	N.A	OTRO SI No. 001	N.A
Nueva fecha de terminación	10 de diciembre de 2024	Nueva fecha de terminación	N.A
Valor adición No. 01	\$ -	Valor adición No. 01	N.A
Valor total contrato	\$ 412.866.886,00	Valor total contrato	N.A
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
AEROPUERTO GUAYMARAL, BOGOTA			
1. 1 Rocería y limpieza manual y/o con equipo: 2,66 Ha			
1.2 Limpieza manual de cerramiento : 300 ML			
1.3 Limpieza de canales no revestidos: 180 ML			
1.4 Limpieza de canales no revestidos: 77 ML			
1.5 Manejo y control de retamo espinoso - especie invasora: 0,1 Ha			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL		VERSION	1
			PAGINA	1 de 2
UNIDAD EJECUTORA:			FECHA: 24/06/2024	
Semana No	Cuatro (4)	Del :	17/06/2024	AL: 23/06/2024
Fecha de inicio	14/05/2024			
Plazo Total	Hasta el 10 de Diciembre de 2024	MESES	211	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			41	días
Tiempo restante del contrato:			170	días
19,43%				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
1.1 Roceria Aeropuerto Guaymaral				
				
1.2 Limpieza de cerramiento Aeropuerto Guaymaral				
				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL		VERSION 1
			PAGINA 1 de 2
UNIDAD EJECUTORA:			FECHA: 24/06/2024
Semana No	Cuatro (4)	Del : 17/06/2024	AL: 23/06/2024
Fecha de inicio	14/05/2024		
Plazo Total	Hasta el 10 de Diciembre de 2024 MESES		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	211 días		
Tiempo restante del contrato:	41 días		
	170 días		
	19,43%		
1.3 Limpieza de canales no revestidos Aeropuerto Guaymaral			
			
1.4 Limpieza de canales revestidos Aeropuerto Guaymaral			
			
			
1.5 Manejo y control de retamo Aeropuerto Guaymaral			
RESUMEN EJECUTIVO			
Durante la semana 4 se continuo con los trabajos en los frentes de retamo, roceria, limpieza de canales y limpieza de cerramiento ;cada uno de los frente esta compuesto por el personal requerido, con elementos como guadañas, sopladora, planta electrica, equipo de iluminacion nocturno, camion tipo furgon para el cargue de material cortado o de residuos, camioneta tipo platón y herramienta menor . Las actividades se realizan en horario nocturno entre las 6.00 pm y 2.00 a.m. Durante la semana se presentaron lluvias frecuentes que obligaron a parar labores, en media jornada del día viernes. El día sabado se presentaron fuertes aguaceros lo que nos obligó a devolver el personal y equipos sin poder realizar ninguna labor. Las circunstancia del fuerte invierno durante estas tres semanas a afectado notablemente el rendimiento de personal y equipos con el concerniente retraso en el cronograma de actividades.			
EQUIPO			
Herramienta menor			
sopladora			
Guadañadoras			
plantas electricas			
2 vehiculos tipo furgón			
2 vehiculos tipo platón			
1 camioneta pasajeros			


	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL		VERSION	1	
			PÁGINA	1 de 2	

UNIDAD EJECUTORA:			FECHA: 24/06/2024		
Semana No	Cuatro (4)	Del :	17/06/2024	AL:	23/06/2024
Fecha de inicio	14/05/2024				
Plazo Total	Hasta el 10 de Diciembre de 2024	MESES	211	días	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			41	días	
Tiempo restante del contrato:			170	días	
			19,43%		

PERSONAL DE OBRA					
INGENIERO CIVIL Y DIRECTOR DE OBRA	1	Ing. Héctor Hernando Arias Galindo			
INGENIERO	1	Johann Rene Medina Fagua			
PROFESIONAL SST	1	Luz Dery García Díaz			
ADMINISTRATIVA	1	Lina Monsalve Velasco			
GUADAÑADORES	3	Walter Aialdo Garcia Ortiz			
		Wilmer Yorminson Perez			
		Esneyder Alfonso Rojas Cespedes			
INSPECTOR	1	Carlos Arturo Martin			
AUXILIARES OBRA	20	Yulianis Paola Garcia Rivera			
		Nelson Rafael Polo Rodriguez			
		Rosa Mariela Molano			
		Alexander Pinilla Molano			
		Cristiam Yobany Medina			
		Maria Fernanda Guaneme Anacona			
		Aliz David Peñaloza Guerrero			
		Arnol Andres Pinilla Molano			
		Ivan David Caicedo de Avila			
		Oscar Alexis Fonseca Ortiz			
		Juan Camilo Fuentes Caro			
		Jhon Alexander Vega			
		Carlos Jair Osorio Balbuena			
		Carlos Orlando Osorio Gomez			
		Rodolfo Suarez			
		Julio Cesar Izquierdo Ochoa			
		Eduardo Sanchez Jaramillo			
Milton Aponte					
Carlos Arturo Huila Pizo					
Eduar Leonardo Londoño Diaz					

TOTAL	28				
-------	----	--	--	--	--

AVANCE FINANCIERO OBRA (Acumulado)				
Acta Parcial de obra No.	Periodo	Costo Total	OBSERVACION	
				Valor Total Contrato Obra
				\$ 412.866.886,00
				Valor facturado Contrato Obra
				\$ 0,00
				% Avance facturado Acumulado
				0,00%
				Pendiente por Facturar
				\$ 412.866.886,00
				Avance de Obra 30,79%
				\$ 127.134.421,00
				Programacion de Obra 30,79%
				\$ 127.134.421,30
Total Acumulado		\$ 0,00		

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA
	 HECTOR HERNANDO ARIAS GALINDO /R.L.S ÁRGAL INGENIERIA LTDA Ingeniero Obra