



Podente
2024

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE		CÓDIGO: AR-CP-150
	CONTRATACIÓN PÚBLICA		FECHA: 02/07/2024
	ACTA DE RECIBO		VERSIÓN: 04

No. DE ACTA	:	3					
TIPO DE CONTRATO	:	SUMINISTRO	No.	581 DE 2024			
OBJETO	:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES ELÉCTRICAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.					
CONTRATISTA	:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S. / SIGLAS: COELCO SAS					
NIT Ó CÉDULA	:	900.159.679-9	No. CELULAR:	314 394 81 03			
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE					
CÉDULA	:	74.352.174 expedida en San Luis de Gaceno Boyacá	No. CELULAR:	314 394 81 03			
NOMBRE SUPERVISOR	:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO					
CARGO	:	Secretario del Despacho de la Secretaría de Obras Públicas					
CÉDULA	:	1.122.627.169 de Barranca de Upia Meta	No. CELULAR:	320 857 60 86			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	\$ 36,391,757.00					
CONTRATO ADICIONAL	:	No.	N/A	VALOR:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 36,391,757.00					
FORMA DE PAGO	:	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: El municipio cancelará el valor del contrato en un cien por ciento (100 %), una vez se haya dado el cumplimiento del objeto contractual, previa presentación de informe de actividades, factura, presentación de los aportes a seguridad social integral y parafiscales (según sea el caso), una vez sea expedida la certificación de cumplimiento por parte de la supervisión; se suscribirá el acta de terminación y liquidación, esta última deberá ser aprobada y aceptada en la plataforma de SECOP II.					
FECHA DEL CONTRATO	:	17/12/2024	FECHA DE INICIO:	18/12/2024			
No. CDP	:	000984	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	001750			
CODIGO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL	:	2.3.1.21.02.001.27.03 - mantenimiento del sistema de alumbrado público. -alpu-					
FUENTES DE FINANCIACIÓN	:	FUENTE:	IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO	VALOR:	\$ 36,391,757.00		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	DOS (2) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.					
PRORROGA	:	No.	N/A	VR TIEMPO:	N/A	FECHA:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	DOS (2) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.					
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	:	F1	19/12/2024				
VALOR DEL CONTRATO	:	\$ 36,391,757.00					
VALOR GIRADO AL CONTRATISTA	:	\$ 0.00					
VALOR EJECUTADO	:	\$ 36,391,757.00					
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	:	\$ 36,391,757.00					
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	\$ 0.00					

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 de Barranca de Upia Meta, en su calidad de Secretario de Obras Públicas y Supervisor, y por otra parte, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S., con NIT. 900.159.679-9 representada legalmente por RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.352.174 expedida en San Luis de Gaceno Boyacá, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final y de común acuerdo del contrato de suministro No. 581 de 2024, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas, según cantidades y valores en ANEXO adjunto.

En constancia de lo anterior se firma a satisfacción la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024.

 CAMILO ALBERTO REINA URREGO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISOR	 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S. R/L. RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE CONTRATISTA
--	--

*Saldo de Gomez B
Revisado contenido documento*



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE

CÓDIGO: AARF-CP-150

FECHA: 02/07/2024

VERSIÓN: 04

CONTRATACIÓN PÚBLICA

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	581 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S.
		INTERVENTORIA:	N/A
		SUPERVISIÓN:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO
		PLAZO:	DOS (2) DIAS: CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	18 de diciembre de 2024
		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	19 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES ELÉCTRICAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.	VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 36,391,757.00
		PRORROGA No. 1:	N/A
		VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 0.00
		VALOR CONTRATO ACTUALIZADO:	\$ 36,391,757.00
		FECHA ACTA:	23 de diciembre de 2024

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 de Barranca de Upiá, en su calidad de Secretario de Obras Públicas y Supervisor, y por otra parte, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S., con NIT. 900.159.679-9 representada legalmente por RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.352.174 expedida en San Luis de Gaceno Boyacá, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final y de común acuerdo del contrato de suministro No. 581 de 2024, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VUNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	ADICIONAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 1		TOTAL EJECUTADO	
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1	FOTOCELDA DE OJO 380J	Und	300	\$ 36,989.00	\$ 11,096,700.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	300	\$ 11,096,700.00
2	CABLE DE COBRE AISLADO No. 12 AWG THHN/THWN-2 600V 90°C	m	200	\$ 3,440.00	\$ 688,000.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	200	\$ 688,000.00
3	DRIVER LED 75W, 120-277Vac, 750-1550mA, 32-58Vdc, 0-10V Dimming	Und	62	\$ 133,124.00	\$ 8,253,688.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	62	\$ 8,253,688.00
4	REFLECTOR LED 200W 100-240V 50/60Hz 90lm/W 6500K IP65	Und	30	\$ 316,319.00	\$ 9,489,570.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	30	\$ 9,489,570.00
5	CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 4 A 3/0 AWG	Und	50	\$ 9,031.00	\$ 451,550.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	50	\$ 451,550.00
6	DERIVACION 14 A 8 AWG	m	40	\$ 15,045.00	\$ 601,800.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	40	\$ 601,800.00
SUBTOTAL					\$ 30,581,308.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 30,581,308.00
IVA 19%					\$ 5,810,449.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 5,810,449.00
TOTAL INCLUIDO IVA (ajustado al peso)					\$ 36,391,757.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 36,391,757.00

RESUMEN VALOR DEL CONTRATO		VALOR TOTAL EJECUTADO	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 36,391,757.00	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$36.391.757,00) M/CTE.	
VALOR ADICIONAL No. 1	\$ 0.00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 36,391,757.00		
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 36,391,757.00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	\$ 36,391,757.00	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$36.391.757,00) M/CTE.	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00		

Para constancia de lo anterior firman el presente anexo del acta de recibo final, los que en ella intervinieron, en Villanueva Casanare, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024.

R. R. Aguirre

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S.
R/L RUILDON AURELIO CRUZ AGUIRRE
CONTRATISTA

C. Reina Urrego

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR