

Ingeniería y Construcciones

A & G S.A.S

NIT. 900 480 705 – 7



422

Ricaurte, Cundinamarca, 30 de diciembre de 2024

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

Atn. Ingeniero Héctor Daniel Morales Devia

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas.

REFERENCIA: Entrega de Documentación Contrato de Obra No. 452-2024.

Objeto: "OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA".

Respetado Ingeniero,

Por medio de la presente me permito adjuntar la siguiente documentación con el fin de tramitar el pago final correspondiente al contrato en mención.

- Entrega de informe final de ejecución que incluya:
 - Registro fotográfico (Físico y Magnético).
 - Certificados de calidad
 - Manual de instrucciones purificadores de agua
 - Certificación y soportes de los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARP.
 - Relación de los equipos suministrados.
 - Copia de la Bitácora de la obra.
 - Planos record
- Soporte de pago SENA- FIC.
- Acta de recibo final y Memorias de cantidades.

Atentamente,

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS,

NIT 900.480.705-7

R.L. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO

C.C. No.5.471.343 de Ocaña

Correo electrónico: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

Teléfono: 3148468958

Ciudad Ricaurte, Cundinamarca.

RICAURTE (CUNDI), Urbanización José María Córdoba Manzana 8 Casa 2

Email: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

Celular: 314 8468958

INFORME DE OBRA

Nº1

INFORME FINAL DE OBRA No 1

29 DE NOVIEMBRE A 26 DE DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 452 de 2024

OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CONTRATANTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

SUPERVISOR
ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S

VERSIÓN	FECHA
1	26 DE DICIEMBRE 2024



HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5,471,343 DE OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**
- 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**
- 4. LOCALIZACIÓN**
- 5. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO**
- 6. FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO**
- 7. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE DEL PROYECTO**
- 8. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**
 - 8.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**
 - 8.2. RELACION DE MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CONTRATO**
 - 8.3. VERIFICACIÓN DE POLIZAS**
 - 8.4. SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO**
 - 8.5. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL, EQUIPOS, MAQUINARIA Y MATERIALES**
 - 8.5.1. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRACTUAL**
 - 8.5.2. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA**
 - 8.5.3. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO**
- 9. SEGUIMIENTO AL AVANCE FISICO Y FINANCIERO (CANTIDADES DE OBRA Y PORCENTAJE FINANCIERO)**
 - 9.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS**
- 10. AVANCE FISICO – VALOR Y PORCENTAJE DE AVANCE**
- 11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
- 12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**
- 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**
- 14. ANEXOS**

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad dar un informe de las actividades que se desarrollaron por parte de la empresa contratista **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S** bajo el contrato de obra **No 452 de 2024** cuyo Objeto es "OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA". El presente informe describe las actividades ejecutadas durante el periodo del 29 de noviembre 2024 al 26 de diciembre del 2024.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No.	No. 452 DE 2024
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
SUPERVISOR ALCALDIA:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NEVEMIL TRECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. (\$68'449.323)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE (74'826.621)
FECHA ACTA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA REAL TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES:	26 DE DICIEMBRE DE 2025

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se proyecto la instalación de 9 bebederos con dispensador para agua fría en acero inoxidable que funcionan con agua del acueducto, con llave de sistema puhs y llave tipo ganso, con suministro de agua fría con capacidad de 5 litros y sistema de filtración de sedimentos por medio de filtros con carbón activado, en conjunto para su funcionamiento se realizaron obras

de drenaje, suministro de agua potable e instalación de líneas eléctricas para el suministro de energía.



4. LOCALIZACIÓN

El proyecto está ubicado dentro de las instalaciones de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA, el cual está en la zona urbana del municipio de Ricaurte – Cundinamarca.



5. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO



Primera zona de hidratación, 4 bebederos



Segunda zona de hidratación, 3 bebederos



Tercera zona de hidratación, 2 bebederos

6. FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

Las fases o actividades constructivas para la ejecución del proyecto se desglosan de la siguiente manera:

- Preliminares
- Redes de suministro y desagüe
- Redes eléctricas
- Acabados
- Instalación de bebederos

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes, actualizadas según Acta Modificatoria No 1.

ITEM			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
No.	GENERAL	PARTICULAR			
1	CAPITULO 1.		PRELIMINARES		
1.1		APU 1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	6,00
1.2		APU 1,2	REGATA EN PLACA DE PISOS CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	16,00
1.3		APU 1,3	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	6,60
1.4		APU 1,4	REGATA EN MUROS DE MAMPOSTERIA DE 0,15 M CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	9,40
1.5		APU 1,5	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	10,40
1.6		APU 1,6	REGATA EN MURO DE GUARDA ESCOBA CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	0,00
1.7		APU 1,7	DEMOLICION DE PLACA PISOS CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	0,00
2	CAPITULO 2.		REDES DE SUMINISTRO Y DESAGUE		
2.1	11,16, CONST		PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UNIDAD	9,00

2.2	11,19, CONST		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UNIDAD	0,00
2.3	11,31, CONST		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	0,00
3	CAPITULO 3.		REDES ELECTRICAS		
3.1	CONST 21.13.		TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	4,58
3.2		APU 3,2	SALIDA TOMA EMT COMPLETA	UNIDAD	9,00
4	CAPITULO 4.		ACABADOS		
4.1	14,2, CONST		BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	6,60
4.2	14,10 CONST		GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	0,00
4.3	6,16 CONST		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	9,40
4.4	18,26 CONST		PINTURA EPOXICA	M2	0,00
4.5		APU 4,5	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	ML	4,00
4.6		APU 4,6	RESANE PLACA DE PISO INTERNO BAÑOS (ALISTADO)	ML	6,00
4.7		APU 4,7	TABLETA DE GRES 7X30	ML	0,00
4.8		APU 4,8	RESANE PLACA DE PISO DEL SENDERO PEATONAL EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	0,00
5	CAPITULO 5.		INSTALACION BEBEDEROS		
5.1		APU 5.1	BEBEDERO CON DISPENSADOR PARA AGUA FRIA EN ACERO INOXIDABLE; FUNCIONA CON AGUA DE ACUEDUCTO, CON LLAVE DE SISTEMA PUHS Y LLAVE TIPO GANSO CON SUMINISTRO DE AGUA FRIA CON CAPACIDAD DE 5 LITROS Y SISTEMA DE FILTRACIÓN POR SEDIMENTO Y CARBON ACTIVADO.	UNIDAD	9,00
6	CAPITULO 6.		ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS		
6.1		APU 6.1	CORTE CON DISCO PARA CONCRETO	ML	50,80
6.2	11,27 CONST		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	6,60
6.3	11,36 CONST		REGISTRO 1/2"	UNIDAD	3,00
6.4	14,37 CONST		TAPA REGISTRO 20X20	UNIDAD	2,00
6.5		APU 6,2	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3X12 CABLE 7 HILOS	ML	44,80
6.6		APU 6,3	PROTECCION DE 20 AMPERIOS	UNIDAD	2,00
6.7		APU 6,4	PROTECTOR DE VOLTAJE DE 10AMP	UNIDAD	9,00
6.8	14,42 CONST		MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	10,40
6.9	14,10 CONST		GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	2,00
6.10		APU 6,5	ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE BEBEDEROS EN ANGULO Y PLATINA.	UND	9,00
6.11		APU 6,6	ESCALON EN CONCRETO SECCIÓN (ALTO 0,27M, ANCHO 1M, FONDO 0,35M)	UND	1,00
6.12	14,9 CONST		ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	0,81
6.13		APU 6,7	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 1 1/2"	UND	9,00
6.14		APU 6,8	RED SANITARIA PVC-S 1 1/2"	M2	18,40

8. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

8.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES

MODIFICACION /PRORROGA /SUSPENSION	MOTIVO	FECHA DE MODIFICACION / PRORROGA / SUSPENSION	PERIODO	NUEVA FECHA DE TERMINACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.2. RELACION DE MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL DEL CONTRATO
ADICIÓN AL CONTRATO POR BALANCE MODIFICATORIO DE MAYORES Y MENORES MAS ITEMS NO PREVISTOS	SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NEVEMIL TRECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. (\$68'449.323)	SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.(6'377.298)	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE (74'826.621)

8.3. VERIFICACION DE POLIZAS

- Pólizas Actualizadas según Contrato de Obra No 452 – 2024

AMPARO	COMPAÑIA DE SEGUROS	POLIZA N°	VIGENCIA (DD/MM/AÑO)		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO SA	25.44-101106323	29/11/2024	29/04/2025	\$ 7'482462.10
Pago de salarios, prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	SEGUROS DEL ESTADO SA	25.44-101106323	29/11/2024	29/12/2027	\$ 3'741.331.05



Estabilidad y calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO SA	25.44-101106323	Si ampara 1 año, 0 meses y 3 días desde el 26/12/2024 hasta el 26/12/2027	\$ 7'482.662.10
----------------------------------	-----------------------	-----------------	---	-----------------

8.4. SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO

CARGO	NOMBRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA

8.5. VERIFICACION DEL PERSONAL, EQUIPOS, MAQUINARIA Y MATERIALES.

8.5.1. VERIFICACION DEL PERSONAL CONTRACTUAL

No	CARGO	% de DEDICACIÓN	PERFIL PROFESIONAL	NOMBRE
1	Residente de Obra	40%	Ingeniero Civil	ANDRES FELIPE PARRA
2	Profesional SST	30%	Profesional en salud ocupacional	RUTH JACQUELINE AGUILAR TAVARES

El personal relacionado anteriormente, fue avalado por la alcaldía municipal de Ricaurte.

8.5.2. VERIFICACIÓN PERSONAL DE OBRA

No	CARGO	NOMBRE
1	Maestro general de obra	Alexander Ortega Anzola
2	Ayudante de obra	Oscar Javier Sanchez Sanchez
3	Técnico electricista	Heriberto Pachón López
4	Ayudante electricista	Jhoan Fernando Ramirez Esterling

8.5.3. EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL
VOLTIMETRO	UNI-T	UT33C	CA008964

9. SEGUIMIENTO AL AVANCE FISICO Y FINANCIERO (CANTIDADES DE OBRA Y PORCENTAJE FINANCIERA)

9.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Del 29 de noviembre de 2024 al 26 de diciembre de 2024 se realizaron las siguientes actividades y suministro de equipos.

CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEMES NO PREVISITOS N°1.						PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
No.	GENERAL	PARTICULAR							
1	CAPÍTULO 1.		PRELIMINARES						
1.1		API 1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	6,00	\$ 6.136,00	\$ 36.816,00	6,00	\$ 36.816,00
1.2		API 1.2	REGATA EN PLACA DE PISOS CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	16,00	\$ 6.136,00	\$ 98.176,00	16,00	\$ 98.176,00
1.3		API 1.3	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	6,60	\$ 6.136,00	\$ 40.497,60	6,60	\$ 40.497,60
1.4		API 1.4	REGATA EN MUROS DE MAMPUESTERA DE 0.15 M CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	9,40	\$ 6.136,00	\$ 57.678,40	9,40	\$ 57.678,40
1.5		API 1.5	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBRA CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	10,40	\$ 6.136,00	\$ 63.814,40	10,40	\$ 63.814,40
1.6		API 1.6	REGATA EN MURO DE GUARDA ESCOBRA CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	0,00	\$ 6.136,00	\$ -	0,00	\$ -
1.7		API 1.7	DEMOLICIÓN DE PLACA PISOS CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	0,00	\$ 6.136,00	\$ -	0,00	\$ -
						SUBTOTAL (1)	\$ 298.982,40		\$ 298.982,40


CAPITULO 2.		REDES DE SUMINISTRO Y DESAGUE													
2.1	11,16, CONST		PUNTO HIDRÁULICO PVC-RIPARAL 1/2"	UNIDAD	9,00	\$	96.707,00	\$	870.363,00	9,00	\$	870.363,00	9,00	\$	870.363,00
2.2	11,19, CONST		SALIDA SANITARIA PVC-SPARAL 2"	UNIDAD	0,00	\$	102.050,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
2.3	11,31, CONST		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	0,00	\$	36.379,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
			SUBTOTAL (2)			\$	870.363,00	\$	870.363,00		\$	870.363,00		\$	870.363,00
CAPITULO 3.		REDES ELECTRICAS													
3.1	CONST 21.13.		TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2"	ML	4,58	\$	29.043,00	\$	133.016,94	4,58	\$	133.016,94	4,58	\$	133.016,94
3.2	APU 3.2		SALIDA TOMA EMT COMPLETA	UNIDAD	9,00	\$	90.501,00	\$	814.509,00	9,00	\$	814.509,00	9,00	\$	814.509,00
			SUBTOTAL (3)			\$	947.525,94	\$	947.525,94		\$	947.525,94		\$	947.525,94
CAPITULO 4.		ACABADOS													
4.1	14,2, CONST		BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	6,60	\$	49.817,00	\$	328.792,20	6,60	\$	328.792,20	6,60	\$	328.792,20
4.2	14,10 CONST		GUARDAESCOGA EN GRANITO	ML	0,00	\$	67.852,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
4.3	6,16 CONST		PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 13, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	9,40	\$	19.247,00	\$	180.921,80	9,40	\$	180.921,80	9,40	\$	180.921,80
4.4	18,26 CONST		PINTURA EPÓXICA	M2	0,00	\$	19.755,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
4.5	APU 4.5		CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	ML	4,00	\$	64.957,00	\$	259.828,00	4,00	\$	259.828,00	4,00	\$	259.828,00
4.6	APU 4.6		RESINA PLACA DE PISO INTERNO BAÑOS (ALUSTADO)	ML	6,00	\$	8.569,00	\$	51.414,00	6,00	\$	51.414,00	6,00	\$	51.414,00
4.7	APU 4.7		TABLETA DE GRES 7X30	ML	0,00	\$	79.291,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
4.8	APU 4.8		RESINA PLACA DE PISO DEL SENDERO PEATONAL EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	0,00	\$	56.225,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
			SUBTOTAL (4)			\$	820.956,00	\$	820.956,00		\$	820.956,00		\$	820.956,00

5	CAPITULO 5.	INSTALACION BEBEDEROS	UNIDAD	9,00	\$	5.032.783,00	\$	45.285.047,00	9,00	\$	45.285.047,00
5.1	APU 5.1	BEBEDERO CON DISPENSADOR PARA AGUA FRIA EN ACERO INOXIDABLE; FUNCIONA CON AGUA DE ACUEDUCTO, CON LLAVE DE SISTEMA PLUS Y LLAVE TIPO GANSO CON SUMINISTRO DE AGUA FRIA CON CAPACIDAD DE 5 LITROS Y SISTEMA DE FILTRACIÓN POR SEDIMENTO Y CARBÓN ACTIVADO.	UNIDAD	9,00	\$	5.032.783,00	\$	45.285.047,00	9,00	\$	45.285.047,00
6	CAPITULO 6.	ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS									
6.1	APU 6.1	CORTE CON DISCO PARA CONCRETO	ML	50,80	\$	17.588,00	\$	872.988,00	50,80	\$	872.988,00
6.2	11,27 CONST	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	6,60	\$	12.477,00	\$	82.348,20	6,60	\$	82.348,20
6.3	11,36 CONST	REGISTRO 1/2"	UNIDAD	3,00	\$	83.340,00	\$	250.020,00	3,00	\$	250.020,00
6.4	14,37 CONST	TIAPA REGISTRO 20X20	UNIDAD	2,00	\$	27.579,00	\$	55.158,00	2,00	\$	55.158,00
6.5	APU 6.2	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3X12 CABLE 7 HILOS	ML	44,80	\$	19.881,00	\$	881.708,80	44,80	\$	881.708,80
6.6	APU 6.3	PROTECCION DE 20 AMPEROS	UNIDAD	2,00	\$	25.715,00	\$	51.430,00	2,00	\$	51.430,00
6.7	APU 6.4	PROTECTOR DE VOLTAJE DE 10AMP	UNIDAD	9,00	\$	77.269,00	\$	695.421,00	9,00	\$	695.421,00
6.8	14,42 CONST	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	10,40	\$	104.171,00	\$	1.083.378,40	10,40	\$	1.083.378,40
6.9	14,10 CONST	GUARDESCOBA EN GRANITO	ML	2,00	\$	67.862,00	\$	135.704,00	2,00	\$	135.704,00
6.10	APU 6.5	ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE BEBEDEROS EN ANGULO Y PLATINA.	UND	9,00	\$	251.507,00	\$	2.263.563,00	9,00	\$	2.263.563,00
6.11	APU 6.6	ESCALON EN CONCRETO SECCION (ALTO 0,27M ANCHO 1M FONDO 0,35M)	UND	1,00	\$	175.888,00	\$	175.888,00	1,00	\$	175.888,00
6.12	14,9 CONST	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	0,81	\$	80.726,00	\$	65.307,33	0,81	\$	65.307,33
6.13	APU 6.7	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARUL 1 1/2"	UND	9,00	\$	88.917,00	\$	800.253,00	9,00	\$	800.253,00
6.14	APU 6.8	RED SANITARIA PVC-S 1 1/2"	M2	18,40	\$	33.509,00	\$	616.565,60	18,40	\$	616.565,60
		SUBTOTAL (6)			\$	8.028.743,33	\$	8.028.743,33		\$	8.028.743,33


10. AVACE FISICO – VALOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR	% DE AVANCE
V. TOTAL DEL CONTRATO	\$ 74.826.621,00	100,00%
V. TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 74.826.621,00	100,00%
V. TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO	\$ 74.826.621,00	100,00%
V. TOTAL POR EJECUTAR	\$ -	0,00%

VALOR DE EJECUCIÓN DE OBRA



% DE EJECUCION DE OBRA



11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del presente informe, se desarrollaron actividades tales como, inducciones SG-SST, afiliaciones, capacitaciones, entregas de EPP, inspecciones, no se presentó ningún accidente e incidente durante el transcurso de la obra.

12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el desarrollo de la obra se cumplieron con los lineamientos establecidos por la rectora durante una charla al personal de obra donde nos indicó la ubicación de los puntos ecológicos que están dentro de las instalaciones del mega colegio y la clasificación de los residuos, adicional el material de escombros que no superó un metro cúbico (1m³) fue retirado a un punto autorizado en el municipio de Girardot en el barrio Pozo azul.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


1. La obra fue culminada en un 100.00% cumpliendo con el cronograma de obra en todos sus ítems.
2. Se recomienda realizar el cuidado de los 9 bebederos teniendo en cuenta el manual de los equipos anexados a este documento.
3. Se recomienda no manipular los protectores de voltaje de 10amp los cuales siempre deben de estar entre el toma corriente y el enchufe del bebedero


14. ANEXOS

1. Manual de manejo de los bebederos



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5,471,343 DE OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL



 DEMOLICIÓN DE REGATAS		 INTALACIÓN DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	
 RESANE DE REGATAS EN PISO Y PAREDES		 ELABORACION DE ESCALON EN CONCRETO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE BAJA ESTATURA	
 INSTALACIÓN DE LINEAS ELECTRICAS CON TUBERIA ENT		 SUMINISTRO DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE CON FILTRO Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	
 INTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 9 BEBEDEROS REPARTIDOS EN 3 ZONAS DE HIDRATACIÓN DENTRO DEL COMPLEJO ESTUDIANTIL			
 OBSERVACIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS		 OBSERVACIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	
El proyecto se culminó en un 100% cumpliendo con la programación de obra pactada con la oficina de infraestructura y obras públicas.		SUPERVISOR:  ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (C) Supervisor	
		CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVG S.A.S. NIT. 300.480.705 - 7 R.L. HERNAN D. SINALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE Ocaña	

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7



BITACORA DE OBRA

Bibacata de Obra

443

Contrato de Obra N° 452 - 2024

Objeto: Construcción e instalación de bebederos para la institución educativa departamental Megacología Campestre Antonio Ricaurte del municipio de Ricaurte - Cundinamarca

Contratante: Alcaldía de Ricaurte - Cnd.

Supervisor: Ing. Hector Daniel Morales Pavia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Contratista: Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.

Residente de Obra: Andres Felipe Parra

IST: Ruth Jacqueline Aguilar Tavares

Ricaurte 2024

Día: 02 de Diciembre de 2024

Clima: Humedo

• Personal de Obra: Aun no se inician actividades

• Nota: "Se inicia elaboración de un balance modificatorio de mayores y menores mas items no previstos para mejorar el diseño constructivo del proyecto".

Chuffano
Residente de obra

Día: Martes 03 de diciembre de 2024

Clima: Calido seco

• Personal de obra: Aun no se inician actividades

• Nota: "Se continua con la elaboración del balance modificatorio y cotizaciones para la proyección de los APU".

Chuffano
Residente de obra

Día: Miércoles 04 de diciembre de 2024

Clima: Calido seco

• Personal de Obra: Aun no se inician actividades

• Nota: "Ya se realiza la compra de los 9 bebederos con sistema de filtración y enfriamiento de agua y se espera que lleguen al sitio de obra el día 10/12/24".

Residente de obra: *Chuffano*

Día: Jueves 05 de diciembre de 2024
Clima: Calido seco

- Personal de obra: Aun no se inician actividades
- Nota: "Se realizan las compras de los materiales para iniciar obra el día 10/12/24".

Residente de Obra: *Amor Jimenez*

Día: Viernes 06 de diciembre de 2024
Clima: Calido seco

- Personal de Obra: Aun no se inician actividades
- Nota: "Se realiza visita de obra por parte de la secretaria de infraestructura y obras publicas para rediseñar la ubicación de los bebederos dentro del plantel".

Residente de Obra: *Amor Jimenez*

Día: Sábado 07 de diciembre de 2024

• Clima: Calido seco.

- Personal de obra: Aun no se inician actividades
- Nota: "Se realizan nuevas cantidades de obra con respecto a las modificaciones en los diseños resultado de la visita de obra del día de ayer".

Residente de Obra: *Amor Jimenez*

Domingo 08 de diciembre de 2024
Clima Calido humedo

• Personal de obra: C/ha no se inician actividades

- Nota: "Este día no se labora por ser dominical"

Residente de Obra: *[Signature]*

Lunes 09 de diciembre de 2024
Clima Calido seco

• Este día no se labora por ser festivo

Residente de Obra: *[Signature]*

Martes 10 de diciembre de 2024
Clima calido seco

• Personal de obra: • 1 Maestro general
• 1 ayudante de construcción
• 1 Oficial Electrico
• 1 Ayudante electrico

• Obra: Se inicia la demolición de enchape de pisos
• Electrica: No se pudo iniciar por falta de flaco a cuartos electricos.

Residente de Obra: *[Signature]*

Miércoles 11 de diciembre de 2024
Clima calido seco

- Personal de obra: - 1 Maestro general
- 1 Ayudante de obra
- 1 Oficial electrico
- 1 Ayudante electricista

• Obra: Se inicia la demolición de media cañas y enchapet de muros

• Electrico: Se inicia la instalación de la tubería EMT desde los tableros hasta las bebederas.

Residente de obra: *[Signature]*

• Jueves 12 de diciembre de 2024

• Clima calido seco

- Personal de obra: - 1 Maestro general
- 1 Ayudante de obra
- 1 Oficial electricista
- 1 Ayudante electricista.

• Obra: Se culmina toda la demolición proyectada y se termina la instalación de líneas de drenaje y agua potable.

• Electrico: Se culmina la instalación de los tacos de 20 APT, tubería EMT y cableado de 3 líneas n° 12 de 7 hilos.

Residente de obra: *[Signature]*

• Viernes 13 de diciembre de 2024

• Clima calido seco

- Personal de obra: - 1 maestro general
- 1 Ayudante obra

- 1 Oficial electricista
- 1 ayudante electricista

• Obra: Se realiza resaca de muros y pisos y se construye el piso en concreto entre los bebederos de la zona 3 de primaria.

• Electrico: Se realizan pruebas de voltaje y esta todo ok.

Residente de Obra: *Chaffin*

• Sabado 14 de diciembre de 2024

• Clima calido seco

- Personal de obra: 1 maestro general
- 1 Ayudante de obra

• Obra: Se terminan media cazar en granibos, reordenamiento en gravailla lavada del piso de la zona 3 y orden y aseo general.

Residente de Obra: *Chaffin*

• Domingo 15 de diciembre de 2024

• Clima calido seco

• Este dia no se labora por ser dominical.

Residente de obra: *Chaffin*

• Lunes 16 de diciembre de 2024

Este dia no se labora por que aun no llegan los bebederos.


Residente de Obra: *Chaffin*

Día: 29 de noviembre de 2024
Clima: Soleado

Personal de obra: Aun no está presente en sitio

Demoliciones: Aun no se inician actividades

Nota: "El día de hoy se realiza comité de obra y se firma acta de inicio".



Residente de Obra

Día: Sábado 30 de noviembre de 2024
Clima: Soleado

Personal de Obra: Aun no está presente en Obra


Demoliciones: Aun no se inician actividades

Nota: "Se realiza toma de medidas y se comunica a la administración de la alcaldía la posibilidad de cambios en el diseño de las líneas de drenaje, agua potable y eléctrica para un mejor proceso constructivo".


Residente de Obra

Día: Domingo 01 de Diciembre de 2024
Clima: Húmedo

Este día no se realizaron actividades por ser Domingo


Residente de Obra

CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES



Take care of water
is take care of you

PURIFICADOR DE ÁGUA
WATER PURIFIER

PURIPRESS 40/40C PURIPRESS HANDS FREE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
OPERATOR'S MANUAL



IBBL TECNOLOGIA EM ÁGUA EIRELI

CNPJ: 56.505.464/0001-04

Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, km 52,5

Vila Martins - Itu/SP - Brasil - CEP: 13308-200

Departamento Exportación / Export Department

Fone: 55 11 2118-2143 - export@ibbl.com.br



(Cód: 10.660.042-REV 00 - OUT/20 - Todas as imagens são meramente ilustrativas.)

451

Informaciones de Seguridad

En este manual encontrará toda la información para su seguridad y el uso adecuado del purificador. Lea todas las instrucciones antes de usar el dispositivo y guarde este manual para referencia futura.

¡Atención! Lea todas las instrucciones de seguridad antes de comenzar a instalar su producto. Existe el riesgo de daños graves (incendio, descarga eléctrica y lesiones) si no se siguen las instrucciones de seguridad.

Este producto no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimiento (incluidos los niños), a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del producto o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no estén jugando con el producto.

Cumple con el estándar NBR NM IEC60335-1.

Este aparato se puede usar en aplicaciones domésticas y similares, como: áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo; para clientes en hoteles, moteles; y otros ambientes de tipo residencial.

¡Atención! Compruebe:

- La presión del punto de agua antes de instalar su purificador. La presión mínima de trabajo es 58,84 kPa (6 m.c.a.) y no debe exceder los 490,33 kPa (50 m.c.a.).
- Verifique el voltaje/tensión del purificador y siempre conéctelo a tomas exclusivas. Nunca use un adaptador o cable de extensión para conectar el producto.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente autorizado o una persona calificada para evitar riesgos y la pérdida de la garantía.

Desenchufe el purificador cada vez que se realice una limpieza y/o mantenimiento.

Nunca apague su purificador tirando del cable de alimentación. Use el conector.

Para evitar descargas eléctricas, nunca toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

Verifique las conexiones de agua con frecuencia. En condiciones normales de uso, las piezas de conexión hidráulicas como mangueras y boquillas deben reemplazarse una vez al año.

Realice periódicamente la limpieza de su producto. Consulte a un agente autorizado o persona calificada para realizar correctamente el procedimiento.

El producto no debe limpiarse con chorros de agua, productos abrasivos o inflamables, o productos que dejen un sabor en el agua o dañen las piezas. Mantenga estos productos lejos de su purificador.

No obstruya las salidas de aire de su purificador, mantenga la distancia mínima desde los laterales y la parte inferior.

10 - Problems and Solutions

Important! Before calling our Customer Service, follow the procedures below:

Problem	Most Common Causes	Solutions
Does not turn on / Does not work	Power outage	Test on another outlet
	Wrong device voltage	Check proper voltage
	Problem outlet	Call a professional to correct the defect
	No power	Wait for the power to come back
Lack of water	Lack of water	Wait for the water to come back
	Frozen water	Contact IBL Authorized Technical Assistance
Makes noise, but does not start	Wrong mains voltage	Check the mains voltage with a voltmeter
No water comes out	Closed valve	Open valve
	Frozen water	Contact IBL Authorized Technical Assistance
Little water comes out	Incorrect hydraulic line pressure	Check the minimum working pressure (see table)
	Saturated refill	Replace the filter
	Incomplete water tank	Wait for the water tank to fill completely
A lot of water comes out	Too much pressure on the network	Install a pressure regulator
	Poor connections	Properly connect the "nipple" connection and hose
Water leakage		

Refill C-3 Information

Microbiological Efficiency	Not Applicable
Retention Efficiency (µm)	Class C ≥ 5 to < 15µm
Chlorine Reduction %	With chlorine reduction ≥75%
Capacity for Chlorine Reduction and Retention and Particles	3,000 liters or up to 6 months
Physical Filtration + Activated Carbon	
Product Information	
Dimensions (width x height x depth)	PuriPress 40 / Hands Free: 320 x 1.120 x 320 mm PuriPress 40 C: 630 x 1.120 x 320 mm
Weight (kg)	PuriPress 40 / Hands Free: 14,46 kg PuriPress 40C: 17,7 kg
Recommended Flow (liters/hour)	60 (l/h)
Purifier Volume	PuriPress 40 / 40C / Hands Free: 1,4 liters
Operating Pressure	58,84 to 490,33 kPa (6 to 50 m.c.a.)
Power	127V or 220V
Protection Grade	IPX4*
Flow (liters/hour)	PuriPress 40 / PuriPress 40C / Hands Free: 2,0 (L/h)
Minimum and Maximum Inlet Water Temperatures (°C):	2° to 27°C
Power (W)	PuriPress 40 / PuriPress 40C / Hands Free: 120

It is used indoors and outdoors as long as it is protected against direct rain and sun.

The product meets the microbiological (bacteriostatic) level requirement.

It is carried out according to ABNT NBR 16098:2012.

It is to be used with drinking water according to Consolidation Ordinance No. 5 of October 28, 2017 – Appendix XX.

Este purificador tiene
ALTA CAPACIDAD



- ✓ 2 L/h de agua helada y purificada
- ✓ Ideal para lugares con gran circulación de personas

SEPA MAS




Conozca su Purificador PuriPress 40/PuriPress 40C

- 1 Grifo de chorro para boca
- 2 Llave de chorro con bisagras para taza
- 3 Fregadero propio para niños
- 4 Gabinete en chapa electrozincada
- 5 Dreno para limpieza

Conozca su Purificador PuriPress Hands Free

- 1 Grifo chorro abatible para vaso
- 2 Gabinete en chapa electrozincada
- 3 Accionamiento Hands Free
- 4 Dreno para limpieza



2 - Informaciones Importantes (Advertencia)

Este producto fue desarrollado para purificar y enfriar el agua. No lo use para enfriar ningún otro tipo de bebida, ya que esto puede dañar el producto y provocar la pérdida de la garantía. Producto de punto de uso (POU).

Este purificador debe instalarse en un plano horizontal y está diseñado para usarse con agua pública o clorada, de acuerdo con la Ordenanza de Consolidación n° 5 del 28 de septiembre de 2017 – Anexo XX.

¡Atención! El Purificador de agua solo debe instalarse donde la presión de agua de la red de agua esté entre: mínimo 58,84 KPa (6 m.c.a.) y no superior al máximo de 490,33 KPa (50 m.c.a.*).

Por encima de la presión máxima, se debe instalar un regulador de presión adecuado que se puede comprar por separado. Es importante que el tanque de agua que suministra el purificador tenga al menos 8 metros de altura para que su flujo sea adecuado.

- Temperatura de trabajo: de 2 a 38°C;
- Flujo Máximo Recomendado: 60 litros/hora
- El termostato ya está configurado de fábrica, por lo que no necesita ser ajustado por el usuario;
- Retire el plástico protector (película que rodea las partes metálicas), antes de usar el equipo;
- Cuando dejar el purificador sin usar durante períodos prolongados (más de 72 horas), además de apagarlo, manténgalo vacío.

Ve cómo drenar (vaciar) el producto:

- Desenchufe el Purificador del tomacorriente;
- Cierre la entrada del suministro de agua;
- Solicite drenaje de agua a través de asistencia técnica autorizada.

*mca (metros por columna de agua) es la distancia entre la altura del tanque de agua y la altura del producto.

3 - Montaje de los productos

Para los modelos Puripress 40 y Puripress 40C

Ensamble el Grifo de Chorro articulado para vidrio: coloque el bastón sobre el grifo de chorro y gire solo la tuerca, manteniendo el bastón en la posición correcta (Fig. 01)

6 - Procedure after installation

For Puripress 40 and Puripress 40C models

After installing the appliance, plug it in, press or open the two taps and let 5 liters of water drain to remove any coal residues.

For Puripress Hands Free models

After installing the appliance, plug it in, keep the pedal pressed and let 5 liters of water remove any coal residues. Do not move the product with the reservoir full of water.

7 - Refill Replacement

Puripress model purifiers have an internal water purification system made up of the C + 3 re which is responsible for the retention of impurities, odors and flavors of water.

For better equipment operation, the filtration system needs to be changed every 3,000 liter: 6 months (depending on water condition and consumption). For this service, contact an IBB Authorized Service Center.

OBS.: Equipment warranty does not cover this type of service.



Warning! Use only an original IBBL cartridge. Only the IBBL refill guarantees the correct performance of your purifier.

8 - Cleanliness and Maintenance

External cleaning of the Puripress Purifiers should only be performed using mild detergents and a damp cloth. The equipment should not be cleaned with water jets, abrasives or solvents, or products that leaves a taste in water or damage parts.

Fingerprints on stainless steel top: wipe them off with a soft cloth or paper towel dampen isopropyl alcohol (found at compounding pharmacies).

Internal cleaning should be performed every time you replace your purifier cartridge or 6 months. This service should be carried out by an Authorized Service Provider and is not covered by product warranty.

Attention! Check water connections frequently. Under normal use, hydraulic connection parts such as hoses, nipples and/or taps should be replaced once a year.

Warning! Locking the hose does not mean the hose has been sealed. When finished, you should exceed the pressure on the inside of the fitting.

disengage from the location indicated as the entrance, simply press the lock on the end of the connector and pull the hose (Fig. 6).

Outlet: Connect it to the properly to prevent the flow of odors in the purifier, connected to a siphon (3/4" fitting).

Open the main water valve to release water flow and make sure there is no leakage at the fittings.





Fig. 06



Electrical Installation

Before turning on the Purifier, check that the voltage of the appliance is the same as that of the outlet. This device is sold in 127 V and 220 V versions separately;

plug the Purifier from the wall outlet whenever cleaning or maintenance is performed;

never use an adapter or extension to connect the product;

if the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, an authorized agent or qualified persons in order to avoid risks and loss of warranty;

the power cord plug of this device respects the new standard established by the IEC 60335 standard, of the Brazilian Association of Technical Standards – ABNT, and by ordinance 02/2007, by Conmetro.

System

The purifier uses a compressor cooling system. The temperature of cold water may vary from 5°C to 10°C depending on room temperature. The volume of the cold tank is approximately 1,5 liters. If this volume runs out, the system will cool the water again.

After electrical installation, wait 30 minutes to consume water at optimum temperature.



Ajuste del Grifo de Chorro para boca: afloje el tornillo del grifo, gire suavemente hacia la izquierda o derecha sobre la parte superior (Fig. 02)




Fig. 01





Fig. 02



Monte la fuente combinada de los modelos PuriPress 40C (Fig. 03):

- Retire el panel frontal (01) del producto aflojando los dos tornillos en la parte inferior del producto
- Pase la manguera por el orificio grande del producto y la fuente (02)
- Coloque el gabinete a la altura de los orificios laterales.
- Fije los tornillos (03) y conecte la manguera al niple del grifo de la fuente, coloque la tuerca (04) sobre la manguera y el niple y apriete
- Cierre el panel frontal (01)




Fig. 03




Fig. 04

Para los modelos PuriPress Hands Free

Ensamble el Grifo Chorro abatible para vaso: Insiera el bastón en la base (Fig. 04) y apriete solamente la tuerca utilizando una llave fija (boca) 14X15mm.

Ajuste del Grifo: Desapriete el tornillo en la parte delantera de la base del grifo. Gire suavemente a la izquierda o a la derecha para ajustar el flujo de agua deseado (Fig. 05).




Fig. 05

- Al instalar el aparato, la distancia mínima de instalación debe ser de 30 cm a los lados y 10 cm de profundidad (Fig. 6)

Se debe instalar el distanciador alambrado que acompaña el producto Puripress Hands Free, en la parte trasera del producto para apoyo en la pared.




Fig. 06

¡Atención! El encaje debe ocurrir en el condensador (rejilla negra ubicada en la parte trasera del purificador Puripress Hands Free) según el posicionamiento comprobado en la (Fig. 07). Después de instalado en la posición indicada, el distanciador debe estar 40 cm del suelo, aproximadamente.

4 - Instalación Hidráulica

Para la instalación hidráulica del purificador de agua IBL, siga correctamente las instrucciones a continuación:

¡Atención! No conecte el producto al tomacorriente antes de completar la instalación hidráulica.

¡Importante! Por encima de 490.33kPa (50 m.c.a.), el uso de un regulador de presión es obligatorio. Este regulador no viene con el producto y debe comprarse por separado a través de una Asistencia Técnica Autorizada de IBL o por el tel. (11) 2118-2100 (venta de piezas).

- El dispositivo debe instalarse en un plano horizontal;
 - El dispositivo no debe instalarse en áreas sujetas a chorro de agua.
- Entrada de Agua:** Conéctela a la red hidráulica con material no tóxico e inodoro para evitar sabores y olores en el agua. (Hilo de 1/2"). (Fig.05)
- Busque un punto de agua roscado de 1/2" para hacer la conexión hidráulica.
 - Cierre el registro de salida de agua.
 - Tome la conexión (niple), entrosque la cinta selladora en la rosca y ajústela en el punto de salida de agua.
 - Conecte un extremo de la manguera al niple (Fig.06).
 - Encaje completamente la manguera dentro de la conexión (aprox. 2 cm).

When installing the appliance, the minimum... installation distance should be 30 cm on the sides and 10 cm depth (Fig. 6)

The wire spacer that comes with the Puripress Hands Free product must be installed at the rear of the product for support on the wall.




Fig. 06

Attention! The fitting must occur in the condenser (black grid located at the rear of the Puripress Hands Free purifier) according to the positioning verified in (Fig. 07). After installed in the indicated position, the spacer should be approximately 40 cm from the floor.

4 - Hydraulic Installation

For the hydraulic installation of the IBL Water Purifier, correctly follow the instructions

Attention! Do not plug the product into the outlet before completing the hydraulic installation.

Important! Above 490.33kPa (50 mca) the use of a pressure regulator is mandatory. This regulator does not come with the product and should be purchased separately through an IBL Authorized Technical Service, or by tel. (11) 2118-2100 (parts sales).

- The device should be installed in a horizontal plane;
 - The device should not be installed in areas subject to water jet.
- Water Inlet:** Connect it to the hydraulic network with non-toxic and odorless material tastes and odors in the water. (1/2" thread). (Fig.05)
- Look for a 1/2" threaded water point for the hydraulic connection.
 - Close the water outlet valve.
 - Take the fitting (kind a nipple connection), apply sealant tape into the thread and fit the water outlet point.
 - Connect one end of the hose to the nipple fitting (Fig. 6).
 - Fit the hose into the fitting all the way (approx. 2 cm).

ment of the jet tap for mouth: loosen the tap screw (Fig. 02) gently over the




Fig. 01




Fig. 02




Fig. 03

the combined source of the PuriPress 40C (Fig. 3):

move the front panel (1) from the product by loosening the two screws at the bottom of the product

is the hose through the large hole in the product and the source (2)

sition the cabinet at the height of the side

les the screws (3) and connect the hose to the source tap nipple, position the nut (4) over the hose and the nipple and tighten se the front panel (1)

Fig. 03






Fig. 04

ipress Hands Free models

ly the articulating jet tap for insert the cane into the base (Fig. tighten only the nut using a om wrench (fork).

ustment: Loosen the screw on it of the tap base. Turn left or ntly to adjust the desired water 3. 05).

Fig. 05



5 - Instalación Eléctrica

- Antes de encender el Purificador, verifique que el voltaje/tensión del aparato sea el mismo que el del tomacorriente. Este dispositivo se vende en versiones de 127 V y 220 V por separado;
- Desenchufe el Purificador del tomacorriente cada vez que se realice una limpieza o mantenimiento.
- Nunca use un adaptador o cable de extensión para conectar el producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente autorizado o personas calificadas para evitar riesgos y la pérdida de la garantía;
- El enchufe del cable de alimentación de este dispositivo respeta el nuevo estándar establecido por el estándar NBR14136, de la Asociación Brasileña de Estándares Técnicos – ABNT, y por la Ordenanza 02/2007, de Conmetro.

Sistema de Enfriamiento

Este Purificador utiliza un sistema de enfriamiento de compresor. La temperatura del agua enfriada puede variar de 5°C a 10°C dependiendo de la temperatura ambiente. El volumen del tanque de agua helada es de aproximadamente 1,5 litros. Si este volumen se agota, espere a que el sistema enfríe el agua nuevamente.

Después de la instalación eléctrica, espere 30 minutos para consumir agua helada a la temperatura ideal.



¡Enfría de verdad y no daña el medio ambiente!

6 - Procedimiento después de la instalación

Para los modelos Puripress 40 y Puripress 40C

Después de instalar el aparato, enchúfelo, presione o abra los dos grifos y deje que drene 5 litros de agua para la eliminación de cualquier residuo de carbón.

Para los modelos Puripress Hands Free

Tras instalar el aparato, conéctelo en el enchufe, mantenga presionado el pedal y deje escurrir 5 litros de agua para la retirada de eventuales residuos de carbón. No mover el producto con el tanque lleno de agua.

7 - Cambio de Recarga

Los purificadores modelo Puripress tienen un sistema interno de purificación de agua compuesto por la recarga C-3, que es responsable de la retención de impurezas, olores y sabores de agua.

Para un mejor funcionamiento del equipo, el sistema de filtración debe cambiarse en 3.000 litros o cada 6 meses (dependiendo de la condición y el consumo de agua). Para este servicio, comuníquese con un Centro de Servicio Autorizado IBBL.

Nota: La garantía del equipo no cubre este tipo de servicio.



¡Atención! Utilice solamente el cartucho original IBBL. Solamente el cartucho IBBL garantiza el funcionamiento correcto de su purificador.

8 - Limpieza y conservación

La limpieza externa de los Purificadores Puripress solo debe realizarse con detergente neutro y un paño húmedo. Los productos no deben limpiarse con chorros de agua, productos abrasivos o solventes, ni productos que dejen un sabor en el agua o que dañen las piezas.

Marcas de dedos en la tapa de acero inoxidable: limpie con un paño suave o una toalla de papel humedecida con alcohol isopropílico (que se puede encontrar en farmacias de medicamentos magistrales).

La limpieza interna debe realizarse cada vez que reemplace su cartucho purificador o cada 6 meses. Este servicio debe realizarse por un proveedor de servicios autorizado y no está cubierto por la garantía del producto.

¡Atención! Verifique las conexiones de agua con frecuencia. En condiciones normales de uso, las piezas de conexión hidráulicas, como mangueras, niples y/o grifos, deben reemplazarse una vez al año.

2 - Important Information Warning

This product was developed to purify and freeze water. Do not use it to freeze any other beverages, as this may damage the product, resulting in loss of warranty. Product for personal use (POU).

This Purifier should be installed in a horizontal plane and is designed to be used with municipal or chlorinated water, according to Consolidation Ordinance No. 5 of September 28, 201 Appendix XX.

Attention! The Water Purifier should only be installed where the water pressure from mains is between: minimum 58.84 kPa (6 mca) and maximum of 490.33 kPa (50 mca*).

Above maximum pressure, a suitable pressure regulator should be installed which can be purchased separately. It is important that the water tank that supplies the purifier is at least 8 meters high so its flow rate is adequate.

- Working temperature: from 2 to 38°C;
- Maximum Recommended Flow: 60 liters/hour;
- The thermostat is already set at the factory, so it does not need to be adjusted by the user;
- Remove the protective plastic (film that surrounds the metal parts), before using the equipment;
- When leaving the Purifier unused for prolonged periods (longer than 72 hours), in accordance with the instructions, turn it off, keep it empty.

Here's how to drain (empty) the product:

- Unplug the purifier;
- Close the water inlet valve;
- Request water drainage through authorized technical assistance.

* mca (mca means meters of water column) is the distance between water tank height and product height

3 - Product assembly

For Puripress 40 and Puripress 40C models

Assemble the articulating jet tap for cup: place the cane on the jet tap and turn only the handle holding the cane in the correct position (Fig. 1)

This purifier has
HIGH CAPACITY

- ✓ 2 L/h of cold, purified water
- ✓ Ideal for places with a large circulation of people



KNOW
MORE




your Puripress 40 / ess 40C purifier

- 1 Jet tap for mouth
- 2 Articulating jet tap for cup
- 3 Child-friendly sink
- 4 Electroplated sheet cabinet
- 5 Drain for cleaning

Know your Puripress Hands Free Purifier

- 1 Articulating jet tap for glass
- 2 Electroplated sheet cabinet
- 3 Hands Free Activation
- 4 Drain for cleaning



Operator's manual

Informaciones de la Recarga C+3

Eficiencia Bacteriológica	No se aplica
Eficiencia de Retención de Partículas (µm)	Clase C ≥ 5 a < 15µm
% De reducción de Cloro Libre	Con reducción de cloro ≥75%
Capacidad de Reducción y Retención de Cloro y Partículas	3,000 litros o hasta 6 meses
Filtración Mecánica + Carbón Activado	

Informaciones del Producto

Dimensiones del purificador (anch.alt.prof)	PuriPress 40 / Hands Free: 320 x 1.120 x 320 mm
	PuriPress 40 C: 630 x 1.120 x 320 mm

Peso Neto (kg)	PuriPress 40 / Hands Free: 14,46 kg
	PuriPress 40C: 17,7 kg

Flujo Máximo Recomendado (litros/hora)	60 (l/h)
--	----------

Volumen Interno del Purificador	PuriPress 40 / 40C / Hands Free: 1,4 litro
---------------------------------	--

Presión de Trabajo	58,84 a 490,33 kPa (6 a 50 m.c.a.)
--------------------	------------------------------------

Tensión	127V o 220V
---------	-------------

Grado de Protección	IPX4*
---------------------	-------

Enfriamiento (Litros/hora)	PuriPress 40 / 40C / Hands Free: 2,0 (L/h)
----------------------------	--

Temperaturas Mínimas y Máximas del Agua de Entrada al Purificador (°C):	2° a 27°C
---	-----------

Potencia (W)	PuriPress 40 / 40C / Hands Free: 120
--------------	--------------------------------------

* Se puede usar en interiores y exteriores, siempre que esté protegido contra la incidencia directa de la lluvia y el sol.

Este producto cumple con el requisito de nivel microbiológico (bacteriostático).

Las pruebas se realizaron de acuerdo con ABNT NBR 16098:2012.

Producto para ser utilizado con agua potable de acuerdo con la Ordenanza de Consolidación nº 5 del 28 de septiembre de 2017- Anexo XX.

10 - Problemas y Soluciones

¡Importante! Antes de llamar a nuestro Servicio de Atención al Cliente, siga los procedimientos a continuación:

Problema	Causas más comunes	Soluciones
No se enciende/No funciona	Falta de energía eléctrica en el tomacorriente	Probar en otra salida
	Voltaje/tensión incorrecta del dispositivo	Verificar el voltaje/tensión adecuado

Problema	Causas más comunes	Solución
	Tomacorriente con problema	Llamar a un profesional para corregir el defecto.
	Falta de energía	Esperar a que vuelva la energía
	Falta de agua	Esperar a que vuelva el agua
	Congelación del agua	Ponerse en contacto con la Asistencia Técnica Autorizada de IBBL
Hece ruido, pero no se enciende	Voltaje/tensión de red incorrecta	Comprobar la tensión/voltaje con un voltímetro.
	Contador cerrado	Abrir el contador
No sale agua	Congelación del agua	Ponerse en contacto con la Asistencia Técnica Autorizada de IBBL
	Presión incorrecta de la línea hidráulica	Verificar la presión mínima de trabajo (ver tabla)
Sale poca agua	Recarga saturada	Reemplazar el filtro
	Tanque de agua incompleto	Esperar a que el tanque de agua se llene por completo
Sale mucha agua	Demasiada presión en la red.	Instalar un regulador de presión
Fuga de agua	Malta conexión	Conectar correctamente la conexión del pezón y la manguera

Safety Information

In this manual you will find all information for your security and proper use of Purifier. Read all instructions before use and keep this manual for future reference.

Attention! Read all safety instructions before installing your product. There is a risk of serious damage (fire, electric shock and injury) if safety instructions are not followed.

This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental abilities, persons lacking experience and knowledge (including children) unless instructed to use the product or under the supervision of a person responsible for its safety. It is recommended that children supervised to ensure that they are not playing with the product.

According to standard NBR NM IEC60335-1.

This appliance can be used in home and similar applications such as: kitchen staff areas in restaurants, offices and other work environments; farm houses; for clients in hotels, motels; and other residential environments.

Attention! Check:

- The water point pressure before installing your purifier. The minimum working pressure is 58.84 kPa (6 mca) and should not exceed 490.33 kPa (50 mca).
- Check the purifier voltage and always plug into exclusive outlets. Never use an adapter extension to connect the product.

If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, authorized agent, or qualified person to avoid risk and loss of warranty.

Unplug the purifier whenever cleaning and/or maintenance is performed.

Never turn off your purifier by pulling on the power cord. Use the connector.


To avoid electric shock, never touch the power cord with wet hands.

Check water connections frequently. Under normal use, hydraulic connection parts such as hoses, nipples should be replaced once a year.

Periodically clean your product. Consult an authorized agent or qualified person to perform the procedure correctly.

The product should not be cleaned with water jets, abrasive or flammable products, or products that leave a taste in water or damage parts. Keep these products away from your purifier.

Do not obstruct the air vents of your purifier, keep the minimum distance from the sides and bottom.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

APLICACIONES:

Los tubos EMT están diseñados para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales y en todo tipo de instalaciones no residenciales. Los tubos EMT pueden instalarse a la vista, garantizando plenamente la exposición de los mismos al medio ambiente.

Los tubos EMT se fabrican con aceros e insumos cuidadosamente seleccionados, aplicando procesos de la mas alta tecnologia, que garantizan la calidad del tubo durante el tiempo del almacenamiento, asi como tambien durante su vida util.

Los tubos EMT cuentan con certificación UL 797, ademas se fabrican en instalaciones certificadas con ISO 9001-200 y cumple con los estandares de calidad, asi como certificación ANSI C 80.3 exigidos para instalaciones electricas.

NORMAS TÉCNICAS:

Prueba de espesor de capa
* Según norma UL797

Prueba de doblez
* Según norma ANSI C 80.3

DETALLES DE FABRICACIÓN Y DEL ACERO:

Los tubos se fabrican con acero galvanizado segun normas ANSI C 80.3 y UL 797

Materiales de fabricación

CARBONO: 0.15% Máximo
MANGANESO: 0.60% Máximo
FOSFORO: 0.045% Máximo
AZUFRE: 0.045% Máximo

Propiedades mecánicas del acero

ESFUERZO DE FLUENCIA: 25,000 Mínimo
ESFUERZO DE TENSIÓN: 30,000 Mínimo
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN: 20% Aprox.

DATOS TÉCNICOS GENERALES EN PULGADAS

ELECTRICAL METALIC TUBING EMT ANSI C 80.3 (NTC - 105); UL

Diametro nominal (NPS)	Diametro exterior (Pulg.)	Espesor pared (Pulg.)	Peso minimo (Kg.)
1/2"	0.706"	0.042	1.29
3/4"	0.922"	0.049	1.97
1"	1.163"	0.057	2.90
1-1/4"	1.510"	0.065	4.31
1-1/2"	1.740"	0.065	4.99
2"	2.197"	0.065	6.35
2-1/2"	2.875"	0.072	9.30
3"	3.500"	0.072	11.34
3-1/2"	4.000"	0.083	14.74
4"	4.500"	0.083	16.78

TERMINADO INTERIOR:

Para evitar que filos cortantes puedan romper o rasgar el aislamiento de los cables electricos, los extremos de los tubos se desbarban interiormente y el cordon de soldadura es poco pronunciado y libre de aristas cortantes.

GALVANIZACIÓN:

Se realiza por el proceso de inmersión en caliente, asegurando la protección interior y exterior del tubo con una capa de zinc en un rango entre 36-40µm perfectamente adherida y razonablemente lisa. La calidad del zinc para el revestimiento se garantiza según la norma ASTM B6 SHG (Special High Grade)

Perros

Premium

Económico

Popular

Gatos

Premium

Económico

Popular

Inicio / Aniversario Ferreteria / PROTECTOR DE VOLTAJE MERCURY 10A 1200W 120V AC BLISTER

Automotriz

Electronica

Electrohogar

Informática

Ferreteria

Hogar

Mercado

Destacados

Vajillas Corona

Vajillas Corona pieza suelta

BlackDays

Appday Electro

Descuentos Escalofriante

Vajillas Corona

PROTECTOR DE VOLTAJE MERCURY 10A 1200W 120V AC BLISTER

PROTECTOR DE VOLTAJE MERCURY 10A 1200W 120V AC BLISTER

EAN 7707692866190

- Marca: Mercury
- Tensión: 120V
- Potencia: 1200W
- Frecuencia: 60 Hz
- Carga máxima: 10A
- Tensión mínima: 90A
- Tensión máxima: 140V

- Indicadores led voltaje normal, ciclo de espera, s
bajo voltaje



aje y

457

Protector de voltaje con tensión de operación de 120V, capacidad de carga máxima de 10A, 1200W temporizador de conexión de 3 minutos, con conexión a tierra y de fácil instalación, ideal para proteger equipos refrigeradores, aires acondicionados hasta 12.000 BTU y equipos eléctricos

Empaque Master:

Unidades por caja 50

Peso: 5,5 kg

Largo 49,0 cm

Alto: 47,0 cm

Ancho 22,0 cm



NUESTRAS MARCAS

Kalloy
Vida
Ecoapp

LINKS DE INTERÉS

Extranet de Proveedores
Consulta de Clientes
Certificados de Acreditación
Glosa Seguridad
Industria
Cartón Documental
Comisiones de Venta
Manual de Normas de Calidad
Seguros
Nuestro Emporio
Trabaja con Nosotros
Ejecutivos de Ventas y Servicio al Cliente

LEGAL

Terminos y Condiciones
Políticas de Privacidad
Servicio al Cliente
Políticas
Políticas Éticas
Código de Ética

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30pm
Sábados 8:00 am a 1:00 pm
Festivos Hogar de la Familia
Atención Corbeta con el
Tutoriales Corbeta

Forma de contacto: correo electrónico: ventas@ferreteria.com



Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7



458

PLANOS RECORD

ricaurte

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROYECTO:
OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE
ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE
RICAURTE, CUNDINAMARCA.

ELABORÓ:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.G. S.A.S.
HERNAN DARIO GONZALEZ ROMERO
C.C. 5.477.343 DE OCASA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. HECTOR DANERY MORALES DE LA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

CONTIENE:
- IMPLANTACIÓN GENERAL DE BEBEDEROS
- PLANTA ARQUITECTÓNICA DE LOS BEBEDEROS POR ZONAS

COMPRIMACIONES:


UBICACIÓN:
CALLE 15 A No 11-119
MEGA COLEGIO CAMPESTRE
MUNICIPIO DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


FECHA:
DICIEMBRE DE 2024

RECTOR:
ZONA URBANA

PLANO Nº:
1 de 4

ESCALA:
1:350





ELABORÓ:

[Firma]

INGENIERA Y CONSTRUCTORA AGRO S.A.S.
PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
C.R. 841141 DE OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

[Firma]

ING. NESTOR LÓPEZ RIVERA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

CONTIENE:

- ZONA 2 DE BEBEDEROS / 4 BEBEDEROS
- ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LÍNEA DE CUMPLE DE 1/2"
- ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LÍNEA ELECTROALIM. DE 1/2"
- ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LÍNEA AGUA POTABLE DE 1/2"
- ESQUEMA DE UBICACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE
- ESQUEMA DE UBICACIÓN DE REGISTRO DE AGUA POTABLE DE 1/2"

OBSERVACIONES:

UBICACIÓN:

CALLE 15 A No 11-418
MEGA COLEGIO CAMPESTRE
MUNICIPIO DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA:

DICIEMBRE DE 2024

SECTOR:


ZONA URBANA

PLANO N°:


3 de 4

ESCALA:

1:45



ricaurte ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
PROYECTO: OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.	
ELABORÓ:  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ASB S.A.S. INGENIERO DARIO BRALAO VARGAS C.C. 3.140.174 RESPONSABLE DEL DISEÑO	REVISÓ:  ING. HECTOR DANIEL MORALES ESCOBAR PROFESOR DE INGENIERIA DE INSTRUCCION Y OBRAS PUEBLAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
CONTIENE: - ZONA 3 DE BEBEDEROS / BEBEDEROS - ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LÍNEA DE DRENAGE DE 12" - ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE 12" - ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LÍNEA AGUA POTABLE DE 12" - ESQUEMA DE UBICACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE - ESQUEMA DE UBICACIÓN DE REGISTRO DE AGUA POTABLE DE 12"	
UBICACIÓN: CALLE 13 A No 11-119 MEGA COLEGIO CAMPESTRE MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
FECHA: DICIEMBRE DE 2024	
SECTOR: ZONA URBANA	
PLANO Nº: 4 de 4	
ESCALA: 1:45	



RELACIÓN DE PARAFISCALES DEL PERSONAL DE OBRA

10-10-1988

10-10-1988

10-10-1988

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS**, identificado con nit No. 900480705-7, representada legalmente por el señor **HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 5.471.343 de Ocaña quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **RUTH JACQUELINE AGUILAR TAVARES** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 39.573.529, domiciliado en el **RICAURTE** (cnd), y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL DE OBRA**, en el proyecto que tiene por objeto **OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA** en el municipio de Ricaurte cnd el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO:** El **CONTRATISTA** en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El **CONTRATANTE** a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en:

- **Control de ejecución de la obra.** Es responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encargará de diseñar, implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la empresa.
- Crear y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención, incluyendo los riesgos principales.
- Crear y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, acorde con los riesgos de la empresa.
- Hacer y actualizar las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, necesarias para proveedores y contratistas y pedir la aprobación de la gerencia.
- Elaborar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 1 mes contados a partir del 29 de Noviembre de 2024 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **TERCERA.- PRECIO:** El salario pactado con el profesional es de \$ 800.000 con una dedicación del (30%) y el valor del contrato será por la suma de \$ 800.000 ochocientos mil pesos **CUARTA.- FORMA DE PAGO:** El monto anteriormente mencionado será realizado de manera mensual con una suma de ochocientos mil pesos \$ 800.000 **QUINTA.- OBLIGACIONES:** El **CONTRATANTE** deberá facilitar acceso a la información y

RICARUTE (CUNDI), manzana 8 casa 2 ciudadela José maría Córdoba

Celular: 314 8468958

Email: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

Ingeniería y Construcciones

A & G S.A.S

NIT. 900 480 705 – 7



elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el [art.15 de la ley 100 de 1993](#), para lo cual se dará un termino de 5 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el termino fijado el contrato se dará por terminado **SEXTA.- SUPERVICION:** El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. **SEPTIMA.-TERMINACIÓN.** El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. **OCTAVA.- INDEPENDENCIA:** El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **NOVENA.- CESIÓN:** El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **DÉCIMA.-DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Ricaurte Cundinamarca.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 20 días del mes noviembre del año 2024, en la ciudad de Ricaurte Cundinamarca


RL. Ing. Hernán Darío Giraldo
C.C. 5.471.343 De Ocaña
Contratante


RUTH JACQUELINE AGUILAR TAVARES
C.C. 39.573.529
contratista



El presente Reglamento tiene por objeto establecer las reglas que deben observarse en la construcción de edificios de madera.

Artículo 1.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá sujetarse a las reglas establecidas en este Reglamento.

Artículo 2.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá ser proyectada y construida de acuerdo con las reglas establecidas en este Reglamento.

Artículo 3.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá ser proyectada y construida de acuerdo con las reglas establecidas en este Reglamento.

Artículo 4.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá ser proyectada y construida de acuerdo con las reglas establecidas en este Reglamento.

Artículo 5.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá ser proyectada y construida de acuerdo con las reglas establecidas en este Reglamento.

Artículo 6.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá ser proyectada y construida de acuerdo con las reglas establecidas en este Reglamento.

Artículo 7.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá ser proyectada y construida de acuerdo con las reglas establecidas en este Reglamento.

Artículo 8.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá ser proyectada y construida de acuerdo con las reglas establecidas en este Reglamento.

Artículo 9.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá ser proyectada y construida de acuerdo con las reglas establecidas en este Reglamento.

Artículo 10.º - Toda construcción de edificios de madera que se proyecte o construya en esta ciudad, deberá ser proyectada y construida de acuerdo con las reglas establecidas en este Reglamento.

El presente Reglamento entrará en vigor desde el día de su publicación en el Boletín Municipal.

En testimonio de lo cual, se firmó en esta ciudad, a los 15 días del mes de Mayo de 1900.

El Alcalde Municipal, J. J. J.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG**, identificado con nit No. 900480705-7, representada legalmente por el señor **HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 5.471.343 de Ocaña quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **ANDRES FELIPE PARRA** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.597.474, domiciliado en Ricaurte (cnd), y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA**, en el proyecto que tiene por objeto **OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA** en el municipio de Ricaurte cnd, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO:** El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en:

- **Control de ejecución de la obra.** Es el representante técnico del Contratista en la obra y es el encargado de la planificación, ejecución de la obra y de las actividades de control, tales como calidad, organización del personal, actas, mediciones, valuaciones y demás actos administrativos similares Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
- es el encargado de dirigir por parte del Contratista, la ejecución, conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
- Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios dentro de la obra.
- Hacer los requerimientos de material oportunos y elabora reportes de avances de obra, ejecución de la obra y de las actividades de control, tales como calidad, organización del personal, actas, mediciones, valuaciones y demás actos administrativos similares.
- Es el responsable de llevar la bitácora de obra.
- Elaborar las actas parciales de obra.
- Cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene Industrial y de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato suscrito por el Contratista.

SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 1 mes contados a partir del 29 de Noviembre de 2024 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **TERCERA.- PRECIO:** El salario pactado con el profesional es de \$ 1.500.000 con una dedicación

del (40%) y el valor del contrato será por la suma de \$ 1.500.000 un millón quinientos mil pesos **CUARTA.- FORMA DE PAGO:** El monto anteriormente mencionado será realizado de manera mensual con una suma de un millón quinientos mil pesos m/cte \$1.500.000 **QUINTA.- OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el [art.15 de la ley 100 de 1993](#), para lo cual se dará un termino de 5 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el termino fijado el contrato se dará por terminado **SEXTA.- SUPERVICION:** El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. **SEPTIMA.-TERMINACIÓN.** El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. **OCTAVA.- INDEPENDENCIA:** El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **NOVENA.- CESIÓN:** El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **DÉCIMA.-DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Ricaurte Cundinamarca.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 20 días del mes noviembre del año 2024, en la ciudad de Ricaurte Cundinamarca



RL. Ing. Hernán Darío Giraldo
C.C. 5.471.343 De Ocaña
Contratante



Ing. Andrés Felipe parra
C.C. 1.070.597.474
contratista

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2024-12-04, 10:28:04 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Tipo Planilla:	I: PLANILLA INDEPENDIENTES		
Periodo Cotización:	noviembre de 2024	Periodo Servicio:	noviembre de 2024

Numéro Planilla: 1068560286

PAGADO 04/12/2024

LOS DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES FELIPE PARRA GOMEZ			
Documento	CC1070597474	Dirección	CRA 17 N 20-11 GAITAN	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3115578636	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	GIRARDOT	Departamento	CUNDINAMARCA	
Representante Legal		Identificación		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SUPRA	

I. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONIA	TOTAL INTERESES DE MONIA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 205.000	\$ 102.500	\$ 90.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 0	\$ 461.000





PAGOSIMPLE

AUTOLIQIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-30, 14:22:46 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068521039

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADO 30/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES FELIPE PARRA GOMEZ
Documento	CC1070597474
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	GIRARDOT
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CRA 17 N 20-11 GAITAN
Teléfono	3115579636
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas		Parafiscales		Total			
Identificación	Apostillas y Nombres	Tipo Cotización	Saludo Cotización	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG
CC 1070597474	ANDRES FELIPE PARRA GOMEZ	BO	00																										

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.300.000	IBC Riesgos	\$ 1.300.000	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 208.000	Aportes Salud	\$ 182.500	Aportes Riesgos	\$ 90.500	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Serva	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Aportes (Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	\$ 4.022.200	TOTAL INTERESES DE MORSA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 4.022.200
-------------	--------------	-------------	--------------	-----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	---------------------------------	--------------	--------------------------	------	-------------	--------------



4/69

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICJF																					
CC. 397329		AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AZ 11 CASA 3	GRANDOT-CLINPINAMARCA	8888948	SI																					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																													
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago																						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																				
2024-11	2024-11	78487406		I	2024/12/09	2024/12/05	BARCO AV VILLAS	0	\$461,000																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES																										
No.	Identificación	Nombre	PENSION										SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES										
			Inq	ret	tdie	bae	tdap	lap	vsp	cor	vct	sin	lge	lma	vac	lwp	vct	ht	vtp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Exonerado SEMA e ICJF			
1	CC	397329																		35-14	30	EP5001	30		0	14-11	30	0	No
		AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE																											
Total		Afiliados (1)																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 3957329		AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Nº 11 CASA 3	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8688946	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	78482406	9478482406	1	2024/12/09	2024/12/05	BANCO AV VILLAS	0	\$461,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	1	\$461,000	\$0	\$0	\$461,000

471

[illegible]

472

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e KOP
CC 39573529	AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	142 11 CASA 3	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8888948	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión 2024-12	9478593501	Planilla	2025/01/10	Banco	0
2024-12	78593501	1	2024/12/30	BANCO AV VILLAS	\$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$461,000	\$0	\$0	\$461,000

473

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	122584670	1154522977	26/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900480705**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.143.2.19**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado

\$ 187,067.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 187,067.00	COP\$ 187,067.00

46209034 6610010000 1328-874 12401937 100015054

2014

2014

6008072

6008072

1 ago Orlando - FL

1 ago Orlando - FL

100143172

100143172

8 187 0000

100143172

20 transacciónes APTORBA/ Norte

Entidad Financiera

2014

2014

2014

2014

100143172

100143172

1

1

475

T	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
399999034	BANCOLOMBIA	122584670	1154522977	26/12/2024

Número de Identificación

900480705

Primer Nombre ó Razón Social

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S. ✓

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento

...

Dígito de Verificación (Si es persona

7

Naturaleza Juridica

01

Departamento

CUNDINAMARCA

Ciudad Capital

BOGOTA D.C.

Dirección de Domicilio

MANZANA 19 CASA 18 ESMERALDA

Ciudad de Domicilio

GIRARDOT

Localización

Nacional

Teléfono de Contacto

+57,311 2871600

Correo electrónico

ingenieriaayconstruccionesayg@hotmail.com

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional

Cundinamarca

Regional Centros SIIF

36-02-00-025-000000

Número Licencia de Obra

452-2024

Número Contrato de Obra

452-2024

Nombre Obra

BEBEDEROS MEGACOLEGIO RICAURTE ✓

Fecha Inicio Obra

29/11/2024

Fecha Terminación Obra

26/12/2024 ✓

Ciudad de Ejecución de la Obra

RICAURTE

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar

2024

Mes Periodo a Pagar

12 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

74826621.00

Costo Total Mano de Obra

8980000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

4

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte FIC

187067.00

Aporte SENA

0.00

Valor del Pago

187067.00

9011602402

28619012

10/12/2024

476

DATOS DEL TRAMITE

Los datos estructurados que se encuentran dentro del formulario antes de diligenciarlos

1. Tipo de trámite A. Afiliación B. Reporte de novedades	2. Tipo de afiliación A. Individual B. Colectiva C. Institucional D. De oficio	3. Régimen A. Contributivo B. Subsidiado	4. Tipo de afiliado A. Cónyuge B. Cabeza de familia C. Beneficiario	5. Tipo de cotizante A. Dependiente B. Independiente C. Pensionado	Código (a registrar por la EPS)
☒	☒	☒	☒	☒	

6. Apellidos y nombre	7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento
PACHON LOPEZ ELIBERTO	CC	79622946		01/01/1973

11. Etnia	12. Discapacidad Tipo ☐ Condición ☐	13. Puntaje SIBEN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de pensiones
				POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia	19. Teléfono celular
\$1.300.000	CALLE 142 11 51	6273290

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

24. Apellidos y nombres	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	28. Fecha de nacimiento

29. Tipo de documento de identidad	30. Número del documento de identidad	31. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	32. Fecha de nacimiento

33. Tipo de documento de identidad	34. Número del documento de identidad	35. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	36. Fecha de nacimiento

37. Tipo de documento de identidad	38. Número del documento de identidad	39. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	40. Fecha de nacimiento

41. Tipo de documento de identidad	42. Número del documento de identidad	43. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	44. Fecha de nacimiento

45. Tipo de documento de identidad	46. Número del documento de identidad	47. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	48. Fecha de nacimiento

49. Tipo de documento de identidad	50. Número del documento de identidad	51. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	52. Fecha de nacimiento

53. Tipo de documento de identidad	54. Número del documento de identidad	55. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	56. Fecha de nacimiento

57. Tipo de documento de identidad	58. Número del documento de identidad	59. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	60. Fecha de nacimiento

61. Tipo de documento de identidad	62. Número del documento de identidad	63. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	64. Fecha de nacimiento

65. Tipo de documento de identidad	66. Número del documento de identidad	67. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	68. Fecha de nacimiento

69. Tipo de documento de identidad	70. Número del documento de identidad	71. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	72. Fecha de nacimiento

73. Tipo de documento de identidad	74. Número del documento de identidad	75. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	76. Fecha de nacimiento

77. Tipo de documento de identidad	78. Número del documento de identidad	79. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	80. Fecha de nacimiento

81. Tipo de documento de identidad	82. Número del documento de identidad	83. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	84. Fecha de nacimiento

85. Tipo de documento de identidad	86. Número del documento de identidad	87. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	88. Fecha de nacimiento

89. Tipo de documento de identidad	90. Número del documento de identidad	91. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	92. Fecha de nacimiento

93. Tipo de documento de identidad	94. Número del documento de identidad	95. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	96. Fecha de nacimiento

97. Tipo de documento de identidad	98. Número del documento de identidad	99. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	100. Fecha de nacimiento

101. Tipo de documento de identidad	102. Número del documento de identidad	103. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	104. Fecha de nacimiento

105. Tipo de documento de identidad	106. Número del documento de identidad	107. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	108. Fecha de nacimiento

109. Tipo de documento de identidad	110. Número del documento de identidad	111. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	112. Fecha de nacimiento

113. Tipo de documento de identidad	114. Número del documento de identidad	115. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	116. Fecha de nacimiento

117. Tipo de documento de identidad	118. Número del documento de identidad	119. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	120. Fecha de nacimiento

121. Tipo de documento de identidad	122. Número del documento de identidad	123. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	124. Fecha de nacimiento

125. Tipo de documento de identidad	126. Número del documento de identidad	127. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	128. Fecha de nacimiento

129. Tipo de documento de identidad	130. Número del documento de identidad	131. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	132. Fecha de nacimiento

133. Tipo de documento de identidad	134. Número del documento de identidad	135. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	136. Fecha de nacimiento

137. Tipo de documento de identidad	138. Número del documento de identidad	139. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	140. Fecha de nacimiento

141. Tipo de documento de identidad	142. Número del documento de identidad	143. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	144. Fecha de nacimiento

145. Tipo de documento de identidad	146. Número del documento de identidad	147. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	148. Fecha de nacimiento

149. Tipo de documento de identidad	150. Número del documento de identidad	151. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	152. Fecha de nacimiento

153. Tipo de documento de identidad	154. Número del documento de identidad	155. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	156. Fecha de nacimiento

157. Tipo de documento de identidad	158. Número del documento de identidad	159. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	160. Fecha de nacimiento

161. Tipo de documento de identidad	162. Número del documento de identidad	163. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	164. Fecha de nacimiento

165. Tipo de documento de identidad	166. Número del documento de identidad	167. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	168. Fecha de nacimiento

169. Tipo de documento de identidad	170. Número del documento de identidad	171. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	172. Fecha de nacimiento

173. Tipo de documento de identidad	174. Número del documento de identidad	175. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	176. Fecha de nacimiento

177. Tipo de documento de identidad	178. Número del documento de identidad	179. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	180. Fecha de nacimiento

181. Tipo de documento de identidad	182. Número del documento de identidad	183. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	184. Fecha de nacimiento



E.P.S. Ricardo

10/12/2024 a la(s) 2:33 p. m.



SISPR
Sistema Integral de Información de la Protección Social
RUAF
Registro Único de Afiliados [Imagen de informes](#)



Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BÁSICA						Fecha de Corte:	2024-12-05
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo		
CC 78522916	ELIBERTO		PACHON	LOPEZ	M		
AFILIACIÓN SALUD						Fecha de Corte:	2024-12-05
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio		
EMPRESARIAL S.A.S. - OM	Subsidado	01/03/2022	Activo	BENEFICIARIO	BOGOTÁ D.C.		
AFILIACIÓN A PENSIONES						Fecha de Corte:	2024-12-05
Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación					
COMPANHIA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA COLFONDOS	2015-05-10	Activo					

ELIBERTO ESTA EN COLFONDOS, TOCA POR ESTE MEDIO
PORQUE CON ELLOS ES MAS COMPLICADO CERTIFICAR



Medellín, 10 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 OPERATIVA				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C79622946	PACHON LOPEZ ELIBERTO	11/12/2024		31187242	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/12/2024 21:53:10 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.86.110.158, 198.143.41.29, 172.16.42.57

1. Tipo de afiliación A. Afiliación B. Reporte de Novedades ☒	2. Tipo de Afiliación A. Individual - Colaborador o cabeza de familia ☒ - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva C. Institucional D. De oficio	3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidado ☐	4. Tipo de afiliado A. Colaborador ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
---	--	--	--	---

Código (a registrar por la EPS)

6. Apellidos y nombres RAMIREZ	7. Tipo de documento de identidad CC	8. Número del documento de identidad 1007316670	9. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	10. Fecha de nacimiento 22 D 04 M 2000
---------------------------------------	---	--	---	---

A. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

11. Etnia	12. Discapacidad Tipo ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	16. Administradora de pensiones
17. Ingreso base obligatorio - IPC \$1.300.000	18. Residencia Dirección	19. Teléfono fijo	20. Teléfono celular		

N. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o conviviente/a permanente o concubino/a)

19. Apellidos y nombres	20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	23. Fecha de nacimiento 0 D 0 M 0 A 0 A 0 A 0 A
-------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--	--

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	28. Fecha de nacimiento
-------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------

29. Tipo de documento de identidad	30. Número del documento de identidad	31. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	32. Fecha de nacimiento	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

34. Tipo de documento de identidad	35. Número del documento de identidad	36. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	37. Fecha de nacimiento	38. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

39. Tipo de documento de identidad	40. Número del documento de identidad	41. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	42. Fecha de nacimiento	43. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

44. Tipo de documento de identidad	45. Número del documento de identidad	46. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	47. Fecha de nacimiento	48. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

49. Tipo de documento de identidad	50. Número del documento de identidad	51. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	52. Fecha de nacimiento	53. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

54. Tipo de documento de identidad	55. Número del documento de identidad	56. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	57. Fecha de nacimiento	58. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

59. Tipo de documento de identidad	60. Número del documento de identidad	61. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	62. Fecha de nacimiento	63. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

64. Tipo de documento de identidad	65. Número del documento de identidad	66. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	67. Fecha de nacimiento	68. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

69. Tipo de documento de identidad	70. Número del documento de identidad	71. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	72. Fecha de nacimiento	73. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

74. Tipo de documento de identidad	75. Número del documento de identidad	76. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	77. Fecha de nacimiento	78. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

79. Tipo de documento de identidad	80. Número del documento de identidad	81. Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino	82. Fecha de nacimiento	83. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	---

480



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JHOAN FERNANDO RAMIREZ STERLING, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.316.670**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 10 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 OPERATIVA			Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1007316670	RAMIREZ STERLING JHOAN FERNANDO	11/12/2024		60209a*1	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/12/2024 22:05:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.86.110.158, 198.143.41.29, 172.16.42.57

Report of the Director of the

LA DIRECCION DE ASISTENCIAS Y RECURSOS

LA DIRECCION DE ASISTENCIAS Y RECURSOS

La Dirección de Asistencias y Recursos, creada en 1964, es una de las más antiguas y más importantes de la Organización. Su misión es proporcionar asistencia técnica y financiera a los países miembros de la Organización, con el fin de promover el desarrollo económico y social.

La Dirección de Asistencias y Recursos se divide en tres secciones:

1. Sección de Asistencia Técnica: Esta sección proporciona asistencia técnica a los países miembros de la Organización, en forma de consultoría, capacitación y asistencia en la preparación de proyectos.

2. Sección de Asistencia Financiera: Esta sección proporciona asistencia financiera a los países miembros de la Organización, en forma de préstamos, créditos y subvenciones.

3. Sección de Asistencia en la Preparación de Proyectos: Esta sección proporciona asistencia en la preparación de proyectos, en forma de consultoría, capacitación y asistencia en la preparación de documentos.

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



Organización Sanitas Internacional

OT: 800.251.440-6

COGEO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha de Radicación

10 12 20 24

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite	A. Afiliación ☐	2. Tipo de Afiliación	A. Individual	- Cotizante o Cabeza de Familia ☒	B. Colectiva	☐	D. De Oficio	☐	3. Régimen	A. Contributivo	☒	B. Subsidado	☐
	B. Reporte de Novedades ☒			- Beneficiario o Afiliado adicional	C. Institucional	☐							
4. Tipo de afiliado	A. Cotizante ☒	B. Cabeza de Familia	☐	C. Beneficiario	☐	5. Tipo de cotizante	A. Dependiente	☐	B. Independiente	☐	C. Pensionado	☐	Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres	Oitega	Anzola	Alexander
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	11312645	Femenino ☐ Masculino ☒	18 03 19 66

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales			
11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo ☐ F ☐ N ☐ M Condición ☐ T ☐ P		
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC	
Sura	Buenir	1300000	
18. Residencia	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular
Calle 17 No 6-46 Alto del Rosano		3112129206	607423@gmail.com
Municipio / Distrito	Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / Comuna	Departamento
Girardot			Cordoba

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	DD MM AAAA

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	
B1			DD MM AAAA
B2			DD MM AAAA
B3			DD MM AAAA
B4			DD MM AAAA
B5			DD MM AAAA

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo	Condición
			F N M	T P
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

32. Datos de residencia

Municipio / Distrito	Zona	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS.)
	Urbana ☐ Rural ☐			
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Selección de la I.P.S. Primaria

34. Nombre de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la EPS.)
C	
B	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la EPS.)
Ingeniería y Cons AG		900480705	
39. Ubicación	Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico
cl 4 No 7-25			



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ALEXANDER ORTEGA ANZOLA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **11.312.645**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Medellín, 10 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 OPERATIVA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C11312645	ORTEGA ANZOLA ALEXANDER	11/12/2024		21243IL4	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,




Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/12/2024 22:00:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.86.110.158, 198.143.41.29, 172.16.42.57



VUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 10/12/2024, el empleador INGENIERIA Y CNSTRUCCIONES A Y G SAS identificado con NIT número 900480705 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8019155	10/12/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1005929851	OSCARJAVIER SANCHEZ SANCHEZ	1300000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2024-12-10

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Diciembre del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



REPUBLICA DE CUBA

GOBIERNO REVOLUCIONARIO

CERTIFICADO

El presente certificado es expedido en virtud de la Ley No. 101 de 1974, que establece el procedimiento para la expedición de este tipo de documentos, y en virtud de la Ley No. 102 de 1974, que establece el procedimiento para la expedición de este tipo de documentos.

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EXPIRACIÓN
1974	1974	1974

DETALLE

FECHA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EXPIRACIÓN
1974	1974	1974	1974

El presente certificado es expedido en virtud de la Ley No. 101 de 1974, que establece el procedimiento para la expedición de este tipo de documentos, y en virtud de la Ley No. 102 de 1974, que establece el procedimiento para la expedición de este tipo de documentos.

GOBIERNO REVOLUCIONARIO

GOBIERNO NACIONAL DE AFILIACIONES

REPUBLICA DE CUBA

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

OSCAR JAVIER SANCHEZ SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.929.851**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 10 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 OPERATIVA				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1005929851	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR JAVIER	11/12/2024		364094yS	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/12/2024 21:56:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.86.110.158, 198.143.41.29, 172.16.42.57



Fecha creación reporte: 2024-12-02, 08:01:22 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS-EMPRESAS. Número Planilla: 1063 17383

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADO 02/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS	Nombre Sucursal	GIRARDOT	Código Sucursal	001
Documento	NI900480705	Dirección	CL 11 #24 - 120 CONJUNTO LA FONTANA C38		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3148468958		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	GIRARDOT	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal	GIRALDO ROMERO HERNAN DARIO	Identificación	CC 5471343		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades														Pensiones				Seguros				Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante	Subsidio Cotizante

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICAP	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salarios a Favor) EPS	Incapacidades AFP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 208.500	\$ 182.500	\$ 90.500	\$ 32.000	\$ 26.000	\$ 39.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 678.000	\$ 0	\$ 678.000



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION - NO DISSEMINATION OUTSIDE THE INTELLIGENCE COMMUNITY WITHOUT AUTHORIZATION

1. **IDENTIFICATION**
a. **NAME**
b. **DATE**
c. **LOCATION**
d. **TIME**
e. **WEATHER**
f. **MOON**
g. **STARS**
h. **PLANETS**
i. **COMETS**
j. **METEORS**
k. **SHOOTING STARS**
l. **PLANETARY NEBULAE**
m. **STAR CLUSTERS**
n. **GALAXIES**
o. **QUASARS**
p. **BLACK HOLES**
q. **WHITE DWARFS**
r. **RED DWARFS**
s. **BROWN DWARFS**
t. **NEUTRON STARS**
u. **PULSARS**
v. **BLACK HOLES**
w. **WHITE DWARFS**
x. **RED DWARFS**
y. **BROWN DWARFS**
z. **NEUTRON STARS**
aa. **PULSARS**
ab. **BLACK HOLES**
ac. **WHITE DWARFS**
ad. **RED DWARFS**
ae. **BROWN DWARFS**
af. **NEUTRON STARS**
ag. **PULSARS**
ah. **BLACK HOLES**
ai. **WHITE DWARFS**
aj. **RED DWARFS**
ak. **BROWN DWARFS**
al. **NEUTRON STARS**
am. **PULSARS**
an. **BLACK HOLES**
ao. **WHITE DWARFS**
ap. **RED DWARFS**
aq. **BROWN DWARFS**
ar. **NEUTRON STARS**
as. **PULSARS**
at. **BLACK HOLES**
au. **WHITE DWARFS**
av. **RED DWARFS**
aw. **BROWN DWARFS**
ax. **NEUTRON STARS**
ay. **PULSARS**
az. **BLACK HOLES**
ba. **WHITE DWARFS**
bb. **RED DWARFS**
bc. **BROWN DWARFS**
bd. **NEUTRON STARS**
be. **PULSARS**
bf. **BLACK HOLES**
bg. **WHITE DWARFS**
bh. **RED DWARFS**
bi. **BROWN DWARFS**
bj. **NEUTRON STARS**
bk. **PULSARS**
bl. **BLACK HOLES**
bm. **WHITE DWARFS**
bn. **RED DWARFS**
bo. **BROWN DWARFS**
bp. **NEUTRON STARS**
bq. **PULSARS**
br. **BLACK HOLES**
bs. **WHITE DWARFS**
bt. **RED DWARFS**
bu. **BROWN DWARFS**
bv. **NEUTRON STARS**
bw. **PULSARS**
bx. **BLACK HOLES**
by. **WHITE DWARFS**
bz. **RED DWARFS**
ca. **BROWN DWARFS**
cb. **NEUTRON STARS**
cc. **PULSARS**
cd. **BLACK HOLES**
ce. **WHITE DWARFS**
cf. **RED DWARFS**
cg. **BROWN DWARFS**
ch. **NEUTRON STARS**
ci. **PULSARS**
cj. **BLACK HOLES**
ck. **WHITE DWARFS**
cl. **RED DWARFS**
cm. **BROWN DWARFS**
cn. **NEUTRON STARS**
co. **PULSARS**
cp. **BLACK HOLES**
cq. **WHITE DWARFS**
cr. **RED DWARFS**
cs. **BROWN DWARFS**
ct. **NEUTRON STARS**
cu. **PULSARS**
cv. **BLACK HOLES**
cw. **WHITE DWARFS**
cx. **RED DWARFS**
cy. **BROWN DWARFS**
cz. **NEUTRON STARS**
da. **PULSARS**
db. **BLACK HOLES**
dc. **WHITE DWARFS**
dd. **RED DWARFS**
de. **BROWN DWARFS**
df. **NEUTRON STARS**
dg. **PULSARS**
dh. **BLACK HOLES**
di. **WHITE DWARFS**
dj. **RED DWARFS**
dk. **BROWN DWARFS**
dl. **NEUTRON STARS**
dm. **PULSARS**
dn. **BLACK HOLES**
do. **WHITE DWARFS**
dp. **RED DWARFS**
dq. **BROWN DWARFS**
dr. **NEUTRON STARS**
ds. **PULSARS**
dt. **BLACK HOLES**
du. **WHITE DWARFS**
dv. **RED DWARFS**
dw. **BROWN DWARFS**
dx. **NEUTRON STARS**
dy. **PULSARS**
dz. **BLACK HOLES**
ea. **WHITE DWARFS**
eb. **RED DWARFS**
ec. **BROWN DWARFS**
ed. **NEUTRON STARS**
ee. **PULSARS**
ef. **BLACK HOLES**
eg. **WHITE DWARFS**
eh. **RED DWARFS**
ei. **BROWN DWARFS**
ej. **NEUTRON STARS**
ek. **PULSARS**
el. **BLACK HOLES**
em. **WHITE DWARFS**
en. **RED DWARFS**
eo. **BROWN DWARFS**
ep. **NEUTRON STARS**
eq. **PULSARS**
er. **BLACK HOLES**
es. **WHITE DWARFS**
et. **RED DWARFS**
eu. **BROWN DWARFS**
ev. **NEUTRON STARS**
ew. **PULSARS**
ex. **BLACK HOLES**
ey. **WHITE DWARFS**
ez. **RED DWARFS**
fa. **BROWN DWARFS**
fb. **NEUTRON STARS**
fc. **PULSARS**
fd. **BLACK HOLES**
fe. **WHITE DWARFS**
ff. **RED DWARFS**
fg. **BROWN DWARFS**
fh. **NEUTRON STARS**
fi. **PULSARS**
fj. **BLACK HOLES**
fk. **WHITE DWARFS**
fl. **RED DWARFS**
fm. **BROWN DWARFS**
fn. **NEUTRON STARS**
fo. **PULSARS**
fp. **BLACK HOLES**
fq. **WHITE DWARFS**
fr. **RED DWARFS**
fs. **BROWN DWARFS**
ft. **NEUTRON STARS**
fu. **PULSARS**
fv. **BLACK HOLES**
fw. **WHITE DWARFS**
fx. **RED DWARFS**
fy. **BROWN DWARFS**
fz. **NEUTRON STARS**
ga. **PULSARS**
gb. **BLACK HOLES**
gc. **WHITE DWARFS**
gd. **RED DWARFS**
ge. **BROWN DWARFS**
gf. **NEUTRON STARS**
gg. **PULSARS**
gh. **BLACK HOLES**
gi. **WHITE DWARFS**
gj. **RED DWARFS**
gk. **BROWN DWARFS**
gl. **NEUTRON STARS**
gm. **PULSARS**
gn. **BLACK HOLES**
go. **WHITE DWARFS**
gp. **RED DWARFS**
gq. **BROWN DWARFS**
gr. **NEUTRON STARS**
gs. **PULSARS**
gt. **BLACK HOLES**
gu. **WHITE DWARFS**
gv. **RED DWARFS**
gw. **BROWN DWARFS**
gx. **NEUTRON STARS**
gy. **PULSARS**
gz. **BLACK HOLES**
ha. **WHITE DWARFS**
hb. **RED DWARFS**
hc. **BROWN DWARFS**
hd. **NEUTRON STARS**
he. **PULSARS**
hf. **BLACK HOLES**
hg. **WHITE DWARFS**
hh. **RED DWARFS**
hi. **BROWN DWARFS**
hj. **NEUTRON STARS**
hk. **PULSARS**
hl. **BLACK HOLES**
hm. **WHITE DWARFS**
hn. **RED DWARFS**
ho. **BROWN DWARFS**
hp. **NEUTRON STARS**
hq. **PULSARS**
hr. **BLACK HOLES**
hs. **WHITE DWARFS**
ht. **RED DWARFS**
hu. **BROWN DWARFS**
hv. **NEUTRON STARS**
hw. **PULSARS**
hx. **BLACK HOLES**
hy. **WHITE DWARFS**
hz. **RED DWARFS**
ia. **BROWN DWARFS**
ib. **NEUTRON STARS**
ic. **PULSARS**
id. **BLACK HOLES**
ie. **WHITE DWARFS**
if. **RED DWARFS**
ig. **BROWN DWARFS**
ih. **NEUTRON STARS**
ii. **PULSARS**
ij. **BLACK HOLES**
ik. **WHITE DWARFS**
il. **RED DWARFS**
im. **BROWN DWARFS**
in. **NEUTRON STARS**
io. **PULSARS**
ip. **BLACK HOLES**
iq. **WHITE DWARFS**
ir. **RED DWARFS**
is. **BROWN DWARFS**
it. **NEUTRON STARS**
iu. **PULSARS**
iv. **BLACK HOLES**
iu. **WHITE DWARFS**
iv. **RED DWARFS**
iw. **BROWN DWARFS**
ix. **NEUTRON STARS**
iy. **PULSARS**
iz. **BLACK HOLES**
ja. **WHITE DWARFS**
jb. **RED DWARFS**
jc. **BROWN DWARFS**
jd. **NEUTRON STARS**
je. **PULSARS**
jf. **BLACK HOLES**
jg. **WHITE DWARFS**
jh. **RED DWARFS**
ji. **BROWN DWARFS**
jj. **NEUTRON STARS**
jk. **PULSARS**
jl. **BLACK HOLES**
jm. **WHITE DWARFS**
jn. **RED DWARFS**
jo. **BROWN DWARFS**
jp. **NEUTRON STARS**
jq. **PULSARS**
jr. **BLACK HOLES**
js. **WHITE DWARFS**
jt. **RED DWARFS**
ju. **BROWN DWARFS**
jv. **NEUTRON STARS**
jw. **PULSARS**
jx. **BLACK HOLES**
jy. **WHITE DWARFS**
jz. **RED DWARFS**
ka. **BROWN DWARFS**
kb. **NEUTRON STARS**
kc. **PULSARS**
kd. **BLACK HOLES**
ke. **WHITE DWARFS**
kf. **RED DWARFS**
kg. **BROWN DWARFS**
kh. **NEUTRON STARS**
ki. **PULSARS**
kl. **BLACK HOLES**
km. **WHITE DWARFS**
kn. **RED DWARFS**
ko. **BROWN DWARFS**
kp. **NEUTRON STARS**
kq. **PULSARS**
kr. **BLACK HOLES**
ks. **WHITE DWARFS**
kt. **RED DWARFS**
ku. **BROWN DWARFS**
kv. **NEUTRON STARS**
kw. **PULSARS**
kx. **BLACK HOLES**
ky. **WHITE DWARFS**
kz. **RED DWARFS**
la. **BROWN DWARFS**
lb. **NEUTRON STARS**
lc. **PULSARS**
ld. **BLACK HOLES**
le. **WHITE DWARFS**
lf. **RED DWARFS**
lg. **BROWN DWARFS**
lh. **NEUTRON STARS**
li. **PULSARS**
lj. **BLACK HOLES**
lk. **WHITE DWARFS**
ll. **RED DWARFS**
lm. **BROWN DWARFS**
ln. **NEUTRON STARS**
lo. **PULSARS**
lp. **BLACK HOLES**
lq. **WHITE DWARFS**
lr. **RED DWARFS**
ls. **BROWN DWARFS**
lt. **NEUTRON STARS**
lu. **PULSARS**
lv. **BLACK HOLES**
lw. **WHITE DWARFS**
lx. **RED DWARFS**
ly. **BROWN DWARFS**
lz. **NEUTRON STARS**
ma. **PULSARS**
mb. **BLACK HOLES**
mc. **WHITE DWARFS**
md. **RED DWARFS**
me. **BROWN DWARFS**
mf. **NEUTRON STARS**
mg. **PULSARS**
mh. **BLACK HOLES**
mi. **WHITE DWARFS**
mj. **RED DWARFS**
mk. **BROWN DWARFS**
ml. **NEUTRON STARS**
mn. **PULSARS**
mo. **BLACK HOLES**
mp. **WHITE DWARFS**
mq. **RED DWARFS**
mr. **BROWN DWARFS**
ms. **NEUTRON STARS**
mt. **PULSARS**
mu. **BLACK HOLES**
mv. **WHITE DWARFS**
mw. **RED DWARFS**
mx. **BROWN DWARFS**
my. **NEUTRON STARS**
mz. **PULSARS**
na. **BLACK HOLES**
nb. **WHITE DWARFS**
nc. **RED DWARFS**
nd. **BROWN DWARFS**
ne. **NEUTRON STARS**
nf. **PULSARS**
ng. **BLACK HOLES**
nh. **WHITE DWARFS**
ni. **RED DWARFS**
nj. **BROWN DWARFS**
nk. **NEUTRON STARS**
nl. **PULSARS**
nm. **BLACK HOLES**
no. **WHITE DWARFS**
np. **RED DWARFS**
nq. **BROWN DWARFS**
nr. **NEUTRON STARS**
ns. **PULSARS**
nt. **BLACK HOLES**
nu. **WHITE DWARFS**
nv. **RED DWARFS**
nw. **BROWN DWARFS**
nx. **NEUTRON STARS**
ny. **PULSARS**
nz. **BLACK HOLES**
oa. **WHITE DWARFS**
ob. **RED DWARFS**
oc. **BROWN DWARFS**
od. **NEUTRON STARS**
oe. **PULSARS**
of. **BLACK HOLES**
og. **WHITE DWARFS**
oh. **RED DWARFS**
oi. **BROWN DWARFS**
oj. **NEUTRON STARS**
ok. **PULSARS**
ol. **BLACK HOLES**
om. **WHITE DWARFS**
on. **RED DWARFS**
oo. **BROWN DWARFS**
op. **NEUTRON STARS**
oq. **PULSARS**
or. **BLACK HOLES**
os. **WHITE DWARFS**
ot. **RED DWARFS**
ou. **BROWN DWARFS**
ov. **NEUTRON STARS**
ow. **PULSARS**
ox. **BLACK HOLES**
oy. **WHITE DWARFS**
oz. **RED DWARFS**
pa. **BROWN DWARFS**
pb. **NEUTRON STARS**
pc. **PULSARS**
pd. **BLACK HOLES**
pe. **WHITE DWARFS**
pf. **RED DWARFS**
pg. **BROWN DWARFS**
ph. **NEUTRON STARS**
pi. **PULSARS**
pj. **BLACK HOLES**
pk. **WHITE DWARFS**
pl. **RED DWARFS**
pm. **BROWN DWARFS**
pn. **NEUTRON STARS**
po. **PULSARS**
pp. **BLACK HOLES**
pq. **WHITE DWARFS**
pr. **RED DWARFS**
ps. **BROWN DWARFS**
pt. **NEUTRON STARS**
pu. **PULSARS**
pv. **BLACK HOLES**
pw. **WHITE DWARFS**
px. **RED DWARFS**
py. **BROWN DWARFS**
pz. **NEUTRON STARS**
qa. **PULSARS**
qb. **BLACK HOLES**
qc. **WHITE DWARFS**
qd. **RED DWARFS**
qe. **BROWN DWARFS**
qf. **NEUTRON STARS**
qg. **PULSARS**
qh. **BLACK HOLES**
qi. **WHITE DWARFS**
qj. **RED DWARFS**
qk. **BROWN DWARFS**
ql. **NEUTRON STARS**
qm. **PULSARS**
qn. **BLACK HOLES**
qo. **WHITE DWARFS**
qp. **RED DWARFS**
qq. **BROWN DWARFS**
qr. **NEUTRON STARS**
qs. **PULSARS**
qt. **BLACK HOLES**
qu. **WHITE DWARFS**
qv. **RED DWARFS**
qw. **BROWN DWARFS**
qx. **NEUTRON STARS**
qy. **PULSARS**
qz. **BLACK HOLES**
ra. **WHITE DWARFS**
rb. **RED DWARFS**
rc. **BROWN DWARFS**
rd. **NEUTRON STARS**
re. **PULSARS**
rf. **BLACK HOLES**
rg. **WHITE DWARFS**
rh. **RED DWARFS**
ri. **BROWN DWARFS**
rj. **NEUTRON STARS**
rk. **PULSARS**
rl. **BLACK HOLES**
rm. **WHITE DWARFS**
rn. **RED DWARFS**
ro. **BROWN DWARFS**
rp. **NEUTRON STARS**
rq. **PULSARS**
rr. **BLACK HOLES**
rs. **WHITE DWARFS**
rt. **RED DWARFS**
ru. **BROWN DWARFS**
rv. **NEUTRON STARS**
rw. **PULSARS**
rx. **BLACK HOLES**
ry. **WHITE DWARFS**
rz. **RED DWARFS**
sa. **BROWN DWARFS**
sb. **NEUTRON STARS**
sc. **PULSARS**
sd. **BLACK HOLES**
se. **WHITE DWARFS**
sf. **RED DWARFS**
sg. **BROWN DWARFS**
sh. **NEUTRON STARS**
si. **PULSARS**
sj. **BLACK HOLES**
sk. **WHITE DWARFS**
sl. **RED DWARFS**
sm. **BROWN DWARFS**
sn. **NEUTRON STARS**
so. **PULSARS**
sp. **BLACK HOLES**
sq. **WHITE DWARFS**
sr. **RED DWARFS**
ss. **BROWN DWARFS**
st. **NEUTRON STARS**
su. **PULSARS**
sv. **BLACK HOLES**
sw. **WHITE DWARFS**
sx. **RED DWARFS**
sy. **BROWN DWARFS**
sz. **NEUTRON STARS**
ta. **PULSARS**
tb. **BLACK HOLES**
tc. **WHITE DWARFS**
td. **RED DWARFS**
te. **BROWN DWARFS**
tf. **NEUTRON STARS**
tg. **PULSARS**
th. **BLACK HOLES**
ti. **WHITE DWARFS**
tj. **RED DWARFS**
tk. **BROWN DWARFS**
tl. **NEUTRON STARS**
tm. **PULSARS**
tn. **BLACK HOLES**
to. **WHITE DWARFS**
tp. **RED DWARFS**
tq. **BROWN DWARFS**
tr. **NEUTRON STARS**
ts. **PULSARS**
tu. **BLACK HOLES**
tv. **WHITE DWARFS**
tw. **RED DWARFS**
tx. **BROWN DWARFS**
ty. **NEUTRON STARS**
tz. **PULSARS**
ua. **BLACK HOLES**
ub. **WHITE DWARFS**
uc. **RED DWARFS**
ud. **BROWN DWARFS**
ue. **NEUTRON STARS**
uf. **PULSARS**
ug. **BLACK HOLES**
uh. **WHITE DWARFS**
ui. **RED DWARFS**
uj. **BROWN DWARFS**
uk. **NEUTRON STARS**
ul. **PULSARS**
um. **BLACK HOLES**
un. **WHITE DWARFS**
uo. **RED DWARFS**
up. **BROWN DWARFS**
uq. **NEUTRON STARS**
ur. **PULSARS**
us. **BLACK HOLES**
ut. **WHITE DWARFS**
uv. **RED DWARFS**
uw. **BROWN DWARFS**
ux. **NEUTRON STARS**
uy. **PULSARS**
uz. **BLACK HOLES**
va. **WHITE DWARFS**
vb. **RED DWARFS**
vc. **BROWN DWARFS**
vd. **NEUTRON STARS**
ve. **PULSARS**
vf. **BLACK HOLES**
vg. **WHITE DWARFS**
vh. **RED DWARFS**
vi. **BROWN DWARFS**
vj. **NEUTRON STARS**
vk. **PULSARS**
vl. **BLACK HOLES**
vm. **WHITE DWARFS**
vn. **RED DWARFS**
vo. **BROWN DWARFS**
vp. **NEUTRON STARS**
vq. **PULSARS**
vr. **BLACK HOLES**
vs. **WHITE DWARFS**
vt. **RED DWARFS**
vu. **BROWN DWARFS**
vv. **NEUTRON STARS**
vw. **PULSARS**
vx. **BLACK HOLES**
vy. **WHITE DWARFS**
vz. **RED DWARFS**
wa. **BROWN DWARFS**
wb. **NEUTRON STARS**
wc. **PULSARS**
wd. **BLACK HOLES**
we. **WHITE DWARFS**
wf. **RED DWARFS**
wg. **BROWN DWARFS**
wh. **NEUTRON STARS**
wi. **PULSARS**
wj. **BLACK HOLES**
wk. **WHITE DWARFS**
wl. **RED DWARFS**
wm. **BROWN DWARFS**
wn. **NEUTRON STARS**
wo. **PULSARS**
wp. **BLACK HOLES**
wq. **WHITE DWARFS**
wr. **RED DWARFS**
ws. **BROWN DWARFS**
wt. **NEUTRON STARS**
wu. **PULSARS**
wv. **BLACK HOLES**
ww. **WHITE DWARFS**
wx. **RED DWARFS**
wy. **BROWN DWARFS**
wz. **NEUTRON STARS**
xa. **PULSARS**
xb. **BLACK HOLES**
xc. **WHITE DWARFS**
xd. **RED DWARFS**
xe. **BROWN DWARFS**
xf. **NEUTRON STARS**
xg. **PULSARS**
xh. **BLACK HOLES**
xi. **WHITE DWARFS**
xj. **RED DWARFS**
xk. **BROWN DWARFS**
xl. **NEUTRON STARS**
xm. **PULSARS**
xn. **BLACK HOLES**
xo. **WHITE DWARFS**
xp. **RED DWARFS**
xq. **BROWN DWARFS**
xr. **NEUTRON STARS**
xs. **PULSARS**
xt. **BLACK HOLES**
xu. **WHITE DWARFS**
xv. **RED DWARFS**
xw. **BROWN DWARFS**
xy. **NEUTRON STARS**
xz. **PULSARS**
ya. **BLACK HOLES**
yb. **WHITE DWARFS**
yc. **RED DWARFS**
yd. **BROWN DWARFS**
ye. **NEUTRON STARS**
yf. **PULSARS**
yg. **BLACK HOLES**
yh. **WHITE DWARFS**
yi. **RED DWARFS**
yj. **BROWN DWARFS**
yk. **NEUTRON STARS**
yl. **PULSARS**
ym. **BLACK HOLES**
yn. **WHITE DWARFS**
yo. **RED DWARFS**
yp. **BROWN DWARFS**
yq. **NEUTRON STARS**
yr. **PULSARS**
ys. **BLACK HOLES**
yt. **WHITE DWARFS**
yu. **RED DWARFS**
yv. **BROWN DWARFS**
yz. **NEUTRON STARS**
za. **PULSARS**
zb. **BLACK HOLES**
zc. **WHITE DWARFS**
zd. **RED DWARFS**
ze. **BROWN DWARFS**
zf. **NEUTRON STARS**
zg. **PULSARS**
zh. **BLACK HOLES**
zi. **WHITE DWARFS**
zj. **RED DWARFS**
zk. **BROWN DWARFS**
zl. **NEUTRON STARS**
zm. **PULSARS**
zn. **BLACK HOLES**
zo. **WHITE DWARFS**
zp. **RED DWARFS**
zq. **BROWN DWARFS**
zr. **NEUTRON STARS**
zs. **PULSARS**
zt. **BLACK HOLES**
zu. **WHITE DWARFS**
zv. **RED DWARFS**
zw. **BROWN DWARFS**
zx. **NEUTRON STARS**
zy. **PULSARS**
zz. **BLACK HOLES**

2. **DESCRIPTION**
a. **APPEARANCE**
b. **BEHAVIOR**
c. **CHARACTERISTICS**
d. **COMPOSITION**
e. **COLOUR**
f. **FORM**
g. **FUNCTION**
h. **IDENTIFICATION**
i. **LOCATION**
j. **MOVEMENT**
k. **PERIOD**
l. **PHASE**
m. **PROPERTIES**
n. **RELATIONSHIP**
o. **STRUCTURE**
p. **TEMPERATURE**
q. **TIME**
r. **TYPE**
s. **USE**
t. **VALUE**
u. **WEIGHT**
v. **WIDTH**
w. **WIND**
x. **WIND**
y. **WIND**
z. **WIND**
aa. **WIND**
ab. **WIND**
ac. **WIND**
ad. **WIND**
ae. **WIND**
af. **WIND**
ag. **WIND**
ah. **WIND**
ai. **WIND**
aj. **WIND**
ak. **WIND**
al. **WIND**
am. **WIND**
an. **WIND**
ao. **WIND**
ap. **WIND**
aq. **WIND**
ar. **WIND**
as. **WIND**
at. **WIND**
au. **WIND**
av. **WIND**
aw. **WIND**
ax. **WIND**
ay. **WIND**
az. **WIND**
ba. **WIND**
bb. **WIND**
bc. **WIND**
bd. **WIND**
be. **WIND**
bf. **WIND**
bg. **WIND**
bh. **WIND**
bi. **WIND**
bj. **WIND**
bk. **WIND**
bl. **WIND**
bm. **WIND**
bn. **WIND**
bo. **WIND**
bp. **WIND**
bq. **WIND**
br. **WIND**
bs. **WIND**
bt. **WIND**
bu. **WIND**
bv. **WIND**
bw. **WIND**
bx. **WIND**
by. **WIND**
bz. **WIND**
ca. **WIND**
cb. **WIND**
cc. **WIND**
cd. **WIND**
ce. **WIND**
cf. **WIND**
cg. **WIND**
ch. **WIND**
ci. **WIND**
cj. **WIND**
ck. **WIND**
cl. **WIND**
cm. **WIND**
cn. **WIND**
co. **WIND**
cp. **WIND**
cq. **WIND**
cr. **WIND**
cs. **WIND**
ct. **WIND**
cu. **WIND**
cv. **WIND**
cw. **WIND**
cx. **WIND**
cy. **WIND**
cz. **WIND**
da. **WIND**
db. **WIND**
dc. **WIND**
dd. **WIND**
de. **WIND**
df. **WIND**
dg. **WIND**
dh. **WIND**
di. **WIND**
dj. **WIND**
dk. **WIND**
dl. **WIND**
dm. **WIND**
dn. **WIND**
do. **WIND**
dp. **WIND**
dq. **WIND**
dr. **WIND**
ds. **WIND**
dt. **WIND**
du. **WIND**
dv. **WIND**
dw. **WIND**
dx. **WIND**
dy. **WIND**
dz. **WIND**
ea. **WIND**
eb. **WIND**
ec. **WIND**
ed. **WIND**
ee. **WIND**
ef. **WIND**
eg. **WIND**
eh. **WIND**
ei. **WIND**
ej. **WIND**
ek. **WIND**
el. **WIND**
em. **WIND**
en. **WIND**
eo. **WIND**
ep. **WIND**
eq. **WIND**
er. **WIND**
es. **WIND**
et. **WIND**
eu. **WIND**
ev. **WIND**
ew. **WIND**
ex. **WIND**
ey. **WIND**
ez. **WIND**
fa. **WIND**
fb. **WIND**
fc. **WIND**
fd. **WIND**
fe. **WIND**
fg. **WIND**
fh. **WIND**
fi. **WIND**
fj. **WIND**
fk. **WIND**
fl. **WIND**
fm. **WIND**
fn. **WIND**
fo. **WIND**
fp. **WIND**
fq. **WIND**
fr. **WIND**
fs. **WIND**
ft. **WIND**
fu. **WIND**
fv. **WIND**
fw. **WIND**
fx. **WIND**
fy. **WIND**
fz. **WIND**
ga. **WIND**
gb. **WIND**
gc. **WIND**
gd. **WIND**
ge. **WIND**
gf. **WIND**
gh. **WIND**
gi. **WIND**
gj. **WIND**
gk. **WIND**
gl. **WIND**
gm. **WIND**
gn. **WIND**
go. **WIND**
gp. **WIND**
gq. **WIND**
gr. **WIND**
gs. **WIND**
gt. **WIND**
gu. **WIND**
gv. **WIND**
gw. **WIND**
gx. **WIND**
gy. **WIND**
gz. **WIND**
ha. **WIND**
hb. **WIND**
hc. **WIND**
hd. **WIND**
he. **WIND**
hf. **WIND**
hg. **WIND**
hi. **WIND**
hj. **WIND**
hk

Fecha creación reporte: 2024-12-30, 09:09:39 AM

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 7069195/50

Periodo Cotización:

dicembre de 2024

PAGADO 30/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

I. DATOS DEL APORTANTE			
Razón Social	Nombre Sucursal	GIRARDOT	Código Sucursal 001
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS	Dirección	CL 11 #24 - 120 CONJUNTO LA FONTANA C38	
Documento N1900480705	Teléfono	3148468958	
Tipo de Empresa EMPLEADOR	Forma Presentación	SUCURSAL	
Tipo Persona JURÍDICA	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ciudad GIRARDOT	Identificación	CC 5471343	
Representante Legal GIRALDO ROMERO HERNAN DARIO	ARP	ARL SURA	
Total Afiliados 4			

IL DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE																																					
Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones					Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total					
Identificación	Apellidos y Nombre		Tipo Cuidado	Solado Dependiente	RET	TAE	TBE	TGP	COR	VST	BLN	LMA	VAC	VCT	REP	DMA AFP	DMA AFP	DMA AFP	DMA AFP	DMA AFP	Administradora	IBC Pension	Aportes Poblador	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Mensaje	Administradora	IBC Caja	Aportes Caja	Aportes BSAF	Aportes ICBF	BSAF	Total	
OC 1030020851	ORGAN JAVIER SANCHEZ SANCHEZ		01	00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(COGSA) PORVENIR	\$ 260.000	\$ 41.600	(EPISA) NUESTRA EPS S.A. CH	\$ 260.000	\$ 32.200	\$ 32.200	6,800	\$ 260.000	\$ 18.100	(COFYZ) COLSUBSINO	\$ 260.000	\$ 10.400	\$ 5.200	\$ 7.800	\$ 0	\$ 0	\$ 116.000
OC 1037216670	PEREZ RICARDO RAMIREZ GUTIERRAS		01	00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(COGSA) PORVENIR	\$ 260.000	\$ 41.600	(EPISA) FAMILIAR EPS	\$ 260.000	\$ 32.200	\$ 32.200	6,990	\$ 260.000	\$ 18.100	(COFYZ) COLSUBSINO	\$ 260.000	\$ 10.400	\$ 5.200	\$ 7.800	\$ 0	\$ 0	\$ 116.000
OC 11372645	ALEXANDER ORTIZES AMOLA		01	00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(COGSA) PORVENIR	\$ 260.000	\$ 41.600	(EPISA) EPS SANTAS	\$ 260.000	\$ 32.200	\$ 32.200	9,860	\$ 260.000	\$ 18.100	(COFYZ) COLSUBSINO	\$ 260.000	\$ 10.400	\$ 5.200	\$ 7.800	\$ 0	\$ 0	\$ 116.000
OC 19622946	ELBERTO PACHON LOPEZ		01	00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(COGSA) PORVENIR	\$ 260.000	\$ 41.600	(EPISA) FAMILIAR EPS	\$ 260.000	\$ 32.200	\$ 32.200	6,946	\$ 260.000	\$ 18.100	(COFYZ) COLSUBSINO	\$ 260.000	\$ 10.400	\$ 5.200	\$ 7.800	\$ 0	\$ 0	\$ 116.000

III. TOTALES

[illegible]



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S

NIT: 900480705-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CON LA FONTANA CA 38, Girardot, Cundinamarca, Colombia

Tel. 3148468958

Email. ingenieriaconstruccionesayg@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764072527080 válida desde 2024-06-07 hasta 2025-06-07 rango desde FEC106 hasta FEC200.

490

Cliente: alcaldia municipal de ricaurte
NIT : 890680059
Dirección: cra 15 # 6 - 22, Ricaurte, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8338560
Email: hacienda@ricaurte-cundinamarca.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 30/12/2024
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEC132
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:27:09-05:00
FECHA FIRMADO: 30/12/2024 15:27:12

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2024	30	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4290	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES bebederos megacolegio	WSD	1,00	\$56.260.617,67				0,00	\$56.260.617,67
2	AIU1	ADMINISTRACION 27%	EA	1,00	\$15.190.366,77				0,00	\$15.190.366,77
3	AIU2	IMPREVISTOS 1%	EA	1,00	\$562.606,18				0,00	\$562.606,18
4	AIU3	UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$2.813.030,88				0,00	\$2.813.030,88

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado		0,00	\$0,50

Notas:
ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA No 452-2024


SON: (setenta y cuatro millones ochocientos veintiseis mil seiscientos veintitun pesos)
CUFE: 547c9306473f6e619943521d135c17384e87f80c61f517af43c8fbed8beb2311f9bdadef1d522abed97b3b88b9c1d

Subtotal:	\$74.826.621,50
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total de la operación:	\$74.826.621,50
Descuentos globales:	\$0,50
Total:	\$74.826.621,00

Firma Digital: j918+bF1bTLUIKYR/ZYHLYgOL110zlg1ZHRX0kSGeXibICKYy9VUNQHaY7L2H/46
CDU63hbrjwTihyXuOg0DauHjBdUAM5k7bYIWM2lweWEsAWT
Wlxd2Pm6m5LyMy W4k4VcBArw77i0paq1nyizQe2kyY4AhwLk2NUZihv+C8ftwOLmYdrCCM1shIO ZMnkpy0cnaYFgw+Z4Bs62CuPU4XUDLX/HG
oab69xn5q1cd+O5vFG2WRmY4xUEv Ag5NEhw26MT48Ky3o6JNwQrOQGLYLZa6LAvr18HYhpkBo4tBCrBwq61euR KF0ILBfhZKDe1QmuBPP
1Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



ACTA FINAL DE OBRA

N°01

ARBO 30 JAN 19 1934

1034

ALCALDIA MUNICIPAL RICAURTE - CUNDINAMARCA		ACTA DE RECIBIDO FINAL CONTRATO DE OBRA No 452-2024									
OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA											
CONTRATISTA DE OBRA:		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		VALOR DEL CONTRATO		\$ 74.826.621,00					
				VALOR ACTA FINAL		\$ 74.826.621,00					
				PORCENTAJE EJECUTADO		100,00%					
				PORCENTAJE POR EJECUTAR		0,00%					
SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL:		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS - ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVA		PLAZO		UN (01) MES					
				FECHA DE INICIO		29 de noviembre de 2024					
				FECHA DE TERMINACION		26 de diciembre de 2024					
				FECHA PRESENTE ACTA		26 de diciembre de 2024					
CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISOTS N°1.											
PRESENTE ACTA FINAL				ACUMULADO EJECUTADO							
PRELIMINARES											
ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
No.	GENERAL	PARTICULAR									
1	CAPITULO 1.										
1.1		APU 1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0,02 M CON RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	6,00	\$ 6.136,00	\$ 36.816,00	6,00	\$ 36.816,00	6,00	\$ 36.816,00
1.2		APU 1.2	REGATA EN PLACA DE PISOS CON RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	16,00	\$ 6.136,00	\$ 98.176,00	16,00	\$ 98.176,00	16,00	\$ 98.176,00
1.3		APU 1.3	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO CON RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	6,60	\$ 6.136,00	\$ 40.497,60	6,60	\$ 40.497,60	6,60	\$ 40.497,60
1.4		APU 1.4	REGATA EN MUROS DE MAMPOSTERIA DE 0,15 M CON RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	9,40	\$ 6.136,00	\$ 57.678,40	9,40	\$ 57.678,40	9,40	\$ 57.678,40
1.5		APU 1.5	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA CON RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	10,40	\$ 6.136,00	\$ 63.814,40	10,40	\$ 63.814,40	10,40	\$ 63.814,40
1.6		APU 1.6	REGATA EN MURO DE GUARDA ESCOBA CON RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	0,00	\$ 8.136,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.7		APU 1.7	DEMOLICION DE PLACA PISOS CON RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ML	0,00	\$ 8.136,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
						SUBTOTAL (1)	\$ 296.982,40		\$ 296.982,40		\$ 296.982,40
2	CAPITULO 2.										
REDES DE SUMINISTRO Y DESAGUE											
2.1	11.16, CONST		PUNTO HIDRÁULICO PVC-PIPARAL 1/2"	UNIDAD	9,00	\$ 96.707,00	\$ 870.363,00	9,00	\$ 870.363,00	9,00	\$ 870.363,00
2.2	11.19, CONST		SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 2"	UNIDAD	0,00	\$ 102.050,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.3	11.31, CONST		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	0,00	\$ 36.376,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

ALCALDIA MUNICIPAL RICAURTE - CUNDINAMARCA		ACTA DE RECIBIDO FINAL CONTRATO DE OBRA No 452-2024												
OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA														
ricaurte		CONTRATISTA DE OBRA:		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		VALOR DEL CONTRATO		\$ 74.826.621,00						
						VALOR ACTA FINAL		\$ 74.826.621,00						
						PORCENTAJE EJECUTADO		100,00%						
						PORCENTAJE POR EJECUTAR		0,00%						
SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL:		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS - ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA		PLAZO		UN (01) MES								
						FECHA DE INICIO		29 de noviembre de 2024						
						FECHA DE TERMINACION		26 de diciembre de 2024						
						FECHA PRESENTE ACTA		26 de diciembre de 2024						
CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISOTS N°1.						PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO EJECUTADO						
ITEM														
CAPITULO 3.		SUBTOTAL (2) \$ 870.363,00												
3														
3.1		CONST 21.13.		REDES ELECTRICAS		ML		4,58	\$ 28.043,00	\$ 133.016,94	4,58	\$ 133.016,94	4,58	\$ 133.016,94
3.2		APU 3.2		SALIDA TONA EMT COMPLETA		UNIDAD		9,00	\$ 90.501,00	\$ 814.508,00	9,00	\$ 814.508,00	9,00	\$ 814.508,00
						SUBTOTAL (3)		\$ 947.525,94		\$ 947.525,94		\$ 947.525,94		\$ 947.525,94
CAPITULO 4.		ACABADOS												
4.1		14.2, CONST		BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA (LINEAL)		ML		6,60	\$ 48.817,00	\$ 328.792,20	6,60	\$ 328.792,20	6,60	\$ 328.792,20
4.2		14.10 CONST		GUARDAESCOBA EN GRANITO		ML		0,00	\$ 67.852,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.3		8.18 CONST		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)		ML		9,40	\$ 18.247,00	\$ 180.921,80	9,40	\$ 180.921,80	9,40	\$ 180.921,80
4.4		18.28 CONST		PINTURA EPÓXICA		M2		0,00	\$ 19.755,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.5		APU 4.5		CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA		ML		4,00	\$ 64.967,00	\$ 259.828,00	4,00	\$ 259.828,00	4,00	\$ 259.828,00
4.6		APU 4.6		RESANE PLACA DE PISO INTERNO BAÑOS (ALISTADO)		ML		6,00	\$ 8.568,00	\$ 51.414,00	6,00	\$ 51.414,00	6,00	\$ 51.414,00
4.7		APU 4.7		TABLETA DE GRES 7X30		ML		0,00	\$ 79.291,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.8		APU 4.8		RESANE PLACA DE PISO DEL SENDERO PEATONAL EN CONCRETO DE 2500PSI		ML		0,00	\$ 56.225,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
						SUBTOTAL (4)		\$ 820.886,00		\$ 820.886,00		\$ 820.886,00		\$ 820.886,00
CAPITULO 5.		INSTALACION BEBEDEROS												
5												\$ 820.956,00		\$ 820.956,00

ALCALDIA MUNICIPAL RICAURTE - CUNDINAMARCA		ACTA DE RECIBIDO FINAL CONTRATO DE OBRA No 452-2024						
OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA								
ricaurte		CONTRATISTA DE OBRA:		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S			VALOR DEL CONTRATO	\$ 74.826.621,00
							VALOR ACTA FINAL	\$ 74.826.621,00
							PORCENTAJE EJECUTADO	100,00%
							PORCENTAJE POR EJECUTAR	0,00%
							PLAZO	UN (01) MES
SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL:		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS - ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVA			FECHA DE INICIO		29 de noviembre de 2024	
					FECHA DE TERMINACION		26 de diciembre de 2024	
					FECHA PRESENTE ACTA		26 de diciembre de 2024	
CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N°1.								
ITEM						PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO EJECUTADO
5.1	APU 5.1	BEBEDERO CON DISPENSADOR PARA AGUA FRIA EN ACERO INOXIDABLE; FUNCIONA CON AGUA DE ACUEDUCTO, CON LLAVE DE SISTEMA PUHS Y LLAVE TIPO GANCO CON SUMINISTRO DE AGUA FRIA CON CAPACIDAD DE 5 LITROS Y SISTEMA DE FILTRACIÓN POR SEDIMENTO Y CARBON ACTIVADO.	UNIDAD	9,00	\$ 5.032.793,00	\$ 45.295.047,00	9,00	\$ 45.295.047,00
				SUBTOTAL (\$)		\$ 45.295.047,00		\$ 45.295.047,00
ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS								
6.1	APU 6.1	CORTE CON DISCO PARA CONCRETO	ML	50,80	\$ 17.185,00	\$ 872.998,00	50,80	\$ 872.998,00
6.2	11,27 CONST	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	6,80	\$ 12.477,00	\$ 82.348,20	6,80	\$ 82.348,20
6.3	11,36 CONST	REGISTRO 1/2"	UNIDAD	3,00	\$ 83.340,00	\$ 250.020,00	3,00	\$ 250.020,00
6.4	14,37 CONST	TAPA REGISTRO 20X20	UNIDAD	2,00	\$ 27.579,00	\$ 55.158,00	2,00	\$ 55.158,00
6.5	APU 6.2	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3X12 CABLE 7 HILOS	ML	44,80	\$ 19.881,00	\$ 881.708,80	44,80	\$ 881.708,80
6.6	APU 6.3	PROTECCION DE 20 AMPERIOS	UNIDAD	2,00	\$ 25.715,00	\$ 51.430,00	2,00	\$ 51.430,00
6.7	APU 6.4	PROTECTOR DE VOLTAJE DE 10AMP	UNIDAD	9,00	\$ 77.289,00	\$ 695.421,00	9,00	\$ 695.421,00
6.8	14,42 CONST	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	10,40	\$ 104.171,00	\$ 1.083.378,40	10,40	\$ 1.083.378,40
6.9	14,10 CONST	GUARDESCOBA EN GRANITO	ML	2,00	\$ 67.852,00	\$ 135.704,00	2,00	\$ 135.704,00
6.10		ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE BEBEDEROS EN ANGULO Y PLATINA.	UNO	9,00	\$ 251.507,00	\$ 2.263.503,00	9,00	\$ 2.263.503,00
6.11	APU 6.5	ESCALON EN CONCRETO SECCION (ALTO 0.27M, ANCHO 1M, FONDO 0.35M)	UND	1,00	\$ 175.888,00	\$ 175.888,00	1,00	\$ 175.888,00
6.12	14,9 CONST	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	0,81	\$ 80.726,00	\$ 65.307,33	0,81	\$ 65.307,33

Página 3

ALCALDIA MUNICIPAL RICAURTE - CUNDINAMARCA		ACTA DE RECIBIDO FINAL CONTRATO DE OBRA No 452-2024									
OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA											
CONTRATISTA DE OBRA:		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARG S.A.S				VALOR DEL CONTRATO		\$ 74.826.621,00			
						VALOR ACTA FINAL		\$ 74.826.621,00			
						PORCENTAJE EJECUTADO		100,00%			
						PORCENTAJE POR EJECUTAR		0,00%			
						PLAZO		UN (01) MES			
SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL:		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS - ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVA				FECHA DE INICIO		29 de noviembre de 2024			
						FECHA DE TERMINACION		26 de diciembre de 2024			
		FECHA PRESENTE ACTA				26 de diciembre de 2024					
CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISOTS N°1.						PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO EJECUTADO			
ITEM				UND		9,00	\$	800.253,00		9,00	\$
6.13	APU 6.7	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 1 1/2"									\$ 800.253,00
6.14	APU 6.8	RED SANITARIA PVC-S 1 1/2"		M2		18,40	\$	616.565,60		18,40	\$ 616.565,60
				SUBTOTAL (6)			\$	8.029.743,33			\$ 8.029.743,33
				TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3+4+5) = (A)			\$	56.260.617,67			\$ 56.260.617,67
				COSTOS INDIRECTOS							
				ADMINISTRACION				27%	\$	15.190.366,77	\$ 15.190.366,77
				IMPREVISTOS				1%	\$	562.666,18	\$ 562.666,18
				UTILIDAD				5%	\$	2.813.030,88	\$ 2.813.030,88
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)					\$	18.566.003,83	\$ 18.566.003,83
				VALOR TOTAL CONTRATO (A+B)					\$	74.826.621,50	\$ 74.826.621,50
				AJUSTE AL PESO					-\$	0,50	-\$ 0,50
				VALOR TOTAL CONTRATO (A+B)					\$	74.826.621,00	\$ 74.826.621,00

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO	\$	68.449.323,00	
VALOR ADICIONAL	\$	6.377.298,00	
VALOR ACTA FINAL			\$ 74.826.621,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			-
VALOR TOTAL	\$	74.826.621,00	\$ 74.826.621,00

Página 4

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 68.449.323,00
VALOR ADICIONAL	\$ 6.377.298,00
VALOR ACTA FINAL	\$ 74.826.621,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	-
VALOR TOTAL	\$ 74.826.621,00

495

ALCALDIA MUNICIPAL
RICAURTE - CUNDINAMARCA



ACTA DE RECIBIDO FINAL

CONTRATO DE OBRA No 452-2024

OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA DE OBRA:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S

SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS - ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA

VALOR DEL CONTRATO

\$ 74.826.621,00

VALOR ACTA FINAL

\$ 74.826.621,00

PORCENTAJE EJECUTADO

100,00%

PORCENTAJE POR EJECUTAR

0,00%

PLAZO

UN (01) MES

FECHA DE INICIO

29 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACION

26 de diciembre de 2024

FECHA PRESENTE ACTA

26 de diciembre de 2024

CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISOTS N°1.

PRESENTE ACTA FINAL

ACUMULADO EJECUTADO

ITEM

BALANCE ACTA A PAGAR

VALOR PRESENTE ACTA FINAL

\$ 74.826.621,00

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO

N.A

VALOR A PAGAR ACTA FINAL

\$ 74.826.621,00

% COBRADO PRESENTE ACTA

100,00%

% COBRADO ACUMULADO

100,00%

% POR EJECUTAR

0,00%

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO

N.A

AMORTIZADO ACTA FINAL

N.A

SALDO POR AMORTIZAR

N.A

SUMAS IGUALES

\$ - \$

SOM: SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS


NOTA:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista. La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que el contratista realiza las mediciones en campo.

En consiancia a lo anterior se firma a los veintiseis (26) dias del mes de diciembre 2024.



HERNÁN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretaria de Infraestructura y obras publicas
Alcaldia Municipal - Ricaurte Cundinamarca

496

MEMORIAS DE CALCULO

TO THE HONORABLE

MEMBER

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				Ricaurte			
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA DE PAGO FINAL No. 1							
PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA						
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS						
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S						
CAPITULO	1	PRELIMINARES					
ITEM	1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)					
		DESCRIPCION					
		UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS					
		En placa (del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los bebederos y 6m que rompe la placa desde el ingreso a los baños hasta el hinodero de minusbaldos para distribuir los 4 bebederos)					
		ML					
		2,00					
		1,00					
		2,00					
		UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS					
		En placa (del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los bebederos y 4m que rompe la placa desde el ingreso a los baños hacia el interior para distribuir los 4 bebederos)					
		ML					
2,00							
1,00							
2,00							
OBSERVACIONES:		UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS					
		En placa (desde la bajante hasta la caja mas cercana)					
		ML					
		2,00					
		1,00					
		2,00					
		TOTAL					
		6,00					
 HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA REPRESENTANTE LEGAL  ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA							

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

OBRA DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR:

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S

CONTRATO:

452-2024

CAPITULO

ITEM

1

1.2

REGATA EN PLACA DE PISOS CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)

PRELIMINARES



DESCRIPCION	UND	LONG	CANT	MEDIDA TOTAL
UBICACION 1 - 4 BEBEDEROS				
En placa (del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los bebederos y 6m que rompe la placa desde el ingreso a los baños hasta el hincadero de minusbaldos para distribuir los 4 bebederos)	ML	8,00	1,00	8,00
UBICACION 2 - 3 BEBEDEROS				
En placa (del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los bebederos y 4m que rompe la placa desde el ingreso a los baños hacia el interior para distribuir los 4 bebederos)	ML	6,00	1,00	6,00
UBICACION 3 - 2 BEBEDEROS				
En placa (desde la bajante hasta la caja mas cercana)	ML	2,00	1,00	2,00
TOTAL				16,00

OBSERVACIONES:


HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				ricaurte																																	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																																					
PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA																																				
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																																				
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S																																				
CAPITULO	1		PRELIMINARES		CONTRATO:		452-2024																														
ITEM	1,3		DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)																																		
																																					
<table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>LONG</th><th>CANT</th><th>MEDIDA TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS</td></tr><tr><td>En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 4 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)</td><td>ML</td><td>3,70</td><td>1,00</td><td>3,70</td></tr><tr><td colspan="5">UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS</td></tr><tr><td>En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 3 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)</td><td>ML</td><td>2,90</td><td>1,00</td><td>2,90</td></tr><tr><td colspan="5">UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS</td></tr></tbody></table>								DESCRIPCION	UND	LONG	CANT	MEDIDA TOTAL	UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS					En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 4 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)	ML	3,70	1,00	3,70	UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS					En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 3 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)	ML	2,90	1,00	2,90	UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS				
DESCRIPCION	UND	LONG	CANT	MEDIDA TOTAL																																	
UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS																																					
En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 4 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)	ML	3,70	1,00	3,70																																	
UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS																																					
En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 3 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)	ML	2,90	1,00	2,90																																	
UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS																																					
OBSERVACIONES:				<table><tr><td>TOTAL</td><td>6,60</td></tr></table>				TOTAL	6,60																												
TOTAL	6,60																																				
 HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA REPRESENTANTE LEGAL				 ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA																																	

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				Ricaurte			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS							
OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA							
ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS							
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S				CONTRATO: 452-2024			
PRELIMINARES							
DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA CON RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)							
DESCRIPCION				UND	LONG	GANT	MEDIDA TOTAL
UBICACION 1 - 4 BEBEDEROS							
En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 4 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)				ML	6,20	1,00	6,20
UBICACION 2 - 3 BEBEDEROS							
En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 3 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)				ML	4,20	1,00	4,20
UBICACION 3 - 2 BEBEDEROS							
N/A				ML	0,00	0,00	0,00
TOTAL							10,40
OBSERVACIONES:							
							
HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA REPRESENTANTE LEGAL				ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO:

OBRA DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESIRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR:

ING. HECTOR DANIEL MORALES DE VEGA

CONTIGRATISTA:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.

CAPITULO

2

ITEM


2,1

CONTRATO:

452-2024

REDES DE SUMINISTRO Y DESAGUE

PUNTO HIDRAULICO PVC-PIPARAL 1/2"



DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDA TOTAL
LUGAR 1, Junto al primer baño de barones	UND	4	4,00
LUGAR 2, Junto al segundo baño de barones	UND	3	3,00
LUGAR 2, Junto a los salones de primaria	UND	2	2,00
TOTAL			9,00

OBSERVACIONES:


HERNÁN DARÍO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. HECTOR DANIEL MORALES DE VEGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR:

OBRA DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE
ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

CAPITULO

3

ITEM

3.1

CONTRATO:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S

CONTRATO:

452-2024

REDES ELECTRICAS

TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".

DESCRIPCION

UND

LONG

CANT

MEDIDA TOTAL



LUGAR 1, Desde el tablero hasta la
bandeja y desde la bandeja hasta los 4
bebederos

ML

14,50

1,00

14,50

LUGAR 2, Desde el tablero hasta la
bandeja y desde la bandeja hasta los 3
bebederos

ML

12,50

1,00

12,50

LUGAR 2, Desde la bandeja superior
hasta los 2 bebederos

ML

8,00

1,00

8,00

descuento x tubería en pbs eléctricos
(9unidades x 3ml c/u)

ML

-30,42

1,00

-30,42

OBSERVACIONES:

TOTAL

4,58


HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCANA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

504

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		Ricaurte			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS					
PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS				
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S				
CAPITULO	3	CONTRATO:	452-2024		
ITEM	3.2	REDES ELECTRICAS			
SALIDA TOMA EMT COMPLETA					
		DESCRIPCION	UND	CANT	TOTAL
		LUGAR 1, Junto al primer baño de barones	UND	4,00	4,00
		LUGAR 2, Junto al segundo baño de barones	UND	3,00	3,00
		LUGAR 3, Junto a los salones de primaria	UND	2,00	2,00
OBSERVACIONES:		TOTAL		9,00	
				ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA	
HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCANA REPRESENTANTE LEGAL					


505

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS							
PROYECTO:		OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
SUPERVISOR:		ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS					
CONTGRATISTA:		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		CONTRATO:		452-2024	
CAPITULO		4					
ITEM		4.1					
		PRELIMINARES					
		BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA (LINEAL)					
		DESCRIPCION		UND	LONG	CANT	MEDIDA TOTAL
		UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS					
		En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 4 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)		ML	3,70	1,00	3,70
		UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS					
		En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 3 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)		ML	2,90	1,00	2,90
		UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS					
		N/A		ML	0	0	0,00
				TOTAL	6,60		
OBSERVACIONES:							
 HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCANA REPRESENTANTE LEGAL				 ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			Ricaurte				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS							
PROYECTO:		OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
SUPERVISOR:		ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS					
CONTGRATISTA:		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		CONTRATO:			
CAPITULO		ACABADOS		452-2024			
ITEM		PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)					
		DESCRIPCION		UND	LONG	CANT	MEDIDA TOTAL
		UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS					
		En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 4 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)		ML	3,70	1,00	3,70
		UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS					
		En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 3 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)		ML	2,90	1,00	2,90
		UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS					
		En muro (uniendo los bebederos para el desague mas la bajante de 80cm)		ML	2,80	1,00	2,80
OBSERVACIONES:		TOTAL					9,40
		ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA					
		HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA REPRESENTANTE LEGAL					

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				Ricaurte			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS							
PROYECTO:		OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
SUPERVISOR:		ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS					
CONTGRATISTA:		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S					
CAPITULO		4		CONTRATO:		452-2024	
ITEM		4.5		ACABADOS			
		CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA					
		DESCRIPCION					
		UND					
		LONG					
		CANT					
		MEDIDA TOTAL					
		UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS					
				En placa (del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los bebederos y 8m que rompe la placa desde el ingreso a los baños hasta el rinodero de minusbaldos para distribuir los 4 bebederos)		ML	
				2,00		1,00	
				2,00		2,00	
		UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS					
				En placa (del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los bebederos y 4m que rompe la placa desde el ingreso a los baños hacia el interior para distribuir los 4 bebederos)		ML	
				2,00		1,00	
				2,00		2,00	
		OBSERVACIONES:					
		TOTAL					
		4,00					
		ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA					
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS					
		ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA					
		HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO					
		C.C. 5.471.343 DE OCANA					
		REPRESENTANTE LEGAL					

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		Ricaurte	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS			
PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DE VEA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS		
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		CONTRATO:
CAPITULO	4	452-2024	
ITEM	4,6	ACABADOS	
RESANE PLACA DE PISO INTERNO BAÑOS (ALISTADO)			
DESCRIPCION			
UND			
LONG			
CANT			
MEDIDA TOTAL			
UBICACION 1 - 4 BEBEDEROS			
En placa (del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los bebederos y 6m que rompe la placa desde el ingreso a los baños hasta el hinodoro de minusbalidos para distribuir los 4 bebederos)			
ML			
2,00			
1,00			
2,00			
UBICACION 2 - 3 BEBEDEROS			
En placa (del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los bebederos y 4m que rompe la placa desde el ingreso a los baños hacia el interior para distribuir los 4 bebederos)			
ML			
2,00			
1,00			
2,00			
UBICACION 3 - 2 BEBEDEROS			
En placa (desde la bajante hasta la caja mas cercana)			
ML			
2,00			
1,00			
2,00			
TOTAL			
6,00			
OBSERVACIONES:			
 HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCANA REPRESENTANTE LEGAL  ING. HECTOR DANIEL MORALES DE VEA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		Ricaurte	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS			
PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS		
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		
CAPITULO	5	CONTRATO: 452-2024	
ITEM	5,1	INSTALACIÓN BEBEDEROS	
BEBEDERO CON DISPENSADOR PARA AGUA FRIA EN ACERO INOXIDABLE; FUNCIONA CON AGUA DE ACUEDUCTO, CON LLAVE DE SISTEMA PUHS Y LLAVE TIPO GANSO CON SUMINISTRO DE AGUA FRIA CON CAPACIDAD DE 5 LITROS Y SISTEMA DE FILTRACIÓN POR SEDIMENTO Y CARBON ACTIVADO.			
			
DESCRIPCION	UND	CANT	TOTAL
UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS			
Junto al primer baño de barones	UND	4,00	4,00
UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS			
Junto al segundo baño de barones	UND	3,00	3,00
UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS			
Junto a los salones de primaria	UND	3,00	2,00
OBSERVACIONES:		TOTAL	9,00
HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA REPRESENTANTE LEGAL		ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA	


ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				Ricaurte			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS							
OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA							
ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS							
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AAG S.A.S							
CAPITULO 6				CONTRATO: 452-2024			
ITEM 6.2				ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS			
RED SUMINISTRO PVC 1/2"							
DESCRIPCION				UND	LONG	CANT	MEDIDA TOTAL
UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS							
							
Del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los 4 bebederos				ML	11,70	1,00	11,70
UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS							
							
Del punto de A.P. bajo el lavamanos hasta el muro donde se distribuyen los 3 bebederos				ML	8,90	1,00	8,90
UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS							
							
Desde la línea de 1" del baño cercano hasta los 2 bebederos				ML	13,00	1,00	13,00
descuento x tubería en ptes hidráulicos				ML	-27,00	1,00	-27,00
TOTAL							6,60
OBSERVACIONES:							



HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5471.343 DE OCANA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		Ricaurte	
PROYECTO:		OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA	
SUPERVISOR:		ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	
CONTRATISTA:		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S	
CAPITULO	6	CONTRATO: 452-2024	
ITEM	6.3	ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS	
REGISTRO DE 1/2"			
		DESCRIPCION	
		UND	CANT
UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS		MEDIDA TOTAL	
Debajo del lavamanos del primer baño de hombres		UND	1,00
UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS			
Debajo del lavamanos del segundo baño de hombres		UND	1,00
UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS			
Contra el bultón junto a los 2 bebederos de los salones de primaria		UND	1,00
OBSERVACIONES:		TOTAL 3,00	



HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCANA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				Ricaurte	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS					
OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS					
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S					
CONTRATO:				452-2024	
ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS					
TAPA REGISTRO 20X20					
CAPITULO		6			
ITEM		6.4			
PROYECTO:					
SUPERVISOR:					
CONTRATISTA:					
DESCRIPCION		UND	CANT	MEDIDA TOTAL	
UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS					
		UND	1,00	1,00	
UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS					
		UND	1,00	1,00	
UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS					
Este registro es superficial por lo que no es necesario la instalación de una tapa registro		UND	0,00	0,00	
OBSERVACIONES:					
TOTAL				2,00	
					
HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA REPRESENTANTE LEGAL				ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA	

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		Ricaurte		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS				
OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA				
PROYECTO:				
SUPERVISOR:				
CONTRATISTA:				
ING. HECTOR DANIEL MORALES DE VIA				
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AAG S.A.S				
CAPITULO		CONTRATO:		
ITEM		452-2024		
ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS				
PROTECCION DE 20 AMPERIOS				
DESCRIPCION		UND	CANT	MEDIDA TOTAL
		UND	1,00	1,00
LUGAR 1 (4 Bebederos) TACO de 20A en tablero electrico dentro del cuarto electrico que esta en la biblioteca de la institucion		UND	1,00	1,00
		UND	0,00	0,00
LUGAR 3 (2 bebederos) no cuenta con TACO de 20A debido a que se realiza conexi3n electrica a la linea mas descargada que es la de las luminarias led de 30VOLT que se encuentra en la bandeja aerea frente a los bebederos		UND	0,00	0,00
OBSERVACIONES:		TOTAL 2,00		
				
HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA REPRESENTANTE LEGAL		ING. HECTOR DANIEL MORALES DE VIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA		

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO:
OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

SUPERVISOR:
ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVA

CONTRATISTA:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S

CAPITULO
6

ITEM
6.7

CONTRATO:
452-2024

ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS


PROTECTOR DE VOLTAJE DE 10AMP

DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDA TOTAL
 LUGAR 1 (4 Bebederos)	UND	4,00	4,00
 LUGAR 2 (3 bebederos)	UND	3,00	3,00
 LUGAR 3 (2 bebederos)	UND	2,00	2,00
TOTAL			9,00

OBSERVACIONES:


HERNÁN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		Ricaurte	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS			
OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA			
PROYECTO:			
SUPERVISOR:			
CONTRATISTA:			
ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS			
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S			
CONTRATO:			
452-2024			
ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS			
MEDIA CAÑA EN GRANITO			
DESCRIPCION			
UND			
LONG			
CANT			
MEDIDA TOTAL			
UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS			
En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 4 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)			
ML			
6,20			
1,00			
6,20			
UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS			
En muro (desde el punto de A.P. bajo el lavamanos hasta la placa de piso mas las 3 regatas de 80cm desde la placa hasta el punto que atraviesa el muro para conectar al bebedero)			
ML			
4,20			
1,00			
4,20			
UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS			
N/A			
ML			
0,00			
0,00			
0,00			
TOTAL			
10,40			
OBSERVACIONES:			
			
HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA REPRESENTANTE LEGAL			
ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE		RICAUARTE			
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS			
OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA		CONTRATO: 452-2024			
ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS		ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTO			
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S		ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE BEBEDEROS EN ANGULO Y PLATINA			
PROYECTO:	6				
SUPERVISOR:	6,10				
CONTRATISTA:					
CAPITULO					
ITEM					
					
DESCRIPCION		UND	LONG	CANT	TOTAL
UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS					
		UND	N/A	4,00	4,00
UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS					
		UND	N/A	3,00	3,00
UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS					
		UND	N/A	2,00	2,00
OBSERVACIONES:		TOTAL 9,00			


HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCANA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

11

11

11

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		Ricaurte					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS							
PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA						
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS						
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S						
CAPTULO	6	CONTRATO:	452-2024				
ITEM	6.12	ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTO ACABADO EN GRAVILLA LAVADA					
		DESCRIPCION	UND	LONG	CANT	MEDIDA TOTAL	
		UBICACION 1 - 4 BEBEDEROS					
		N/A	M2	0,00	0,00	0,00	0,00
		UBICACION 2 - 3 BEBEDEROS					
		N/A	M2	0,00	0,00	0,00	0,00
		UBICACION 3 - 2 BEBEDEROS					
		ALTO 0,27M, ANCHO 1M, FONDO 0,35M MAS LAS 2 CARAS DE 0,35MX0,27M	M2	0,81	1,00	0,81	0,81
OBSERVACIONES:		TOTAL 0,81					
HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA REPRESENTANTE LEGAL		ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA					

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		Ricaurte				
PROYECTO:		OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR:		ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA				
CONTRATISTA:		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S				
CAPITULO	ITEM	CONTRATO:				
8	6,13	452-2024				
		(ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS)				
		SALIDA SANITARIA PVC-SPARAL 1 1/2"				
		DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDA TOTAL	
		UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS				
			UND		4,00	4,00
		UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS				
			UND		3,00	3,00
		UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS				
			UND		2,00	2,00
		TOTAL				
		9,00				
OBSERVACIONES:						
		 HERNÁN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCANA REPRESENTANTE LEGAL				
		 ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA				

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE				ricaurte			
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS			
PROYECTO:				OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA			
SUPERVISOR:				ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA			
CONTRATISTA:				INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S			
CAPITULO				CONTRATO:			
ITEM				452-2024			
ITEMS ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS				RED SANITARIA PVC-S 1 1/2"			
DESCRIPCION				UND	LONG	CANT	MEDIDA TOTAL
				UBICACIÓN 1 - 4 BEBEDEROS			
				ML	9,20	1,00	9,20
UBICACIÓN 2 - 3 BEBEDEROS							
				ML	6,40	1,00	6,40
UBICACIÓN 3 - 2 BEBEDEROS							
				ML	2,80	1,00	2,80
TOTAL				18,40			
OBSERVACIONES:							

HERNAN DARIO GRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

