



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE INICIO DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA



AOI.CT-04-F1

Rev. No: 0

Fecha de Emisión:
JULIO 2024


Página 1 de 3

COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 03 24 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO N°: SASI-SOP-1500-1315-2024
CONTRATISTA: SAGITARIUS COMPANY S.A.S
NIT: 900.803767-1
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CIFUENTES ESCANDON
CEDULA DE CIUDADANÍA: 94.473.836 Buga - Valle
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REMOSIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA.
FECHA CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR CONTRATO: \$ 579.871.225
PLAZO DEL CONTRATO: SE ESTABLECE COMO PLAZO DE EJECUCIÓN DOS (02) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ACTA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2024
COMITÉ TECNICO No.1: 01 DE NOVIEMBRE DE 2024
COMITÉ TECNICO No.2: 11 DE DICIEMBRE DE 2024

En el municipio de Guadalajara de Buga, a los veinticuatro (24) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron en la Alcaldía Municipal, el **Señor, FRANCISCO CIFUENTES ESCANDON**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 94.473.836, representante legal de **SAGITARIUS COMPANY S.A.S** con NIT N°900.803.767-1; en calidad de **Contratista** el ingeniero, **SALOMÓN HENAO CAICEDO** en calidad de **Secretario de Obras Públicas e Infraestructura** delegado para contratar y el arquitecto, **SEBASTIAN ARIAS SARRIA** profesional universitario en calidad de **supervisor**, a fin de realizar el **COMITÉ TECNICO DE OBRA No. 03**, Para tratar algunos aspectos relacionados con la obra, teniendo en cuenta el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- PRESENTACION DE BALANCE DE OBRA
- PROPOSICIONES Y VARIOS



Con el objetivo de garantizar el óptimo desarrollo de las intervenciones, el Contratista y el Supervisor Municipal han realizado un balance detallado de las actividades en curso. Como resultado de esta evaluación, se ha acordado implementar una serie de ajustes en la programación de los trabajos, que incluyen la optimización de los recorridos de la maquinaria y la intensificación de los trabajos en los puntos estratégicos. Esta decisión conjunta, respaldada por los datos presentados en el cuadro adjunto, permitirá alcanzar los objetivos del proyecto de manera más eficiente.

Carrera 13 No. 6-50 - Tel: 2377000 - Fax: 2377000 Ext. 1350, 1351, 1352, 1353. Guadalajara de Buga – Valle
Página web: www.guadalajaradebuga-valle.gov.co - e-mail: secobras@guadalajaradebuga-valle.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE INICIO DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA



AOI-CT-04-F1

Rev. No: 0

Fecha de Emisión:
JULIO 2024

Página 3 de 3

El ingeniero Salomón Henao Caicedo, Secretario de Obras Públicas, encabezó un riguroso análisis de la propuesta, priorizando que soluciones fueran pertinentes, eficientes y sostenibles para la comunidad. Tras un exhaustivo estudio, el comité técnico aprobó las condiciones finales, garantizando que la obra se ejecutará de manera estratégica y generará un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Esta decisión refleja el compromiso del comité con el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible de la región.

PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se tiene más temas para tratar en el presente comité de obra, por consiguiente, se da por terminado.

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella por quienes intervinieron a los veinticuatro (24) día del mes de Diciembre de 2024.

FRANCISCO CIFUENTES ESCANDON
R.L SAGITARIUS COMPANY SAS
Contratista

1.115.084.912

Arq. SEBASTIAN ARIAS SARRIA
Supervisor del contrato
Sec. Obras Públicas

Ing. SALOMON HENAO CAICEDO
Secretario de Obras Publicas