



MUNICIPIO DE MAICAO

Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

COMITÉ DE OBRA		FECHA:	24/01/2025
HORA INICIO	10:00 A.M.	HORA FINAL:	11:00 A.M.
CONTRATO DE OBRA No.	LPO-CO-SO-MM-006-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.		
2. AGENDA	REINICIO DE OBRA		
3. DESARROLLO DE LA AGENDA	<p>Se da inicio al comité de obra con la intervención de la dirección de contratación, informando de la necesidad de dar reinicio de las actividades de obra, lo anterior basado a que el contrato en cuestión está ligado a un convenio con el MINISTERIO DE EXTERIORES, el cual tiene como finalidad el día 28 de febrero del presente año, por ende, solicita a las partes dar continuidad con las actividades de obra.</p> <p>El contratista de obra (ICSSI SAS) informa que se encuentra de acuerdo con la necesidad de reiniciar las actividades de obra, pero solicita respetuosamente dar celeridad al proceso de pago de anticipo, lo anterior en búsqueda de asegurar los recursos económicos para la finalización de obra, ya que al día de hoy se lleva un avance físico del 73%.</p> <p>Por otro lado, también solicita se realice un adicional de 8 días de tiempo, lo anterior obedeciendo la necesidad real de obra solicitando un plazo hasta el 24 de febrero del presente año, es importante recalcar que no se puede adicional mas tiempo a la ejecución del contrato debido a que por compromisos con el MINISTERIO DE</p>		

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

EXTERIORES, dicho contrato debe quedar liquidado antes del 28 de febrero del presente año.

La supervisión y la interventoría una vez analizan la información dada por el contratista, encontrándola acorde con la necesidad del proyecto, dan su aval para realizar un adicional de tiempo de 8 días, llegando así a un total de plazo de 53 días calendario, además de dar el aval para realizar el reinicio del contrato de obra el día 28 de enero del presente año.

La dirección de contratación, concuerda con las partes, dando así inicio a los tramites de adicional de tiempo por un plazo de 8 días, además del tramite de reinicio de obra el día 28 de enero del 2025.

Por último, la dirección de contratación se compromete que una vez se realice el tramite de reinicio del contrato se continuara con el proceso de desembolso del anticipo, pero también informa que el trámite no se había podido adelantar debido a que el contrato se encontraba suspendido, por ende, no se podía continuar con dicho trámite.

COMPROMISOS	COMPROMISOS	RESPONSABLES
	Reinicio de obra para el día 28 de ene. de 25.	SUPERVISION, INTERVENTORIA EXTERNA Y CONTRATISTA
	Dar trámite al adicional de tiempo al contrato de obra e interventoría	SUPERVISION, INTERVENTORIA EXTERNA Y CONTRATISTA
	Aceptación de adicional de tiempo debidamente diligenciada con su justificación.	INTERVENTORIA CONTRATADA CONTRATISTA

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**

Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

Informe interventoría mes
diciembre

FIRMA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO - ENTIDAD	FIRMA
LEIDA VERONICA WBO	INTERVENTORA	Leida Verónica WBO
Carlos Felipe Agudelo	Contratista	Carlos Felipe Agudelo
EVER RUIZ	Apoyo. OBRAS	Ever Ruiz
Orlando Mejía Marulanda	Sec: Obras	Orlando Mejía Marulanda
Rosmary Paez Padilla	Contratación	Rosmary Paez Padilla

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co