


PROGRAMACION LP-OP-001-2023 PRORROGA 2025												
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025				
								T4	T1	T2	T3	T4
1			LP-OP-001-2023	115 días	jue 20/02/25	jue 31/07/25						0%
2			VIAS TERCIARIAS-REGALIAS	115 días	jue 20/02/25	jue 31/07/25						0%
3			VIA PARAISO	80 días	jue 20/02/25	jue 12/06/25						0%
4			PRELIMINARES	5 días	jue 20/02/25	jue 27/02/25						0%
5			DESMONTE Y DEMOLICION	5 días	jue 27/02/25	jue 6/03/25	4					0%
6			EXCAVACIONES	10 días	jue 6/03/25	jue 20/03/25	5					0%
7			RELLENOS	10 días	jue 6/03/25	jue 20/03/25	6CC					0%
8			PAVIMENTOS	15 días	jue 13/03/25	jue 3/04/25	7CC+5 días					0%
9			OBRAS DE DRENAJE	45 días	jue 3/04/25	jue 5/06/25	8					0%
10			SUMINISTRO Y MONTAJES	5 días	jue 5/06/25	jue 12/06/25	9					0%
11			ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	5 días	jue 5/06/25	jue 12/06/25	10CC					0%
12			SAN JOSE DE CHIQUITO	110 días	jue 27/02/25	jue 31/07/25						0%
13			PRELIMINARES	10 días	jue 27/02/25	jue 13/03/25	4					0%
14			DESMONTE Y DEMOLICION	15 días	jue 13/03/25	jue 3/04/25	13					0%
15			EXCAVACIONES	15 días	jue 3/04/25	jue 24/04/25	14					0%
16			RELLENOS	15 días	jue 24/04/25	jue 15/05/25	15					0%
17			PAVIMENTOS	45 días	jue 15/05/25	jue 17/07/25	16					0%
18			OBRAS DE DRENAJE	10 días	jue 17/07/25	jue 31/07/25	17					0%
19			SUMINISTRO Y MONTAJES	1 día	jue 17/07/25	vie 18/07/25	17					0%
20			ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	1 día	jue 17/07/25	vie 18/07/25	17					0%
21			PLATANITO	62 días	jue 13/03/25	lun 9/06/25						0%
			Tareas críticas		solo fin		Resumen manual					
			División crítica		solo duración		Resumen del proyecto					
			Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas					
			Tarea		División de la línea base		Hito externo					
			División		Hito de línea base		Tarea inactiva					
			Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo					
			Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo					
			solo el comienzo		Resumen		Fecha límite					
Página 1												

PROGRAMACION LP-OP-001-2023 PRORROGA 2025

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025				
								T4	T1	T2	T3	T4
22			PRELIMINARES	15 días	jue 13/03/25	jue 3/04/25	13				0%	
23			DESMONTE Y DEMOLICION	15 días	jue 3/04/25	jue 24/04/25	22				0%	
24			EXCAVACIONES	15 días	jue 3/04/25	jue 24/04/25	23FF				0%	
25			RELLENOS	15 días	jue 24/04/25	jue 15/05/25	24				0%	
26			OBRAS DE DRENAJE	15 días	jue 15/05/25	jue 5/06/25	25				0%	
27			SUMINISTRO Y MONTAJES	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	26				0%	
28			ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	1 día	vie 6/06/25	lun 9/06/25	27				0%	
29			PTAP	55 días	jue 3/04/25	jue 19/06/25					0%	
30			PRELIMINARES	5 días	jue 3/04/25	jue 10/04/25	22				0%	
31			DESMONTE Y DEMOLICION	5 días	jue 10/04/25	jue 17/04/25	30				0%	
32			EXCAVACIONES	10 días	jue 17/04/25	jue 1/05/25	31				0%	
33			RELLENOS	15 días	jue 1/05/25	jue 22/05/25	32				0%	
34			OBRAS DE DRENAJE	15 días	jue 22/05/25	jue 12/06/25	33				0%	
35			ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	5 días	jue 12/06/25	jue 19/06/25	34				0%	

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	