

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	24/01/2025
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Contrato No.	SER079 DE 2024
Supervisor (es):	GINNA SANCHEZ PUCHE	Fecha de suscripción:	15/11/2024
Interventor :		Valor total:	\$ 128.968.630,00
Contratista:	CONSORCIO CCTV CÓRDOBA	Plazo total:	3 MESES
Nit:	GREISY FLOREZ LORA - C.C 25.800.678	Fecha de terminacion:	
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	Lugar de ejecución:	CORDOBA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	100%
		Estado actual:	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

CONTRATAR EI MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA, LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL MUNICIPIO DE LORICA Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CCTV CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO EN EL QUINTO (5°) PISO DEL EDIFICIO RIVER PARK – MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)			
Valor Inicial:		Valor Total:	
\$ 128.968.630,00		\$ 188.968.630,00	
Con anticipo:	☐	Valor ADICIÓN:	\$ 60.000.000,00
		Saldo por pagar:	\$ -
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
FEC 20	30/05/2024	\$ 128.968.630,00			
CCTV-2	18/12/2024	\$ 60.000.000,00			
TOTAL PAGOS REALIZADOS					\$ 188.968.630

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
24/01/2025	40 DIAS	100%	CONTRATAR EI MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA, LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL MUNICIPIO DE LORICA Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CCTV CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO EN EL QUINTO (5°) PISO DEL EDIFICIO RIVER PARK – MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
24/01/2025	CONTRATAR EI MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA, LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL MUNICIPIO DE LORICA Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CCTV CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO EN EL QUINTO (5°) PISO DEL EDIFICIO RIVER PARK – MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)


CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones: CONTRATO SUSPENDIDO POR VACANCIA JUDICIAL, REACTIVADO 12 ENERO DE 2024,

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD



FIRMA DEL SUPERVISOR

