



# DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Recorrido frentes de obra: ABRAHAM LINCOLN. Se validó el personal en obra, 1 BOAL, 5 ayudantes, 2 oficiales, 1 inspector y 1 inspector SSTM. Protección es sumidero expuesto a escombros externos, se encuentra en pendiente de cemento CIV 6001679. Ya se puede sacar por CIV 6001754 KR 40. Mejorar el cierre SAN BENITO. Personal en obra 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 inspector de obra, 1 auxiliar de tráfico. Se solicita orden y uso en sendero peatonal de asfalto, se requiere demarcar y señalizar sendero, cargar la donde se encuentran fundiendo o descargando concreto, CARLEN, CIV 6000879. Instalar barricada, mantenerla de día. SAN VICENTE CIV 6000830 a 6000949. Instalar broches con polisorba en las costuras. NUEVO MUZU. CIV 6000439. No se identifican actividades de obra. Se validó los planos de los senderos peatonales.

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Protección Sumidero, cierre de broches con orden y aseo. Barricada 6001679.	Contratista	06/12/2024
2.	Señalizar y demarcar CIV 6001353. San Benito estado oriente.	Contratista	06/12/2024
3.	Instalar barricada Carmen CIV 6000949 Martenero.	Contratista	09/12/2024
4.	Instalar broches con polisorba en segmentos fundida 941-930	Contratista	06/12/2024
5.	Señalizar excavaciones profundas en los senderos peatonales.	Contratista	06/12/2024
6.	Reforzar seguridad en planos CIV 6000439 - Nuevo Muzú	Contratista	06/12/2024

NOTA 1: En caso de ver una revisión virtual se puede usar el reporte de asistencia, generando por las planificaciones de reuniones o planificaciones que generen formalización.  
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.