

INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 2 de diciembre de 2024 Al: 8 de diciembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 44 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: BARRANQUILLA SUPERVISOR: ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	27,06%	27,06%	Obra Física Ejecutada (%)	27,06%	27,06%
Valor básico de la Obra	\$ 52.126.160,48	\$ 52.126.160,48	Valor básico de la Obra	\$ 52.126.160,48	\$ 52.126.160,48

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No. 2344 de 2024
Valor Inicial: \$ 192.631.783,00
Valor Actualizado: N/A
Plazo Inicial: 3 MESES
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciación: 26/10/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: JVM INGENIERÍA S.A.S BIC
Contrato No. 2366 DE 2024
Valor Inicial: \$ 110.605.055,00
Valor Actualizado: N/A
Plazo Inicial: 3 MESES
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciación: 26/10/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTA SEMANA:
- DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM).
- BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO.
- VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad.
- ESTUCO.



Comentario: Suministro e instalacion de bicapa de manto asfaltico- azotea



Comentario: demolicion de acabo de piso- baños




Comentario: Acopio de residuos.




Comentario: Suministro e instalacion de bicapa de manto asfaltico- azotea



Comentario: suministro y aplicación de estuco y pintura en muros de ORIP



Comentario: Suministro y aplicación de estuco y pintura en muros de ORIP

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma 
	Nombre : Ing Jose Padilla de la Peña
	Matrícula No.: 13202-21700