

Fecha

2025-01-27

AA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No. IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Oscar Orlando Diaz Salamanca - Apoyo Principal, Diana Marcela Castiblanco Riveros - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	75.0%
% EJECUTADO	79.0%
% VARIACIÓN	4.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto presenta un avance físico del 79,00% y una inversión de \$ 49.758.750.888. A partir de la semana No. 145 se realiza el seguimiento con el PDT V6, aprobado por interventoría y radicado en la entidad con número 202452601825122 – 23/10/2024, el cual incluye la adición y prórroga realizadas en noviembre de 2024.

A la fecha se encuentran terminados los siguientes puentes:

Terminados 2021-2022:

- PUENTE 5: Av. Boyacá por Transversal 44 sur.

Terminadas actividades de conservación 2022 y acta de terminación incluyendo con demarcación 2023:

- PUENTE 16: Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado Norte)
- PUENTE 17: Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)

Terminados 2023:

- PUENTE 1: Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur)
- PUENTE 10: Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado Norte)
- Pte. Av. Paseo de los libertadores por Av. San Antonio (Costado Norte)
- Pte. Av. Paseo de los libertadores por Av. San Antonio (Costado Sur)
- Pte. Emergencia Calle 3ra por Carrera 60

Terminados 2023 (Pendientes de demarcación)

- Pte. Av. Caracas por Av. Medellín

Terminadas actividades de conservación 2023 y acta de terminación incluyendo con demarcación 2024:

- PUENTE 13 Autopista al Llano por río Tunjuelito (costado occidental)
- PUENTE 6 Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental)
- PUENTE 11 Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental)
- PUENTE 12 Av. Boyacá por Av. Jorge Eliecer Gaitán (costado Norte)
- PUENTE Av. Boyacá por Av. Jorge Eliecer Gaitán (costado Sur)
- Pte. Av. José Celestino Mutis (63) por av. ciudad de Quito
- PUENTE 15 Av. Ciudad de Quito por CL 66
- Pte. Av. Medellín por Av. Boyacá (costado sur)
- Pte. Carrera 1b por calle 61

Terminados 2024:

- Pte. Pepe Sierra por Av. Paseo de los libertadores.
- Pte. Av. Chile por Av. Ciudad de Quito.

Terminados 2024 (Pendientes de demarcación)

- Pte. Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito. (Costado sur)
- Pte. Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito. (Costado Norte)
- Pte. Av. Medellín por Av. Paseo de los libertadores.
- Pte. Av. Boyacá por Av. Ciudad de Villavicencio (Costado Oriente)
- Pte. Av. Boyacá por Av. Ciudad de Villavicencio (Costado Occidente)
- Pte. Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el río Tunjuelito (Costado Norte)
- Pte. Av. Paseo de los libertadores por Av. Laureano Gómez (costado oriental)
- Pte. Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el río Tunjuelito (Costado Sur).

Puentes en ejecución:

- Av. Villavicencio por Calle 53A sur
- Av. La Esperanza por Av. Batallón Caldas (costado sur)
- Av. Medellín por Av. Congreso Eucarístico (costado sur)
- Av. Paseo de los Libertadores por Av. Laureano Gómez (costado occidental)
- Av. Constitución por Av. Jorge Eliecer Gaitán
- Av. Cra. 80 por Av. Suba - Puente la Virgen

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 22	Contratista	CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021
Contrato No.	IDU-1776-2021	Contrato No.	IDU-1783-2021
Valor Inicial	\$ 43.298.283.877,00	Valor Inicial	\$ 4.505.634.587,00
Total Contrato	\$ 62.316.938.730,00	Total Contrato	\$ 10.539.243.985,00
Valor Pagado	\$ 44.151.509.800,00	Valor Pagado	\$ 6.323.749.807,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	1500 días	Plazo Actualizado	1500 días
Fecha de Iniciación	2022-02-01	Fecha de Iniciación	2022-02-01
Fecha de Terminación Actual	2026-03-31	Fecha de Terminación Actual	2026-03-31
No. Empleos generados	106	No. Empleos generados	29

OBSERVACIONES -