

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresión: 7/02/2025

Orden de Pago No: 198

Fecha elaboración: 6/02/2025 Formato Radicación N: 211 Radicado No. :
Dependencia: DTCI-D.T. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUC No De Pago: 37 DE RECIBO F Contrato IDU-1751-2021
Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal CONSORCIO CONSERVIAL D.C. CC/NIT 901542528

INFORMACIÓN PARA GIRO									
CC/NIT	Girar a Nombre de			Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago	
901542528	CONSORCIO CONSERVIAL D.C.			\$1,109,696,495	BANCO DE OCCIDENTE	227861010	CORRIENTE	TRANSFERENCIA	
901542528	CONSORCIO CONSERVIAL D.C.			\$38,621,129	BANCO DE OCCIDENTE	227861010	CORRIENTE	TRANSFERENCIA	
Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O23011724022024014005115	74	24/09/2024	3770	0		\$6,575,769,285	\$1,109,696,495	\$5,466,072,790	70
O23011724022024014005115	74	24/09/2024	3770	0		\$6,575,769,285	\$38,621,129	\$6,537,148,156	71

Pago de Contratos	Valor Exento	1.109.696.495,00
	Base Gravable	32.454.730,00
	Valor IVA	6.166.399,00
	Subtotal	1.148.317.624,00
	Descuentos	0,00
	Amortizacion Anticipo	0,00
	Garantia Adicional	0,00
	Total	1.148.317.624,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 SEGUN ACTA No. 37 DE RECIBO PARCIAL No. 32 PERIODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025, ACTAS DE AJUTE No. 174 Y 175 DE RPO 32.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales, el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firma1
Autoriza: _____
Firma

Elaboró: YADIRA VARGAS PARRA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES											
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADA
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
	DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS (SIN IVA)																
N.A	LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	215720,00	\$ 2.791,00	\$ 602.074.520,00	(+)	103,1	\$ 287.780,00	(+)	282.692,1	\$ 788.993.707	282.692,12	\$ 788.993.707	6212,40	\$ 17.338.808,00	282692,12	\$ 788.993.707,00
N.A	DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	12079,00	\$ 10.000,00	\$ 120.790.000,00	(+)	-	\$ -	(+)	26.098,1	\$ 260.980.500	26.098,05	\$ 260.980.500		\$ -	26098,05	\$ 260.980.500,00
1.000	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE																
1.001	REPLANTEO GENERAL	M2	598,00	\$ 622,17	\$ 372.058,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.029,9	\$ 640.773	1.029,90	\$ 640.773		\$ -	1029,90	\$ 640.772,00
1.002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBREPANTES	M3	102,00	\$ 33.182,17	\$ 3.384.581,00	(+)	-	\$ -	(+)	5,7	\$ 190.466	5,74	\$ 190.466		\$ -	5,60	\$ 185.820,00
1.003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	910,00	\$ 32.811,00	\$ 29.858.010,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.031,3	\$ 33.838.969	1.031,33	\$ 33.838.969		\$ -	1031,33	\$ 33.838.969,00
1.004	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL.)	M3	180,00	\$ 77.346,88	\$ 13.922.438,00	(+)	-	\$ -	(+)	62,1	\$ 4.805.562	62,13	\$ 4.805.562		\$ -	62,13	\$ 4.805.561,00
1.005	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	598,00	\$ 4.891,05	\$ 2.924.848,00	(+)	-	\$ -	(+)	782,7	\$ 3.828.274	782,71	\$ 3.828.274		\$ -	782,71	\$ 3.828.274,00
1.006	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	629,00	\$ 1.889,71	\$ 1.188.628,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.865,1	\$ 3.524.536	1.865,12	\$ 3.524.536		\$ -	1865,12	\$ 3.524.535,00
1.007	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	598,00	\$ 2.298,54	\$ 1.374.527,00	(+)	-	\$ -	(+)	3.471,1	\$ 7.978.347	3.471,05	\$ 7.978.347		\$ -	3471,05	\$ 7.978.347,00
1.008	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	257,00	\$ 11.674,10	\$ 3.000.244,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
1.009	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KMH AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	2,00	\$ 111.182,52	\$ 222.365,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
1.010	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	3,00	\$ 93.640,29	\$ 280.921,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
1.011	PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION.	ML	257,00	\$ 3.340,31	\$ 858.460,00	(+)	-	\$ -	(+)	344,5	\$ 1.150.737	344,50	\$ 1.150.737		\$ -	344,50	\$ 1.150.737,00
1.012	PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	6,00	\$ 20.186,28	\$ 121.118,00	(+)	-	\$ -	(+)	84,2	\$ 1.700.089	84,22	\$ 1.700.089		\$ -	84,22	\$ 1.700.089,00
1.013	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA)	M3	36,00	\$ 1.037.194,37	\$ 37.338.997,00	(+)	-	\$ -	(+)	270,4	\$ 280.498.845	270,44	\$ 280.498.845		\$ -	270,44	\$ 280.498.846,00

FORMATO																	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA																	
PROCESO																	
CÓDIGO		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												VERSIÓN			
FO-CI-50														7			

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 1751 - 2021

ACTA No 37

DE RECIBO PARCIAL No 32

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)	BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES												OBRA EJECUTADA			
		PRESENTE ACTA				ACUMULADAS				ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	++	CANT.	VALOR	++	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.
1,014	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	180,00	\$ 150.319,16	\$ 27.057.449,00	(+)	-	\$ -	(+)	202,3	\$ 30.406.560	202,28	\$ 30.406.560	\$ -	-	202,28	\$ 30.406.560,00
1,015	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, INVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	48,00	\$ 40.299,36	\$ 1.934.369,00	(+)	-	\$ -	(+)	38,3	\$ 1.541.451	38,25	\$ 1.541.451	\$ -	-	38,25	\$ 1.541.451,00
1,016	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	240,00	\$ 144.537,52	\$ 34.689.005,00	(+)	-	\$ -	(+)	65,6	\$ 9.485.997	65,63	\$ 9.485.997	\$ -	-	65,63	\$ 9.485.997,00
1,017	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	66,00	\$ 636.036,62	\$ 41.978.417,00	(+)	-	\$ -	(+)	337,9	\$ 214.891.332	337,86	\$ 214.891.332	\$ -	-	337,86	\$ 214.891.333,00
1,018	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTECAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	598,00	\$ 7.055,07	\$ 4.218.932,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.059,3	\$ 7.473.577	1.059,32	\$ 7.473.577	\$ -	-	1059,32	\$ 7.473.577,00
2,000	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO PARA MALLA VIAL INTERMEDIA																
2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	234,00	\$ 622,17	\$ 145.588,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.000,1	\$ 622.245	1.000,12	\$ 622.245	\$ -	-	1000,12	\$ 622.245,00
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	15,00	\$ 33.182,17	\$ 497.733,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
2,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	353,00	\$ 32.811,00	\$ 11.582.283,00	(+)	-	\$ -	(+)	861,4	\$ 28.263.724	861,41	\$ 28.263.724	\$ -	-	861,41	\$ 28.263.724,00
2,004	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	47,00	\$ 47.400,96	\$ 2.227.845,00	(+)	-	\$ -	(+)	196,6	\$ 9.317.133	196,56	\$ 9.317.133	\$ -	-	196,56	\$ 9.317.133,00
2,005	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL.)	M3	71,00	\$ 77.346,88	\$ 5.491.628,00	(+)	-	\$ -	(+)	9,2	\$ 707.724	9,15	\$ 707.724	\$ -	-	9,15	\$ 707.724,00
2,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	211,00	\$ 4.891,05	\$ 1.032.012,00	(+)	-	\$ -	(+)	578,3	\$ 2.828.299	578,26	\$ 2.828.299	\$ -	-	578,26	\$ 2.828.299,00
2,007	LOSA DE CONCRETO MRAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	43,00	\$ 550.359,91	\$ 23.965.476,00	(+)	-	\$ -	(+)	7,3	\$ 4.028.635	7,32	\$ 4.028.635	\$ -	-	7,32	\$ 4.028.635,00
2,008	LOSA DE CONCRETO MRAS ACELERADO A 3 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS).	M3	9,00	\$ 587.791,86	\$ 5.290.127,00	(+)	-	\$ -	(+)	759,6	\$ 446.474.941	759,58	\$ 446.474.941	\$ -	-	752,27	\$ 442.178.182,00
2,009	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	234,00	\$ 1.401,75	\$ 328.010,00	(+)	-	\$ -	(+)	266,8	\$ 373.987	266,80	\$ 373.987	\$ -	-	266,80	\$ 373.987,00
2,010	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO, CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	103,00	\$ 1.801,70	\$ 185.575,00	(+)	-	\$ -	(+)	166,5	\$ 300.019	166,52	\$ 300.019	\$ -	-	166,52	\$ 300.018,00
2,011	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	103,00	\$ 8.730,35	\$ 899.226,00	(+)	-	\$ -	(+)	105,6	\$ 921.925	105,60	\$ 921.925	\$ -	-	105,60	\$ 921.925,00

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 2

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																		
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
2.012	MEZCLA ASFALTICA ENCAJENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	15,00	\$ 590.857,87	\$ 8.862.868,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	
2.013	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	101,00	\$ 11.674,10	\$ 1.179.084,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	
2.014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	1,00	\$ 111.182,52	\$ 111.183,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	
2.015	DEMARCAION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS)	M2	2,00	\$ 93.640,29	\$ 187.281,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	
2.016	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	101,00	\$ 3.340,31	\$ 337.371,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	
2.017	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	2,00	\$ 20.186,28	\$ 40.373,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	
2.018	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	82,00	\$ 4.765,28	\$ 390.753,00	(+)	-	\$ -	(+)	263,0	\$ 1.253.412	263,03	\$ 1.253.412	\$ -	-	263,03	\$ 1.253.412,00	
2.019	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	46,00	\$ 697,07	\$ 32.065,00	(+)	-	\$ -	(+)	8.647,0	\$ 6.027.564	8.647,00	\$ 6.027.564	\$ -	-	8647,00	\$ 6.027.564,00	
2.020	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrcompactador)	M3	94,00	\$ 150.319,16	\$ 14.130.001,00	(+)	-	\$ -	(+)	192,9	\$ 29.001.076	192,93	\$ 29.001.076	\$ -	-	192,93	\$ 29.001.075,00	
2.021	ESTABILIZACIÓN CON RCD, INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	10,00	\$ 40.299,36	\$ 402.994,00	(+)	-	\$ -	(+)	60,7	\$ 2.447.783	60,74	\$ 2.447.783	\$ -	-	60,74	\$ 2.447.784,00	
2.022	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrcompactador)	M3	47,00	\$ 144.537,52	\$ 6.793.263,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	
2.023	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	234,00	\$ 7.055,07	\$ 1.650.886,00	(+)	-	\$ -	(+)	980,2	\$ 6.915.027	980,15	\$ 6.915.027	\$ -	-	980,15	\$ 6.915.027,00	
3.000	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE																	
3.001	REPLANTEO GENERAL	M2	8463,00	\$ 622,17	\$ 5.265.425,00	(+)	-	\$ -	(+)	4.263,1	\$ 2.652.342	4.263,05	\$ 2.652.342	\$ -	-	4263,05	\$ 2.652.342,00	
3.002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	M3	847,00	\$ 33.182,17	\$ 28.105.298,00	(+)	-	\$ -	(+)	3,4	\$ 111.492	3,36	\$ 111.492	\$ -	-	3,36	\$ 111.492,00	
3.003	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS, NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL.	M3	593,00	\$ 79.167,94	\$ 46.946.588,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS			ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR		
3.004	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	48,00	\$ 6.036,20	\$ 289.738,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-		
3.005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	7371,00	\$ 32.811,00	\$ 241.849.881,00	(+)	-	\$	-	(+)	2.324,5	\$ 76.270.482	2.324,54	\$ 76.270.482	\$	-	2324,54	\$ 76.270.482,00	
3.006	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4232,00	\$ 4.891,05	\$ 20.698.924,00	(+)	-	\$	-	(+)	3.865,1	\$ 18.904.593	3.865,14	\$ 18.904.593	\$	-	3865,14	\$ 18.904.593,00	
3.007	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	8902,00	\$ 1.889,71	\$ 16.822.198,00	(+)	-	\$	-	(+)	2.810,0	\$ 5.310.161	2.810,04	\$ 5.310.161	\$	-	2810,04	\$ 5.310.160,00	
3.008	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	8463,00	\$ 2.298,54	\$ 19.452.544,00	(+)	-	\$	-	(+)	1.871,5	\$ 4.301.741	1.871,51	\$ 4.301.741	\$	-	1871,51	\$ 4.301.741,00	
3.009	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	3627,00	\$ 11.674,10	\$ 42.341.961,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-		
3.010	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KMH AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	726,00	\$ 111.182,52	\$ 80.718.510,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-		
3.011	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS)	M2	43,00	\$ 93.640,29	\$ 4.026.532,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-		
3.012	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	3627,00	\$ 3.340,31	\$ 12.115.304,00	(+)	-	\$	-	(+)	786,8	\$ 2.628.156	786,80	\$ 2.628.156	\$	-	786,80	\$ 2.628.156,00	
3.013	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	72,00	\$ 20.186,28	\$ 1.453.412,00	(+)	-	\$	-	(+)	344,5	\$ 6.954.779	344,53	\$ 6.954.779	\$	-	344,53	\$ 6.954.779,00	
3.014	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	508,00	\$ 1.037.194,37	\$ 526.894.740,00	(+)	-	\$	-	(+)	112,9	\$ 117.119.988	112,92	\$ 117.119.988	\$	-	112,92	\$ 117.119.988,00	
3.015	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	2539,00	\$ 150.319,16	\$ 381.660.347,00	(+)	-	\$	-	(+)	772,1	\$ 116.064.430	772,12	\$ 116.064.430	\$	-	772,12	\$ 116.064.431,00	
3.016	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	508,00	\$ 40.299,36	\$ 20.472.075,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-		
3.017	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1693,00	\$ 144.537,52	\$ 244.702.021,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-		
3.018	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	931,00	\$ 628.191,82	\$ 584.846.584,00	(+)	-	\$	-	(+)	214,4	\$ 134.690.608	214,41	\$ 134.690.608	\$	-	214,41	\$ 134.690.609,00	

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		CANTIDAD	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	VALOR	VALOR	CANT.	VALOR
3,019	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRANSANTECAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	8463,00	\$ 7.055,07	\$ 59.707.057,00	(+)	-	\$ -	(+)	3.506,7	\$ 24.740.014	3.506,70	\$ 24.740.014	\$ -	-	3506,70	\$ 24.740.013,00
4.000	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO																
4.001	REPLANTEO GENERAL	M2	2894,00	\$ 622,17	\$ 1.800.560,00	(+)	-	\$ -	(+)	4.907,9	\$ 3.053.548	4.907,90	\$ 3.053.548	\$ -	-	4907,90	\$ 3.053.548,00
4.002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	M3	174,00	\$ 33.182,17	\$ 5.773.698,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
4.003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	3235,00	\$ 32.811,00	\$ 106.143.585,00	(+)	-	\$ -	(+)	2.834,7	\$ 93.008.685	2.834,68	\$ 93.008.685	\$ -	-	2834,68	\$ 93.008.685,00
4.004	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	M3	579,00	\$ 47.400,96	\$ 27.445.156,00	(+)	-	\$ -	(+)	666,0	\$ 31.569.039	666,00	\$ 31.569.039	\$ -	-	666,00	\$ 31.569.039,00
4.005	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	1737,00	\$ 4.891,05	\$ 8.495.754,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.853,4	\$ 9.064.974	1.853,38	\$ 9.064.974	\$ -	-	1853,38	\$ 9.064.975,00
4.006	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	232,00	\$ 550.359,91	\$ 127.683.499,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
4.007	LOSA DE CONCRETO MR45 - HERRAJE NOCTURNO (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	348,00	\$ 678.214,89	\$ 236.018.782,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
4.008	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	2894,00	\$ 1.401,75	\$ 4.056.665,00	(+)	-	\$ -	(+)	4.600,0	\$ 6.448.050	4.600,00	\$ 6.448.050	\$ -	-	4549,55	\$ 6.377.332,00
4.009	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO, CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	1274,00	\$ 1.801,70	\$ 2.295.366,00	(+)	-	\$ -	(+)	73,0	\$ 131.560	73,02	\$ 131.560	\$ -	-	73,02	\$ 131.560,00
4.010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	1274,00	\$ 8.730,35	\$ 11.122.466,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.799,6	\$ 15.710.876	1.799,57	\$ 15.710.876	\$ -	-	1799,57	\$ 15.710.875,00
4.011	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	1240,00	\$ 11.674,10	\$ 14.475.884,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
4.012	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	9,00	\$ 111.182,52	\$ 1.000.643,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
4.013	DEMARCAACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	15,00	\$ 93.640,29	\$ 1.404.604,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
4.014	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1240,00	\$ 3.340,31	\$ 4.141.984,00	(+)	-	\$ -	(+)	738,5	\$ 2.466.819	738,50	\$ 2.466.819	\$ -	-	738,50	\$ 2.466.819,00

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA					ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR		
4.015	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	25,00	\$ 20.186,28	\$ 504.657,00	(+)	-	\$ -	(+)	192,0	\$ 3.874.958	191,96	\$ 3.874.958	\$ -	-	191,96	\$ 3.874.958,00		
4.016	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1158,00	\$ 150.319,16	\$ 174.069.587,00	(+)	-	\$ -	(+)	484,5	\$ 72.825.123	484,47	\$ 72.825.123	\$ -	-	484,47	\$ 72.825.123,00		
4.017	AGREGADOS REICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGS0) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	579,00	\$ 144.537,52	\$ 83.687.224,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -		
4.018	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	116,00	\$ 40.299,36	\$ 4.674.726,00	(+)	-	\$ -	(+)	80,8	\$ 3.256.188	80,80	\$ 3.256.188	\$ -	-	80,80	\$ 3.256.188,00		
4.019	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	2894,00	\$ 7.055,07	\$ 20.417.373,00	(+)	-	\$ -	(+)	4.321,6	\$ 30.489.261	4.321,61	\$ 30.489.261	\$ -	-	4321,61	\$ 30.489.261,00		
5.000	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE																		
5.001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	10828,00	\$ 32.811,00	\$ 355.277.508,00	(+)	-	\$ -	(+)	31.234,6	\$ 1.024.839.773	31.234,64	\$ 1.024.839.773	92,07	\$ 3.020.909,00	29704,13	\$ 974.622.211,00		
5.002	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	132,00	\$ 67.831,39	\$ 8.953.743,00	(+)	-	\$ -	(+)	10,0	\$ 678.314	10,00	\$ 678.314	\$ -	-	10,00	\$ 678.313,00		
5.003	LIMPIEZA DE SUMIDORES (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	265,00	\$ 67.831,39	\$ 17.975.318,00	(+)	5,0	\$ 339.157,00	(+)	383,0	\$ 25.979.422	383,00	\$ 25.979.422	5,00	\$ 339.157,00	383,00	\$ 25.979.422,00		
5.004	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	17631,00	\$ 11.674,10	\$ 205.826.057,00	(+)	8.000,0	\$ 93.392.800,00	(+)	27.000,0	\$ 315.200.700	27.000,00	\$ 315.200.700	8121,76	\$ 94.814.238,00	26605,50	\$ 310.595.268,00		
5.005	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	28,00	\$ 111.182,52	\$ 3.113.111,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -		
5.006	DEMARCAION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS)	M2	232,00	\$ 93.640,29	\$ 21.724.547,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -		
5.007	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	17631,00	\$ 3.340,31	\$ 58.893.006,00	(+)	9.000,0	\$ 30.062.790,00	(+)	28.000,0	\$ 93.528.680	28.000,00	\$ 93.528.680	8304,76	\$ 27.740.473,00	27005,94	\$ 90.208.211,00		
5.008	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	265,00	\$ 20.186,28	\$ 5.349.364,00	(+)	-	\$ -	(+)	9.200,0	\$ 185.713.776	9.200,00	\$ 185.713.776	2267,48	\$ 45.771.986,00	7865,25	\$ 158.770.139,00		
5.009	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 -HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	27473,00	\$ 1.902,54	\$ 52.268.481,00	(+)	-	\$ -	(+)	157.024,0	\$ 298.744.403	157.023,98	\$ 298.744.403	499,32	\$ 949.976,00	154145,91	\$ 293.268.761,00		
5.010	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	18316,00	\$ 1.919,77	\$ 35.162.507,00	(+)	-	\$ -	(+)	908,8	\$ 1.744.706	908,81	\$ 1.744.706	\$ -	-	908,81	\$ 1.744.706,00		

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																		
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	
5.011	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	4358,00	\$ 2.001,29	\$ 8.721.622,00	(+)	-	\$	-	(+)	3.995,0	\$ 7.995.053	3.994,95	\$ 7.995.053	50,60	\$ 101.265,00	3822,46	\$ 7.649.851,00
5.012	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	2906,00	\$ 1.801,70	\$ 5.235.740,00	(+)	-	\$	-	(+)	395,6	\$ 712.753	395,60	\$ 712.753	\$	-	395,60	\$ 712.751,00
5.013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	13065,00	\$ 5.590,30	\$ 73.037.270,00	(+)	4.000,0	\$ 22.361.200,00	(+)	49.000,0	\$ 273.924.700	49.000,00	\$ 273.924.700	4700,70	\$ 26.278.323,00	48723,65	\$ 272.379.821,00	
5.014	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	8710,00	\$ 5.432,45	\$ 47.316.640,00	(+)	-	\$	-	(+)	1.524,5	\$ 8.281.770	1.524,50	\$ 8.281.770	\$	-	1524,50	\$ 8.281.770,00
5.015	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.	M3	327,00	\$ 35.829,73	\$ 11.716.322,00	(+)	7,0	\$ 250.808,00	(+)	100,0	\$ 3.582.973	100,00	\$ 3.582.973	3,32	\$ 118.955,00	96,25	\$ 3.448.612,00	
5.016	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	218,00	\$ 70.393,59	\$ 15.345.803,00	(+)	-	\$	-	(+)	145,9	\$ 10.271.129	145,91	\$ 10.271.129	\$	-	145,91	\$ 10.271.129,00
5.017	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL.	M3	4486,00	\$ 79.763,30	\$ 357.818.164,00	(+)	-	\$	-	(+)	22.000,0	\$ 1.754.792.600	22.000,00	\$ 1.754.792.600	65,14	\$ 5.195.781,00	21387,96	\$ 1.705.974.268,00
5.018	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL.	M3	2991,00	\$ 79.167,93	\$ 236.791.279,00	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$	-		\$ -
5.019	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	26384,00	\$ 1.889,99	\$ 49.865.496,00	(+)	-	\$	-	(+)	145.597,5	\$ 275.177.838	145.597,51	\$ 275.177.838	335,02	\$ 633.184,00	140763,23	\$ 266.041.096,00
5.020	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	17589,00	\$ 1.889,71	\$ 33.238.109,00	(+)	-	\$	-	(+)	1.139,1	\$ 2.152.531	1.139,08	\$ 2.152.531	\$	-	1139,08	\$ 2.152.530,00
5.021	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRESANTES.	M3	309,00	\$ 35.707,99	\$ 11.033.769,00	(+)	-	\$	-	(+)	515,0	\$ 18.391.043	515,04	\$ 18.391.043	\$	-	451,25	\$ 16.113.232,00
5.022	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	26384,00	\$ 667,19	\$ 17.603.141,00	(+)	-	\$	-	(+)	151.337,1	\$ 100.970.626	151.337,14	\$ 100.970.626	518,63	\$ 346.025,00	149018,78	\$ 99.423.835,00
5.023	REPLANTEO GENERAL	M2	17589,00	\$ 622,17	\$ 10.943.348,00	(+)	-	\$	-	(+)	1.179,7	\$ 733.993	1.179,73	\$ 733.993	\$	-	1179,73	\$ 733.992,00
5.024	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) - HORARIO NOCTURNO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	327,00	\$ 161.215,39	\$ 52.717.433,00	(+)	-	\$	-	(+)	2.163,7	\$ 348.821.739	2.163,70	\$ 348.821.739	\$	-	976,64	\$ 157.449.398,00
5.025	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) o (BGB, BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	218,00	\$ 150.319,16	\$ 32.769.577,00	(+)	-	\$	-	(+)	399,2	\$ 60.001.396	399,16	\$ 60.001.396	\$	-	386,86	\$ 58.152.470,00

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA					ACUMULADAS		ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+	-	CANT.	VALOR	+	-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
5.026	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación mecánica con vibrocompactador Benlín de 1 tonelada incluye operario y combustible)	M3	1505,00	\$ 702.259,10	\$ 1.056.899.946,00	(+)	-		\$	-	(+)	12.452,6	\$ 8.744.930.601	12.452,57	\$ 8.744.930.601	32,90	\$ 23.104.324,00	11997,84	\$ 8.425.592.322,00
5.027	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1003,00	\$ 636.036,62	\$ 637.944.730,00	(+)	-		\$	-	(+)	145,6	\$ 92.575.130	145,55	\$ 92.575.130		\$ -	145,55	\$ 92.575.129,00
5.028	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2850,00	\$ 646.287,49	\$ 1.841.919.347,00	(+)		100,00	\$ 64.628.749,00	(+)	7.000,0	\$ 4.524.012.430	7.000,00	\$ 4.524.012.430	64,69	\$ 41.808.338,00	6928,97	\$ 4.478.106.628,00	
5.029	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1900,00	\$ 628.191,82	\$ 1.193.564.458,00	(+)	-		\$	-	(+)	116,1	\$ 72.951.916	116,13	\$ 72.951.916		\$ -	116,13	\$ 72.951.916,00
5.030	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	528,00	\$ 1.037.194,37	\$ 547.638.627,00	(-)		74,6	-\$ 77.331.697,00	(+)	6.159,0	\$ 6.388.080.125	6.159,00	\$ 6.388.080.125	20,41	\$ 21.169.137,00	6158,66	\$ 6.387.727.479,00	
6.000	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO																		
6.001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	8589,00	\$ 32.811,00	\$ 281.813.679,00	(+)	-		\$	-	(+)	749,7	\$ 24.598.735	749,71	\$ 24.598.735		\$ -	748,57	\$ 24.561.332,00
6.002	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	48,00	\$ 67.831,47	\$ 3.255.911,00	(+)	-		\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
6.003	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	95,00	\$ 67.831,47	\$ 6.443.990,00	(+)	-		\$	-	(+)	34,0	\$ 2.306.270	34,00	\$ 2.306.270		\$ -	34,00	\$ 2.306.270,00
6.004	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	8848,00	\$ 8.730,35	\$ 77.246.137,00	(+)	-		\$	-	(+)	2.984,3	\$ 26.053.809	2.984,28	\$ 26.053.809		\$ -	766,18	\$ 6.689.020,00
6.005	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	6292,00	\$ 11.674,10	\$ 73.453.437,00	(+)	-		\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
6.006	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	10,00	\$ 111.182,52	\$ 1.111.825,00	(+)	-		\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
6.007	DEMARCAACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	83,00	\$ 93.640,29	\$ 7.772.144,00	(+)	-		\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
6.008	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	6292,00	\$ 3.340,31	\$ 21.017.231,00	(+)	-		\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -

DIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

Objeto

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

Contratista

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

Valor Actualizado

\$ 60.533.416.631,00

Contrato de Interventoría Asociado

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

Supervisor del Contrato de Interventoría

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA					ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+	-	CANT.	VALOR	+	-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
6,009	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	94,00	\$ 20.186,28	\$ 1.897.510,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
6,010	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	M3	142,00	\$ 5.024,13	\$ 713.426,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	700,0	\$ 3.516.891	700,00	\$ 3.516.891	\$	-	677,65	\$ 3.404.601,00
6,011	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	95,00	\$ 70.393,49	\$ 6.687.382,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	197,3	\$ 13.890.747	197,33	\$ 13.890.747	\$	-	197,33	\$ 13.890.746,00
6,012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	1487,00	\$ 52.048,30	\$ 77.395.822,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	41,3	\$ 2.150.636	41,32	\$ 2.150.636	\$	-	41,32	\$ 2.150.635,00
6,013	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	991,00	\$ 47.400,96	\$ 46.974.351,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	335,3	\$ 15.894.964	335,33	\$ 15.894.964	\$	-	335,33	\$ 15.894.964,00
6,014	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1239,00	\$ 550.359,91	\$ 681.895.928,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	64,0	\$ 35.239.545	64,03	\$ 35.239.545	\$	-	64,03	\$ 35.239.545,00
6,015	LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	826,00	\$ 678.214,89	\$ 560.205.499,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
6,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	2065,00	\$ 587.791,86	\$ 1.213.790.191,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	440,0	\$ 258.628.418	440,00	\$ 258.628.418	\$	-	433,36	\$ 254.725.481,00
6,017	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	4130,00	\$ 697,07	\$ 2.878.899,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	3.924,0	\$ 2.735.303	3.924,00	\$ 2.735.303	\$	-	3924,00	\$ 2.735.303,00
6,018	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	142,00	\$ 150.319,16	\$ 21.345.321,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	117,6	\$ 17.673.024	117,57	\$ 17.673.024	\$	-	117,57	\$ 17.673.024,00
6,019	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	95,00	\$ 161.215,39	\$ 15.315.462,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
7,000	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE																		
7,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	379,00	\$ 67.831,39	\$ 25.708.097,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
7,002	LIMPIEZA DE SUMIDORES (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	760,00	\$ 67.831,39	\$ 51.551.856,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	48,0	\$ 3.255.907	48,00	\$ 3.255.907	\$	-	40,00	\$ 2.713.255,00
7,003	SELLO DE GRIETAS	ML	19933,00	\$ 7.227,50	\$ 144.065.758,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	-	\$	-	-	\$	-	\$	-
7,004	SELLO DE FISURAS	ML	1608,00	\$ 6.149,59	\$ 9.888.541,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	13.384,5	\$ 82.309.187	13.384,50	\$ 82.309.187	\$	-	13330,50	\$ 81.977.109,00
7,005	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	3323,00	\$ 114.794,18	\$ 381.461.060,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	1.200,0	\$ 137.753.016	1.200,00	\$ 137.753.016	\$	-	1197,56	\$ 137.472.919,00
8,000	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO																		
8,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	25,00	\$ 67.831,47	\$ 1.695.787,00	(+)	-	\$	-	-	(+)	-	\$	-	-	\$	-	\$	-

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
8,002	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	50,00	\$ 67.831,39	\$ 3.391.570,00	(+)	-	\$ -	(+)	42,0	\$ 2.848.918	42,00	\$ 2.848.918	\$ -	34,00	\$ 2.306.268,00	
8,003	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	4670,00	\$ 8.730,35	\$ 40.770.735,00	(+)	-	\$ -	(+)	801,3	\$ 6.995.891	801,33	\$ 6.995.891	\$ -	123,96	\$ 1.082.214,00	
8,004	SELLO DE FISURAS	ML	6215,00	\$ 6.150,02	\$ 38.222.374,00	(+)	-	\$ -	(+)	467,1	\$ 2.872.674	467,10	\$ 2.872.674	\$ -	467,10	\$ 2.872.674,00	
9,000	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																
9,001	REPLANTEO GENERAL	M2	264,00	\$ 622,17	\$ 164.253,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
9,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	14,00	\$ 33.182,17	\$ 464.550,00	(+)	-	\$ -	(+)	28,7	\$ 950.669	28,65	\$ 950.669	\$ -	28,65	\$ 950.669,00	
9,003	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	3,00	\$ 42.592,56	\$ 127.778,00	(+)	-	\$ -	(+)	449,9	\$ 19.162.819	449,91	\$ 19.162.819	23,00	\$ 979.629,00	409,91	\$ 17.459.117,00
9,004	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	5,00	\$ 51.143,98	\$ 255.720,00	(+)	-	\$ -	(+)	510,0	\$ 26.083.430	510,00	\$ 26.083.430	\$ -	509,78	\$ 26.072.177,00	
9,005	SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. SUMIN. FORMALET. Y CONST.)	ML	3,00	\$ 31.195,32	\$ 93.586,00	(+)	-	\$ -	(+)	550,0	\$ 17.157.426	550,00	\$ 17.157.426	\$ -	548,80	\$ 17.119.992,00	
9,006	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	27,00	\$ 168.588,72	\$ 4.551.895,00	(+)	-	\$ -	(+)	4,0	\$ 674.355	4,00	\$ 674.355	\$ -	3,52	\$ 593.431,00	
9,007	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	43,00	\$ 1.401,75	\$ 60.275,00	(+)	-	\$ -	(+)	822,5	\$ 1.152.883	822,46	\$ 1.152.883	\$ -	822,46	\$ 1.152.884,00	
9,008	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	15,00	\$ 8.338,72	\$ 125.081,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
9,009	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	43,00	\$ 2.298,54	\$ 98.837,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
9,010	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	5,00	\$ 50.173,66	\$ 250.868,00	(+)	-	\$ -	(+)	221,5	\$ 11.110.957	221,45	\$ 11.110.957	\$ -	221,45	\$ 11.110.957,00	
9,011	BASE GRANULAR CLASE B (BG. B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	11,00	\$ 127.860,73	\$ 1.406.468,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
9,012	BASE GRANULAR CLASE A (BG. A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2,00	\$ 127.860,43	\$ 255.721,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
9,013	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG. B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	159,00	\$ 116.742,11	\$ 18.561.995,00	(+)	-	\$ -	(+)	47,9	\$ 5.587.277	47,86	\$ 5.587.277	\$ -	47,86	\$ 5.587.277,00	

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA	
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
9.014	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4,00	\$ 122.381,76	\$ 489.527,00	(+)	-	\$ -	(+)	54,0	\$ 6.607.391	53,99	\$ 6.607.391	\$ -	-	53,99	\$ 6.607.392,00
9.015	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	40,00	\$ 705.704,14	\$ 28.228.166,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
9.016	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	7,00	\$ 11.674,10	\$ 81.719,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
9.017	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC. MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KMH AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	3,00	\$ 111.182,52	\$ 333.548,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
9.018	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	21,00	\$ 3.340,31	\$ 70.147,00	(+)	-	\$ -	(+)	25.492,8	\$ 85.153.888	25.492,81	\$ 85.153.888	\$ -	-	\$ -	-
9.019	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	26,00	\$ 20.186,28	\$ 524.843,00	(+)	-	\$ -	(+)	4.591,7	\$ 92.689.947	4.591,73	\$ 92.689.947	\$ -	-	\$ -	-
9.020	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUDE: VIBRO COMPACTADOR BENTON DE 1 TONELADA - INCLUDE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	20,00	\$ 711.202,94	\$ 14.224.059,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
9.021	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22,00	\$ 131.871,04	\$ 2.901.163,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
9.022	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	18,00	\$ 42.477,54	\$ 764.596,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
9.023	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	22,00	\$ 136.660,51	\$ 3.006.531,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
9.024	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4,00	\$ 145.936,72	\$ 583.747,00	(+)	-	\$ -	(+)	5,4	\$ 788.058	5,40	\$ 788.058	\$ -	-	5,40	\$ 788.058,00
9.025	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	6,00	\$ 126.771,07	\$ 760.626,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.600,0	\$ 202.833.712	1.600,00	\$ 202.833.712	\$ -	-	1553,12	\$ 196.890.684,00
9.026	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	29,00	\$ 116.742,14	\$ 3.385.522,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-

FORMATO														idu			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA																	
PROCESO																	
CÓDIGO		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA												VERSIÓN			
FO-CI-50														7			

DIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 1751 - 2021

ACTA No 37

DE RECIBO PARCIAL No 32

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
9.027	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).	M3	32,00	\$ 219.860,00	\$ 7.035.520,00	(+)	-	\$ -	(+)	11,9	\$ 2.616.334	11,90	\$ 2.616.334	\$ -	-	9,08	\$ 1.996.329,00
9.028	PAVIMENTO ASF REICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 REICLAJE, EXTENDER, NIVELAR, Y COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS PETREOS DE ADICIÓN).	M3	8,00	\$ 235.280,47	\$ 1.882.244,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
9.029	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	14,00	\$ 10.408,18	\$ 145.715,00	(-)	15.316,4	-\$ 159.415.722,00	(+)	12.970,6	\$ 135.000.570	12.970,62	\$ 135.000.570	\$ -	-	2794,20	\$ 29.082.537,00
9.030	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3	14,00	\$ 33.592,50	\$ 470.295,00	(+)	-	\$ -	(+)	3.029,2	\$ 101.757.393	3.029,17	\$ 101.757.393	\$ -	-	3029,17	\$ 101.757.394,00
9.031	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	14,00	\$ 2.308.686,93	\$ 32.321.617,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
10.000	REDES																
10.001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	12340,00	\$ 27.796,09	\$ 343.003.751,00	(+)	-	\$ -	(+)	189,7	\$ 5.273.474	189,72	\$ 5.273.474	\$ -	-	189,72	\$ 5.273.474,00
10.002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	15425,00	\$ 42.477,54	\$ 655.216.055,00	(+)	-	\$ -	(+)	434,9	\$ 18.473.057	434,89	\$ 18.473.057	\$ -	-	434,89	\$ 18.473.058,00
10.003	RELLENO EN RECESO COMÚN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	3702,00	\$ 72.268,98	\$ 267.539.764,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
10.004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	5553,00	\$ 23.905,25	\$ 132.745.853,00	(+)	-	\$ -	(+)	4,0	\$ 95.621	4,00	\$ 95.621	\$ -	-	4,00	\$ 95.621,00
10.005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	1543,00	\$ 105.781,87	\$ 163.221.425,00	(+)	-	\$ -	(+)	132,1	\$ 13.975.901	132,12	\$ 13.975.901	\$ -	-	132,12	\$ 13.975.901,00
10.006	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	926,00	\$ 156.897,21	\$ 145.286.816,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
10.007	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1234,00	\$ 103.191,22	\$ 127.337.965,00	(+)	-	\$ -	(+)	33,4	\$ 3.443.491	33,37	\$ 3.443.491	\$ -	-	33,37	\$ 3.443.491,00
10.008	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSP.EC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	38,00	\$ 1.008.694,36	\$ 38.330.386,00	(+)	-	\$ -	(+)	70,0	\$ 70.608.605	70,00	\$ 70.608.605	1,00	\$ 1.008.694,00	67,00	\$ 67.582.521,00

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 12

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS																	
ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
10.009	CLINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	1111,00	\$ 464.531,05	\$ 516.093.997,00	(+)	-	\$ -	(+)	1,2	\$ 557.437	1,20	\$ 557.437	\$ -	-	1,20	\$ 557.437,00
10.010	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	38,00	\$ 99.487,04	\$ 3.780.508,00	(+)	10,0	\$ 994.870,00	(+)	120,0	\$ 11.938.445	120,00	\$ 11.938.445	2,00	\$ 198.974,00	112,00	\$ 11.142.546,00
10.011	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	2098,00	\$ 83.387,27	\$ 174.946.492,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
10.012	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1728,00	\$ 265.696,45	\$ 459.123.466,00	(+)	-	\$ -	(+)	4,2	\$ 1.115.925	4,20	\$ 1.115.925	\$ -	-	4,20	\$ 1.115.925,00
10.013	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3085,00	\$ 21.611,53	\$ 66.671.570,00	(+)	-	\$ -	(+)	14,5	\$ 313.367	14,50	\$ 313.367	\$ -	-	14,50	\$ 313.367,00
10.014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	2468,00	\$ 109.065,56	\$ 269.173.802,00	(+)	-	\$ -	(+)	100,3	\$ 10.936.004	100,27	\$ 10.936.004	\$ -	-	100,27	\$ 10.936.004,00
10.015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1851,00	\$ 248.496,37	\$ 459.966.781,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
11.000	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																
	COMPONENTE A. PERSONAL					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	-		
11.001	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.	H/ME	120,00	\$ 1.456.050,87	\$ 174.726.104,00	(+)	-	\$ -	(+)	25,0	\$ 36.401.272	25,00	\$ 36.401.272	\$ -	-	21,27	\$ 30.970.201,00
	COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	-		
11.002	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL	UN	1268,00	\$ 18.752,02	\$ 23.777.561,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
	COMPONENTE D. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	-		
11.003	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	UN	29220,00	\$ 13.572,65	\$ 396.592.833,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.026,8	\$ 13.936.702	1.026,82	\$ 13.936.702	18,93	\$ 256.930,00	460,17	\$ 6.245.725,00
11.004	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	30,00	\$ 117.181,00	\$ 3.515.430,00	(+)	-	\$ -	(+)	30,0	\$ 3.515.430	30,00	\$ 3.515.430	\$ -	-	\$ -	-
11.005	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	5073,00	\$ 5.899,57	\$ 29.928.519,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
11.006	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO (INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	5073,00	\$ 16.648,97	\$ 84.460.225,00	(+)	-	\$ -	(+)	7.933,2	\$ 132.079.308	7.933,18	\$ 132.079.308	\$ -	-	7105,56	\$ 118.300.256,00

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADA
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
11.007	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3. CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	5073,00	\$ 3.548,23	\$ 18.000.171,00	(+)	-	\$ -	(+)	267,0	\$ 947.377	267,0	\$ 947.377		\$ -	266,61	\$ 945.994,00
11.008	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	1268,00	\$ 2.525,99	\$ 3.202.955,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
11.009	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	82,00	\$ 1.149,00	\$ 94.218,00	(+)	-	\$ -	(+)	83,0	\$ 95.367	83,00	\$ 95.367		\$ -	82,00	\$ 94.218,00
11.010	BAÑO TIPO FLUSHING	UN/MES	720,00	\$ 446.816,00	\$ 321.707.520,00	(+)	-	\$ -	(+)	130,7	\$ 58.386.800	130,67	\$ 58.386.800	1,61	\$ 719.374,00	112,74	\$ 50.374.038,00
11.011	PROTECCIÓN A ALCANTARILLAS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR).	UN/MES	128,00	\$ 8.581,44	\$ 1.098.424,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
11.012	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2 90 X0 28X0 025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0 10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA).	UN	179,00	\$ 130.050,31	\$ 23.279.005,00	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	-	\$ -
	COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -				
11.013	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 LBS. CAMILLA EN POLIETILENO PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUÍN.	UN/MES	144,00	\$ 31.176,76	\$ 4.489.453,00	(+)	-	\$ -	(+)	98,68	\$ 3.076.638	98,68	\$ 3.076.638	1,23	\$ 38.347,00	61,58	\$ 1.919.864,00
11.014	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (PARA PERSONAL OPERATIVO DE LOS FRENTE DE OBRA).	UN/MES	1080,00	\$ 304.093,51	\$ 328.420.991,00	(+)	-	\$ -	(+)	250,0	\$ 76.023.378	250,00	\$ 76.023.378	5,80	\$ 1.763.742,00	215,82	\$ 65.629.462,00
11.015	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UN/MES	720,00	\$ 76.370,76	\$ 54.986.947,00	(+)	-	\$ -	(+)	60,0	\$ 4.582.246	60,00	\$ 4.582.246	0,70	\$ 53.460,00	52,79	\$ 4.031.614,00
11.016	SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC - ISO	UN	17,00	\$ 17.021,87	\$ 289.372,00	(+)	-	\$ -	(+)	286,0	\$ 4.868.255	286,00	\$ 4.868.255		\$ -	285,82	\$ 4.865.192,00
11.017	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	338,00	\$ 24.001,00	\$ 8.112.338,00	(+)	-	\$ -	(+)	300,0	\$ 7.200.300	300,00	\$ 7.200.300	3,00	\$ 72.003,00	275,00	\$ 6.600.275,00
11.018	EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UN	338,00	\$ 17.280,00	\$ 5.840.840,00	(+)	-	\$ -	(+)	300,0	\$ 5.184.000	300,00	\$ 5.184.000	3,00	\$ 51.840,00	270,00	\$ 4.665.600,00
11.019	EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UN	338,00	\$ 17.904,00	\$ 6.051.552,00	(+)	-	\$ -	(+)	300,0	\$ 5.371.200	300,00	\$ 5.371.200		\$ -	231,00	\$ 4.135.824,00
11.020	EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO	UN	338,00	\$ 15.200,00	\$ 5.137.600,00	(+)	-	\$ -	(+)	300,0	\$ 4.560.000	300,00	\$ 4.560.000	3,00	\$ 45.600,00	206,00	\$ 3.131.200,00
12.000	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA																
	PROGRAMA DE INFORMACION					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -				
12.001	VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	48,00	\$ 97.574,02	\$ 4.683.553,00	(+)	-	\$ -	(+)	30,0	\$ 2.927.221	30,00	\$ 2.927.221		\$ -	17,00	\$ 1.658.758,00
	PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO					(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -				
12.002	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	2029,00	\$ 521,00	\$ 1.057.109,00	(+)	-	\$ -	(+)	1.729,7	\$ 901.150	1.729,66	\$ 901.150	10,00	\$ 5.210,00	1443,00	\$ 751.803,00
12.003	EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (PIEZAS EN PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, TIPO FOTOCOPIA).	UN	8455,00	\$ 507,32	\$ 4.289.391,00	(+)	-	\$ -	(+)	17.500,0	\$ 8.878.100	17.500,00	\$ 8.878.100	424,00	\$ 215.104,00	16738,00	\$ 8.491.522,00

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 14

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No. 1751 - 2021

ACTA No 37

DE RECIBO PARCIAL No 32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/01/2025 A 31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9

del Contrato N° 1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES												
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA						ACUMULADAS				ACTUALIZADAS			
						+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
12.004	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	8455,00	\$ 79,00	\$ 667.945,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	14.232,0	\$ 1.124.328	14.232,00	\$ 1.124.328		\$ -	-	14231,00	\$ 1.124.249,00
12.005	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	4227,00	\$ 145,00	\$ 612.915,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	5.999,99	\$ 869.999	5.999,99	\$ 869.999	199,00	\$ 28.855,00	5710,00	\$ 827.950,00	
12.006	VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 x 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI; Trivias para exteriores.	UN	34,00	\$ 298.463,65	\$ 10.147.764,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	10,0	\$ 2.984.637	10,00	\$ 2.984.637	\$ -	-	10,00	\$ 2.984.637,00	
	ATENCIÓN AL CIUDADANO					(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	-			
12.007	ALQUILER MES - ARRENDAMIENTO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	M2/MES	480,00	\$ 28.151,50	\$ 13.512.720,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	1.000,0	\$ 28.151.500	1.000,00	\$ 28.151.500	25,00	\$ 703.788,00	875,00	\$ 24.632.574,00	
12.008	AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 395.662,82	\$ 395.663,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	1,0	\$ 395.663	1,00	\$ 395.663	\$ -	-	1,00	\$ 395.663,00	
12.009	PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50	UN	3,00	\$ 155.959,40	\$ 467.878,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	4,0	\$ 623.838	4,00	\$ 623.838	\$ -	-	4,00	\$ 623.837,00	
12.010	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS	UN	3,00	\$ 90.576,50	\$ 271.730,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	4,0	\$ 362.306	4,00	\$ 362.306	\$ -	-	4,00	\$ 362.306,00	
12.011	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN	10,00	\$ 19.023,00	\$ 190.230,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	8,0	\$ 152.184	8,00	\$ 152.184	\$ -	-	8,00	\$ 152.184,00	
12.012	CARTELERIA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte	UN	1,00	\$ 699.756,63	\$ 699.757,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	1,0	\$ 699.757	1,00	\$ 699.757	\$ -	-	1,00	\$ 699.757,00	
12.013	ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL, CORE I3 4005U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB (2 X 2048 MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA DEFINICIÓN CON 35,6 CM (14") O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH	UN/MES	54,00	\$ 129.357,28	\$ 6.985.293,00	(+)	1,0	\$ 129.357,00	(+)	101,0	\$ 13.065.085	101,00	\$ 13.065.085	3,00	\$ 388.072,00	101,00	\$ 13.065.090,00		
12.014	TARIFA MES - SERVICIO TELEFÓNICA LOCAL ILIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3	MES	27,00	\$ 112.950,70	\$ 3.049.669,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	35,0	\$ 3.953.275	35,00	\$ 3.953.275	1,00	\$ 112.951,00	35,00	\$ 3.953.281,00	
13.000	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO																		
	PERSONAL					(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	-			
13.001	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/MES	120,00	\$ 1.414.141,21	\$ 169.696.945,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	127,0	\$ 179.595.934	127,00	\$ 179.595.934	\$ -	-	126,60	\$ 179.030.275,00	
13.002	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO	H/MES	120,00	\$ 1.909.101,53	\$ 229.092.184,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	200,0	\$ 381.820.306	200,00	\$ 381.820.306	1,58	\$ 3.016.381,00	138,44	\$ 264.296.018,00	
	SERIALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN TEMPORAL					(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	-	-			
13.003	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SERIALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SERIALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SERIALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	UN/MES	6732,00	\$ 5.122,99	\$ 34.487.969,00	(+)	-	\$ -	-	(+)	20.000,0	\$ 102.459.800	20.000,00	\$ 102.459.800	487,67	\$ 2.498.329,00	18468,42	\$ 94.613.532,00	

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 15

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																			
ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS			ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+	-	CANT.	VALOR	+	-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
13.004	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNMES	201,00	\$ 13.298,48	\$ 2.672.994,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	1.155,7	\$ 15.369.053	1.155,70	\$ 15.369.053	\$ -	-	1155,69	\$ 15.368.920,00
13.005	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNMES	201,00	\$ 10.978,25	\$ 2.206.628,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	10.000,0	\$ 109.782.500	10.000,00	\$ 109.782.500	\$ -	-	5906,04	\$ 64.837.983,00
13.006	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1,50M X 0,50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UNMES	246,00	\$ 228.106,03	\$ 56.114.083,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	550,0	\$ 125.458.317	550,00	\$ 125.458.317	9,33	\$ 2.128.230,00	515,60	\$ 117.611.471,00
13.007	ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2,00X0,55X1,00M)	UNMES	21,00	\$ 11.141,26	\$ 233.966,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
13.008	PASACALLES IMPRESO EN LONA BANNER (7,0M X 1,0M) TERMINADO CON PALOS EN LOS EXTREMOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 274.932,03	\$ 824.796,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
13.009	CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3,5	ROLLO	3192,00	\$ 18.753,52	\$ 59.861.236,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
13.010	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP/SR CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA DE 0,45 M X 0,45 M. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	34,00	\$ 281.273,21	\$ 9.563.289,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	16,1	\$ 4.521.090	16,07	\$ 4.521.090	\$ -	-	\$ -	-
13.011	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO INGENIERIA, MEDIDAS: 2,40m x 1,50m - 3 BANDEJAS DE 20cm x 2,40m. TABLERO DE DESVIO DE 60cm	UN	11,00	\$ 262.751,00	\$ 2.890.261,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	21,0	\$ 5.517.771	21,00	\$ 5.517.771	\$ -	-	4,00	\$ 1.051.004,00
13.012	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	409,00	\$ 8.995,13	\$ 3.679.008,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	8.634,0	\$ 77.663.952	8.634,00	\$ 77.663.952	2364,85	\$ 21.272.133,00	6605,85	\$ 59.420.477,00
13.013	ESTOPEPOLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	818,00	\$ 6.906,93	\$ 5.649.869,00	(+)	-	2.000,0	\$ 13.813.860,00	(+)	-	13.000,0	\$ 89.790.090	13.000,00	\$ 89.790.090	2117,30	\$ 14.624.043,00	12922,30	\$ 89.253.422,00
13.014	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)	HR	613,00	\$ 10.999,41	\$ 6.742.638,00	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	4.063,0	\$ 44.690.603	4.063,00	\$ 44.690.603	\$ -	-	\$ -	-
14.000	PRECIOS DE REFERENCIA INCORPORADOS AL CONTRATO																		
14.001	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0,70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	0,00	\$ 160.778,00	\$ -	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	7,0	\$ 1.125.446	7,00	\$ 1.125.446	\$ -	-	7,00	\$ 1.125.446,00
14.002	PLACA FONDO D=1,70M POZO INSP.EC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. INST.)	UN	0,00	\$ 801.467,00	\$ -	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	11,0	\$ 8.816.137	11,00	\$ 8.816.137	\$ -	-	11,00	\$ 8.816.137,00
14.003	PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 47% ASEGURADO CON PUNTILLA GRAPA).	UNMES	0,00	\$ 3.461,00	\$ -	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	500,0	\$ 1.730.500	500,00	\$ 1.730.500	26,00	\$ 89.986,00	484,00	\$ 1.675.124,00
14.004	ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONOMICA CON TRIPODE TIPO SIO - SP - SI - SR DE (100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 80 X 50 CM) LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8"	UNMES	0,00	\$ 28.549,00	\$ -	(+)	-	-	\$ -	(+)	-	1.000,0	\$ 28.549.000	1.000,00	\$ 28.549.000	41,42	\$ 1.182.500,00	954,61	\$ 27.253.163,00

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS																	
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA				ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
14.005	GEODREN VIAL DE 200MM X 1.0M.SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL (ANCHO = 30CM) Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION	ML	0,00	\$ 118.070,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	1.073,3	\$ 126.718.628	1.073,25	\$ 126.718.628	\$ -	-	1073,25	\$ 126.718.628,00
14.006	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	0,00	\$ 9.996,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
14.007	GEOCELDA HDPE PERFORADA , ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	0,00	\$ 51.602,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	4.757,6	\$ 245.503.223	4.757,63	\$ 245.503.223	\$ -	-	4757,63	\$ 245.503.224,00
14.008	SUMIDERO ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-114 EAAB	UN	0,00	\$ 4.645.989,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
14.009	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	0,00	\$ 8.221,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	111,8	\$ 919.108	111,80	\$ 919.108	\$ -	-	111,80	\$ 919.108,00
14.010	ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	0,00	\$ 75.149,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-		\$ -
14.011	CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	0,00	\$ 342.740,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	8,4	\$ 2.879.016	8,40	\$ 2.879.016	\$ -	-	8,40	\$ 2.879.016,00
14.012	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	0,00	\$ 292.835,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	69,2	\$ 20.264.182	69,20	\$ 20.264.182	\$ -	-	69,20	\$ 20.264.183,00
14.013	CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMAFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	0,00	\$ 7.111,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	641,3	\$ 4.560.284	641,30	\$ 4.560.284	\$ -	-	641,30	\$ 4.560.285,00
14.014	CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMAFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	0,00	\$ 6.034,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	340,2	\$ 2.052.767	340,20	\$ 2.052.767	\$ -	-	340,20	\$ 2.052.767,00
14.015	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.	UNMES	0,00	\$ 153.972,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	28,0	\$ 4.311.216	28,00	\$ 4.311.216	\$ -	-	28,00	\$ 4.311.216,00
14.016	SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE FIJACION.	UNMES	0,00	\$ 113.031,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	26,0	\$ 2.938.806	26,00	\$ 2.938.806	\$ -	-	26,00	\$ 2.938.806,00
14.017	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	\$ 292.967,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	100,0	\$ 29.296.700	100,00	\$ 29.296.700	9,00	\$ 2.636.703,00	71,00	\$ 20.800.657,00
14.018	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	0,00	\$ 4.369,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	2.683,5	\$ 11.723.993	2.683,45	\$ 11.723.993	\$ -	-	2638,65	\$ 11.528.263,00
14.019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	0,00	\$ 57.721,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	123,2	\$ 7.111.227	123,20	\$ 7.111.227	\$ -	-	123,20	\$ 7.111.227,00
14.020	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	0,00	\$ 41.572,00	\$ -	(+)	-	\$ -	(+)	109,2	\$ 4.539.247	109,19	\$ 4.539.247	\$ -	-	109,19	\$ 4.539.247,00

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 1751 - 2021

ACTA No 37

DE RECIBO PARCIAL No 32

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/01/2025 A 31/01/2025

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS																		
ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR		PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
							+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
14.021	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	0,00	\$ 247.261,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	16,0	\$ 3.956.176	16,00	\$ 3.956.176		\$ 3.956.176,00	
14.022	CODO 45° C/E PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	\$ 61.000,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	14,0	\$ 854.000	14,00	\$ 854.000		\$ 854.000,00	
14.023	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ANDEN INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	0,00	\$ 1.057.064,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	
14.024	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	0,00	\$ 116.967,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	
14.025	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN	0,00	\$ 103.683,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	
14.026	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	0,00	\$ 1.956.995,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	19,0	\$ 37.182.905	19,00	\$ 37.182.905		\$ 37.182.905,00	
14.027	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	0,00	\$ 3.340.451,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	13,0	\$ 43.425.863	13,00	\$ 43.425.863		\$ 43.425.863,00	
14.028	DEMOLICIÓN SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	0,00	\$ 177.667,00	\$	-	(+)	2,0	\$ 355.334,00	(+)	28,0	\$ 4.974.676	28,00	\$ 4.974.676	1,00	\$ 177.667,00	27,00	\$ 4.797.009,00
14.029	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 - 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	0,00	\$ 126.550,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	20,6	\$ 2.606.930	20,60	\$ 2.606.930		\$ 2.606.930,00	
14.030	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 32" NORMA EAAB NS-090 - 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	0,00	\$ 270.924,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -		\$ -	
14.031	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	0,00	\$ 6.179,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	489,7	\$ 3.025.671	489,67	\$ 3.025.671		\$ 3.025.671,00	
14.033	CAJA DE INSPECCIÓN DE Ø 600 MM (H=0.8M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	0,00	\$ 337.363,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	9,0	\$ 3.036.267	9,00	\$ 3.036.267		\$ 3.036.267,00	
14.034	TUBERÍA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES	ML	0,00	\$ 15.920,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	27,5	\$ 437.800	27,50	\$ 437.800		\$ 437.800,00	
14.035	ANCLAJE PARA TUBERÍA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI GRAVA COMUN (Incluye Suministro, formateo y colocación)	M3	0,00	\$ 451.674,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	0,5	\$ 230.354	0,51	\$ 230.354		\$ 230.354,00	
14.038	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	\$ 81.691,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	102,3	\$ 8.359.440	102,33	\$ 8.359.440		\$ 8.359.439,00	
14.039	GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	0,00	\$ 12.255,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	105,0	\$ 1.286.775	105,00	\$ 1.286.775		\$ 1.286.775,00	
14.040	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	0,00	\$ 113.853,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	2,0	\$ 227.706	2,00	\$ 227.706		\$ 227.706,00	
14.041	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	\$ 74.511,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	20,5	\$ 1.527.476	20,50	\$ 1.527.476		\$ 1.527.476,00	

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 18

DIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS																			
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR		
14.042	ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO (AUMENTO DE RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD DE SUELO)	KG	0,00	\$ 179.095,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	355,2	\$ 63.610.962	355,18	\$ 63.610.962	\$	-	355,18	\$ 63.610.962,00
14.043	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 6% DE CEMENTO PORTLAND, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR. IDU ET-454-11, TRAFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 23 KM.	M3	0,00	\$ 158.585,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	265,3	\$ 42.075.772	265,32	\$ 42.075.772	\$	-	265,32	\$ 42.075.772,00
14.044	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	\$ 441.240,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	1,0	\$ 441.240	1,00	\$ 441.240	\$	-	1,00	\$ 441.240,00
14.045	CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERÍA 0,5M X 0,5M X 0,7M (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN)	UN	0,00	\$ 309.058,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	1,0	\$ 309.058	1,00	\$ 309.058	\$	-	1,00	\$ 309.058,00
14.046	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m., H=0.77 m) (Incluye muros, impermeabilización interna y externa, relleno en recibo e=0.10 m., placa de base e=0.20 m, cañuela, placa de cubierta e=0.20 m y tapa en concreto tipo vehicular. Suministro y construcción).	UN	0,00	\$ 754.523,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	7,0	\$ 5.281.661	7,00	\$ 5.281.661	\$	-	7,00	\$ 5.281.661,00
14.047	MURO EN LADRILLO TOILETE COMUN.	M2	0,00	\$ 48.269,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	154,1	\$ 7.439.218	154,12	\$ 7.439.218	\$	-	154,12	\$ 7.439.219,00
14.048	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	0,00	\$ 512.858,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	13,6	\$ 6.964.612	13,58	\$ 6.964.612	\$	-	13,58	\$ 6.964.611,00
14.049	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M2	0,00	\$ 6.698,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	362,4	\$ 2.427.355	362,40	\$ 2.427.355	\$	-	362,40	\$ 2.427.355,00
14.050	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	HR	0,00	\$ 9.858,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	72,0	\$ 709.776	72,00	\$ 709.776	\$	-	72,00	\$ 709.776,00
14.051	CABLEADO 2 X 4 VÍAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	0,00	\$ 263.787,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	15,0	\$ 3.964.719	15,03	\$ 3.964.719	\$	-	15,03	\$ 3.964.719,00
14.052	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA, TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	UN	0,00	\$ 34.026,00	\$	-	(+)	300,0	\$ 10.207.800,00	(+)	2.400,0	\$ 81.662.400	2.400,00	\$ 81.662.400	251,90	\$ 8.571.149,00	2338,30	\$ 79.562.995,00	
14.053	DEMARCAACION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO. LINEA 0.20M Y 16 MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE CARRIL). HORARIO NOCTURNO.	M2	0,00	\$ 40.737,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	1.218,8	\$ 49.650.256	1.218,80	\$ 49.650.256	\$	-	118,80	\$ 4.839.556,00
14.054	DEMARCAACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25M (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	0,00	\$ 40.485,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	118,8	\$ 4.809.618	118,80	\$ 4.809.618	\$	-	118,80	\$ 4.809.618,00
14.055	DEMARCAACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. LINEA 0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	ML	0,00	\$ 8.161,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	45,9	\$ 374.590	45,90	\$ 374.590	\$	-	45,90	\$ 374.590,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-50	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	7	

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA		SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE					
CONTRATO No.	1751 - 2021				
ACTA No	37	DE RECIBO PARCIAL No	32	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	1/01/2025 A 31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO \$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría, LUISA FERNANDA BARRETO PARRA, deja constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 del Contrato N° 1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS																		
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)				BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES										OBRA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA				ACUMULADAS			ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+	CANT.	VALOR	+	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	
14.056	DEMARCAACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O AMARILLA. LINEA 0.12M Y 16 MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL)	ML	0,00	\$ 4.773,00	\$ -	(+)	-	\$ -	-	(+)	45,9	\$ 219.081	45,90	\$ 219.081	\$ -	-	45,90	\$ 219.081,00
14.057	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICR	UN	0,00	\$ 62.261,00	\$ -	(+)	-	\$ -	-	(+)	5,0	\$ 311.305	5,00	\$ 311.305	\$ -	-	5,00	\$ 311.305,00
14.058	DEMARCAACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E= 15 MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	UN	0,00	\$ 119.524,00	\$ -	(+)	-	\$ -	-	(+)	4,0	\$ 478.096	4,00	\$ 478.096	\$ -	-	4,00	\$ 478.096,00
14.059	CANAL DE INSPECCION DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO. RD-200V. CLASE DE CARGA F900. INCLUYE REJILLA. LONG=660 MM. H= 530 MM. ANCHO= 260 MM. EN COLOR NATURAL. (NO INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O ACCESORIOS)	UN	0,00	\$ 1.188.288,00	\$ -	(+)	-	\$ -	-	(+)	4,0	\$ 4.753.152	4,00	\$ 4.753.152	\$ -	-	4,00	\$ 4.753.152,00
14.060	CANAL DE DRENAJE MONOLITICO Y REJA EN CONCRETO POLIMERICO RD 200V H530 F900 (1.00 X 0.26 X 0.33) m. INCLUYE CONCRETO 21 Mpa PARA CAMA Y ATRAQUE (Incluye suministro, instalacion y prueba de estanqueidad).	ML	0,00	\$ 466.538,00	\$ -	(+)	-	\$ -	-	(+)	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-
14.061	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	0,00	\$ 53.027,00	\$ -	(+)	-	\$ -	-	(+)	250,0	\$ 13.256.750	250,00	\$ 13.256.750	39,75	\$ 2.107.823,00	244,85	\$ 12.983.661,00
14.062	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA. CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2". PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA.	M2	0,00	\$ 314.630,00	\$ -	(+)	-	\$ -	-	(+)	54,4	\$ 17.109.579	54,38	\$ 17.109.579	\$ -	-	54,38	\$ 17.109.580,00
14.063	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	0,00	\$ 107.748,00	\$ -	(+)	-	\$ -	-	(+)	7.458,7	\$ 803.660.627	7.458,71	\$ 803.660.627	1618,91	\$ 174.434.315,00	6236,61	\$ 671.982.255,00

FORMATO																	idu	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA																		
PROCESO																		
CÓDIGO		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA													VERSIÓN			
FO-CI-50															7			

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 1751 - 2021

ACTA No 37

DE RECIBO PARCIAL No 32

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

1/01/2025A31/01/2025

Objeto

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9

del Contrato N° 1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS																							
ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA								
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA								
14,064	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL, DIÁMETRO 8", ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA, (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL, CON EQUIPO CCTV, ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EABJ).	ML	0,00	\$ 846.336,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	83,9	\$	71.007.590	83,90	\$	71.007.590	\$	-	83,90	\$	71.007.590,00	
14,066	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212	ML	0,00	\$ 260.188,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	16,0	\$	4.163.008	16,00	\$	4.163.008	\$	-	16,00	\$	4.163.008,00	
14,067	CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	0,00	\$ 295.047,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	4,0	\$	1.180.188	4,00	\$	1.180.188	\$	-	4,00	\$	1.180.188,00	
14,068	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE	UN	0,00	\$ 280,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	1.500,0	\$	420.000	1.500,00	\$	420.000	39,00	\$	10.920,00	1480,00	\$	414.400,00
15,000	PRECIOS NO PREVISTOS INCORPORADOS AL CONTRATO																						
NP-1	Alquiler de Base en concreto para semaforización provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra)	UN/MES	0,00	\$ 302.039,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	49,0	\$	14.799.911	49,00	\$	14.799.911	\$	-	28,00	\$	8.457.092,00	
NP-2	Alquiler de Poste Tipo mástil para semaforización provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra)	UN/MES	0,00	\$ 356.362,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	19,0	\$	6.770.878	19,00	\$	6.770.878	\$	-	16,00	\$	5.701.792,00	
NP-3	Alquiler de Poste Tipo ménsula para semaforización provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra)	UN/MES	0,00	\$ 484.467,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	15,0	\$	7.267.005	15,00	\$	7.267.005	\$	-	12,00	\$	5.813.604,00	
NP-4	Instalación y retiro de base provisional (Incluye mano de obra y equipos)	UN	0,00	\$ 240.827,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	7,0	\$	1.685.789	7,00	\$	1.685.789	\$	-	7,00	\$	1.685.789,00	
NP-5	Instalación y retiro de poste tipo T1 para semaforización provisional (Incluye mano de obra y equipos)	UN	0,00	\$ 576.705,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	4,0	\$	2.306.820	4,00	\$	2.306.820	\$	-	4,00	\$	2.306.820,00	
NP-6	Instalación y retiro de poste tipo T2 para semaforización provisional (Incluye mano de obra y equipos)	UN	0,00	\$ 720.466,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	3,0	\$	2.161.398	3,00	\$	2.161.398	\$	-	3,00	\$	2.161.398,00	
NP-7	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. GEOTEXTIL Y PANELE IMPERMEAB, INCLUYE PASOS EN POLIPROPILENO)	ML	0,00	\$ 653.866,00	\$	-	(+)	-	\$	-	(+)	15,1	\$	9.873.377	15,10	\$	9.873.377	\$	-	14,37	\$	9.396.054,00	
TOTALES				\$ 21.061.793.834,00				\$ 77.086,00				\$ 32.495.937.616,00				\$ 32.495.937.616,00				\$ 548.123.631,00		\$ 30.942.070.862,00	

OBSERVACIONES

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 21

FORMATO																	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA																	
CÓDIGO		PROCESO													VERSIÓN		
FO-CI-50		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA													7		

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+ -	CANT.	VALOR	+ -	ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
										CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	
PARA LA PRESENTE ACTA SE REALIZA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL MES ENERO DE 2025; PAGO DE ACTIVIDADES AMBIENTAL DE MES DE DICIEMBRE DE 2024, ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST DEL DICIEMBRE DE 2024; SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 Y PMT DE DICIEMBRE DE 2024 (PENDIENTE COBRO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y PMT DEL MES DE ENERO DE 2025 ADEMAS DE LOS AJUSTES DE LA PRESENTE ACTA)																		
Nota: Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones. Adicionalmente, si el acta es de modificaciones, al respaldo se deben expresar las razones que la justifican.																		
DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES DE ADICIÓN N°1	VALOR DE CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA														
				PRESENTE ACTA	ACUMULADA													
DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS																		
COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO	\$ 602.074.520,00		\$ 788.993.707,00	\$ 17.338.808,00	\$ 788.993.707,00													
COSTO IVA DIAGNÓSTICO (19 %)	\$ 114.394.159,00		\$ 149.908.804,00	\$ 3.294.374,00	\$ 149.908.804,00													
COSTO DIRECTO DISEÑOS	\$ 120.790.000,00		\$ 260.980.500,00	\$ 0,00	\$ 260.980.500,00													
COSTO IVA DISEÑOS (19 %)	\$ 22.950.100,00		\$ 49.586.295,00	\$ 0,00	\$ 49.586.295,00													
SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS	\$ 860.208.779,00		\$ 1.249.469.306,00	\$ 20.633.182,00	\$ 1.249.469.306,00													
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA. (Ver acta No. ____ anexa)	\$ 4.867.809,00		\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00													
COSTO IVA AJUSTES (19 %)	\$ 924.884,00		\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00													
COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)	\$ 154.395.194,00		\$ 698.013.448,00	\$ 17.187.500,00	\$ 688.624.223,00													
COSTO IVA ENSAYOS DE LABORATORIO (19 %)	\$ 29.335.087,00		\$ 132.622.555,00	\$ 3.265.625,00	\$ 130.838.602,00													
SUBTOTAL COSTO ENSAYOS DE LABORATORIO	\$ 183.730.281,00		\$ 830.636.003,00	\$ 20.453.125,00	\$ 819.462.825,00													
(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS MAS AJUSTES	\$ 1.049.731.753,00		\$ 2.080.105.309,00	\$ 41.086.307,00	\$ 2.068.932.131,00													
OBRA EJECUTADA																		
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	\$ 18.214.469.973,00		\$ 29.920.033.399,00	\$ 517.403.201,00	\$ 28.713.289.877,00													
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)	47,208% \$ 8.598.686.985,00		\$ 14.124.649.367,00	\$ 244.255.703,00	\$ 13.554.969.886,00													
COSTO DE AJUSTE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.410.451.633,00				\$ 0,00													
(B) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 47,208 %)	\$ 28.223.608.591,00		\$ 44.044.682.766,00	\$ 761.658.904,00	\$ 42.268.259.763,00													
(B-1) COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) (ACTA DE AJUSTES)	\$ 131.159.941,00		\$ 499.128.338,00	\$ 0,00	\$ 499.244.582,00													
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA	\$ 1.493.711.858,00		\$ 357.958.773,00	\$ 3.091.282,00	\$ 297.151.988,00													
COSTO INDIRECTO SG-SST Y SGA (AIU)	22,238% \$ 332.171.643,00		\$ 79.602.872,00	\$ 687.439,00	\$ 66.080.660,00													
REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL	\$ 3.042.926,00		\$ 3.042.926,00	\$ 0,00	\$ 0,00													
SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU= 22,238 %)	\$ 1.828.926.427,00		\$ 440.604.571,00	\$ 3.778.721,00	\$ 363.232.648,00													
(C) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA (Calificación obtenida en el periodo Diciembre 2024: 98,75 %)	98,75% \$ 1.828.926.427,00		\$ 440.604.571,00	\$ 3.731.487,00	\$ 349.715.298,00													
COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL	\$ 47.031.617,00		\$ 65.509.943,00	\$ 1.464.900,00	\$ 60.138.011,00													

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 22

FORMATO											
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA											
PROCESO											
CÓDIGO		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA						VERSIÓN		7	
FO-CI-50											

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 1751 - 2021

ACTA No 37

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA			
						+	-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR		
	COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)		22,238%	\$	10.458.891,00			\$	14.567.901,00			\$	325.764,00		\$	13.373.489,00	
	SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU= 22,238 %)			\$	57.490.508,00			\$	80.076.944,00			\$	1.790.664,00		\$	73.511.500,00	
	(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida en el periodo Diciembre 2024: 100 %)		100,00%	\$	57.490.508,00			\$	80.076.944,00			\$	1.790.664,00		\$	71.067.467,00	
	COSTO DIRECTO PMT			\$	583.715.866,00			\$	1.102.462.194,00			\$	8.825.440,00		\$	815.084.181,00	
	COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)		22,238%	\$	129.806.734,00			\$	245.165.543,00			\$	1.962.601,00		\$	181.258.419,00	
	SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AIU= 22,238 %)			\$	713.522.600,00			\$	1.347.627.737,00			\$	10.788.041,00		\$	996.342.600,00	
	(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación obtenida en el periodo Diciembre 2024: 95,79%)		95,70%	\$	713.522.600,00			\$	1.347.627.737,00			\$	10.324.155,00		\$	911.033.172,00	
	COSTO DIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD			\$	85.580.306,00			\$	6.375.237,00			\$	0,00		\$	6.375.237,00	
	COSTO INDIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (A DEL COMPONENTE SG-SST Y SGA)		14,238%	\$	12.184.924,00			\$	907.705,00			\$	0,00		\$	907.705,00	
	(F) SUBTOTAL COSTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A= 14,238 %)			\$	97.765.230,00			\$	7.282.942,00			\$	0,00		\$	7.282.942,00	
	(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (B+C+D+E+F)			\$	31.052.473.297,00			\$	46.419.403.298,00			\$	777.505.210,00		\$	44.106.603.224,00	
	(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No. 174 a 175 anexa)			\$	3.185.275.195,00			\$	12.033.908.024,00			\$	403.022.977,00		\$	12.447.831.643,00	
	(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)			\$	35.237.480.245,00			\$	60.533.416.631,00			\$	1.221.614.494,00		\$	58.623.366.998,00	
	(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (_ 20 _ %)		20%	\$	-			\$	-			\$	0,00		\$	7.057.496.049,00	

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

FO-CI-50

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

7



DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No.

1751 - 2021

ACTA No

37

DE RECIBO PARCIAL No

32

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

1/01/2025

A

31/01/2025

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

El representante legal de la interventoría,

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No.

9

del Contrato N°

1751 - 2021

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)						BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	+-	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
(K)	COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)			\$	35.287.480.245,00			\$	60.533.416.631,00		\$	1.221.614.494,00		\$	51.565.870.949,00			
(L)	VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ____			\$	-			\$	-		\$	0,00		\$	0,00			
(M)	RETENCIÓN EN GARANTÍA (____ %)			\$	-			\$	-		\$	0,00		\$	0,00			
(N)	VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (____ %) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ____ (I X ____ %)		3%	\$	-			\$	-		\$	36.648.435,00		\$	1.758.701.014,00			
(O)	VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN (____ %) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ____ (I X ____ %)		3%	\$	-			\$	-		\$	36.648.435,00		\$	1.758.701.014,00			
	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)			\$	35.287.480.245,00			\$	60.533.416.631,00		\$	1.148.317.624,00		\$	48.048.468.921,00			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

CUATRO

(4)

días del mes de

FEBRERO

de

2025

(Firma)

(Nombre)

(Firma)

(Nombre)

GONZALO ANDRÉS ALVAREZ ALÍAS

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

REPRESENTANTE LEGAL

Interventor

Expediente ORFEO

202143519080000022E

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 24

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No

1751

DE

2021

ACTA DE AJUSTE No

174

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°

32

DEL PERIODO DE

1/11/2024

A

30/11/2024

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

A. AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)																
CÁLCULO DE AJUSTES					AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021					AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022						
Ítem	Descripción	Po	A	Po - A	GRUPO Ajuste ICCP	I	Io	(I / Io) - 1	R1=(P - A) * (I / Io) - 1	GRUPO Ajuste ICOCIV	(P - A) + R1	I	Io	(I / Io) - 1	R2=((P - A)+R1) * (I / Io) - 1)	R=R1 + R2
		Valor básico total	Anticipo	Valor ajustes		Mes de ejecución o Diciembre de 2021	Mes base				Valor ajustes	Mes de ejecución	Mes base octubre de 2021			VALOR AJUSTE EN EL MES
COMPONENTE GESTION AMBIENTAL-SST / AJUSTE A NOVIEMBRE 2024																
11.003	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 CM CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	\$ 145.668,00	\$ -	\$ 145.668,00						530201	\$ 145.668,00	131,99	104,39	0,26	\$ 37.874,00	\$ 37.874,00
11.010	BAÑO TIPO FLUSHING	\$ 1.190.670,00	\$ -	\$ 1.190.670,00						530201	\$ 1.190.670,00	131,99	104,39	0,26	\$ 309.574,00	\$ 309.574,00
11.013	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA EN POLETILENO PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE HI 1.0M Y BOTIQUIN.	\$ 59.070,00	\$ -	\$ 59.070,00						530201	\$ 59.070,00	131,99	104,39	0,26	\$ 15.358,00	\$ 15.358,00
11.014	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (PARA PERSONAL OPERATIVO DE LOS FRENTE DE OBRA).	\$ 1.944.084,00	\$ -	\$ 1.944.084,00						530201	\$ 1.944.084,00	131,99	104,39	0,26	\$ 505.462,00	\$ 505.462,00
11.015	ALQUILER CARPA VESTIER 2,0M X 2,0M CON ESTRUCTURA TECHO Y LATERALES EN LONA.	\$ 113.892,00	\$ -	\$ 113.892,00						530201	\$ 113.892,00	131,99	104,39	0,26	\$ 29.612,00	\$ 29.612,00
11.017	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	\$ 199.207,00	\$ -	\$ 199.207,00						530201	\$ 199.207,00	131,99	104,39	0,26	\$ 51.794,00	\$ 51.794,00
11.018	EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	\$ 143.423,00	\$ -	\$ 143.423,00						530201	\$ 143.423,00	131,99	104,39	0,26	\$ 37.290,00	\$ 37.290,00
11.019	EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	\$ 127.374,00	\$ -	\$ 127.374,00						530201	\$ 127.374,00	131,99	104,39	0,26	\$ 33.117,00	\$ 33.117,00
11.020	EXAMEN DE ESPINOMETRIA DE INGRESO O EGRESO	\$ 126.159,00	\$ -	\$ 126.159,00						530201	\$ 126.159,00	131,99	104,39	0,26	\$ 32.801,00	\$ 32.801,00
14.003	PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 47% ASEGURADO CON PUNTELLA GRAPA)	\$ 131.489,00	\$ -	\$ 131.489,00						530201	\$ 131.489,00	131,99	104,39	0,26	\$ 34.187,00	\$ 34.187,00
COMPONENTE SOCIAL / AJUSTE A NOVIEMBRE 2024																
12.002	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLEGIO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	\$ 3.821,00	\$ -	\$ 3.821,00						530201	\$ 3.821,00	131,99	104,39	0,26	\$ 993,00	\$ 993,00
12.003	EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (PREZAS EN PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, TIPO FOTOCOPIA)	\$ 279.062,00	\$ -	\$ 279.062,00						530201	\$ 279.062,00	131,99	104,39	0,26	\$ 72.556,00	\$ 72.556,00
12.005	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMIA DE 114 GR.	\$ 27.119,00	\$ -	\$ 27.119,00						530201	\$ 27.119,00	131,99	104,39	0,26	\$ 7.051,00	\$ 7.051,00
12.007	ALQUILER MES / ARRENDANDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIONES	\$ 860.296,00	\$ -	\$ 860.296,00						530201	\$ 860.296,00	131,99	104,39	0,26	\$ 223.677,00	\$ 223.677,00
12.013	ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I3 4000U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB (2 X 2GB MEDISCO DURO DE 500GB A 7200 RPM)PANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA DEFINICION CON 35,6 CM (14") O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400,UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH	\$ 474.371,00	\$ -	\$ 474.371,00						530201	\$ 474.371,00	131,99	104,39	0,26	\$ 123.336,00	\$ 123.336,00
12.014	TARIFA MES - SERVICIO TELEFÓNICA LOCAL ILIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3	\$ 138.069,00	\$ -	\$ 138.069,00						530201	\$ 138.069,00	131,99	104,39	0,26	\$ 35.898,00	\$ 35.898,00
14.068	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE	\$ 44.837,00	\$ -	\$ 44.837,00						530201	\$ 44.837,00	131,99	104,39	0,26	\$ 11.658,00	\$ 11.658,00
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO / AJUSTE A NOVIEMBRE 2024																
13.002	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO), HORARIO NOCTURNO	\$ 4.713.968,00	\$ -	\$ 4.713.968,00						530201	\$ 4.713.968,00	131,99	104,39	0,26	\$ 1.225.632,00	\$ 1.225.632,00
13.003	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CARTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES), LONGITUD 3 METROS.	\$ 4.537.619,00	\$ -	\$ 4.537.619,00						530201	\$ 4.537.619,00	131,99	104,39	0,26	\$ 1.179.781,00	\$ 1.179.781,00
13.006	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIRECCIONAL 1,50M X 0,50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	\$ 3.120.133,00	\$ -	\$ 3.120.133,00						530201	\$ 3.120.133,00	131,99	104,39	0,26	\$ 811.235,00	\$ 811.235,00
14.004	ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL, ECONOMICA CON TRIPODES TIPO S10 - S1 - S2 DE (100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 30 X 50 CM) LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ANGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8"	\$ 1.960.205,00	\$ -	\$ 1.960.205,00						530201	\$ 1.960.205,00	131,99	104,39	0,26	\$ 509.653,00	\$ 509.653,00
Valor total por ajustes en el periodo											Valor total por ajustes en el periodo					\$ 5.288.539,00

Nota 1: Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato
Nota 2: En los casos que se indique contractualmente se deberá aplicar la transición del ICCP al ICOCIV.

OBSERVACIONES
Se realizan ajustes del componente Gestion Ambiental, Social y componente Plan de Manejo de Trafico ejecutas en el mes de Noviembre de 2024 reconocidas en el Acta No 36 DRP 31, cuyos ajustes se presentan para pago en el Acta No 37 DRP 32.

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación (%)	2021												2022												2023												2024			
			2021			2022																2023														2024						
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril									
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice									
530201	Carreteras, calles, vías	55,65	104,39	104,62	105,01	106,88	108,50	109,42	110,75	111,46	111,56	112,96	113,01	113,25	114,57	114,94	114,74	120,76	123,88	124,76	125,44	125,82	125,98	126,45	126,44	126,68	126,57	126,95	127,00	129,98	131,73	131,58	132,07									
530202	Puentes, canales, etc.	5,78	105,26	105,88	106,26	108,01	108,99	111,37	112,29	114,70	115,19	115,74	116,21	116,06	116,77	117,05	116,92	121,95	123,81	124,15	124,58	124,91	124,90	124,61	124,32	124,39	124,24	124,44	124,28	127,16	128,86	128,10	128,94									
530203	Tuberías para la con.	19,46	104,89	105,01	105,48	107,45	108,75	109,82	110,76	112,04	112,73	113,97	114,55	114,59	115,99	116,28	116,72	122,16	124,92	124,94	125,17	125,23	125,59	125,31	125,07	124,82	124,74	124,46	124,59	127,97	129,03	129,33	129,45									
530204	Construcciones en r	9,49	106,08	106,11	106,28	108,33	109,34	110,99	112,88	114,15	114,08	115,11	114,96	114,86	116,04	116,28	115,67	121,35	123,66	124,16	125,27	125,37	125,39	125,69	125,57	125,33	125,30	125,48	125,94	129,20	130,70	130,59	130,69									
530205	Construcciones dep	9,61	106,86	107,09	107,86	109,89	111,50	112,88	114,12	115,13	115,61	116,73	117,47	117,75	119,29	119,73	119,82	125,27	128,26	128,67	129,09	129,31	129,48	129,38	129,04	129,21	129,05	128,85	129,12	132,42	133,83	133,53	133,49									

FORMATO			
ACTA DE AJUSTES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-53	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE		
CONTRATO No		1751		DE		2021
		(Número de Contrato)				
ACTA DE AJUSTE No	175	CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°	32	DEL PERIODO DE	1/12/2024	A 31/12/2024
				(Escriba el nombre o razón social del contratista)		
OBJETO						
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.						
(Indique el objeto del contrato de ejecución sustra)						
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVAL D.C.					
(Escriba el nombre o razón social del contratista)						
VALOR ACTUALIZADO	\$ 60.533.416.631,00					
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplica)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO	CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021					
(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el número del Contrato de Interventoría)						
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MONICA ELOISA RUEDA PEÑA					

A. AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES				AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021					AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022							
Ítem	Descripción	Po	A	Po - A	GRUPO Ajuste ICCP	I	Io	(I / Io) - 1	R1=(P - A) * ((I / Io) - 1)	GRUPO Ajuste ICOCIV	(P - A) + R1	I	Io	(I / Io) - 1	R2=((P - A)+R1) * ((I / Io) - 1)	R=R1 + R2
		Valor básico total	Anticipo	Valor ajustes		Mes de ejecución o Diciembre de 2021	Mes base				Valor ajustes	Mes de ejecución	Mes base octubre de 2021			VALOR AJUSTE EN EL MES
COMPONENTE OBRA / AJUSTE A DICIEMBRE 2024																
5.001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (80 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	\$ 39.444.052,00	\$ -	\$ 39.444.052,00						530201	\$ 39.444.052,00	131,86	104,39	0,26	\$ 10.255.454,00	\$ 10.255.454,00
5.003	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	\$ 3.794.423,00	\$ -	\$ 3.794.423,00						530201	\$ 3.794.423,00	131,86	104,39	0,26	\$ 986.550,00	\$ 986.550,00
5.004	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0,12M (E=2,3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	-\$ 628.807,00	\$ -	-\$ 628.807,00						530201	-\$ 628.807,00	131,86	104,39	0,26	-\$ 163.490,00	-\$ 163.490,00
5.007	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	\$ 179.920,00	\$ -	-\$ 179.920,00						530201	\$ 179.920,00	131,86	104,39	0,26	-\$ 46.779,00	-\$ 46.779,00
5.008	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	\$ 3.994.400,00	\$ -	\$ 3.994.400,00						530201	\$ 3.994.400,00	131,86	104,39	0,26	\$ 1.038.544,00	\$ 1.038.544,00
5.009	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	\$ 7.106.880,00	\$ -	\$ 7.106.880,00						530201	\$ 7.106.880,00	131,86	104,39	0,26	\$ 1.847.789,00	\$ 1.847.789,00
5.011	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO. CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OBRERO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO. CONCRETO 350 MM. AGUA Y	\$ 400.252,00	\$ -	\$ 400.252,00						530201	\$ 400.252,00	131,86	104,39	0,26	\$ 104.066,00	\$ 104.066,00
5.013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	\$ 5.661.390,00	\$ -	\$ 5.661.390,00						530201	\$ 5.661.390,00	131,86	104,39	0,26	\$ 1.471.961,00	\$ 1.471.961,00
5.017	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA. (TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	\$ 69.377.575,00	\$ -	\$ 69.377.575,00						530201	\$ 69.377.575,00	131,86	104,39	0,26	\$ 18.038.170,00	\$ 18.038.170,00
5.019	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	\$ 7.144.731,00	\$ -	\$ 7.144.731,00						530201	\$ 7.144.731,00	131,86	104,39	0,26	\$ 1.857.630,00	\$ 1.857.630,00
5.022	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	\$ 4.706.330,00	\$ -	\$ 4.706.330,00						530201	\$ 4.706.330,00	131,86	104,39	0,26	\$ 1.223.646,00	\$ 1.223.646,00
5.024	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG3B) o (BGA, BG2S) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual)	\$ 213.590,00	\$ -	\$ 213.590,00						530201	\$ 213.590,00	131,86	104,39	0,26	\$ 55.533,00	\$ 55.533,00
5.026	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación mecánica con vibracompatador de Rodillo de 1	\$ 231.724.678,00	\$ -	\$ 231.724.678,00						530201	\$ 231.724.678,00	131,86	104,39	0,26	\$ 60.248.416,00	\$ 60.248.416,00
5.028	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibracompatador y compactador de tambores)	\$ 82.286.880,00	\$ -	\$ 82.286.880,00						530201	\$ 82.286.880,00	131,86	104,39	0,26	\$ 21.394.589,00	\$ 21.394.589,00
5.030	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	\$ 320.547.724,00	\$ -	\$ 320.547.724,00						530201	\$ 320.547.724,00	131,86	104,39	0,26	\$ 83.342.408,00	\$ 83.342.408,00
6.010	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	\$ 9.319,00	\$ -	\$ 9.319,00						530201	\$ 9.319,00	131,86	104,39	0,26	\$ 2.423,00	\$ 2.423,00
9.004	ANDÉN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0,10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	\$ 189.726,00	\$ -	\$ 189.726,00						530201	\$ 189.726,00	131,86	104,39	0,26	\$ 49.329,00	\$ 49.329,00

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

A. AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

AJUSTE AL INSUMO DE ASFALTO DICIEMBRE 2024

FORMATO

ACTA DE AJUSTES DE OBRA

CÓDIGO

FO-CI-53

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

6

idu

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No

1751

DE

2021

ACTA DE AJUSTE No

175

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°

32

DEL PERIODO DE

1/12/2024

A

31/12/2024

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

VALOR ACTUALIZADO

\$ 60.533.416.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

A. AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES				AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021				AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022								
Ítem	Descripción	Po	A	Po - A	GRUPO Ajuste ICCP	I	Io	(I / Io) - 1	R1=((P - A) * ((I / Io) - 1))	GRUPO Ajuste ICOCIV	(P - A) + R1	I	Io	(I / Io) - 1	R2=((P - A)+R1) * ((I / Io) - 1))	R=R1 + R2
		Valor básico total	Anticipo	Valor ajustes		Mes de ejecución o Diciembre de 2021	Mes base				Valor ajustes	Mes de ejecución	Mes base octubre de 2021			VALOR AJUSTE EN EL MES
Valor total por ajustes en el periodo										Valor total por ajustes en el periodo						\$ 397.734.438,00

OBSERVACIONES

Se realizan ajustes de actividades de obra ejecutas en el mes de Diciembre de 2024 reconocidas en el Acta No 36 DRP 31, cuyos ajustes se presentan para pago en el Acta No 37 DRP 32.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los

CUATRO

4

días del mes de

FEBRERO

2025

CONZALEGUA ALVAREZ ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

REPRESENTANTE LEGAL

Interventor

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 3

Vo.Bo:

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPCV	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación (%)	2021												2022												2023												2024			
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril									
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice									
S30201	Carreteras, calles, vías	55,65	104,39	104,62	105,01	106,88	108,50	109,42	110,75	111,46	111,56	112,96	113,01	113,25	114,57	114,94	114,74	120,76	123,88	124,76	125,44	125,82	125,98	126,45	126,44	126,68	126,57	126,95	127,00	129,98	131,73	131,58	132,07									
S30202	Puentes, canales, pte	5,78	105,26	105,88	106,26	108,01	108,09	111,37	112,29	114,70	115,19	115,34	116,21	116,09	116,77	117,05	116,82	121,75	123,81	124,15	124,58	124,91	124,90	124,61	124,32	124,39	124,24	124,44	124,28	127,16	128,86	129,10	128,94									
S30203	Tuberías para la cose	75,46	104,69	105,01	105,44	107,45	108,75	109,82	110,76	112,04	112,73	113,97	114,55	114,59	115,59	116,28	116,72	122,16	124,82	124,94	125,17	125,23	125,59	125,31	125,67	124,82	124,74	124,46	124,59	127,97	129,01	129,23	129,45									
S30204	Construcciones en r	9,49	106,08	106,11	106,28	108,33	109,34	110,99	112,88	114,15	114,08	115,11	114,96	114,86	116,04	116,28	115,67	121,35	123,66	124,16	125,27	125,37	125,39	125,69	125,57	125,33	125,30	125,48	125,94	129,20	130,70	130,59	130,69									
S30205	Construcciones depó	9,63	106,86	107,09	107,86	109,89	111,50	112,88	114,12	115,13	115,61	116,73	117,47	117,75	119,29	119,73	119,82	125,27	128,36	128,67	129,09	129,39	129,48	129,38	129,64	129,21	129,05	128,85	129,12	132,42	133,83	133,53	133,49									

AJUSTE DE ASFALTO DICIEMBRE 2024

ITEM	ACTIVIDAD	CIV	UN	VALOR UNITARIO SIN INCLUIR AIU	% ASFALTO	DENSIDAD	KG ASF/M3
5,026	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación mecánica con vibrocompactador Benlín de 1 tonelada incluye operario y combustible)	CL 22 KR 29A AK 30 (14000084-91013378)	M3	\$ 702.259,10	6,50%	2275	147,88
		CL 22 AK 27 KR 29A (14000112-91013344)	M3	\$ 702.259,10	6,50%	2273	147,75
		CL 22 KR 29A KR 30 (14000084-183677)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2274	145,54
		KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (9003584-389018)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2275	145,60
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205688)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2275	145,60
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205689)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2274	145,54
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205690)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2275	145,60
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205692)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2275	145,60
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205693)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2274	145,54
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205694)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2275	145,60
		CRA 29 CL 24 AV CL 25 (14000008-24120943)	M3	\$ 702.259,10	6,50%	2275	147,88
		DG 51A S KR 60D TV 60 (6000332-321001)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2269	145,22
		DG 51A S KR 60F KR 60D (6000361-321089)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2273	145,47
		DG 51A s KR 61 KR 60F (6002094-91030602)	M3	\$ 702.259,10	6,50%	2276	147,94
		DG 51A s KR 61B (6002093-91030603)	M3	\$ 702.259,10	6,50%	2277	148,01
		DG 50 s KR 61C KR 61 (6002024-91023350)	M3	\$ 702.259,10	6,50%	2275	147,88
		DG 50 s KR 61D Bis KR 61C (6002023-91023351)	M3	\$ 702.259,10	6,40%	2274	145,54

5,028	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	CL 22 KR 29A KR 30 (14000084-183677)	M3	\$ 646.287,49	6,10%	2274	138,71
		KR 75 CL 23BBIS CL 23C (9003407-388581)	M3	\$ 646.287,49	6,20%	2276	141,11
		CRA 29 CL 24 AV CL 25 (14000008-24120943)	M3	\$ 646.287,49	6,10%	2275	138,78
		DG 51A s KR 61 KR 60F (6002094-91030602)	M3	\$ 646.287,49	6,20%	2276	141,11

5,030	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	CL 22 KR 29A AK 30 (14000084-91013378)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2275	150,15
		CL 22 AK 27 KR 29A (14000112-91013344)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2275	150,15
		KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (9003584-389018)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2273	150,02
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205688)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2275	150,15
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205689)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2273	150,02
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205690)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2275	150,15
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205692)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2273	150,02
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205693)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2275	150,15
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-205694)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2275	150,15

CANTIDAD EJECUTADA M3	KG ASF/M3	PRECIO ASF (KG)	PRECIO 2021	0%
-1,73	(255,82)	\$1.473,01	-\$376.826	\$0
3,10	458,01	\$1.473,01	\$674.655	\$0
17,64	2.567,26	\$1.473,01	\$3.781.607	\$0
47,18	6.869,41	\$1.473,01	\$10.118.730	\$0
1,65	240,24	\$1.473,01	\$353.877	\$0
1,16	168,82	\$1.473,01	\$248.674	\$0
1,63	237,33	\$1.473,01	\$349.590	\$0
1,61	234,42	\$1.473,01	\$345.304	\$0
0,82	119,34	\$1.473,01	\$175.789	\$0
1,60	232,96	\$1.473,01	\$343.153	\$0
23,81	3.520,90	\$1.473,01	\$5.186.331	\$0
63,84	9.270,59	\$1.473,01	\$13.655.700	\$0
47,31	6.882,28	\$1.473,01	\$10.137.688	\$0
36,67	5.424,96	\$1.473,01	\$7.991.037	\$0
21,52	3.185,07	\$1.473,01	\$4.691.650	\$0
39,91	5.901,69	\$1.473,01	\$8.693.266	\$0
15,75	2.292,19	\$1.473,01	\$3.376.426	\$0
TOTAL SIN AIU		\$69.746.651	\$0	
TOTAL AIU INCLUIDO		\$102.672.650	\$0	

23,21	3.219,55	\$1.473,01	\$4.742.439	\$0
51,60	7.281,38	\$1.473,01	\$10.725.567	\$0
30,61	4.247,90	\$1.473,01	\$6.257.212	\$0
21,65	3.055,07	\$1.473,01	\$4.500.158	\$0
TOTAL SIN AIU		\$26.225.376	\$0	
TOTAL AIU INCLUIDO		\$38.605.852	\$0	

-1,93	(289,79)	\$1.473,01	-\$426.864	\$0
3,63	545,04	\$1.473,01	\$802.851	\$0
86,49	12.975,06	\$1.473,01	\$19.112.432	\$0
3,03	454,95	\$1.473,01	\$670.147	\$0
2,13	319,54	\$1.473,01	\$470.687	\$0
2,98	447,45	\$1.473,01	\$659.100	\$0
2,96	444,05	\$1.473,01	\$654.091	\$0
1,51	226,73	\$1.473,01	\$333.976	\$0
2,93	439,94	\$1.473,01	\$648.037	\$0

VR TOTAL ACTIVIDAD	\$ PARA FÓRMULA POR ICOCIV SIN AIU	0%
-\$1.214.908	-\$838.082	\$0
\$2.177.003	\$1.502.348	\$0
\$12.387.851	\$8.606.244	\$0
\$33.132.584	\$23.013.854	\$0
\$1.158.728	\$804.851	\$0
\$814.621	\$565.947	\$0
\$1.144.682	\$795.092	\$0
\$1.130.637	\$785.333	\$0
\$575.852	\$400.063	\$0
\$1.123.615	\$780.462	\$0
\$16.720.789	\$11.534.458	\$0
\$44.832.221	\$31.176.521	\$0
\$33.223.878	\$23.086.190	\$0
\$25.751.841	\$17.760.804	\$0
\$15.112.616	\$10.420.966	\$0
\$28.027.161	\$19.333.895	\$0
\$11.060.581	\$7.684.155	\$0
\$157.413.101		\$0
\$231.724.678		\$0

\$15.000.333	\$10.257.894	\$0
\$33.348.434	\$22.622.867	\$0
\$19.782.860	\$13.525.648	\$0
\$13.992.124	\$9.491.966	\$0
\$55.896.375		\$0
\$82.286.880		\$0

-\$2.001.785	-\$1.574.921	\$0
\$3.765.016	\$2.962.165	\$0
\$89.706.941	\$70.594.509	\$0
\$3.142.699	\$2.472.552	\$0
\$2.209.224	\$1.738.537	\$0
\$3.090.839	\$2.431.739	\$0
\$3.070.095	\$2.416.004	\$0
\$1.566.163	\$1.232.187	\$0
\$3.038.980	\$2.390.943	\$0

	DG 51A S KR 60D TV 60 (6000332-321001)	M3	\$ 1.037.194,37	6,60%	2276	150,22
	DG 51A S KR 60F KR 60D (6000361-321089)	M3	\$ 1.037.194,37	6,50%	2276	147,94

103,73	15.581,91	\$1.473,01	\$22.952.356	\$0
59,14	8.749,17	\$1.473,01	\$12.887.641	\$0
TOTAL SIN AIU			\$58.764.454	\$0
TOTAL AIU INCLUIDO			\$86.505.977	\$0

\$107.588.172	\$84.635.816	\$0
\$61.339.675	\$48.452.034	\$0
\$217.751.565		\$0
\$320.547.724		\$0

1. FORMULA DE AJUSTE A INSUMO DE ASFALTO

R= Valor Ajustado
P= Valor total del acta de recibo parcial de obra
A= Anticipo Amortizado sobre el valor del acta parcial de obra
I= Precio por tonelada de asfalto
lo= vigente al cierre del proceso de licitación
I/lo= FACTOR

$$R = (P - A) \times \left[\left(\frac{I}{I_0} \right) - 1 \right]$$

Dónde:

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada.

I_0 = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al mes del último día de cierre.
Por atrasos en el Plan Detallado de Trabajo (PDT – Cronograma) de obra, prorroga o suspensiones no imputables al contratista, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de mayor índice (i) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real de ejecución de la obra.

Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes que asumirán tanto el contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB MD-25 (5,028)		
I	\$2.639.906,41	
lo	\$1.473.013,00	
I/lo	1,79	
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$100.416.766
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$127.109.830
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$127.109.830
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.639.906
lo	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	100.416.766,00

I	\$2.639.906,41	
lo	\$1.473.013,00	
I/lo	1,79	
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$0
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$0
A	Anticipo amortizado 20%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$0
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.639.906
lo	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	-

I	\$2.639.906,41	
lo	\$1.473.013,00	
I/lo	1,79	
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra	\$0
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra	\$0
A	Anticipo amortizado 20%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$0
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.639.906
lo	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	-

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCT MD-19 (5,026)		
I	\$2.444.327,79	
lo	\$1.473.013,00	
I/lo	1,66	
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$940.487
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$1.424.980
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$1.424.980
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.444.328
lo	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	940.487,00

I	\$2.639.906,41	
lo	\$1.473.013,00	
I/lo	1,79	
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$292.863.066
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$38.605.852
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$38.605.852
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.639.906
lo	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	30.498.623,00

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCT CAUCHO (5,030)		
I	\$2.444.327,79	
lo	\$1.473.013,00	
I/lo	1,66	
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra	\$1.071.866
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra	\$1.624.040
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$1.624.040
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.444.328
lo	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	1.071.866,00


CIRCULAR INFORMATIVA
Ecopetrol S.A. se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A. el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013). Bogotá, 26 de febrero de 2021  FERNANDO CUBILLOS GUZMAN Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales Gerencia Productos y Petroquímicos


CIRCULAR INFORMATIVA
Ecopetrol S.A. se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A. el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.327,79) por tonelada métrica. Bogotá, 30 de septiembre 2022  FELIPE TRUJILLO LOPEZ Gerente Gerencia de Productos y Petroquímicos


CIRCULAR INFORMATIVA
Ecopetrol S.A. se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A. el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.639.906,41) por tonelada métrica. Bogotá, 14 de febrero 2023  FELIPE TRUJILLO LOPEZ Gerente Gerencia de Productos y Petroquímicos


CIRCULAR INFORMATIVA
Ecopetrol S.A. se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A. el precio de lista del asfalto vigente a partir del 21 de junio de 2022 será de DOS MILLONES CIENTO VENTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.125.528,51) por tonelada métrica. Bogotá, 17 de junio 2022  SANDRA PATRICIA BALLEEN CRUZ Gerente (E) Gerencia de Productos y Petroquímicos

AJUSTE DE EMULSIÓN DICIEMBRE 2024														
5,009	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	CL 22 KR 29A AK 30 (14000084-91013378)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	-28,70	-17,22	\$ 1.473,01	\$- 25.365,00	\$ -	-\$54.603	-\$29.238	\$0
		CL 22 AK 27 KR 29A (14000112-91013344)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	51,75	31,05	\$ 1.473,01	\$ 45.737,00	\$ -	\$98.456	\$52.719	\$0
		CL 22 KR 29A KR 30 (14000084-183677)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	294,00	176,40	\$ 1.473,01	\$ 259.839,00	\$ -	\$559.347	\$299.508	\$0
		KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (9003584-389018)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	786,28	471,77	\$ 1.473,01	\$ 694.919,00	\$ -	\$1.495.929	\$801.010	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056688)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	27,51	16,51	\$ 1.473,01	\$ 24.314,00	\$ -	\$52.339	\$28.025	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056689)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	19,32	11,59	\$ 1.473,01	\$ 17.075,00	\$ -	\$36.757	\$19.682	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056690)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	27,09	16,25	\$ 1.473,01	\$ 23.942,00	\$ -	\$51.540	\$27.598	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056692)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	26,88	16,13	\$ 1.473,01	\$ 23.757,00	\$ -	\$51.140	\$27.383	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056693)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	13,73	8,24	\$ 1.473,01	\$ 12.135,00	\$ -	\$26.122	\$13.987	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056694)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	26,67	16,00	\$ 1.473,01	\$ 23.571,00	\$ -	\$50.741	\$27.170	\$0
		CRA 29 CL 24 AV CL 25 (14000008-24120943)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	340,16	204,10	\$ 1.473,01	\$ 300.635,00	\$ -	\$647.168	\$346.533	\$0
		DG 51A S KR 60D TV 60 (6000332-321001)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	797,99	478,79	\$ 1.473,01	\$ 705.268,00	\$ -	\$1.518.208	\$812.940	\$0
		DG 51A S KR 60F KR 60D (6000361-321089)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	591,35	354,81	\$ 1.473,01	\$ 522.639,00	\$ -	\$1.125.067	\$602.428	\$0
		DG 51A s KR 61 KR 60F (6002094-91030602)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	611,21	366,73	\$ 1.473,01	\$ 540.191,00	\$ -	\$1.162.851	\$622.660	\$0
		DG 51A s KR 61B (6002093-91030603)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	358,69	215,21	\$ 1.473,01	\$ 317.012,00	\$ -	\$682.422	\$365.410	\$0
5,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1)	DG 50 s KR 61C KR 61 (6002024-91023350)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	570,07	342,04	\$ 1.473,01	\$ 503.831,00	\$ -	\$1.084.581	\$580.750	\$0
		DG 50 s KR 61D Bis KR 61C (6002023-91023351)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 1.902.54	60%	225,00	135,00	\$ 1.473,01	\$ 198.856,00	\$ -	\$428.072	\$229.216	\$0
								TOTAL SIN AIU		\$4.188.356	\$0	\$4.827.781		\$0
								TOTAL AIU INCLUIDO		\$6.165.595	\$0	\$7.106.880		\$0
		CL 2 av kr 30 kr 29b (14000916-182975)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 5.590,30	40%	72,00	28,80	\$ 1.473,01	\$ 42.423,00	\$ -	\$402.502	\$360.079	\$0
		CL 2 kr 29 b kr 29 (14000954-182973)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 5.590,30	40%	102,00	40,80	\$ 1.473,01	\$ 60.099,00	\$ -	\$570.211	\$510.112	\$0
		CL 2 kr 28 kr 27b (14001028-182968)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 5.590,30	40%	38,00	15,20	\$ 1.473,01	\$ 22.390,00	\$ -	\$212.431	\$190.041	\$0
		CL 2 kr 27A kr 27b (14001057-182966)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 5.590,30	40%	66,00	26,40	\$ 1.473,01	\$ 38.887,00	\$ -	\$368.960	\$330.073	\$0
		CL 2 kr 27A av kr 27 (14001092-182964)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 5.590,30	40%	78,00	31,20	\$ 1.473,01	\$ 45.958,00	\$ -	\$436.043	\$390.085	\$0
		CL 2 KR 26 A KR 26 BIS (14001157-182954)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 5.590,30	40%	80,00	32,00	\$ 1.473,01	\$ 47.136,00	\$ -	\$447.224	\$400.088	\$0
5,019	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	CL 2 KR 26 KR 26 BIS (14001179-182952)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 5.590,30	40%	75,00	30,00	\$ 1.473,01	\$ 44.190,00	\$ -	\$419.273	\$375.083	\$0
		CL 2 KR 25A KR 26 (14001230-182950)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 5.590,30	40%	124,00	49,60	\$ 1.473,01	\$ 73.061,00	\$ -	\$693.197	\$620.136	\$0
		CL 2 KR 25 KR 25A (14001266-182948)	M2	EMULSION ASFALTICA CRR-1	\$ 5.590,30	40%	134,00	53,60	\$ 1.473,01	\$ 78.953,00	\$ -	\$749.100	\$670.147	\$0
								TOTAL SIN AIU		\$453.097	\$0	\$3.845.844		\$0
								TOTAL AIU INCLUIDO		\$666.995	\$0	\$5.661.390		\$0
		CL 22 KR 29A AK 30 (14000084-91013378)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	-24,20	-9,68	\$ 1.473,01	\$- 14.259,00	\$ -	-\$45.738	-\$31.479	\$0
		CL 22 AK 27 KR 29A (14000112-91013344)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	51,75	20,70	\$ 1.473,01	\$ 30.491,00	\$ -	\$97.807	\$67.316	\$0
		CL 22 KR 29A KR 30 (14000084-183677)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	290,16	116,06	\$ 1.473,01	\$ 170.963,00	\$ -	\$548.399	\$377.436	\$0
		KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (9003584-389018)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	786,28	314,51	\$ 1.473,01	\$ 463.279,00	\$ -	\$1.486.061	\$1.022.782	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056688)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	27,51	11,00	\$ 1.473,01	\$ 16.209,00	\$ -	\$51.994	\$35.785	\$0
5,019	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056689)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	19,32	7,73	\$ 1.473,01	\$ 11.383,00	\$ -	\$36.515	\$25.132	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056690)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	27,09	10,84	\$ 1.473,01	\$ 15.962,00	\$ -	\$51.200	\$35.238	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056692)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	26,88	10,75	\$ 1.473,01	\$ 15.838,00	\$ -	\$50.803	\$34.965	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056693)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	13,73	5,49	\$ 1.473,01	\$ 8.090,00	\$ -	\$25.950	\$17.860	\$0
		KR 69D Bis CL 25B BAHIA (9003584-2056694)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%	26,67	10,67	\$ 1.473,01	\$ 15.714,00	\$ -	\$50.406	\$34.692	\$0

	CRA 29 CL 24 AV CL 25 (14000008-24120943)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%
	DG 51A S KR 60D TV 60 (6000332-321001)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%
	DG 51A S KR 60F KR 60D (6000361-321089)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%
	DG 51A s KR 61 KR 60F (6002094-91030602)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%
	DG 50 s KR 61C KR 61 (6002024-91023350)	ML	EMULSION ASFALTICA CRL-0	\$ 1.889,99	40%

AJUSTE CON CIRCULAR DE JUNIO 2022		
I	\$2.125.528,51	
lo	\$1.473.013,00	
I/lo	1,44	

R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$0
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$0
A	Anticipo amortizado 20%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$0
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.639.906
lo	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	-

340,16	136,06	\$ 1.473,01	\$ 200.424,00	\$ -
797,99	319,20	\$ 1.473,01	\$ 470.179,00	\$ -
591,35	236,54	\$ 1.473,01	\$ 348.426,00	\$ -
240,50	96,20	\$ 1.473,01	\$ 141.704,00	\$ -
516,01	206,40	\$ 1.473,01	\$ 304.035,00	\$ -
TOTAL SIN AIU		\$2.198.438	\$0	
TOTAL AIU INCLUIDO		\$3.236.277	\$0	

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCTUBRE 2022		
I	\$2.444.357,79	
lo	\$1.473.013,00	
I/lo	1,66	

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCT IMPPRIMACIÓN (5,019)		
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$32.510
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$49.257
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$49.257
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.444.358
lo	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	32.510,00

\$642.899	\$442.475	\$0
\$1.508.193	\$1.038.014	\$0
\$1.117.646	\$769.220	\$0
\$454.543	\$312.839	\$0
\$975.254	\$671.219	\$0
	\$4.853.494	\$0
	\$7.144.731	\$0

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEBRERO 2023		
I	\$2.639.906,41	
lo	\$1.473.013,00	
I/lo	1,79	

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCT 2022 RIEGO (5,009)		
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$73.160
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$110.848
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$110.848
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.444.358
lo	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	73.160,00

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB SELLO (5,013)		
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$868.231
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$1.099.026
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$1.099.026
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.639.906
Io	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	868.231,00

AJUSTE CON CIRCULAR DE JUN 2022 SELLO (7,004)		
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$97.623
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$221.871
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$221.871
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.125.529
Io	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	97.623,00

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB IMPRIMACIÓN (5,019)		
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$8.195.155
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$10.373.614
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$10.373.614
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.639.906
Io	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	8.195.155,00

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB 2023 SELLO (7,004)		
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$613.537
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$776.629
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$776.629
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.639.906
Io	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	613.537,00

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB RIEGO (5,009)		
R	Valor ajustado del insumo asfalto de la obra ejecutada	\$13.368.772
p	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ejecutar	\$16.922.496
A	Anticipo amortizado 0%	\$0
	Valor obra - Anticipo	\$16.922.496
I	Precio tonelada asfalto mes de ejecución obra	\$2.639.906
Io	Precio tonelada asfalto anterior al cierre de la licitación	\$1.473.013
R	\$	13.368.772,00

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO

FO-CI-39

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

4



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No. 1751

DE 2021

(Número de Contrato o convenio)

(Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 33

FECHA 4/02/2025

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1758

DE 2021

(Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso)

(Año de suscripción)

INTERVENTORÍA

CONSORCIO GIS VIAL SITP

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MÓNICA ELOISA RUEDA PEÑA

(Escriba el nombre del Supervisor IDU)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo		Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	
	DESDE	HASTA	dd/mm/aaño													
2	ANTICIPO		4/03/2022	460												\$ 7.057.496.049
3	1/06/2022	30/06/2022	8/08/2022	2191	\$ 103.977.640	\$ 103.977.640	\$ 2.921.971	\$ 8.293.527	\$ 27.106.173		\$ 6.010.923	\$ 6.010.923	\$ 8.898.614	\$ 8.898.614	\$ 29.662.047	\$ 7.027.834.002
4	1/07/2022	31/07/2022	7/09/2022	2505	\$ 67.177.745	\$ 171.155.385	\$ 0	\$ 3.404.052	\$ 15.995.072		\$ 2.957.333	\$ 8.968.256	\$ 5.372.052	\$ 14.270.666	\$ 17.906.840	\$ 7.009.927.162
5	1/08/2022	31/08/2022	4/11/2022	3162	\$ 91.027.417	\$ 262.182.802	\$ 16.376.652	\$ 5.149.232	\$ 15.170.855		\$ 13.542.774	\$ 22.511.030	\$ 8.476.016	\$ 22.746.682	\$ 28.253.386	\$ 6.981.673.776
6	1/09/2022	30/09/2022	8/11/2022	3235	\$ 564.582.689	\$ 826.765.491	\$ 0	\$ 1.721.939	\$ 23.227.096		\$ 44.243.073	\$ 66.754.103	\$ 38.026.488	\$ 60.773.170	\$ 126.754.959	\$ 6.854.918.817
7	1/10/2022	31/10/2022	6/12/2022	3574	\$ 1.061.709.213	\$ 1.888.474.704	\$ 0	\$ 0	\$ 26.853.039		\$ 178.762.199	\$ 245.516.302	\$ 76.039.468	\$ 136.812.638	\$ 253.464.890	\$ 6.601.453.927
8	1/11/2022	30/11/2022	10/01/2023	44	\$ 1.934.716.612	\$ 3.823.191.316	\$ 0	\$ 3.387.770	\$ 49.092.101		\$ 236.857.208	\$ 482.373.510	\$ 133.443.222	\$ 270.255.860	\$ 444.810.738	\$ 6.156.643.189
9	1/12/2022	31/12/2022	6/02/2023	295	\$ 1.468.372.069	\$ 5.291.563.385	\$ 10.069.245	\$ 1.724.040	\$ 25.110.289		\$ 0	\$ 482.373.510	\$ 90.316.538	\$ 360.572.398	\$ 301.055.129	\$ 5.855.588.060
10	1/01/2023	31/01/2023	7/03/2023	630	\$ 1.206.278.891	\$ 6.497.842.276	\$ 17.491.612	\$ 2.454.154	\$ 32.387.377		\$ 261.394.858	\$ 743.768.368	\$ 91.200.414	\$ 451.772.812	\$ 304.001.378	\$ 5.551.586.682
11	1/02/2023	28/02/2023	3/04/2023	961	\$ 955.981.274	\$ 7.453.823.550	\$ 4.322.920	\$ 1.900.840	\$ 22.624.013		\$ 243.381.290	\$ 987.149.658	\$ 73.692.620	\$ 525.465.432	\$ 245.642.067	\$ 5.305.944.615
12	1/03/2023	31/03/2023	5/05/2023	1397	\$ 2.017.090.605	\$ 9.470.914.155	\$ 4.355.022	\$ 0	\$ 95.617.426		\$ 199.871.280	\$ 1.187.020.938	\$ 139.016.060	\$ 664.481.492	\$ 463.386.867	\$ 4.842.557.748
13	1/04/2023	30/04/2023	5/06/2023	1795	\$ 761.126.474	\$ 10.232.040.629	\$ 0	\$ 2.104.470	\$ 67.062.797		\$ 497.692.490	\$ 1.684.713.428	\$ 79.679.174	\$ 744.160.666	\$ 265.597.246	\$ 4.576.960.502
14	1/05/2023	31/05/2023	4/07/2023	2150	\$ 1.044.148.458	\$ 11.276.189.087	\$ 10.659.779	\$ 2.168.123	\$ 35.696.995		\$ 421.831.859	\$ 2.106.545.287	\$ 90.870.312	\$ 835.030.978	\$ 302.901.043	\$ 4.274.059.459
15	1/06/2023	30/06/2023	3/08/2023	2575	\$ 1.623.702.772	\$ 12.899.891.859	\$ 10.707.484	\$ 2.292.530	\$ 47.377.054		\$ 263.287.968	\$ 2.369.833.255	\$ 116.842.068	\$ 951.873.046	\$ 389.473.562	\$ 3.884.585.897
16	1/07/2023	31/07/2023	5/09/2023	3058	\$ 1.647.276.834	\$ 14.547.168.693	\$ 67.690.543	\$ 3.748.289	\$ 13.353.145		\$ 404.601.420	\$ 2.774.434.675	\$ 128.200.214	\$ 1.080.073.260	\$ 427.334.046	\$ 3.457.251.851
17	1/08/2023	31/08/2023	26/09/2023	3482	\$ 3.057.345.387	\$ 17.604.514.080	\$ 7.000.421	\$ 0	\$ 41.261.821		\$ 0	\$ 2.774.434.675	\$ 186.336.458	\$ 1.266.409.718	\$ 621.121.526	\$ 2.836.130.325
18	1/09/2023	30/09/2023	30/10/2023	3940	\$ 2.375.620.698	\$ 19.980.134.778	\$ 7.553.796	\$ 2.305.558	\$ 49.118.043		\$ 804.259.122	\$ 3.578.693.797	\$ 194.331.434	\$ 1.460.741.152	\$ 647.771.443	\$ 2.188.358.882
19	1/10/2023	31/10/2023	1/12/2023	4516	\$ 2.104.178.419	\$ 22.084.313.197	\$ 84.248.498	\$ 3.233.040	\$ 68.668.989		\$ 579.470.864	\$ 4.158.164.661	\$ 170.387.988	\$ 1.631.129.140	\$ 567.959.962	\$ 1.620.398.920
20	1/11/2023	30/11/2023	5/12/2023	4618	\$ 771.441.727	\$ 22.855.754.924	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 566.223.040	\$ 4.724.387.701	\$ 80.259.886	\$ 1.711.389.026	\$ 267.532.953	\$ 1.352.865.967
22	1/12/2023	31/12/2023	9/01/2024	44	\$ 828.200.451	\$ 23.683.955.375	\$ 7.826.781	\$ 3.840.290	\$ 0		\$ 210.021.506	\$ 4.934.409.207	\$ 62.993.342	\$ 1.774.382.368	\$ 209.977.806	\$ 1.142.888.161

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 1

FORMATO																	
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO																	
CÓDIGO		PROCESO														VERSIÓN	
FO-CI-39		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA														4	
23	1/01/2024	31/01/2024	9/02/2024	415	\$ 1.660.530.920	\$ 25.344.486.295	\$ 51.355.023	\$ 1.744.354	\$ 90.216.302		\$ 196.303.189	\$ 5.130.712.396	\$ 120.008.988	\$ 1.894.391.356	\$ 400.029.958	\$ 742.858.203	\$ 1.480.110.842
24	1/02/2024	29/02/2024	4/03/2024	723	\$ 967.401.294	\$ 26.311.887.589	\$ 5.220.050	\$ 1.806.819	\$ 10.084.543		\$ 517.147.282	\$ 5.647.859.678	\$ 90.099.600	\$ 1.984.490.956	\$ 300.331.998	\$ 442.526.205	\$ 1.111.228.390
25	1/03/2024	31/03/2024	5/04/2024	1127	\$ 1.351.471.563	\$ 27.663.359.152	\$ 4.474.176	\$ 1.694.281	\$ 0		\$ 158.774.197	\$ 5.806.633.875	\$ 90.984.854	\$ 2.075.475.810	\$ 303.282.843	\$ 139.243.362	\$ 1.122.146.520
26	1/04/2024	30/04/2024	7/05/2024	1589	\$ 2.246.575.239	\$ 29.909.934.391	\$ 4.194.996	\$ 2.373.404	\$ 9.664.117		\$ 490.792.699	\$ 6.297.426.574	\$ 165.216.028	\$ 2.240.691.838	\$ 139.243.362	\$ 0	\$ 2.449.141.065
27	1/05/2024	31/05/2024	4/06/2024	1940	\$ 2.192.092.018	\$ 32.102.026.409	\$ 7.410.491	\$ 0	\$ 18.134.159		\$ 873.589.090	\$ 7.171.015.664	\$ 185.473.546	\$ 2.426.165.384	\$ 0	\$ 0	\$ 2.905.752.212
29	1/06/2024	30/06/2024	8/07/2024	2141	\$ 1.821.389.752	\$ 33.923.416.161	\$ 3.924.753	\$ 3.177.270	\$ 9.998.818		\$ 881.131.864	\$ 8.052.147.528	\$ 163.177.348	\$ 2.589.342.732	\$ 0	\$ 0	\$ 2.556.445.109
30	1/07/2024	31/07/2024	2/08/2024	2744	\$ 1.942.239.285	\$ 35.865.655.446	\$ 5.744.924	\$ 1.640.083	\$ 28.680.242		\$ 730.133.625	\$ 8.782.281.153	\$ 162.506.290	\$ 2.751.849.022	\$ 0	\$ 0	\$ 2.545.931.869
31	1/08/2024	31/08/2024	6/09/2024	3237	\$ 1.392.566.863	\$ 37.258.222.309	\$ 4.157.624	\$ 2.108.084	\$ 22.028.757		\$ 742.951.493	\$ 9.525.232.646	\$ 129.828.770	\$ 2.881.677.792	\$ 0	\$ 0	\$ 2.033.984.051
32	1/09/2024	30/09/2024	7/10/2024	3691	\$ 1.528.539.579	\$ 38.786.761.888	\$ 4.849.453	\$ 1.668.637	\$ 15.270.540		\$ 463.084.195	\$ 9.988.316.841	\$ 120.804.744	\$ 3.002.482.536	\$ 0	\$ 0	\$ 1.892.607.660
33	1/10/2024	31/10/2024	5/11/2024	4024	\$ 2.011.715.786	\$ 40.798.477.674	\$ 3.375.921	\$ 1.573.691	\$ 12.777.779		\$ 551.898.842	\$ 10.540.215.683	\$ 154.880.522	\$ 3.157.363.058	\$ 0	\$ 0	\$ 2.426.461.497
35	1/11/2024	30/11/2024	5/12/2024	4625	\$ 2.190.320.664	\$ 42.988.798.338	\$ 3.143.379	\$ 1.934.751	\$ 13.799.788		\$ 766.286.920	\$ 11.306.502.603	\$ 178.529.130	\$ 3.335.892.188	\$ 0	\$ 0	\$ 2.796.956.372
36	1/12/2024	31/12/2024	8/01/2025	12	\$ 1.044.892.927	\$ 44.033.691.265	\$ 4.191.239	\$ 1.827.575	\$ 14.331.687		\$ 738.306.063	\$ 12.044.808.666	\$ 108.212.970	\$ 3.444.105.158	\$ 0	\$ 0	\$ 1.695.336.521
37	1/01/2025	31/01/2025			\$ 802.745.211	\$ 44.836.436.476	\$ 3.731.487	\$ 1.790.664	\$ 10.324.155		\$ 403.022.977	\$ 12.447.831.643	\$ 73.296.870	\$ 3.517.402.028	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.317.624
C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO																	
TIPO DE RESERVA		RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES				RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS				PASIVO EXIGIBLE							
		FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR		FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR		SI	NO						
INICIAL		07-dic.-21	4446	\$	10.336.835.458,00	07-feb.-23	427	\$ 1.113.903.976,00		X							
						04-abr.-23	1803	\$ 474.431.024,00		X							
						08-may.-23	2272	\$ 3.648.555,00		X							
INICIAL		07-dic.-21	4447	\$	2.719.171.737,00	08-mar.-23	1159	\$ 1.124.805.100,00		X							
						04-abr.-23	1802	\$ 434.444.626,00		X							
						08-may.-23	2273	\$ 1.159.922.011,00		X							
INICIAL		07-dic.-21	67	\$	11.645.098.079,00	01-ene.-22	72	\$ 11.645.098.079,00			X						
INICIAL		07-dic.-21	68	\$	10.586.374.971,00	01-ene.-23	75	\$ 10.586.374.971,00			X						
ADICIÓN 1		01-mar.-24	357	\$	14.806.745.930,00						X						
ADICIÓN 2		24-sep.-24	3770	\$	10.439.190.456,00						X						
AJUSTE DE PRECIOS																	
RECONOCIMIENTO																	
MAYORES CANTIDADES DE OBRA																	
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA																	
VALOR ACTUAL CONTRATO					\$	60.533.416.631,00		TOTAL		\$ 26.542.628.342,00							
D. RELACIÓN DE PAGOS																	

FORMATO						
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO						
CÓDIGO	PROCESO					VERSIÓN
FO-CI-39	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA					4
	Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
			RESOLUCIÓN No.	FECHA		
	CUENTA DE COBRO No 1	4446			\$ 7.057.496.049,00	\$ 28.229.984.196,00
	CS 2	4446			\$ 109.749.573,00	\$ 28.120.234.623,00
	CS 3	4446			\$ 66.255.310,00	\$ 28.053.979.313,00
	CS 4	4446			\$ 104.537.528,00	\$ 27.949.441.785,00
	CS 5	4446			\$ 468.993.350,00	\$ 27.480.448.435,00
	CS 7	4446			\$ 937.820.093,00	\$ 26.542.628.342,00
	CS 8	72			\$ 1.645.799.731,00	\$ 24.896.828.611,00
	CS 10	427	285	13-ene.-23	\$ 1.113.903.976,00	\$ 23.782.924.635,00
	CS 13	1159	285	13-ene.-23	\$ 1.032.439.837,00	\$ 22.750.484.798,00
	CS 14				\$ 92.365.263,00	\$ 22.658.119.535,00
	CS 16	1803	285	13-ene.-23	\$ 474.431.024,00	\$ 22.183.688.511,00
	CS 16	1802	285	13-ene.-23	\$ 264.615.429,00	\$ 21.919.073.082,00
	CS 17				\$ 169.829.197,00	\$ 21.749.243.885,00
	CS 20	2272	285	13-ene.-23	\$ 3.648.555,00	\$ 21.745.595.330,00
		2273	285	13-ene.-23	\$ 1.159.922.011,00	\$ 20.585.673.319,00
		72			\$ 414.156.507,00	\$ 20.171.516.812,00
	CS 22	72			\$ 136.804.333,00	\$ 20.034.712.479,00
	CS 23	72			\$ 954.072.224,00	\$ 19.080.640.255,00
	CS 24				\$ 28.637.587,00	\$ 19.052.002.668,00
	CS 25	72			\$ 1.120.733.859,00	\$ 17.931.268.809,00
	CS 26	72			\$ 1.079.471.407,00	\$ 16.851.797.402,00
	CS 27	72			\$ 361.580.771,00	\$ 16.490.216.631,00
	CS 29	72			\$ 1.581.135.971,00	\$ 14.909.080.660,00
	CS 30	72			\$ 2.298.149.645,00	\$ 12.610.931.015,00
	CS 33	72			\$ 2.024.556.044,00	\$ 10.586.374.971,00
		75			\$ 372.198.296,00	\$ 10.214.176.675,00
	CS 38	75			\$ 52.623.530,00	\$ 10.161.553.145,00
	CS 40	75			\$ 2.048.828.330,00	\$ 8.112.724.815,00
	CS 41	75			\$ 989.871.928,00	\$ 7.122.852.887,00
	CS 42	75			\$ 776.917.880,00	\$ 6.345.935.007,00
	CS 43	75			\$ 1.480.110.842,00	\$ 4.865.824.165,00
	CS 46	75			\$ 53.155.760,00	\$ 19.619.414.335,00
	CS 47	75			\$ 1.058.072.630,00	\$ 18.561.341.705,00
	CS 48	75			\$ 1.122.146.520,00	\$ 17.439.195.185,00
	CS 50	75			\$ 3.140.134,00	\$ 17.436.055.051,00
	CS 51	75			\$ 2.446.000.931,00	\$ 14.990.054.120,00
	CS 53	75			\$ 183.308.190,00	\$ 14.806.745.930,00
		357			\$ 2.722.444.022,00	\$ 12.084.301.908,00
	CS 54	357			\$ 2.556.445.109,00	\$ 9.527.856.799,00
	CS 55	357			\$ 6.040.942,00	\$ 9.521.815.857,00
	CS 56	357			\$ 2.539.890.927,00	\$ 6.981.924.930,00
	CS 59	357			\$ 213.135.748,00	\$ 6.768.789.182,00
	CS 60	357			\$ 1.820.848.303,00	\$ 4.947.940.879,00
	CS 63	357			\$ 41.706.114,00	\$ 15.345.425.221,00
	CS 64	357			\$ 1.850.901.546,00	\$ 13.494.523.675,00
	CS 65	357			\$ 2.426.461.497,00	\$ 11.068.062.178,00



FORMATO							
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO							
CÓDIGO	PROCESO						VERSIÓN
FO-CI-39	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA						4
	CS 66	3770			\$ 149.901.312,00		10.918.160.866,00
	CS 67	357			\$ 628.871.722,00		10.289.289.144,00
		3770			\$ 2.018.183.338,00		8.271.105.806,00
	CS 69	3770			\$ 1.695.336.521,00		6.575.769.285,00
	CS 70	3770			\$ 1.109.696.495,00		5.466.072.790,00
	CS 71	3770			\$ 38.621.129,00		5.427.451.661,00
	TOTAL				\$ 55.105.964.970,00	\$ 5.427.451.661,00	

E. VALOR DEL CONTRATO	
VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	\$ 56.775.765.777,00
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	\$ 1.677.888.003,00
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	\$ 2.079.762.851,00
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 60.533.416.631,00

(Firma) 

Nombre del Representante Legal . . . LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

 CONSORCIO GIS VIAL SITP / REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA

(Firma) _____ N.A

(Nombre) _____

DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Expediente ORFEO_202143519080000022E

(Firma) 

(Nombre) . . . LUIS ALEJANDRO SALINAS YOPASA

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma) _____ N.A

(Nombre) _____

SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL




FORMATO									
ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA									
CÓDIGO FO-GF-22		PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			VERSION 3.0				
CONTRATO IDU	1751-2021	AÑO:	2025		OBJETO CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSERVIAL D.C.					INTERVENTOR DE LA OBRA	CONSORCIO GIS VIAL SITP		NIT
NIT	901.542.528-0				% AMORTIZACIÓN ANTICIPO		0%		
ACTAS No.	37 DE RECIBO PARCIAL N° 32								
TIPO DE MALLA*	FUENTE	OBRA SEGÚN POT	DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA	CÓDIGO DE OBRA	CENTRO DE COSTO Asociado al CRP)	TIPO DE INTERVENCIÓN FASE)**	VALOR BRUTO Incluidos Ajustes \$ (94% del valor ejecutado)	AMORTIZACIÓN \$	VALOR \$ NETO A GIRAR
MALLA VIAL INTERMEDIA	CUPO	FONTIBON	9003869-389836 KR 68B ESPERANZA-ESPERANZA	N.A.	24443	MANTENIMIENTO	\$ 186.866.854,00	\$ -	\$ 186.866.854,00
			9003846-389773 KR 68B ESPERANZA-CL24C	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003800-389628 KR 68B CL24C-CL 25	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003584-389018 KR 69D Bis CL 25B-AV CL 26	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003470-388735 KR 75 CL 23-CL 23A	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003448-388679 KR 75 CL 23A-CL 23B	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003429-388640 KR 75 CL 23B-CL 23BBIS	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003407-388581 KR 75 CL 23BBIS-CL 23C	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003375-388499 KR 75 CL 23C-CL 23D	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003341-388429 KR 75 CL 23D-CL 23F	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003308-388357 KR 75 CL 23F-CL 23G	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003284-388304 KR 75 CL 23G-AC 24	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003250-388212 KR 75 AC 24-CL 24A	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003214-388113 KR 75 CL 24A-CL 24B	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003879-91014316 KR 68A CL 24B-Dg 24C	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003542-388905 KR 80ABIS CL 22A-CL 22B	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			9003493-388797 KR 80ABIS CL 22C-CL 22D	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
SUBTOTAL							\$ 186.866.854,00	\$ -	\$ 186.866.854,00

FORMATO							 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Presidencia Desarrollo Urbano			
ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA										
CÓDIGO FO-GF-22		PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				VERSIÓN 3.0				
CONTRATO IDU	1751-2021	AÑO:	2025		OBJETO CONTRATO:		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSERVIAL D.C.									
NIT	901.542.528-0				INTERVENTOR DE LA OBRA		CONSORCIO GIS VIAL SITP		NIT	901.542.202-5
ACTAS No.	37 DE RECIBO PARCIAL N° 32						% AMORTIZACIÓN ANTICIPO		0%	
TIPO DE MALLA*	FUENTE	OBRA SEGÚN POT	DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA	CÓDIGO DE OBRA	CENTRO DE COSTO Asociado al CRP)	TIPO DE INTERVENCIÓN FASE)**	VALOR BRUTO Incluidos Ajustes \$ (94% del valor ejecutado)	AMORTIZACIÓN \$	VALOR \$ NETO A GIRAR	
MALLA VIAL INTERMEDIA	CUPO	KENNEDY	8012094-606286 CL 42A S KR 90-KR 90A	N.A.	24443	MANTENIMIENTO	\$ 432.691.497,00	\$ -	\$ 432.691.497,00	
			8002805-606266 CL 42A S KR 89C-KR 89D	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8002699-606256 CL 42A S CR 89F-CR 90	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8002754-91014139 CL 42A S CR 89D-CR 89F	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8007333-146108 CL 38B S TV 73D-TV 73C BIS	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8007206-146109 CL 38B S TV 73C BIS--	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8007149-146007 KR 73D --CL 38 S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8007043-146006 KR 73D CL 38 S-CL 37 S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8006920-146004 KR 73D CL 36 B S-CL 36 BIS S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8012405-471921 KR 73D CL 35 C-CL 35 C	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8012406-471922 KR 73D CL 36 BIS S-CL 36	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8006820-146002 KR 73D CL 36-CL 35 C	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8006712-146001 KR 73D CL 35 C-CL 35B S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8012924-91021021 KR 93D CL 6A-	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8012920-91021008 KR 93D -	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8012921-91021009 KR 93D -	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8014389-91024743 KR 93D -	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8012832-91024742 KR 93D -	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8010992-150743 CL 57C S KR 77HBIS-KR 77H	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8014191-91013061 KR 87B CALLE 8-CALLE 8A	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8014191-91013060 Cr 87 B Cl 8-CI 8 A	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8014190-91013067 Cr 87 B Cl 8 A-CL 8 C	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8014190-91013065 KR 87B CALLE 8C-CALLE 8A	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8014188-91013064 Cr 87 B CL 8 C-CL 10	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8014166-91013073 CL 10 S KR 87 B-AV K 86	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8014188-91013063 KR 87B CALLE 10-CALLE 8C	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8006989-146005 KR 73D CL 37 S-CL 36 B S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			8002387-512686 CL 9 KR 72A-KR 72B	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
SUBTOTAL							\$ 432.691.497,00	\$ -	\$ 432.691.497,00	

FORMATO										
ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA										
CÓDIGO FO-GF-22		PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				VERSIÓN 3.0				
CONTRATO IDU	1751-2021	AÑO:	2025		OBJETO CONTRATO:		EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSERVIAL D.C.									
NIT	901.542.528-0				INTERVENTOR DE LA OBRA % AMORTIZACIÓN ANTICIPO		CONSORCIO GIS VIAL SITP		NIT	901.542.202-5
ACTAS No.	37 DE RECIBO PARCIAL N° 32						0%			
TIPO DE MALLA*	FUENTE	OBRA SEGÚN POT	DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA	CÓDIGO DE OBRA	CENTRO DE COSTO Asociado al CRP)	TIPO DE INTERVENCIÓN FASE)**	VALOR BRUTO Incluidos Ajustes \$ (94% del valor ejecutado)	AMORTIZACIÓN \$	VALOR \$ NETO A GIRAR	
MALLA VIAL INTERMEDIA	CUPO	LOS MARTIRES	14000916-182974 CL 2 av kr 30-kr 29b	N.A.	24443	MANTENIMIENTO	\$ 223.742.225,00	\$ -	\$ 223.742.225,00	
			14000916-182975 CL 2 av kr 30-kr 29b	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14000954-182973 CL 2 kr 29 b-kr 29	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14000954-182972 CL 2 kr 29 b-kr 29	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001028-182969 CL 2 kr 28-kr 27B	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001028-182968 CL 2 kr 28-kr 27B	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001092-182965 CL 2 kr 27A-av kr 27	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001092-182964 CL 2 kr 27A-av kr 27	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001057-182966 CL 2 kr 27A-kr 27b	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001057-182967 CL 2 kr 27A-kr 27b	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001157-182954 CL 2 KR 26 A-KR 26 BIS	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001179-182952 CL 2 KR 26-KR 26 BIS	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001230-182950 CL 2 KR 25A -KR 26	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001230-182951 CL 2 KR 25A -KR 26	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001266-182948 CL 2 KR 25-KR 25A	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14001266-182949 CL 2 KR 25-KR 25A	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14000008-24120943 CRA 29 CL 24-AV CL 25	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14000084-91013378 CL 22 KR 29A-AK 30	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14000112-91013344 CL 22 AK 27-KR 29A	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			14000084-183677 CL 22 KR 29A-KR 30	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
SUBTOTAL							\$ 223.742.225,00	\$ -	\$ 223.742.225,00	
MALLA VIAL INTERMEDIA	CUPO	PUENTE ARANDA	16000747-189296 CL 12 KR 44-KR 46	N.A.	24443	MANTENIMIENTO	\$ 27.252.682,00	\$ -	\$ 27.252.682,00	
			16000716-188195 KR 56 CL 4CBIS-CL 4D	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
			16000795-188194 KR 56 CL 4B-CL 4CBIS	N.A.	24443	MANTENIMIENTO				
SUBTOTAL							\$ 27.252.682,00	\$ -	\$ 27.252.682,00	

FORMATO ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA									
CÓDIGO FO-GF-22	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				VERSION 3.0				
CONTRATO IDU	1751-2021	AÑO:	2025		OBJETO CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2. INTERVENTOR DE LA OBRA CONSORCIO GIS VIAL SITP NIT 901.542.202-5 % AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSERVIAL D.C.								
NIT	901.542.528-0								
ACTAS No.	37 DE RECIBO PARCIAL N° 32								
TIPO DE MALLA*	FUENTE	OBRA SEGÚN POT	DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA	CÓDIGO DE OBRA	CENTRO DE COSTO Asociado al CRP)	TIPO DE INTERVENCIÓN FASE)**	VALOR BRUTO Incluidos Ajustes \$ (94% del valor ejecutado)	AMORTIZACIÓN \$	VALOR \$ NETO A GIRAR
MALLA VIAL INTERMEDIA	CUPO	RAFAEL URIBE URIBE	18005104-421404 KR 5L CL 48Y S-CL 49 S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO	\$ 9.145.783,00	\$ -	\$ 9.145.783,00
			18005079-421389 KR 5L CL 48X S-CL 48Y S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			18005071-421371 KR 5L CL 48W S-CL 48X S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			18005066-421368 KR 5L CL 48U S-CL 48W S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			18005036-421318 KR 5L CL 48R S-CL 48T S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			18005024-486360 KR 5L CL 48Q S-CL 48R S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			18007116-91024181 KR 5L CL 48P S-CL 48Q S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			18005056-421345 KR 5L CL 48T S-CL 48U S	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
SUBTOTAL							\$ 9.145.783,00	\$ -	\$ 9.145.783,00
MALLA VIAL INTERMEDIA	CUPO	TUNJUELITO	6000332-321001 DG 51A S KR 60D-TV 60	N.A.	24443	MANTENIMIENTO	\$ 229.997.454,00	\$ -	\$ 229.997.454,00
			6000361-321089 DG 51A S KR 60F-KR 60D	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			6000443-321324 DG 50 s KR 61F-KR 61G	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			6000558-321652 DG 51A s KR 61G-KR 61F	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			6002023-91023351 DG 50 s KR 61D Bis-KR 61C	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			6002024-91023350 DG 50 s KR 61C-KR 61	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			6002094-91030602 DG 51A s KR 61-KR 60F	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			6002093-91030603 DG 51A s KR 61B-	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
			6000474-321419 DG 51A s KR 61F-KR 61D	N.A.	24443	MANTENIMIENTO			
SUBTOTAL							\$ 229.997.454,00	\$ -	\$ 229.997.454,00
TOTAL							\$ 1.109.696.495,00	\$ -	\$ 1.109.696.495,00
* Se debe indicar la vía únicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad. ** Fases según Instructivo de Bienes de Uso Público. *** El valor total ejecutado en el mes de enero de 2025 es de \$1.180.528.187 (incluye obra, ajustes y componentes), de los cuales se amortizará conforme a la cláusula 13 del contrato el 20% del valor de cada acta hasta completar el 100% del valor entregado a título de anticipo, para la presente acta se amortiza un total de \$0 equivalente al 0% dado que en el Acta No 26 de Recibo Parcial No 23 se amortiza el valor faltante para completar el 100% del valor del anticipo y teniendo en cuenta la cláusula 9.1 del contrato IDU-1751-2021 se factura el 94% del valor ejecutado correspondiente en la presente acta a \$1.180.528.187 (obra, ajustes y componentes) por cual se facturan \$1.109.696.495. MENOS: RETENCIÓN EN GARANTÍA VALOR NETO A GIRAR Supervisor IDU _____ Nombre: LUIS ALEJANDRO SALINAS YOPASÁ Área: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE									
\$ 1.109.696.495,00									
Nota: Para el caso de la Malla Vial Local, indicar la Localidad.									

FORMATO						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano				
ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSULTORIA										
CÓDIGO FO-GF-23		PROCESO GESTION FINANCIERA			VERSIÓN 3.0					
CONTRATO IDU	1751-2021	AÑO:	2025			OBJETO CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSERVIAL D.C.					PERIODO FACTURADO: 1/01/2025 al 31/01/2025				
NIT	901.542.528-0									
ACTAS No.	37 DE RECIBO PARCIAL N° 32									
TIPO DE MALLA*	FUENTE	OBRA SEGÚN POT	DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA	CÓDIGO DE OBRA	CENTRO DE COSTO (Asociado al CRP)	TIPO DE INTERVENCIÓN (FASE)**	VALOR BRUTO (Incluidos ajustes)	IVA	TOTAL	
MALLA VIAL INTERMEDIA	CUPO	FONTIBÓN	9003584- KR 69D Bis CL 25B AV CL 26	N.A.	24443	DIAGNOSTICO	\$ 2.371.471,00	\$ 450.579,00	\$ 2.822.050,00	
			9003584- KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (1N)	N.A.	24443					
			9003584- KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (2N)	N.A.	24443					
			9003584- KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (1S)	N.A.	24443					
			9003584- KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (2S)	N.A.	24443					
			9003584- KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (3S)	N.A.	24443					
			9003584- KR 69D Bis CL 25B AV CL 26 (4S)	N.A.	24443					
SUBTOTAL						\$ 2.371.471,00	\$ 450.579,00	\$ 2.822.050,00		
MALLA VIAL INTERMEDIA	CUPO	TUNJUELITO	6000558- DG 50C s KR 61G KR 61F	N.A.	24443	DIAGNOSTICO	\$ 30.083.259,00	\$ 5.715.820,00	\$ 35.799.079,00	
			6000474- DG 51A s KR 61F KR 61D	N.A.	24443					
			6002093- DG 51A s KR 61B	N.A.	24443					
			6002094- DG 51A s KR 61 KR 60F	N.A.	24443					
			6000361- DG 51A S KR 60F KR 60D	N.A.	24443					
			6000332- DG 51A S KR 60D TV 60	N.A.	24443					
			6000443- DG 50 s KR 61F KR 61G	N.A.	24443					
			6002023- DG 50 s KR 61D Bis KR 61C	N.A.	24443					
			6002024- DG 50 s KR 61C KR 61	N.A.	24443					
SUBTOTAL						\$ 30.083.259,00	\$ 5.715.820,00	\$ 35.799.079,00		
TOTAL						\$ 32.454.730,00	\$ 6.166.399,00	\$ 38.621.129,00		
* Fases según Instructivo de Bienes de Uso Público. ** Se facturará el 94% de los \$41.086.307 ejecutados correspondientes a diagnósticos y ensayos de diagnósticos, esto teniendo en cuenta la cláusula 9.1 del contrato de obra No IDU-1751-2021.  Supervisor IDU Nombre: LUIS ALEJANDRO SALINAS YOPASÁ PROFESIONAL TÉCNICO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ÁREA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE Nota: Para el caso de la Malla Vial Local, indicar la Localidad.										

CONSORCIO CONSERVIAL DC**Nit 901.542.528-0**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7.60 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070147421 que habilita desde CS 50 hasta CS 100. Vence 2025-05-03

**FECHA FACTURA** 04/02/2025**FORMA DE PAGO** Credito 45 Dias**Factura Electrónica De Venta No****CS No. 70**

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, según Art.774 del Código de Comercio.

CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**NIT** 899999081 6**DIRECCIÓN** CALLE 22 6 27**CIUDAD** Bogota D.C.**OBJETO:** EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA GRUPO 2**CONTRATO DE OBRA No.:** 1751-2021

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	COSTO DIRECTO DE OBRA INCLUYE AIU ACTA No. 37 DE RECIBO PARCIAL No. 32 PERIODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025 SUBTOTAL COSTO DE OBRAS CIVILES (INCLUYE AIU= 47.2080%) SUBTOTAL COSTOS DE GESTION SG-SST Y SGA- COSTO DE GESTION SOCIAL - COSTO PMT (INCLUYE AIU= 22.238%) CONTRATO No 1751- 2021 -PAGO DEL 3% CONTRA ACTA DE RECIBO FINAL Y 3% CONTRA LIQUIDACION SEGUN CLAUSULA 9,1 DEL CONTRATO No. 1751- 2021	1.109.696.495

CONSORCIADO:	NIT:	%
CONSTRUCTORA OZUL SAS	900.825.863-5	5%
RENERGY SAS	900.923.094-8	65%
CONSTRUSOCIAL SAS	819.002.537-3	30%


SUBTOTAL	1.109.696.495
DESCUENTO	0
IVA	0
AMORTIZACION ANTICIPO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.109.696.495

SON:

MIL CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA RECIBO 3% \$35.415.846 VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN 3% \$35.415.846 LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDE AL 0% DEL VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 1.221.614.494

Favor realizar transferencia electrónica/consignación a Cta Corriente No 227861010 en el Banco de Occidente, a nombre de CONSORCIO CONSERVIAL DC NIT 901542528-0

**FIRMA Y SELLO**

Recibido y Aceptado por:

CC ó Nit.

Factura Electronica de Venta realizada por medio de World Office Colombia SAS Nit.900.534.356-3

Fecha y Hora de Generación: 04/02/2025 09:36:23

CR 69 C 22 80 SUR Teléfono 3246025000 Bogota D.C.**E-mail: conservialdc@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0fd21cec6830fb8d14d2d84d6ef2b8af6c8be7919a9f2bccc4e948ca0d12bd27548bc3d91937fbc3d5985b69ebb78d98 --Fecha y Hora de Expedición : 04/02/2025 16:39:08

CONSORCIO CONSERVIAL DC**Nit 901.542.528-0**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7.60 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764070147421 que habilita desde CS 50 hasta CS 100. Vence 2025-05-03**FECHA FACTURA** 04/02/2025**FORMA DE PAGO** Credito 45 Dias**Factura Electrónica De Venta No****CS No. 71**

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, según Art.774 del Código de Comercio.

CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**NIT** 899999081 6**DIRECCIÓN** CALLE 22 6 27**CIUDAD** Bogota D.C.**OBJETO:** EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA GRUPO 2**CONTRATO DE OBRA No.:** 1751-2021

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS ACTA No. 37 DE RECIBO PARCIAL No. 32 PERIODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025 SUBTOTAL COSTO DE OBRAS CIVILES (INCLUYE AIU= 47.2080%) SUBTOTAL COSTOS DE GESTION SG-SST Y SGA- COSTO DE GESTION SOCIAL - COSTO PMT (INCLUYE AIU= 22.238%) CONTRATO No 1751- 2021 -PAGO DEL 3% CONTRA ACTA DE RECIBO FINAL Y 3% CONTRA LIQUIDACION. SEGUN CLAUSULA 9,1 DEL CONTRATO No. 1751- 2021	32.454.730

CONSORCIADO:	NIT:	%
CONSTRUCTORA OZUL SAS	900.825.863-5	5%
RENERGY SAS	900.923.094-8	65%
CONSTRUSOCIAL SAS	819.002.537-3	30%


SUBTOTAL	32.454.730
DESCUENTO	0
IVA	6.166.399
AMORTIZACION ANTICIPO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	38.621.129

SON:

TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA RECIBO 3% \$1.232.589 VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN 3% \$1.232.589

Favor realizar transferencia electrónica/consignación a Cta Corriente No 227861010 en el Banco de Occidente, a nombre de CONSORCIO CONSERVIAL DC NIT 901542528-0

**FIRMA Y SELLO**

Recibido y Aceptado por:

CC ó Nit.

Factura Electronica de Venta realizada por medio de World Office Colombia SAS Nit.900.534.356-3

Fecha y Hora de Generación: 04/02/2025 09:52:24

CR 69 C 22 80 SUR Teléfono 3246025000 Bogota D.C.**E-mail: conservialdc@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 9ad2dc6c82f1b5a0a979305c2118fb88c916e3eadfcb951330dfb7ee35f744558aab2ee041dde0b5bdfc54707bedb100 --Fecha y Hora de Expedición : 04/02/2025 16:41:07

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL FIC

En mi calidad de Contador Público de **CONSORCIO CONSERVIAL DC** identificado con Nit: 901.542.528-0, en relación con el cumplimiento a la contribución al Fondo Nacional de formación la suma de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$9.933.788) M|CTE** encontrándonos al día en dichos pagos.

PERIODO	BASE	TRABAJADORES DEL PERIODO	APORTE FIC
AGO DE 2024	32.500	51	\$ 1.657.500
SEPT DE 2024	32.500	50	\$ 1.625.000
OCT DE 2024	32.500	49	\$ 1.592.500
NOV DE 2024	32.500	52	\$ 1.690.000
DIC DE 2024	32.500	50	\$ 1.625.000
ENE DE 2025	35.588	49	\$ 1.743.788
TOTAL ULTIMOS 6 MESES			\$ 9.933.788

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976. Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Liquidación con base al número de trabajadores mensuales: Los obligados al pago del FIC, deberán efectuar mensualmente a la contribución correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente, por cada 40 trabajadores, que laboren en cada una de las obras bajo su responsabilidad y proporcionalmente por fracción de cuarenta (40), de conformidad con el artículo 6° del Decreto N. 2375 de 1974 y 1° del Decreto número 1047 de 1983. (Valor base 2024 SMMLV $1.423.500/40 = 35.588 * \#$ de trabajadores)

Se expide la presente certificación al 04 día del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,



Carlos Alberto Pinto Carvajal
CONSORCIO CONSERVIAL D.C
Nit. 901.542.528-0
Contador Público
TP. 298757-T

+57 322 2258455
info@constructoraozul.com
Carrera 70B # 63D-29
Bogotá, Colombia

constructoraozul.com



CERTIFICACION DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC)

Yo, JULIA YINED ALARCON DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No 51.951.179 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 130367-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA OZUL SAS Identificado con Nit. 900.825.863.-5, Certifico que a la fecha los pagos por concepto de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) acorde a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976. Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente, en los últimos seis meses han sido pagados por cada uno de los contratos de manera independiente y desarrollados bajo la modalidad de Consorcios y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Dada en Bogotá D.C. el cuatro (04) del mes de febrero de 2025.

JULIA YINED ALARCON DIAZ
C.C. No. 51.951.179 de Bogotá D.C.
T.P. No. 130367-T
Revisor Fiscal

**CERTIFICACION DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC)**

Yo, CARLOS ALBERTO PINTO CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadanía No 1.016.112.500 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 298757-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de RENERGY SAS Identificada con Nit. 900.923.094-8, Certifico que a la fecha los pagos por concepto de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) acorde a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976. Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente, en los últimos seis meses han sido pagados por cada uno de los contratos de manera independiente y desarrollados bajo la modalidad de Consorcios y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Dada en Bogotá D.C. el cuatro (4) del mes de febrero de 2025.



CARLOS ALBERTO PINTO CARVAJAL
CC: 1.016.112.500 de Bogotá D.C
TP: 298757-T
Contador Público



CERTIFICACION DE PAGO DE LA CONTRIBUCION AL FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC)

RAFAEL CALIXTO LINERO MERIÑO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.693.959, y con tarjeta profesional No. 19081-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSOCIAL S.A.S identificada con NIT 819.002.537-3 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SANTA MARTA , Certifico que a la fecha los pagos por concepto de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) acorde a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976. Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente, en los últimos seis meses han sido pagados por cada uno de los contratos de manera independiente y desarrollados bajo la modalidad de Consorcios y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Se firma en Santa Marta el cuatro (4) del mes de febrero de 2025.



Rafael Calixto Linero Meriño
C.C No. 8.893.959 de Barranquilla
TP. 19081-T
CONSTRUSOCIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES

En mi Calidad de Representante Legal y en representación de **CONSORCIO CONSERVIAL DC** Identificado con **NIT. 901.542.528-0**, manifestamos bajo la gravedad de juramento que se ha cumplido con el pago de las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Se expide la presente certificación a los 04 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,




GONZALO ANDRÉS ALVAREZ ARIAS
CONSORCIO CONSERVIAL D.C
Representante Legal
Nit: 901.542.528-0

CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, **JULIA YINED ALARCON DIAZ**, identificado con cedula de ciudadanía No **51.951.179** de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. **130367-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA OZUL SAS** Identificado con Nit. **900.825.863.-5**, Certifico que se ha cumplido con el pago de las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Dada en Bogotá D.C. el cuatro (04) del mes de febrero de 2025.



JULIA YINED ALARCON DIAZ
C.C. No. 51.951.179 de Bogotá D.C.
T.P. No. 130367-T
Revisor Fiscal

CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, Gonzalo Andres Alvarez Arias, identificado con Cedula de Ciudadanía Número 1.088.249.912 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de RENERGY SAS Identificada con Nit. 900.923.094-8, la cual según el artículo 203 del código de comercio no se encuentra obligada a tener Revisor Fiscal por el monto de sus activos e ingresos, Certifico que se ha cumplido con el pago de las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Dada en Bogotá D.C. el cuatro (4) del mes de febrero de 2025.



Gonzalo Andres Alvarez Arias
CC: 1.088.249.912 de Pereira



CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

RAFAEL CALIXTO LINERO MERIÑO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.693.959, y con tarjeta profesional No. 19081-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSOCIAL S.A.S identificada con NIT 819.002.537-3 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SANTA MARTA , Certifico que se ha cumplido con el pago de las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Se firma en Santa Marta el cuatro (4) del mes de febrero de 2025.



CONSTRUSOCIAL
OBRAS CIVILES

Rafael Calixto Linero Meriño
C.C No. 8.893.959 de Barranquilla
TP. 19081-T
CONSTRUSOCIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal y en representación de **CONSORCIO CONSERVIAL DC** identificado con **Nit: 901.542.528-0**, De conformidad a lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de “**CONSORCIO CONSERVIAL DC**”, ha dado cumplimiento al pago oportuno de los sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Aportes Parafiscales, a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, cuando a ello hubiera lugar, en relación con todos los trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

Se expide la presente certificación a los 04 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,




GONZALO ANDRÉS ÁLVAREZ ARIAS
CONSORCIO CONSERVIAL D.C
Representante Legal
Nit: 901.542.528-0

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, JULIA YINED ALARCON DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 51.951.179 y Tarjeta Profesional No. 130367-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA OZUL S.A.S., identificada con Nit No. 900.825.863-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. el cuatro (04) del mes de febrero de 2025.



JULIA YINED ALARCON DIAZ
C.C. No. 51.951.179 de Bogotá D.C.
T.P. No. 130367-T
Revisor Fiscal

Bogotá D, C. 04 de febrero del 2025

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

RENERGY S.A.S.

Referencia: Exoneración de Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud

Yo, Gonzalo Andres Alvarez Arias, identificado con Cedula de Ciudadanía Número 1.088.249.912 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de la empresa RENERGY S.A.S. identificada con Nit 900.923.094-8, la cual según el artículo 203 del código de comercio no se encuentra obligada a tener Revisor Fiscal por el monto de sus activos e ingresos, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses legalmente exigibles y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa NO se encuentra obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 114-1 del estatuto tributario nacional y demás normas concordantes.



Gonzalo Andres Alvarez Arias
CC: 1.088.249.912



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

RAFAEL CALIXTO LINERO MERIÑO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.693.959, y con tarjeta profesional No. 19081-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSOCIAL S.A.S identificada con NIT 819.002.537-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SANTA MARTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se firma en Santa Marta el cuatro (4) del mes de febrero de 2025.




Rafael Calixto Linero Meriño
C.C No. 8.893.959 de Barranquilla
TP. 19081-T
CONSTRUSOCIAL S.A.S