



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

#3

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

diciembre 2, 2024

al

diciembre 8, 2024

1.	Datos Generales		Localidad:	Barrio:
	PARQUE	VIARIOS		
			VIARIOS	VIARIOS

2. Contrato de Obra

Objeto:

COP No. 4050-2024

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 2 - "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Contratista:

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R. #2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25	0	19-jul-25				

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valores Iniciales							
Costo Directo	9,383,224,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
A.I.U. (36.49%)	3,423,938,573.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total	12,807,162,944.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
GASTOS REEMBOLSABLES/COMPLEMENTARIOS							
Total Inicial	93,186,863.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adición No. 1	12,900,349,807.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Final	12,900,349,807.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	3,753,289,748.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	3,753,289,748.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acumulado							

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10
Valores Iniciales					
Costo Directo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
A.I.U. (36.49%)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
GASTOS REEMBOLSABLES/COMPLEMENTARIOS					
Total Inicial	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adición No. 1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Final	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acumulado					

5

Fecha Inicial:

20-nov-24

Fecha de Terminación Inicial:

19-jul-25

Adición de tiempo en (meses):

0-ene-00

Fecha de Terminación Final:

19-jul-25

6. OBSERVACIONES:

La interventoría en bitáscora requiere y recomienda suministrar de manera idónea y oportuna material de obra tal como recepo, malla electrosoldada y demás materiales necesarios para fundir las placas de concreto de la plazoleta mapa de las américas, igualmente se requiere avanzar con los resanes de las columnas, instalación de banquetas y canchales, se requiere avanzar con el mantenimiento de las señales informativas, la interventoría mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-022 le remite observaciones al presupuesto del parque nacional para ser atendidas, se anexa comunicado

7.

Licencias:

Construcción:

Ambiental:

N/A

Intervención del Espacio Público

N/A

8.

Servicios Públicos:

TELEFONOS

DAMA

CODENSA

N/A

Informe 50%

EAAB

Informe 75%

OTROS

Informe 100%

9.

PAC 2024

ENE

JUN

FEB

JUL

MAR

AGO

ABR

MAY

10.

Observaciones por parques:

• PARQUE NACIONAL: según lo requerido por la supervisión del IDRD se avanza con las siguientes actividades:

- Se avanza con el corte y desmonte de cinta en grava en la rotonda mapa de las Américas
- Se avanza con la instalación de la canchales en grava en la rotonda mapa de las Américas
- Se realiza muestra de pintura de colores amarillo, azul y rojo la cual es avalada por la supervisión
- Se avanza con la instalación de mampostería en bodega bajo puente
- Se avanza con el estampado en la zona donde se encuentra las tablas de colores amarillo, azul y rojo en la rotonda mapa de las Américas
- El contratista suministra e instala señalizaciones informativas
- Se avanza con el mantenimiento de los nichos en la rotonda mapa de las Américas
- el contratista suministra recepo 6000 para la compactación de las placas, se realiza toma de densidades con resultados favorables y se suministra adoquín para rematar los bordillos de los senderos peatonales
- El contratista avanza con la instalación de la barda M83 en media luna parte superior
- Se avanza con el mantenimiento y pintura de las columnas
- Se realiza revisión en compañía de la administración del parque, la interventoría y contratista para revisar cuales canchales en acero inoxidable se encuentran en buen estado, para continuar con la instalación de canchales en los lugares aprobados por la administración del parque, (se anexa acta)
- Se avanza con el suministro e instalación de banquetas M50 en la rotonda mapa de las Américas
- Se avanza con la demolición de los nichos de los asadores
- Se realiza la instalación de geotextil y la fundición de las placas en concreto de 3000 psi, se realiza las muestras para tener soporte según plan de calidad
- se trasiega material producto de la excavación a lugares del mismo parque donde se observan baches
- se desmontan canchales en mal estado, de la misma manera se acopian en lugar destinado por la administración

PARQUE ALCAZARES: Se realiza excavación e instalación de tubería hidráulica

PARQUE SAUZALITO: se atiende por parte del contratista y acompañamiento de la interventoría la emergencia del parque sauzalito, para atender la emergencia de las filtraciones de agua que se presentan

COMPONENTE CALIDAD

Actividades de interventoría: Por medio del comunicado IDRD-4080-G2-2024-019 Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y realizado el seguimiento a los compromisos establecidos en comité de seguimiento realizado el pasado martes 26 de noviembre 2024, la interventoría solicita se realice la entrega de lo siguiente

- Entrega del Plan de calidad aplicado al objeto del contrato, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, compromiso de entrega 26 de noviembre de 2024
- Presentación documentación referente a la acreditación vigente ante ONAC del laboratorio contratado, con los certificados de calibración de los equipos, compromiso de entrega 28 de noviembre de 2024
- Reporte semanal de materiales, compromiso de entrega 26 de noviembre de 2024
- Caracterización inicial de los materiales granulados que se dispondrán en obra, que evidencien cumplimiento de las especificaciones técnicas del IDRD los cuales deben tener una vigencia no mayor a 30 días, que correspondan a las canchales aprobadas desde el componente ambiental, igualmente, con el comunicado IDRD-4080-G2-2024-027 Revisado el PLAN DE CALIDAD V.0 presentado por el CONSORCIO BELZON IDRD 1, por medio del comunicado del asunto, informamos que este no cumple los requisitos mínimos, por tanto, no es aprobado.

COMPONENTE AMBIENTAL	
-Se remiten observaciones al Informe N° Ambiental V1 .	
COMPONENTE SOCIAL	
-Revisión de Plan de gestión social V2 la cual presenta la subsanación de observaciones, se da aprobación el 05 de diciembre. -Elaboración de informe mensual No.1 del periodo del 20 al 30 de noviembre.	
COMPONENTE SST.	
Actividades de interventoría: se envía comunicado IDRD-4080-G2-2024-028 De acuerdo a la revisión del plan de seguridad y salud en el trabajo emitido por el contratista CONSORCIO BELZON, a la presente comunicación adjuntamos formato de revisión con las respectivas observaciones realizadas por esta interventoría.	
COMPONENTE LEGAL	
A la fecha se encuentran aprobadas por IDRD, mediante platadorma Secop 2, las garantías actualizadas con el acta de inicio del contrato 4080 de 2024. A la fecha se encuentran aprobadas por IDRD, mediante platadorma Secop 2, las garantías actualizadas con el acta de inicio del contrato 4080 de 2024. Mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-025 se remite Apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente establecidas y los compromisos adquiridos, toda vez que se evidencian demoras en la entrega de la información por parte del contratista de obra.	
COMPONENTE FINANCIERO	
El 25 de noviembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-004 se remite las observaciones correspondientes a los documentos preliminares allegados para el trámite del desembolso del anticipo, posterior a ello, se remite el comunicado IDRD-4080-G2-2024-006 en el cual se da alcance a las observaciones presentadas mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-004 Mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-012 Se remite respuesta comunicada BEL-MPLADM-012-24, el cual se emiten observaciones al plan de inversión del anticipo propuesto por el contratista de obra, así mismo, en el comunicado IDRD-4080-G2-2024-013 del 27 de noviembre de 2024 se remite listado de los documentos requeridos para el trámite de desembolso del anticipo	
COMPONENTE ADMINISTRATIVO	
Análisis de precios unitarios: El 2 de diciembre de 2024, se remiten observaciones a los APUS Contractuales por parte de interventoría, el 4 de diciembre de 2024 el contratista allega 935 APUS para revisión, se manifiesta que faltan aún 500 APUS, aproximadamente para la revisión por parte de interventoría. Planes y programas: - Plan de construcción y coordinación logística (incluye plan de gerencia de obra): Se remiten observaciones por parte de la interventoría el 6 de diciembre de 2024, a la fecha sin subsanación - PMA - RCD: En proceso de subsanación de observaciones del contratista - Plan SG-SST: Se emiten observaciones por parte de interventoría para la subsanación correspondiente - Plan de gestión social: Aprobado - Plan de calidad: Se emiten observaciones de la interventoría el 6 de diciembre de 2024 - Plan de Manejo de tráfico: Se remiten observaciones por parte de la interventoría el 6 de diciembre de 2024, a la fecha sin subsanación - Plan de geotecnia: En proceso de revisión de interventoría - Plan estructural y elementos no estructurales: Se remiten observaciones por parte de la interventoría el 6 de diciembre de 2024, a la fecha sin subsanación - Plan topografía: Se emiten observaciones de la interventoría el 4 de diciembre de 2024 - Plan hidrosanitario: Allegado para revisión de interventoría - Plan de servicio públicos y energía: Allegado para revisión de interventoría - Plan de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS: Allegado para revisión de interventoría	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (1)

	
PARQUE NACIONAL: CONSTRUCCION CINTA EN GRANITO	PARQUE NACIONAL: CONSTRUCCION CINTA EN GRANITO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (2)

	
PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO NICHOS EN ROTONDA MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO NICHOS EN ROTONDA MAPA DE LAS AMERICAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (3)

	
PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA M83	PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA M83

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (4)

	
PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS	PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (5)

	
PARQUE NACIONAL: CONSTRUCCION ANTEPECHO EN ROTONDA	PARQUE NACIONAL: CONSTRUCCION Y PINTURA ANTEPECHO EN ROTONDA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (6)

	
PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON LA DEMOLICION DE NICHOS ASADORES	PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON LA NIVELACION CON TIERRA NEGRA DE ZONA ASADORES

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (7)

	
PARQUE NACIONAL: SE TERMINA CON ESTAMPADO Y PINTURA EN MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: SE TERMINA CON ESTAMPADO Y PINTURA EN MAPA DE LAS AMERICAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (8)

	
PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON MANTENIMIENTO DE COLUMNAS	PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON MANTENIMIENTO DE COLUMNAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (9)

	
PARQUE NACIONAL: SE TERMINA CON COMPACTACION PLACAS EN MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: SE TOMAN DENSIDADES CON COMPACTACION PLACAS EN MAPA DE LAS AMERICAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (10)

	
PARQUE NACIONAL: SE TERMINA CON LA FUNDICION PLACAS EN MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: SE TERMINA CON LA FUNDICION PLACAS EN MAPA DE LAS AMERICAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (11)

	
PARQUE NACIONAL: SE SUMINISTRA E INSTALA BANCAS EN MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: SE SUMINISTRA E INSTALA BANCAS EN MAPA DE LAS AMERICAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (12)

	
PARQUE NACIONAL: SE DESMONTAN BANCAS EN MAL ESTADO	PARQUE NACIONAL: SE INSTALAN BANCAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (13)

	
PARQUE SAUZALITO: SE ATIENDE EMERGENCIA DE FILTRACIONES DE AGUA	PARQUE SAUZALITO: SE ATIENDE EMERGENCIA DE FILTRACIONES DE AGUA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080- 2024
MES DEL REPORTE:	2-8 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (14)

	
PARQUE ALCAZARES: SE REALIZA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA	PARQUE ALCAZARES: SE REALIZA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD



No. 20242100426122

Código Web: **Cohb5=**

FECHA: 13-12-2024 10:06:28 FOLIOS: 19

RADICADOR: JAVIER ANDRÉS GACHA RODRIGUEZ

DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D

ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co

Calle 63 No. 69A - 06 PBX: 660 6400

NIT. 901.888.461-1



IDRD-4080-G2-2024-048

Bogotá D. C., 12 de diciembre de 2024

Señores:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

Subdirector técnico de parques

La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 3
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 3 correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 2024 y el 8 de diciembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,



RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (18) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

