

Reporte Semanal

4#

Interventor:

diciembre 15, 2024

al

diciembre 9, 2024

1. Datos Generales

PARQUE	Localidad:	VARIOS
		VARIOS

2. Contrato de Obra

Objeto:

COP No. 4060-2024

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRO".

GRUPO 2 - "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRO".

Contratista:

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25	0	19-jul-25				

Valores Iniciales		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	9,383,224,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
A.I.U. (36.49%)	3,423,938,573.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total	12,807,162,944.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
GASTOS REEMBOLSABLES/ COMPLEMENTARIOS							
Total Inicial	93,186,863.00						
Total Inicial	12,900,349,807.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Añadido No. 1	--						
Total Final	12,900,349,807.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	3,753,289,748.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	3,753,289,748.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acumulado		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

[illegible]

3.	Contrato de Interventoría	CI Nc.	4080-2024
	Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURIDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2	

CONSORCIO SANTA TERESA 28								
Contralista:								
F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25	0	19-ago-25				

Valores Iniciales									
	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6			
Valor Contrato:	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
Iva (19%)	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
Sub Total	2.107.109.833,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
Adición:	-								
Total Final	2.107.109.833,00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
Retegaranzia:	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
TOTAL	2.107.109.833,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
Acumulado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			

Acta 7									
	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10					
	\$ 0.00	\$ 0.00							
	\$ 0.00	\$ 0.00							
	\$ 0.00	\$ 0.00							
	\$ 0.00	\$ 0.00							
	\$ 0.00	\$ 0.00							
	\$ 0.00	\$ 0.00							
	\$ 0.00	\$ 0.00							
	\$ 0.00	\$ 0.00							

#4	Fecha de corte:	diciembre 15, 2024
----	-----------------	--------------------

Datos Generales Parques Contractuales		PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
				Prog.	Real			

PARQUE NACIONAL	\$ 618.480.937,28	31.47%	21.31%	09-035	SANTAFE	la interventoria recomienda al contratista actualizar el presupuesto de acuerdo que han surgido mayores cantidades de bordillo, desmonte e instalacion de caneca, pintura de columnas		
		\$ 194.639.523,93	\$ 131.807.234,71					
TOTAL	programado general	1.51%	1.02%					

<p>ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR EN PARQUE NACIONAL SEGUN PROGRAMACION</p> <p>zona 2 pista de patinaje</p> <p>-2B demolic.pisobaldosagranomarmos3x333 consti.de nuevo</p> <p>-06 cargue y retiro de escombros con minicargador</p> <p>-02 pisobaldosagranomarmos3x333sin pulir, sin</p> <p>zona acceso nororiental</p> <p>-06 cargue y retiro de escombros con minicargador</p> <p>-10 geotextil ni-1800** - suministro e instalación</p> <p>-07 placa contrapiso 0,10 m 3.000 psi-malla 4mm **</p> <p>zona obras varias</p> <p>-piso deck plastico 40% mader-60% plast-tab.14cm</p> <p>-03 listones de madera chomba de 8 x 4 cm</p> <p>-45 desmonte y retiro, poste ap 10 a 12 m**</p>	<p>-PARQUE TUNAL</p> <p>El día lunes 12 de diciembre el contratista en compañía de la interventoría realiza visita al parque tunal para analizar cual es la emergencia de las filtraciones de agua en cuarto de bombas posterior al coliseo y poder dar el dictamen y así cumplir con la emergencia, de acuerdo a la visita el contratista manifiesta que el próximo lunes 16 de diciembre enviara al personal calificado a solucionar la emergencia</p>	<p>-PARQUE TEJAR</p> <p>El día lunes 12 de diciembre el contratista inicia con las actividades eléctricas en este frente en particular, y se realiza la instalación de cable eléctrico, cambio de kits y bombillos de 1000W, se verifica con energía en la torre y se prueba que esta en mal estado y se reabla el respectivo arreglo</p>	<p>-PARQUE FONTANAR</p> <p>El día lunes 12 de diciembre el contratista realiza mantenimiento de las chapas de varias puertas en el CEFE de fontanar, así mismo revisa el tema de iluminación</p>	<p>-AVISTAS PARQUE INDEPENDENCIA, RENACIMIENTO Y PORVENIR</p> <p>El día lunes 9 de diciembre en compañía del apoyo de la supervisión, contratista e interventoría se realiza recorrido a los parques la independencia, renacimiento y porvenir, se anexa acta de recorrido para conocimiento</p>	<p>COMPONENTE CALIDAD</p> <p>-Se realiza revisión y envío de observaciones a plan de calidad presentado por el contratista</p> <p>-Se reitera por medio de oficio IORD-4080-GS-2024-042 del 11 de diciembre el cumplimiento de lo descrito en anexo técnico referente a Plan de calidad</p> <p>Caracterizaciones iniciales de materiales</p> <p>Documentos de laboratorio acreditado</p> <p>Documentación equipos de topografía</p> <p>Presentación informe mensual</p> <p>-Se solicita realizar la entrega de plan de adquisiciones con base a insumos críticos</p> <p>-Se reitera solicitud de entrega informe n° 1</p> <p>-Se reitera solicitud de reporte de materiales ingresados, no se ha reportado desde inicio del contrato</p>	<p>COMPONENTE AMBIENTAL</p> <p>-Se realizó la revisión del informe No. 1 del componente, para el cual se emitieron observaciones.9/12/2024</p> <p>-Se recibió informe 1 v2 subsanado y se encuentra en revisión de interventoría.</p> <p>-Aprobación de PMA-RCD en la 3 versión 11/12/2024</p> <p>-mediante el comunicado IORD-4080-GS-2024-041 del 11 de diciembre la interventoría emite observaciones componente ambiental</p>
---	---	--	---	---	---	--

<p>COMPONENTE SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de informe mensual No.1 el cual presente observaciones las cuales se remiten al contratista -Asistencia a comité de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas por el equipo social de interventoría y contratista. 	<p>COMPONENTE SST.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se recibió y se validó documentación para el ingreso de nuevo personal. -Se solicitó al contratista la entrega de dotación institucional al personal operativo. -Se solicitó al contratista de obra remitir la documentación de ingreso del personal mínimo contractual aprobado a la fecha. 	<p>COMPONENTE LEGAL</p> <p>A la fecha se encuentran aprobadas por IDRD, mediante platadorma Secop 2, las garantías actualizadas con el acta de inicio del contrato 4060 de 2024.</p> <p>A la fecha se encuentran aprobadas por IDRD, mediante platadorma Secop 2, las garantías actualizadas con el acta de inicio del contrato 4060 de 2024.</p> <p>Mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-025 se remite Apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente establecidas y los compromisos adquiridos, toda vez que se evidencian demoras en la entrega de la información por parte del contratista de obra.</p>	<p>COMPONENTE FINANCIERO</p> <ul style="list-style-type: none"> -El 9 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-033 se remite Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-034-24 - Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-018 - Subsananación Análisis Precios Unitarios. -El 11 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-043 se remite requerimiento remisión presupuestos firmados por el representante legal -El 12 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-050 se remite respuesta comunicado bel-mpi-adm-042-24 devolución presupuestos 	<p>COMPONENTE ADMINISTRATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> -El 9 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-034 se remite respuesta comunicado bel-mpi-adm-026-24 remisión plan de geotecnia -El 9 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-035 se remite reiteración apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas y los compromisos adquiridos -El 9 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-036 se remite respuesta comunicado bel-mpi-adm-036-24 Plan hidrosanitario -El 9 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-037 se remite respuesta comunicado bel-mpi-adm-036-24 plan sud s -El 9 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-038 se remite solicitud información estado actual requerimiento mantenimiento ascensores -El 9 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-039 se remite respuesta comunicado bel-mpi-adm-038-24 - plan de geotecnia -El 10 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-040 se remite respuesta comunicado bel-mpi-adm-038-24 plan de servicios públicos -El 11 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-044 se remite requerimiento remisión informes mensuales mes 1 componente técnico y calidad -El 11 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-045 se remite requerimiento remisión informes mensuales mes 1 componente técnico y calidad -El 12 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-049 se remite requerimiento inicio de actividades e ingreso de cuadrilla de obra -El 12 de diciembre de 2024, mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-051 se remite respuesta comunicado bel-mpi-adm-041-24 informe técnico mensual no. 1
--	---	--	--	---

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (1)

	
PARQUE NACIONAL: EMPRADIZACION ZONAS VERDES	PARQUE NACIONAL: EMPRADIZACION ZONAS VERDES

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (2)

	
PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO NICHOS EN ROTONDA MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO NICHOS EN ROTONDA MAPA DE LAS AMERICAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (3)

	
PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA M83	PARQUE NACIONAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA M83

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (4)

	
PARQUE NACIONAL: DEMOLICION DE SENDERO DE LA VIRGEN	PARQUE NACIONAL: DEMOLICION DE SENDERO DE LA VIRGEN

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (5)

	
PARQUE NACIONAL: DEMOLICION DE CONCRETO Y ASFALTO	PARQUE NACIONAL: DEMOLICION DE CONCRETO Y ASFALTO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (6)

	
PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON DESMONTE DE CANECAS	PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON DESMONTE DE CANECAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (7)

	
PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO DE NICHOS	PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO DE NICHOS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (8)

	
PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON LA INSTAALCION DE BORDILLO EN ADOQUIN	PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON LA INSTAALCION DE BORDILLO EN ADOQUIN

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (9)

	
PARQUE NACIONAL: SE INSTALA BANCAS	PARQUE NACIONAL: SE INSTALA LAMINAS EN SEÑAALES

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (10)

	
PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON EL MANTENIMIENTO Y PINTURA DE COLUMNAS	PARQUE NACIONAL: SE AVANZA CON EL MANTENIMIENTO Y PINTURA DE COLUMNAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (11)

	
PARQUE FONTANAR: MANTENIMIENTO DE CHAPAS EN PUERTAS	PARQUE FONTANAR: MANTENIMIENTO DE CHAPAS EN PUERTAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE


FOTOGRAFÍA (12)

	
PARQUE FONTANAR: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	PARQUE FONTANAR: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (13)

	
PARQUE TEJAR: MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	PARQUE TEJAR: MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (14)

	
PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO CUARTO DE BOMBAS BAÑOS 39	PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO CUARTO DE BOMBAS BAÑOS 39

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	CONSORCIO SANTA TERESA 28	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024	
MES DEL REPORTE:	9-15 DICIEMBRE	

FOTOGRAFÍA (15)

	
PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO DE TUBOS DE ESCAPE DE TANQUE DE AGUA	PARQUE NACIONAL: MANTENIMIENTO DE TUBOS DE ESCAPE DE TANQUE DE AGUA

Si no maneja consecutivo
coloque N.A.

ACTA No.

COMITÉ/REUNIÓN:

DD

MM

AA

9

12

2021

LUGAR: Parque Bicentenario.

HORA DE INICIO:

9:00h

HORA FIN:

3:30Pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Ronald Ricardo Irazo	Presidente	Intendencia
DAIRO QUITIAN	Adm. Independencia	Escuela
Daniel Gutiérrez V	Adj. Patrimonial	STC - IDRD
NESOR BARRERA	EFERENTE KENKO	COMUNIDAD
Juan F. Cuello S	Quitar Truque	Comunidad
Ing. Yvonne M.	Ing. Juntas	IDRD
Yenny Bda Reyes C.	Inf. Electrónica	Intendencia
ENRIQUE GONZALEZ	Obra	Corporación Belcom

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

El día de hoy 9 de diciembre se realiza reunión en compañía con la ingeniera Yvonne Romero apoyada de la supervisión, Intendencia y con la idea con el fin de revisar y priorizar las actividades a ejecutar en los siguientes parques.

1. Parque Independencia:

- Suministro e instalación de verja en Corono a cada carrera 3°
- Mantenimiento Cerrojo metálico h: 1.20 en cada carrera 3° y calle.
- Demando. Sum. e Int. de Cables.
- Mantenimiento de sonidos informáticos
- Mantenimiento sendero peatonal en donde se encuentra leonardo por raíces. (4.50 x 13.00) aprox.
- Mantenimiento de banco en madera
- Mantenimiento Muro de la 12. Incluye pintura color azul, losos rojados, tipo de pintura para las maderas, revoque y iluminación

TEMAS TRATADOS

mantenimiento antepecho, d. Hq. del INRD de patrimonio nos entrega las especificaciones técnicas para el trabajo de la luz, Revisor puntos de electricos, instalar luminarias de piso, mantenimiento del piso en madera, instalación chapa para principal y lavado piso externo, lavado y limpieza de torca externa.

- S.I. de torca de cable electricos (40x40)
- Realizar conexiones en el modulo de administración.
- Revisor si se pueden instalar torcas hidráulicas desde el control de la obra de torca hasta el modulo de administración.
- Mantenimiento general del modulo de administración, incluido el antepecho que se encuentra delatado
- Puntos electricos en torca acustica.
- mantenimiento como torca acustica.
- Revisar abanicos en torca acustica
- Pintar en contrahuellas y torca acustica.
- Lavado con hidrolavadora torca acustica.
- Desmonte nitro electricos en torca acustica (10x12)
- S.I. de torca para sombrero
- S.I. de torca en torca en sombrero para torca.
- Lavar con hidrolavadora el antepecho en lodillo.
- Arreglar varias antas de cable de cable electricos.

2. Plaza de toros.

- Mantenimiento Park. anexo. Puerta # 13.
- revisar mantenimiento de tubería 3/4 o 1" en antena
- Mantenimiento adequado. (Revisor a quien pertenece).

3- Parque Benavente

- Mantenimiento piso en deck. de fuente. (7.50 x 12.60) (2.40 x 2.00)
- Revisor iluminación en general
- Mantenimiento de señales en torcas.
- Desmonte, de torca de torcas

TEMAS TRATADOS

- Mantenimiento de parón sobre calle 26 e instalador en motor, cambio de bobachines.
- S.I. de red y oñho modelo de vigilancia, (2.45x2.90x1.5+) y color cable negro.
- Cambio de oñho y chapa en Gherica (1.45x1.05)
- Reonar botaría sanitaria, filtración de agua en nido enchape de muros, y fmas deñicas.
- (31x6.00) impermeabilización botaría adman.
- Mantenimiento bobachos
- Mantenimiento baño (hidroneumático - deñico-) pintura de muros y reones. (3.60x18.30) entepacho (1.32x31)
- Reonar el hndarompeado y mantenimiento de bobachos con pintura gris y rojo.

4) Porque Porvenir

- Necesario instalar en Ceramjeto en el estado civil en Concha de odob, para evitar que los bobachos le peguen alas casas, se propone postes de 20m h. y instalar graya en la parte superior e inferior, malla en nylon.
- Instalar regillas en colas en Concha Volatol y soldar tapas, indoye limpiero de cala.
- S.I. de redes de cole y rol.
- Mantenimiento porta de hote alrededor de Concha + 8 en piso Cocho.
- Mantenimiento sendero peatadores
- Mantenimiento partes acceso Conchas ole teni). con poral de 3'
- Mantenimiento de senderos en bimotoñicas.
- Reonar modelos de Ceramjeto de Conchas sintéticas si hoy que Conchos.
- Mantenimiento porta de pobestacion Concha sintética
- Mantenimiento de un reflector en Concha sintética
- Instalar regillas en Concha Concha de volatol en Corono

TEMAS TRATADOS

- D.S.I. mesa de dechier
- Mantenimiento pintura mesa pingpong
- Mantenimiento Cocho, baronela 1183 en Zona Industrial
- D.S.I. de cadenas de Canasta de Juguete Industrial
- S.I. regillos en Cancha rondas múltiples
- Mantenimiento corrimiento en alfileros, S.I. de cadenas y sillones, cambio luminaria señal informativa
- en Cancha sintética #2 cambio de 3 botaguetas
- en Cancha sintética #3 cambio de 1 reflector
- S.I. de Control de Plomageon de pista de patinaje y se instala en el modo de vigilancia.
- realizar presupuesto para la compra de los módulos y de ser subterráneo y/o propuesta de paneles.
- Mantenimiento piso cocho en pista de skate.
- Cambio de poner en módulos.
- Mantenimiento mesas de dechier
- Mantenimiento Corrimiento "regillos" pista de dechier.
- Mantenimiento sendero pedonal 0.60 ancho.
- S.I. de canchales de señal del parque.
- Cambio de tapas de los de inspección en las torres
- S.I. de canchales en Zona Industrial norte.
- S.I. de regillos Corrimiento en cancha Skatepark
- Reparar si se enciende el rodadero de Juego de Cerdas, o tapar el agujero del rodadero.

[illegible]

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?

2

NO

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta designación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	Donald Bravo
CARGO		CARGO	Presidente.

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:



IDRD-4080-G2-2024-090

Bogotá D. C., 30 de diciembre de 2024

Señores:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad



Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 4
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2024 y el 15 de diciembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (25) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

