

BITÁCORA DE OBRA

Contrato de Obra No. 015-2023

Mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica del Palacio de Justicia de Leticia y Sede Judicial de Puerto Nariño- Amazonas

21/12/2023

Hora de inicio de jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

→ Se realiza la inspección y registro general de los espacios a intervenir, generando evidencia fotográfica del estado en el que se reciben algunos recuentos.

→ Se da inicio a la actividad de desmonte de celosado y luminarias, comenzando en el pasillo del segundo piso.

22/12/2023

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

→ Finaliza el desmonte de alicatado y luminarias del pasillo del segundo piso.

→ Se da inicio al desmonte de alicatado y luminarias del primer piso.

23/12/2023

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

→ Finaliza el desmonte de alicatado y luminarias del primer piso.

→ Se da inicio al desmonte de alicatado y luminarias de la sala de audiencia 5.

→ Se demuestran los pormenores de la sala de audiencia 5.

24/12/2023 Domingo

25/12/2023 Festivo

26/12/2023

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

→ Finaliza el desmonte de alicatado y luminarias de la sala de audiencia 5.

→ Se da inicio al desmonte de alicatado y luminarias en el juzgado de familia y sala de audiencia de la misma.

→ Finaliza el desmonte de alicatado y luminarias en el juzgado de familia y sala de audiencia de la misma.

→ Se inicia con el desmonte de canchales metálicos, ductos de circuitos electrónicos y cableado de la sala de audiencia 5.

27/12/2023

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Nublado

- Se inicia el desmonte de celosos y luminarias del juzgado 2 civil municipal y juzgado administrativo.
- Se inicia el desmonte de la sala de audiencia 4.
- Se inicia el desmonte del celososo de la oficina de seguridad.
- Se inicia el desmonte de canaletas metálicas, tubería de circuitos eléctricos y cableado del juzgado de familia y sala de audiencia.

28/12/2023

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Se inicia el desmonte de celososo y luminarias del juzgado 2 penal municipal.
- Se demuestran las memorias del juzgado 2 penal municipal.
- Se inicia el desmonte de la sala de audiencia de al lado del juzgado administrativo.
- Se inicia el desmonte del juzgado 1 penal municipal, celososo y luminarias.
- Se inicia con el desmonte de canaletas metálicas, tubería de circuitos eléctricos y cableado de la sala de audiencia 4, juzgado 2 civil municipal.

29/12/2023

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Se inicia el desmonte del celososo y luminarias del juzgado 1 civil municipal.
- Se inicia el desmonte de la sala de audiencia 3.
- Se inicia el desmonte del juzgado 2 promiscuo de circuito.
- Se inicia el desmonte de canaletas metálicas, tubería de circuitos eléctricos y cableado del juzgado administrativo, juzgado 2 penal municipal.

30/12/2023 No se trabajó

31/12/2023 No se trabajó - Domingo

1/01/2024 No se trabajó

2/01/2024 No se trabajó → Se inicia la presencia de la interventoría en el proyecto, para la verificación de las actividades realizadas presuntamente desde el 21 de diciembre, como el avance de desmonte en celososo, de luminarias, de cableado eléctrico y de canaletas metálicas.

3/01/2024 No se trabajó

4/01/2024 No se trabajó

5/01/2024 No se trabajó

6/01/2024 No se trabajó

7/01/2024 Domingo

8/01/2024 No se trabajó

9/01/2024

Japúa Pérez
Interventoría

Residente de obra.

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Nublado

- Se da inicio al desmonte de celososo del juzgado de ejecución de penas.
- Se da inicio al desmonte de celososo y luminarias de las salas de audiencia 1 y 2.
- Se inicia el desmonte de canaletas metálicas, tubería de circuitos eléctricos y cableado del juzgado 1 penal municipal, sala de audiencia 3.

→ Se realiza la verificación por parte de la interventoría
Int: Japúa Pérez Residente de obra:

10/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Se inicia el desmonte de canaletas metálicas, tubería de circuitos eléctricos y cableado del pasillo del segundo piso, juzgado 2 promiscuo de circuito.
- Se realiza la verificación por parte de la interventoría

Japúa Pérez
Interventoría

Residente de obra.

11/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Nublado

- Se inicia el desmonte de ductos eléctricos y cableado del pasillo del primer piso.
- Se inicia el desmonte de canalita metálica, tubería de circuitos eléctricos, cableado eléctrico y datos del juzgado 1 civil municipal.
- Se realiza recorrido por parte de la interventoría para la verificación de actividades realizadas.

José Pizarro
Interventoría

Residente de
obra.

12/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Se realiza el desmonte de cisternas y luminarias del juzgado 1 promisorio de cemento.
- Continúa el desmonte de ductos eléctricos y cableado del pasillo del primer piso.
- Se avanza por parte de interventoría la extracción de los residuos (canalitas metálicas, cisternas en PVC y fibrocemento, cables, tubos emt y PVC, lamparas fluorescentes cuadradas y tubulares, cables eléctricos y datos) producto de las actividades desarrolladas en obra hacia el sitio de disposición final.

Interventoría: José Pizarro Residente de obra:

José Pizarro
Interventoría

Residente de
obra.

13/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado.

- Se realiza la poda de las plantas trepadoras que estaban afectando la integridad de la cubierta de la zona de archivo.
- Se realiza el desmonte de canalitas metálicas, ductos eléctricos y cableado eléctrico, datos, del juzgado 1 promisorio de cemento.
- Se verifican actividades por parte de la interventoría.

José Pizarro
Interventoría

Residente de
obra.

14/01/2024 Domingo

15/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Se realiza el desmonte de cisternas de los baños de funcionarios, baños públicos y de la capellanía.
- Se realiza el desmonte de algunos tramos faltantes de canalita metálica del pasillo del primer piso.
- Se verifican actividades por parte de la interventoría.

José Pizarro
Interventoría

Residente de
obra.

16/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

- Se inicia el desmonte de canalita metálica, tubería de circuitos eléctricos, cableado eléctrico y datos, del juzgado de ejecución de penas.
- Se toma registro fotográfico por parte de la interventoría y se verifican actividades realizadas.

José Pizarro
Interventoría

Residente de obra

17/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Se inicia el desmonte de canalita metálica, tubería de circuitos eléctricos, cable eléctrico y datos, de la sala de audiencia 1.
- Se realiza la verificación de actividades realizadas por parte de la interventoría.

José Pizarro
Interventoría

Residente de
obra.

- 8/01/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.
 Estado del tiempo: Soleado
 → Se inicia el desmonte de canchales metálica, tubería de circuitos eléctricos, cableado eléctrico y datos de la sala de audiencia 2.
 → Se realiza la verificación de actividades por parte de la interventoría.

Josúa Páez
 Interventoría

Residente de
 obra.

- 9/01/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.
 Estado del tiempo: Soleado
 → Se inicia el desmonte de canchales metálica, tubería de circuitos eléctricos, cableado eléctrico y datos, de la oficina de seguridad y cuartos técnicos.
 → Se toma registro fotográfico por parte de la interventoría y se realiza la verificación de actividades realizadas.

Josúa Páez
 Interventoría

Residente de
 obra

- 20/01/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.
 Estado del tiempo: Nublado
 → Se da inicio al desmonte de divisiones de los baños de funcionarios, así como de las puertas, ventanas y aparato sanitarios.
 → Se verifican actividades realizadas en el día y se toma registro fotográfico de las mismas.

Josúa Páez
 Interventoría

Residente de
 obra.

- 21/01/2024 Domingo
 22/01/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 am
 Estado del tiempo: Soleado
 → Se inicia con la demolición de enchapes de las paredes de los baños de funcionarios.
 → Se toma registro por parte de la interventoría y se verifican actividades realizadas.

Josúa Páez
 Interventoría

Residente de
 obra.

- 23/01/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.
 Estado del tiempo: Soleado
 → Continúa la demolición de enchapes de las paredes de los baños de funcionarios.
 → Se realiza la primera reunión en obra con la interventoría para el acuerdo de compromisos como la entrega del levantamiento del lugar, la propuesta arquitectónica de zonas de definición de espacios de intervención, entrega de APV contractuales y no previstos, entrega de balance contractual y plano eléctrico.

Josúa Páez
 Interventoría

coordinador de
 obra

Residente de
 obra

- 24/01/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m. Estado del tiempo: Soleado
 → Se inicia con la remoción de paneles de los baños de funcionarios.
 → Se revisa junto con la interventoría la socialización de la ejecución, se revisan los ítems del balance general y no previstos.

Josúa Páez
 Interventoría

coordinador de
 obra

Residente de
 obra.

25/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del clima: Soleado

- Continúa la remoción de paredes de los baños de funcionarios
- Se verifican actividades realizadas por parte de la interventoría.

José Páez
Interventoría

Residente de
obra.

26/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Se inicia con la demolición de pisos de los baños de funcionarios.
- Se toma registro por parte de interventoría y se verifican actividades realizadas.

José Páez
Interventoría

Residente de
obra.

27/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

- Continúa la demolición de pisos de los baños de funcionarios.
- Se realiza la verificación de actividades realizadas en el día por parte de la interventoría.

José Páez
Interventoría

Residente de
obra.

28/01/2024 Domingo

29/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Se continúa con la actividad de demolición de pisos y paredes de los baños de funcionarios.
- Se realiza reunión vía teams con Supervisión por tema eléctrico.
- Se da inicio al retiro de pared de las paredes (cara exterior) del cuarto técnico.
- Se verifican actividades por parte de la interventoría.

José Páez
Interventoría

Residente de
obra.

30/01/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Se da inicio al retiro de pared de las paredes de la sala de abuelos 4 y 5.

- Se verifican actividades por parte de la interventoría.

José Páez
Interventoría

Residente de
obra.

3/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

→ Continúa la demolición de paños de los salones de audiencia 4 y 5.

1/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

→ Se inicia con la demolición de paños de la zona exterior de los muros correspondientes al juzgado 1 promiscuo de circuito, juzgado 2 civil municipal, juzgado 2 penal municipal.

2/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

→ Continúa la demolición de paños de la zona exterior de los muros correspondientes al juzgado 1 promiscuo de circuito, juzgado 2 civil municipal, juzgado 2 penal municipal.

→ Se realiza la demolición del piso al lado del juzgado 2 de penas en la zona de jardín.

3/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

→ Se inicia con la demolición de paños en la zona interior de los muros correspondientes al juzgado 1 promiscuo de circuito, juzgado 2 civil municipal, juzgado 2 penal municipal.

4/02/2024

Domingo

5/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

→ Se inicia con el tratamiento contra la humedad en muros, iniciando con la remoción del estuco de las zonas afectadas del juzgado 2 penal municipal.

6/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

→ Se inicia con el tratamiento contra la humedad en muros, iniciando con la remoción del estuco de las zonas afectadas del juzgado 2 civil municipal.

7/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

→ Se inicia con el tratamiento contra la humedad en muros, iniciando con la remoción del estuco de las zonas afectadas del juzgado y promisorio de ceranto.

→ Se realiza una reunión aclaratoria junto con la supervisión, obra e interventoría del proyecto para definir temas de zonas de intervención, levantamiento eléctrico y compromisos pendientes.

8/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

→ Se da inicio a la realización del pañete de las cuchillas del juzgado y civil municipal.

→ Se inicia la realización de magetas para la posterior instalación de la nueva red hidráulica de los sanitarios de los baños de funcionarios.

9/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

→ Continúa la realización del pañete de las cuchillas y vigas del juzgado y civil municipal.

10/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

→ Se da inicio a la realización del pañete de las cuchillas de la sala de audiencia No. 3.

11/02/2024 Domingo.

12/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

- Continúa el pañete de las cuchillas y vigas de la sala de audiencia 3.
- Se inicia con el pañete de las cuchillas y vigas del juzgado 1 penal municipal.

13/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa el pañete de las cuchillas y vigas del juzgado 1 penal municipal.
- Se inicia la actividad de limpieza de las cercas del juzgado 1 civil municipal.
- Se inicia con la actividad de pintura de las cercas del juzgado 1 civil municipal.

14/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

- Continúa el pañete de las cuchillas y vigas del juzgado 1 penal municipal.
- Se inicia la actividad de limpieza de las cercas del la sala de audiencia 3.
- Se inicia con la actividad de pintura de las cercas del la sala de audiencia 3.

15/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado.

- Continúa el pañete de las cuchillas y vigas del juzgado 1 penal municipal.
- Se culminan detalles y filas en las vigas de la sala de audiencia 3, así como en la viga-conal que atravesa diagonalmente el juzgado 1 penal municipal.
- Se inicia la actividad de limpieza de las cercas del juzgado administrativo.
- Se inicia con la actividad de pintura de las cercas del juzgado administrativo.

16/02/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

- Se culmina los detalles en los pañetes y filas de las vigas del juzgado 1 penal municipal.
- Se inicia el pañete de cuchillas y vigas del juzgado 2 promiscuo de concreto.
- Se inicia la actividad de limpieza de cercas del juzgado de familia.
- Se inicia con la actividad de pintura de las cercas del juzgado de familia.

17/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la actividad de pañete en el juzgado 2 promiscuo de circuito.
- Continúa la actividad de pañete en el juzgado 2 promiscuo de circuito.
- Inicia la actividad de pañete en el pasillo del segundo piso.
- Inicia la actividad de limpieza de cerchas del juzgado 1 penal municipal.

18/02/2024 Domingo

19/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: soleado

- Continúa la actividad de pintura en el juzgado de familia.
- Inicia la actividad de pintura en el juzgado 1 penal municipal.
- Continúa la actividad de pañete en el pasillo del segundo piso.
- Inicia la actividad de pañete en el juzgado de familia.

20/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: soleado.

- Continúa la actividad de pañete en el pasillo del segundo piso.
- Continúa la actividad de pañete en el juzgado de familia.
- Inicia la actividad de limpieza de cerchas del juzgado 2 promiscuo.
- Inicia la actividad de pintura de cerchas del juzgado 2 promiscuo.

21/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado.

- Continúa la actividad de pañete en el pasillo del segundo piso.
- Continúa la actividad de pañete en el juzgado de familia.

22/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la actividad de pañete en el pasillo del segundo piso.
- Se inicia la actividad de pañete en el juzgado de familia, en la zona correspondiente a la sala de audiencia.
- Inicia la actividad de aplicación de estuco en el juzgado 2 promiscuo de circuito.

23/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la actividad de pañete en la sala de audiencia del juzgado de familia.
- Continúa la aplicación de estuco en el juzgado 2 promiscuo de circuito.

Se hace recorrido en obra, los trabajadores se encuentran realizando pañete en pared en piso 2, otro en otra área igualmente del piso 2 se hace aplicación (del o estucando), se va a hacer reparaciones de compresores y la tra ferdip aso de aires.

24/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la actividad de pañete en la sala de audiencia del juzgado de familia.
- Finaliza la aplicación de estuco en el juzgado 2 promiscuo de circuito.
- Inicia la actividad de aplicación de estuco en el pasillo del segundo piso.

El día de hoy se verifica personal en obra, en obra haciendo mezcla, uno pañetando y otro estucando hacen uso de andamios.

25/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo:

26/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado.

- Continúa la actividad de pañete en la sala de audiencia del juzgado de familia.
- Continúa la actividad de aplicación de estuco en el pasillo del segundo piso.
- Finaliza la aplicación de estuco en el pasillo del segundo piso.
- Inicia la actividad de aplicación de estuco en el juzgado administrativo.

La intervención observa al señor Wilson realizando trabajo en altura. Se toma la medida con el metro al cual muestra: 2:20 no cuenta con los Gps adecuados para este tipo de trabajo. Se da la recomendación se pide no realizar el trabajo q' estaba haciendo. Con esa altura, se baja la tabla a un nivel inferior al mencionado anteriormente.

27/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Nublado

- Continúa la aplicación de pañete en la sala de audiencia del juzgado de familia.
- Continúa la aplicación de pañete en el juzgado administrativo.
- Inicia la actividad de pintura de cerchas en el pasillo del segundo piso.

La intervención hace revisión trabajos realizados, se observa al señor Jhon realizar pañete nuevamente altura no permitida, una vez se dieron cuenta de nuestra presencia bajaron la tabla a un nivel inferior, se da nuevamente la observación a la sede de la empresa Sipro, que se evacúe en obra. Si bien en Feliciano no existen andamios calificados o certificados, se recomienda tener cuidado asegurando mientras se encuentran arriba de estos.

28/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado.

- Continúa la aplicación de pañete en el juzgado administrativo.
- Inicia la actividad de aplicación de pañete en la sala de audiencia al lado del juzgado administrativo.
- Inicia la aplicación de empuje a las cerchas del juzgado 2 promiscuo de circuito.
- Se completan los muros en manantial del juzgado administrativo.

Se hace verificación ejecución actividades en obra. Continúa lo obrero arriba, se observa uso de EPP por parte de los trabajadores, uso y limpieza permanente de la área, disposición residuos en zonas habilitadas.
- Revisión y revisión general con el señor Carlos Rocha.

29/02/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: soleado.

- Continúa la actividad de pañete en la sala de audiencia al lado del juzgado administrativo
- Continúa la actividad de pañete en el juzgado administrativo.
- Inicia la aplicación de smalte a los cerchas del pasillo del segundo piso y juzgado penal municipal 1.

Se verifica avance obra, uso de EPPs, uso y disposición de residuos.

1/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Lluvioso

- Continúa la actividad de pañete en la sala de audiencia al lado del juzgado administrativo.
- Inicia la actividad de aplicación de smalte a los cerchas de la sala de audiencia 3.
- Se realiza comité de obra, a la cual asistieron la arquitecta Martha, supervisora del contrato, el ing. John, director de interventoría, arq. Sophia F, residente de interventoría, ing. John, ing. técnico de interventoría, ing. Jaime, coordinador de obra, Viviana B, representante legal de la empresa contratista, Raquel responsable de contratación del contratista, Victor M, ing. residente de obra.

Se revisaron y/o aprobaron lo siguiente:

- Ficha técnica de cerámicas, y porcelanatos.
- Actividades no previstas:
 - Pintura general de interior del palacio de justicia (t con
 - Pintura general de exteriores del palacio de justicia (t con
 - Demolición de poceta.
 - Remate contra muros, suministro de coballetes
 - Mantenimiento y reinstalación de canales en lamina galvanizada.
 - Mampostería en bloque, complemento de cochillas y muros.

→ demolición de muhetas de baños públicos.

→ Nueva red de suministro para baños.

→ Suministro e instalación de tubería pvc 3" para lavaplatos.

→ Muro en superboard para oficinas del segundo piso.

→ Cambio de cerámica de piso de la oficina del centro de servicios.

→ Cambio de altura de enchape a los baños de funcionarios.

→ Levantar las muhetas de los baños de funcionarios.

→ Se definen zonas de intervención como el mantenimiento de la ventanería y película de control solar.

→ Se cambia el sistema de los baños de fluorometro a sistema convencional con bomba.

→ Se define el área del deck y la nivelación de áreas comunes y sifones.



→ Se informa por parte del contratista que se realizará una visita por parte de la empresa a cargo de la fabricación de la cubierta para definir temas de entrega del material; para que sea en el menor tiempo posible y no hayan errores en su fabricación. Se estima dure dos meses en llegar al sitio de obra, después de realizarla compra.

→ Finalmente, se reúne la interventoría junto con la empresa contratista de obra para revisar el balance y definir cada ítem para presentar el balance definitivo.

Se acuerdan los compromisos y las fechas de entrega como las pólizas ajustadas, fichas técnicas, hojas de vida pendientes, APV no previstos con justificación, informes quincenales de avance y plan de chequeo.

Martha

Sophia F


2/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado.

- Continúa actividad de paíete en la sala de audiencia al lado del juzgado administrativo.
- Inicia la actividad de aplicación de esmalte blanco a las cerchas del juzgado 1 civil municipal.
- Inicia la actividad de muro en mampostería para subir el nivel del muro exterior del baño de mujeres de funcionarios, cubriendo el vano donde anteriormente existía una ventana.
- Inicia la actividad de paíete de muros del baño de mujeres de funcionarios.

3/03/2024 Domingo

4/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Se inicia la actividad de tratamiento de humedad en muros de la sala de audiencia 4, aplicando Sikka-Impermur.
- Continúa la actividad de paíete en el baño de mujeres de funcionarios.
- Inicia actividad de aplicación de esmalte blanco en las cerchas del juzgado de familia.

5/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la actividad de paíete en la sala de audiencia 4.
- Continúa la actividad de aplicación de esmalte a las cerchas y cercha del juzgado de familia.

6/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Se aumenta la cota de un muro en mampostería del baño de funcionarios.
- Se aplica paíete impermeabilizando al muro intervenido en el cuarto terreno.
- Se aplica pintura anticorrosiva a la sala de audiencia al lado del juzgado adm.

7/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Lluvioso

- Se aplica esmalte blanco a la sala de audiencia que está al lado del juzgado administrativo.
- Se realiza la aplicación de Sikka-Impermur a los muros del primer piso de la fachada norte, frente a la planta y baños públicos.
- Se realiza la aplicación de paíete impermeabilizado a los muros del primer piso de la fachada norte, frente a la planta y baños públicos.
- Se inicia el levantamiento del muro en bloque que divide la sala de audiencia 1 y 2.
- Se inicia la demolición de divisiones en mampostería de los baños públicos.
- Se inicia la demolición del mesón de la cafetería.
- Se inicia la demolición del muro que separaba los baños públicos de la cafetería.
- Se realiza la aplicación de sikka-impermur al muro del primer piso parte baja, de la fachada sur del patio, en el juzgado 2 penal municipal.
- Se complementa el vano de la ventana del baño de hombres de funcionarios hasta alcanzar la cota del vano de la puerta principal de dicho baño.

8/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa con demoliciones del baño público.
- Se aplica Sika-Imperdur en los muros de la fachada norte frente al archivo.
- Se aplica mortero impermeabilizado a los muros de la fachada norte frente al archivo.
- Continúa la construcción de un muro en bloque en los salones de audiencia 1 y 2.

4/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Nublado

- Continúa la demolición de muros divisionales y enchape de piso en los baños públicos.
- Se aplica sika-imperdur en los muros intervenidos del juzgado 2 penal municipal.
- Se inicia actividad de pintura en los muros intervenidos del juzgado 2 penal municipal con mortero impermeabilizado.
- Se aplica sika-imperdur en los muros intervenidos del juzgado 1 promisor de ejecución.
- Se inicia actividad de pintura en los muros intervenidos del juzgado 1 promisor de ejecución de cemento.
- Se inicia la actividad de aplicación de estuco en la sala de audiencia 3.
- Se inicia la actividad de aplicación de estuco en el juzgado 1 civil municipal.
- Se inicia la actividad de aplicación de estuco en el juzgado 1 penal municipal.

10/03/2024 Domingo

11/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Inicia la aplicación de estuco en el juzgado de familia.
- Continúa la aplicación de pintura en el juzgado 2 penal municipal.
- Inicia la aplicación de pintura anticorrosiva blanca en las cornisas de la cubierta del patio 2.
- Inicia la demolición de piso del centro de servicios.
- Inicia la aplicación de estuco en la sala de audiencia del juzgado de familia.
- Inicia la aplicación de esmalte blanco a las cornisas de la cubierta del patio 2.
- Inicia la aplicación de estuco en el juzgado administrativo.
- Inicia la actividad de completar los muros divisionales del juzgado 2 promisor.

12/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Nublado

- Inicia la actividad de pintura del baño de mujeres (funcionarias).
- Continúa la aplicación de esmalte blanco a las cornisas de la cubierta del patio 2.
- Se aplica la segunda mano de estuco al juzgado 1 civil municipal, sala de audiencia y juzgado 1 penal municipal. También se realizó los resacas en los mismos espacios ya mencionados.

13/03/2024 Hora inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Nublado

- Continúa la actividad de pintura en el baño de señoras (funcionarias).
- Continúa la aplicación de esmalte blanco a las cornisas de la cubierta del patio 2.
- Se reanuda el levantamiento del muro en la sala de audiencia 2.
- Se inicia con el levantamiento del muro divisional del baño pública.

14/03/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: soleado.

- Continúa la aplicación de pintura anticorrosiva a los cerchos de la sala de audiencia 1.
- Se realiza demolición del piso de los baños públicos.
- Se realiza la demolición de cierta parte del muro de los baños de funcionarios para poder comenzar el vano de la puerta del baño de mujeres (público).
- Se realiza el piso de los baños de funcionarios.
- Se realiza el anclaje de la viga y columna de confinamiento del muro que se está realizando en la sala de audiencia 2.

15/03/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

- Continúa la aplicación de anticorrosivo blanco a los cerchos de la estructura de la sala de audiencia 1.
- Inicia la construcción de parte del muro divisorio en dependencias del despacho del juzgado administrativo.
- Continúa el levantamiento del muro en mampostería de la sala de audiencia.
- Se realiza excavación en la bañera pública para encontrar la tubería principal.

16/03/2024

Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

- Inicia la actividad de enchape de muros del baño de hombres (funcionarios).
- Inicia la aplicación de anticorrosivo a la estructura de cubierta de la planta.
- Inicia la actividad de piso en manta asfáltica en el centro de servicios.
- Se realiza muro en dependencias en el despacho del juzgado 2 promesas.
- Se realiza renovación hidroscantaria de los baños públicos.
- Se realiza la función del piso del baño de hombres (público).

17/03/2024 Domingo

18/03/2024 Lunes

Hora de inicio: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la actividad de enchape de los muros del baño de mujeres (funcionarios).
- Se realiza el anclaje del acero de las columnas de confinamiento del muro de la sala de audiencia 2.
- Inicia el enchape del muro de la sala de audiencia 2.
- Se realiza el muro divisorio que divide los baños de hombres y mujeres (baños públicos).
- Inicia la actividad de enchape del baño de mujeres (funcionarios).
- Inicia la actividad de instalación de tubería EMT en el segundo piso.
- Inicia el paquete en los muros de los baños públicos.

Pdt. Interventor

19/03/2024 Hora de inicio: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Lluvioso

- Continúa actividad de enchape en el baño de funcionarios (damas).
- Continúa la actividad de paquete en el muro de la sala de audiencia 2.
- Continúa la actividad de paquete en el muro del baño público hombres.
- Inicia la aplicación de estuco en los muros intermedios en las salas de audiencia 4 y 5.
- Continúa la actividad de instalación de tubería EMT en las oficinas del segundo piso.
- Continúa la instalación de tubería EMT en el segundo piso.

Pdt. Interventor

20/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Lluvioso

- Continúa la actividad de instalación de tubería EMT en el juzgado 2 promesas de circuito.
- Continúa la actividad de enchape en el baño de funcionarios.
- Inicia la instalación de cerchas metálicas en el pasillo del 2do piso.
- Continúa la actividad de enchape en los baños públicos y en el muro de la sala de audiencia 2.

Se realiza visita de
 Se verifica, por parte del ingeniero electrico de la interventoria el material es sitio correspondiente a las instalaciones electricas a construir. Se evidencia una buena cantidad de tuberia E.M.T, debidamente certificada en RETE

D ←
 Rol de Interventoria

21/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa el enchape en el baño de damas, (funcionarios)
- Se realiza la aplicación de enchape en el baño de hombres.
- Se realiza la aplicación de estuco en el muro del cuarto técnicos.
- Se realiza la aplicación de estuco en los muros de las salas de audiencia 4 y 5, juzgado 2 penal municipal, juzgado 2 civil municipal, juzgado 1 onerosivo de circuito.
- Continúa la instalación de cerchas metálicas en el parís del segundo piso, y en el juzgado administrativo.

D ← → continúa el paicete en el muro de la sala de audiencia 1.

Rol de Interventoria → Continúa la instalación de tubería EMT.

22/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado.

- Continúa el enchape de piso en el baño de funcionarios.
- Continúa la instalación de tubería EMT para luminarias.
- Se realiza la aplicación de estuco en la sala de audiencia 4.
- Se realiza la aplicación de paicete en el juzgado segundo promotor.
- Continúa la instalación de cerchas metálicas para la cubierta.

D ← → Inicia la aplicación de pintura en los juzgados 2 penal municipal, 2 civil municipal y 1 promotor de circuito.

23/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Lluvioso

- Continúa el enchape del piso del baño hombres funcionarios.
- Continúa la instalación de cercha de cubierta en el juzgado 2 promotor de circuito.
- Se realiza la demolición de la poceta.
- Continúa la instalación de tubería EMT.
- Se completa el muro en mampostería de la sala de audiencia al lado del juzgado administrativo.
- Inicia la aplicación de estuco y resaca de los ductos de los juzgados 1 civil municipal, sala de audiencia 3 y juzgado 1 penal municipal.
- Continúa la aplicación de pintura en el (juzgado) sala de audiencia 4.
- Continúa la aplicación de pintura en el juzgado 2 civil municipal, 1 promotor de circuito y 1 penal municipal.

D ←
 Rol de Interventoria

24/03/2024 Hora de inicio:

Estado del tiempo:

DOMINGO

25/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa el enchape del piso del baño de funcionarios.
- Continúa la aplicación de estuco en los muros intervenidos en el primer piso.
- Inicia la aplicación de mortero para juntas en los muros realizados en drywall en la sala de audiencia de familia.
- Continúa el paicete en la pared completada a bloques en el juzgado administrativo.
- Se realiza la mampostería de la parte del planche ubicado sobre el muro de audiencia 5

- Continúa la instalación de tubería EMT de 1/2", en los espacios del primer piso.
- Se realiza el demante del cableado del centro de servicios
- Se inicia con el demante de cableado del centro de servicios
- Se realiza la aplicación de Sika-Bond en las juntas de cubierta del juzgado 1 civil municipal.

Ruta Interventora

26/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.
Estado del tiempo: Soleado

- Continúa el enchape de piso en el baño de funcionarios
- Continúa la instalación de cerchas metálicas para la cubierta
- Se realiza la limpieza de la zona donde están ubicados los circuitos acondicionados del juzgado 1 civil, sala de audiencias 3 y juzgado 1 penal.
- Se realiza la aplicación de pintura en los espacios del primer y segundo piso.

Ruta Interventora

→ Continúa la instalación de tubería EMT para luminarias.
→ Inicia la aplicación de pintura en sala de audiencias 3.

27/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.
Estado del tiempo: Soleado

NOTA: Al finalizar el día, se recibe información del director de interventoría que se deben suspender las actividades por una suspensión de obra aprobada por las partes involucradas, mientras se consultan algunos aspectos.

- Inicia la limpieza de vigas canales
- Continúa la instalación de cerchas metálicas
- Se realiza el resane de la placa de concreto donde están los circuitos acondicionados
- Se realiza el demante de canales metálicos
- Continúa el enchape de piso del baño de funcionarios
- Continúa la aplicación de pintura de la sala de audiencias 3.

Ruta Interventora

→ Continúa la instalación de tubería EMT.

28/03/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.
Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la instalación de tubería EMT.
- Inicia el resane del juzgado 1 penal municipal.
- Inicia el enchape de muro del baño público hombres.
- Continúa la limpieza de vigas canales.

29/03/2024 No se trabajó.

30/03/2024 Hora de inicio: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa el demante de canales metálicos
- Se aplica pintura y se realiza el sellado de juntas de los canales metálicos.
- Continúa la instalación de tubería EMT para luminarias.
- Continúa el resane y aplicación de pintura en el juzgado 1 penal municipal.

31/03/2024

1/04/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Nublado

- Continúa la instalación de tubería EMT para luminarias.
- Se aplica pintura a las paredes del juzgado 1 penal municipal.
- Continúa el enchape de muro del baño público de hombres.
- Se realiza la impermeabilización de la placa donde están los circuitos acondicionados.
- Inicia el resane y aplicación de pintura en el juzgado 2 promesa de circuito.
- Inicia el enchape de piso del baño público de hombres.

2/04/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la instalación de tubería EMT para luminarias.
- Se aplica pintura en el juzgado 2 promesa de circuito.
- Inicia la aplicación de pintura y resane en el juz. administrativo y juz. 1 civil municipal.

- Continúa el corte de piso del baño público de hombres.

3/04/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m

Estado del tiempo: nublado:

- Se realiza la aplicación de pintura al juzgado administrativo y por 1 central municipal.
- Se realiza las instalaciones hidraulicas y sanitarias de los pozos.
- Continúa la instalación de tubería emt para luminarias.
- Hace la actividad de resaca y aplicación de estuco de la sede de asistencia al todo del juzgado administrativo.
- Se realiza retoque en las operarios de la juzgado 2 penal municipal, 2 central municipal, y juzgado 4 promesas.

11/04/2024


Por autorización de la doctora Sandra Fagua, desde el día miércoles 10/4, se está realizando el retiro de residuos y demás elementos producto del demonte realizado en el palacio de justicia de la ciudad.


Dichos retiro y elementos se le fue asignado al señor Andres Ruiz, de la p. con cédula de ciudadanía 1032432062 de Bogotá.


Entre los elementos retirados se encuentra lo siguiente:

- lavamanos
- tubería emt y accesorios
- sanitario
- divisiones metálicas
- escalera porta cable
- tubería sanitaria
- laminas de pvc
- puertas entamboradas


Andres Ruiz
CC 1032432062


Sandra Fagua
CC 52716466


Pedro Hernandez


Pedro Hernandez

22/04/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.
Estado del tiempo: Soleado

- Continúa el mantenimiento de los canales metálicos.
- Aplicación de pintura a los canales metálicos.
- Continúa la aplicación de enchape en el banco público de mujeres.
- Inicia la construcción de la poceta en el jardín 1.
- Inicia la instalación de la estructura de soporte para el celosazo.
- Se realizan los remates en el juzgado 2 penal municipal.
- Inicia la limpieza de la cara superior de la cubierta, en el juzgado 1 penal municipal.

Reporte Intermitente → Inicia la instalación de canalita plástica, en el juzgado 1 penal municipal.

→ Continúa la instalación de tubería de 3/4" EMT.

23/04/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.
Estado del tiempo: Nublado

- Continúa la limpieza de la cara inferior de la cubierta, en sala de audiencia 3.
- Continúa la instalación de canalita plástica, en el juzgado 1 penal municipal.
- Continúa la instalación de la estructura de soporte para el celosazo.
- Inicia la instalación de cerámica en los muros del banco público de mujeres.
- Continúa la instalación de tubería EMT de 3/4".
- Se realiza la limpieza de cara superior de las cubiertas de la zona comprendida al patio 2.

Reporte Intermitente → Se realiza la instalación de la bajante que recoge las aguas de las cubiertas del juzgado 1 penal municipal.

24/04/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la instalación de la estructura de soporte para el celosazo.
- Continúa la instalación de canalita plástica en el juzgado 1 penal municipal.
- Continúa la limpieza de la cara superior de la cubierta en el juzgado 1 penal municipal.
- Se realiza la instalación de la bajante ubicada en el patio 1 que recoge las aguas del alero a la cubierta del juzgado 2 penal municipal.

Reporte Intermitente

25/04/2024 Hora de inicio jornada: 7:00 a.m.

Estado del tiempo: Soleado

- Continúa la actividad de instalación de bandeja portacable de 60ms la cual incluye la estructura de soporte con tubo metálico anclada a po

Reporte Intermitente

26/04/2024 Inicio de Obra : 7:00 am

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias Fuertes.

CONTINUA ENCHAFE DE Baños Hombres y Mujeres Piso 1 y
EMBOQUILLADO

Se desarrolla montaje de Bandeja portacable en corredor del
segundo piso

Se desarrolla actividad de montaje de canaleta en oficinas
del primer y segundo piso

Aplicación de producto SIKABOOM DEBAJO DE LOS CADALLETES
DE LA CUBIERTA DONDE SE UNEN LAS DOS AGUAS

D EN JUZGADO PROMISCOO DE FAMILIA PISO 2 SE APLICA
Rede Interventiva EN CUMBRETA Y MURO DE LA CULATA.

29/04-2024

Inicio de Obra : 7:00 am

ESTADO DEL CLIMA SOLEADO

Actividades eléctricas

CONTINUA INSTALACION DE CANALETAS PLASTICAS EN TODAS
LA AREAS DE OFICINAS DEL SEGUNDO PISO

INSTALACION DE BANDEJAS DE 30cms EN AREAS DE OFICINAS
DEL primer piso Juzgado promiscuo del circuito.

D Se recibe en obra RIELES DE NIVELACION PARA LAS
Rede Interventiva BANDEJAS PORTACABLES.

27/04-2024

Inicio de obra : 7:00 am

ESTADO DEL TIEMPO Lluvias

SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES
PASILLO PISO 1 y OFICINA DEL JUZGADO PROMISCOO DE FAMILIA.

Se realiza LA ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE AFEAJIA SOBRE
ventana de Fachada del cuarto de seguridad, se realiza

D levantamiento y repello del muro hasta la altura del cuerpo
Rede Interventiva Fijo superior.

30/04-2024

Inicio de Obra : 7:00 am

ESTADO DEL CLIMA: Soleado - PARCIALMENTE NUBLADO

Actividades: Instalación de bandejas en salas de Audiencias 4x5
DEL PRIMER PISO, se desarrolla en estas areas la colocacion
de acometidas electricas sobre las bandejas

Inicio de Instalación de la tubería EMT PARA UNIDADES
de aire acondicionado en segundo piso

D Se recibe visita de MARLENE POR PARTE DEL
Rede Interventiva EQUIPO DE LA SUPERVISION del contrato. y dejan RACK
PARA COMUNICACIONES EN LA OBRA.

01/05-2024

Inicio de Obra : 7:00 am

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO - TIEMPO SECO

Actividades: INICIA RETIRO DE GUARDAESCOBAS EN MAC

D ESTADO DETERIORADOS EN LA OFICINA JUZGADO 1
Rede Interventiva PENAL PISO 2

28/04-2024

DOMINGO: DESCANSO - Lluvias INTERMITENTES

12/05-2024 TIEMPO: SECO

ACTIVIDADES: INSTALACION DE BANDEJAS PORTACABLES - CABLEADO Y CANALETAS PLASTICAS PISO 1

SE REALIZA LA PRESENTACION DE LA LAMPARA EN OFICINA DEL SEGUNDO PISO CON GUAYAS PROVISIONALES

SE INSTALA TUBERIA EMT PARA AIRE ACONDICIONADOS

SE RECIBEN EN OBRA TABLEROS ELECTRICOS CERTIFICADOS

DESMONTE DE GUARDAESCOBA TRAS LA AUTORIZACION

D DE COLOCAR MATERIAL DISPONIBLE Y SIMULAR ACABADOS OSCURO APLICANDO PINTURA

03-05-2024 TIEMPO: PARCIALMENTE HUMEDO - LLOVIA MODERADA

ACTIVIDADES: CABLEADO - INSTALACION DE CANALETAS Y MALLA PORTACABLES PISOS 1 Y 2.

INICIA MONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS FRENTE A ESCALERAS DE SEGUNDO PISO

INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN AREAS DEL SEGUNDO PISO.

D SE REALIZA ENCHUPE DE LAVATRAPEROS EN PATIO PISO 2

04-05-2024 - INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ESTADO DEL CLIMA LLOVIA PERMANENTE

INSTALACION DE SOPORTES PARA BANDEJAS PISO 2

CONTINUA PEGA DE PIEZAS DE GUARDAESCOBA

SE DESARROLLA MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA DOBLE ALTURA DE LA SALA DE AUDIENCIAS DEL PRIMER PISO.

D

05-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES:

SE INICIA EL MONTAJE DE CAJAS ELECTRICAS PARA CIRCUITOS NORMAL Y REGULADOS EN OFICINAS DEL SEGUNDO PISO.

D
Rde Interventor

06-05/2024 ESTADO DEL CLIMA: SECO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

9:01 AM INGENIERO ELECTRICO LUIS RIVERA. AUTORIZA

D CORTE DE CABLE DE TELEFONIA DESDE LA CUBIERTA POR CONSIDERARSE OBSOLETO Y EN DESUSO.

D
Rde Interventor

3:00 PM. VISITA DE FRANCISCO HERNANDEZ DELEGADO DE SUPERVISION SE REALIZA CABLEADO EN LA OFICINA JUZGADO 2 PROMISCO DEL CIRCUITO PROBANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE AA INCLUIDA LA PROVISIONAL Y EL ESPACIO DE OFICINA CONEXO, SE PRUEBA EL INTERRUPTOR SENCILLO

D

07-05/2024 ESTADO DEL CLIMA: SECO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES: PINTURA DE GUARDAESCOBA COLOR NEGRO EN OFICINAS DE SEGUNDO PISO

SE REALIZAN RETOQUES Y RESANES DE MUROS QUE HAN SIDO ENSUCIADOS POR ACTIVIDADES ELECTRICAS.

2:00 PM SE RECIBE VISITA TECNICA DE LOS INGENIEROS INTERVEN TORES DAVID SILVA MATUTE Y JEFFERSON DIAZ HERNANDEZ

D
Rde Interventor

08/05/2024 ESTADO DEL CLIMA: SECO
INICIO DE OBRA: 7:00AM


NOTA DEL INTERVENTOR:

EN VISITA REALIZADA HOY EN OBRA SE DEFINE DISCRIMINAR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA EXISTENTE, DONDE SE OBSERVO QUE LA ESTRUCTURA EN ALUMINIO SE EVIDENCIO EN CONJUNTO EL DIA DE AYER 07 DE MAYO CON EL INGENIERO FRANCISCO HERRERA DEZ (SUPERVISION DE LA ENTIDAD), EL INGENIERO JAIME LOPEZ POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y EL ING. YERSON DUEÑO LA NECESIDAD DE REALIZAR UN NP QUE CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ALUMINIO POR METRO LINEAL.

- Por lo tanto se reajustara la memoria correspondiente el 10-05/2024

Item 2.3 para el corte parcial de obra N° 2 realizando la operacion que corresponda al caso.

[Signature]
Director Interventor




09-05 /2024 ESTADO DEL CLIMA: LUVIA

INICIO DE OBRA: 7:00AM

SE DESMONTA LAMINA POLICARBONATO Y SE MIDE EN PISO LONGITUD 11:90 ANCHO 1:96 MTS.

ACTIVIDADES INSTALACION DE BANDA PORTACABLE DE PRIMER A SEGUNDO PISO Y EN CENTRO DE SERVICIOS ACTIVIDADES DE DETALLADO Y PINTURA DE GUARAPESCODAS PISO 2

[Signature]
Rde Interventor



ESTADO DEL CLIMA SOLEADO - SECO

INICIO DE OBRA: 7:00AM

ACTIVIDADES

SE REALIZA EL DESMONTA DE LAS TEJAS DE LAMINA DE ZINC EN AREA DE PLANTA ELECTRICA.

3.00x7.65

SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEL MURO DE FACHADA CONTRA CORREDOR LATERAL CON INSTALACION DE ANDAMIOS.

[Signature]
Rde Interventor

11-05/2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA: 7:00AM

ACTIVIDADES: PINTURA DE FACHADA POSTERIOR AL DESMONTA DE LA CAMA DE POLICARBONATO SE REALIZA SELLADO DE VENTANAS Y PINTURA DE ALFAJAS OFICINAS DE JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CCTO PISO 2

LIMPIEZA Y RETOQUE DE ESPACIOS 2DA Y 3RA MANO DE PINTURA EN AREAS DEL SEGUNDO PISO CONTINUA CABCEADO EN OFICINAS DEL PISO 1.

[Signature]
Rde Interventor

INICIO MONTAJE DE CUBIERTA POLICARBONATO EN PATIO AVANCE 50%

12-05-2024 CLIMA: SECO

INICIO DE ACTIVIDADES 7:00 AM

- CABLEADO EN SALAS DE AUDIENCIA DEL PISO 1

R/le Intermedia

13-05-2024 CLIMA: SECO

INICIO DE OBRA 7:00 AM

ACTIVIDADES

PINTURA DE FACHADA PARTE POSTERIOR Juzgado 2
PROMISCO DEL CIRCUITO SEGUNDO PISO Y MURO DEL
PATIO CENTRALSE CONTINUA LA INSTALACION DE LA LAMINA DE POLI-
CARBONATO EN EL PATIO LATERALCONTINUA ACTIVIDAD DE CABLEADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS
DEL SEGUNDO PISO.

R/le Intermedia

14-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: SECO

INICIO DE OBRA 7:00 AM

ACTIVIDADES

INICIO DE INSTALACION DE CIELO FALSO EN PVC
PARA LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO TRAS LA
RECEPCION DEL MATERIAL EN LA OBRA.SE PINTA EL MURO EXTERIOR DEL PATIO CENTRAL
CONTINUA INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA
CUBIERTA DE POLICARBONATO EN AREA DEL CORREDOR
PERMETRAL DEL PRIMER PISO.

10:00 AM

LLEGA NUEVO PERSONAL DE LA INTERVENTORIA
ING LIZ MARCELA Y SISO BERNARDO RODRIGUEZ

R/le Intermedia

15-05-2024

ESTADO DEL CLIMA: LLOVA

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES INICIO DE ACTIVIDAD DE CABLEADO OTT
OFICINAS DEL SEGUNDO PISO.10:00 AM INGRESA EL EQUIPO DE LA RAMA JUDICIAL QUE SE
ENCARGARÁ DE EVACUAR EL ARCHIVO, ESTA ACTIVIDAD
SE TOMARÁ VARIOS DIAS.CONTINUA ACTIVIDAD DE PINTURA DE FACHADAS EN LA
DOBLE ALTURA DE LA ESCÁLERA.SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD DEL CABLEADO CON UTI
POR INCONSISTENCIA DE LAS CANTIDADES.SE ESPERA A QUE DEJE DE LLOVER Y SE RETOMA
LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE POLICARBONATO
EN CORREDOR NORTE

R/le Intermedia

Ing. Interventoria

16-05-2024

ESTADO DEL CLIMA: SECO

INICIO DE OBRA 7:00 AM

ACTIVIDADES

CONTINUACION DE PINTURA EN PATIOS, ESCALERAS.

ESTRUCTURA DE POLICARBONATO CORREDOR DEL NORTE

LLEGADA DE MATERIAL DE PVC PARA CIELOSASOS DEL
PRIMER PISO, SE PREPARAN LAS CUADRILLAS PARA LA
INSTALACION 2 ayudantes + 1 oficial.

R/le Intermedia

Ing. Interventoria

17-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

Actividades en obra:

Se hace la solicitud por parte de la interventoría enviar archivo urgente lo del tema del cable de red, con justificación. También se hace solicitud de Afij de acorde al anterior acuerdo, se requiere ficha técnica de cielo raso y ficha técnica piso deck.



Lisamari Pulido
Inq. Interventoría.

18-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: PARCIALMENTE LUVIOSO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

Actividades en la obra

Se reactiva la instalación del cableado UTP en las oficinas con la instrucción de utilizar el material contemplado inicialmente 4000ml los cuales deberían ser cobrados en obra acta de obra

Se realiza la instalación de las acometidas eléctricas para los circuitos de Aires, Iluminación y tomas y el circuito regulado desde el tablero de alimentación principal ubicado en el primer piso, hasta el tablero de transferencia en el segundo piso

Lisamari Pulido
Inq. Interventoría

19-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: SECO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

Actividades - PROSIGUE EL CABLEADO DE UTP Y REDES ELÉCTRICAS EN PISOS 1 Y 2


En piso 1 AREA DE CORREDOR INSTALACION DE CIELORASO PVC BLANCO

Lisamari Pulido
Inq. Interventoría

20/05/2024 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

Se autoriza cortar el cable de fibra óptica para facilitar su manipulación. Dicha instrucción fue emitida por la funcionaria Sandra Fagua.



11:00 AM - LLEGADA DE MATERIAL ELÉCTRICO

SE RECIBE EN OBRA LAMPARAS CUADRADAS DE LA REFERENCIA 60x60 PANEL LED SQ DL 40W LAMPARAS REDONDAS Y LAMPARAS RECTANGULARES HERMETICAS. SE DA INICIO A LA INSTALACION EN TODAS LAS AREAS DEL PRIMER PISO DONDE YA SE CUENTA CON CIELO FALSO DE PVC EN UN 100% INSTALADO.

Lisamari Pulido
Inq. Interventoría

21-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

Actividades

CONTINUA INSTALACION DE LAMPARAS EN PRIMER PISO SE REALIZA LA INSTALACION DE SOSCOS PARA ACTIVIDAD DE BAIANTES DE AGUAS LUVIAS SOBRE LAS CANALLETAS METALICAS QUE AUN SE ENCUENTRAN PENDIENTES EN OBRA.

SE REALIZA EL DETALLADO DE ELEMENTOS DE ESQUINERAS EN CIELO RASO EN PRIMER PISO.

INSTALACION DE CANAL Y BAIANTE EN PASILLO CORREDOR DEL SEGUNDO PISO.

12:00h SE PRESENTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE DESARROLLA LAS LABORES DE LA CUBIERTA LIMPIEZA - APLICACION DE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO ULTERIOR CON TONO IGUAL

Lisamari Pulido

2-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO
 INICIO DE OBRA: 7:00 AM
 ACTIVIDADES: INICIO DE LA ACTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA HUNTER DOUGLAS ACABADO A LA VISTA DEL MISMO COLOR DE LA REFERENCIA.
 12:00 SE DE FINEN LAS AREAS DE CUBIERTA QUE SERAN INTERVENIDAS
 1. CUBIERTA BAÑOS PUBLICOS Y CAFETERIA
 2. CUBIERTA DE ARCHIVO
 3. ALERO PATIO 1
 4. ALERO CORREDOR POSTERIOR
 ESTA INFORMACION QUEDA SOCIALIZADA CON LA PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO CON SU INGENIERA RESIDENTE DE OBRA LIZ MARCELA PULIDO.

23-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO
 INICIO DE OBRA 7:00 AM
 ACTIVIDADES
 INSTALACION DE CANAL METALICA BAÑOS PUBLICOS
 PINTURA SOBRE LAS AREAS DE CUBIERTA DEFINIDAS CON COLOR DE LA REFERENCIA
 INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC EN AREA DE NICHOS DE BAÑOS PUBLICOS
 CONTINUA INSTALACION DE LAMPARAS CIRCULARES Y CUADRADAS EN CIELO DEL PRIMER NIVEL

Disampuri Pulido

24-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO AM Y LLOVIAS EN LA TARDE
 SE ENTREGA AREA DE ARCHIVO PARA INICIAR LOS DESMONTES DEL CIELO FALSO Y EL CABLEADO ELECTRICO

Disampuri Pulido

25-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO PARCIALMENTE
 INICIO DE OBRA: 7:00 AM
 ACTIVIDADES: INICIO DE LA ACTIVIDAD DE PINTURA EXTERIORES SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA
 8:30 AM SE PRESENTA EN OBRA UNA INSPECCION RETIE DE REDES ELECTRICAS POR PARTE DE DIEGO CONTRERAS SOBRE LA CONSTRUCCION DE LOS PLANOS EN SITIO PARA VER SI TODO ESTA CONFORME RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES.
 11:15 ASISTIO EL PROFESIONAL ELECTRICO DE LA INTERVENTORIA SE REALIZO RECORRIDO EN LA INSTALACION ELECTRICA VERIFICANDO SU CONSTRUCCION. SE CONCLUYE CON LA INTERVENTORIA QUE SE DEBE REALIZAR LA INSTALACION DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA Y CAMBIAR LA CAPACIDAD DEL CABLE DE TIERRA AUMENTANDO SU CALIBRE CON EL FIN QUE SOPORTE LA INSTALACION PROYECTADA.
 11:30 LOS RESANES DE FACHADA PRINCIPAL QUEDA CONCERTADO CON LA INTERVENTORA ING MARCELA PULIDO QUE SE HARAN A UNA ALTURA DE 50 CMS HACIENDO UNA ONTA PARA QUE SE UNIFORME EL CORTE DEL RESANE Y NO ARROJE PARCHES A LA HORA DE PINTAR.
 12:00 RECIBIMIENTO DE PINTURA EN MANTENIMIENTO DE CUBIERTA HUNTER DOUGLAS 525C COLOR DE LA REFERENCIA VERDE PINO 30.
 SECTOR BAÑOS: SE RECIBE LA CUBIERTA PINTADA EN SU TOTALIDAD CON LA OBSERVACION DE LA ING MARCELA SOBRE LAS MARCAS DE TEXTURA QUE EVIDENCIA Y RESALTAN CON LA PINTURA POR SER NUEVA, EL CONTRATISTA RODOLFO PULIDO MANIFIESTA QUE CUERPO PONDEN A SIKAFLEX QUE FUE UTILIZADO EN SU MOMENTO PARA TAPAR ALGUNAS PERFORACIONES DE LA LAMINA EN EL PASADO POR TANTO LIJAR O RASPAR EXPONDRIA LAS FILTRACIONES.
 SOBRE EL FANICHE LEVANTADO EN CUMBRETA, SE ATENDERA

Disampuri Pulido

PASILLOS 2 O 3 DIAS DE SECADO CON TORNILLO AUTO PERFORANTE Y SIKAFLEX.

AREA DE ARCHIVO: SE EVIDENCIA PINTADA LA TOTALIDAD DEL AREA DE LA CUBIERTA, CON MANCHAS DE HUMEDAD EN LA PARTE DE LAS MANEJADORAS DEL SEGUNDO PISO DE AIRE ACONDICIONADO, LO CUAL MANIFIESTA EL CONTRASTA NO TIENE AFECTACIONES SOBRE EL TIPO DE MATERIAL DE PINTURA EMPLEADO ESTACTE DE POLIURETANO DE PINTUCO.

[Signature]

VOLADIZO DE PASILLO: SE HACE LA SALVEDAD RESPECTO AL ESTADO INICIAL SOBRE EL CUAC SE RECIDE Y SE TRABAJA ESTE ELEMENTO MANIFESTANDO QUE PREVIAMENTE SUFRE DE DAÑOS ESTRUCTORALES TANTO EN LOS ELEMENTOS DE CRESTAS DE LAMINA DE CUBIERTA COMO EN LOS ELEMENTOS DE ALUMINIO QUE LA SOPORTAN EN LA PARTE INTERNA SIN EMBARGO SE RECIDE 100% PINTADA EN SU SUPERFICIE Y CON LAS MARCAS DE FEXTOIRA PROPIAS DEL USO Y EDAD DE ESTE ELEMENTO. SE EVIDENCIAN ALGUNAS ZONAS QUE REQUIEREN UNA MEJOR LIMPIEZA Y MEJORA DEL PROCESO, Y SE INICIA LA CORRECCION

2:00PM SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORA.

* Las observaciones señaladas se corrigieron.

VOLADIZO DE OFICINA PISO 2: SE EVIDENCIA LA PINTURA EN EL 100% DE LA SUPERFICIE Y SE RECIDE A SATISFACCION CON LA OBSERVACION QUE ES ESTE ELEMENTO EL QUE DIARIAMENTE RECIDE EN SU SUPERFICIE, LA MAYOR CANTIDAD DE HEGES DE AVES LO CUAL LO HACE PRACTICAMENTE IMPOSIBLE DE VER LIMPIO POR 24 HRS CONSECUTIVAS.

[Signature]

26-05-2024 - DOMINGO ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

EN LA NOCHE DEL SABADO SE PRESENTO UNA FUERTE TORMENTA EN HORAS DE LA NOCHE, SE EVIDENCIA EN LOS PASILLOS DEL SEGUNDO PISO AFECTACION DE CHARCOS DE AGUA POSIBLEMENTE POR COLHATAACION DE LA VIGACAPAL DEL CORREDOR POR EL GRAN VOLUMEN DE PRECIPITACION QUE CAYO POR ALMENO UNA HORA

Lizangoni pulido

27-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM.

ACTIVIDADES: PINTURA KORAZA EN FACHADAS EXTERIORES DE PATIOS.

Se hace observacion de parte de interventoria ya que se esta haciendo la actividad de pintura de fachada cubrir aires acondicionados para evitar que le caiga algun elemento de suciedad de resaca que pueda dañar los aires.

Lizangoni pulido

PINTURA DE GOTEROS METALICOS SON 64 UUDS. X 2.44 ML. INSTALACION DE LAMPARAS TIPO TORTUGA

28-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES: INSTALACION DE CORFA GOTERO EN CUBIERTA CONTINUA LA APLICACION DE PINTURA EN EXTERIORES.

2:00PM VISITA DE FRANCISCO ROCHA IUG DELEGADO POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

ARCHIVO: MURO LATERAL, REQUIERE DEMOLICION PARA CONFIGURAR PUERTA NUEVA QUE REQUIERE UN NP 2.10 X 1.00 PINTURA DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA INTERNA PARA CUBIERTA SOLO SE CONTEMPLARA PARA EL AREA NUEVA DE OFICINAS - PUNTOS DE RED 1 O 2

AA DE PIEL PUNTOS DEJAR 2 PARA MAQUINAS

SE REQUIERE SELLADO DE CUCHILLAS TAPAR CON DRYWALL Y ESPUMA EXPANSIVA - REMATE CON RESANE EN CARTERA DE CUBIERTA PAÑETE EN MUROS CON HUMEDAD SE REQUIERE DEFINIR QUE HACER CON LA PARTE TRASERA DE MUROS QUE COLINDAN CON LAS EDIFICACIONES VECINAS

NOTA: 1:53 PM INCIDENTE CON EL PERSONAL DE ASEO DE LA RAMA JUDICIAL POR LO TANTO LA EMPRESA SALVA SU RESPONSABILIDAD SOBRE ESTE HECHO. SE ROMPE UN VIDRIO.
Jesanyuri Pulido.

29-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO
INICIO DE OBRA: 7:00AM


NOTA: SE SOCIALIZA CON EL INGENIERO FRANCISCO ROCHA ACERCA DE COMO PROCEDER ACERCA DE LA DISPOSICION FINAL DE LAS LAMPARAS QUE HAN SIDO DESMONTADAS DEL PALACIO A LO CUAL SE CONTESTA QUE CONTRACTUALMENTE LE CORRESPONDE AL CONTRATISTA HACERSE CARGO, FRENTE A LO CUAL SIPCO SAS QUEDA EN LA POTESTAD DE BRINDARLE EL MANEJO QUE CONSIDERE MAS ADECUADO.



Jesanyuri Pulido


SE HACE OBSERVACION SOBRE RESANES DE FACHADA PARA QUE SE HAGAN LISOS Y NO RUSTICOS POR TANTO SE REALIZA LA CORRECCION EN LOS LOGARES DONDE FUE NECESARIO. SOBRE EL ARCHIVO SE DEFINEN AREAS DE INTERVENCION PUNTOS DE CONEXION Y HACER UNA PUERTA DE ACCESO AL ARCHIVO.

Jesanyuri Pulido



30-05-2024 ESTADO DEL CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO
INICIO DE OBRA: 7:00AM

NOTA: EN RECORRIDO DE VERIFICACION DE SELLADO PERIMETRAL DE LA VENTANERIA DE PATIOS Y FACHADAS DEL PALACIO QUE ALGUNOS EMPAQUES DE CAUCHO DE LAS VENTANAS, SE ENCUEN FUERA DE SU SITIO ORIGINAL PRINCIPALMENTE EN LAS ESQUINA DEL ELEMENTO LO CUAL PERMITE, LA FILTRACION DE AGUA EN LOS RINCONES DEL MARCO AFECTANDO LA PINTURA NUEVA EN OFICINAS DEL SEGUNDO PISO ARCHIVO - SALA DE AUDIENCIAS - JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CCTO.



ACTIVIDADES: REPARACION DE LA PINTURA DE FACHADA QUE SUFRIO AFECTACIONES MENORES TRAS LA TORMENTA DEL PASADO FIN DE SEMANA.

- PINTURA DE FACHADAS Y ALFARJAS.

- INICIA INSTALACION DE CORTACORTEROS EN AREAS SUPERIOR DE CUBIERTAS

10:00AM SE DESARROLLA UN RECORRIDO DE INSPECCION HACIA LOS PREDIOS COLINDANTES PARA DEFINIR LA NECESIDAD DE PAÑETAR LOS MUROS QUE CONVERGEN EN LOS ESPACIOS DEL ACTUAL ARCHIVO FUTURO CENTRO DE SERVICIOS Y LOS BANDOS PUBLICOS Y COCILETA. ESTOS RECORRIDOS SE REALIZAN CON LA COMPAÑIA DE CONSTRUCTOR E INTERNTORIA.

6:00 PM VISITA DE LOS MAGISTRADOS DE LA RAMA JUDICIAL A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO EN UNA COMITIVA COMPUESTA POR APROXIMADAMENTE 43 PERSONAS. SE LLEVAN UN BUEN CONCEPTO DEL TRABAJO EJECUTADO Y EL COMPROMISO DE INAUGURAR EN LA FECHA PREVISTA.

Jesanyuri Pulido

3-06-2024

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA: 7:00AM

ACTIVIDADES

COLOCACION DE TOMAS e INTERRUPTORES en general

CUBIERTA: MANTENIMIENTO DE VIGACANAL METALICA

Se concreta ejercicio presupuestal para adicionar actividades complementarias dentro del contrato

Incluyen enchapes de patio con material de la referencia seleccionada.

Lisovsky pulido

01-06-2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA: 7:00AM

ACTIVIDADES

CUBIERTA MANTENIMIENTO DE CANALES CONCRETO.

PINTURA SE PINTA LA COLATA DEL EDIFICIO CONTRA EL

JUEGADO DE PAMPA

Lisovsky pulido

02-06-2024 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

INICIO DE OBRA: 7:00AM

ACTIVIDADES

INICIA DEMOLICION DEL ENCHAPE DE PATIOS

INSTALACION DE LUMINARIAS

COMPLETAMENTO DE PINTURA 1ER PISO

ACTIVIDADES DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE CANALES E INSTALACION DE CORTAGOTERO

Lisovsky pulido

03-06-2024

ESTADO DEL CLIMA: LUBRADO

INICIO DE OBRA: 7:00AM

ACTIVIDADES

CONTINUA APLICACION DE BRONLO EN CANALES DE CONCRETO SOBRE LA CUBIERTA

INSTALACION DE LOS CORTAGOTEROS

AVANZA PINTURA DEL PRIMER PISO MUROS INTERIORES

SE COMPLETA LA DEMOLICION DEL PISO DEL PATIO CENTRAL

SE REALIZA LA MARCACION DE LAMPARAS DEL SEGUNDO PISO.

Lisovsky pulido

04-06-2024

ESTADO DEL CLIMA: CHUBASCOS

INICIO DE OBRA: 7:00AM

ACTIVIDADES

IMPERMEABILIZACION DE CANALES EN CUBIERTA

INSTALACION DE CORTAGOTEROS EN LAMINA CON PINTURA

ANTICORROSIVA Y DE ACABADO.

PINTURA PRIMER PISO.

CONCLUYE DEMOLICION Y ALISTADO DE PISO PATIO 1

SE CLAUSURA CAJA DE TELEFONIA DE LA SALA DE

AUDIENCIAS DEL PRIMER PISO.

Lisovsky pulido Gonzalez.

05-06-2024.

Se informa por parte de la interventoria que no fue aprobado el enchape de las jardineras, se aprueba limpieza y emboguitada de jardineras, quedan actividades pendientes por aprobacion, se deja claro actividad no autorizada no se paga. Lisovsky pulido

06-06-24 ESTADO DEL CLIMA: LLOVA FUERTE

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

9:30 SE PRESENTA PERSONAL DE LA COMPAÑIA DE COMUNICACIONES Y REQUIEREN LA CAJA OB DEL INTERNET PARA EVALUAR LAS FUTURAS CONEXIONES DE RED.

JOE GOMEZ

RICHAR TORRES

Pradcom Ingenieria S.A.S.

José
1722 297 427

[Signature]

[Signature]

6:00 SE CONCLUYE EL AFINADO EN VIGILANCIA DEL AREA DE PATIO LA ESCALERA

07-06-2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES:

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

INSTALACION DE PISO EN PATIO CENTRAL SE ELIGE LA MANERA DE INSTALAR LA TABLETA DE CONCRETO con la ubicacion de los esportes

Se Hace el resello donde se demolió el pañete existente area de antiguo archivo y cocina.

4:00 SE INFORMA SOBRE POSIBLE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES DE APARATOS SANITARIOS TAZAS, ORINALES Y LAVAMANOS POR OTRAS REFERENCIAS DEL FABRICANTE.

SE REABROLLA PINTURA DE GUARDAESCOBA EN LAS AREAS DE SALAS DE AUDIENCIA DEL PRIMER PISO.

[Signature]

08-06-2024 ESTADO DEL CLIMA: LLUVIOSO - NUBLADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES:

INSTALACION DE ENCHAFE DE PISO PATIO 1, esta actividad se detuvo por la afectacion de la lluvia a las 3:00 PM

SE REALIZA EL MORTERO SOBRE EL AREA COLINDANTE DEL MURO DE BAÑOS PUBLICO DEL PRIMER PISO

ACTIVIDAD DE LIJADO Y PINTURA DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS 1 Y 2 DEL PRIMER PISO

[Signature]

09-06-2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES

REMOCION DE VEGETACION EN MURO COLINDANTE DEL ANTIGUO ARCHIVO, FUE NECESARIO REALIZAR EL RETIRO DE UNA SECCION DE LA REJA

Continuan trabajos EN CUBIERTA Y PINTURA EN MUROS INTERIORES DEL PALACIO.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

[Signature]

10-06-2024 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CUBIERTA INTERNA DEL AREA DE ANTIGUO ARCHIVO QUE CAMBIARÁ Y PASARÁ A SER FUTURA SALA DE AUDIENCIAS.

[Signature]

11-06-24 ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

INICIO DE OBRA 7:00AM

ACTIVIDADES.

INICIA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO MESON PARA LA COCINETA EL CUAL SOPORTARA EL ANTIGUO PLATERO DEL PALACIO, SE INSTALA CONFORME AL DESAGUE DISPONIBLE Y EL PUNTO HIDRAULICO DE PARED.

SIENDO UN MESON DE 1.80 METROS ENCHAPADO CON EL MATERIAL DE REFERENCIA EMPLEADO EN LOS BAÑOS CERAMICA DE PARED 60x35 cms

CONTINUA LA ACTIVIDAD DE PINTURA DE MUROS INTERNOS DEL PALACIO.

Lisquiri pulido

12-06-24 ESTADO DEL CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO


INICIO DE OBRA 7:00AM

ACTIVIDADES

CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL SEGUNDO PISO, EL PROCESO CONSISTE EN PULIMIENTO CON GRATA METALICA SOBRE LA CAMINA SUPERIOR SIGUIENDO DE LA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y TRATAMIENTO ULTERIOR CON IMPRIMANTE BRONCO ELASTICO SE PROYECTAN EJECUTAR CERCA DE 210M² DE ESTA ACTIVIDAD.

SE CONTINUA LA ACTIVIDAD DE PINTURA INTERNA INCLUYENDO LOS GUARDAESCODAS Y ALFARJAS DEL PALACIO.

Lisquiri pulido



13-06-24 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA 7:00AM

ACTIVIDADES.

7:00AM SE REGISTRA VISITA DEL INGENIERO FRANCISCO ROCHA.

SE APRUEBA ENCHAPE DEL ACCESO EN ESPACIO PUBLICO 16172 DE LA ENTRADA ENCHAPE DE REF. PATIO SOBREPISO EN AREA DEL ANDEN → Placa Concreto JARDINERAS DE PATIO 1 SE APRUEBA ENCHAPE SUGERENCIA DE LA SUPERVISION, UTILIZAR EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN LA POCETA AAUF TRAPEROS, tambien se aprueba enchape de muro de entrada, Actividad de Chapas de Puertas de madera, malla para evitar que los palomas ensucien la teja. Lisquiri pulido.

14-06-24 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

INICIO DE OBRA 7:00AM

Se realiza comité de obra con presencia de las partes representantes de la interventoria, la supervision del contrato y el contratista de la constructora, donde se proyectan fechas de finalizacion de actividades pendientes, se consolida un listado de ultimas actividades complementarias no previstas para ejecutar, dentro de los alcances presupuestales y se firma el compromiso adquirido entre las partes. Lisquiri pulido.

NOTA: 12:40 PM SE PRESENTÓ DAÑO EN LA MOTOBOMBA QUE HA IMPEDIDO EL CORRECTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA.

15-06-24

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

18-

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES PINTURAS INTERNAS Y DETALLADO DE MUROS
INSTALACION DE LAMPARAS COLGANTE CUADRADAS 60x60cm

EN JUZGADOS Y OFICINAS DEL PISO 2

INSTALACION DE PISO PORCELANATO EN AREAS DE PATIOS
DE LAS ESCALERAS.CONTINUA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA 212m²Se solicita por parte de la interventoria Apu's nuevos de las actividades
aprobadas. Disponer pulcdo.

16-06-24

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS PARCIALES

DOMINGO: SIN NOVEDADES EN LA OBRA

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
SOBRE CUBIERTA Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE PVC.

17-06-24

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA FUERTE 3:00 PM

19-

INICIO DE OBRA: 7:00 AM

ACTIVIDADES:

INGRESO DE UNA CUADRILLA DE ASEO SE PRESENTAN
A LABORES 3 PERSONAS QUE ESTARAN DEDICADAS
DE LLENO A LAS LABORES DE LIMPIEZA FINAL DE
LA OBRA.SE REALIZA RETOQUES DE PINTURA EN SEGUNDO
PISO, INSTALACION SOBRE CAMINA DE CUBIERTA
INTERNA PARA SUJECION DE LAMPARAS.INGRESA EQUIPO TECNICO DE A.A CONTRATADO POR
CUENTA DE LA RAMA JUDICIAL PARA HACER LA REVISION
DE TODOS LOS EQUIPOS DE A.A DEL PALACIO.