

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Carrera 13A No.29-24 Piso 21
Bogotá, D.C.
Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de manera atenta de.
solicitemos los siguientes giro:



NOMBRE FIDEICOMISO					P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-113801				
Ciudad:	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	33803	No. Orden	44				
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			BANCO						
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No			70083604083	GMF (4º1000)	Exenta				
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?					NO				
CAUSAR Y PAGAR									

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS		GO-RG-036
Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos	Responsable: Gerente de Operaciones	08
Clasificación de la Información Registrada: Uso Interno		13/072019
Uso de la Información: Reservada		

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO				CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO								CONCEPTO DE PAGO	OTROS	RETE GARANTIAS				
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT				VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO								
				NOMBRE 1	NOMBRE 2															APELLIDO 1	APELLIDO 2				NOMBRE 1 O NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2
1	GG 11	CEDULA	19.244.715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO			CORTE 1 DEL COMPONENTE II DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-MENAM-I-062-2023 - GRUPO 10	\$ 21.105.687,50	\$ 4.010.080,63			\$ 22.604.191,32	ACH	BANCOLOMBIA	20780568032	CH	SI	CEDULA	19.244.715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO			CORTE 1 DEL COMPONENTE II DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-MENAM-I-062-2023 - GRUPO 10		\$ 2.511.576,81			

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES	VALOR BRUTO OPERACIONES	\$ 21.105.687,50	VALOR NETO OPERACIONES	\$ 22.604.191,32
----------------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	------------------

El registro de las firmas están sujetos a condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES CARGO: ANALISTA ELABORÓ	FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS REVISÓ	FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: HERNAN PARDO BOTERO CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA APROBO	FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRACAN CARGO: VICEPRESIDENTA TECNICA APROBO
---	---	--	--

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA

Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-I-062-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I		
Acta 1 COMPONENTE II	\$ 25.115.768,13	\$ 2.511.576,81
Acta 2 COMPONENTE II		
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 25.115.768,13	\$ 2.511.576,81

Valor actual del Contrato	\$ 327.496.568,00
Saldo por Facturar	\$ 302.380.799,87

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	126.570.423,00	\$ 126.570.423,00
COMPONENTE II	200.926.145,00	\$ 175.810.376,87
TOTAL	\$ 327.496.568,00	\$ 302.380.799,87



Fabian Leonardo Tabares Reyes
Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	Código: GES-FO-027 Versión:3 Fecha: 10-Mar-2023 Clasificación: Pública
--	--	---

NÚMERO DE CONTRATO:	PAF-MENAM-I-062-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10
CONTRATISTA:	CONSORCIO FIN GRUPO 10 R.L NELSON HERNANDO PANTOJA TRUJILLO C.C. 10.291.408 DE POPAYÁN.
INTERVENTORÍA:	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO con C.C. 19.244.715
No. ACTA:	1
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE II
SUPERVISOR:	YERSON ARIAS RIVERA
PERIODO DE FACTURACIÓN:	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	03 DE MAYO DE 2024

ACTA DE OBRA ☐
ACTA DE CONSULTORÍA ☐
ACTA DE INTERVENTORÍA ☒

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA ☐
OTRO

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
1. Factura / Cuenta de cobro original.	Si	
2. Certificado de cuenta bancaria (No mayor a tres (3) meses).	Si	
3. Anexo de identificación de facturación por municipios (Cuando aplique).	Si	
4. Concepto de supervisión en original.	Si	
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original (si aplica).	Si	
6. Informe resumen mensual (Aplica para la Gerencia de Agua - GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto).	NA	
7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal	NA	
8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría. (Anexar el acta de obra tramitada, aplica para pago variable de interventoría).	Si	
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes (La fecha de generación del documento no mayor a (1) un año).	Si	

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	Código: GES-FO-027 Versión:3 Fecha: 10-Mar-2023 Clasificación: Pública
--	--	---


DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
10. Certificación cumplimiento y soporte de pagos parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Para personas naturales, debe adjuntarse copia del último pago efectuado (<i>soporte planilla</i>) <i>Nota. Cuando la certificación de parafiscales sea suscrita por un Contador o Revisor Fiscal, deberá adjuntarse copia de la tarjeta profesional y certificación expedida por la Junta Central de Contadores.</i>	Si	
11. Entregables de la consultoría (<i>Cuando aplique</i>).	NA	
12. Informe técnico de avance mensual generado por el contratista y el interventor según aplique.	NA	
13. Certificado de aprobación del informe.	Si	
14. Resolución de numeración de la facturación (<i>Aplica cuando no viene impresa la resolución en la factura o existe actualización de información</i>).	Si	
15. Cuadro de control de modificaciones contractuales y de actualización de pólizas, acorde con la información del contrato derivado.	Si	
16. Acta de constitución consorcial o Unión Temporal y sus modificaciones. (<i>Aplica para el primer pago o si existen modificaciones</i>).	NA	
17. Certificado de cámara y comercio original con fecha de expedición no mayor a 30 días (<i>Aplica para el primer pago</i>).	NA	
18. Actas de inicio y contrato (<i>Aplica para el primer pago</i>) y actas de terminación y recibo final (<i>Aplica para último pago, para terminación y recibo a satisfacción de fases / etapas</i>).	Si	
19. Promesa de Compraventa y/o Escritura Pública según corresponda el pago (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	NA	
20. Folio de matrícula inmobiliaria. (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	NA	
21. Certificación de responsabilidad sobre liquidación tributaria (<i>Aplica para pagos de Valores Netos a Pagar, en contratos de administración delegada</i>)	NA	
22. Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016 – Rentas de Trabajo (<i>Aplica para pagos de Personas Naturales</i>)	NA	
23. Declaración Juramentada (<i>Aplica para pagos a Personas naturales</i>)	NA	

VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

SI / N.A.	VALIDACIÓN
N/A	En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y validado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud, de conformidad con el concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría.
SI	En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y aprobado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud

Nombre del Supervisor: YERSON ARIAS RIVERA

Firma del Supervisor _____




AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA

En mi calidad de DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA, me permito autorizar la presente solicitud de pago, con fundamento en el aval emitido por el Supervisor.

Nombre del Gerente de Línea: HERNAN PARDO BOTERO

Firma del Gerente de Línea: _____



Revisó: Geraldine Lorena Prada 

Nota 1: Todos los documentos deberán ser legibles y con la completitud de las firmas requeridas en cada uno.

Nota 2: Para aquellos casos en los que el pago sea tramitado de forma digital, el documento no puede superar los 10 MB.

Nota 3: Los numerales descritos en la lista de chequeo pueden tener exclusión, de acuerdo con las condiciones establecidas en los manuales operativos de los contratos de fiduciaria mercantil y precisar la exclusión en el campo de observaciones.



CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO
NIT 19.244.715-4
CRA 15 85 29 ED CHICALA OF 403
Tel: (601) 3577841
Bogotá - Colombia
inggomezr11@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. GG 11

Señores	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.		
NIT	830.053.691-8	Teléfono	(601) 6079977 - Ext. 000
Dirección	CRA 13 A 29 24	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2024, 13:48
Expedición	03/05/2024, 13:48
Vencimiento	03/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Corte Interventoría 1 COMPONENTE II	1.00	25,115,768.13

Total items: 1

Valor en Letras:

Veinticinco millones ciento quince mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte con trece cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-03 por \$ 25,115,768.13

Total Bruto	21,105,687.50
IVA 19%	4,010,080.63
Total a Pagar	25,115,768.13

Observaciones:

CORTE 1 DEL COMPONENTE II, DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-MENAM-I-062-2023. OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10
Favor Consignar a la cuenta de ahorro bancolombia No. 20780568032

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764069691498 aprobado en 20240425 prefijo GG desde el número 10 al 50 Vigencia: 6 Meses Meses

- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 6c0abc193f5aa3786fe4034105ee143db42ab3517ad42191f3979a4f78875a859fbed6f25192ae1475c82c9103fbc0de

Bogotá, 03 de mayo de 2024

Ingeniero

YERSON ARIAS RIVERA

SUPERVISOR.

FINDETER


REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MENAM-I-062-2023 OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10."

CERTIFICACION FACTURA No. GG-11

Por medio de la presente me permito certificar que la factura de No. **GG-11 de fecha 03 de mayo de 2024**, a nombre de CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO, hace referencia al Acta parcial N°1 del contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-062-2023, Correspondiente al pago fijo No.1 del 50% del valor de la Etapa II del periodo del 01 al 30 de abril de 2024, del contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-062-2023 OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10.

Por un valor de \$25.115.768,13 incluido IVA.

Cordialmente,



CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



OLGA M. GOMEZ R.

T.P. 38671-T

Contador Público

Certificación Bancaria

Viernes, 26 de abril de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO identificado(a) con CC 19244715, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	20780568032	1993-05-06	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.




Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co


NUMERO DEL ACTA			1 COMPONENTE II									
VALOR TOTAL:			\$ 200.926.145,00									
CONTRATO No.:			PAF-MENAM-I-062-2023									
PROYECTO:			INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10									
CONTRATISTA :			CONSORCIO FIN GRUPO 10 R.L NELSON HERNANDO PANTOJA TRUJILLO C.C. 10.291.408 DE POPAYÁN.									
INTERVENTOR:			CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO									
SUPERVISOR FINDETER:			YERSON ARIAS RIVERA									
FECHA ELABORACION			3 de mayo de 2024									
OBRA:		INTERVENTORIA	X	CONSULTORIA		OTRO						
Item No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	COSTO FIJO	IVA COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	IVA COSTO VARIABLE	%LIQUIDACION	IVA % LIQUIDACION	VALOR TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO
1	Cauca	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	OASIS (sede principal)	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 14.436.105,41	\$ 2.742.860,03	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 25.216.011,24	12,55%
2	Cauca	Suarez	IE TÉCNICA AGRÍCOLA DE SUAREZ CAUCA	Sede Maria Inmaculada	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 14.279.600,99	\$ 2.713.124,19	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 25.029.770,98	12,46%
3	Chocó	Bahía Solano(Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	sede San Jose Huaca	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 1.819.566,82	\$ 345.717,70	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 10.202.330,32	5,08%
4	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede la Plata	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 2.369.970,05	\$ 450.294,31	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 10.857.310,16	5,40%
5	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede la Honda	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 1.943.605,83	\$ 369.285,11	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 10.349.936,73	5,15%
6	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede Cristobal Colon	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 1.925.060,69	\$ 365.761,53	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 10.327.868,02	5,14%
7	Cauca	Santander de Quilichao	IE DOMINGUILLO	sede Domingo Lasso	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 1.334.728,06	\$ 253.598,33	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 9.625.372,20	4,79%
8	Cauca	Suarez	IE TÉCNICA AGRÍCOLA DE SUAREZ CAUCA	sede principal	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 8.453.277,75	\$ 1.606.122,77	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 18.096.446,33	9,01%
9	Cauca	Suarez	IE TÉCNICA AGRÍCOLA DE SUAREZ CAUCA	Francisco de Paula	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 4.004.184,20	\$ 760.795,00	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 12.802.025,00	6,37%
10	Cauca	Toribío	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	Sede Principal	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 3.624.819,53	\$ 688.715,71	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 12.350.581,04	6,15%
11	Chocó	Bahía Solano(Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	Sirena del mar	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 444.909,35	\$ 84.532,78	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 8.566.487,93	4,26%
12	Chocó	Bahía Solano(Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	sede secundino Rivas	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 3.114.365,49	\$ 591.729,44	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 11.743.140,73	5,84%
13	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede Jhon F. Kennedy	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 5.783.821,62	\$ 1.098.926,11	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 14.919.793,52	7,43%
14	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede principal	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 1.779.637,43	\$ 338.131,11	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 10.154.814,34	5,05%
15	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede Julian Mendoza	\$ 5.628.183,33	\$ 1.069.354,83	\$ 2.224.546,78	\$ 422.663,89	\$ 1.125.636,67	\$ 213.870,97	\$ 10.684.256,46	5,32%
VALORES TOTALES					\$ 84.422.750,00	\$ 16.040.322,50	\$ 67.538.200,00	\$ 12.832.258,00	\$ 16.884.550,00	\$ 3.208.064,50	\$ 200.926.145,00	100%


CARLOS GUSTAVO GOMEZ R.
INTERVENTORIA


YERSON ARIAS RIVERA
SUPERVISOR FINDETER

NUMERO DEL ACTA			1 COMPONENTE II									
VALOR DEL ACTA:			\$ 25.115.768,13									
CONTRATO No.:			PAF-MENAM-I-062-2023									
PROYECTO:			INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10									
CONTRATISTA :			CONSORCIO FIN GRUPO 10 R.L NELSON HERNANDO PANTOJA TRUJILLO C.C. 10.291.408 DE POPAYÁN.									
INTERVENTOR:			CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO									
SUPERVISOR FINDETER:			YERSON ARIAS RIVERA									
FECHA ELABORACION			3 de mayo de 2024									
OBRA:			INTERVENTORIA	X	CONSULTORIA		OTRO					
Item No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	COSTO FIJO	IVA COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	IVA COSTO VARIABLE	%LIQUIDACION	IVA % LIQUIDACION	VALOR TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO
1	Cauca	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	OASIS (sede principal)	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
2	Cauca	Suarez	IE TÉCNICA AGRÍCOLA DE SUAREZ CAUCA	Sede Maria Inmaculada	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
3	Chocó	Bahía Solano(Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	sede San Jose Huaca	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
4	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede la Plata	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
5	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede la Honda	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
6	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO	sede Cristobal Colon	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
7	Cauca	Santander de Quilichao	IE DOMINGUILLO	sede Domingo Lasso	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
8	Cauca	Suarez	IE TÉCNICA AGRÍCOLA DE SUAREZ CAUCA	sede principal	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
9	Cauca	Suarez	IE TÉCNICA AGRÍCOLA DE SUAREZ CAUCA	Francisco de Paula	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
10	Cauca	Toribio	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	Sede Principal	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
11	Chocó	Bahía Solano(Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	Sirena del mar	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
12	Chocó	Bahía Solano(Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	sede secundino Rivas	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
13	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede Jhon F. Kennedy	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
14	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede principal	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
15	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	sede Julian Mendoza	\$ 1.407.045,83	\$ 267.338,71		\$ -		\$ -	\$ 1.674.384,54	0,83%
			VALORES TOTALES		\$ 21.105.687,50	\$ 4.010.080,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.115.768,13	12,50%


CARLOS GUSTAVO GOMEZ R.
INTERVENTORIA


YERSON ARIAS RIVERA
SUPERVISOR FINDETER