 Alcaldía Miraflores Código Postal 152660	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha: 04/01/2016
	Modelo de Operación por Procesos Componente Dirección Estratégico Módulo de Control de Planeación y Gestión MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	Versión 2
		Estado: CONTROLADO
		TRD.130.14.03
		Página: 1 de 1


**INFORME DE SOPORTE PRORROGA EN TIEMPO N° 3
CONTRATO N.º 218 DE 2024**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA		SOPORTE No. :			3	FECHA DE EXPEDICIÓN		
Número	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año	
218	2024		X		20	02	2025	

CONTRATO N°: 218 DE 2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ.
CONTRATISTA: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
NIT: 1049615222
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.: 1.049.615.222 DE TUNJA
C.D.P: 639 (26/08/2024)
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1498 (24/09/2024)
OBJETO DEL CONTRATO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, ILUMINACIÓN Y OBRAS EXTERIORES DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACÁ.
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: DOS (02) MES
PLAZO PRORROGA N°1: VEINTE (20) DÍAS.
PLAZO PRORROGA N°2: TREINTA (30) DÍAS
PLAZO PRORROGA N°3: VEINTE (20) DÍAS.
PLAZO TOTAL: CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 50.850.000,00
ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍA: 07 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1: 26 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No 1: 15 DE ENERO DE 2025
ACTA DE REINICIO No 1: 23 DE ENERO DE 2024
FECHA PRESENTE INFORME: 23 DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO TÉCNICO: En atención a la solicitud presentada por el contratista, mediante oficio radicado al despacho el 20 de febrero de 2025, en la que se expone la necesidad de una prórroga de VEINTE (20) DÍAS en el plazo de ejecución, se ha efectuado una evaluación técnica detallada de las circunstancias actuales del proyecto. La solicitud se basa en las recomendaciones para la implementación de ajustes técnicos complementarios, con el fin de cumplir con las regulaciones y especificaciones establecidas por los entes cofinanciadores. Por lo tanto, se requiere un tiempo adicional para la realización de dichos ajustes necesarios.

CONCEPTO JURÍDICO: Que el supervisor del contrato de obra No. 218 de 2024 da concepto favorable para realizar la prórroga No.3 en tiempo por VEINTE (20) DÍAS en razón a dar continuidad al objeto contractual y para poder ejecutar todas las actividades faltantes.

 Alcaldía Miraflores Código Postal 152660	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha: 04/01/2016
	Modelo de Operación por Procesos Componente Direccionamiento Estratégico Módulo de Control de Planeación y Gestión MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	Versión 2
		Estado: CONTROLADO
		TRD.130.14.03
		Página: 2 de 1

**INFORME DE SOPORTE PRORROGA EN TIEMPO N° 3
CONTRATO N.º 218 DE 2024**

Que teniendo en cuenta que en la entidad es consistente la necesidad del municipio, en virtud del principio de celeridad y economía resulta más beneficioso para la entidad.

Que en virtud del principio de eficiencia del gasto público y en aras de satisfacer el interés general y para cumplir los fines estatales, entendidos como garantía de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, se considera conveniente la suscripción de la presente Prorroga

SUPERVISOR: ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ	ORIGINAL FIRMADO POR FIRMA: _____
CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	

Proyectó: Sergio Alejandro Morales Jiménez / Profesional de apoyo – Apoyo a la supervisión

Revisó: Yeferson Alirio Murcia J. Asesor Contratación

Aprobó: Alex Ferney Páez / Secretario de Planeación e Infraestructura