



CIVCOL SAS
NIT 900.817.409-0
CR 15 92 70 OFC 202 ED BULEVAR CHICO 93
Tel: (031) 2577357
Bogotá - Colombia
administracion@civcol.co



Factura electrónica de venta
No. FEV 76

Señores	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	Teléfono	(038) 8671300
Dirección	CARRERA 4 CL 9 SEC ESQUINA GOBERNACION	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2025, 15:57
Expedición	20/02/2025, 16:03
Vencimiento	20/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CTO-12-2024 ACTA No.6 RECIBO PARCIAL DE OBRA	1.00	204,710,854.34	0 %	0.00	204,710,854.34
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	49,130,605.04	0 %	0.00	49,130,605.04
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	2,047,108.54	0 %	0.00	2,047,108.54
4	UTILIDAD 5%	1.00	10,235,542.72	0 %	0.00	10,235,542.72
5	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	1.00	1,900,000.00	0 %	0.00	1,900,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Doscientos sesenta y ocho millones veinticuatro mil ciento diez pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 268,024,110.64

Observaciones:

AMORTIZAR ANTICIPO \$80.407.233,19

FAVOR EFECTUAR PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS No.200-85450-3 BANCO DE OCCIDENTE
NO SOMOS AUTO-RETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764082742151 aprobado en 20241101 prefijo FEV desde el número 69 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 3f6d25a7d04c9a36aa0a791bacb16cd84bdbbe14fb02282204d5771e6382442d15a8f6bec884d1c9c29dcea90973da71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: <u> X </u> No.: <u> 06 </u>				
<u> X </u> CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	12	AÑO:	2024
<u> </u> CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA				
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CIVCOL S.A.S			
	NIT O CC:	900817409-0			
	DIRECCIÓN:	Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3	TEL:	(608) 8666831	
	CIUDAD:	NEIVA			
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ			
	CC:	79.957.561 Bogotá D.C			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1424 FECHA (dd/mm/aa): 09/02/2024				
CUENTA BANCARIA	No. 200-85450-3 Banco. Occidente Tipo de Cuenta: Ahorro				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$ 2.294.982.856,69				
	Valor en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (2.294.982.856,69) M/CTE.				
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	\$				
	Valor en Letras:				
VALOR ADICIONAL	Nº1	\$			
VALOR TOTAL	\$ 2.294.982.856,69				
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO				
PLAZO ADICIONAL:	Nº1				
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO				

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Versión: 6 Página 2 de 3
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/04/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	01/11/24
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	12/11/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS – JAVIER FELIPE CASAS CASTRO	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:	CIVCOL S.A.S – JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial del contrato	24/01/2024		\$2.294.982.856,69	\$2.294.982.856,69
2. Acta Parcial No. 01	31/05/2024	\$210.920.882,27		\$2.084.061.974,42
3. Acta Parcial No. 02	02/07/2024	\$304.897.658,45		\$1.779.164.315,97
4. Acta Parcial No. 03	31/07/2024	\$ 231.232.057,73		\$1.547.932.258,24
5. Acta Parcial No. 04	31/08/2024	\$304.116.620,36		\$1.243.815.637,88
6. Acta Parcial No. 05	30/09/2024	\$331.497.854,67		\$912.317.783,21
7. Acta Parcial No. 06	12/11/2024	\$ 268.024.110,64		\$644.293.672,57
TOTAL		\$ 1.650.689.184,12	\$2.294.982.856,69	\$644.293.672,57

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)			
Que, CIVCOL S.A.S, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 9476894141 del mes de octubre de 2024, con los siguientes valores:			
	Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
	OCTUBRE	Salud	\$1.866.400
	9476894141	Pensión	\$7.385.400
	\$12,356,500	ARL	\$1.249.900

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 6 Página 3 de 3

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): 31/10/2024 Quien suscribe: FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ
--	---

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que, en ejecución del contrato de obra No 12 de 2024 se autoriza el siguiente pago: ACTA PARCIAL No. 06 correspondiente al periodo 01/10/2024 al 30/10/2024, porcentaje de avance acumulado del 71,93%, por valor de **\$268.024.110,64 IVA INCLUIDO M/CTE (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE)**, valor del que se amortiza el 30% equivalente a **\$80.407.233,19 IVA INCLUIDO M/CTE (OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE)**, quedando un valor neto a pagar de **\$187.616.877,45 IVA INCLUIDO M/CTE (CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE)**.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 6.
4. El visto bueno registrado en la presente acta por parte de la supervisión de la interventoría corresponde a la revisión de la información y documentos, toda vez que la interventoría del contrato es quien emite la aprobación de pago.

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA


**JAVIER LEONARDO VALDERRAMA
GUTIÉRREZ**
CONTRATISTA - CIVCOL S.A.S

JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
**INTERVENTORÍA - OBRAS Y
CONSULTORIAS ARQTEK SAS**

Revisó: **KATHERINE VALENZUELA ALIPIO**
TECNICO OPERATIVO

ESPACIO EN BLANCO

		SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG													
GOBERNACIÓN DEL HUILA		ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA													
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023		Código: DAC-C055-P1110-F11													
		Versión: 2													
		Página 1 de 2													
ACTA PARCIAL 006															
CONTRATO DE:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		N°:	12	AÑO:		2024		VALOR CONTRATO:		\$ 2.294.982.856,69			
DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		ACTA N°:		HOJA		6		PLAZO INICIAL		7			
CONTRATISTA:		CIVICOL S.A.S.		FECHA DE ACTA		DÍA		31		PLAZO ADICIONAL		0,00			
INTERVENIOR / SUPERVISOR:		OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS		OBJETO:		MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA		PLAZO TOTAL		2.294.982.856,69					
INICIACIÓN		N°	SUSPENSIÓN	REINICIO	CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA		
N°1		01/nov/2024		DD/MM/AA	UNID	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	
N°2		DD/MM/AA		DD/MM/AA	m2	1.1 Trazado, Localización y Replanteo.	9664,06	\$ 1.961,00	\$ 18.951.221,66			\$ 0,00	7.693,77	\$ 15.087.482,97	
N°3		DD/MM/AA		DD/MM/AA	m3	1.2 Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.	5183,24	\$ 18.393,00	\$ 95.335.333,32			\$ 0,00	5.160,34	\$ 94.914.133,62	
15/nov/2024					UND	1.3 Demolición, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa.	30,00	\$ 267.122,00	\$ 8.013.660,00			\$ 0,00	9,00	\$ 2.404.098,00	
					SUBTOTAL				\$ 122.300.214,98			\$ 1.869.854,00		\$ 112.406.714,59	
2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					m3	2.1 Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.	1731,72	\$ 62.494,00	\$ 108.222.109,68			\$ 0,00	1643,79	\$ 102.727.012,26	
					m3	2.2 Subbase granular clase A	1491,44	\$ 150.746,00	\$ 224.828.614,24			\$ 0,00	997,56	\$ 150.381.194,68	
					m3	Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, Juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3,8 m., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diámetro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro longitud 0.85 m separadas 1.2 m según ancho de Carril, curado con Anisol	690,89	\$ 876.679,00	\$ 605.688.754,31			\$ 0,00	312,46	\$ 273.927.120,34	
					m3	Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesores 0.17 m, con trabazón de agregados, Juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3,8 m., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diámetro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0.85 m separadas 1.2m según ancho de Carril, curado con Anisol	92,35	\$ 887.141,00	\$ 81.927.471,35			\$ 0,00	92,33	\$ 81.909.728,53	
					m3	Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesores 0.18 m, con trabazón de agregados, Juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3,8 m., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diámetro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0.85 m separadas 1.2 m según ancho de Carril, curado con Anisol	535,60	\$ 886.033,00	\$ 473.915.274,80			\$ 0,00	287,61	\$ 257.708.051,13	
					m3	Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesor 0.20 m, con trabazón de agregados, Juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3,8 m., pasadores transversales en hierro liso de 1" de diámetro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0.85 m separadas 1.2 m según ancho de Carril, curado con Anisol	265,12	\$ 910.336,00	\$ 244.989.624,32			\$ 0,00	266,77	\$ 242.850.334,72	
					kg	Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesor 0.20 m, con trabazón de agregados, Juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3,8 m., pasadores transversales en hierro liso de 1" de diámetro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0.85 m separadas 1.2 m según ancho de Carril, curado con Anisol	2750,00	\$ 10.965,00	\$ 30.153.750,00			\$ 0,00	2.745,23	\$ 30.101.446,95	
					m	2.4 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares	3208,60	\$ 62.695,00	\$ 201.034.833,00			\$ 0,00	1.428,42	\$ 89.497.695,10	
					m3-km	2.5 Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.	28813,10	\$ 1.687,00	\$ 48.031.439,08			\$ 0,00	13.881,33	\$ 22.806.777,11	
						2.6 Transporte de materiales pétreos para distancias mayores a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)			\$ 2.024.791.870,78			\$ 1.251.909.320,82		\$ 1.516.163.577,46	
3 SUBTOTAL					m3	3 OBRAS DE DRENAJE	21,99	\$ 41.197,00	\$ 905.022,03			\$ 0,00	21,96	\$ 905.510,06	
					UND	3.1 Excavación Manual sin clasificar. Incluye Retiro.	28,00	\$ 1.706.548,00	\$ 47.763.372,00			\$ 0,00		\$ 0,00	
						3.3 Suministro en concreto clase D 3.000 PSI, Cuchilla de 0.90m x 0.90m. Incluye tubería de 12" PVC conectada a Pozo de Inspección del Sistema de Alcantarillado, Rejilla Plástica 0.40m x 0.70m y solado de limpieza.						\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	





**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con C.C. 12.135.033 de Neiva (Huila), y con tarjeta profesional No. 46978-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **CIVCOL S.A.S.** identificado con NIT 900.817.409-0, certifico que, CIVCOL S.A.S para el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 12 de 2024 con objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA" ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. (Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016) del periodo que comprende del 01/10/2024 al 31/10/2024.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que CIVCOL S.A.S, se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, tal como lo menciona la norma citada las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Neiva, a los 31 días del mes de octubre de 2024.

Firma del Revisor Fiscal

NOMBRE: **FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ**

CARGO: Revisor Fiscal del integrante CIVCOL S.A.S.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 12.135.033 de Neiva

T.P. No. 46978 – T

Firma del representante legal

NOMBRE: **JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ**

CARGO: Representante legal de CIVCOL S.A.S

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 79.957.561 de Bogotá

administracion@civcol.co
CALLE 5 N° 12 – 25 INT 3
Neiva-Huila

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2577357	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029486160	9476894141	E	2024/11/06	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	\$12,356,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	22	\$7,385,400	\$0	\$0	\$7,385,400
PORVENIR		23C301	800,224,808	8	11	\$2,917,800	\$0	\$0	\$2,917,800
PROTECCION		23C201	800,229,739	0	7	\$2,783,700	\$0	\$0	\$2,783,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$1,683,900	\$0	\$0	\$1,683,900
ARL SURA		14-11	850,903,790	5	23	\$1,249,900	\$0	\$0	\$1,249,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$1,249,900	\$0	\$0	\$1,249,900
COMFAMILIAR HUILA		CCF32	851,180,008	2	23	\$1,854,800	\$0	\$0	\$1,854,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)						\$1,854,800	\$0	\$0	\$1,854,800
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	23	\$1,866,400	\$0	\$0	\$1,866,400
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$177,100	\$0	\$0	\$177,100
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	11	\$1,159,500	\$0	\$0	\$1,159,500
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$178,600	\$0	\$0	\$178,600
TOTAL					6	\$351,200	\$0	\$0	\$351,200
					23	\$12,356,500	\$0	\$0	\$12,356,500

72

2024/11/06 08:16 AM

[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **12.135.033**

ESPINOSA RODRIGUEZ

APELLIDOS

FERNANDO YURY

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1967**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1985 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁZQUEZ



A-1900100-01062033-M-0012135033-20190709 0066149043A 2 9907632312

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

46978-T

FERNANDO YURY
ESPINOSA RODRIGUEZ
C.C. 12135833
RESOLUCION INSCRIPCION 35
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 11/84/96

Presidente *[Signature]* 00054968



© convivia

00054968

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

002252

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09860E4092890290

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO YURI ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12135033 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 46978-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Benios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 A A 9 8 4 F 0 E E A A 3 3 4 1


LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO YURI ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12135033 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 46978-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

86A03199F06A7AE9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FERNANDO YURI ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12135033 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 46978-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO


Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente, **CIVCOL SAS** con NIT Número **900.817.409** cuentahabiente en la oficina CARRERA DECIMA desde el día 30 de abril del año 2015 con la Cuenta de Ahorros No **200-85450-3** denominada **CIVCOL SAS** la cual está activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CIVCOL SAS** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CIVCOL SAS** hoy 20 de Mayo del año 2024.

Cordialmente,

FREDY ALBERTO SERRANO PASCUAS
Gerente Banca Empresarial
Oficina Neiva



@BcoOccidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co
Mod Ene. 2014

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código : SHA-C038-P714-F5
Fecha Aprobación: 15 febrero de 2024	FORMATO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA	Version: 1 Pagina 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA - PERSONA NATURAL		Identificación: No. ☐ NIT ☐ C.C.
Dirección: _____	Teléfono: _____	
Teléfono: _____	Profesión: _____	
Correo Electrónico: _____	Nacionalidad: _____	
RAZON SOCIAL - PERSONA JURIDICA <u>CIVCOL SAS</u>		
		NIT: 900817409-0
Dirección: <u>CR 15 92 70 OF 202 ED BULEVAR CHICO 93</u>	Correo Electrónico: administracion@civcol.co	
Teléfono: <u>3138925432</u>	TIPO DE CAPITAL: Privado ☒ Público ☐ Mixto ☐	
Organización Empresarial: LTDA ☐ S.A. ☐ OTRA ☒ CUAL ☐	S.A.S ☐	
Actividad Económica CIU 4210		
DATOS REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre: <u>JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ</u>	C.C	<u>79957561</u>
Tipo Representante Legal <u>Principal</u>	Teléfono: <u>3138925432</u>	
Email: l.valderrama@civcol.co	Dirección: <u>CALLE 5 # 12-25</u>	

CLASIFICACION DE SUJETOS		
1. IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
DECLARANTE ☒	NO DECLARANTE ☐	REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ☐
REGIMEN SIMPLE ☐	AUTORRETENEDOR ☐	NO RESIDENTE ☐
2. IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)		
Responsable ☒		
a) Clasificación	No Responsable ☐	b) No Responsables
Gran Contribuyente ☐		Servicio Excluido ☐
		Bienes Excluidos ☐
3. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)		
Responsable ☒		b) A cual municipio va a declarar los ingresos derivados del contrato suscrito con el Departamento del Huila : <u>Pitalito</u>
a) Clasificación	No Responsable ☐	
Regimen Simple ☐		c) Numero de Contrato: <u>12 de 2024</u>
d) Codigo a declarar según CIU <u>4210</u>		e) Tarifa a declarar: <u>6x1000</u>

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como contratista persona natural.

 Firma
 Nombre:

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como persona jurídica

 Firma
 Nombre: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	Laura Bautista		
CARGO	contador junior		

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14973455386	
				 (415)7707212489984(8020) 000001497345538 6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 1 7 4 0 9 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
IDENTIFICACIÓN				14. Buzón electrónico 3 2	
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social CIVCOL S.A.S.	
36. Nombre comercial		37. Sigla		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		41. Dirección principal CR 15 92 70 OF 202 ED BULEVAR CHICO 93	
42. Correo electrónico facturacion_civcol@civcol.co		43. Código postal 1 1 0 0 1		44. Teléfono 1 7 4 4 6 3 5 0	
45. Teléfono 2 2 5 7 7 3 5 7		CLASIFICACIÓN		46. Código 4 2 1 0	
47. Fecha inicio actividad 2 0 1 5 0 2 0 4		48. Código 4 2 2 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 5 0 2 0 4	
50. Código 4 2 9 0 4 9 2 3		51. Código		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos		53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5		54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
55. Informante de Beneficiarios Finales		56. Tipo		57. Modo	
58. CPC		59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios 0	
61. Fecha 2024 - 01 - 18 / 10 : 01: 27		62. Fecha		63. Fecha	
64. Fecha		65. Fecha		66. Fecha	
67. Fecha		68. Fecha		69. Fecha	
70. Fecha		71. Fecha		72. Fecha	
73. Fecha		74. Fecha		75. Fecha	
76. Fecha		77. Fecha		78. Fecha	
79. Fecha		80. Fecha		81. Fecha	
82. Fecha		83. Fecha		84. Fecha	
85. Fecha		86. Fecha		87. Fecha	
88. Fecha		89. Fecha		90. Fecha	
91. Fecha		92. Fecha		93. Fecha	
94. Fecha		95. Fecha		96. Fecha	
97. Fecha		98. Fecha		99. Fecha	
100. Fecha		101. Fecha		102. Fecha	
103. Fecha		104. Fecha		105. Fecha	
106. Fecha		107. Fecha		108. Fecha	
109. Fecha		110. Fecha		111. Fecha	
112. Fecha		113. Fecha		114. Fecha	
115. Fecha		116. Fecha		117. Fecha	
118. Fecha		119. Fecha		120. Fecha	
121. Fecha		122. Fecha		123. Fecha	
124. Fecha		125. Fecha		126. Fecha	
127. Fecha		128. Fecha		129. Fecha	
130. Fecha		131. Fecha		132. Fecha	
133. Fecha		134. Fecha		135. Fecha	
136. Fecha		137. Fecha		138. Fecha	
139. Fecha		140. Fecha		141. Fecha	
142. Fecha		143. Fecha		144. Fecha	
145. Fecha		146. Fecha		147. Fecha	
148. Fecha		149. Fecha		150. Fecha	
151. Fecha		152. Fecha		153. Fecha	
154. Fecha		155. Fecha		156. Fecha	
157. Fecha		158. Fecha		159. Fecha	
160. Fecha		161. Fecha		162. Fecha	
163. Fecha		164. Fecha		165. Fecha	
166. Fecha		167. Fecha		168. Fecha	
169. Fecha		170. Fecha		171. Fecha	
172. Fecha		173. Fecha		174. Fecha	
175. Fecha		176. Fecha		177. Fecha	
178. Fecha		179. Fecha		180. Fecha	
181. Fecha		182. Fecha		183. Fecha	
184. Fecha		185. Fecha		186. Fecha	
187. Fecha		188. Fecha		189. Fecha	
190. Fecha		191. Fecha		192. Fecha	
193. Fecha		194. Fecha		195. Fecha	
196. Fecha		197. Fecha		198. Fecha	
199. Fecha		200. Fecha		201. Fecha	
202. Fecha		203. Fecha		204. Fecha	
205. Fecha		206. Fecha		207. Fecha	
208. Fecha		209. Fecha		210. Fecha	
211. Fecha		212. Fecha		213. Fecha	
214. Fecha		215. Fecha		216. Fecha	
217. Fecha		218. Fecha		219. Fecha	
220. Fecha		221. Fecha		222. Fecha	
223. Fecha		224. Fecha		225. Fecha	
226. Fecha		227. Fecha		228. Fecha	
229. Fecha		230. Fecha		231. Fecha	
232. Fecha		233. Fecha		234. Fecha	
235. Fecha		236. Fecha		237. Fecha	
238. Fecha		239. Fecha		240. Fecha	
241. Fecha		242. Fecha		243. Fecha	
244. Fecha		245. Fecha		246. Fecha	
247. Fecha		248. Fecha		249. Fecha	
250. Fecha		251. Fecha		252. Fecha	
253. Fecha		254. Fecha		255. Fecha	
256. Fecha		257. Fecha		258. Fecha	
259. Fecha		260. Fecha		261. Fecha	
262. Fecha		263. Fecha		264. Fecha	
265. Fecha		266. Fecha		267. Fecha	
268. Fecha		269. Fecha		270. Fecha	
271. Fecha		272. Fecha		273. Fecha	
274. Fecha		275. Fecha		276. Fecha	
277. Fecha		278. Fecha		279. Fecha	
280. Fecha		281. Fecha		282. Fecha	
283. Fecha		284. Fecha		285. Fecha	
286. Fecha		287. Fecha		288. Fecha	
289. Fecha		290. Fecha		291. Fecha	
292. Fecha		293. Fecha		294. Fecha	
295. Fecha		296. Fecha		297. Fecha	
298. Fecha		299. Fecha		300. Fecha	
301. Fecha		302. Fecha		303. Fecha	
304. Fecha		305. Fecha		306. Fecha	
307. Fecha		308. Fecha		309. Fecha	
310. Fecha		311. Fecha		312. Fecha	
313. Fecha		314. Fecha		315. Fecha	
316. Fecha		317. Fecha		318. Fecha	
319. Fecha		320. Fecha		321. Fecha	
322. Fecha		323. Fecha		324. Fecha	
325. Fecha		326. Fecha		327. Fecha	
328. Fecha		329. Fecha		330. Fecha	
331. Fecha		332. Fecha		333. Fecha	
334. Fecha		335. Fecha		336. Fecha	
337. Fecha		338. Fecha		339. Fecha	
340. Fecha		341. Fecha		342. Fecha	
343. Fecha		344. Fecha		345. Fecha	
346. Fecha		347. Fecha		348. Fecha	
349. Fecha		350. Fecha		351. Fecha	
352. Fecha		353. Fecha		354. Fecha	
355. Fecha		356. Fecha		357. Fecha	
358. Fecha		359. Fecha		360. Fecha	
361. Fecha		362. Fecha		363. Fecha	
364. Fecha		365. Fecha		366. Fecha	
367. Fecha		368. Fecha		369. Fecha	
370. Fecha		371. Fecha		372. Fecha	
373. Fecha		374. Fecha		375. Fecha	
376. Fecha		377. Fecha		378. Fecha	
379. Fecha		380. Fecha		381. Fecha	
382. Fecha		383. Fecha		384. Fecha	
385. Fecha		386. Fecha		387. Fecha	
388. Fecha		389. Fecha		390. Fecha	
391. Fecha		392. Fecha		393. Fecha	
394. Fecha		395. Fecha		396. Fecha	
397. Fecha		398. Fecha		399. Fecha	
400. Fecha		401. Fecha		402. Fecha	
403. Fecha		404. Fecha		405. Fecha	
406. Fecha		407. Fecha		408. Fecha	
409. Fecha		410. Fecha		411. Fecha	
412. Fecha		413. Fecha		414. Fecha	
415. Fecha		416. Fecha		417. Fecha	
418. Fecha		419. Fecha		420. Fecha	
421. Fecha		422. Fecha		423. Fecha	
424. Fecha		425. Fecha		426. Fecha	
427. Fecha		428. Fecha		429. Fecha	
430. Fecha		431. Fecha		432. Fecha	
433. Fecha		434. Fecha		435. Fecha	
436. Fecha		437. Fecha		438. Fecha	
439. Fecha		440. Fecha		441. Fecha	
442. Fecha		443. Fecha		444. Fecha	
445. Fecha		446. Fecha		447. Fecha	
448. Fecha		449. Fecha		450. Fecha	
451. Fecha		452. Fecha		453. Fecha	
454. Fecha		455. Fecha		456. Fecha	
457. Fecha		458. Fecha		459. Fecha	
460. Fecha		461. Fecha		462. Fecha	
463. Fecha		464. Fecha		465. Fecha	
466. Fecha		467. Fecha		468. Fecha	
469. Fecha		470. Fecha		471. Fecha	
472. Fecha		473. Fecha		474. Fecha	
475. Fecha		476. Fecha		477. Fecha	
478. Fecha		479. Fecha		480. Fecha	
481. Fecha		482. Fecha		483. Fecha	
484. Fecha		485. Fecha		486. Fecha	
487. Fecha		488. Fecha		489. Fecha	
490. Fecha		491. Fecha		492. Fecha	
493. Fecha		494. Fecha		495. Fecha	
496. Fecha		497. Fecha		498. Fecha	
499. Fecha		500. Fecha		501. Fecha	
502. Fecha		503. Fecha		504. Fecha	
505. Fecha		506. Fecha		507. Fecha	
508. Fecha		509. Fecha		510. Fecha	
511. Fecha		512. Fecha		513. Fecha	
514. Fecha		515. Fecha		516. Fecha	
517. Fecha		518. Fecha		519. Fecha	
520. Fecha		521. Fecha		522. Fecha	
523. Fecha		524. Fecha		525. Fecha	
526. Fecha		527. Fecha		528. Fecha	
529. Fecha		530. Fecha		531. Fecha	
532. Fecha		533. Fecha		534. Fecha	
535. Fecha		536. Fecha		537. Fecha	
538. Fecha		539. Fecha		540. Fecha	
541. Fecha		542. Fecha		543. Fecha	
544. Fecha		545. Fecha		546. Fecha	
547. Fecha		548. Fecha		549. Fecha	
550. Fecha		551. Fecha		552. Fecha	
553. Fecha		554. Fecha		555. Fecha	
556. Fecha		557. Fecha		558. Fecha	
559. Fecha		560. Fecha		561. Fecha	
562. Fecha		563. Fecha		564. Fecha	
565. Fecha		566. Fecha		567. Fecha	
568. Fecha		569. Fecha		570. Fecha	
571. Fecha		572. Fecha		573. Fecha	
574. Fecha		575. Fecha		576. Fecha	
577. Fecha		578. Fecha		579. Fecha	
580. Fecha		581. Fecha		582. Fecha	
583. Fecha		584. Fecha		585. Fecha	
586. Fecha		587. Fecha		588. Fecha	
589. Fecha		590. Fecha		591. Fecha	
592. Fecha		593. Fecha		594. Fecha	
595. Fecha		596. Fecha		597. Fecha	
598. Fecha		599. Fecha		600. Fecha	
601. Fecha		602. Fecha		603. Fecha	
604. Fecha		605. Fecha		606. Fecha	
607. Fecha		608. Fecha		609. Fecha	
610. Fecha		611. Fecha		612. Fecha	
613. Fecha		614. Fecha		615. Fecha	
616. Fecha		617. Fecha		618. Fecha	
619. Fecha		620. Fecha		621. Fecha	
622. Fecha		623. Fecha		624. Fecha	
625. Fecha		626. Fecha		627. Fecha	
628. Fecha		629. Fecha		630. Fecha	
631. Fecha		632. Fecha		633. Fecha	
634. Fecha		635. Fecha		636. Fecha	
637. Fecha		638. Fecha		639. Fecha	
640. Fecha		641. Fecha		642. Fecha	
643. Fecha		644. Fecha		645. Fecha	
646. Fecha		647. Fecha		648. Fecha	
649. Fecha		650. Fecha		651. Fecha	
652. Fecha		653. Fecha		654. Fecha	
655. Fecha		656. Fecha		657. Fecha	
658. Fecha		659. Fecha		660. Fecha	
661. Fecha		662. Fecha		663. Fecha	
664. Fecha		665. Fecha		666. Fecha	
667. Fecha		668. Fecha		669. Fecha	
670. Fecha		671. Fecha		672. Fecha	
673. Fecha		674. Fecha		675. Fecha	
676. Fecha		677. Fecha		678. Fecha	
679. Fecha		680. Fecha		681. Fecha	
682. Fecha		683. Fecha		684. Fecha	
685. Fecha		686. Fecha		687. Fecha	
688. Fecha		689. Fecha		690. Fecha	
691. Fecha		692. Fecha		693. Fecha	
694. Fecha		695. Fecha		696. Fecha	
697. Fecha		698. Fecha		699. Fecha	
700. Fecha		701. Fecha		702. Fecha	
703. Fecha		704. Fecha		705. Fecha	
706. Fecha		707. Fecha		708. Fecha	
709. Fecha		710. Fecha		711. Fecha	
712. Fecha		713. Fecha		714. Fecha	
715. Fecha		716. Fecha		717. Fecha	
718. Fecha		719. Fecha		720. Fecha	
721. Fecha		722. Fecha		723. Fecha	
724. Fecha		725. Fecha		726. Fecha	
727. Fecha		728. Fecha		729. Fecha	
730. Fecha		731. Fecha		732. Fecha	
733. Fecha		734. Fecha		735. Fecha	
736. Fecha		737. Fecha		738. Fecha	
739. Fecha		740. Fecha		741. Fecha	
742. Fecha		743. Fecha		744. Fecha	
745. Fecha		746. Fecha		747. Fecha	
748. Fecha		749. Fecha		750. Fecha	
751. Fecha		752. Fecha		753. Fecha	
754. Fecha		755. Fecha		756. Fecha	
757. Fecha		758. Fecha		759. Fecha	
760. Fecha		761. Fecha		762. Fecha	
763. Fecha		764. Fecha		765. Fecha	
766. Fecha		767. Fecha		768. Fecha	
769. Fecha		770. Fecha		771. Fecha	
772. Fecha		773. Fecha		774. Fecha	
775. Fecha		776. Fecha		777. Fecha	
778. Fecha		779. Fecha		780. Fecha	
781. Fecha		782. Fecha		783. Fecha	
784. Fecha		785. Fecha		786. Fecha	
787. Fecha		788. Fecha		789. Fecha	
790. Fecha		791. Fecha		792. Fecha	
793. Fecha		794. Fecha		795. Fecha	
796. Fecha		797. Fecha		798. Fecha	
799. Fecha		800. Fecha		801. Fecha	
802. Fecha		803. Fecha		804. Fecha	
805. Fecha		806. Fecha		807. Fecha	
808. Fecha		809. Fecha		810. Fecha	
811. Fecha		812. Fecha		813. Fecha	
814. Fecha		815. Fecha		816. Fecha	
817. Fecha		818. Fecha		819. Fecha	
820. Fecha		821. Fecha		822. Fecha	
823. Fecha		824. Fecha		825. Fecha	
826. Fecha		827. Fecha		828. Fecha	
829. Fecha		830. Fecha		831. Fecha	
832. Fecha		833. Fecha		834. Fecha	
835. Fecha		836. Fecha		837. Fecha	
838. Fecha		839. Fecha			



CIVCOL S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CIVCOL SAS

CERTIFICA

Yo, **FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.135.033 de Neiva (Huila) y con tarjeta profesional No. 46978-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisor fiscal de la empresa CIVCOL SAS, identificada con NIT No. 900.817.409-0, certifico que, para el mes de octubre de 2024, la empresa CIVCOL SAS incurrió en los siguientes costos administrativos producto de la ejecución del CTO 012-2024, en la jurisdicción del municipio de Pitalito:

COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2024	
CONTRATO 012 PITALITO	
Descripción	valor
Gastos de personal	16,286,361
Estampillas	0
Contribución Especial 5%	0
Polizas	0
Transporte Personal	0
exámenes medicos	0
Seguridad Industrial	0
Ensayos de Laboratorio	2,194,200
Viaticos	298,980
Comisión Fiducia	0
Papelería	119,300
Mensajería	0
Topografía	6,174,164
TOTAL	25,073,005

Lo anterior se firma el treinta y uno (31) de octubre de 2024.

Atentamente,

FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL CIVCOL SAS

T.P. 46978T

C.C. No. 12.135.033 de Neiva Huila

Carrera 15 # 92 – 70 of.202 Bogotá D.C. Tel. 3138925432

E-mail: l.valderrama@civcol.co – costos@civcol.co – administracion@civcol.co

CIVCOL S.A.S
(Nit: 900,817,409-0)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2024 a 31/OCT/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
36	CTO 12/2024	PTALITO				..VIENE
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	7330100506	Sueldos ...Saldo inicial	55,860,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	750,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	12,262,353-2	MOTTA VARGAS HERNAN	750,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	4,919,380	OSPINA BERMEO NATALIO	650,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,131,110,698	GASCA AUDOR JAMES	750,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,083,876,742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	650,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	10,752,937,18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	650,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,006,504,779	VARGAS VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	650,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,131,110,698	GASCA AUDOR JAMES	750,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	12,262,353-2	MOTTA VARGAS HERNAN	750,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	750,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	4,919,380	OSPINA BERMEO NATALIO	650,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,083,876,742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	650,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	10,752,937,18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	650,000.00	
				9,050,000.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	64,910,000.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	7330100515	Horas extras y recargos ...Saldo inicial	2,118,967.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	10,752,937,18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	45,924.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,083,876,742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	45,924.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	89,674.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,131,110,698	GASCA AUDOR JAMES	130,435.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,131,110,698	GASCA AUDOR JAMES	171,196.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	10,752,937,18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	14,130.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,083,876,742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	17,664.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	171,196.00	
				686,143.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	2,805,110.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	7330100527	Aux transporte ...Saldo inicial	6,561,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	4,919,380	OSPINA BERMEO NATALIO	81,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	10,752,937,18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	81,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	12,262,353-2	MOTTA VARGAS HERNAN	81,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	81,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,083,876,742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	81,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,131,110,698	GASCA AUDOR JAMES	81,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,083,876,742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	81,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	10,752,937,18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	81,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	4,919,380	OSPINA BERMEO NATALIO	81,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	81,000.00	

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2024 a 31/OCT/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						..VIENE
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	12,262,353-2	MOTTA VARGAS HERNAN	81,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	81,000.00	
			972,000.00			
				Saldo a 31/OCT/2024	7,533,000.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM			...Saldo inicial	5,395,042.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	7330100530	Cesantias	163,636.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	138,500.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	12,262,353-2	MOTTA VARGAS HERNAN	127,132.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	160,239.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	126,838.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	10,752,937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	121,833.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	4,919,380	OSPINA BERMEO NATALIO		
				838,178.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	6,233,220.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM			Intereses sobre cesantias..Saldo inicial	647,408.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	7330100533		19,636.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	14,620.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	4,919,380	OSPINA BERMEO NATALIO	15,221.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	10,752,937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	15,256.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	19,229.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	16,620.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	12,262,353-2	MOTTA VARGAS HERNAN		
				100,582.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	747,990.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM			Prima de servicios	5,395,042.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	7330100536		121,833.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	4,919,380	OSPINA BERMEO NATALIO	138,500.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	12,262,353-2	MOTTA VARGAS HERNAN	126,838.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	10,752,937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	163,636.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	160,239.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	127,132.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD		
				838,178.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	6,233,220.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM			Vacaciones	2,336,590.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	7330100539		62,550.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	54,210.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	10,752,937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	54,210.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	4,919,380	OSPINA BERMEO NATALIO	62,550.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	12,262,353-2	MOTTA VARGAS HERNAN	62,550.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	54,210.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024	1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD		

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2024 a 31/OCT/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				350,280.00		...VIENE
				Saldo a 31/OCT/2024	2,686,870.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100545	Auxilios		
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	10,752,937.18	...Saldo inicial	2,726,665.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,006,504.779	VARGAS VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	50,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	50,000.00	
15/10/2024	NO 00000854	NOMINA 1-15 DE OCTUBRE	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	150,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	10,752,937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	50,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	150,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	100,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	50,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,006,504.779	VARGAS VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	50,000.00	
				700,000.00		
				0.00		
				Saldo a 31/OCT/2024	3,426,665.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100546	Auxilio alimentacion	150,000.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100548	Bonificaciones	5,200,000.00	
30/10/2024	NO 00000860	NOMINA 16-30 OCTUBRE 2024	1,006,504.779	VARGAS VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	650,000.00	
				650,000.00		
				0.00		
				Saldo a 31/OCT/2024	5,850,000.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100568	Aportes admon riesgos	4,396,200.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/NATALIO	800,226.175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	90,500.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/HERNAN	800,226.175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	104,400.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/JOHN	800,226.175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	95,000.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/JOSE	800,226.175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	94,700.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/JAMES	800,226.175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	125,400.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/CRISTIAN	800,226.175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	122,600.00	
				632,600.00		
				0.00		
				Saldo a 31/OCT/2024	5,028,800.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100570	Aportes a fondo de	6,522,400.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/JOHN	800,224.808-8	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	163,600.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/CRISTIAN	900,336.004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	211,300.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/NATALIO	800,224.808-8	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	156,000.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/JAMES	800,170.043-7	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	216,200.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/HERNAN	900,336.004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	180,000.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/JOSE	800,229.739-0	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	163,200.00	
				1,090,300.00		
				0.00		
				Saldo a 31/OCT/2024	7,612,700.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100572	Aportes cajas de	2,380,700.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/CRISTIAN	891,180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	70,500.00	

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2024 a 31/OCT/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						..VIENE
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/HERNAN	891,180,008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	60,000.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/JOHN	891,180,008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	61,700.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/JOSE	891,180,008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	61,800.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/NATALIO	891,180,008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	52,000.00	
30/10/2024	PP 00000388	PROVISION OCTUBRE 2024/JAMES	891,180,008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	72,100.00	
				378,100.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	2,758,800.00	
3601	IMPUESTOS		531696	Ajuste al peso	0.14	
3601	IMPUESTOS		7330104025	Estampillas	92,039,200.00	
3601	IMPUESTOS		7330104030	Contribucion especial	71,215,595.51	
3601	IMPUESTOS		7330104031	Pro-deporte 1.5%	15,767,508.29	
3602	POLIZAS		531696	Ajuste al peso	0.08	
3602	POLIZAS		7330101570	Iva descontable	1,499,035.72	
3602	POLIZAS		7330103010	Cumplimiento	7,434,483.58	
3602	POLIZAS		7330103060	Responsabilidad civil	455,178.08	
3604	TRANSPORTE PERSONAL		7330103550	Transporte fletes y	156,000.00	
3604	TRANSPORTE PERSONAL		7330109535	Combustibles y	473,220.00	
3604	TRANSPORTE PERSONAL		7330109545	Taxis y buses	66,000.00	
3609	ENSAYOS DE LABORATORIO		7230100401	Cto obra civil - costo	5,400,000.00	
25/10/2024	CP 00003175	FE-226 MEJORAMIENTO DE VIAS	901,745,638-4	MECANICA DE SUELOS,	1,800,000.00	
				1,800,000.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	7,200,000.00	
3609	ENSAYOS DE LABORATORIO		7230100402	Cto obra civil - ai	540,000.00	
25/10/2024	CP 00003175	FE-226 MEJORAMIENTO DE VIAS	901,745,638-4	MECANICA DE SUELOS,	90,000.00	
25/10/2024	CP 00003175	FE-226 MEJORAMIENTO DE VIAS	901,745,638-4	MECANICA DE SUELOS,	90,000.00	
				180,000.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	720,000.00	
3609	ENSAYOS DE LABORATORIO		7230100403	Cto obra civil - u	540,000.00	
25/10/2024	CP 00003175	FE-226 MEJORAMIENTO DE VIAS	901,745,638-4	MECANICA DE SUELOS,	180,000.00	
				180,000.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	720,000.00	
3609	ENSAYOS DE LABORATORIO		7230101571	Iva descontable 19%	102,600.00	
25/10/2024	CP 00003175	FE-226 MEJORAMIENTO DE VIAS	901,745,638-4	MECANICA DE SUELOS,	34,200.00	
				34,200.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	136,800.00	
3609	ENSAYOS DE LABORATORIO		7330101571	Iva descontable	406,600.00	
3609	ENSAYOS DE LABORATORIO		7330103565	Ensayos de laboratorio	4,120,000.00	
3613	EXAMENES MEDICOS		7330100584	Gastos medicos y drogas.	2,406,000.00	
				Saldo a la fecha		
				...Saldo a la fecha		
				...Saldo a la fecha		
				Saldo a la fecha		

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2024 a 31/OCT/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
3615	SEGURIDAD INDUSTRIAL		531696	Ajuste al peso	0.01	...VIENE
3615	SEGURIDAD INDUSTRIAL		7130101570	Iva descontable	32,092.44	
3615	SEGURIDAD INDUSTRIAL		7330100551	Dotacion y suministro a	2,675,247.45	
3615	SEGURIDAD INDUSTRIAL		7330101570	Iva descontable	476,204.14	
3615	SEGURIDAD INDUSTRIAL		7330109525	Elementos de aseo y	10,000.00	
3616	FIDUCIA		530515	Comisiones	3,250,000.00	
3616	FIDUCIA		530530	Iva	1,391,000.00	
3616	FIDUCIA		7330103550	Transporte fletes y	4,370,000.00	
3617	PAPELERIA		7330101570	Iva descontable	57,008.13	
15/10/2024	CP 00003165	ELSO-1542 SERVICIO IMPRESION, FOTOCOPIA,36,280,587	GARCIA CANTILLO LIDA SOFIA	...	16,972.27	
				Saldo a 31/OCT/2024	73,980.40	
3617	PAPELERIA		7330101571	Iva descontable	71,561.37	
3617	PAPELERIA		7330103540	Correo portes y	11,200.00	
13/10/2024	CG 00000988	FAC17141 ENVIO DOCUMENTOS	891,100,279-1	COOMOTOR LTDA	13,000.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	24,200.00	
3617	PAPELERIA		7330103595	Otros	293,361.34	
3617	PAPELERIA		7330109530	Útiles papeleria y	1,010,519.16	
15/10/2024	CP 00003165	ELSO-1542 SERVICIO IMPRESION, FOTOCOPIA,36,280,587	GARCIA CANTILLO LIDA SOFIA	...	89,327.73	
				Saldo a 31/OCT/2024	1,099,846.89	
3617	PAPELERIA		7330109595	Otros	160,000.00	
3618	VIATICOS		7330100551	Dotacion y suministro a	24,118.65	
3618	VIATICOS		7330101570	Iva descontable	4,582.35	
3618	VIATICOS		7330105505	Alojamiento y	96,506.00	
3618	VIATICOS		7330105520	Pasajes terrestres	80,600.00	
3619	REEMBOLSO LEONARDO		519560	Casino y restaurantes	168,500.00	
3619	REEMBOLSO LEONARDO		519590	Peajes	33,200.00	
3619	REEMBOLSO LEONARDO		7330101571	Iva descontable	0.00	
30/10/2024	CG 00000994	PAR-111565 SERV PARQUEADERO	7,726,175	GARCIA SAENZ OSCAR JAVIER	2,427.00	
30/10/2024	CG 00000994	POS-14168 SERVICIO PRQUEADERO	900,568,105	PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS	1,820.00	
30/10/2024	CG 00000994	POS12707 SERV PARQUEADERO	900,568,105	PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS	2,491.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	6,738.00	
3619	REEMBOLSO LEONARDO		7330101573	Impuesto al consumo 8%..Saldo inicial	4,444.44	
30/10/2024	CG 00000994	FE2630 SERVICIO DE CAFETERIA	36,275,914-8	ALAPE PEÑA JINETH DE JESUS	2,333.00	

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2024 a 31/OCT/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
				2,333.00		
				Saldo a 31/OCT/2024	6,777.44	
3619	REEMBOLSO LEONARDO					
30/10/2024	CG 00000994	FECJ124 SERVICIO DE RESTAURANTE	7330109560	Casino y restaurante	...	Saldo inicial
30/10/2024	CG 00000994	FE2630 SERVICIO DE CAFETERIA	901,766,517-1	CARNES DOIN JAIME SAS	55,555.56	
30/10/2024	CG 00000994	DS559 SERVICIO DE RESTAURANTE	36,275,914-8	ALAPE PEÑA JINETH DE JESUS	99,880.00	
			12,206,307-5	TRUJILLO LUIS EDUARDO	29,167.00	
				210,047.00	81,000.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	265,602.56	
3619	REEMBOLSO LEONARDO					
30/10/2024	CG 00000994	POS-14168 SERVICIO PRQUEADERO	7330109565	Parqueaderos	...	Saldo inicial
30/10/2024	CG 00000994	PAR-111565 SERV PARQUEADERO	900,568,105	PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS	0.00	
			7,726,175	GARCIA SAENZ OSCAR JAVIER	9,580.00	
				22,353.00	12,773.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	22,353.00	
3619	REEMBOLSO LEONARDO					
30/10/2024	CG 00000994	TQ37628 PEAJE ALTAMIRA	7330109575	Peajes	...	Saldo inicial
30/10/2024	CG 00000994	TQ31782 PEAJE LOS CAUCHOS	901,482,899-1	CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.	191,900.00	
30/10/2024	CG 00000994	POS12707 SERV PARQUEADERO	901,482,899-1	CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.	11,200.00	
30/10/2024	CG 00000994	TQ37893 PEAJE ALTAMIRA	900,568,105	PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS	11,000.00	
30/10/2024	CG 00000994	TA31429 PEAJE LOS CAUCHOS	901,482,899-1	CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.	13,109.00	
				57,509.00	11,200.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	11,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
30/10/2024	CG 00000995	FEPT3974 COMPRA 1 BTO CAL DOLOMITA	7130100107	Concretos	...	Saldo a la fecha
			7130100119	Ferreteria	...	Saldo inicial
			900,506,620-4	ABOCAR RISARALDA S.A.S	12,185.00	
				15,000.00	81,688.70	
				Saldo a 31/OCT/2024	15,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA COSTO	7130101570	Iva descontable	...	Saldo a la fecha
			7230100401	Cto obra civil - costo	...	Saldo inicial
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	14,226.30	
				5,405,146.00	20,838,158.66	
				Saldo a 31/OCT/2024	5,405,146.00	
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA ADM 6%	7230100402	Cto obra civil - ai	...	Saldo inicial
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA IMPR 2%	1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	1,667,053.69	
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	324,309.00	
				432,412.00	108,103.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	26,243,304.66	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
30/10/2024	CG 00000995	FEPT3974 COMPRA 1 BTO CAL DOLOMITA	7130100107	Concretos	...	Saldo a la fecha
			7130100119	Ferreteria	...	Saldo inicial
			900,506,620-4	ABOCAR RISARALDA S.A.S	12,185.00	
				15,000.00	81,688.70	
				Saldo a 31/OCT/2024	15,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA COSTO	7130101570	Iva descontable	...	Saldo a la fecha
			7230100401	Cto obra civil - costo	...	Saldo inicial
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	14,226.30	
				5,405,146.00	20,838,158.66	
				Saldo a 31/OCT/2024	5,405,146.00	
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA ADM 6%	7230100402	Cto obra civil - ai	...	Saldo inicial
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA IMPR 2%	1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	1,667,053.69	
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	324,309.00	
				432,412.00	108,103.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	26,243,304.66	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
30/10/2024	CG 00000995	FEPT3974 COMPRA 1 BTO CAL DOLOMITA	7130100107	Concretos	...	Saldo a la fecha
			7130100119	Ferreteria	...	Saldo inicial
			900,506,620-4	ABOCAR RISARALDA S.A.S	12,185.00	
				15,000.00	81,688.70	
				Saldo a 31/OCT/2024	15,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA COSTO	7130101570	Iva descontable	...	Saldo a la fecha
			7230100401	Cto obra civil - costo	...	Saldo inicial
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	14,226.30	
				5,405,146.00	20,838,158.66	
				Saldo a 31/OCT/2024	5,405,146.00	
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA ADM 6%	7230100402	Cto obra civil - ai	...	Saldo inicial
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA IMPR 2%	1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	1,667,053.69	
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	324,309.00	
				432,412.00	108,103.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	26,243,304.66	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
30/10/2024	CG 00000995	FEPT3974 COMPRA 1 BTO CAL DOLOMITA	7130100107	Concretos	...	Saldo a la fecha
			7130100119	Ferreteria	...	Saldo inicial
			900,506,620-4	ABOCAR RISARALDA S.A.S	12,185.00	
				15,000.00	81,688.70	
				Saldo a 31/OCT/2024	15,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA COSTO	7130101570	Iva descontable	...	Saldo a la fecha
			7230100401	Cto obra civil - costo	...	Saldo inicial
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	14,226.30	
				5,405,146.00	20,838,158.66	
				Saldo a 31/OCT/2024	5,405,146.00	
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA ADM 6%	7230100402	Cto obra civil - ai	...	Saldo inicial
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA IMPR 2%	1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	1,667,053.69	
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	324,309.00	
				432,412.00	108,103.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	26,243,304.66	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
30/10/2024	CG 00000995	FEPT3974 COMPRA 1 BTO CAL DOLOMITA	7130100107	Concretos	...	Saldo a la fecha
			7130100119	Ferreteria	...	Saldo inicial
			900,506,620-4	ABOCAR RISARALDA S.A.S	12,185.00	
				15,000.00	81,688.70	
				Saldo a 31/OCT/2024	15,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA COSTO	7130101570	Iva descontable	...	Saldo a la fecha
			7230100401	Cto obra civil - costo	...	Saldo inicial
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	14,226.30	
				5,405,146.00	20,838,158.66	
				Saldo a 31/OCT/2024	5,405,146.00	
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA ADM 6%	7230100402	Cto obra civil - ai	...	Saldo inicial
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA IMPR 2%	1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	1,667,053.69	
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	324,309.00	
				432,412.00	108,103.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	26,243,304.66	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
30/10/2024	CG 00000995	FEPT3974 COMPRA 1 BTO CAL DOLOMITA	7130100107	Concretos	...	Saldo a la fecha
			7130100119	Ferreteria	...	Saldo inicial
			900,506,620-4	ABOCAR RISARALDA S.A.S	12,185.00	
				15,000.00	81,688.70	
				Saldo a 31/OCT/2024	15,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA COSTO	7130101570	Iva descontable	...	Saldo a la fecha
			7230100401	Cto obra civil - costo	...	Saldo inicial
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	14,226.30	
				5,405,146.00	20,838,158.66	
				Saldo a 31/OCT/2024	5,405,146.00	
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA ADM 6%	7230100402	Cto obra civil - ai	...	Saldo inicial
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA IMPR 2%	1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	1,667,053.69	
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	324,309.00	
				432,412.00	108,103.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	26,243,304.66	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
30/10/2024	CG 00000995	FEPT3974 COMPRA 1 BTO CAL DOLOMITA	7130100107	Concretos	...	Saldo a la fecha
			7130100119	Ferreteria	...	Saldo inicial
			900,506,620-4	ABOCAR RISARALDA S.A.S	12,185.00	
				15,000.00	81,688.70	
				Saldo a 31/OCT/2024	15,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA COSTO	7130101570	Iva descontable	...	Saldo a la fecha
			7230100401	Cto obra civil - costo	...	Saldo inicial
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	14,226.30	
				5,405,146.00	20,838,158.66	
				Saldo a 31/OCT/2024	5,405,146.00	
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA ADM 6%	7230100402	Cto obra civil - ai	...	Saldo inicial
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA IMPR 2%	1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	1,667,053.69	
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	324,309.00	
				432,412.00	108,103.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	26,243,304.66	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
30/10/2024	CG 00000995	FEPT3974 COMPRA 1 BTO CAL DOLOMITA	7130100107	Concretos	...	Saldo a la fecha
			7130100119	Ferreteria	...	Saldo inicial
			900,506,620-4	ABOCAR RISARALDA S.A.S	12,185.00	
				15,000.00	81,688.70	
				Saldo a 31/OCT/2024	15,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA COSTO	7130101570	Iva descontable	...	Saldo a la fecha
			7230100401	Cto obra civil - costo	...	Saldo inicial
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	14,226.30	
				5,405,146.00	20,838,158.66	
				Saldo a 31/OCT/2024	5,405,146.00	
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA ADM 6%	7230100402	Cto obra civil - ai	...	Saldo inicial
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA IMPR 2%	1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	1,667,053.69	
			1,083,890,963	MUÑOZ URBANO SERGIO	324,309.00	
				432,412.00	108,103.00	
				Saldo a 31/OCT/2024	26,243,304.66	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
30/10/2024	CG 00000995	FEPT3974 COMPRA 1 BTO CAL DOLOMITA	7130100107	Concretos	...	Saldo a la fecha
			7130100119	Ferreteria	...	Saldo inicial
			900,506,620-4	ABOCAR RISARALDA S.A.S	12,185.00	
				15,000.00	81,688.70	
				Saldo a 31/OCT/2024	15,000.00	
3621	TOPOGRAFIA					
3621	TOPOGRAFIA					
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA COSTO	7130101570	Iva descontable	...	Saldo a la fecha
			7230100401	Cto obra civil - costo	...	Saldo inicial

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2024 a 31/OCT/2024)


FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA UTIL 5%	1,083,890.963	MUÑOZ URBANO SERGIO	270,257.00	...
				270,257.00	0.00	...
				Saldo a 31/OCT/2024	1,312,164.27	...
3621	TOPOGRAFIA		7230101571	Iva descontable 19%	197,962.38	...
16/10/2024	CP 00003098	FE108 CTO DE OBRA IVA UTIL	1,083,890.963	MUÑOZ URBANO SERGIO	51,349.00	...
				51,349.00	0.00	...
				Saldo a 31/OCT/2024	249,311.38	...
3621	TOPOGRAFIA		7330103595	Otros	3,500,000.00	...
				...Saldo a la fecha		...

Este informe se elaboró el 20 de Noviembre del año 2024, 11:59 AM



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024	FECHA:	31/10/2024	INFORME		ACTA PARCIAL DE OBRA # 006			
ITEM No.:	1,3	NOMBRE:	Demolición y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa.					UNIDAD:		UND
REGISTRO FOTOGRAFICO										
										
21 oct. 2024 7:27:47 Frente 3 Pitalito huila										
										
28 oct. 2024 11:10:02 Frente 6 Pitalito huila										
										
28 oct. 2024 11:10:23 Frente 6 Pitalito huila										
										

5



CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3							
K0+005	EJE	0,00	1,00				0,00
SUB-TOTAL							0,00
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14							
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO							
K0+080	EJE	1,00	1,00				1,00
SUB-TOTAL							1,00
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR- LA PRADERA							
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO							
K0+001	EJE	0,00	1,00				0,00
K0+046	EJE	1,00	1,00				1,00
K0+047	EJE	1,00	1,00				1,00
K0+115	EJE	1,00	1,00				1,00
SUB-TOTAL							3,00
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO							
K0+004	EJE	1,00	1,00				1,00
K0+046,5	EJE	1,00	1,00				1,00
K0+123,50	EJE	1,00	1,00				1,00
SUB-TOTAL							3,00
TOTAL				16,00			
PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES				9,00			
PAGO PRESENTE ACTA				7,00			

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMÍREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

N MOTTA VARGAS
ENTE DE OBRA


HERNAN MOTTA VARGAS
RESIDENTE DE OBRA


JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMÍREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024

FECHA: 31/10/2024

INFORME

ITEM No.: 2,1

NOMBRE: Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA PARCIAL DE OBRA # 006

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

DESCRIPCION		ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	UNIDAD:	
							ALTO	TOTAL
CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENEZIA	FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
		10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
		20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
		30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
		40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
		50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
		60,00	69,45	1,00	9,45	5,30	0,15	7,51
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE		0,00	4,00	1,00	4,00	4,00	0,5	8,00
		65,45	69,45	1,00	4,00	4,00	0,5	8,00
RELLENO ESPALDON BORDILLO		0,00	69,45	1,00	138,90	0,12	0,36	6,00
SUB-TOTAL					69,45			77,21

FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8

0	CHAFLAN DER	1	1,6	0,5	0,15	0,12
0	CHAFLAN IZQ	1	1,6	0,5	0,15	0,12
0,00	10,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
10,00	20,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
20,00	30,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
30,00	40,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
40,00	50,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
50,00	60,00	1,00	10,00	5,35	0,15	8,03
60,00	66,00	1,00	6,00	5,35	0,15	4,82
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
3,00	6,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
43,00	46,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						

28 oct. 2024 11:09:01
Frente 6
Pitalito huila

28 oct. 2024 11:10:08
Frente 6
Pitalito huila

28 oct. 2024 11:10:10
Frente 6
Pitalito huila

7



CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE

K0+002	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	2,20	0,50	0,24	0,26
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	2,50	0,50	0,24	0,30
RELLENO ESPALDON BORDILLO						
0,00	53,10	1,00	128,70	0,12	0,36	5,56
SUB-TOTAL			66,00			70,61

FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA

0,00	10,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
10,00	20,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
20,00	30,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
30,00	40,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
40,00	50,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
50,00	53,10	1,00	3,10	4,75	0,2	2,95
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-0,81	0,60	0,2	-0,10
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-0,81	0,60	0,2	-0,10
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
0,00	3,10	1,00	3,10	3,00	0,5	4,65
RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	4,13	0,50	0,7	1,45
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	4,73	0,50	0,7	1,66
RELLENO ESPALDON BORDILLO						
0,00	53,10	1,00	106,20	0,12	0,36	4,59
SUB-TOTAL			53,10			62,28

CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA



28 oct. 2024 11:12:46
Frente 7
Pitalito huila

FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR											
0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE											
10,00	14,00	1,00	5,00	4,00	0,5						10,00
44,00	48,00	1,00	4,00	4,00	0,5						8,00
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO											
K0+041,60	EJE	1,00	-2,27								-0,34
K0+061,60	EJE	1,00	-2,27								-0,34
SUMIDEROS											
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15						-0,12
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15						-0,12
POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15						-0,12
POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15						-0,12
RELLENO TUBERIA SUMIDEROS											
K0+001	SUMIDERO 1	1,00	5,50	0,50	0,24						0,66
K0+001	SUMIDERO 2	1,00	5,50	0,50	0,24						0,66
K0+045	SUMIDERO 3	1,00	5,00	0,50	0,24						0,60
K0+045	SUMIDERO 4	1,00	5,00	0,50	0,24						0,60
RELLENO ESPALDON BORDILLO											
0,00	90,00	1,00	180,00	0,12	0,36						7,78
SUB-TOTAL				290,02							98,69
FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2											
0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95
80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15						7,95

Handwritten signature and the letter 'C'.



CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5
JUAN PABLO 2

CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 JUAN PABLO 2						
90,00	100,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
100,00	110,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
110,00	113,50	1,00	3,50	5,30	0,15	2,78
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
0,00	6,00	1,00	6,00	4,00	0,5	12,00
60,00	65,00	1,00	5,00	4,00	0,5	10,00
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+00C.75	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,15	-0,35
K0+045,30	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,15	-0,35
K0+105	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
K0+000	SUMIDERO 1	1,00	2,30	0,50	0,24	0,28
K0+000	SUMIDERO 2	1,00	2,30	0,50	0,24	0,28
K0+045	SUMIDERO 3	0,00	0,00	0,50	0,24	0,00
K0+045	SUMIDERO 4	1,00	4,50	0,50	0,24	0,54
RELLENO ESPALDON BORDILLO						
0,00	113,50	1,00	96,00	0,12	0,36	4,15
SUB-TOTAL						
			219,56	116,05		
FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA						
0,00	10,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
10,00	20,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
20,00	30,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
30,00	40,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
40,00	50,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
50,00	60,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
60,00	70,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
70,00	80,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
80,00	90,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
90,00	100,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
100,00	110,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
110,00	120,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
120,00	130,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
130,00	140,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60



CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 -
ALTOS DEL MAGDALENA

140,00	150,00	1,00	10,00	6,30	0,2	12,60
150,00	153,74	1,00	3,74	6,30	0,2	4,71
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+002,50	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
K0+090	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
K0+091,70	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
SUMIDEROS						
POZO EXT	SUM EXISTENTE	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
5,00	12,50	1,00	7,50	5,00	0,5	18,75
72,50	80,00	1,00	7,50	5,00	0,5	18,75
RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	5,00	0,50	0,17	0,43
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	5,00	0,50	0,17	0,43
POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	5,00	0,50	0,17	0,43
RELLENO ESPALDON BORDILLO						
0,00	153,74	1,00	157,48	0,12	0,36	6,80
SUB-TOTAL				331,16		237,71
FRENTE 9 - CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS						
0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
40,00	43,26	1,00	3,26	5,30	0,15	2,59
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
42,36	46,36	1,00	4,00	5,00	0,5	10,00
RELLENO ESPALDON BORDILLO						
0,00	43,26	1,00	86,52	0,12	0,36	3,74
SUB-TOTAL				133,78		48,13
FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3						
0,00	10,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
10,00	20,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60

11




CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3

20,00	30,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
30,00	40,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
40,00	50,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
50,00	60,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
60,00	70,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
70,00	80,00	1,00	10,00	7,30	0,2	14,60
80,00	86,34	1,00	6,34	7,30	0,2	9,26
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+005	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
K0+042	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
SUMIDEROS						
	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
	SUMIDERO 2	1,00	-1,66	0,60	0,2	-0,20
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
2,00	6,00	1,00	4,00	5,50	0,5	11,00
70,00	74,00	1,00	4,00	5,50	0,5	11,00
RELLENO ESPALDON BORDILLO						
0,00	86,34	1,00	140,80	0,12	0,36	6,08
SUB-TOTAL			86,34			153,16

FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14

0,00	10,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
10,00	20,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
20,00	30,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
30,00	40,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
40,00	50,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
50,00	60,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
60,00	70,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
70,00	80,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
80,00	90,00	1,00	10,00	5,80	0,2	11,60
90,00	98,78	1,00	8,78	5,80	0,2	10,18
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+030	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
SUMIDEROS						
	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
	SUMIDERO 2	1,00	-1,66	0,60	0,2	-0,20
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						

FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS



93.73	98.78	1.00	5.00	5.00	0.5	12.53
RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1.00	5.00	0.50	0.53	1.33
POZO EXT	SUMIDERO 2	1.00	5.00	0.50	0.53	1.33
RELLENO ESPALDON BORDILLO						
0.00	98.78	1.00	197.56	0.12	0.36	8.53
SUB-TOTAL			98.78			137.60
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA						
0.00	10.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
10.00	20.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
20.00	30.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
30.00	40.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
40.00	50.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
50.00	60.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
60.00	70.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
70.00	80.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
80.00	90.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
90.00	100.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
100.00	110.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
110.00	120.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
120.00	130.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
130.00	140.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
140.00	150.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
150.00	160.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
160.00	164.00	1.00	4.00	4.30	0.15	2.58
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+001	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23
K0+046	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23
K0+047	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23
K0+115	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23
SUMIDEROS						
K0+001	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12
K0+001	SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12
K0+115	SUMIDERO 3	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12
K0+115	SUMIDERO 4	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
120.00	129.00	1.00	9.00	3.00	0.5	13.50

CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y
3D SUR - LA PRADERA

RELLENO TUBERIA SUMIDEROS						
	K0+001	SUMIDERO 1	0,00	0,00	0,50	0,17
	K0+001	SUMIDERO 2	0,00	0,00	0,50	0,17
	K0+115	SUMIDERO 3	1,00	5,00	0,50	0,17
	K0+115	SUMIDERO 4	1,00	5,00	0,50	0,17
RELLENO ESPALDON BORDILLO						
	0,00	164,00	1,00	247,00	0,12	0,36
SUB-TOTAL				164,00		129,39

FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE						
0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
90,00	100,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
100,00	110,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
110,00	120,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
120,00	130,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
130,00	140,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
140,00	150,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
150,00	160,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
160,00	170,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
170,00	180,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
180,00	190,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
190,00	200,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
200,00	210,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
210,00	215,00	1,00	5,00	5,30	0,15	3,98
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+001	IZQUIERDA	1,00	-1,54	0,15	-0,23	
K0+086.95	IZQUIERDA	1,00	-1,54	0,15	-0,23	
K0+088	IZQUIERDA	1,00	-1,54	0,15	-0,23	
K0+088	IZQUIERDA	1,00	-1,54	0,15	-0,23	
K0+172.2	IZQUIERDA	1,00	-1,54	0,15	-0,23	
K0+173.25	IZQUIERDA	1,00	-1,54	0,15	-0,23	
K0+173.25	IZQUIERDA	1,00	-1,54	0,15	-0,23	
SUMIDEROS						

CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA

CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA

14

K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,30	0,15	-0,06
K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
10,00	14,00	1,00	4,00	5,00	0,4	8,00
70,00	74,00	1,00	4,00	2,00	0,3	2,40
95,00	99,00	1,00	4,00	2,00	0,4	3,20
152,50	156,50	1,00	4,00	4,00	0,45	7,20
SUB-TOTAL			213,42			189,56

FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE

0,00	10,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
10,00	20,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
20,00	30,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
30,00	40,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
40,00	50,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
50,00	60,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
60,00	70,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
70,00	80,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
80,00	90,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
90,00	100,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
100,00	110,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
110,00	120,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
120,00	130,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
130,00	140,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
140,00	150,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
150,00	160,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
160,00	168,20	1,00	8,20	8,30	0,22	14,97

POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO

K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,22	-0,34
K0+046,5	EJE	1,00	-1,54		0,22	-0,34
K0+123,50	EJE	1,00	-1,54		0,22	-0,34

CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS

K0+049	DERECHA	1,00	-1,60	1,70	0,22	-0,60
K0+118	DERECHA	1,00	-1,60	0,70	0,22	-0,25
SUMIDEROS						
K0+004	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+004	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18


CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE -
VENECIA

	MEMORIAS DE CALCULO	
--	---------------------	--

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

17



19

~~20~~



CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3						
10,00	20,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
20,00	30,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
30,00	40,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
40,00	50,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
50,00	60,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
60,00	70,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
70,00	80,00	1,00	10,00	7,30	0,15	10,95
80,00	86,34	1,00	6,34	7,30	0,15	6,94
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+005	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
K0+042	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
SUMIDEROS						
	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUMIDERO 2	1,00	-1,66	0,60	0,15	-0,15
SUB-TOTAL					86,34	93,81
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14						
0,00	10,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
10,00	20,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
20,00	30,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
30,00	40,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
40,00	50,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
50,00	60,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
60,00	70,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
70,00	80,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
80,00	90,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
90,00	98,78	1,00	8,78	5,80	0,15	7,64
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+080	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
SUMIDEROS						
	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
SUB-TOTAL					94,52	85,45
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA						
0,00	10,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
10,00	20,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
20,00	30,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
30,00	40,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
40,00	50,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
50,00	60,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
60,00	70,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
70,00	80,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
80,00	90,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
90,00	100,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45

FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS						
10,00	20,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
20,00	30,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
30,00	40,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
40,00	50,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
50,00	60,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
60,00	70,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
70,00	80,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
80,00	90,00	1,00	10,00	5,80	0,15	8,70
90,00	98,78	1,00	8,78	5,80	0,15	7,64
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+080	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
SUMIDEROS						
	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
SUB-TOTAL					94,52	85,45
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA						
0,00	10,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
10,00	20,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
20,00	30,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
30,00	40,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
40,00	50,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
50,00	60,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
60,00	70,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
70,00	80,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
80,00	90,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
90,00	100,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45



CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA

100,00	110,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
110,00	120,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
120,00	130,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
130,00	140,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
140,00	150,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
150,00	160,00	1,00	10,00	4,30	0,15	6,45
160,00	164,00	1,00	4,00	4,30	0,15	2,58
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+001	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
K0+046	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
K0+047	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
K0+115	EJE	1,00	-1,54		0,15	-0,23
SUMIDEROS						
K0+001	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
K0+001	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
K0+115	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
K0+115	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
SUB-TOTAL			164,00			104,37

FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE

0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
60,00	70,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
70,00	80,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
80,00	90,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
90,00	100,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
100,00	110,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
110,00	120,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
120,00	130,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
130,00	140,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
140,00	150,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
150,00	160,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
160,00	170,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
170,00	180,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
180,00	190,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
190,00	200,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
200,00	210,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
210,00	215,00	1,00	5,00	5,30	0,15	3,98
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+001	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
K0+086.95	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
K0+088	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,15	-0,23

CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE - LA PRADERA



9 oct. 2024 8:32:55
Frente 14
Pitalito huila

K0+088	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
K0+172,2	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
K0+173,25	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
K0+173,25	IZQUIERDA	1,00	-1,54		0,15	-0,23
SUMIDROS						
K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,30	0,15	-0,06
K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
K0+004	SUMIDERO EXIST	1,00	-1,36	0,60	0,15	-0,12
SUB-TOTAL			197,42			168,76

FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE

0,00	10,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
10,00	20,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
20,00	30,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
30,00	40,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
40,00	50,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
50,00	60,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
60,00	70,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
70,00	80,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
80,00	90,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
90,00	100,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
100,00	110,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
110,00	120,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
120,00	130,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
130,00	140,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
140,00	150,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
150,00	160,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
160,00	168,20	1,00	8,20	8,30	0,18	12,23
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
K0+046,5	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
K0+123,50	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
K0+049	DERECHA	1,00	-1,60	1,70	0,18	-0,49
K0+118	DERECHA	1,00	-2,00	0,70	0,18	-0,25
SUMIDROS						
K0+004	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+004	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+123,50	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+123,50	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+123,50	SUMIDERO 5	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+123,50	SUMIDERO 6	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+168 DER	SUMIDERO EXISTENT	1,00	-1,00	0,52	0,18	-0,09

CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE
VENECIA

OBSERVACIONES	SUB-TOTAL		168,20	248,74
			TOTAL	1183,98
			PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	997,58
			PAGO-PRESENTE ACTA	186,40


HERNAN MOTTA VARGAS
RESIDENTE DE OBRA


JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO																							
NOMBRE DEL PROYECTO:																							
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA																							
CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024	FECHA:	31/10/2024	INFORME	ACTA PARCIAL DE OBRA # 006																	
ITEM No.:	2,31	NOMBRE:	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.16M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.										M3										
REGISTRO FOTOGRAFICO				DESCRIPCIÓN																			
				CALLE 33 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE- VENEZIA										FRENTE 1-CALLE 38 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE									
														0,00	1,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														0,00	2,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														3,00	3,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														3,00	4,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														6,00	5,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														6,00	6,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														9,00	7,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														9,00	8,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														12,00	9,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														12,00	10,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														15,00	11,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														15,00	12,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														18,00	13,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														18,00	14,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														21,00	15,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														21,00	16,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														24,00	17,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														24,00	18,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														27,00	19,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														27,00	20,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														30,00	21,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														30,00	22,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														33,00	23,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														33,00	24,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														36,00	25,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														36,00	26,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														39,00	27,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														39,00	28,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														42,00	29,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
														42,00	30,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20			
45,00	31,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20																	

2 oct. 2024 14:08:20

frente 3

Pitalito Huila

2 oct. 2024 14:08:20
frente 3
Pitalito Huila

24




45,00	32,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
48,00	33,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
48,00	34,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
51,00	35,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
51,00	36,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
54,00	37,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
54,00	38,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
57,00	39,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
57,00	40,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
60,00	41,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
60,00	42,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
63,00	43,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
63,00	44,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
66,00	45,00	1,00	3,45	2,50	0,16	1,38
66,00	46,00	1,00	3,45	2,50	0,16	1,38
SUB-TOTAL			69,45			55,56

FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8						
0	CHAFLAN DER	1	1,6	0,5	0,16	0,13
0	CHAFLAN IZQ	1	1,6	0,5	0,16	0,13
0,00	1,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
0,00	2,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
3,30	3,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
3,30	4,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
6,60	5,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
6,60	6,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
9,90	7,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
9,90	8,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
13,20	9,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
13,20	10,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
16,50	11,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
16,50	12,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
19,80	13,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
19,80	14,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
23,10	15,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
23,10	16,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
26,40	17,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
26,40	18,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
29,70	19,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
29,70	20,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
33,00	21,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
33,00	22,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33

CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE



4 oct- 2024-12:12:32
Frente 3
Pitalito Huila



4 oct- 2024-14:08:53
frente 6
Pitalito Huila

36,30	23,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
36,30	24,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
39,60	25,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
39,60	26,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
42,90	27,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
42,90	28,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
46,20	29,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
46,20	30,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
49,50	31,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
49,50	32,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
52,80	33,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
52,80	34,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
56,10	35,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
56,10	36,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
59,40	37,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
59,40	38,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
62,70	39,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
62,70	40,00	1,00	3,30	2,525	0,16	1,33
SUB-TOTAL			66,00			53,53


FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR

0,00	1,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
0,00	2,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
3,00	3,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
3,00	4,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
6,00	5,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
6,00	6,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
9,00	7,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
9,00	8,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
12,00	9,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
12,00	10,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
15,00	11,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
15,00	12,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
18,00	13,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
18,00	14,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
21,00	15,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
21,00	16,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
24,00	17,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
24,00	18,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
27,00	19,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
27,00	20,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
30,00	21,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
30,00	22,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
33,00	23,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
33,00	24,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20

36,00	25,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
36,00	26,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
39,00	27,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
39,00	28,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
42,00	29,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
42,00	30,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
45,00	31,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
45,00	32,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
48,00	33,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
48,00	34,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
51,00	35,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
51,00	36,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
54,00	37,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
54,00	38,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
57,00	39,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
57,00	40,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
60,00	41,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
60,00	42,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
63,00	43,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
63,00	44,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
66,00	45,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
66,00	46,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
69,00	47,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
69,00	48,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
72,00	49,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
72,00	50,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
75,00	51,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
75,00	52,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
78,00	53,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
78,00	54,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
81,00	55,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
81,00	56,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
84,00	57,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
84,00	58,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
87,00	59,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
87,00	60,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+041,60	EJE	1,00	-2,27		0,16	-0,36
K0+061,60	EJE	1,00	-2,27		0,16	-0,36
SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,16	-0,13
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,16	-0,13
POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,16	-0,13
POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,16	-0,13

TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y
14 SUR - JUAN PABLO 2

27



SUB-TOTAL				90,00		70,75
FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2						
0,00	1,00	0,00	3,50	2,50	0,16	0,00
0,00	2,00	0,00	3,50	2,50	0,16	0,00
3,50	3,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
3,50	4,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
6,50	5,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
6,50	6,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
9,50	7,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
9,50	8,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
12,50	9,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
12,50	10,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
15,50	11,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
15,50	12,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
18,50	13,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
18,50	14,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
21,50	15,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
21,50	16,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
24,50	17,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
24,50	18,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
27,50	19,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
27,50	20,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
30,50	21,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
30,50	22,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
33,50	23,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
33,50	24,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
36,50	25,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
36,50	26,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
39,50	27,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
39,50	28,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
42,50	29,00	1,00	2,50	2,50	0,16	1,00
42,50	30,00	1,00	2,50	2,50	0,16	1,00
45,00	31,00	1,00	2,50	2,50	0,16	1,00
45,00	32,00	1,00	2,50	2,50	0,16	1,00
47,50	33,00	1,00	2,50	2,50	0,16	1,00
47,50	34,00	1,00	2,50	2,50	0,16	1,00
50,00	35,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
50,00	36,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
53,00	37,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
53,00	38,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
56,00	39,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
56,00	40,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
59,00	41,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
59,00	42,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20

24

CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 -
JUAN PABLO 2



7 oct. 2024 17:01:36
Frente 6
Pitalito huila

62,00	43,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
62,00	44,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
65,00	45,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
65,00	46,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
68,00	47,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
68,00	48,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
71,00	49,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
71,00	50,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
74,00	51,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
74,00	52,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
77,00	53,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
77,00	54,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
80,00	55,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
80,00	56,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
83,00	57,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
83,00	58,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
86,00	59,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
86,00	60,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
89,00	61,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
89,00	62,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
92,00	63,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
92,00	64,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
95,00	65,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
95,00	66,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
98,00	67,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
98,00	68,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
101,00	69,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
101,00	70,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
104,00	71,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
104,00	72,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
107,00	73,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
107,00	74,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
110,00	75,00	1,00	3,50	2,50	0,16	1,40
110,00	76,00	1,00	3,50	2,50	0,16	1,40
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+000,75	EJE	0,00	-1,53	1,53	0,16	0,00
K0+045,30	EJE	1,00	-1,53	1,53	0,16	-0,37
K0+105	EJE	1,00	-1,54		0,16	-0,25
SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	0,00	-1,36	0,60	0,16	0,00
POZO EXT	SUMIDERO 2	0,00	-1,36	0,60	0,16	0,00
POZO EXT	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,16	-0,13
POZO EXT	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,16	-0,13



17 oct. 2024 09:27:48
frente 7
Pitalito Huila

SUB-TOTAL		113,50				79,92	
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS	0,00	1,00	1,00	2,13	2,50	0,16	0,85
	0,00	2,00	1,00	2,13	2,50	0,16	0,85
	2,13	3,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	2,13	4,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	5,13	5,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	5,13	6,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	8,13	7,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	8,13	8,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	11,13	9,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	11,13	10,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	14,13	11,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	14,13	12,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	17,13	13,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	17,13	14,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	20,13	15,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	20,13	16,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	23,13	17,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	23,13	18,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	26,13	19,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
	26,13	20,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
29,13	21,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20	
29,13	22,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20	
32,13	23,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20	
32,13	24,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20	
35,13	25,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20	
35,13	26,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20	
38,13	27,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20	
38,13	28,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20	
41,13	29,00	1,00	2,13	2,50	0,16	0,85	
41,13	30,00	1,00	2,13	2,50	0,16	0,85	
SUB-TOTAL				43,26			34,61
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
	0,00	1,00	0,00	2,50	2,00	0,16	0,00
	0,00	2,00	0,00	2,50	2,00	0,16	0,00
	2,50	3,00	0,00	2,50	2,00	0,16	0,00
	2,50	4,00	0,00	2,50	2,00	0,16	0,00
	5,00	5,00	0,00	2,50	2,00	0,16	0,00
	5,00	6,00	0,00	2,50	2,00	0,16	0,00
	7,50	7,00	0,00	2,50	2,00	0,16	0,00
	7,50	8,00	0,00	2,50	2,00	0,16	0,00
	10,00	9,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80




10,00	10,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
12,50	11,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
12,50	12,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
15,00	13,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
15,00	14,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
17,50	15,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
17,50	16,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
20,00	17,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
20,00	18,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
22,50	19,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
22,50	20,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
25,00	21,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
25,00	22,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
27,50	23,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
27,50	24,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
30,00	25,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
30,00	26,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
32,50	27,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
32,50	28,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
35,00	29,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
35,00	30,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
37,50	31,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
37,50	32,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
40,00	33,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
40,00	34,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
42,50	35,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
42,50	36,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
45,00	37,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
45,00	38,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
47,50	39,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
47,50	40,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
50,00	41,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
50,00	42,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
52,50	43,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
52,50	44,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
55,00	45,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
55,00	46,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
57,50	47,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
57,50	48,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
60,00	49,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
60,00	50,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
62,50	51,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
62,50	52,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
65,00	53,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
65,00	54,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
67,50	55,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80



CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y
3D SUR - LA PRADERA

67.50	56.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
70.00	57.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
70.00	58.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
72.50	59.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
72.50	60.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
75.00	61.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
75.00	62.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
77.50	63.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
77.50	64.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
80.00	65.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
80.00	66.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
82.50	67.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
82.50	68.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
85.00	69.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
85.00	70.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
87.50	71.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
87.50	72.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
90.00	73.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
90.00	74.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
92.50	75.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
92.50	76.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
95.00	77.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
95.00	78.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
97.50	79.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
97.50	80.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
100.00	81.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
100.00	82.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
102.50	83.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
102.50	84.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
105.00	85.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
105.00	86.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
107.50	87.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
107.50	88.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
110.00	89.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
110.00	90.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
112.50	91.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
112.50	92.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
115.00	93.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
115.00	94.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
117.50	95.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
117.50	96.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
120.00	97.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
120.00	98.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
122.50	99.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
122.50	100.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
125.00	101.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80




22 oct. 2024 16:56:45
frente 14
Pitalito Huila

125,00	102,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
127,50	103,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
127,50	104,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
130,00	105,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
130,00	106,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
132,50	107,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
132,50	108,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
135,00	109,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
135,00	110,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
137,50	111,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
137,50	112,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
140,00	113,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
140,00	114,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
142,50	115,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
142,50	116,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
145,00	117,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
145,00	118,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
147,50	119,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
147,50	120,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
150,00	121,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
150,00	122,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
152,50	123,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
152,50	124,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
155,00	125,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
155,00	126,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
157,50	127,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
157,50	128,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
160,00	129,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
160,00	130,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
162,50	131,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
162,50	132,00	1,00	2,50	2,00	0,16	0,80
165,00	133,00	1,00	1,00	2,00	0,16	0,32
165,00	134,00	1,00	1,00	2,00	0,16	0,32
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+001	EJE	1,00	-0,79		0,16	-0,13
K0+046	EJE	1,00	-0,79		0,16	-0,13
K0+047	EJE	1,00	-0,79		0,16	-0,13
K0+115	EJE	1,00	-0,79		0,16	-0,13
SUMIDEROS						
	SUMIDERO 1	0,00	-1,36	0,60	0,16	0,00
	SUMIDERO 2	0,00	-1,36	0,60	0,16	0,00
	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,16	-0,13
	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,16	-0,13




SUB-TOTAL				166.00		99.08
FRENTE 14 - CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE						
0.00	1.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
0.00	2.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
3.00	3.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
3.00	4.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
6.00	5.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
6.00	6.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
9.00	7.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
9.00	8.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
12.00	9.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
12.00	10.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
15.00	11.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
15.00	12.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
18.00	13.00	3.00	2.50	0.16	0.00	
18.00	14.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
21.00	15.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
21.00	16.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
24.00	17.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
24.00	18.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
27.00	19.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
27.00	20.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
30.00	21.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
30.00	22.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
33.00	23.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
33.00	24.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
36.00	25.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
36.00	26.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
39.00	27.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
39.00	28.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
42.00	29.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
42.00	30.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
45.00	31.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
45.00	32.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
48.00	33.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
48.00	34.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
51.00	35.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
51.00	36.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
54.00	37.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
54.00	38.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
57.00	39.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
57.00	40.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
60.00	41.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
60.00	42.00	1.00	3.00	0.16	1.20	
63.00	43.00	1.00	3.00	0.16	1.20	



CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y
11 ESTE - LA PRADERA

63,00	44,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
66,00	45,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
66,00	46,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
69,00	47,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
69,00	48,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
72,00	49,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
72,00	50,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
75,00	51,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
75,00	52,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
78,00	53,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
78,00	54,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
81,00	55,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
81,00	56,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
84,00	57,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
84,00	58,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
87,00	59,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
87,00	60,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
90,00	61,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
90,00	62,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
93,00	63,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
93,00	64,00	0,00	3,00	2,50	0,16	0,00
96,00	65,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
96,00	66,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
99,00	67,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
99,00	68,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
102,00	69,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
102,00	70,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
105,00	71,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
105,00	72,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
108,00	73,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
108,00	74,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
111,00	75,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
111,00	76,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
114,00	77,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
114,00	78,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
117,00	79,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
117,00	80,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
120,00	81,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
120,00	82,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
123,00	83,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
123,00	84,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
126,00	85,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
126,00	86,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
129,00	87,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
129,00	88,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20
132,00	89,00	1,00	3,00	2,50	0,16	1,20



132.00	90.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
135.00	91.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
135.00	92.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
138.00	93.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
138.00	94.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
141.00	95.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
141.00	96.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
144.00	97.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
144.00	98.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
147.00	99.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
147.00	100.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
150.00	101.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
150.00	102.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
153.00	103.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
153.00	104.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
156.00	105.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
156.00	106.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
159.00	107.00	0.00	3.00	2.50	0.16	0.00
159.00	108.00	0.00	3.00	2.50	0.16	0.00
162.00	109.00	0.00	3.00	2.50	0.16	0.00
162.00	110.00	0.00	3.00	2.50	0.16	0.00
165.00	111.00	0.00	3.00	2.50	0.16	0.00
165.00	112.00	0.00	3.00	2.50	0.16	0.00
168.00	113.00	0.00	2.00	2.50	0.16	0.00
168.00	114.00	0.00	2.00	2.50	0.16	0.00
170.00	115.00	0.00	2.00	2.50	0.16	0.00
170.00	116.00	0.00	2.00	2.50	0.16	0.00
172.00	117.00	0.00	2.00	2.50	0.16	0.00
172.00	118.00	0.00	2.00	2.50	0.16	0.00
174.00	119.00	0.00	3.00	2.50	0.16	0.00
174.00	120.00	0.00	3.00	2.50	0.16	0.00
177.00	121.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
177.00	122.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
180.00	123.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
180.00	124.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
183.00	125.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
183.00	126.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
186.00	127.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
186.00	128.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
189.00	129.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
189.00	130.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
192.00	131.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
192.00	132.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
195.00	133.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
195.00	134.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
198.00	135.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20


38



							
	OBSERVACIONES						
	TOTAL518,30						
	PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES312,46						
	PAGO PRESENTE ACTA205,84						
</							




37,35	30,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
40,05	31,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
40,05	32,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
42,75	33,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
42,75	34,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
45,45	35,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
45,45	36,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
48,15	37,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
48,15	38,00	1,00	2,70	2,225	0,18	1,08
50,85	39,00	1,00	2,25	2,225	0,18	0,90
50,85	40,00	1,00	2,25	2,225	0,18	0,90
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+008.40	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
SUMIDEROS						
POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-0,81	0,60	0,18	-0,09
POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-0,81	0,60	0,18	-0,09
SUB-TOTAL			53,10			42,08
FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA						
0,00	1,00	1,00	3,70	3,00	0,18	2,00
0,00	2,00	1,00	3,70	3,00	0,18	2,00
3,70	3,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
3,70	4,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
6,70	5,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
6,70	6,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
9,70	7,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
9,70	8,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
12,70	9,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
12,70	10,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
15,70	11,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
15,70	12,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
18,70	13,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
18,70	14,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
21,70	15,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
21,70	16,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
24,70	17,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
24,70	18,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
27,70	19,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
27,70	20,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
30,70	21,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
30,70	22,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
33,70	23,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62
33,70	24,00	1,00	3,00	3,00	0,18	1,62




36,70	25,00	1,00	3,00	0,18	1,62
36,70	26,00	1,00	3,00	0,18	1,62
39,70	27,00	1,00	3,00	0,18	1,62
39,70	28,00	1,00	3,00	0,18	1,62
42,70	29,00	1,00	3,00	0,18	1,62
42,70	30,00	1,00	3,00	0,18	1,62
45,70	31,00	1,00	3,00	0,18	1,62
45,70	32,00	1,00	3,00	0,18	1,62
48,70	33,00	1,00	3,00	0,18	1,62
48,70	34,00	1,00	3,00	0,18	1,62
51,70	35,00	1,00	3,00	0,18	1,62
51,70	36,00	1,00	3,00	0,18	1,62
54,70	37,00	1,00	3,00	0,18	1,62
54,70	38,00	1,00	3,00	0,18	1,62
57,70	39,00	1,00	3,00	0,18	1,62
57,70	40,00	1,00	3,00	0,18	1,62
60,70	41,00	1,00	3,00	0,18	1,62
60,70	42,00	1,00	3,00	0,18	1,62
63,70	43,00	1,00	3,00	0,18	1,62
63,70	44,00	1,00	3,00	0,18	1,62
66,70	45,00	1,00	3,00	0,18	1,62
66,70	46,00	1,00	3,00	0,18	1,62
69,70	47,00	1,00	3,00	0,18	1,62
69,70	48,00	1,00	3,00	0,18	1,62
72,70	49,00	1,00	3,00	0,18	1,62
72,70	50,00	1,00	3,00	0,18	1,62
75,70	51,00	1,00	3,00	0,18	1,62
75,70	52,00	1,00	3,00	0,18	1,62
78,70	53,00	1,00	3,00	0,18	1,62
78,70	54,00	1,00	3,00	0,18	1,62
81,70	55,00	1,00	3,00	0,18	1,62
81,70	56,00	1,00	3,00	0,18	1,62
84,70	57,00	1,00	3,00	0,18	1,62
84,70	58,00	1,00	3,00	0,18	1,62
87,70	59,00	1,00	3,00	0,18	1,62
87,70	60,00	1,00	3,00	0,18	1,62
90,70	61,00	1,00	3,00	0,18	1,62
90,70	62,00	1,00	3,00	0,18	1,62
93,70	63,00	1,00	3,00	0,18	1,62
93,70	64,00	1,00	3,00	0,18	1,62
96,70	65,00	1,00	3,00	0,18	1,62
96,70	66,00	1,00	3,00	0,18	1,62
99,70	67,00	1,00	3,00	0,18	1,62
99,70	68,00	1,00	3,00	0,18	1,62
102,70	69,00	1,00	3,00	0,18	1,62
102,70	70,00	1,00	3,00	0,18	1,62

CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 -
ALTOS DEL MAGDALENA



18 oct. 2024 16:45:19
Frente 10
Pitalito hulla



18 oct. 2024 17:12:36
Frente 10
Pitalito hulla

105,70	71,00	1,00	3,00	0,18	1,62
105,70	72,00	1,00	3,00	0,18	1,62
108,70	73,00	1,00	3,00	0,18	1,62
108,70	74,00	1,00	3,00	0,18	1,62
111,70	75,00	1,00	3,00	0,18	1,62
111,70	76,00	1,00	3,00	0,18	1,62
114,70	77,00	1,00	3,00	0,18	1,62
114,70	78,00	1,00	3,00	0,18	1,62
117,70	79,00	1,00	3,00	0,18	1,62
117,70	80,00	1,00	3,00	0,18	1,62
120,70	81,00	1,00	3,00	0,18	1,62
120,70	82,00	1,00	3,00	0,18	1,62
123,70	83,00	1,00	3,00	0,18	1,62
123,70	84,00	1,00	3,00	0,18	1,62
126,70	85,00	1,00	3,00	0,18	1,62
126,70	86,00	1,00	3,00	0,18	1,62
129,70	87,00	1,00	3,00	0,18	1,62
129,70	88,00	1,00	3,00	0,18	1,62
132,70	89,00	1,00	3,00	0,18	1,62
132,70	90,00	1,00	3,00	0,18	1,62
135,70	91,00	1,00	3,00	0,18	1,62
135,70	92,00	1,00	3,00	0,18	1,62
138,70	93,00	1,00	3,00	0,18	1,62
138,70	94,00	1,00	3,00	0,18	1,62
141,70	95,00	1,00	3,00	0,18	1,62
141,70	96,00	1,00	3,00	0,18	1,62
144,70	97,00	1,00	3,00	0,18	1,62
144,70	98,00	1,00	3,00	0,18	1,62
147,70	99,00	1,00	3,00	0,18	1,62
147,70	100,00	1,00	3,00	0,18	1,62
150,70	101,00	1,00	3,04	0,18	1,64
150,70	102,00	1,00	3,04	0,18	1,64
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO					
K0+002,50	EJE	100	-1,54	0,18	-0,28
K0+090	EJE	100	-1,54	0,18	-0,28
K0+097,7	EJE	100	-1,54	0,18	-0,28
SUMIDEROS					
	SUMIDERO 1	100	-1,36	0,60	-0,15
	SUMIDERO 2	100	-1,36	0,60	-0,15
	SUMIDERO 3	100	-1,36	0,60	-0,15
	SUMIDERO 4	100	-1,36	0,60	-0,15
SUB-TOTAL			153,74		164,62

41

FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3						
0	CHAFLAN DER	1	2,06	0,7	0,16	0,23
0	CHAFLAN IZQ	1	2	0,8	0,16	0,26
0,00	1,00	1,00	3,90	3,50	0,18	2,46
0,00	2,00	1,00	3,90	3,50	0,18	2,46
3,90	3,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
3,90	4,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
7,70	5,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
7,70	6,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
11,50	7,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
11,50	8,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
15,30	9,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
15,30	10,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
19,10	11,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
19,10	12,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
22,90	13,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
22,90	14,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
26,70	15,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
26,70	16,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
30,50	17,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
30,50	18,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
34,30	19,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
34,30	20,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
38,10	21,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
38,10	22,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
41,90	23,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
41,90	24,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
45,70	25,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
45,70	26,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
49,50	27,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
49,50	28,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
53,30	29,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
53,30	30,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
57,10	31,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
57,10	32,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
60,90	33,00	0,00	3,80	3,50	0,18	0,00
60,90	34,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
64,70	35,00	0,00	3,80	3,50	0,18	0,00
64,70	36,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
68,50	37,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
68,50	38,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
72,30	39,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
72,30	40,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39
76,10	41,00	1,00	3,80	3,50	0,18	2,39

CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3

CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3

MEMORIAS DE CALCULO									
NOMBRE DEL PROYECTO:									
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA									
CONTRATO DE OBRA No.: 2,50		FECHA: 12 DEL 2024	31/010/2024	INFORME	ACTA PARCIAL DE OBRA # 006				
ITEM No.:	NOMBRE: Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.	REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHC	TOTAL
				FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE					
				0,00	1,00	1,00	3,00		3,00
				0,00	2,00	1,00	3,00		3,00
				3,00	3,00	1,00	3,00		3,00
				3,00	4,00	1,00	3,00		3,00
				6,00	5,00	1,00	3,00		3,00
				6,00	6,00	1,00	3,00		3,00
				9,00	7,00	1,00	3,00		3,00
				9,00	8,00	1,00	3,00		3,00
				12,00	9,00	1,00	3,00		3,00
				12,00	10,00	1,00	3,00		3,00
				15,00	11,00	1,00	3,00		3,00
				15,00	12,00	1,00	3,00		3,00
				18,00	13,00	1,00	3,00		3,00
				18,00	14,00	1,00	3,00		3,00
				21,00	15,00	1,00	3,00		3,00
				21,00	16,00	1,00	3,00		3,00
				24,00	17,00	1,00	3,00		3,00
				24,00	18,00	1,00	3,00		3,00
				27,00	19,00	1,00	3,00		3,00
				30,00	20,00	1,00	3,00		3,00
30,00	21,00	1,00	3,00		3,00				
30,00	22,00	1,00	3,00		3,00				
33,00	23,00	1,00	3,00		3,00				
33,00	24,00	1,00	3,00		3,00				
36,00	25,00	1,00	3,00		3,00				
36,00	26,00	1,00	3,00		3,00				
39,00	27,00	1,00	3,00		3,00				
39,00	28,00	1,00	3,00		3,00				
42,00	29,00	1,00	3,00		3,00				
42,00	30,00	1,00	3,00		3,00				
45,00	31,00	1,00	3,00		3,00				
45,00	32,00	1,00	3,00		3,00				
48,00	33,00	1,00	3,00		3,00				
48,00	34,00	1,00	3,00		3,00				
51,00	35,00	1,00	3,00		3,00				
51,00	36,00	1,00	3,00		3,00				
54,00	37,00	1,00	3,00		3,00				
54,00	38,00	1,00	3,00		3,00				
57,00	39,00	1,00	3,00		3,00				

CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE-
VENECIA



2 oct. 2024 13:57:51
Frente 3
Pitalito huila

CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE-
VENEZIA




4 oct. 2024 12:14:22
Frente 3
Pitalito huila

57,00	40,00	1,00	3,00	3,00
60,00	41,00	1,00	3,00	3,00
60,00	42,00	1,00	3,00	3,00
63,00	43,00	1,00	3,00	3,00
63,00	44,00	1,00	3,00	3,00
66,00	45,00	1,00	3,45	3,45
66,00	46,00	1,00	3,45	3,45
SUB-TOTAL				138,90

FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8				
0,00	1,00	1,00	3,30	3,30
0,00	2,00	1,00	3,30	3,30
3,30	3,00	1,00	3,30	3,30
3,30	4,00	1,00	3,30	3,30
6,60	5,00	1,00	3,30	3,30
6,60	6,00	1,00	3,30	3,30
9,90	7,00	1,00	3,30	3,30
9,90	8,00	1,00	3,30	3,30
13,20	9,00	1,00	3,30	3,30
13,20	10,00	1,00	3,30	3,30
16,50	11,00	1,00	3,30	3,30
16,50	12,00	1,00	3,30	3,30
19,80	13,00	1,00	3,30	3,30
19,80	14,00	1,00	3,30	3,30
23,10	15,00	1,00	3,30	3,30
23,10	16,00	1,00	3,30	3,30
26,40	17,00	1,00	3,30	3,30
26,40	18,00	1,00	3,30	3,30
29,70	19,00	1,00	3,30	3,30
29,70	20,00	1,00	3,30	3,30
33,00	21,00	1,00	3,30	3,30
33,00	22,00	1,00	3,30	3,30
36,30	23,00	1,00	3,30	3,30
36,30	24,00	1,00	3,30	3,30
39,60	25,00	1,00	3,30	3,30
39,60	26,00	1,00	3,30	3,30
42,90	27,00	1,00	3,30	3,30
42,90	28,00	1,00	3,30	3,30
46,20	29,00	1,00	3,30	3,30
46,20	30,00	1,00	3,30	3,30
49,50	31,00	1,00	3,30	3,30
49,50	32,00	1,00	3,30	3,30
52,80	33,00	1,00	3,30	3,30
52,80	34,00	1,00	3,30	3,30
56,10	35,00	1,00	3,30	3,30
56,10	36,00	1,00	3,30	3,30
59,40	37,00	1,00	3,30	3,30
59,40	38,00	1,00	3,30	3,30
62,70	39,00	0,00	3,30	0,00
62,70	40,00	1,00	3,30	3,30

CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE



4 oct. 2024 12:13:59
Frente 3
Pitalito huila

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

46



15 oct. 2024 08:01:59
frente 6
Pitalito Huila

TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y
14 SUR - JUAN PABLO 2

3.00	4.00	1.00	3.00			3.00
6.00	5.00	1.00	3.00			3.00
6.00	6.00	1.00	3.00			3.00
9.00	7.00	1.00	3.00			3.00
9.00	8.00	1.00	3.00			3.00
12.00	9.00	1.00	3.00			3.00
12.00	10.00	1.00	3.00			3.00
15.00	11.00	1.00	3.00			3.00
15.00	12.00	1.00	3.00			3.00
18.00	13.00	1.00	3.00			3.00
18.00	14.00	1.00	3.00			3.00
21.00	15.00	1.00	3.00			3.00
21.00	16.00	1.00	3.00			3.00
24.00	17.00	1.00	3.00			3.00
24.00	18.00	1.00	3.00			3.00
27.00	19.00	1.00	3.00			3.00
27.00	20.00	1.00	3.00			3.00
30.00	21.00	1.00	3.00			3.00
30.00	22.00	1.00	3.00			3.00
33.00	23.00	1.00	3.00			3.00
33.00	24.00	1.00	3.00			3.00
36.00	25.00	1.00	3.00			3.00
36.00	26.00	1.00	3.00			3.00
39.00	27.00	1.00	3.00			3.00
39.00	28.00	1.00	3.00			3.00
42.00	29.00	1.00	3.00			3.00
42.00	30.00	1.00	3.00			3.00
45.00	31.00	1.00	3.00			3.00
45.00	32.00	1.00	3.00			3.00
48.00	33.00	1.00	3.00			3.00
48.00	34.00	1.00	3.00			3.00
51.00	35.00	1.00	3.00			3.00
51.00	36.00	1.00	3.00			3.00
54.00	37.00	1.00	3.00			3.00
54.00	38.00	1.00	3.00			3.00
57.00	39.00	1.00	3.00			3.00
57.00	40.00	1.00	3.00			3.00
60.00	41.00	1.00	3.00			3.00
60.00	42.00	1.00	3.00			3.00
63.00	43.00	1.00	3.00			3.00
63.00	44.00	1.00	3.00			3.00
66.00	45.00	1.00	3.00			3.00
66.00	46.00	1.00	3.00			3.00
69.00	47.00	1.00	3.00			3.00
69.00	48.00	1.00	3.00			3.00
72.00	49.00	1.00	3.00			3.00
72.00	50.00	1.00	3.00			3.00
75.00	51.00	1.00	3.00			3.00
75.00	52.00	1.00	3.00			3.00
78.00	53.00	1.00	3.00			3.00
78.00	54.00	1.00	3.00			3.00

47



16 oct. 2024 07:55:32
frente 6
Pitalito Huila

81,00	55,00	1,00	3,00	3,00
81,00	56,00	1,00	3,00	3,00
84,00	57,00	1,00	3,00	3,00
84,00	58,00	1,00	3,00	3,00
87,00	59,00	1,00	3,00	3,00
87,00	60,00	1,00	3,00	3,00
SUB-TOTAL				180,00

FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2

0,00	1,00	0,00	3,50	0,00
0,00	2,00	0,00	3,50	0,00
3,50	3,00	0,00	3,00	0,00
3,50	4,00	0,00	3,00	0,00
6,50	5,00	0,00	3,00	0,00
6,50	6,00	0,00	3,00	0,00
9,50	7,00	0,00	3,00	0,00
9,50	8,00	0,00	3,00	0,00
12,50	9,00	0,00	3,00	0,00
12,50	10,00	1,00	3,00	3,00
15,50	11,00	0,00	3,00	0,00
15,50	12,00	1,00	3,00	3,00
18,50	13,00	0,00	3,00	0,00
18,50	14,00	1,00	3,00	3,00
21,50	15,00	0,00	3,00	0,00
21,50	16,00	1,00	3,00	3,00
24,50	17,00	0,00	3,00	0,00
24,50	18,00	1,00	3,00	3,00
27,50	19,00	0,00	3,00	0,00
27,50	20,00	1,00	3,00	3,00
30,50	21,00	0,00	3,00	0,00
30,50	22,00	1,00	3,00	3,00
33,50	23,00	0,00	3,00	0,00
33,50	24,00	1,00	3,00	3,00
36,50	25,00	0,00	3,00	0,00
36,50	26,00	1,00	3,00	3,00
39,50	27,00	0,00	3,00	0,00
39,50	28,00	1,00	3,00	3,00
42,50	29,00	0,00	2,50	0,00
42,50	30,00	0,00	2,50	0,00
45,00	31,00	0,00	2,50	0,00
45,00	32,00	0,00	2,50	0,00
47,50	33,00	0,00	2,50	0,00
47,50	34,00	1,00	2,50	2,50
50,00	35,00	0,00	3,00	0,00
50,00	36,00	1,00	3,00	3,00
53,00	37,00	0,00	3,00	0,00
53,00	38,00	1,00	3,00	3,00
56,00	39,00	0,00	3,00	0,00
56,00	40,00	1,00	3,00	3,00
59,00	41,00	0,00	3,00	0,00

CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 -
JUAN PABLO 2



15 oct. 2024 13:17:36
Frente 6
Pitalito huila

59,00	42,00	1,00	3,00				3,00
62,00	43,00	0,00	3,00				3,00
62,00	44,00	1,00	3,00				3,00
65,00	45,00	0,00	3,00				0,00
65,00	46,00	1,00	3,00				3,00
68,00	47,00	0,00	3,00				0,00
68,00	48,00	1,00	3,00				3,00
71,00	49,00	0,00	3,00				0,00
71,00	50,00	1,00	3,00				3,00
74,00	51,00	0,00	3,00				0,00
74,00	52,00	1,00	3,00				3,00
77,00	53,00	0,00	3,00				0,00
77,00	54,00	1,00	3,00				3,00
80,00	55,00	0,00	3,00				0,00
80,00	56,00	1,00	3,00				3,00
83,00	57,00	0,00	3,00				0,00
83,00	58,00	1,00	3,00				3,00
86,00	59,00	0,00	3,00				0,00
86,00	60,00	1,00	3,00				3,00
89,00	61,00	0,00	3,00				0,00
89,00	62,00	1,00	3,00				3,00
92,00	63,00	0,00	3,00				0,00
92,00	64,00	1,00	3,00				3,00
95,00	65,00	0,00	3,00				0,00
95,00	66,00	1,00	3,00				3,00
98,00	67,00	0,00	3,00				0,00
98,00	68,00	1,00	3,00				3,00
101,00	69,00	0,00	3,00				0,00
101,00	70,00	1,00	3,00				3,00
104,00	71,00	0,00	3,00				0,00
104,00	72,00	1,00	3,00				3,00
107,00	73,00	0,00	3,00				0,00
107,00	74,00	1,00	3,00				3,00
110,00	75,00	0,00	3,50				0,00
110,00	76,00	1,00	3,50				3,50
SUB-TOTAL							113,50
							96,00

FRENTE 8- CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 - ALTOS DEL MAGDALENA


0,00	1,00	1,00	3,70				3,70
0,00	2,00	1,00	3,70				3,70
3,70	3,00	1,00	3,00				3,00
3,70	4,00	1,00	3,00				3,00
6,70	5,00	1,00	3,00				3,00
6,70	6,00	1,00	3,00				3,00
9,70	7,00	1,00	3,00				3,00
9,70	8,00	1,00	3,00				3,00
12,70	9,00	1,00	3,00				3,00
12,70	10,00	1,00	3,00				3,00
15,70	11,00	1,00	3,00				3,00
15,70	12,00	1,00	3,00				3,00



18 oct. 2024 8:15:05
Frente 6
Pitalito huila

18.70	13.00	1.00	3.00				3.00
18.70	14.00	1.00	3.00				3.00
21.70	15.00	1.00	3.00				3.00
21.70	16.00	1.00	3.00				3.00
24.70	17.00	1.00	3.00				3.00
24.70	18.00	1.00	3.00				3.00
27.70	19.00	1.00	3.00				3.00
27.70	20.00	1.00	3.00				3.00
30.70	21.00	1.00	3.00				3.00
30.70	22.00	1.00	3.00				3.00
33.70	23.00	1.00	3.00				3.00
33.70	24.00	1.00	3.00				3.00
36.70	25.00	1.00	3.00				3.00
36.70	26.00	1.00	3.00				3.00
39.70	27.00	1.00	3.00				3.00
39.70	28.00	1.00	3.00				3.00
42.70	29.00	1.00	3.00				3.00
42.70	30.00	1.00	3.00				3.00
45.70	31.00	1.00	3.00				3.00
45.70	32.00	1.00	3.00				3.00
48.70	33.00	1.00	3.00				3.00
48.70	34.00	1.00	3.00				3.00
51.70	35.00	1.00	3.00				3.00
51.70	36.00	1.00	3.00				3.00
54.70	37.00	1.00	3.00				3.00
54.70	38.00	1.00	3.00				3.00
57.70	39.00	1.00	3.00				3.00
57.70	40.00	1.00	3.00				3.00
60.70	41.00	1.00	3.00				3.00
60.70	42.00	1.00	3.00				3.00
63.70	43.00	1.00	3.00				3.00
63.70	44.00	1.00	3.00				3.00
66.70	45.00	1.00	3.00				3.00
66.70	46.00	1.00	3.00				3.00
69.70	47.00	1.00	3.00				3.00
69.70	48.00	1.00	3.00				3.00
72.70	49.00	1.00	3.00				3.00
72.70	50.00	1.00	3.00				3.00
75.70	51.00	1.00	3.00				3.00
75.70	52.00	1.00	3.00				3.00
78.70	53.00	1.00	3.00				3.00
78.70	54.00	1.00	3.00				3.00
81.70	55.00	1.00	3.00				3.00
81.70	56.00	1.00	3.00				3.00
84.70	57.00	1.00	3.00				3.00
84.70	58.00	1.00	3.00				3.00
87.70	59.00	1.00	3.00				3.00
87.70	60.00	1.00	3.00				3.00
90.70	61.00	1.00	3.00				3.00
90.70	62.00	1.00	3.00				3.00
93.70	63.00	1.00	3.00				3.00

CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18 -
ALTOS DEL MAGDALENA



93.70	64.00	1.00	3.00				3.00
96.70	65.00	1.00	3.00				3.00
96.70	66.00	1.00	3.00				3.00
98.70	67.00	1.00	3.00				3.00
98.70	68.00	1.00	3.00				3.00
102.70	69.00	1.00	3.00				3.00
102.70	70.00	1.00	3.00				3.00
105.70	71.00	1.00	3.00				3.00
105.70	72.00	1.00	3.00				3.00
108.70	73.00	1.00	3.00				3.00
108.70	74.00	1.00	3.00				3.00
111.70	75.00	1.00	3.00				3.00
111.70	76.00	1.00	3.00				3.00
114.70	77.00	1.00	3.00				3.00
114.70	78.00	1.00	3.00				3.00
117.70	79.00	1.00	3.00				3.00
117.70	80.00	1.00	3.00				3.00
120.70	81.00	1.00	3.00				3.00
120.70	82.00	1.00	3.00				3.00
123.70	83.00	1.00	3.00				3.00
123.70	84.00	1.00	3.00				3.00
126.70	85.00	1.00	3.00				3.00
126.70	86.00	1.00	3.00				3.00
129.70	87.00	1.00	3.00				3.00
129.70	88.00	1.00	3.00				3.00
132.70	89.00	1.00	3.00				3.00
132.70	90.00	1.00	3.00				3.00
135.70	91.00	1.00	3.00				3.00
135.70	92.00	1.00	3.00				3.00
138.70	93.00	1.00	3.00				3.00
138.70	94.00	1.00	3.00				3.00
141.70	95.00	1.00	3.00				3.00
141.70	96.00	1.00	3.00				3.00
144.70	97.00	1.00	3.00				3.00
144.70	98.00	1.00	3.00				3.00
147.70	99.00	1.00	3.00				3.00
147.70	100.00	1.00	3.00				3.00
150.70	101.00	1.00	3.04				3.04
150.70	102.00	1.00	3.04				3.04
SUB-TOTAL			153.74				307.48

FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
0.00	1.00	1.00	2.13				2.13
0.00	2.00	1.00	2.13				2.13
2.13	3.00	1.00	3.00				3.00
2.13	4.00	1.00	3.00				3.00
5.13	5.00	1.00	3.00				3.00
5.13	6.00	1.00	3.00				3.00
8.13	7.00	1.00	3.00				3.00
8.13	8.00	1.00	3.00				3.00



CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5
ESTE - VILLAS - VILLAS

11,13	9,00	1,00	3,00			3,00
11,13	10,00	1,00	3,00			3,00
14,13	11,00	1,00	3,00			3,00
14,13	12,00	1,00	3,00			3,00
17,13	13,00	1,00	3,00			3,00
17,13	14,00	1,00	3,00			3,00
20,13	15,00	1,00	3,00			3,00
20,13	16,00	1,00	3,00			3,00
23,13	17,00	1,00	3,00			3,00
23,13	18,00	1,00	3,00			3,00
26,13	19,00	1,00	3,00			3,00
26,13	20,00	1,00	3,00			3,00
29,13	21,00	1,00	3,00			3,00
29,13	22,00	1,00	3,00			3,00
32,13	23,00	1,00	3,00			3,00
32,13	24,00	1,00	3,00			3,00
35,13	25,00	1,00	3,00			3,00
35,13	26,00	1,00	3,00			3,00
38,13	27,00	1,00	3,00			3,00
38,13	28,00	1,00	3,00			3,00
41,13	29,00	1,00	2,13			2,13
41,13	30,00	1,00	2,13			2,13
SUB-TOTAL			43,26			86,52

FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3


0,00	1,00	1,00	3,90			3,90
0,00	2,00	1,00	3,90			3,90
3,90	3,00	1,00	3,80			3,80
3,90	4,00	1,00	3,80			3,80
7,70	5,00	1,00	3,80			3,80
7,70	6,00	1,00	3,80			3,80
11,50	7,00	1,00	3,80			3,80
11,50	8,00	1,00	3,80			3,80
15,30	9,00	1,00	3,80			3,80
15,30	10,00	1,00	3,80			3,80
19,10	11,00	1,00	3,80			3,80
19,10	12,00	1,00	3,80			3,80
22,90	13,00	1,00	3,80			3,80
22,90	14,00	1,00	3,80			3,80
26,70	15,00	1,00	3,80			3,80
26,70	16,00	1,00	3,80			3,80
30,50	17,00	1,00	3,80			3,80
30,50	18,00	1,00	3,80			3,80
34,30	19,00	1,00	3,80			3,80
34,30	20,00	1,00	3,80			3,80
38,10	21,00	1,00	3,80			3,80
38,10	22,00	1,00	3,80			3,80
41,90	23,00	1,00	3,80			3,80
41,90	24,00	1,00	3,80			3,80
45,70	25,00	1,00	3,80			3,80

CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3



45.70	26.00	1.00	3.80			3.80
49.50	27.00	1.00	3.80			3.80
49.50	28.00	1.00	3.80			3.80
53.30	29.00	1.00	3.80			3.80
53.30	30.00	1.00	3.80			3.80
57.10	31.00	0.00	3.80			0.00
57.10	32.00	1.00	3.80			3.80
60.90	33.00	0.00	3.80			0.00
60.90	34.00	1.00	3.80			3.80
64.70	35.00	0.00	3.80			0.00
64.70	36.00	1.00	3.80			3.80
68.50	37.00	0.00	3.80			0.00
68.50	38.00	1.00	3.80			3.80
72.30	39.00	0.00	3.80			0.00
72.30	40.00	1.00	3.80			3.80
76.10	41.00	0.00	3.80			0.00
76.10	42.00	1.00	3.80			3.80
79.90	43.00	0.00	3.80			0.00
79.90	44.00	1.00	3.80			3.80
83.70	45.00	0.00	2.64			0.00
83.70	46.00	0.00	2.64			0.00
SUB-TOTAL			86.34			140.80

FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14						
0.00	1.00	1.00	2.78			2.78
0.00	2.00	1.00	2.78			2.78
2.78	3.00	1.00	3.20			3.20
2.78	4.00	1.00	3.20			3.20
5.98	5.00	1.00	3.20			3.20
5.98	6.00	1.00	3.20			3.20
9.18	7.00	1.00	3.20			3.20
9.18	8.00	1.00	3.20			3.20
12.38	9.00	1.00	3.20			3.20
12.38	10.00	1.00	3.20			3.20
15.58	11.00	1.00	3.20			3.20
15.58	12.00	1.00	3.20			3.20
18.78	13.00	1.00	3.20			3.20
18.78	14.00	1.00	3.20			3.20
21.98	15.00	1.00	3.20			3.20
21.98	16.00	1.00	3.20			3.20
25.18	17.00	1.00	3.20			3.20
25.18	18.00	1.00	3.20			3.20
28.38	19.00	1.00	3.20			3.20
28.38	20.00	1.00	3.20			3.20
31.58	21.00	1.00	3.20			3.20
31.58	22.00	1.00	3.20			3.20
34.78	23.00	1.00	3.20			3.20
34.78	24.00	1.00	3.20			3.20
37.98	25.00	1.00	3.20			3.20
37.98	26.00	1.00	3.20			3.20



24 oct. 2024 7:25:15
Frente 7
Pitalito huila

CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 -
CAMBULOS

41,18	27,00	1,00	3,20			3,20			
41,18	28,00	1,00	3,20			3,20			3,20
44,38	29,00	1,00	3,20			3,20			3,20
44,38	30,00	1,00	3,20			3,20			3,20
47,58	31,00	1,00	3,20			3,20			3,20
47,58	32,00	1,00	3,20			3,20			3,20
50,78	33,00	1,00	3,20			3,20			3,20
50,78	34,00	1,00	3,20			3,20			3,20
53,98	35,00	1,00	3,20			3,20			3,20
53,98	36,00	1,00	3,20			3,20			3,20
57,18	37,00	1,00	3,20			3,20			3,20
57,18	38,00	1,00	3,20			3,20			3,20
60,38	39,00	1,00	3,20			3,20			3,20
60,38	40,00	1,00	3,20			3,20			3,20
63,58	41,00	1,00	3,20			3,20			3,20
63,58	42,00	1,00	3,20			3,20			3,20
66,78	43,00	1,00	3,20			3,20			3,20
66,78	44,00	1,00	3,20			3,20			3,20
69,98	45,00	1,00	3,20			3,20			3,20
69,98	46,00	1,00	3,20			3,20			3,20
73,18	47,00	1,00	3,20			3,20			3,20
73,18	48,00	1,00	3,20			3,20			3,20
76,38	49,00	1,00	3,20			3,20			3,20
76,38	50,00	1,00	3,20			3,20			3,20
79,58	51,00	1,00	3,20			3,20			3,20
79,58	52,00	1,00	3,20			3,20			3,20
82,78	53,00	1,00	3,20			3,20			3,20
82,78	54,00	1,00	3,20			3,20			3,20
85,98	55,00	1,00	3,20			3,20			3,20
85,98	56,00	1,00	3,20			3,20			3,20
89,18	57,00	1,00	3,20			3,20			3,20
89,18	58,00	1,00	3,20			3,20			3,20
92,38	59,00	1,00	3,20			3,20			3,20
92,38	60,00	1,00	3,20			3,20			3,20
95,58	61,00	1,00	3,20			3,20			3,20
95,58	62,00	1,00	3,20			3,20			3,20
SUB-TOTAL			98,78						197,56
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA									
0,00	1,00	0,00	2,50			0,00			0,00
0,00	2,00	0,00	2,50			0,00			0,00
2,50	3,00	0,00	2,50			0,00			0,00
2,50	4,00	0,00	2,50			0,00			0,00
5,00	5,00	0,00	2,50			0,00			0,00
5,00	6,00	0,00	2,50			0,00			0,00
7,50	7,00	0,00	2,50			0,00			0,00
7,50	8,00	0,00	2,50			0,00			0,00
10,00	9,00	1,00	2,50			0,00			2,50
12,50	11,00	1,00	2,50			0,00			2,50



12,50	12,00	1,00	2,50			2,50
15,00	13,00	1,00	2,50			2,50
15,00	14,00	1,00	2,50			2,50
17,50	15,00	1,00	2,50			2,50
17,50	16,00	1,00	2,50			2,50
20,00	17,00	1,00	2,50			2,50
20,00	18,00	1,00	2,50			2,50
22,50	19,00	1,00	2,50			2,50
22,50	20,00	1,00	2,50			2,50
25,00	21,00	1,00	2,50			2,50
25,00	22,00	1,00	2,50			2,50
27,50	23,00	1,00	2,50			2,50
27,50	24,00	1,00	2,50			2,50
30,00	25,00	1,00	2,50			2,50
30,00	26,00	1,00	2,50			2,50
32,50	27,00	1,00	2,50			2,50
32,50	28,00	1,00	2,50			2,50
35,00	29,00	1,00	2,50			2,50
35,00	30,00	1,00	2,50			2,50
37,50	31,00	1,00	2,50			2,50
37,50	32,00	1,00	2,50			2,50
40,00	33,00	1,00	2,50			2,50
40,00	34,00	1,00	2,50			2,50
42,50	35,00	1,00	2,50			2,50
42,50	36,00	1,00	2,50			2,50
45,00	37,00	1,00	2,50			2,50
45,00	38,00	1,00	2,50			2,50
47,50	39,00	1,00	2,50			2,50
47,50	40,00	1,00	2,50			2,50
50,00	41,00	1,00	2,50			2,50
50,00	42,00	1,00	2,50			2,50
52,50	43,00	1,00	2,50			2,50
52,50	44,00	1,00	2,50			2,50
55,00	45,00	1,00	2,50			2,50
55,00	46,00	1,00	2,50			2,50
57,50	47,00	1,00	2,50			2,50
57,50	48,00	1,00	2,50			2,50
60,00	49,00	1,00	2,50			2,50
60,00	50,00	1,00	2,50			2,50
62,50	51,00	1,00	2,50			2,50
62,50	52,00	1,00	2,50			2,50
65,00	53,00	1,00	2,50			2,50
65,00	54,00	1,00	2,50			2,50
67,50	55,00	1,00	2,50			2,50
67,50	56,00	1,00	2,50			2,50
70,00	57,00	1,00	2,50			2,50
70,00	58,00	1,00	2,50			2,50
72,50	59,00	1,00	2,50			2,50
72,50	60,00	1,00	2,50			2,50
75,00	61,00	1,00	2,50			2,50
75,00	62,00	1,00	2,50			2,50

55



CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y
3D SUR - LA PRADERA

77,50	63,00	1,00	2,50			2,50
77,50	64,00	1,00	2,50			2,50
80,00	65,00	1,00	2,50			2,50
80,00	66,00	1,00	2,50			2,50
82,50	67,00	1,00	2,50			2,50
82,50	68,00	1,00	2,50			2,50
85,00	69,00	1,00	2,50			2,50
85,00	70,00	1,00	2,50			2,50
87,50	71,00	1,00	2,50			2,50
87,50	72,00	1,00	2,50			2,50
90,00	73,00	1,00	2,50			2,50
90,00	74,00	1,00	2,50			2,50
92,50	75,00	1,00	2,50			2,50
92,50	76,00	1,00	2,50			2,50
95,00	77,00	1,00	2,50			2,50
95,00	78,00	1,00	2,50			2,50
97,50	79,00	1,00	2,50			2,50
97,50	80,00	1,00	2,50			2,50
100,00	81,00	1,00	2,50			2,50
100,00	82,00	1,00	2,50			2,50
102,50	83,00	1,00	2,50			2,50
102,50	84,00	1,00	2,50			2,50
105,00	85,00	1,00	2,50			2,50
105,00	86,00	1,00	2,50			2,50
107,50	87,00	1,00	2,50			2,50
107,50	88,00	1,00	2,50			2,50
110,00	89,00	1,00	2,50			2,50
110,00	90,00	1,00	2,50			2,50
112,50	91,00	1,00	2,50			2,50
112,50	92,00	1,00	2,50			2,50
115,00	93,00	1,00	2,50			2,50
115,00	94,00	1,00	2,50			2,50
117,50	95,00	1,00	2,50			2,50
117,50	96,00	1,00	2,50			2,50
120,00	97,00	1,00	2,50			2,50
120,00	98,00	1,00	2,50			2,50
122,50	99,00	1,00	2,50			2,50
122,50	100,00	1,00	2,50			2,50
125,00	101,00	1,00	2,50			2,50
125,00	102,00	1,00	2,50			2,50
127,50	103,00	1,00	2,50			2,50
127,50	104,00	1,00	2,50			2,50
130,00	105,00	1,00	2,50			2,50
130,00	106,00	1,00	2,50			2,50
132,50	107,00	1,00	2,50			2,50
132,50	108,00	1,00	2,50			2,50
135,00	109,00	1,00	2,50			2,50
135,00	110,00	1,00	2,50			2,50
137,50	111,00	1,00	2,50			2,50
140,00	112,00	1,00	2,50			2,50
	113,00	1,00	2,50			2,50




75

140.00	114.00	1.00	2.50		2.50
142.50	115.00	1.00	2.50		2.50
142.50	116.00	1.00	2.50		2.50
145.00	117.00	1.00	2.50		2.50
145.00	118.00	1.00	2.50		2.50
147.50	119.00	1.00	2.50		2.50
147.50	120.00	1.00	2.50		2.50
150.00	121.00	1.00	2.50		2.50
150.00	122.00	1.00	2.50		2.50
152.50	123.00	1.00	2.50		2.50
152.50	124.00	1.00	2.50		2.50
155.00	125.00	1.00	2.50		2.50
155.00	126.00	1.00	2.50		2.50
157.50	127.00	1.00	2.50		2.50
157.50	128.00	1.00	2.50		2.50
160.00	129.00	1.00	2.50		2.50
160.00	130.00	1.00	2.50		2.50
162.50	131.00	1.00	2.50		2.50
162.50	132.00	1.00	2.50		2.50
165.00	133.00	1.00	1.00		1.00
165.00	134.00	1.00	1.00		1.00
SUB-TOTAL			166.00		312.00


FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE

0.00	1.00	1.00	5.05		5.05
0.00	2.00	1.00	5.05		5.05
5.05	3.00	1.00	3.80		3.80
5.05	4.00	1.00	3.80		3.80
8.85	5.00	1.00	3.80		3.80
8.85	6.00	1.00	3.80		3.80
12.65	7.00	1.00	3.80		3.80
12.65	8.00	1.00	3.80		3.80
16.45	9.00	1.00	3.80		3.80
16.45	10.00	1.00	3.80		3.80
20.25	11.00	1.00	3.80		3.80
20.25	12.00	1.00	3.80		3.80
24.05	13.00	1.00	3.80		3.80
24.05	14.00	1.00	3.80		3.80
27.85	15.00	1.00	3.80		3.80
27.85	16.00	1.00	3.80		3.80
31.65	17.00	1.00	3.80		3.80
31.65	18.00	1.00	3.80		3.80
35.45	19.00	1.00	3.80		3.80
35.45	20.00	1.00	3.80		3.80
39.25	21.00	1.00	3.80		3.80
39.25	22.00	1.00	3.80		3.80
43.05	23.00	1.00	3.80		3.80
43.05	24.00	1.00	1.40		1.40
46.85	25.00	1.00	3.80		3.80
46.85	26.00	1.00	1.60		1.60



CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE
VENECIA

50.65	27.00	1.00	3.10				3.10
50.65	28.00	1.00	3.10				3.10
53.75	29.00	1.00	3.80				3.80
53.75	30.00	1.00	3.80				3.80
57.55	31.00	1.00	3.80				3.80
57.55	32.00	1.00	3.80				3.80
61.35	33.00	1.00	3.80				3.80
61.35	34.00	1.00	3.80				3.80
65.15	35.00	1.00	3.80				3.80
65.15	36.00	1.00	3.80				3.80
68.95	37.00	1.00	3.80				3.80
68.95	38.00	1.00	3.80				3.80
72.75	39.00	1.00	3.80				3.80
72.75	40.00	1.00	3.80				3.80
76.55	41.00	1.00	3.80				3.80
76.55	42.00	1.00	3.80				3.80
80.35	43.00	1.00	3.80				3.80
80.35	44.00	1.00	3.80				3.80
84.15	45.00	1.00	3.80				3.80
84.15	46.00	1.00	3.80				3.80
87.95	47.00	1.00	3.80				3.80
87.95	48.00	1.00	3.80				3.80
91.75	49.00	1.00	3.80				3.80
91.75	50.00	1.00	3.80				3.80
95.55	51.00	1.00	3.80				3.80
95.55	52.00	1.00	3.80				3.80
99.35	53.00	1.00	3.80				3.80
99.35	54.00	1.00	3.80				3.80
103.15	55.00	1.00	3.80				3.80
103.15	56.00	1.00	3.80				3.80
106.95	57.00	1.00	3.80				3.80
106.95	58.00	1.00	3.80				3.80
110.75	59.00	1.00	3.80				3.80
110.75	60.00	1.00	3.80				3.80
114.55	61.00	1.00	3.80				3.80
114.55	62.00	1.00	3.80				3.80
118.35	63.00	1.00	3.80				3.80
118.35	64.00	1.00	2.55				2.55
122.15	65.00	1.00	3.80				3.80
122.15	66.00	1.00	1.65				1.65
125.95	67.00	1.00	3.80				3.80
125.95	68.00	1.00	3.80				3.80
129.75	69.00	1.00	3.80				3.80
129.75	70.00	1.00	3.80				3.80
133.55	71.00	1.00	3.80				3.80
133.55	72.00	1.00	3.80				3.80
137.35	73.00	1.00	3.80				3.80
137.35	74.00	1.00	3.80				3.80
141.15	75.00	1.00	3.80				3.80
141.15	76.00	1.00	3.80				3.80
144.95	77.00	1.00	3.80				3.80



144,95	78,00	1,00	3,80			3,80
148,75	79,00	1,00	3,80			3,80
148,75	80,00	1,00	3,80			3,80
152,55	81,00	1,00	3,80			3,80
152,55	82,00	1,00	3,80			3,80
156,35	83,00	1,00	3,80			3,80
156,35	84,00	1,00	3,80			3,80
160,15	85,00	1,00	3,80			3,80
160,15	86,00	1,00	3,80			3,80
163,95	87,00	1,00	4,00			4,00
163,95	88,00	1,00	4,00			4,00
CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
K0+049	DERECHA	0,00	-1,60			0,00
K0+118	DERECHA	0,00	-1,60			0,00
SUMIDEROS						
K0+168 DER	SUMIDERO 1	0,00	-1,00			0,00
SUB-TOTAL			163,95			327,90
OBSERVACIONES						
			TOTAL		2022,06	
			PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		1428,42	
			PAGO PRESENTE ACTA		593,64	



HERNAN MOTTA VARGAS
RESIDENTE DE OBRA


JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMÍREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA



CONTRATO DE OBRA No.: 2.60 NOMBRE: Transporte de materiales petreos para distancias mayores a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)

FECHA: 31/01/2024 INFORME

ACTA PARCIAL DE OBRA # 006

UNIDAD: M3-KM

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

MATERIAL

CANT

KMS

M3

TOTAL

CALLE 3 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE -
VENECIA

FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE

AFIRMADO	1,00	5,80	77,21	447,84
SUBBASE	1,00	5,80	55,21	320,23
SUB-TOTAL				768,07

FRENTE 3-CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8

AFIRMADO	1,00	6,30	70,61	444,83
SUBBASE	1,00	6,30	52,48	330,65
SUB-TOTAL				775,48

CALLE 13 A ENTRE CRA 7 Y 8 - SUCRE

FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA

AFIRMADO	1,00	5,40	62,28	336,32
SUBBASE	1,00	5,40	37,46	202,27
SUB-TOTAL				538,59

CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y
CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA

FRENTE 6 - TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR


AFIRMADO	1,00	3,40	98,68	336,50
SUBBASE	1,00	3,40	70,38	239,29
SUB-TOTAL				574,79

TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y
14 SUR - JUAN PABLO 2

FRENTE 7 - CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 - JUAN PABLO 2

AFIRMADO	1,00	3,40	116,05	394,57
SUBBASE	1,00	3,40	88,81	301,95
SUB-TOTAL				696,52

CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5 -
JUAN PABLO 2

FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE						
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTE Y 7 ESTE VENECIA	AFIRMADO	1,00	5,90	342,19		2018,90
	SUBBASE	1,00	5,90	248,74		1467,58
	SUB-TOTAL					3485,48
OBSERVACIONES	TOTAL					14779,53
	PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES					13681,33
	PAGO PRESENTE ACTA					1098,20
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  HERNAN MOTTA VARGAS RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>						

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:	12 DEL 2024	FECHA:	31/07/2024	INFORME	ACTA PARCIAL DE OBRA # 006
ITEM No.:		NOMBRE:	PMT		

REGISTRO FOTOGRAFICO		FRENTE	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR MES	VALOR TOTAL	GB
		FRENTE # 1 CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE	auxiliar de tránsito	und	1	4,77	\$ 950.000,00	\$ 4.531.500,00	
			EQUIPOS DE SEÑALIZACION E INTERCOMUNICACION						
			CONOS DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 0,70 M DOBLE REFLE	UND			\$ 4.500,00	\$ -	
			BALIZA DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 1,40 M DOBLE REFLE	UND			\$ 35.000,00	\$ -	
			BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN	UND	2		\$ 331.669,00	\$ 663.338,00	
			PALETA DE CONTROL PARE Y SIGA	UND			\$ 38.000,00	\$ -	
			SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MOVILES	UND	6		\$ 155.000,00	\$ 930.000,00	
			SEÑAL INFORMATIVA DE OBRAS MOVILES	UND	4		\$ 155.000,00	\$ 620.000,00	
			RADIO TELEFONO BANDA VHF	UND			\$ 350.000,00	\$ -	
			SUB-TOTAL		13,00			\$ 6.744.838	
		FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA		auxiliar de tránsito	und	1	4	\$ 950.000,00	\$ 3.800.000,00		
		EQUIPOS DE SEÑALIZACION E INTERCOMUNICACION							
		CONOS DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 0,70 M DOBLE REFLE	UND			\$ 4.500,00	\$ -		
		BALIZA DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 1,40 M DOBLE REFLE	UND			\$ 35.000,00	\$ -		
		BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN	UND	6		\$ 331.669,00	\$ 1.990.014,00		
		PALETA DE CONTROL PARE Y SIGA	UND			\$ 38.000,00	\$ -		
		SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MOVILES	UND			\$ 155.000,00	\$ -		
		SEÑAL INFORMATIVA DE OBRAS MOVILES	UND			\$ 155.000,00	\$ -		
		RADIO TELEFONO BANDA VHF	UND			\$ 350.000,00	\$ -		
		SUB-TOTAL		7,00			\$ 5.790.014,00		
		FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
FRENTE # 15 CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE		auxiliar de tránsito	und	1	4,17	\$ 950.000,00	\$ 3.961.500,00		
		EQUIPOS DE SEÑALIZACION E INTERCOMUNICACION							
		CONOS DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 0,70 M DOBLE REFLE	UND	7		\$ 4.500,00	\$ 31.500,00		
		BALIZA DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 1,40 M DOBLE REFLE	UND	16		\$ 35.000,00	\$ 560.000,00		
		BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN	UND	4		\$ 331.669,00	\$ 1.326.676,00		
		PALETA DE CONTROL PARE Y SIGA	UND			\$ 38.000,00	\$ -		
		SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MOVIL:ES	UND	3		\$ 155.000,00	\$ 465.000,00		
		SEÑAL INFORMATIVA DE OBRAS MOVILES	UND	3		\$ 155.000,00	\$ 465.000,00		
		RADIO TELEFONO BANDA VHF	UND			\$ 350.000,00	\$ -		
		SUB-TOTAL		34,00			\$ 6.809.676,00		
OBSERVACIONES									
		TOTAL \$ 19.344.528,00							
		PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES \$ 17.444.528,00							
		PAGO PRESENTE ACTA \$ 1.900.000,00							
		VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD \$ -							
		VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD \$ 19.344.528,00							


LINA MARTINEZ
PROFESIONAL HSEQ CONTRATISTA

PROFESIONAL HSEQ INTERVENTORIA