

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO**



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9

**CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN**

**INTERVENTOR: AMV GRUPO 3.
CONSORCIO ARGEL VIAL**

OBJETO:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN
LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA)
- PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.**

Mocoa, febrero de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO**

**CONTRATO DE OBRA N. 1655 de 2024
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL
TRAMPOLYN**

**MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍA A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO – EL PEPINO
PR33+0000 (PISCICULTURA) – PR62+0000 (SAN PEDRO)**



**PERIODO:
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	5
2.1 LOCALIZACIÓN	5
2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO	5
2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR33+0000-PR62+0000)	5
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	9
3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.	9
3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	10
3.5 EQUIPO UTILIZADO	10
3.6 INFORMES DE AVANCE	11
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	11
4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA	13
4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	13
4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)	14
4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)	14
4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).	14
4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).	14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA	14
5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:	14
5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:	15
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO	15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de Invitación Pública N° LP-DEO-SGI-105-2023 se contrató la obra que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.”; y mediante licitación pública N° CMA-DEO-SGI-141-2023, se adjudicó la Interventoría al CONSORCIO ARGEL VIAL como Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 3 Dirección Territorial Putumayo.


El objeto del contrato consiste principalmente en realizar las tareas de mantenimiento rutinario del sector, consistente en: 1) Limpieza de bermas, cunetas zanjás de coronación, encoles, descoles, obras de arte, puentes barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y o cursos de agua que afecten la estructura de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalanchas al interrumpirse el libre curso de aguas. 2) Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reposición de defensas metálicas. 3) mano de obra para bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas. 4) Despeje de derrumbes 5) Rocería y desmonte manual 6) poda, corte y/o retiro de árboles. 7) Empradización manual con semillas y/o cespiones. 8) Arborización. 9) jardinería. 10) Pintura de mojones de referencia. 11) Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de mantenimiento Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

La Cooperativa tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 33+0000 (La Piscicultura) y el PR 62+0000 (San Pedro), atienden una longitud de 29.55 kilómetros.

2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO



2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR33+0000-PR62+0000)

El sector comprendido entre el PR33+0000 al PR33+0100 la vía cuenta con pavimento flexible en mezcla asfáltica en buen estado, continua la superficie de rodadura, entre el PR33+0100 al PR34+0385 (Long=1.385km) en pavimento articulado con adoquín confinado lateralmente por medio de muros en concreto reforzado, este tramo en general está en mal estado con necesidad de intervención en sitios puntuales; el corredor continua en pavimento flexible hasta el PR62+0000 y cuenta en su recorrido con tramos en concreto rígido en las siguientes abscisas: PR50+0759 - PR51+0030 (Santiago) en regular estado y entre el PR64+0706 – PR65+0575(Sibundoy) en mal estado, por lo cual se requiere su intervención por medio de reemplazo de losas.

Las últimas actividades de mantenimiento y rehabilitación de la vía se realizaron a finales del año 2014 y comienzo del año 2015 por medio de contrato de obra en el cual se ejecutaron actividades de parcheo, colocación de sobre carpeta y

construcción de cunetas, realizadas entre el PR 51+0000 (Santiago) hasta el PR 62+0000 (San Pedro). En el año 2015 se realizó la colocación de sobre carpeta en asfalto entre el PR 57+000 y PR 58+0000 localizado en el paso urbano por el Municipio de Colon; y en el tramo Sibundoy – San Francisco se ejecutó actividad de sobre carpeta en pavimento asfáltico.

Así mismo, en el año 2015 se terminó la pavimentación en pavimento articulado en el tramo entre el PR33+0100 al PR34+0385 (Santiago) en el cual, entre los trabajos realizados, se rectificó el trazado de la vía con la finalidad de permitir el tránsito de vehículos articulados, camiones de 6 ejes, sin las restricciones geométricas que se presentaban.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tipo de contrato es de obra pública y tiene por objeto el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.”.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato está a cargo de INVIAS – Territorial Putumayo por parte del ingeniero JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

El tramo que se atiende cuenta con una longitud de 29.55 kilómetros con diferentes tipos de superficie de rodadura, entre las cuales se tiene pavimento rígido, flexible y articulado; adicionalmente la vía no cumple con las condiciones mínimas geométricas, por lo cual la movilidad se considera de alto riesgo, así como por las condiciones climáticas que caracterizan la zona por las intensas lluvias.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Actividades por ejecutar:

- Mano de obra no calificada para realizar parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar para efectuar despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar atención de emergencias y vigilancia del tramo
- Mano de obra no calificada para realizar rocería y desmonte manual
- Mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar empradización manual con semillas y/o cespedones.
- Mano de obra no calificada para realizar jardinería realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa
- Cumplimiento de la política de ornato y embellecimiento.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. Las labores que se desarrollan para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual.

La realización de estas actividades con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con

tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

PERSONAL

El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN
Contrato No.	1655 de 2024.
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2
Valor Inicial del Contrato	\$ 1,386,135,818.00 IVA incluido
Valor Total	\$ 1,386,135,818.00 IVA incluido
Plazo Inicial	Veintinueve (29) meses
Fecha de Iniciación	1 de junio de 2024
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026
Valor Acta de obra No.1	\$44,963,454.55 (Periodo 1/06/2024 – 30/06/2024)
Valor Acta de obra No.2	\$44,963,454.55 (Periodo 1/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.3	\$44,963,454.55 (Periodo 1/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.4	\$44,963,454.55 (Periodo 1/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.5	\$44,963,454.55 (Periodo 1/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.6	\$44,963,454.55 (Periodo 1/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.7	\$44,963,454.55 (Periodo 1/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.8	\$48,015,272.75 (Periodo 1/01/2025 – 31/01/2025)

Valor Acta de obra No.9	\$48,015,272.75 (Periodo 1/02/2025 – 28/02/2025)
Valor ejecutado acumulado	\$ 410.774.727,35
Porcentaje de avance	29.63%
Supervisor Contrato	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: número 103124 de 16 mayo 2024 Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras excepcionales, según oficio 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para el año 2024, 2025 y 2026, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	VALOR
2024	\$ 449,634,545.00
2025	\$ 576,183,273.00
2026	\$ 360,318,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
430524	16/05/2024	\$ 449,634,545.00

3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	41-44-101283159	Seguros Del Estado S.A.	\$138,613,581.80	1/6/2024	23/2/2027
Pago de salarios y Prestaciones sociales	41-44-101283159	Seguros Del Estado S.A.	\$ 277,227,163.60	1/6/2024	23/8/2029

Calidad del servicio	41-44-101283159	Seguros Del Estado S.A.	\$ 415,840,745.40	23/8/2026	23/2/2027
Responsabilidad civil Extracontractual	41-40101052539	Seguros Del Estado S.A.	\$ 260,000,000.00	1/6/2024	23/8/2026

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de FEBRERO del 2025, el contratista realizó las siguientes actividades:

- RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 33+000 - PR 62+000.
- BACHEO EN AFIRMADO PR48+900 - PR49+000.
- LIMPIEZA DE CUNETAS PR33+000 - PR40+000, PR40+000 - PR55+500, PR58+000 - PR62+000.
- LIMPIEZA DE ENCOLES PR44+353, PR44+743, PR44+853, PR45+738, PR46+100, PR46+217, PR46+784, PR46+888, PR46+980.
- LIMPIEZA DE CANAL REVESTIDO Y TIERRA PR33+000 - PR35 +650, PR37+900 - PR38+196, PR54+070.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR47+624, PR51+740.
- DESPEJE DE DERRUMBE PR42+600.
- LIMPIEZA DE CALZADA PR41+600 - PR42+409, PR47+000 - PR48+700, PR55+500 - PR58+000, PR56+250.
- ROCERIA CON MAQUINA PR33+000 - PR42+700, PR43+000 - PR51+000.
- DESMONTE MANUAL PR40+000 - PR51+000.
- RECOLECCION DE BASURAS PR40+000 - PR51+000.
- LAVADO Y PLATEO DE MOJONES PR33+000 - PR62+000.
- PINTURA PARA MOJONES PR33+000 - PR62+000.
- SEÑALIZACION CON CINTA PR45+980, PR48+900 - PR49+000.
- CAPACITACION DE LA AMV3

3.5 EQUIPO UTILIZADO

Para la realización de las labores en este periodo la Cooperativa utilizó el siguiente equipo:

- Celular N. 3104712618.
- Carretones 5 Unidades.

- Cámara fotográfica.
- Cepillos largos de barrer y cepillos de cerda.
- Escobas 10 unidades.
- Guadañadoras 5 unidades y malla de protección.
- Machetes 10 Unidades.
- Palas 10 Unidades.
- Señales temporales.
- Picas 3 unidades.
- Kit elementos de seguridad.
- Juego de llaves de boca fija, llaves de estrella y llaves de tubo.
- Flexómetros 2 unidades.
- Barras 3 unidades.
- Escalera de tijera y escalera de gato.
- Picas 3 unidades.
- Rastrillos 2 unidades.
- Baldes 3 unidades y canecas 2 unidades.
- Apisonadores, azadones, barras, barretones, brochas y palustres

3.6 INFORMES DE AVANCE

INFORME	FORMATO
Copia de informes semanales de Interventoría.	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL
Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra.	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
Control diario del personal del Contratista.	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Informe financiero y presupuestal contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventor.	CONSORCIO ARGEL VIAL
Contrato No.	1930 DE 2024.
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
Valor inicial del Contrato.	\$ 3.985.036.419
Valor total.	\$ 3.985.036.419
Valor del Anticipo.	N.A.
Plazo Actualizado.	Veintinueve (29) Meses
Fecha de Iniciación.	4 de julio 2024.
Fecha de Terminación.	31 de julio 2026.
Valor Acta de obra No.1	\$75.943.848,40 (Periodo 04/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.2	\$84.301.837,2 (Periodo 01/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.3	\$96.148.906 (Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.4	\$95.013.646 (Periodo 01/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.5	\$91.762.566 (Periodo 01/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.6	\$98.419.426 (Periodo 01/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.7	\$92.170.105,3 (Periodo 01/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.8	\$143.645.852 (Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acumulado Actas presentadas	\$777.255.651,9
Porcentaje de avance	19,50 %
Supervisor del proyecto.	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 398.503.641	04/07/2024	06/03/2027

Pago de Salarios y prestaciones sociales	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 797.007.283	04/07/2024	28/08/2029
Calidad del servicio	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 1.195.510.925	28/08/2026	28/02/2029

4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 144524 del 17 de junio de 2024 expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto, toda vez que el contrato excede la vigencia fiscal del año 2026, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservaran las siguientes sumas:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	VALOR
2024	\$ 1,383,849,572.00
2025	\$ 1,565,412,513.00
2026	\$ 1,035,774,334.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
545424	17/06/2024	\$ 1,383,849,572.00

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de FEBRERO 2025 la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría.
- Actualizar los costos de mantenimiento vial.

- Participación activa en la atención de emergencias con personal de las Cooperativas y la coordinación oportuna de maquinaria.
- Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.
- Capacitación a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en el tema de seguridad vial.
- Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, y en capacitación realizada por INVÍAS.
- Realizar estimativos y cantidades de obra en sitios donde se requiera construir obras de necesidades y presentarlas a la territorial Putumayo.
- Apoyo a la Dirección Territorial Putumayo en la supervisión de obras ejecutadas por el INVÍAS en los tramos de vía a cargo.
- Tramite de cuentas mensuales de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).

4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO.
10-feb-25	CTO1930-2024-043	Capacitación mes de febrero de 2025– Tema: “ANEXO TECNICO DE LAS COOPERATIVAS – SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO”
10-feb-25	CTO1930-2024-046	CONTRATO No 1655 DE 2024. Aprobación informe mensual SST correspondientes al mes de enero de 2025.
24-feb-25	CTO1930-2024-065	Respuesta, comunicado del 19 de febrero de 2025 con asunto Solicitud de permiso - cumplimiento de Plan de Capacitación del SG-SST

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO.
3-feb-25		Plan de trabajo SST febrero 2025
19-feb-25		Solicitud permiso - cumplimiento de plan de capacitación SST

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO




LIMPIEZA DE CANAL REVESTIDO



RECOLECCION DE BASURAS



ROCERIA CON GUADAÑA



LIMPIEZA DE CUNETAS

 <p>+1.1799N -76.9825W Altitud:2115.3m Velocidad:1.3km/h Vía 1003 PR33 - PR62Cooperativa El Refugio 20 feb. 2025 13:55:01</p>	 <p>21/02/2025 11:23:10 a. m. Vía Sin Nombre Sibundoy Putumayo cooperativa El Refugio</p>
LIMPIEZA DE MOJONES	LIMPIEZA DE OBRAS
 <p>+1.1820N -76.9808W Altitud:2112.8m Velocidad:0.6km/h Vía 1003 PR33 - PR62Cooperativa El Refugio 27 feb. 2025 08:53:26</p>	 <p>cooperativa Refugio 27 feb. 2025 02:54:45 p. m.</p>
LIMPIEZA DE CALZADA	SEÑALIZACION CON CINTA

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumple la totalidad de las actividades programadas, realizando labores para el mantenimiento de la infraestructura vial a cargo, entre las cuales se tiene: limpieza de obras de drenaje, limpieza de cunetas, despeje de derrumbes, entre otras que permiten una adecuada y segura movilidad para los usuarios de la vía.



PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL

Ingeniera Residente AMV Grupo 3
Mat. 68202133488 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	8	2	2025
			(Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO		SEMANA No.: 33 del 1/02/2025 al 7/02/2025 Último Informe Semanal SI ☐		
				(Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO)						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.						
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES: ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON RL			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No. 1655 DE 2024			CONTRATO No. 1930 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024			FECHA DE INICIO: 4/07/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026			
VALOR INICIAL: \$ 1.386.135.818,00			VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.386.135.818,00			VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ANTICIPO: \$ -			VALOR ANTICIPO: \$ -			
VALOR AMORTIZADO: \$ -			VALOR AMORTIZADO: \$ -			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 449.634.545,00	\$ 134.890.363,15			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 314.744.181,85	\$ 60.019.090,94			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 134.890.363,15	\$ 74.871.272,21			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 128.093.944,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 714.328.309,10			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)						
(Indicar valores en pesos)						
OBRA						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.362.600.000,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 368.400.000,03 27%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 368.400.000,03 27%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %						
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 368.400.000,03 27%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 368.400.000,03 27%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: %						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.800.000,01 3%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.800.000,01 100%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 44.963.454,55						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN \$ 562.622.910,00 16,80%						
PROGRAMADA: \$ -						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 562.622.910,00 16,80%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						

	<div>ANTICIPOS</div> <div><div>Otorgado \$</div><div>N/A</div></div> <div><div>Amortizado \$</div><div>N/A</div></div> <div><div>Saldo \$</div><div>N/A</div></div>			<div>INDICADOR I/C</div> <div><div>En el sem:</div><div>\$</div><div>0,08</div></div> <div><div>Acumulado:</div><div>\$</div><div>1,53</div></div>		<div>ANTICIPOS</div> <div><div>Otorgado \$</div><div>N/A</div></div> <div><div>Amortizado \$</div><div>N/A</div></div> <div><div>Saldo \$</div><div>N/A</div></div>																																																																																															
III. AVANCE FISICO																																																																																																					
<div>Meta Física Programada %</div> <div>Meta Física Ejecutada %</div> <div>Avance o Atraso Físico %</div> <div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div>																																																																																																					
<div>Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)																																				<div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)																																																																																																	
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																
Prog																																																																																																					
Ejec																																																																																																					
Prog																																																																																																					
Ejec																																																																																																					
Prog																																																																																																					
Ejec																																																																																																					
Prog																																																																																																					
Ejec																																																																																																					
<div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div>					<div>Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.</div>																																																																																																
<div>TRAMO Y/O SECTOR 1:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div>					<div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div>																																																																																																
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																					
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN:</div> <div>UBICACIÓN:</div> <div>OBSERVACIONES:</div>				<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tbody><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr></tbody></table> <div>OBSERVACIONES:</div>				ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X																																																						
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X																																																																																																	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X																																																																																																	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X																																																																																																	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X																																																																																																	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X																																																																																																	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X																																																																																																	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X																																																																																																	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X																																																																																																	
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO:</div>				<div>OBSERVACIONES:</div>																																																																																																	
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																					
<table><thead><tr><th></th><th>OBRA</th><th>INTER</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>11</td><td>7</td></tr></tbody></table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7	<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</div> <div>direccion administracion vial y cel</div>		<div>OBSERVACIONES:</div>																																																																																		
	OBRA	INTER																																																																																																			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7																																																																																																			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7																																																																																																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																																					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7																																																																																																			
<div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</div> <div>18</div>																																																																																																					
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																					
<div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</div> <div>FICHAS PEDIALES APROBADAS:</div> <div>AVALÚOS APROBADOS:</div> <div>PREDIOS ADQUIRIDOS:</div>		<div>N/A</div> <div>N/A</div> <div>N/A</div> <div>N/A</div>		<div>OBSERVACIONES:</div>																																																																																																	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																					
<div>N/A</div>																																																																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	15	2	2025
			(Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA:	NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	PUTUMAYO		SEMANA No.: 34 del 8/02/2025 al 14/02/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO) LOTE 2						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO)						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo. El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES: ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON RI			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No.	1655-2024	VALOR INICIAL:	\$	1.386.135.818,00	CONTRATO No.	1930 DE 2024
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	\$	-	FECHA DE INICIO:	4/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	\$	1.386.135.818,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		\$	-	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
			\$	-		
			\$	-		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 449.634.545,00	\$ 134.890.363,15			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 314.744.181,85	\$ 72.022.909,13			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 134.890.363,15	\$ 62.867.454,03			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 164.005.407,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 678.416.846,10			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)						
(Indicar valores en pesos)						
OBRA						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.362.600.000,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 380.200.000,03 28%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 380.200.000,03 28%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %						
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 380.200.000,03 28%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 380.200.000,03 28%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: %						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.800.000,01 3%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.800.000,01 100%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 44.963.454,55						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						
INTERVENTORÍA						
TOTAL INVERSIÓN \$ 592.800.610,00 17,70%						
PROGRAMADA: \$ 592.800.610,00 17,70%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 592.800.610,00 17,70%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	22	2	2025
(Día / Mes / Año)						
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA:	NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	PUTUMAYO		SEMANA No.: 35 del 15/02/2025 al 21/02/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO)						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo. El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES: ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON RL			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No.	1655 -2024	VALOR INICIAL:	\$	1.386.135.818,00	CONTRATO No.	1930 DE 2024
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	\$	-	FECHA DE INICIO:	4/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	\$	1.386.135.818,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026		\$	-	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
			\$	-		
			\$	-		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 449.634.545,00	\$ 134.890.363,15	\$ 267.641.882		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 314.744.181,85	\$ 84.026.727,31	\$ 205.569.087		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 134.890.363,15	\$ 50.863.635,84	\$ 62.072.795		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 199.916.870,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 642.505.383,10			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)						
(Indicar valores en pesos)						
OBRA						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.362.600.000,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 392.000.000,04 29%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 392.000.000,04 29%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %						
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 392.000.000,04 29%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 392.000.000,04 29%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.800.000,01 3%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.800.000,01 100%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 44.963.454,55						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 622.978.310,00 18,60%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 622.978.310,00 18,60%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						

ANTICIPOS

Otorgado \$N/A

Amortizado \$N/A

Saldo \$N/A

INDICADOR I/C

En el sem: \$0,08

Acumulado: \$1,59

ANTICIPOS

Otorgado \$N/A

Amortizado \$N/A

Saldo \$N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Vigencia

Vigencia (n)

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

DISPONIBLE

NO

NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

NO

NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

OBRA

INTER

11

7

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

11

7

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

11

7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

18

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
FECHA				1	3	2025
(Día / Mes / Año)						
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO		SEMANA No.: 36 del 22/02/2025 al 1/03/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva) ☒		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO), LOTE 2.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO)						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo. El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN				INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES: ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON RI				INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No. 1655 -2024		VALOR INICIAL: \$ 1.386.135.818,00		CONTRATO No. 1930 DE 2024		VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 4/07/2024		VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026		VALOR ACUMULADO: \$ 1.386.135.818,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026		VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026		\$ -		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026		VALOR ANTICIPO: \$ -
		\$ -				VALOR AMORTIZADO: \$ -
		\$ -				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 449.634.545,00	\$ 134.890.363,15			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 314.744.181,85	\$ 96.030.545,50			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 134.890.363,15	\$ 38.859.817,65			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 235.828.333,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 606.593.920,10			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
OBRA						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		\$ 1.362.600.000,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ 403.800.000,04 30%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ 403.800.000,04 30%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ - 0%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		%				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 403.800.000,04 30%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 403.800.000,04 30%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 11.800.000,01 3%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 11.800.000,01 100%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO X				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A				
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 44.963.454,55						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						
INTERVENTORÍA						
TOTAL INVERSIÓN		\$ 653.156.010,00 19,50%				
PROGRAMADA:						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 653.156.010,00 19,50%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 30.177.700,00 0,90%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 30.177.700,00 0,90%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO X				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		512 - 24/02/2025				
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						

	<div>ANTIPIOS</div> <div>Otorgado \$N/A</div> <div>Amortizado \$N/A</div> <div>Saldo \$N/A</div>			<div>INDICADOR I/C</div> <div>En el sem: \$0,07</div> <div>Acumulado: \$1,62</div>		<div>ANTIPIOS</div> <div>Otorgado \$N/A</div> <div>Amortizado \$N/A</div> <div>Saldo \$N/A</div>																																																																																														
III. AVANCE FISICO																																																																																																				
<div>Meta Física Programada %</div> <div>Meta Física Ejecutada %</div> <div>Avance o Atraso Físico %</div> <div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div>																																																																																																				
<div>Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)																																				<div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)																																																																																																
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																															
Prog																																																																																																				
Ejec																																																																																																				
Prog																																																																																																				
Ejec																																																																																																				
Prog																																																																																																				
Ejec																																																																																																				
Prog																																																																																																				
Ejec																																																																																																				
<div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div>					<div>Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.</div>																																																																																															
<div>TRAMO Y/O SECTOR 1:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div>					<div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div>																																																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																				
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN:</div> <div>UBICACIÓN:</div> <div>OBSERVACIONES:</div>				<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tbody><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr></tbody></table> <div>OBSERVACIONES:</div>			ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X																																																						
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X																																																																																																
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X																																																																																																
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X																																																																																																
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X																																																																																																
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X																																																																																																
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X																																																																																																
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X																																																																																																
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X																																																																																																
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO:</div>				<div>OBSERVACIONES:</div>																																																																																																
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																				
<table><thead><tr><th></th><th>OBRA</th><th>INTER</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>11</td><td>7</td></tr></tbody></table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7	<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</div> <div>direccion administracion vial y cel</div>		<div>OBSERVACIONES:</div>																																																																																	
	OBRA	INTER																																																																																																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7																																																																																																		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7																																																																																																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																																				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7																																																																																																		
<div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</div>		<div>18</div>																																																																																																		
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																				
<div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</div> <div>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</div> <div>AVALÚOS APROBADOS:</div> <div>PREDIOS ADQUIRIDOS:</div>		<div>N/A</div> <div>N/A</div> <div>N/A</div> <div>N/A</div>		<div>OBSERVACIONES:</div>																																																																																																
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																				
<div>N/A</div>																																																																																																				

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO**



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 05

**CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SANTA CLARA LTDA**

**INTERVENTOR: AMV GRUPO 3.
CONSORICIO ARGEL VIAL**

**OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR
88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.**

Mocoa, febrero de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO**

**CONTRATO DE OBRA N. 3700 de 2024
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA
LTDA.**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR
88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.**



**PERIODO:
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	5
2.1 LOCALIZACIÓN	5
2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO	5
2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR62+0000-PR88+0000)	5
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	5
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	7
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	7
3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	8
3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.	9
3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	9
3.5 EQUIPO UTILIZADO	10
3.6 INFORMES DE AVANCE	11
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	11
4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA	12
4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	13
4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).	14
4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).	14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA	14
5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:	14
5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:	14
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO	15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de Selección Abreviada De Menor Cuantía número: SA-MC-DEO-SGI-015-2024 se contrató la obra que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1; y mediante licitación pública N° CMA-DEO-SGI-141-2023, se adjudicó la Interventoría al CONSORCIO ARGEL VIAL como Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 3 Dirección Territorial Putumayo.


El objeto del contrato consiste principalmente en realizar las tareas de mantenimiento rutinario del sector, consistente en: 1) Limpieza de bermas, cunetas zanjas de coronación, encoles, descoles, obras de arte, puentes barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y o cursos de agua que afecten la estructura de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalanchas al interrumpirse el libre curso de aguas. 2) Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reposición de defensas metálicas. 3) mano de obra para bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas. 4) Despeje de derrumbes 5) Rocería y desmonte manual 6) poda, corte y/o retiro de árboles. 7) Empradización manual con semillas y/o cespiones. 8) Arborización. 9) jardinería. 10) Pintura de mojones de referencia. 11) Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de mantenimiento Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

La Cooperativa tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 62+0000 (San Pedro) y el PR 88+0000 (Año nuevo), atienden una longitud de 26.59 kilómetros.

2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO



2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR62+0000-PR88+0000)

El tramo de vía cuenta con diferentes tipos de superficie de rodadura, consistente en pavimento flexible entre el PR62+0000 al PR71+0619 (regular estado) y cuenta con tramos en pavimento rígido en los pasos urbanos entre el PR64+0706 al PR65+0575 (regular estado), continua en afirmado desde el PR71+0619 hasta el PR88+0000 (regular estado); en general las condiciones de la vía en sus sectores pavimentados y en capa de afirmado se encuentran en regular y mal estado, por lo cual es necesario la intervención para su rehabilitación y mantenimiento.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tipo de contrato es de prestación de servicios y tiene por objeto el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.”.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato está a cargo de INVIAS – Territorial Putumayo por parte del ingeniero José Ricardo Burbano Bárcenas

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

El tramo que se atiende cuenta con una longitud de 26.59 kilómetros con diferentes tipos de superficie de rodadura, entre las cuales se tiene pavimento rígido y flexible; y un tramo en afirmado, adicionalmente la vía no cumple con las condiciones mínimas geométricas, por lo cual la movilidad se considera de alto riesgo, así como por las condiciones climáticas que caracterizan la zona por las intensas lluvias.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Actividades por ejecutar:

- Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas con mano de obra directa.
- Bacheo en afirmado.
- Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos

necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio).

- Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- Atención de emergencias y vigilancia del tramo.
- Rocería y desmonte con máquina cortacésped.
- Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- Jardinería realizada con mano de obra directa.
- Pintura de los mojones de referencia realizada con mano de obra directa.
- Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial o el director territorial.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. Las labores que se desarrollan para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual.

La realización de estas actividades con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

PERSONAL

El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista	Cooperativa de Trabajo Asociado Santa Clara LTDA.
Contrato No.	3700 de 2024.

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.101.866.076 IVA incluido
Valor Total	\$ 1.101.866.076 IVA incluido
Plazo Inicial	Veinte tres (23) meses
Fecha de Iniciación	1 de octubre de 2024
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026
Valor Acta de obra No.1	\$44.332.745,5 (Periodo 1/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.2	\$44.332.745,5 (Periodo 1/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.3	\$44.332.745,5 (Periodo 1/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.4	\$44.274.014,94 (Periodo 1/01/2025 – 28/01/2025)
Valor Acta de obra No.4A	\$3.103.699,08 (Periodo 29/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.5	\$47.436.444,58 (Periodo 1/02/2025 – 28/02/2025)
Valor ejecutado acumulado	\$227.871.125,66
Porcentaje de avance	20.68%
Supervisor Contrato	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: número 190624 del 26 septiembre de 2024 y aprobadas vigencias futuras, según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0103 denominado CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL, recursos propios con número de autorización SIIF Nación 77723 del 26 de octubre del 2023, así: vigencia 2024: \$177.330.982, vigencia 2025: \$569.237.335 y vigencia 2026: \$355.297.759. Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. 2024I-VBOG-065914 del 12 de septiembre del 2024.:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	VALOR
2024	\$ 177,330,982.00
2025	\$ 569,237,335.00
2026	\$ 355,297,759.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
963024	26/09/2024	\$ 177,330,982.00

3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	CCS-10322436	Seguros mundial	\$110.186.607,6	1/10/2024	18/02/2027
Calidad del servicio	CCS-10322436	Seguros mundial	\$ 330.559.822,8	6 meses desde el acta entrega y recibo definitivo	
Pago de salarios y Prestaciones sociales	CCS-10322436	Seguros mundial	\$220.373.215,2	1/10/2024	18/02/2027
Responsabilidad civil Extracontractual	CCS-100021656	Seguros mundial	\$260.000000	01/10/2024	18/08/2026

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de FEBRERO DE 2025, el contratista realizó las siguientes actividades:

- RECORRIDO Y VIGILANCIA DEL PR62+000 AL PR88+000.
- BACHEO EN AFIRMADO PR72+000 - PR72+400, PR73+000 - PR81+500, PR81+900 - PR83+000, PR84+000 - PR88+000.
- LIMPIEZA DE CUNETAS PAVIMENTADAS Y EN TIERRA PR62+200 - PR63+150, PR64+120 - PR64+650, PR72+000 - PR74+750, PR74+776 - PR77+580, PR77+500 - PR82+350, PR85+000 - PR88+000.

- LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA Y PAVIMENTADAS PR69+000 - PR70+000, PR83+650.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR76+900.
- LIMPIEZA DE PONTON PR65+970.
- DESPEJE DE DERRUMBRE PR73+100, PR74+700.
- ROCERÍA CON GUADAÑA PR72+000 - PR74+000, PR74+500 - PR88+000.
- LIMPIEZA DE MURO PR73+600.
- LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS PR66+800 - PR68+000.
- CAPACITACION DE LA AMV3

3.5 EQUIPO UTILIZADO

Para la realización de las labores en este periodo la Cooperativa utilizó el siguiente equipo:

- Celular N. 3104712618.
- Carretones 5 Unidades.
- Cámara fotográfica.
- Cepillos largos de barrer y cepillos de cerda.
- Escobas 10 unidades.
- Guadañadoras 5 unidades y malla de protección.
- Machetes 10 Unidades.
- Palas 10 Unidades.
- Señales temporales.
- Picas 3 unidades.
- Kit elementos de seguridad.
- Juego de llaves de boca fija, llaves de estrella y llaves de tubo.
- Flexómetros 2 unidades.
- Barras 3 unidades.
- Escalera de tijera y escalera de gato.
- Picas 3 unidades.
- Rastrillos 2 unidades.
- Baldes 3 unidades y canecas 2 unidades.
- Apisonadores, azadones, barras, barretones, brochas y palustres

3.6 INFORMES DE AVANCE

INFORME	FORMATO
Copia de informes semanales de Interventoría.	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL
Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra.	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
Control diario del personal del Contratista.	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Informe financiero y presupuestal contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventor.	CONSORCIO ARGEL VIAL
Contrato No.	1930 DE 2024.
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
Valor inicial del Contrato.	\$ 3.985.036.419
Valor total.	\$ 3.985.036.419
Valor del Anticipo.	N.A.
Plazo Actualizado.	Veintinueve (29) Meses
Fecha de Iniciación.	4 de julio 2024.
Fecha de Terminación.	31 de julio 2026.
Valor Acta de obra No.1	\$75.943.848,40 (Periodo 04/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.2	\$84.301.837,2 (Periodo 01/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.3	\$96.148.906 (Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.4	\$95.013.646 (Periodo 01/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.5	\$91.762.566 (Periodo 01/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.6	\$98.419.426 (Periodo 01/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.7	\$92.170.105,3 (Periodo 01/01/2025 – 31/01/2025)

Valor Acta de obra No.8	\$143.645.852 (Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acumulado Actas presentadas	\$777.255.651,9
Porcentaje de avance	19,50 %
Supervisor del proyecto.	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 398.503.641	04/07/2024	06/03/2027
Pago de Salarios y prestaciones sociales	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 797.007.283	04/07/2024	28/08/2029
Calidad del servicio	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 1.195.510.925	28/08/2026	28/02/2029

4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 144524 del 17 de junio de 2024 expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto, toda vez que el contrato excede la vigencia fiscal del año 2026, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservaran las siguientes sumas:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	VALOR
2024	\$ 1,383,849,572.00
2025	\$ 1,565,412,513.00
2026	\$ 1,035,774,334.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
545424	17/06/2024	\$ 1,383,849,572.00

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de FEBRERO DE 2025 la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría.
- Actualizar los costos de mantenimiento vial.
- Participación activa en la atención de emergencias con personal de las Cooperativas y la coordinación oportuna de maquinaria.
- Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.
- Capacitación a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en el tema de seguridad vial.
- Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, y en capacitación realizada por INVÍAS.
- Realizar estimativos y cantidades de obra en sitios donde se requiera construir obras de necesidades y presentarlas a la territorial Putumayo.
- Apoyo a la Dirección Territorial Putumayo en la supervisión de obras ejecutadas por el INVÍAS en los tramos de vía a cargo.
- Tramite de cuentas mensuales de las Cooperativas de Trabajo Asociado

4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).

4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
10-feb-25	CTO1930-2024-043	Capacitación mes de febrero de 2025– Tema: “ANEXO TECNICO DE LAS COOPERATIVAS – SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO”
10-feb-25	CTO1930-2024-045	Respuesta al correo enviado con fecha 2 de febrero 2025. Alcance al trámite para cambio de trabajador asociado.
10-feb-25	CTO1930-2024-047	CONTRATO No 3700 DE 2024. Aprobación informe mensual SST correspondientes al mes de enero de 2025.
24-feb-25	CTO1930-2024-066	Radicado 2025S-VPUT-010109 Autorización Dirección Territorial cambio de asociado cooperativa Santa Clara.
25-feb-25	CTO1930-2024-069	Respuesta, comunicado COPSC-2025-007 con asunto “Curso entrenamiento trabajo en alturas”.

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:


FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
24-feb-25	COPSC-2025 - 007	Curso entrenamiento trabajo en alturas
26-feb-25	COPSC-2025 - 008	Entrega informe SST del mes de febrero de 2025

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>4 de febrero de 2025 7:43 a. m. COOPERATIVA SANTA CLARA</p>	 <p>6 feb. 2025 2:37:57 p. m. cooperativa santa clara</p>
<p>ROCERIA CON GUADAÑA</p>	<p>LIMPIEZA DE CUNETAS</p>
 <p>10 feb 2025 7:24:29 p. m. cooperativa santa clara ge 72.31.88</p>	 <p>12 feb 2025 7:55:22 a. m. 1°9'38.468"N 76°51'24.655"W ±4.48m cooperativa santa clara</p>
<p>BACHEO EN AFIRMADO</p>	<p>LIMPIEZA DE CANAL</p>
<p>15 feb 2025 3:11:23 p. m. cooperativa santa clara ge 72.31.88</p>	<p>20 feb 2025 3:11:23 p. m. 1°10'4.838"N 76°51'35.06"W ±9.79m cooperativa santa clara</p>
<p>LIMPIEZA DE MURO</p>	<p>SEÑALIZACION CON CINTA</p>

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumple la totalidad de las actividades programadas, realizando labores para el mantenimiento de la infraestructura vial a cargo, entre las cuales se tiene: limpieza de obras de drenaje, limpieza de cunetas, despeje de derrumbes, entre otras que permiten una adecuada y segura movilidad para los usuarios de la vía.



PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL

Ingeniera Residente AMV Grupo 3

Mat. 68202133488 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	8	2	
			(Día / Mes / Año)			
L INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO		SEMANA No.: 17 del 1/02/2025 al 7/02/2025 Último Informe Semanal SI ☐		
				(Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.						
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES: LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S.-10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No. 3700 DE 2024			CONTRATO No. 1930 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 1 DE OCTUBRE DE 2024			FECHA DE INICIO: 4/07/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 177.330.982,00	\$ 44.332.745,50			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 132.998.236,50	\$ 59.295.555,73			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 44.332.745,50	\$ (14.962.810,23)			
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
INTERVENTORÍA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 128.093.944,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 714.328.309,10			
	OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.083.157.000,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 185.920.016,71	17,16%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 185.920.016,71	17,16%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		%				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 185.920.016,71	17,16%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 185.920.016,71	17,16%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 11.657.750,01	6%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 11.657.750,01	100%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:						
<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X	
SI	NO					
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 44.332.745,50						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						
INTERVENTORÍA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 562.622.910,00	16,80%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 562.622.910,00	16,80%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 30.177.700,00	0,90%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 30.177.700,00	0,90%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:						
<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X	
SI	NO					
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						

	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>	ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A	<table><tr><td colspan="2">INDICADOR I/C</td></tr><tr><td>En el sem:</td><td>\$ 0,16</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>\$ 3,03</td></tr></table>	INDICADOR I/C		En el sem:	\$ 0,16	Acumulado:	\$ 3,03	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>	ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A																																																																																								
ANTICIPOS																																																																																																																	
Otorgado \$	N/A																																																																																																																
Amortizado \$	N/A																																																																																																																
Saldo \$	N/A																																																																																																																
INDICADOR I/C																																																																																																																	
En el sem:	\$ 0,16																																																																																																																
Acumulado:	\$ 3,03																																																																																																																
ANTICIPOS																																																																																																																	
Otorgado \$	N/A																																																																																																																
Amortizado \$	N/A																																																																																																																
Saldo \$	N/A																																																																																																																
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																	
<div>Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %</div> <div>Meta Física Ejecutada %</div>																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</td><td colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Vigencia</td><td>Vigencia (n)</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div>				Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%						Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																							
					Prog																																																																																																												
					Ejec																																																																																																												
					Prog																																																																																																												
					Ejec																																																																																																												
					Prog																																																																																																												
					Ejec																																																																																																												
					Prog																																																																																																												
					Ejec																																																																																																												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="4">FUENTES DE MATERIALES</td><td colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>PERMISO MINERO: SI</td><td>DISPONIBLE</td><td>NO</td><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td><td>NO</td><td>NO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>PERMISO MINERO: SI</td><td>NO</td><td>NO</td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td><td>NO</td><td>NO</td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="4">OBSERVACIONES:</td><td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td colspan="4">OBSERVACIONES:</td><td colspan="4">OBSERVACIONES:</td></tr></table>				FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X	UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	OBSERVACIONES:				OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X	OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																					
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																													
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	DISPONIBLE	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X																																																																																																									
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X																																																																																																									
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X																																																																																																									
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X																																																																																																									
OBSERVACIONES:				OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X																																																																																																									
				VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X																																																																																																									
				EMISIONES:	SI	NO	N/A	X																																																																																																									
				OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X																																																																																																									
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																																													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES:																																																																																																													
ESTADO:																																																																																																																	
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																	
<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>11</td><td>7</td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18</div> <div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: direccion administracion vial y cel.....</div> <div>OBSERVACIONES:</div>				TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	7	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7																																																																																																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																																																																																																															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7																																																																																																															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	7																																																																																																															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7																																																																																																															
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																	
<table><tr><td>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FICHAS PEDIALES APROBADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>AVALÚOS APROBADOS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td>N/A</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>				TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A	AVALÚOS APROBADOS:	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																																																																																																						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A																																																																																																																
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A																																																																																																																
AVALÚOS APROBADOS:	N/A																																																																																																																
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																																																																																																																
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																	
N/A																																																																																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	15	2	2025
(Día / Mes / Año)						
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA:	NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	PUTUMAYO		SEMANA No.: 18 del 8/02/2025 al 14/02/2025 Último Informe Semanal SI ☐
				(Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.						
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES: LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No. 3700 DE 2024			CONTRATO No. 1930 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 1 DE OCTUBRE DE 2024			FECHA DE INICIO: 4/07/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026			
VALOR INICIAL: \$ 1.101.866.076,00			VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.101.866.076,00			VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ANTICIPO: \$ -			VALOR ANTICIPO: \$ -			
VALOR AMORTIZADO: \$ -			VALOR AMORTIZADO: \$ -			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 177.330.982,00	\$ 44.332.745,50			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 132.998.236,50	\$ 71.154.666,87			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 44.332.745,50	\$ (26.821.921,37)			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,00	\$ 164.005.407,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 678.416.846,10			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)						
(Indicar valores en pesos)						
OBRA						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.083.157.000,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 197.577.766,72 18%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 197.577.766,72 18%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 197.577.766,72 18%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 197.577.766,72 18%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.657.750,01 6%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.657.750,01 100%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 44.332.745,50						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 592.800.610,00 17,70%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 592.800.610,00 17,70%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

INDICADOR I/C

En el sem:

\$

0,15

Acumulado:

\$

3,00

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

.....

Avance o Atraso Físico %

.....

Meta Física Ejecutada %

.....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI NO N/A X

VERTIMIENTOS:

SI NO N/A X

EMISIONES:

SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual)

SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3																																																												
			VERSIÓN	1																																																												
			PÁGINA																																																													
FECHA				22	2	2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL																																																																
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO SEMANA No.: 19 del 15/02/2025 al 21/02/2025 Último Informe Semanal SI ☐ <small>(Numeración consecutiva)</small>																																																																
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.																																																																
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.																																																																
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo. El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento																																																																
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																													
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL																																																													
INTEGRANTES: LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%																																																													
CONTRATO No. 3700 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 1.101.866.076,00			CONTRATO No. 1930 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00																																																													
FECHA DE INICIO: 1 DE OCTUBRE DE 2024 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 4/07/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: \$ 1.101.866.076,00			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ANTICIPO: \$ -			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																													
			VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																													
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																													
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026																																																												
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 177.330.982,00	\$ 44.332.745,50																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 132.998.236,50	\$ 83.013.778,02																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 44.332.745,50	\$ (38.681.032,52)																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 199.916.870,30																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 642.505.383,10																																																													
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																
<table><tr><td colspan="3">OBRA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 1.083.157.000,00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 209.235.516,72</td><td>19%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 209.235.516,72</td><td>19%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td colspan="3"><small>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</small></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 209.235.516,72</td><td>19%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 209.235.516,72</td><td>19%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 11.657.750,01</td><td>6%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 11.657.750,01</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td colspan="3">PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR FACTURA: \$ 44.332.745,50</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones:</td></tr></table>							OBRA			VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.083.157.000,00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 209.235.516,72	19%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 209.235.516,72	19%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	0%	<small>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</small>			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 209.235.516,72	19%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 209.235.516,72	19%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 11.657.750,01	6%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 11.657.750,01	100%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025			VALOR FACTURA: \$ 44.332.745,50			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones:		
OBRA																																																																
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 1.083.157.000,00																																																															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 209.235.516,72	19%																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 209.235.516,72	19%																																																														
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -																																																															
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	0%																																																														
<small>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</small>																																																																
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 209.235.516,72	19%																																																														
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 209.235.516,72	19%																																																														
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -																																																															
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 11.657.750,01	6%																																																														
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 11.657.750,01	100%																																																														
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X																																																											
SI	NO																																																															
X																																																																
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025																																																																
VALOR FACTURA: \$ 44.332.745,50																																																																
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																
Observaciones:																																																																
<table><tr><td colspan="3">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 622.978.310,00</td><td>18,60%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 622.978.310,00</td><td>18,60%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 30.177.700,00</td><td>0,90%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 30.177.700,00</td><td>0,90%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td colspan="3">PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones:</td></tr></table>							INTERVENTORIA			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 622.978.310,00	18,60%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 622.978.310,00	18,60%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 30.177.700,00	0,90%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 30.177.700,00	0,90%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025			VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones:																							
INTERVENTORIA																																																																
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 622.978.310,00	18,60%																																																														
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 622.978.310,00	18,60%																																																														
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 30.177.700,00	0,90%																																																														
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 30.177.700,00	0,90%																																																														
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X																																																											
SI	NO																																																															
X																																																																
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025																																																																
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30																																																																
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																
Observaciones:																																																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		1	3	2025
(Día / Mes / Año)				

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PUTUMAYO

SEMANA No.:

20

del

22/02/2025

al

1/03/2025

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO). LOTE 1.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:		INTERVENTOR:			
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA		CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:			
LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA		NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No.		CONTRATO No.			
3700 DE 2024		1930 DE 2024			
FECHA DE INICIO:		FECHA DE INICIO:			
1 DE OCTUBRE DE 2024		4/07/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:			
HASTA 31 DE JULIO DE 2026		31/07/2026			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			
HASTA 31 DE JULIO DE 2026		31/07/2026			
VALOR INICIAL:		VALOR INICIAL:			
\$ 1.101.866.076,00		\$ 3.985.036.419,00			
VALOR ADICIONES:		VALOR ADICIONES:			
\$		\$			
VALOR ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:			
\$ 1.101.866.076,00		\$ 3.985.036.419,00			
VALOR ANTICIPO:		VALOR ANTICIPO:			
\$		\$			
VALOR AMORTIZADO:		VALOR AMORTIZADO:			
\$		\$			
SALDO POR AMORTIZAR:		SALDO POR AMORTIZAR:			
\$		\$			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 177.330.982,00	\$ 44.332.745,50	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 132.998.236,50	\$ 94.872.889,16	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 44.332.745,50	\$ (50.540.143,66)	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 235.828.333,30	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 606.593.920,10	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 1.083.157.000,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 220.893.266,73

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 220.893.266,73

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 220.893.266,73

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 220.893.266,73

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 11.657.750,01

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 11.657.750,01

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

VALOR FACTURA:

\$ 44.332.745,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 653.156.010,00

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 653.156.010,00

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 30.177.700,00

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 30.177.700,00

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

512 - 24/02/2025

PERIODO FACTURADO:

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

VALOR FACTURA:

\$ 92.182.481,30

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>	ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A	<table><tr><td>INDICADOR I/C</td><td></td></tr><tr><td>En el sem:</td><td>\$ 0,14</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>\$ 2,96</td></tr></table>	INDICADOR I/C		En el sem:	\$ 0,14	Acumulado:	\$ 2,96	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>	ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A																																																																																																																			
ANTICIPOS																																																																																																																																												
Otorgado \$	N/A																																																																																																																																											
Amortizado \$	N/A																																																																																																																																											
Saldo \$	N/A																																																																																																																																											
INDICADOR I/C																																																																																																																																												
En el sem:	\$ 0,14																																																																																																																																											
Acumulado:	\$ 2,96																																																																																																																																											
ANTICIPOS																																																																																																																																												
Otorgado \$	N/A																																																																																																																																											
Amortizado \$	N/A																																																																																																																																											
Saldo \$	N/A																																																																																																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																												
<div>Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %</div>																																																																																																																																												
<div><div><table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n):</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div></div>				Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%						Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																						Total		
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																		
					Prog																																																																																																																																							
					Ejec																																																																																																																																							
					Prog																																																																																																																																							
					Ejec																																																																																																																																							
					Prog																																																																																																																																							
					Ejec																																																																																																																																							
					Prog																																																																																																																																							
					Ejec																																																																																																																																							
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																										
Total																																																																																																																																												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																												
<div><div><div>FUENTES DE MATERIALES</div><div>UBICACIÓN: UBICACIÓN:</div><div><div>PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div><div>PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div></div><div>OBSERVACIONES:</div></div><div><div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div><div>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X VERTIMIENTOS: SI NO N/A X EMISIONES: SI NO N/A X OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X</div><div>OBSERVACIONES:</div></div></div>																																																																																																																																												
<div><div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div><div>ESTADO:</div><div>OBSERVACIONES:</div></div>																																																																																																																																												
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																												
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>11</td><td>7</td><td></td></tr></table> <div><div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18</div><div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: direccion administracion vial y cel.....</div><div>OBSERVACIONES:</div></div>					OBRA	INTER		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7		EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7																																																																																																																						
	OBRA	INTER																																																																																																																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7																																																																																																																																										
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7																																																																																																																																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																																																																												
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7																																																																																																																																										
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																												
<div><div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PEDIALES APROBADAS: N/A AVALÚOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A</div><div>OBSERVACIONES:</div></div>																																																																																																																																												
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																																												
N/A																																																																																																																																												

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000.
LIMPIEZA DE CUNETAS PAVIMENTADAS Y EN TIERRA PR62+300 - PR63+100, PR79+250 - PR80+000, PR81+700 - PR81+800.
LIMPIEZA DE PONTON PR65+970.
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR76+900.
DESPEJE DE DERRUMBRE PR73+100, PR74+700.
BACHEO EN AFIRMADO PR72+000 - PR72+400, PR73+550 - PR74+000, PR75+750 - PR76+360, PR78+300 - PR80+000, PR84+000 - PR88+000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 62+0000 - PR 88+0000.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

[illegible]

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE CUNETAS



DESPEJE DE DERRUMBE



BACHEO EN AFIRMADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
---	----------------------------------

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
---------------------------	--

FIRMA _____

NOMBRE: PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL

Matrícula Profesional No.:	68202133488 STD
----------------------------	-----------------

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO**



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9

**CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
LA CABAÑA SAN FRANCISCO**

**INTERVENTOR: AMV GRUPO 3.
CONSORCIO ARGEL VIAL**

OBJETO:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN
LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR
113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.**

Mocoa, febrero de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO**

**CONTRATO DE OBRA N. 1665 de 2024
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA SAN
FRANCISCO**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN
LOS SECTORES 1003, PASTO -EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR
113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.**



**PERIODO:
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	5
2.1 LOCALIZACIÓN	5
2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO	5
2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR88+0000-PR113+0000)	5
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	8
3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.	9
3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	10
3.5 EQUIPO UTILIZADO	10
3.6 INFORMES DE AVANCE	11
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	11
4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA	12
4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	13
4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)	14
4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)	14
4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).	14
4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).	14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA	14
5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:	14
5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:	15
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO	15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de Invitación Pública N° LP-DEO-SGI-105-2023 se contrató la obra que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.; y mediante licitación pública N° CMA-DEO-SGI-141-2023, se adjudicó la Interventoría al CONSORCIO ARGEL VIAL como Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 3 Dirección Territorial Putumayo.

El objeto del contrato consiste principalmente en realizar las tareas de mantenimiento rutinario del sector, consistente en: 1) Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y o cursos de agua que afecten la estructura de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalanchas al interrumpirse el libre curso de aguas. 2) Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reposición de defensas metálicas. 3) mano de obra para bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas. 4) Despeje de derrumbes 5) Rocería y desmonte manual 6) poda, corte y/o retiro de árboles. 7) Empradización manual con semillas y/o cespedones. 8) Arborización. 9) jardinería. 10) Pintura de mojones de referencia. 11) Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de mantenimiento Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

La Cooperativa tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 88+0000 (Año Nuevo) y el PR 113+0000 (Filo de Hambre), atienden una longitud de 24.6 kilómetros.

2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO



2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR88+0000-PR113+0000)

El tramo de vía se encuentra a nivel de afirmado entre el PR 88+0000 hasta el PR 113+0000, en condiciones regulares por el desgaste y falta de manteniendo de la superficie de rodadura, esto debido a la falta de inversión en los ítems de adición de material de afirmado y conformación de la banca. Este tramo de vía se caracteriza por inestabilidad de taludes superiores e inferiores, que en temporadas de lluvias generan deslizamientos y desprendimientos de material conglomerado, rocas y vegetal, interfiriendo con el flujo vehicular y representando un alto riesgo de accidentalidad.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tipo de contrato es de obra pública y tiene por objeto el “mantenimiento rutinario de la vía a cargo de la dirección territorial putumayo del INVIAS, 1003 pasto – el pepino PR 88+0000 (año nuevo) – PR113+0000 (filo de hambre)”.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato está a cargo de INVIAS – Territorial Putumayo por parte del ingeniero José Ricardo Burbano Bárcenas

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

El tramo que se atiende cuenta con una longitud de 24.6 kilómetros en afirmado, adicionalmente la vía no cumple con las condiciones mínimas geométricas, por lo cual la movilidad se considera de alto riesgo, así como por las condiciones climáticas que caracterizan la zona por las intensas lluvias.

ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Actividades a ejecutar:

- Mano de obra no calificada para realizar parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el

INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa

- Mano de obra no calificada para realizar para efectuar despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar atención de emergencias y vigilancia del tramo
- Mano de obra no calificada para realizar rocería y desmonte manual
- Mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar emproadización manual con semillas y/o cespedones.
- Mano de obra no calificada para realizar jardinería realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa
- Cumplimiento de la política de ornato y embellecimiento.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. Las labores que se desarrollan para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual.

La realización de estas actividades con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

PERSONAL

El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista	Cooperativa de Trabajo Asociado La Cabaña San Francisco
Contrato No.	1665 - 2024.
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.362.010.107 IVA incluido
Valor Total	\$ 1.362.010.107 IVA incluido
Plazo Inicial	Veintinueve (29) meses
Fecha de Iniciación	1 de junio de 2024
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026
Valor Acta de obra No.1	\$44.143.169,56 (Periodo 1/06/2024 – 30/06/2024)
Valor Acta de obra No.2	\$44.143.169,56 (Periodo 1/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.3	\$44.143.169,56 (Periodo 1/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.4	\$44.143.169,56 (Periodo 1/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.5	\$44.143.169,56 (Periodo 1/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.6	\$44.143.169,56 (Periodo 1/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.7	\$44.143.169,56 (Periodo 1/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.8	\$47.233.342 (Periodo 1/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.9	\$47.233.342 (Periodo 1/02/2025 – 28/02/2025)
Valor ejecutado acumulado	\$403.468.870,92
Porcentaje de avance	29,62%
Supervisor Contrato	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: número 101624 de 16 mayo 2024

Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras excepcionales, según oficio 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para el año 2024, 2025 y 2026, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	VALOR
2024	\$ 441,431,696.00
2025	\$ 566,800,104.00
2026	\$ 353,778,307.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
427924	16/05/2024	\$ 441,431,696.00

3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	41-44-101283161	Seguros Del Estado S.A.	\$ 136,201,010.70	1/6/2024	23/2/2027
Pago de salarios y Prestaciones sociales	41-44-101283161	Seguros Del Estado S.A.	\$ 272,402,021.40	1/6/2024	23/2/2027
Calidad del servicio	41-44-101283161	Seguros Del Estado S.A.	\$ 408,603,032.10	23/6/2024	23/2/2029
Responsabilidad civil Extracontractual	41-40101052539	Seguros Del Estado S.A.	\$ 260,000,000.00	1/6/2024	23/8/2026

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de FEBRERO DE 2025, el contratista realizó las siguientes actividades

- RECORRIDO Y VIGILANCIA PR88+000 - PR 113+000.
- BACHEO EN AFIRMADO PR 090+0500 - PR 090+0900, PR 091+0230 - PR 092+450, PR 093+0300 - PR 093+0450, PR 094+0450 - PR 095+0300, PR 095+0550 - PR 096+0340, PR 098+0700 - PR 099+0200, PR 100+0600 - PR 102+000, PR 103+000 - PR 103+0500, PR 105+0500 - PR 110+0300, PR 110+0500 - PR 113+000.
- LIMPIEZA DE CUNETAS PR 088+0000 - PR 096+0000, PR 096+0450 - PR 096+0590, PR 099+0200 - PR 103+0000.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR 101+0900.
- DESPEJE DE DERRUMBE PR 108+0450, PR 112+0150.
- ROCERIA CON GUADAÑA PR 088+0000 - PR 103+0000.
- DESMONTE MANUAL PR 093+0900 - PR 094+0150.
- RECOLECCION DE BASURA PR 088+0000 - PR 103+0000.
- RECUPERACION DE DEFENSAS PR 089+300, PR 089+800, PR 090+300, PR 091+300, PR 092+400, PR 092+900, PR 093+500, PR 093+700, PR 095+450, PR 096+400, PR 109+000, PR 110+380, PR 112+700.
- SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO PR 088+091, PR 091+0120 - PR 092+0050, PR 097+098, PR 111+0300 - PR 112+0150, PR 112+113.
- CAPACITACIÓN AMV3

3.5 EQUIPO UTILIZADO

Para la realización de las labores en este periodo la Cooperativa utilizó el siguiente equipo:

- Celular N. 3115608020
- Carretones 5 Unidades.
- Cámara fotográfica.
- Cepillos largos de barrer y cepillos de cerda.
- Escobas 10 unidades.
- Guadañadoras 5 unidades y malla de protección.
- Machetes 10 Unidades.
- Palas 10 Unidades.

- Señales temporales.
- Picas 3 unidades.
- Kit elementos de seguridad.
- Juego de llaves de boca fija, llaves de estrella y llaves de tubo.
- Flexómetros 2 unidades.
- Barras 3 unidades.
- Escalera de tijera y escalera de gato.
- Picas 3 unidades.
- Rastrillos 2 unidades.
- Baldes 3 unidades y canecas 2 unidades.
- Apisonadores, azadones, barras, barretones, brochas y palustres.

3.6 INFORMES DE AVANCE

INFORME	FORMATO
Copia de informes semanales de Interventoría.	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL
Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra.	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
Control diario del personal del Contratista.	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Informe financiero y presupuestal contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventor.	CONSORCIO ARGEL VIAL
Contrato No.	1930 DE 2024.
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
Valor inicial del Contrato.	\$ 3.985.036.419
Valor total.	\$ 3.985.036.419
Valor del Anticipo.	N.A.

Plazo Actualizado.	Veintinueve (29) Meses
Fecha de Iniciación.	4 de julio 2024.
Fecha de Terminación.	31 de julio 2026.
Valor Acta de obra No.1	\$75.943.848,40 (Periodo 04/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.2	\$84.301.837,2 (Periodo 01/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.3	\$96.148.906 (Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.4	\$95.013.646 (Periodo 01/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.5	\$91.762.566 (Periodo 01/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.6	\$98.419.426 (Periodo 01/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.7	\$92.170.105,3 (Periodo 01/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.8	\$143.645.852 (Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acumulado Actas presentadas	\$ 777.255.651,9
Porcentaje de avance	19,50 %
Supervisor del proyecto.	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 398.503.641	04/07/2024	06/03/2027
Pago de Salarios y prestaciones sociales	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 797.007.283	04/07/2024	28/08/2029
Calidad del servicio	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 1.195.510.925	28/08/2026	28/02/2029

4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORIA

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 144524 del 17 de junio de 2024 expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto,

toda vez que el contrato excede la vigencia fiscal del año 2026, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservaran las siguientes sumas:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	VALOR
2024	\$ 1,383,849,572.00
2025	\$ 1,565,412,513.00
2026	\$ 1,035,774,334.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
545424	17/06/2024	\$ 1,383,849,572.00

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de FEBRERO 2025 la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría.
- Actualizar los costos de mantenimiento vial.
- Participación activa en la atención de emergencias con personal de las Cooperativas y la coordinación oportuna de maquinaria.
- Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.
- Capacitación a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en el tema de seguridad vial.
- Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, y en capacitación realizada por INVÍAS.

- Realizar estimativos y cantidades de obra en sitios donde se requiera construir obras de necesidades y presentarlas a la territorial Putumayo.
- Apoyo a la Dirección Territorial Putumayo en la supervisión de obras ejecutadas por el INVIAS en los tramos de vía a cargo.
- Tramite de cuentas mensuales de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).

4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
10-feb-25	CTO1930-2024-043	Capacitación mes de febrero de 2025– Tema: “ANEXO TECNICO DE LAS COOPERATIVAS – SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO”
10-feb-25	CTO1930-2024-044	Requerimiento Numero 1 - Observaciones Informe No 7 de Indicadores SG-SST
10-feb-25	CTO1930-2024-049	Reiteración comunicado AMV3-1930.2025-006 con asunto documentos obligatorios de tránsito para el uso de vehículos.
18-feb-25	CTO1930-2024-059	Aprobación informe mensual SST correspondientes al mes de enero de 2025.
24-feb-25	CTO1930-2024-064	Respuesta comunicado del 20 de febrero de 2025 con asunto Solicitud de permiso - cumplimiento de Plan de Capacitación del SG-SST

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
11-feb-25		Entrega Documentos Motocicleta Recorrido Vial.
12-feb-25		Documentación Licencias De Conducción Y Documentos Vehículo De Transporte
20-feb-25		Notificación Actividad Capacitación Cta La Cabaña Sf.
25-feb-25		Entrega Informe Mensual SST febrero 2025.


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>05-02-2025 07:56:51 1.0822474 - 76.8295851 cta la cabaña pr 88 pr - pr 113</p>	 <p>7 feb. 2025 14:10:42.760 CTA LA CABAÑA SAN FRANCISCO</p>
ROCERIA CON GUADAÑA	LIMPIEZA DE CUNETAS
 <p>11 feb 2025 1:26:25 p.m. CTA LA CABAÑA SAN FRANCISCO PR 88 - PR 113</p>	 <p>14 feb 2025 8:34:31 a. m. CTA LA CABAÑA SAN FRANCISCO PR 88 - PR 113</p>
DESPEJE DE DERRUMBE	RECOLECCION DE BASURAS



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumple la totalidad de las actividades programadas, realizando labores para el mantenimiento de la infraestructura vial a cargo, entre las cuales se tiene: limpieza de obras de drenaje, limpieza de cunetas, despeje de derrumbes, entre otras que permiten una adecuada y segura movilidad para los usuarios de la vía.



PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL

Ingeniera Residente AMV Grupo 3

Mat. 68202133488 STD



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	8	2	2025
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO SEMANA No.: 33 del 1/02/2025 al 7/02/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA DE SAN FRANCISCO				INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES: CARLOS CESAR VIVAS RL				INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No. 1665 - 2024		VALOR INICIAL: \$ 1.362.010.107,00		CONTRATO No. 1930 DE 2024		VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00	
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 4/07/2024		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026		VALOR ACUMULADO: \$ 1.362.010.107,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026		VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026		\$ -		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026		VALOR ANTICIPO: \$ -	
		\$ -				VALOR AMORTIZADO: \$ -	
		\$ -				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 441.431.696,00	\$ 132.429.509,08		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 309.002.186,92	\$ 59.041.677,50		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 132.429.509,08	\$ 73.387.831,58		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 128.093.944,30		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 714.328.309,10		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.338.883.929,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 361.794.683,53 27%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 361.794.683,53 27%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 361.794.683,53 27%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 361.794.683,53 27%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.607.836,51 3%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.607.836,51 100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO
X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

VALOR FACTURA: \$ 44.143.169,56

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN \$ 562.622.910,00 16,80%

PROGRAMADA: \$ 562.622.910,00 16,80%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 562.622.910,00 16,80%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO
X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>	ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A		<table><tr><td>INDICADOR I/C</td></tr><tr><td>En el sem: \$ 0,08</td></tr><tr><td>Acumulado: \$ 1,56</td></tr></table>	INDICADOR I/C	En el sem: \$ 0,08	Acumulado: \$ 1,56		<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>	ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A																																																																																																																					
ANTICIPOS																																																																																																																																													
Otorgado \$	N/A																																																																																																																																												
Amortizado \$	N/A																																																																																																																																												
Saldo \$	N/A																																																																																																																																												
INDICADOR I/C																																																																																																																																													
En el sem: \$ 0,08																																																																																																																																													
Acumulado: \$ 1,56																																																																																																																																													
ANTICIPOS																																																																																																																																													
Otorgado \$	N/A																																																																																																																																												
Amortizado \$	N/A																																																																																																																																												
Saldo \$	N/A																																																																																																																																												
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																													
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																													
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																													
<table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%						Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec						<table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table>	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																						Total		
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																			
					Prog																																																																																																																																								
					Ejec																																																																																																																																								
					Prog																																																																																																																																								
					Ejec																																																																																																																																								
					Prog																																																																																																																																								
					Ejec																																																																																																																																								
					Prog																																																																																																																																								
					Ejec																																																																																																																																								
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																											
Total																																																																																																																																													
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.																																																																																																																																								
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																													
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																													
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																													
FUENTES DE MATERIALES																																																																																																																																													
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES:																																																																																																																																													
DISPONIBLE																																																																																																																																													
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																													
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X VERTIMIENTOS: SI NO N/A X EMISIONES: SI NO N/A X OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X OBSERVACIONES:																																																																																																																																													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																																													
ESTADO: OBSERVACIONES:																																																																																																																																													
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA 11 INTER 7 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 11 7 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 11 7 TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: direccion administracion vial y cel																																																																																																																																													
OBSERVACIONES:																																																																																																																																													
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																													
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALÚOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A OBSERVACIONES:																																																																																																																																													
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																																													
N/A																																																																																																																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	15	2	2025
			(Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO		SEMANA No.: 34 del 8/02/2025 al 14/02/2025. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE). LOTE 3.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE)						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo. El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA DE SAN FRANCISCO			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES: CARLOS CESAR VIVAS RL			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No. 1665 - 2024			CONTRATO No. 1930 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024			FECHA DE INICIO: 4/07/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026			
VALOR INICIAL: \$ 1.362.010.107,00			VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.362.010.107,00			VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ANTICIPO: \$ -			VALOR ANTICIPO: \$ -			
VALOR AMORTIZADO: \$ -			VALOR AMORTIZADO: \$ -			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 441.431.696,00	\$ 132.429.509,08			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 309.002.186,92	\$ 70.850.013,00			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 132.429.509,08	\$ 61.579.496,08			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 164.005.407,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 678.416.846,10			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
<div><div><div>OBRA</div><div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.338.883.929,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 373.402.520,03 28%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 373.402.520,03 28%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 373.402.520,03 28%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 373.402.520,03 28%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.607.836,51 3%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.607.836,51 100%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</div><div>VALOR FACTURA: \$ 44.143.169,56</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 592.800.610,00 17,70%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 592.800.610,00 17,70%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</div><div>VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div></div>						

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

En el sem:

\$

0,08

Acumulado:

\$

1,59

INDICADOR I/C

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
OBSERVACIONES:

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

DISPONIBLE
NO
NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X
VERTIMIENTOS: SI NO N/A X
EMISIONES: SI NO N/A X
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER 11 7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 11 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 11 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
direccion administracion vial y cel

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	22	2	2025
			(Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO		SEMANA No.: 35 del 15/02/2025 al 21/02/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE). LOTE 3.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE)						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.						
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA DE SAN FRANCISCO			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES: CARLOS CESAR VIVAS RL			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ - 70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No. 1665 - 2024			CONTRATO No. 1930 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024			FECHA DE INICIO: 4/07/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026			
VALOR INICIAL: \$ 1.362.010.107,00			VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.362.010.107,00			VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ANTICIPO: \$ -			VALOR ANTICIPO: \$ -			
VALOR AMORTIZADO: \$ -			VALOR AMORTIZADO: \$ -			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 441.431.696,00	\$ 132.429.509,08		\$ 267.641.882	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 309.002.186,92	\$ 82.658.348,50		\$ 205.569.087	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 132.429.509,08	\$ 49.771.160,58		\$ 62.072.795	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 199.916.870,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 642.505.383,10			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)						
(Indicar valores en pesos)						
OBRA						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.338.883.929,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 385.010.356,54 29%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 385.010.356,54 29%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %						
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 385.010.356,54 29%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 385.010.356,54 29%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: %						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.607.836,51 3%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.607.836,51 100%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 405-19/02/2025						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 44.143.169,56						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 622.978.310,00 18,60%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 622.978.310,00 18,60%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025						
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones:						

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

INDICADOR I/C

En el sem:

\$ 0,08

Acumulado:

\$ 1,62

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBRA INTER

11 7

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 11 7

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11 7

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 11 7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSION	1		
			PÁGINA			
FECHA				1	3	2025
				(Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO		SEMANA No.: 36 del 22/02/2025 al 1/03/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 3.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE)						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo. El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA DE SAN FRANCISCO			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL			
INTEGRANTES: CARLOS CESAR VIVAS RL			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%			
CONTRATO No. 1665 - 2024			CONTRATO No. 1930 DE 2024			
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024			FECHA DE INICIO: 4/07/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026			
VALOR INICIAL: \$ 1.362.010.107,00			VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 1.362.010.107,00			VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00			
VALOR ANTICIPO: \$ -			VALOR ANTICIPO: \$ -			
VALOR AMORTIZADO: \$ -			VALOR AMORTIZADO: \$ -			
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 441.431.696,00	\$ 132.429.509,08			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 309.002.186,92	\$ 94.466.684,00			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 132.429.509,08	\$ 37.962.825,08			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 235.828.333,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 606.593.920,10			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
<div>OBRA</div> <div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.338.883.929,00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 396.618.193,04 30%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 396.618.193,04 30%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 396.618.193,04 30%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 396.618.193,04 30%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.607.836,51 3%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.607.836,51 100%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div> <div>X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 405-19/02/2025</div> <div>PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</div> <div>VALOR FACTURA: \$ 44.143.169,56</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones:</div>						
<div>INTERVENTORÍA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 653.156.010,00 19,50%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 653.156.010,00 19,50%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div> <div>X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 512 - 24/02/2025</div> <div>PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</div> <div>VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones:</div>						

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO**



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9

**CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
INDIWAWA**

**INTERVENTOR: AMV GRUPO 3.
CONSORCIO ARGEL VIAL**

**OBJETO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍA A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO – EL PEPINO
PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) – PR 137+0700 (EL PEPINO)**

Mocoa, febrero de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO**

**CONTRATO DE OBRA N. 1672 DE 2024
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN
LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE)
- PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5**



**PERIODO:
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	5
2.1 LOCALIZACIÓN	5
2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO	5
2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR113+0000-PR137+0700)	5
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	8
3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.	9
3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	9
3.5 EQUIPO UTILIZADO	10
3.6 INFORMES DE AVANCE	11
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	11
4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA	12
4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	13
4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)	14
4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)	14
4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).	14
4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).	14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA	14
5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:	14
5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:	14
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO	15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de Invitación Pública N° LP-DEO-SGI-105-2023 se contrató la obra que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5”, el cual se adjudicó a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA; y mediante licitación pública N° CMA-DEO-SGI-141-2023, se adjudicó la Interventoría al CONSORCIO ARGEL VIAL como Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 3 Dirección Territorial Putumayo.


El objeto del contrato consiste principalmente en realizar las tareas de mantenimiento rutinario del sector, consistente en: 1) Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y o cursos de agua que afecten la estructura de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalanchas al interrumpirse el libre curso de aguas. 2) Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reposición de defensas metálicas. 3) mano de obra para bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas. 4) Despeje de derrumbes 5) Rocería y desmonte manual 6) poda, corte y/o retiro de árboles. 7) Empradización manual con semillas y/o cespiones. 8) Arborización. 9) jardinería. 10) Pintura de mojones de referencia. 11) Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de mantenimiento Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

La Cooperativa tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 113+0000 (Filo de Hambre) y el PR 137+0700 (El Pepino), atienden una longitud de 24.29 kilómetros.

2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO



2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR113+0000-PR137+0700)

El tramo de vía cuenta con superficie de rodadura principalmente en afirmado el cual actualmente se encuentra en regular. Adicionalmente, cuenta con tramos en pavimento flexible entre los PR133+0921 al PR137+0569 los cuales cuentan con buen estado.

La condición de la vía presenta baches en la capa de afirmado y requiere limpieza de las obras de drenaje, actividades que adelanta la cooperativa de trabajadores asociados para mantener la adecuada movilidad en el sector.

Actualmente se ejecuta el contrato de obra No. 1060 de 2020 construcciones cóndor Y el contrato de obra No. 1111 de 2021 Consorcio San Francisco para la atención de posibles emergencias.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tipo de contrato es de obra pública y tiene por objeto el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5”.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato está a cargo de INVIAS – Territorial Putumayo por parte del ingeniero José Ricardo Burbano Bárcenas.

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

El tramo que se atiende cuenta con una longitud de 24.506 kilómetros, de los cuales 20.52km en afirmado y 3.986 km en pavimento asfáltico, adicionalmente la vía no cumple con las condiciones mínimas geométricas, por lo cual la movilidad se considera de alto riesgo, así como por las condiciones climáticas que caracterizan la zona por las intensas lluvias.

ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Actividades a ejecutar:

- Mano de obra no calificada para realizar parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa

- Mano de obra no calificada para realizar reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar para efectuar despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar atención de emergencias y vigilancia del tramo
- Mano de obra no calificada para realizar rocería y desmonte manual
- Mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar empradización manual con semillas y/o cespedones.
- Mano de obra no calificada para realizar jardinería realizado con mano de obra directa
- Mano de obra no calificada para realizar pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa
- Cumplimiento de la política de ornato y embellecimiento.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. Las labores que se desarrollan para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual.

La realización de estas actividades con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

PERSONAL

El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista	Cooperativa de Trabajo Asociado INDIWAWA
Contrato No.	1672 DE 2024.
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.332.200.017,00 Incluido IVA
Valor Total	\$ 1.332.200.017,00 Incluido IVA
Plazo Inicial	Veintinueve (29) meses
Fecha de Iniciación	1 de junio de 2024
Fecha de Terminación	31 de julio de 2026
Valor Acta de obra No.1	\$43.117.104,55 (Periodo 1/6/2024 – 30/6/2024)
Valor Acta de obra No.2	\$43.117.104,55 (Periodo 1/7/2024 – 31/7/2024)
Valor Acta de obra No.3	\$43.117.104,55 (Periodo 1/8/2024 – 31/8/2024)
Valor Acta de obra No.4	\$43.117.104,55 (Periodo 1/9/2024 – 30/9/2024)
Valor Acta de obra No.5	\$43.117.104,55 (Periodo 1/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.6	\$43.117.104,55 (Periodo 1/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.7	\$43.117.104,55 (Periodo 1/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.8	\$46.204.527,25 (Periodo 1/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.9	\$46.204.527,25 (Periodo 1/02/2025 – 28/02/2025)
Valor ejecutado acumulado	\$ 394.228.786,35
Porcentaje de avance	29.59%
Supervisor Contrato	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: número 111224 de fecha 2024-05-20 Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron

aprobadas vigencias futuras excepcionales, según oficio con radicado 2-2023-056551 de fecha 26 DE OCTUBRE DE 2023, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para el año 2024, 2025 y 2026, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	VALOR
2024	\$ 431,171,045.00
2025	\$ 554,454,327.00
2026	\$ 346,574,645.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
439724	20/05/2024	\$ 431.171.045

3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	41-44-101283158	Seguros Del Estado S.A.	\$ 133,220,001.70	31/25/2024	22/2/2027
Pago de salarios y Prestaciones sociales	41-44-101283158	Seguros Del Estado S.A.	\$ 266,440,003.40	31/25/2024	22/8/2029
Calidad del servicio	41-44-101283158	Seguros Del Estado S.A.	\$ 399,660,005.10	22/8/2026	22/2/2027
Responsabilidad civil Extracontractual	41-40-101052537	Seguros Del Estado S.A.	\$ 260,000,000.00	31/5/2024	22/8/2026

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de FEBRERO del 2025, el contratista realizó las siguientes actividades:

- RECORRIDO Y VIGILANCIA PR 113+000 - PR 137+700

- BACHEO EN AFIRMADO PR 113+000 - PR 116+100, PR 116+300 - PR 124+800, PR 125+000 - PR 128+000, PR 131+000 - PR 131+250, PR 132+000 - PR 132+100, PR 132+500 - PR 133+220, PR 134+550 - PR 134+570.
- LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA Y PAVIMENTADAS PR 113+100 - PR 113+430, PR 115+000 - PR 115+450, PR 116+500 - PR 117+000, PR 128+350 - PR 128+650, PR 133+350 - PR 133+610, PR 134+000 - PR 134+420, PR 135+000 - PR 137+000, PR 137+000 - PR 137+700.
- LIMPIEZA DE CANAL REVESTIDO PR 126+629 - PR 126+669.
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOXCULVERT PR 113+803 - PR 114+503, PR 116+133 - PR 116+635, PR 118+200, PR 119+000 - PR 119+742, PR 122+034 - PR 122+935, PR 123+000 - PR 123+520, PR 124+325, PR 125+014 - PR 125+935, PR 126+244 - PR 126+480, PR 127+000.
- ADECUACION DEL VADO EL PEPINITO PR 127+620.
- DESPEJE DE DERRUMBE PR 118+568, PR 127+620, PR 133+350.
- RECOLECCION DE RESIDUOS PR 113+000 - PR 137+700.
- DESPEJE DE ARBOLES PR 121+000.
- DESPEJE MATERIAL VEGETAL PR 121+838.
- LIMPIEZA DE MURO PR 114+160 - PR 114+175, PR 114+542 - PR 114+565, PR 116+300 - PR 116+320, PR 116+480 - PR 116+510, PR 122+061 - PR 122+205, PR 122+300 - PR 122+324, PR 122+866 - PR 122+888, PR 123+450 - PR 123+475, PR 123+520 - PR 123+630.
- SEÑALIZACION CON CINTA PR 118+200, PR 119+655, PR 122+663 - PR 123+415, PR 125+326 - PR 126+820.
- CAPACITACIÓN AMV3

3.5 EQUIPO UTILIZADO

Para la realización de las labores en este periodo la Cooperativa utilizó el siguiente equipo:

- Celular N. 3208269879
- Carretones 5 Unidades.
- Cámara fotográfica.
- Cepillos largos de barrer y cepillos de cerda.
- Escobas 10 unidades.
- Guadañadoras 5 unidades y malla de protección.
- Machetes 10 Unidades.
- Palas 10 Unidades.
- Señales temporales.
- Picas 3 unidades.

- Kit elementos de seguridad.
- Juego de llaves de boca fija, llaves de estrella y llaves de tubo.
- Flexómetros 2 unidades.
- Barras 3 unidades.
- Escalera de tijera y escalera de gato.
- Picas 3 unidades.
- Rastrillos 2 unidades.
- Baldes 3 unidades y canecas 2 unidades.
- Apisonadores, azadones, barras, barretones, brochas y palustres

3.6 INFORMES DE AVANCE

INFORME	FORMATO
Copia de informes semanales de Interventoría.	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL
Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra.	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
Control diario del personal del Contratista.	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Informe financiero y presupuestal contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventor.	CONSORCIO ARGEL VIAL
Contrato No.	1930 DE 2024.
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
Valor inicial del Contrato.	\$ 3.985.036.419
Valor total.	\$ 3.985.036.419
Valor del Anticipo.	N.A.
Plazo Actualizado.	Veintinueve (29) Meses
Fecha de Iniciación.	4 de julio 2024.
Fecha de Terminación.	31 de julio 2026.

Valor Acta de obra No.1	\$75.943.848,40 (Periodo 04/07/2024 – 31/07/2024)
Valor Acta de obra No.2	\$84.301.837,2 (Periodo 01/08/2024 – 31/08/2024)
Valor Acta de obra No.3	\$96.148.906 (Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024)
Valor Acta de obra No.4	\$95.013.646 (Periodo 01/10/2024 – 31/10/2024)
Valor Acta de obra No.5	\$91.762.566 (Periodo 01/11/2024 – 30/11/2024)
Valor Acta de obra No.6	\$98.419.426 (Periodo 01/12/2024 – 31/12/2024)
Valor Acta de obra No.7	\$92.170.105,3 (Periodo 01/01/2025 – 31/01/2025)
Valor Acta de obra No.8	\$143.645.852 (Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025)
Valor Acumulado Actas presentadas	\$777.255.651,9
Porcentaje de avance	19,50 %
Supervisor del proyecto.	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 398.503.641	04/07/2024	06/03/2027
Pago de Salarios y prestaciones sociales	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 797.007.283	04/07/2024	28/08/2029
Calidad del servicio	51-44-101026662	Seguros Del Estado S.A.	\$ 1.195.510.925	28/08/2026	28/02/2029

4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 144524 del 17 de junio de 2024 expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto, toda vez que el contrato excede la vigencia fiscal del año 2026, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la

Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservaran las siguientes sumas:

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	VALOR
2024	\$ 1,383,849,572.00
2025	\$ 1,565,412,513.00
2026	\$ 1,035,774,334.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
545424	17/06/2024	\$ 1,383,849,572.00

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de FEBRERO 2025 la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría.
- Actualizar los costos de mantenimiento vial.
- Participación activa en la atención de emergencias con personal de las Cooperativas y la coordinación oportuna de maquinaria.
- Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.
- Capacitación a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en el tema de seguridad vial.
- Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, y en capacitación realizada por INVÍAS.
- Realizar estimativos y cantidades de obra en sitios donde se requiera construir obras de necesidades y presentarlas a la territorial Putumayo.

- Apoyo a la Dirección Territorial Putumayo en la supervisión de obras ejecutadas por el INVIAS en los tramos de vía a cargo.
- Tramite de cuentas mensuales de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

4.5 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

4.6 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

4.7 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9).

4.8 CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13).

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
10-feb-25	CTO1930-2024-048	CONTRATO No 1672 DE 2024. Aprobación informe mensual SST correspondientes al mes de enero de 2025.
10-feb-25	CTO1930-2024-050	Respuesta a comunicado 31 de enero de 2025, con asunto Respuesta oficio AMV3-1930.2025-006 del 8 enero 2025.
11-feb-25	CTO1930-2024-052	Capacitación mes de febrero de 2025– Tema: “ANEXO TECNICO DE LAS COOPERATIVAS – SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO”

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACION	ASUNTO.
11-feb-25		Permisos e incapacidad
17-feb-25		Respuesta oficio AMV3-1930.2024-050 del 10 de febrero del 2025
25-feb-25		Informe N°8 Area SST C.T.A INDIWAWA

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



BACHEO EN AFIRMADO



LIMPIEZA DE OBRAS



SEÑALIZACION CON CINTA



LIMPIEZA DE MUROS




LIMPIEZA DE CUNETAS



DESPEJE DE MATERIAL VEGETAL

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumple la totalidad de las actividades programadas, realizando labores para el mantenimiento de la infraestructura vial a cargo, entre las cuales se tiene: limpieza de obras de drenaje, limpieza de cunetas, despeje de derrumbes, entre otras que permiten una adecuada y segura movilidad para los usuarios de la vía.



PAOLA ANDREA MOSQUERA CARVAJAL

Ingeniera Residente AMV Grupo 3

Mat. 68202133488 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		
			FECHA	8	2
			(Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL					
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS					
UNIDAD EJECUTORA:	NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	PUTUMAYO	
SEMANA No. 33 del 1/02/2025 al 7/02/2025			Último Informe Semanal SI ☐		
(Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO)					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo. El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento					
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDI WAWA			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES: BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ RL			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No. 1672 DE 2024			CONTRATO No. 1930 DE 2024		
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024			FECHA DE INICIO: 4/07/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 431.171.045,00	\$ 129.351.313,15		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 301.819.731,85	\$ 57.755.659,06		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 129.351.313,15	\$ 71.595.654,09		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 128.093.944,30		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 714.328.309,10		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)					
(Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.309.580.000,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 353.469.999,98 27%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 353.469.999,98 27%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 353.469.999,98 27%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 353.469.999,98 27%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.355.000,00 3%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.355.000,00 100%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025					
VALOR FACTURA: \$ 43.117.104,55					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 562.622.910,00 16,80%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 562.622.910,00 16,80%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025					
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

INDICADOR I/C

En el sem:

\$

0,09

Acumulado:

\$

1,59

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

DISPONIBLE

NO

NO

NO

NO

NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

OCUPACIÓN DE CAUCES:

VERTIMIENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

OBRA

INTER

11

7

11

7

11

7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

direccion administracion vial y cel

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3																																																															
			VERSIÓN	1																																																															
			PÁGINA																																																																
			FECHA	15	2	2025																																																													
(Día / Mes / Año)																																																																			
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																			
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL																																																																			
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO SEMANA No.: 34 del 8/02/2025 al 14/02/2025 Último Informe Semanal SI ☐																																																																			
(Numeración consecutiva)																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5.																																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO)																																																																			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																			
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.																																																																			
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento																																																																			
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDI WAWA			INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL																																																																
INTEGRANTES: BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ RL			INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10% JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%																																																																
CONTRATO No. 1672 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 1.332.200.017,00			CONTRATO No. 1930 DE 2024 VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00																																																																
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 4/07/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: \$ 1.332.200.017,00			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00																																																																
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ANTICIPO: \$ -			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																
			VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																			
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026																																																															
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 431.171.045,00	\$ 129.351.313,15																																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 301.819.731,85	\$ 69.306.790,88																																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 129.351.313,15	\$ 60.044.522,28																																																																
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40																																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 164.005.407,30																																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 678.416.846,10																																																																
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)																																																																			
(Indicar valores en pesos)																																																																			
<table><tr><td colspan="3">OBRA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$</td><td>1.309.580.000,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>364.824.999,97</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>364.824.999,97</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>364.824.999,97</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>364.824.999,97</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>11.355.000,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>11.355.000,00</td></tr><tr><td colspan="3"><table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td colspan="3">PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR FACTURA: \$ 43.117.104,55</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones:</td></tr></table>							OBRA			VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	1.309.580.000,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	364.824.999,97	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	364.824.999,97	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$	-	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	364.824.999,97	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	364.824.999,97	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	11.355.000,00	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	11.355.000,00	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025			VALOR FACTURA: \$ 43.117.104,55			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones:		
OBRA																																																																			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	1.309.580.000,00																																																																	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	364.824.999,97																																																																	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	364.824.999,97																																																																	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-																																																																	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-																																																																	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$	-																																																																	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	364.824.999,97																																																																	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	364.824.999,97																																																																	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-																																																																	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	11.355.000,00																																																																	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	11.355.000,00																																																																	
<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X																																																														
SI	NO																																																																		
X																																																																			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:																																																																			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																			
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025																																																																			
VALOR FACTURA: \$ 43.117.104,55																																																																			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																			
Observaciones:																																																																			
<table><tr><td colspan="3">INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>592.800.610,00</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>592.800.610,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>30.177.700,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>30.177.700,00</td></tr><tr><td colspan="3"><table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td colspan="3">PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones:</td></tr></table>							INTERVENTORÍA			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	592.800.610,00	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	592.800.610,00	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	30.177.700,00	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	30.177.700,00	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025			VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones:																							
INTERVENTORÍA																																																																			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	592.800.610,00																																																																	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	592.800.610,00																																																																	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	30.177.700,00																																																																	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	30.177.700,00																																																																	
<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			SI	NO	X																																																														
SI	NO																																																																		
X																																																																			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:																																																																			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																			
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025																																																																			
VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30																																																																			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																			
Observaciones:																																																																			

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

INDICADOR I/C

En el sem:

\$

0,08

Acumulado:

\$

1,62

ANTICIPOS

Otorgado \$

N/A

Amortizado \$

N/A

Saldo \$

N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

.....

Avance o Atraso Físico %

.....

Meta Física Ejecutada %

.....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

.....

TRAMO Y/O SECTOR 2:

.....

TRAMO Y/O SECTOR (n):

.....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

.....

PERMISO MINERO:

SI

DISPONIBLE

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

UBICACIÓN:

.....

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

.....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

.....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

.....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

.....

direccion administracion vial y cel

.....

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

18

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

N/A

AVALÚOS APROBADOS:

N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		22	2	2025
(Día / Mes / Año)				

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PUTUMAYO

SEMANA No.:

35 del 15/02/2025 al 21/02/2025

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.
El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDI WAWA	INTERVENTOR:	CONSORCIO ARGEL VIAL
INTEGRANTES:	BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ RL	INTEGRANTES:	NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S. -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%
CONTRATO No.	1672 DE 2024	CONTRATO No.	1830 DE 2024
FECHA DE INICIO:	1 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE INICIO:	4/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
	VALOR INICIAL: \$ 1.332.200.017,00		VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00
	VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -
	VALOR ACUMULADO: \$ 1.332.200.017,00		VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00
	\$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -
	\$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -
	\$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 431.171.045,00	\$ 129.351.313,15	\$ 267.641.882
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 301.819.731,85	\$ 80.857.922,69	\$ 205.569.087
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 129.351.313,15	\$ 48.493.390,46	\$ 62.072.795
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 199.916.870,30	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 642.505.383,10	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.309.580.000,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 376.179.999,97 29%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 376.179.999,97 29%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 376.179.999,97 29%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 376.179.999,97 29%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.355.000,00 3%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.355.000,00 100%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 407 - 19/02/2025

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

VALOR FACTURA: \$ 43.117.104,55

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN \$ 622.978.310,00 18,60%

PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN \$ 622.978.310,00 18,60%

EJECUTADA: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 30.177.700,00 0,90%

EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN \$ 30.177.700,00 0,90%

LA SEMANA \$ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	1	3	2025
			(Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO		SEMANA No.: 36 del 22/02/2025 al 1/03/2025 Último Informe Semanal SI ☒		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS				GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO), LOTE 5						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO EN LOS SECTORES 1003, PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO)						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo. El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento						
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDI WAWA				INTERVENTOR: CONSORCIO ARGEL VIAL		
INTEGRANTES: BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ RL				INTEGRANTES: NELSON FREDY ARDILA GELVEZ -70%, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S -10%, INGENIERIA, DISEÑOS, ESTUDIOS GEOAMBIENTALES S.A.S -10%, JUAN MANUEL TOBAR MURCIA-10%		
CONTRATO No. 1672 DE 2024		VALOR INICIAL: \$ 1.332.200.017,00		CONTRATO No. 1930 DE 2024		VALOR INICIAL: \$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2024		VALOR ADICIONES: \$		FECHA DE INICIO: 4/07/2024		VALOR ADICIONES: \$
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026		VALOR ACUMULADO: \$ 1.332.200.017,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026		VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 31 DE JULIO DE 2026		\$		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026		VALOR ANTICIPO: \$ -
		\$				VALOR AMORTIZADO: \$ -
		\$				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 431.171.045,00	\$ 129.351.313,15			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 301.819.731,85	\$ 92.409.054,50			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 129.351.313,15	\$ 36.942.258,65			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.383.849.572,00	\$ 842.422.253,40			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 541.427.318,60	\$ 235.828.333,30			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 842.422.253,40	\$ 606.593.920,10			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
<div><div><div>OBRA</div><div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.309.580.000,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 387.534.999,96 30%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 387.534.999,96 30%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %</div><div>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 387.534.999,96 30%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 387.534.999,96 30%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.355.000,00 3%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.355.000,00 100%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div><div>X</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 407 - 19/02/2025</div><div>PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</div><div>VALOR FACTURA: \$ 43.117.104,55</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 653.156.010,00 19,50%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 653.156.010,00 19,50%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 30.177.700,00 0,90%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div><div>X</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 512 - 24/02/2025</div><div>PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025</div><div>VALOR FACTURA: \$ 92.182.481,30</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div></div>						

	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>	ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A	<table><tr><td>INDICADOR I/C</td><td></td></tr><tr><td>En el sem:</td><td>\$ 0,08</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>\$ 1,69</td></tr></table>	INDICADOR I/C		En el sem:	\$ 0,08	Acumulado:	\$ 1,69	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N/A</td></tr></table>	ANTICIPOS		Otorgado \$	N/A	Amortizado \$	N/A	Saldo \$	N/A																																																																																																																			
ANTICIPOS																																																																																																																																												
Otorgado \$	N/A																																																																																																																																											
Amortizado \$	N/A																																																																																																																																											
Saldo \$	N/A																																																																																																																																											
INDICADOR I/C																																																																																																																																												
En el sem:	\$ 0,08																																																																																																																																											
Acumulado:	\$ 1,69																																																																																																																																											
ANTICIPOS																																																																																																																																												
Otorgado \$	N/A																																																																																																																																											
Amortizado \$	N/A																																																																																																																																											
Saldo \$	N/A																																																																																																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																												
<div>Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %</div>																																																																																																																																												
<div><div><table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n):</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div></div>				Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%						Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																						Total		
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																		
					Prog																																																																																																																																							
					Ejec																																																																																																																																							
					Prog																																																																																																																																							
					Ejec																																																																																																																																							
					Prog																																																																																																																																							
					Ejec																																																																																																																																							
					Prog																																																																																																																																							
					Ejec																																																																																																																																							
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																										
Total																																																																																																																																												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																												
<div><div><div>FUENTES DE MATERIALES</div><div>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES: <div></div></div><div><div>DISPONIBLE</div><div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div><div>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X VERTIMIENTOS: SI NO N/A X EMISIONES: SI NO N/A X OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X OBSERVACIONES: <div></div></div></div></div></div>																																																																																																																																												
<div><div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div><div>ESTADO:</div><div>OBSERVACIONES: <div></div></div></div>																																																																																																																																												
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																												
<div><table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>7</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>11</td><td>7</td></tr></table><div><div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:18</div><div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: direccion administracion vial y cel</div><div>OBSERVACIONES: <div></div></div></div></div>					OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7																																																																																																																										
	OBRA	INTER																																																																																																																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	7																																																																																																																																										
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	7																																																																																																																																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																																																																												
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7																																																																																																																																										
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																												
<div><div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:N/A FICHAS PEDIALES APROBADAS:N/A AVALÚOS APROBADOS:N/A PREDIOS ADQUIRIDOS:N/A</div><div>OBSERVACIONES: <div></div></div></div>																																																																																																																																												
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																																												
N/A																																																																																																																																												

