

CONTRATO DE OBRA N.SA-EDC-009-2024

OBJETO: Construcción y/o Deconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías urbanas, canales, boxculvert y Obras complementarias para el programa Barrios a la Obra Etapa VIII módulo IV, en el distrito de Barranquilla.

Contratista: Consorcio G3 Pavimentar Barranquilla 24

Interventoría: Consorcio DS

FECHA ACTA INICIO: Abril 26 de 2024

1) 01 DE OCTUBRE (MIÉRCOLES)

TIEMPO: LUVIAS FUERTES

SE REALIZA FRESADO CARRIL EXTERNO SOBRE FRANJA DE LA PIEDRA, ASI MISMO SE REALIZA BARROTE MECANICO DE LA SUPERFICIE FRESADA. SE PRESENTAN LUVIAS FUERTES RETRASANDO LAS ACTIVIDADES.

Se insiste en el cerramiento de la casa de la cta 46 a un costo de la policía, con el fin de evitar accidentes.

Freddy Herrera
RESIDENTE DE OBRA

DDP

111) 02 DE OCTUBRE (MIÉRCOLES)

TIEMPO: LUVIA FUERTE

SE REALIZA FRESADO DE LAS CAJAS DEMARCADA PREVIAMENTE CON INTERVENTORIA Y SE REALIZA LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE LAS AREAS. SE PRESENTARON LUVIAS FUERTES DILATANDO Y RETRASANDO LAS ACTIVIDADES.

Freddy Herrera
RESIDENTE DE OBRA

DDP

112) 03 DE OCTUBRE (JUEVES)

TIEMPO: LUVIAS FUERTES

SE REALIZAN TRABAJOS DE REMOCION DE MATERIAL FRESADO SATURADO POR LAS PRECIPITACIONES PRESENTADAS EN HORAS DEL MEDIODIA. SE REALIZA EL TRASIEGO DE MATERIAL SOBROANTE DE FRESADO A PUNTO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR CARGUE Y RETIRO. SE PRESENTARON LUVIAS FUERTES RETRASANDO LAS LABORES.

Freddy Herrera.
RESIDENTE DE OBRA.

DDP

113) 04 DE OCTUBRE (VIERNES)

TIEMPO: SECO

SE REALIZA LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE LAS CASAS FRESDAS PROCEDIENDO A SU IMPRIMACION.

Las casas abiertas no podran quedar abiertas mas de un día con el fin de evitar accidentes, además de bien quedar obdolumento señalizados y supervisados de que no se pierda

FREDY HERRERA la señalización.
RESIDENTE DE OBRA

DOF

14) 05 DE OCTUBRE (SABADO)

TIEMPO: LUVIOSO

SE REALIZA TRASIEGO DE MATERIAL SOBRAANTE DE FRESDADO PARA SU ACOPIO Y CARGUE FINAL. SE PRESENTA LUVIA FUERTE EN EL AREA DE TRABAJO.

FREDY HERRERA
RESIDENTE DE OBRA

15) 06 DE OCTUBRE (DOMINGO)

DOF

NO SE LABORA

FREDY HERRERA
RESIDENTE DE OBRA

DOF

16) 07 DE OCTUBRE (LUNES)

TIEMPO: Limpieza areas fresdas

Se insiste en la señalización constante de los frentes de obra, en especial las casas que quedan abiertas en la noche.

17) 08 DE OCTUBRE (MARTES)

TIEMPO: Seco.

DOF

18) 09 DE OCTUBRE (MIERCOLES)

TIEMPO:

Se realiza medición conjunta con interventoría de los cajos fresdos por asfalto el 10 de octubre.

Jaime Sajuncho
Director de Obra

(119) 10 DE OCTUBRE (JUEVES)

TIEMPO: Lluvias ligeras durante el día.

Se realiza limpieza mecánica y manual de las cajas a asfaltar, previa aplicación de riego de liga (emulsión asfáltica) para posterior extendido y compactación de la MDC-19.

Se toman muestras de asfalto por parte del laboratorio para realización de los ensayos.

Se realiza a la vez actividad de fresado sobre camil externo en áreas previamente autorizadas.

Maria Sangua
Director de Obra

DD

(120) 11 de Octubre (Viernes)

Tiempo: Nublado.

Se realiza fresado camil externo desde el cementerio a puente siete abril. Limpieza y Retiro material en las cajas abiertas.

Maria Sangua
Director de Obra

DD

(121) 12 de octubre (sábado)

Tiempo: soleado.

Continuación con limpieza a mano en las cajas abiertas, señalización y cerramiento en tramos intervenidos.

Maria Sangua
Director de Obra

DD

(122) 13 de octubre (domingo).

Tiempo: Nublado

No se registraron actividades

Maria Sangua
Director de Obra

DD

(123) 14 de octubre (lunes).

tiempo: Nublado

no se registrarón actividades

Faive Sanjuano

Director de obra

DOP

(124) 15 de octubre (martes).

tiempo: nublado.

se realizó imprimación a las cajas intervenidas desde litoplast a puente siete abril, limpieza mecánica y señalización en general.

Faive Sanjuano

Director de obra

DOP

(125) 16 de octubre. (miércoles).

tiempo lluvias moderada. Hora 11:30 A.M. a 2:10 p.m.

Se realizó limpieza sobre la coneta y Retiro de material sitio.

Faive Sanjuano

Director obra

DOP

(126) 17 de octubre (Jueves).

tiempo: Nublado

Se realizó Fresado labo externo de la Vía Trans Del cementerio hacia puente 7 abril long: 23 mts. Ancho = 2.02m Espesor de = 0.076m.

Faive Sanjuano

Director obra

DOP

(127) 18 de octubre (Viernes).

tiempo = Nublado

se realiza actividades de limpieza mecánica y manual en la caja intervenida

Faive Sanjuano

Director obra

DOP

19 de octubre (sábado).

tiempo: soleado.

se realizó limpieza y cerramiento a las cajas intervenidas, con Interventoría se realizó respectivas medidas a las cajas intervenidas (largo, ancho, espesor) de cada una de ellas.

Faustino Sanguino

Director de Obra

DDP

20 de octubre (domingo).

tiempo: nublado

No se presentaron actividades

Faustino Sanguino

Director de Obra

DDP

21 de octubre (lunes).

tiempo: soleado.

Se realizó extendido de asfalto en todas las cajas intervenidas ($69.47 m^3$) y compactación

Se insiste que la señalización de las cajas debe

Faustino Sanguino

Director de Obra

ser constante ya que en las noches, la señalización es removida

DDP

22 de octubre (martes).

tiempo: Fuertes lluvias Hora 11:50 a.m a 2:30 p.m.

Se realizó limpieza manual y mecánica, Retiro de material de sitio

Faustino Sanguino

Director Obra

DDP

23 de octubre (miércoles).

tiempo: lluvias moderada Hora: 10:30 p.m a 11:40 a.m.

Se realizó limpieza manual, adecuación de señalización a un lado de la vía, recorrió al Tramo del centro que se va a intervenir en el tramo la Granja al

punto 7 abril.

Foris Sajualb
Director de Obra

DOP

24 de octubre (Jueves)

No se presenta actividades en la Av. Circunvelar.

Av El Rio entre la Aleta El Tibaron y Caimon del Rio, se realiza actividad de demolición de Areas a reponer carpeta asfáltica por retiro de reductores de velocidad. Foris Sajualb (Director de Obra)

25 de octubre (Viernes)

Tiempo: Soleado

Se realiza limpieza de obra, señalización del tramo a intervenir, se empieza fresado lado este - sur puente 7 de abril. en el frente de obra de la Circunvelar.

Frente de obra Av. El Rio, se continúa actividad de demolición.

Foris Sajualb
Director de Obra

DOP

26 de octubre (Sábado)

Circunvelar:

Se realiza limpieza manual y mecánica de obras, retiro de columnas acopiadas a un lado de la vía.

Foris Sajualb
Director de Obra

DOP

27 de octubre (Domingo).

Circunvelar:

Se realiza limpieza manual y mecánica, retiro de columnas acopiadas a un lado de la vía.

Foris Sajualb
Director de Obra

DOP

(37)

28 de octubre (Lunes)

Av. El Rio:

Se realiza la actividad de reposición de carpeta asfáltica en las áreas donde se retiraron.

los reductores de velocidad en la Av. El Rio entre la
Plata El Tiburo y el Cañon del Rio

Jonie Sanjuaelo
Director de Obra

DOP

29 de octubre (Martes)

Circular:

Se realiza fresa de lado externo norte-sur altura puente
de 7 de abril, limpieza de obra

Jonie Sanjuaelo
Director de Obra

DOP

30 de octubre (Miércoles)

Circular:

Se realiza la instalación de señalización tramo a intervenir,
se inicia fresa de carril central norte-sur tramo litoplas
al cementerio.

Av. El Rio: Limpieza y retiro de escombros.

Jonie Sanjuaelo
Director de Obra

DOP

31 de octubre (Jueves)

Se inicia fresa carril central entre el cementerio y Litoplas.
Sentido Norte-Sur

Jonie Sanjuaelo
Director de Obra

La comunidad manifiesta que en horas de la
noche se pierde la señalización de las curvas lo
que genera riesgos a los usuarios, por lo que
se solicita mantener la señalización de las
curvas las 24 horas del día, con el fin de
evitar riesgos y accidentes para los usuarios

DOP