



ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
14	07/05/2024	3:00pm	3:50 p.m.	Virtual - Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL PROYECTO		
María Consuelo Triana Páez		Gerente comercial del proyecto		
Jessica Natalia Espitia Mican		Coordinadora Logística		

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Avances de las instalaciones de las UPS y los aires acondicionados.	Presentar alcance y generalidades del proyecto con el fin de proporcionar estabilidad y claridad sobre las responsabilidades para la ejecución del contrato	Jessica Natalia Espitia Mican	20 minutos
Revisión de documentos pendientes para la facturación		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Ingresos de almacenes y seguimiento de valores de facturación.		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos



COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

- La instalación de UPS está avanzando en varias regiones, como en Valledupar, La Guajira, Villanueva, San Juan del César.
- Se mencionaron varios problemas con acometidas adicionales, especialmente en Ibagué.
- El equipo está trabajando en las entregas de material en diversas ciudades para la instalación de las UPS y aires acondicionados.
- Se menciona la importancia de documentar y proporcionar fotografías de las instalaciones para la facturación y el control de calidad.
- Se mencionó que la Corte Constitucional aún está pendiente de definir la ubicación para la instalación de la UPS.

CONCLUSIONES:

Se instalaron UPS en Valledupar, La Guajira, Villanueva, San Juan del César. Se acuerda revisar lo relacionado con las acometidas adicionales en Ibagué y la definición de ubicación por parte de la Corte Constitucional.

COMPROMISOS

Nº	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Se enviará el cuadro final de acometidas para la revisión de la Supervisión	Natalia Espitia	14/05/2024
2	DISICO SA se compromete a Continuar con el avance de las acometidas en Ibagué, Chocó, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Pasto y Popayán	Natalia Espitia	14/05/2024
3	Se requiere verificar el ingreso erróneo en Ibagué y tomar acciones para corregirlo.	Supervisión del contrato	14/05/2024

Anexos: SI() NO (x)

Elaboró: DISICO SA.

Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura