



ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
26	16/09/2024	3:00pm	3:40 p.m.	Virtual - Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL PROYECTO		
María Consuelo Triana Páez		Gerente comercial del proyecto		
Jessica Natalia Espitia Mican		Coordinadora Logística		

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisora del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesus Ricardo Rodriguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Avances en la instalación de UPS	Establecer de forma clara los alcances y elementos esenciales del proyecto, garantizando su factibilidad y ofreciendo una comprensión precisa de las responsabilidades	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Problemas con el cableado estructurado en Popayán		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Pendientes sobre las UPS de reasignación		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos



AGENDA			
TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
	de cada parte involucrada en la ejecución del contrato.		
Modificación del contrato por traslados de equipos		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
<ul style="list-style-type: none">Se hace hincapié en la importancia de coordinar reuniones con los ingenieros, especialmente en Popayán, para resolver el retraso con el cableado estructurado y la instalación de la UPS de 40 cabezas.A pesar de algunos retrasos, las instalaciones de UPS están avanzando bien en Leticia, Neiva y Popayán. La finalización de las instalaciones se espera para la próxima semana.

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Hablar con el ingeniero encargado del cableado estructurado en Popayán y coordinar una reunión para revisar el estado del proyecto.	Natalia Espitia	23/09/2024
2	Informar a todos los involucrados sobre la programación de la reunión con el ingeniero de Popayán y a mantener a los otros miembros informados.	Natalia Espitia	23/09/2024
3	A la espera de recibir confirmación sobre la necesidad de modificar el contrato para los traslados de los equipos, lo que se definirá en los próximos días.	Natalia Espitia	23/09/2024



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Anexos: SI() NO (x)

Elaboró: DISICO SA.

Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura