

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.02.F002.F000	
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	002

ACTA No. 4182.010.26.1.2	FECHA:	27/NOV/2023
	HORA INICIAL:	11:00 am
	HORA FINAL:	11:30 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría 4182.010.26.1.536-2023 de los diseños No 533-2023, No 527-2023 y No 543-2023.		LUGAR: UAESP - Taller II

ASISTENTES: Francisco Javier Bonilla H. – Profesional Especializado, Juan Carlos Jurado – Contratista, Keith Chilatra – Contratista (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A.

INVITADO: Julio Herrera - Planeamos SAS, Mauricio Ramirez – Contratista, William León – Interventoría.

ORDEN DEL DÍA:

1. Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría 4182.010.26.1.536-2023 de los diseños No 533-2023, No 527-2023 y No 543-2023.

DESARROLLO:

1. Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría 4182.010.26.1.536-2023 de los contratos de diseños No 533-2023, No 527-2023 y No 543-2023.

Se da inicio al comité de seguimiento con el saludo del ingeniero Juan Carlos Jurado y les recuerda a los contratistas que la fecha límite de recibo de cuentas de cobro es el 4 de diciembre, lo que no se cobre hasta ese día quedará para cuentas por pagar para el año 2024.

A continuación, le da la palabra al interventor, recordándole el cumplimiento de sus actividades, para que informe al comité el avance de los contratos y definir fechas de terminación de actividades.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohíbida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPO) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F000	
		VERSIÓN	002

Contrato 543-2023 Diseños La Esperanza y Los Laurelos.

Avance del contrato: 90%.

Levantamiento topográfico: 100%. Se superó el impase del ingreso al predio ALOHA.

Censo poblacional: 100%

Hoy se va a realizar la Socialización del Contrato.

Faltan ajustes al diseño del alcantarillado.

Contrato 527-2023 Diseños Los Limones.

Avance del contrato: 85%.

Levantamiento topográfico: 100%.

Censo Poblacional: 100%.

Faltan ajustes a la Modelación del alcantarillado y al diseño de la Ptar.

Contrato 533-2023 Diseños Gelondrinas.

Avance del contrato: 85%.

Levantamiento topográfico: 100%.

Censo poblacional: 100%.

Pendientes: Se le están haciendo unos ajustes al informe del estudio de suelos.

Ajustes al diseño del tramo del alcantarillado faltante y el diseño de la Ptar están realizando unos detalles y ajustes del diseño estructural.

Los tres contratistas le enviarán hoy al Interventor las cuentas de cobro para revisión.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F008	
		VERSIÓN	022

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar el Acta de comité	Uaesp	30/nov/2023
Realizar socialización frente Los Limones	Uaesp	30/nov/2023

Firmas/(responsables):


 JUAN CARLOS JURADO R.
 Contratista
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
 SERVICIOS PÚBLICOS


 KEITH CHILATRA.
 Contratista
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
 SERVICIOS PÚBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Juan Carlos Jurado. - Contratista
 Revisó: Francisco Javier Bonilla H. - Supervisor del Contrato.

 <p>ALCALDIA DE SANTO AGUSTÍN DE CACHAL GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>WAGT04 03 P023 1 0027</p>
	<p>LISTADO DE ASISTENCIA</p>	<p>VERSIÓN</p> <p>1/02</p>

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.2

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de intermentoría N° 536-2023 de los diseños N° 593-2023, N° 527-2023 y N° 543-2023.

[illegible]