

 Corporación colombiana de investigación agropecuaria	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: DE-F-10
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 05
		FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO: 2019-05-10
		Página 1 de 4

ACTA No.	02	UBICACIÓN:	Palmira, Valle del Cauca		
TEMA:	Acta de seguimiento de las "MEJORAS LOCATIVAS PARA IMPLEMENTAR UNA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO DE SUBPRODUCTOS DE BANCOS DE GERMOPLASMA ANIMAL Y VEGETAL, UBICADA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PALMIRA".				
FECHA:	06/03/2025	HORA INICIO:	11:00 am	HORA FINAL:	12:00 pm

NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA:	Orden de compra No. 633134.
OBJETO:	Mejoras locativas para implementar una economía circular en el manejo de subproductos de bancos de germoplasma animal y vegetal.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Centro de Investigación (C.I.) Palmira.
CONTRATANTE:	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA.
CONTRATISTA:	OBYPLAN LTDA
NIT:	811.013.741
SUPERVISOR DEL PROYECTO:	Karla Díaz Salazar – Profesional de Infraestructura Andres Perdomo – Líder de operaciones de campo
PLAZO INICIAL DE CONTRATO U ORDEN:	Treinta (30) días calendario.
FECHA DE INICIO:	20/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	21/03/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN:	Treinta y tres millones seiscientos sesenta y dos mil setecientos cinco pesos (\$33.662.705).
FECHA PAGO DE ANTICIPO:	10/02/2025
VALOR PAGO ANTICIPO:	Dieciséis millones setecientos cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos (\$16.704.399).

1. PROPÓSITOS DE LA REUNIÓN	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento de obra de la orden de compra No. 633134.
AGENDA:	1. Recorrido y ejecución de la obra.
	2. Mayores y menores cantidades
	3. Imprevistos
	4. Entregables

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y/O DECISIONES DE REUNIONES ANTERIORES (si aplica)		
N°	Compromiso	Resultado

 Corporación colombiana de investigación agropecuaria	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: DE-F-10
			VERSIÓN: 05
			FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO: 2019-05-10
	ACTA DE REUNIÓN		Página 2 de 4

1.	El contratista deberá actualizar la vigencia de las pólizas a partir de la fecha de acta No 1. Inicio de obra.	El contratista envió las pólizas actualizadas, las cuales fueron aprobadas por la líder administrativa el 7 de marzo del 2025.
2.	Ajustar el cerramiento de ganadería, con el fin de habilitar el área donde quedaran implantado los pedestales y anclajes	El equipo de ganadería Hartón de valle realizó el ajuste del cerramiento el 24 de febrero del 2025.

3. DESCRIPCIÓN DE PUNTOS DESARROLLADOS EN LA REUNIÓN:					
1.	<u>Recorrido y ejecución de la obra</u>				
	El CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN realizan el recorrido por las instalaciones para verificar el avance de obra, evidenciando un avance de las actividades del 99%, estando pendiente por finalizar el ítem 3.1 "Mesa doble de compostaje, en madera plástica compuesta por 2 módulos en cada nivel, para un total de 4 módulos, cuanta con cuarterones principales cada 60cm de 8x8cm, y tablas de 20x3cm, plástico interno, conectados con tubería sanitaria, codos y tee en 2". Incluye pintillas, varilla roscada, cortes y demás elementos necesarios (Según diseño)", teniendo en cuenta que está pendiente por instalar el plástico negro.				
2.	<u>Mayores y menores cantidades</u>				
	En el siguiente cuadro se muestran las cantidades de las actividades contratadas que sufrieron variaciones, las cuales fueron revisadas por LAS PARTES.				
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL
	1.0	ESTRUCTURA GENERAL			
	1.4	Suministro e instalación de tubería estructural en acero galvanizado de 2" e=1.5 mm para cercha, parales y canales, incluye armado, ensamble entre elementos con soldadura, alineamiento, anticorrosivo en uniones y demás elementos o accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	ml	108,3	114,2
	1.5	Suministro e instalación de tubería estructural en acero galvanizado de 1-1/2" e=1.5 mm, incluye armado, ensamble entre elementos con soldadura, alineamiento, anticorrosivo en uniones y demás elementos o accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	ml	49,2	61,2
	1.6	Suministro e instalación de rafia plastificada de 160 gramos con filtro UV Europlast euomallas, incluye grapas, guayas, tensado, poli 100, biselado, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y adecuado funcionamiento.	m²	90,7	126,6
	1.7	Suministro e instalación de canales en polietileno agroclear calibre 10 con filtro UV con 8 m de desarrollo, incluye grapas, perros, cable super GX 3/16, templetas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y adecuado funcionamiento	ml	38,4	40,4
	1.8	Suministro e instalación de contra vientos y amarres longitudinales y transversales de cable súper GX de 3/16".	ml	76,8	211,3
	1.11	Suministro e instalación de polisombra fija 80% Tesicol, incluye grapas, guayas, tensado, y demás accesorios	m²	90,7	130,9

[Handwritten signature]

 Corporación colombiana de investigación agropecuaria	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: DE-F-10
			VERSIÓN: 05
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO:
			2019-05-10
			Página 3 de 4

		necesarios para su correcta instalación y adecuado funcionamiento.				
	3.0	CAMAS EN MADERA PLÁSTICA				
	3.1	Mesa doble de compostaje, en madera plástica compuesta por 2 módulos en cada nivel, para un total de 4 módulos, cuanta con cuarterones principales cada 60cm de 8x8cm, y tablas de 20x3cm, plástico interno, conectados con tubería sanitaria, codos y tee en 2". Incluye pintillas, varilla roscada, cortes y demás elementos necesarios (Según diseño)	un	2,0	1,5	↓
Se anexa a la presente acta balance final de obra.						
3.	Imprevistos Durante la ejecución se presenta un imprevisto, lo cual generó la ejecución de UN MILLÓN TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$ 1.336.352), equivalentes al 100% de estos. A continuación, se relacionan las actividades:					
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	ÍTEM	IMPREVISTOS				
	IMP-1	Corte y demolición de concreto para instalación de tubería de 2", incluye resane en concreto	ml	10,8	\$ 123.700	\$ 1.336.352
	COSTO DIRECTO					\$ 1.336.352
Se anexa el análisis de precios unitarios enviados por el contratista y aprobados por la supervisión						
4.	Entregables Se solicita al contratista presentar los entregables establecidos, antes de la fecha de terminación (21/03/2025).					
	✓ Informe final de ejecución. (extensiones .pdf, .doc. y/o .xls) ✓ Fichas técnicas de materiales principales utilizados ✓ Memoria fotográfica de la obra donde se evidencie su ejecución. (extensiones .jpeg) ✓ Paz y salvos del pago del personal					

4. COMPROMISOS Y/O DECISIONES:			
N°	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa
1.	Enviar entregables, relacionado en el punto 4 desarrollado en la presente acta.	OBYPLANT LTDA	21/03/2025

 Corporación colombiana de investigación agropecuaria	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: DE-F-10
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 05
		FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO:
		2019-05-10
		Página 4 de 4

5. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN:				
¿Se alcanza a cumplir el objetivo de la reunión?	SI	x	NO	
fecha de próxima reunión o decisión (si aplica)	21/03/2025			

6. ASISTENTES:		
Acta elaborada por:	Karla Diaz Salazar	
Aprobó: Personas que firman este documento.		
Nombre	Cargo o Entidad	Firma
Karla Diaz Salazar	Profesional de Infraestructura AGROSAVIA	
Jorge Iván Perez	Representante legal OBYPLAN LTDA	