
		ACTA FINAL							
Convenio Interadministrativo	002 del 2024	Plazo Inicial:		CUATRO (4) MESES					
Objeto:	REFORESTACION PARA LA CONSERVACION DE AREAS DE INTERES ESTRATEGICO DE LA VEREDA ALTO VENSIL PRECIO DECOMUNADO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE DUBARRAL - META	Fecha de Inicio:		18 de Septiembre del 2024					
Valor Inicial:	\$ 232.565.807,11	Fecha de Terminación Inicial:		18 de Enero del 2025		Fecha presente Acta		18 de Enero del 2025	
Valor Adicional 01:	\$ 0,00	Suspensión		N/A		Ratificación		N/A	
Valor Adicional 02:	\$ 0,00	Tiempo suspensión		N/A		Prórroga		N/A	
Valor Actualizado:	\$ 232.565.807,11	Nueva Fecha de Terminación:		N/A		Tiempo acumulado		N/A	
CONTRATISTA: RPG - ATLANTUR		INTERVENTOR: N/A		SUPERVISOR: TANIA VANESA SOLANO MORA					

En el Municipio de Villavencio - meta, a los (18) días del mes de Enero de 2025 se reunieron la asociación RPG - ATLANTUR en calidad de Contratista y el Ing Tania Vanesa Solano Mora como Supervisor del contrato, en su condición Director ejecutivo para efectuar y dejar constancia de la presente acta de avance 05 que se detalla a continuación:

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		OBRA ACUMULADA		OBRA POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	Establecer plantas nativas en áreas susceptibles a restaurar.												
1.1	Plántulas nativas	Plántulas	1.000	\$ 3.500,00	\$ 3.500.000,00	1.000,00	\$ 3.500.000,00	0,00	\$ -	1.000,00	\$ 3.500.000,00	0,00	\$ -
1.2	Fertilizantes 15x15x15 o DAP	Bultos x 50kg	5	\$ 260.000,00	\$ 1.300.000,00	5,00	\$ 1.300.000,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 1.300.000,00	0,00	\$ -
1.3	Abono orgánico	Bultos x 50kg	20	\$ 25.000,00	\$ 500.000,00	20,00	\$ 500.000,00	0,00	\$ -	20,00	\$ 500.000,00	0,00	\$ -
1.4	Cal Agrícola	Bultos x 50kg	14	\$ 30.000,00	\$ 420.000,00	14,00	\$ 420.000,00	0,00	\$ -	14,00	\$ 420.000,00	0,00	\$ -
1.5	Hidroretenedor	Kilo	7	\$ 80.000,00	\$ 560.000,00	7,00	\$ 560.000,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 560.000,00	0,00	\$ -
1.6	insecticida	litros	6	\$ 140.000,00	\$ 840.000,00	6,00	\$ 840.000,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 840.000,00	0,00	\$ -
1.7	Postes de madera inmunizados a vacío presión No. 10-12	2,1 mts	1.000	\$ 31.414,00	\$ 31.414.000,00	1.000,00	\$ 31.414.000,00	0,00	\$ -	1.000,00	\$ 31.414.000,00	0,00	\$ -
1.8	Alambre de púas 400 mts calibre 12,5	Rollo	27	\$ 450.000,00	\$ 12.150.000,00	27,00	\$ 12.150.000,00	0,00	\$ -	27,00	\$ 12.150.000,00	0,00	\$ -
1.9	Alambre de Amarre	Kilo	20	\$ 15.000,00	\$ 300.000,00	20,00	\$ 300.000,00	0,00	\$ -	20,00	\$ 300.000,00	0,00	\$ -
1.10	Cabuya x 120 mts sintética	Rollo	20	\$ 9.000,00	\$ 180.000,00	20,00	\$ 180.000,00	0,00	\$ -	20,00	\$ 180.000,00	0,00	\$ -
1.11	Grapas	Kilo	30	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00	30,00	\$ 450.000,00	0,00	\$ -	30,00	\$ 450.000,00	0,00	\$ -
1.12	Mantenimiento	Número	1	\$ 8.251.532,00	\$ 8.251.532,00	1,00	\$ 8.251.532,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 8.251.532,00	0,00	\$ -
	SUBTOTAL				\$ 59.865.532,00		\$ 59.865.532,00		\$ -		\$ 59.865.532,00	100%	\$ -
2	Asistir técnicamente el proyecto y las plantaciones												
2.1	Colocación postes y alambre	Jornal	55	\$ 90.000,00	\$ 4.950.000,00	55,00	\$ 4.950.000,00	0,00	\$ -	55,00	\$ 4.950.000,00	0,00	\$ -
2.2	Preparación del terreno	Jornal	18	\$ 90.000,00	\$ 1.620.000,00	18,00	\$ 1.620.000,00	0,00	\$ -	18,00	\$ 1.620.000,00	0,00	\$ -
2.3	Trazado	Jornal	17	\$ 90.000,00	\$ 1.530.000,00	17,00	\$ 1.530.000,00	0,00	\$ -	17,00	\$ 1.530.000,00	0,00	\$ -
2.4	Ahoyado	Jornal	8	\$ 90.000,00	\$ 720.000,00	8,00	\$ 720.000,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 720.000,00	0,00	\$ -
2.5	Siembra	Jornal	14	\$ 90.000,00	\$ 1.260.000,00	14,00	\$ 1.260.000,00	0,00	\$ -	14,00	\$ 1.260.000,00	0,00	\$ -
2.6	Fertilización	Jornal	7	\$ 90.000,00	\$ 630.000,00	7,00	\$ 630.000,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 630.000,00	0,00	\$ -
2.7	Resiembra	Jornal	7	\$ 90.000,00	\$ 630.000,00	7,00	\$ 630.000,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 630.000,00	0,00	\$ -
2.8	Ploteo	Jornal	19	\$ 90.000,00	\$ 1.710.000,00	19,00	\$ 1.710.000,00	0,00	\$ -	19,00	\$ 1.710.000,00	0,00	\$ -
2.9	Control de la hormiga	Jornal	11	\$ 90.000,00	\$ 990.000,00	11,00	\$ 990.000,00	0,00	\$ -	11,00	\$ 990.000,00	0,00	\$ -
2.10	Pase de cuadrada	M/L	5,00	\$ 90.000,00	\$ 450.000,00	5,00	\$ 450.000,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 450.000,00	0,00	\$ -
2.11	Transporte de insumos	Global	1,00	\$ 16.588.268,00	\$ 16.588.268,00	1,00	\$ 16.588.268,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 16.588.268,00	0,00	\$ -
2.12	Herramientas	Global	1,00	\$ 869.400,00	\$ 869.400,00	1,00	\$ 869.400,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 869.400,00	0,00	\$ -
2.13	Coordinador - Profesional, con 12 meses de experiencia profesional relacionada - Dedicación 100% grado 7, DEC 473/22	Número	4,00	\$ 4.298.461,00	\$ 17.193.844,00	3,00	\$ 12.895.383,00	1,00	\$ 4.298.461,00	4,00	\$ 17.193.844,00	0,00	\$ -
2.14	Técnicos de campo grado 11, dedicación 100% DEC 473/22	Número	4,00	\$ 3.207.074,00	\$ 12.828.296,00	3,00	\$ 9.621.222,00	1,00	\$ 3.207.074,00	4,00	\$ 12.828.296,00	0,00	\$ -
2.15	Apoyo administrativo - administrador de empresas o a fines, con 12 meses de experiencia profesional en formulación, ejecución y/o seguimiento de proyectos - Dedicación 100% grado 11, DEC 473/22	Número	4,00	\$ 3.604.410,00	\$ 14.417.640,00	3,00	\$ 10.813.230,00	1,00	\$ 3.604.410,00	4,00	\$ 14.417.640,00	0,00	\$ -
2.16	Alquiler vehículo 4 x 4 2400 cc, valor mensual, incluye peajes, combustible y conductor, servicio 24 horas los 30 días al mes.	Número	4,00	\$ 9.000.000,00	\$ 36.000.000,00	3,00	\$ 27.000.000,00	1,00	\$ 9.000.000,00	4,00	\$ 36.000.000,00	0,00	\$ -
	SUBTOTAL				\$ 112.387.448,00		\$ 92.277.503,00		\$ 20.109.945,00		\$ 112.387.448,00	100%	\$ -

3	Socializar en eventos de educación no formal la importancia de la conservación de los ecosistemas.													
3,10	Talleres de socialización con pernas de influencia a la zona de intervención	UND	2,00	\$ 2.639.085,23	\$ 5.278.170,47	1,00	\$ 2.639.085,00	1,00	\$ 2.639.085,00	2,00	\$ 5.278.170,00	0,00	\$ -	
3,20	SUBTOTAL			\$ 5.278.170,47	\$ 5.278.170,47		\$ 2.639.085,00		\$ 2.639.085,00		\$ 5.278.170,00	100%	\$ -	
TOTAL COSTOS DIRECTO DE LAS OBRAS				\$ 177.531.150,47	\$ 177.531.150,47		\$ 22.749.030,00		\$ 22.749.030,00		\$ 177.531.150,00		\$ -	


COSTOS INDIRECTOS													
	ADMINISTRACION		26%	\$ 46.158.099,12	\$ 40.243.351,20		\$ 5.914.747,80		\$ 5.914.747,80		\$ 46.158.099,00		\$ -
	IMPREVISTOS		1%	\$ 1.775.311,50	\$ 1.547.821,20		\$ 227.490,30		\$ 227.490,30		\$ 1.775.311,50		\$ -
	UTILIDADES		4%	\$ 7.101.246,02	\$ 6.191.284,80		\$ 909.961,20		\$ 909.961,20		\$ 7.101.246,00		\$ -
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO				\$ 55.034.656,65	\$ 47.982.457,20		\$ 7.052.199,30		\$ 7.052.199,30		\$ 55.034.656,50	100%	\$ -
VALOR TOTAL DEL PROYECTO				\$ 232.565.807,11	\$ 202.764.577,20		\$ 29.801.229,30		\$ 29.801.229,30		\$ 232.565.806,50		\$ -


RESUMEN FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	\$ 232.565.807,11
Valor adicional	N/A
Valor total modificado del proyecto	N/A
Valor del anticipo inicial	\$ 116.282.903,56
Valor del anticipo de la adición	N/A


Valor por ejecutar	\$ -
Total ejecutado	\$ 232.565.807,11
Valor facturado actas anteriores	\$ 202.764.577,20
Valor facturado presente acta	\$ 29.801.229,30
Porcentaje ejecutado en el periodo	13%
Porcentaje ejecutado acumulado	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	ACUMULADO EN VALOR	% PAGADO ACUMULADO
	Anticipo	23/09/2024	\$ 116.282.903,56	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.282.903,56	0%
1	Acto Pago: Pago # 1*	23/12/24	\$ 101.872.536,14	66%	\$ 50.936.267,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.155.440,70	66%
1	Acta Recibo final de obra	16/01/2025	\$ 14.410.368,42	12%	\$ 7.205.184,21	\$ -	\$ 14.410.368,42	\$ 14.410.368,42	\$ 232.565.809,11	100%
TOTALES				100%				\$ 14.410.368,42	\$ 232.565.809,11	100%

Firma: 
Nombre: SAMUEL EDUARDO URUETA HURTADO
ING AMBIENTAL

Firma: 
Nombre: TANNIA VANESA MOLANO MORA
ING AMBIENTAL
SUPERVISORA

Firma: 
Nombre: EDUARDO AMARANTO
OPERADOR DE OBRA
RPG ATLANTUR

Firma: 
Nombre: CARLOS ALFREDO PULIDO MICAN
DIRECTOR EJECUTIVO
ASOMUNICIPIOS

Región de planificación y gestión para el desarrollo sostenible del Turismo del Atlántico
Cabo 14 No. 15 - 16 Piso 1
Celular 3114003985
Correo rpg.atlantur1@gmail.com
Uruacuri - Atlántico