

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>la guardo de la le pública</small>	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 12
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE VISITA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE VISITA

LUGAR: Oficina de Registro de instrumentos públicos de Aguadas caldas

FECHA: 17 de enero de 2023

ASUNTO: Acta de visita inicial supervisión de obra

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoría

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

Dr. Ángel segundo Ruiz Ruiz

CONTRATISTA O DELEGADO

Arq. Jairo Yesid Bonilla Rivera
Residente de Obra

INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO

Ing. Arturo Bernal Tanguino
Residente de Interventoría

OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la medición de las áreas a intervenir y la validación de cada una de las actividades, dejando como resultado lo que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD MEDIDA
1	PRELIMINARES		
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m ²	100,17
1,05	DESMONTE DE ALFOMBRA	m ²	22,74

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)328-21-21
Bogotá D.C. - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>

1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	20,00
1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	m²	22,74
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	0,00
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	22,74
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	3,00
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	30,38
2	CARPINTERÍA EN MADERA		
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,00
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	1,80
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	0,00
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	2,00
2,21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	un	0,00
3	CARPINTERÍA METÁLICA		
3,06	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	m	3,10
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	m²	0,00
4	CIELORRASOS		
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC	m²	100,17
13	PINTURAS		
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	0,00
13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	0,00
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	144,19

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la ley pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 12
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE VISITA	Fecha: 11 - 08 - 2021

14	PISOS		
14,06	PISO CERÁMICO DURO PISO	m²	22,74
14,14	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	22,74
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	16,56
15	RED ELECTRICA		
15,03	TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA	m	1,20
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	5,00
15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	un	2,00
15,36	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT	un	1,00
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1,00
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN		
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	0,00
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20,00
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	3,00
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	0,00
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	0,00
	NP. ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
Np - Matriz -20,02	MANTENIMIENTO REJA METALICA	m2	13,59
Np - Matriz -1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	und	16,00
Np - Matriz -16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	Und	1,00
Np 1	INSTALACION AVISO ORIP.	un	1,00
Np 2	SILICONA VENTANERIA	ml	4,00

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>la garanta de la fe publica</small>	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 12
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE VISITA	Fecha: 11 - 08 - 2021

Np3	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PLASTICA 100X55MM	ml	9,01
-----	--	----	------

Para la realización de las actividades es necesario suspender términos 15 días y apagar el servidor, de lo contrario no es viable la intervención, sin embargo depende del envío de la programación por parte del contratista de obra y aprobación de la interventoría.

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

Dr. Ángel segundo Ruiz Ruiz

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

Arq. Jairo Yesid Bonilla Rivera

CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Bayardo Bustos Linares

FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA

Ing. Arturo Bernal Torreguino

INTERVENTORIA O DELEADO