

21 Noviembre 2024 (Jueves)

Estado del Clima: Seco

Personal Obra: Director (1), R. social (1), siso (1), topógrafo (1), Cadenero (1) laboronista, Operadores (5)

Personal Interventoria: Director (1), R. social (1), Residente, Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), conductor y secretaria.

ACT. OBRA: Excavación sobre la explanada K2+780 - K3+000. Conformación terraplén K2+780 - K3+000

HAA Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), volcos (3), motoriveladora (1), vibracompactor (1), pajarita (2), Eq. topografía.

OBSERV: Interventoria solicita mantener personal obra para retirar material contaminado de terraplén y en caso de haber sobretamado.

- El contratista retiró todo el material contaminado proveniente de la excavación.

22 Noviembre 2024 (Viernes).

Estado del Clima: Seco

Personal obra: Director (1), R. social (1), siso (1), topógrafo (1), Cadenero Operadores (5).

Personal Interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar, Ambiental, Inspector (1), topógrafo (1), Cadenero y conductor.

ACT. OBRA: Inactiva

HAA Y EQUIPOS: Inactivos

OBSERVAS: Interventoria manifiesta preocupación por efectividad evidenciada en obra, sin recibir notificación formal por parte del contratista.

23 Noviembre 2024 (Sábado)

Estado del Clima: lluvias intensas 7:00-8:00 AM y Moderadas 8:00-10:00 PM.

Personal Obra: Director (1), R. Social (1), SISO (1), topógrafo (1), Cadenero (1), Laboratista (1), Operadores (5).


Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental Inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaría.

ACT. OBRA: Inactivo

HAB Y EQUIPO: Inactivo

OBSERVAC: El contratista realiza actividades de adecuación de vías alternas al proyecto por petición de la comunidad, no obstante, interventoría no fue solicitada o comunicado formal de esta gestión, tales actividades no representan avances de obra.







24 Noviembre 2024 (Domingo).

Estado del Clima: Seco

No se ejecutan actividades por ser dominical.





25 Noviembre 2024 (Lunes).

Estado del Clima: lluvias intensas 3:00-4:00 AM y Moderadas 4:00-5:00 AM.


Personal obra: Director (1), R. social (1), SISO (1), topógrafo (1), Cadenero (1), Laboratista (1), Operadores (5).

Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental Inspector (1), topógrafo (1), Cadenero (1), conductor (1), secretaría.

ACT. OBRA: Inactividad

HAB Y EQUIPOS: Inactivos.

OBSERVA: El contratista mantiene ejecutando actividades de adecuación de vías alternas como una gestión social.



26 Noviembre 2024 (Martes).

Estado del Clima: lluvias moderados 8:00-9:00 PM.

Personal Obra: Director (1), E. social (1), siso (1), topografo (1), cadenero (1), laboratorista (1), operadores (5), oficios (2).

Personal Interventoria: Director (1), Presidente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1), secretaria.

ACT. OBRA: Excavación sobre explanación K3+060 - K3+200. Conformación de terraplen K3+060 - K3+200 y K3+340 - K3+380.

HMA Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), vicos (3), Motoniveladora (1), vibracompactor (1), pajarita (2), Eg. topografía.

OBSERV: Interventoria recalca solicitudes de apearse y cumplir el diseño de vía aprobado, respetando los espesores de las capas granulares y sus cotas de diseño.

- Como se menciono en el Comité, el terraplen es variable por conseguirse variado su espesor.

27 Noviembre 2024 (Miércoles).

Estado del Clima: Seco

Personal Obra: Director (1), E. social (1), siso (1), topografo (1), cadenero (1), laboratorista (1), Operadores (9), oficios varios (2).

Personal Interventoria: Director (1), Presidente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1), Secretaria.

ACT OBRA: Excavación sobre la explanación K2+900 - K3+500. Instalación de terraplén K2+900 - K3+500.

HMA Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), vicos (3), Motoniveladora (1), vibracompactor (1), pajarita (2), Eg. topografía.

OBSERV: Interventoria continua estando a la espera de los últimos resultados de laboratorios al material de subbase granular instalada, de este depende su liberación para recibir y reacomodamiento económico.

- El contratista se encuentra tambien en espera de los resultados.

28 Noviembre 2024 (Jueves)

Estado del Clima: Seco

Personal obra: Director (1), E. social (1), asno (1), topógrafo (1), cordenero (1), obreros varios (2), Operadores (5).

Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topógrafo (1), cordenero (1), conductor y secretaria.

ACT. OBRA: Excavación sobre la explanación K3+620 - K3+710. Conformación de terraplén K3+500 - K3+740.

MMA Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), vdcos (3), motoniveladora (1), vibrador compactador, pajarita (2), Eq. topografía.

OBSERVACION: Las actividades de movimientos de tierra para conformación de grandes a nivel de terraplén a la fecha se encuentran con un avance considerable, no obstante, no se realiza cerco, verificación topográfica y liberación por calidad no será reconocido en su totalidad.

[Signature]

[Signature]

29 Noviembre 2024 (Viernes)

Estado del clima: Seco

Personal Obra: Director (1), R. social (1), asno (1), topógrafo (1), cordenero (1), obreros varios (2), operadores (5).

Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topógrafo (1), cordenero (1), conductor y secretaria.

ACT. OBRA: Excavación sobre la explanación K3+600 - K3+730. Conformación de terraplén K3+600 - K3+730.

MMA Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), vdcos (3), motoniveladora (1), vibrador compactador (1), pajarita (2), Eq. topografía.

OBSERV: Interventoría solicita seguir realizando control al material de terraplén evitando así presencia de vegetación y contaminación general.

- El Contratista mantiene control estricto de los Estudios de laboratorio

[Signature]

30 Noviembre 2024 (Sábado)

Estado del Clima: Seco.


Personal obra: Director (1), E. social, SISO (1), topografo (1), cordenero (1) laboratorista, oficios varios (2), operadores (5).


Personal Interventor: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambient Inspector (1), topografo (1), conductor, secretaria.

ACT. OBRA: Inactividad.

MMA Y EQUIPOS: Inactivo

OBSERVAC: El contratista adelanta labores de adecuación vías alternas por solicitud de la comunidad. Estas actividades no representan avances de obra para el proyecto.







01 Diciembre 2024 (Domingo).

Estado del Clima: Seco

No se ejecutan actividades de obra por ser dominical.





02 Diciembre 2024 (Lunes).

BITACORA DE OBRA

LP-013-2022

Ayudantes, Almucamistu


Maquinaria y Equipo: Volquetes, Pajarras, Retroexcavadora, Minicargador, equipo topografico, Motobombas, Herramientas Manuales.

Actividad en obra.

En el día de hoy se terminaron los hidrofrutos en el costado izquierdo y se empezó a extender el talud del colchacero.

Se termino el colchacero del costado ~~izquierdo~~ derecho y se informa al personal que mañana temprano se parea todo los equipos para mañana hora para iniciar con el llenado del colchacero del costado izquierdo.

Por otro lado se realizó un prueba de carga con cuatro volquetes como muestra el dibujo y las deflexiones estuvieron en los rangos admisible y los espacado en el dibujo.


Residente obra


Residente y Vigilancia.

Lunes, 30 de septiembre 2024


Estado del tiempo: soleado

Personal en obra: Residente de inspectores Interventores
Ayudantes, Almacenista.

Maquinaria y equipo: Pajunta, Pulidora, Teñidores
Radial, Herramientas menores.

Actividad en obra.

En el día de hoy se trabajó en la formateo de
de la manivela y espaldar del estribo #1
Se tamizó ~~en~~ arena que tiene un material
granular muy grande superior a 1 1/2" que es
el máximo permitido.


Residente obra.


Residente interventor.

Jueves 28 de noviembre 2024

NOTA: En el día de hoy se reanuda la actividades
en el proyecto el cual estaba suspendido
Estado del tiempo: soleado.

Personal en obra: Residente de interventores, Residen-
te de obra, cuadrilla protección en el frente aguas
arriba costado derecho y costado izquierdo
Ayudantes, Almacenista, operador maquinaria
Conductor de volqueta.

Maquinaria y equipos: Pajunta, Retroexcavadora
minicargador, motobomba, volquetas, herramientas
menor.

Actividad.

En el día de hoy se retomó el llenado de
los conductos en el costado izquierdo y
derecho de la quebrada aguas arriba,
la cuadrilla, está teniendo un rendimiento
muy significativa.

Se espera que el día SABADO terminen las

hidrotubo para colocar y llenar los
calchuereto
Residente obra

[Signature]
Residente interventor

Viernes, 29 de Noviembre 2024
Estado del tiempo: Nuboso por la mañana.
Personal en obra: Residente interventor, Residente
de obra, cordillera costado derecho, cordillera costado
izquierdo, albañil, albañil, albañil, albañil,
conductor volquete, operador pañeta, operador
retroexcavadora, operador minicargador,
Maquinaria: volquete, minicargador, pañeta
retroexcavadora, motobomba, Herramienta Menor.
Actividad en obra.

En el día de hoy se continuo con los
hidrotubos del costado izquierdo, los hidrotubos
del costado derecho se terminaron y se empezó
a colocar los calchuereto y se comenzó con
su llenado de concreto, se espera a que el
día de mañana se termine el calchuereto.
Se tiene programado para el día de mañana
la prueba de carga del puente.

[Signature]
Residente obra

[Signature]
Residente interventor

Sábado, 30 de Noviembre 2024
Estado del tiempo: Nublado en horas de la tarde.
Personal en obra: Director interventor, topógrafo
de interventor, E.C. del constructista, Residente de
interventor, Residente de obra, Comisión topográ-
fica del constructista, conductores de volquete
Profesional de la prueba, cordillera calchuereto
Cordillera hidrotubo, operadores de Maquinaria pe-
queña, Almacén, Ambiente Interventor.