

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 14

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **RODRIGO OSORIO TOVAR**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 09 - CONTRATO No. 3005 DE 2023 Y CONTRATO No. 3006 DE 2023.
Periodo:	Abril de 2024 (Final)
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 046 del 27/09/2023

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 66,04 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3005 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA. COOPMAVIAL	NIT:	800.014.123-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250/ 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR 3+0828/40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260/40QN04 LA ESPAÑOLA ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000/ 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2023S-VQUI-007743 del 27/09/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 14

VALOR INICIAL:	\$ 212.058.886
VALOR ADICIONES:	\$ 8.835.787
ADICIÓN 1:	\$ 8.835.787
ADICIÓN 2:	\$ 53.014.722
ADICIÓN 3:	\$ 53.014.722
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$ 326.924.117
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES. EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1026023	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$212.058.886,00	\$212.058.886,00	\$-
1026023 (Adición)	2024	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$8.835.787,00	\$8.835.787,00	\$-
106224	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$53.014.722,00	\$53.014.722,00	\$-
106224 (Adición)	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$53.014.722,00	\$53.014.722,00	\$-
TOTAL				\$326.924.117,00	\$326.924.117,00	\$-

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 14

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 8 (Final), periodo de Abril de 2024	\$44.550.186,55	\$8.464.535,45	N/A	\$53.014.722,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) para el periodo de Abril de 2024 se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	\$326.924.117,00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$326.924.117,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$326.924.117,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$326.924.117,00	100%

1.4.2. ANTICIPO (N.A)

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 100%
Meta fisica ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	14

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA Y ADICIÓN 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
2024S-VQUI-019466

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:22/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$32.692.412	Póliza No. 60-44-101011187 Anexo No. 13	27/09/2023	01/11/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 98.077.235		27/09/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 14

Calidad	\$ 65.384.823		27/09/2023	01/11/2024
---------	---------------	--	------------	------------

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000	Póliza No. 60-40-101005131 Anexo No.07	27/09/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	\$260.000.000		27/09/2023	30/04/2024
Vehículos Propios y no propios	\$260.000.000		27/09/2023	30/04/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEIMIENTO RUTINARIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3006 DE 2023
--------------	--------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 14

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES	NIT:	836.000.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 // 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2023S-VQUI-007747 del 27/09/2023
VALOR INICIAL:	\$ 195.002.169		
VALOR ADICIONES:	\$ 8.125.090		
ADICIÓN 1:	\$ 8.125.090		
ADICIÓN 2:	\$ 48.750.543		
ADICIÓN 3:	\$ 48.750.541		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 300.628.343		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES. EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1026023	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$195.002.169,00	\$195.002.169,00	\$ -
1026023 (Adición)	2024	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$8.125.090,00	\$8.125.090,00	\$ -

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		7	DE 14

106424	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$48.750.543,00	\$48.750.543,00	\$ -
106424 (Adición)	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$48.750.541,00	\$48.750.541,00	\$ -
TOTAL				\$ 300.628.343,00	\$ 300.628.343,00	\$ -

2.3 ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 8 (Final), periodo de Abril de 2024	\$40.966.841,18	\$7.783.699,82	N/A	\$48.750.541,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) para el periodo de Abril de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

2.4.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	\$300.628.343,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$300.628.343,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$300.628.343,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$300.628.343,00	100%

2.4.02 ANTICIPO (N.A)

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

2.4.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%

Meta física ejecutada %: 100%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 14

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA Y ADICIÓN 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-019466

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 14

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$30.062.834	Póliza No. 60-44-101011185 Anexo No. 14	27/09/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$90.188.503		27/09/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	\$60.125.669		27/09/2023	30/10/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000	Póliza No. 60-40-101005132 Anexo No.07	27/09/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	\$260.000.000		27/09/2023	30/04/2024
Vehículos Propios y no propios	\$260.000.000		27/09/2023	30/04/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 14

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2603 DE 2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ODESSA	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consortio integrado por CGR SAS con NIT 830.076.603-9, con un porcentaje de participación del 95% y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS con NIT. 900.804.544-0, con un porcentaje de participación del 5%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO GRUPO AMV 1 LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	04/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	DT-QUI-45351 del 04/08/2023
VALOR INICIAL:	\$ 375.836.872		
VALOR ADICIONES:	\$ 187.918.436		
ADICIÓN 1:	\$ 187.918.436		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 563.755.308		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024		
PRÓRROGA 5:	HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/04/2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 14

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR INICIAL REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897823	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$375.836.872,00	\$375.836.872,00	\$ -
897823 (Adición)	2024	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$187.918.436,00	\$187.443.566,00	\$ 474.870,00
TOTAL				\$563.755.308,00	\$563.280.438,00	\$ 474.870,00

3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (N/A)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de Interventoría No. 09 (Final) Periodo Abril de 2024.	\$15.428.726,00	\$2.931.457,94	N/A	\$18.360.183,94

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor para el período de Abril de 2024 el contrato reporta un avance de 100%

3.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 100%
Total inversión ejecutada: 100%

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	14

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 56.375.531	NB -100273588 Anexo No. 12	29/02/2024	30/09/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 112.751.062	NB -100273588 Anexo No. 12	29/02/2024	31/03/2027
Calidad del Servicio	\$ 169.126.593	NB -100273588 Anexo No. 12	31/03/2024	31/03/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

2024S-VQUI-012408

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS:

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 14

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S VQUI 019460	08/04/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	CONCEPTO DE VIABILIDAD - DP (RESALTOS)
2024S VQUI 019466	08/04/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RAD. N°2024EVUVRAZ-028097 APROBACIÓN DE POLIZAS COOPMAVIAL Y LOS ROBLES

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha presentado novedades.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha presentado novedades.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron recorridos semanales para llevar a cabo el seguimiento a las actividades realizadas por los microempresarios en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío y verificación de las actividades de la administración vial.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de interventoría vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

- Se vela por el cumplimiento del contrato de interventoría en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 14

- Se solicitó a la interventoría estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la obra como de la interventoría.
- Se documenta los pagos que se hacen al contrato de interventoría y se controla el balance presupuestal del contrato de interventoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato de interventoría.
- Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato de interventoría, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados y controlando el balance presupuestal del contrato de interventoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se verifica que el interventor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidades pactadas.
- Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato de interventoría.
- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del interventor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.
- Se elaboran y presentan los informes mensuales del supervisor del contrato de interventoría.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ESTEBAN ARIAS OSPINA

IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-373000 QND

Supervisor del contrato de interventoría No. 2603-2023 y mantenimiento rutinario 3005-2023 y 3006-2023

DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS