

<div><div><div>SNR</div><div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO</div><div>La guarda de la fe pública</div></div></div>	<div>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>	
<div>INFORME SEMANAL</div>			
<div>Semana Número: 1 Del: 2 de diciembre de 2024 Al: 8 de diciembre de 2024</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 Días</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP BOLIVAR- AGRUPACION PACIFICO SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</div>			
<div>OBJETO:</div> <div>"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."</div>			
<div>Obra programada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra programada:</div>	<div>SEMANAL 0,34%</div> <div>ACUMULADO 0,34%</div> <div>\$ 468.006,31</div> <div>\$ 468.006,31</div>	<div>Obra Física Ejecutada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div>	<div>SEMANAL 0,00%</div> <div>ACUMULADO 0,00%</div> <div>\$ -</div> <div>\$ -</div>
<div>CONTRATO DE OBRA</div> <div>Contratista: EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE SAS</div> <div>Contrato No. 2345 de 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 118.826.031,00</div> <div>Valor Actualizado: NA</div> <div>Plazo Inicial: 2 MESES y 3 DIAS</div> <div>Plazo Actualizado: NA</div> <div>Fecha de Iniciación: 28/10/2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31/12/2024</div>		<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div> <div>Interventor: JVM INGENIERÍA SAS</div> <div>Contrato No. 2367 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 110.605.055,00</div> <div>Valor Actualizado: NA</div> <div>Plazo Inicial: 2 MESES y 3 DIAS</div> <div>Plazo Actualizado: NA</div> <div>Fecha de Iniciación: 28/10/2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31/12/2024</div>	
<div>IMAGEN OFICINA</div> <div><div><div></div><div>eidelca s.a.s</div><div>Equipos e ingeniería del Caribe S.A.S.</div><div>Nit. 900.267.736-3</div></div></div>		<div>IMAGEN OFICINA</div> <div><div><div>JVM</div><div>INGENIERÍA S.A.S.BIC</div><div>NIT 901.489.988-3</div></div></div>	
<div>AVANCE</div>			
<div>AVANCE ACUMULADO FISICO</div> <div><div><div></div><div>Series1</div><div>Series2</div></div><div><div>100%</div><div>70%</div><div>40%</div><div>10%</div><div>-20%</div></div><div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0,00%</div><div>0,34%</div><div>12,66%</div><div>38,39%</div><div>93,24%</div><div>100,00%</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></div><div><div>Series1</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0,00%</div><div>0,34%</div><div>12,66%</div><div>38,39%</div><div>93,24%</div><div>100,00%</div></div><div><div>Series2</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div><div>0,00%</div></div></div>			