

Jueves 16 de febrero de 2023.

Estado del clima: seco - soleado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[1]
Residente técnico	[1]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[1]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[1]
Topógrafo	[1]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[1]	Cargador	[1]
Operador	[3]	Minicargador	[2]
Conductor	[9]	Motoniveldora	[3]
Oficial de obra	[1]	Vibrocompactador	[3]
Ayudante de obra	[4]	Compactador tadem	[1]
Controlador de tránsito	[8]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[16]
Cuadrilla de Asfalto	[5]	Carro taller utilitario	[1]
Auxiliar de Laboratorio	[1]	Camioneta	[2]
		Irigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) Director Interventoría, (1) Líder de Integración, (1) residente técnico, (1) topógrafo, (1) Inspector Técnico, (1) Inspector SST, (1) conductor.

Equipo de Interventoría: (1) campamento, (1) camioneta, (1) nivel topográfico, (3) computadores, (1) impresora.

* Se realiza nivelación de estructura de vía con las vigas de mezcla asfáltica tipo MDC-19 procedente del municipio de Yopal.

[Firma]

LUG. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Viernes 17 de febrero de 2023.

Estado del clima: Seco - soleado.

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[1]
Residente técnico	[1]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[1]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[1]
Topógrafo	[1]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[1]	Cargador	[1]
Operador	[3]	Minicargador	[2]


Conductor	[3]	Motoniveldora	[3]
Oficial de obra	[1]	Vibrocompactador	[3]
Ayudante de obra	[4]	Compactador tadem	[1]
Controlador de tránsito	[8]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[13]
Cuadrilla de Asfalto	[5]	Carro taller utilitario	[1]
Auxiliar de Laboratorio	[1]	Camioneta	[2]
		Irrigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) Director de Interventoría

(1) líder de integración, (1) residente técnico, (1) inspector técnico, (1) inspector SST, (1) conductor.

Equipo de Interventoría: (1) Campamento, (1) camioneta, (1) nivel de precisión, (3) computadores, (1) impresora.

* No se puede realizar la actividad de parcheo técnico masivo, se continúa con el bloqueo del equipo de extensión de mezcla asfáltica por parte de la comunidad de Hato Corosal. (Gremio de transporte de materiales)


Ing. Residente Interventoría.

Sábado 18 de febrero de 2023.


Estado del clima: Seco - Soleado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[]	Planta de trituración	[]
Residente técnico	[]	Planta de Asfalto	[]
Inspector técnico	[]	Terminadora de asfalto	[]
Inspector SST	[]	Fresadora	[]
Profesional social	[]	Retroexcavadora oruga	[]
Topógrafo	[]	Retrocargador	[]
Cadenero	[]	Cargador	[]
Operador	[]	Minicargador	[]
Conductor	[]	Motoniveldora	[]
Oficial de obra	[]	Vibrocompactador	[]
Ayudante de obra	[]	Compactador tadem	[]
Controlador de tránsito	[]	Compactador de llanta	[]
Conserje	[]	Volqueta	[]
Cuadrilla de Asfalto	[]	Carro taller utilitario	[]
Auxiliar de Laboratorio	[]	Camioneta	[]
		Irrigador	[]
		Compresor	[]

Personal de Interventoría: (1) Dir. Interventoría, (1) líder de Integración, (1) residente técnico, (1) topógrafo, (1) inspector técnico, (1) inspector SST, (1) conductor

Equipo de Interventoría: (1) campamento, (1) camioneta (1) nivel de precisión, (3) computadores, (1) impresora.

* A la fecha todos los frentes siguen inactivos
La actividad de parcheo técnico no se realiza por los bloqueos a la maquinaria y equipo de extensión de mezcla asfáltica.




Ing. Residente Interventoría.

Domingo 19 de febrero 2023.

Estado del clima: Seco - Soleado

* En este día no se tiene programado ninguna actividad.



Ing. Residente Interventoría

Lunes 20 de febrero de 2023


Estado del clima: Seco - Soleado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[1]
Residente técnico	[1]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[1]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[1]
Topógrafo	[1]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[1]	Cargador	[1]
Operador	[7]	Minicargador	[2]
Conductor	[8]	Motoniveldora	[1]
Oficial de obra	[1]	Vibrocompactador	[3]
Ayudante de obra	[2]	Compactador tandem	[1]
Controlador de tránsito	[7]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[9]
Cuadrilla de Asfalto	[5]	Carro taller utilitario	[1]
Auditar de Laboratorio	[1]	Camioneta	[2]
		Irrigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) Director de Interventoría,

(1) líder de Integración, (1) residente técnico, (1) inspector SST
(1) inspector técnico, (1) topógrafo, (1) conductor.

* Las actividades programados en el frente de Casanare siguen paralizados por el bloqueo del equipo y maquinaria para extensión de mezcla asfáltica en la RN 6514 en PR06+0030.


Ing. Rendón Interventoría

Martes 21 de febrero de 2023


Estado del clima: seco - soleado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[1]
Residente técnico	[1]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[1]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[1]
Topógrafo	[1]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[1]	Cargador	[1]
Operador	[7]	Minicargador	[2]
Conductor	[8]	Motoniveladora	[1]
Oficial de obra	[1]	Vibrocompactador	[2]
Ayudante de obra	[2]	Compactador tadem	[1]
Controlador de tránsito	[7]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[3]
Cuadrilla de Asfalto	[5]	Carro taller utilitario	[1]
Auxiliar de Laboratorio	[1]	Camioneta	[2]
		Irrigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) Director de Interventoría, (1) líder de Integración, (1) residente técnico, (1) topógrafo, (1) inspector técnico, (1) inspector SST, (1) conductor.

Equipo de Interventoría: (1) campamento, (1) camioneta (1) nivel de precisión, (3) computadores, (1) impresora.

* Sigue el bloqueo de maquinaria de extensión de mezcla asfáltica en RN 6514 PR06+0030.


Ing. Residente Interventoría.

Miércoles 22 de febrero de 2023.

Estado del clima: seco - soleado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[1]
Residente técnico	[1]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[1]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[2]
Topógrafo	[1]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[1]	Cargador	[1]
Operador	[7]	Minicargador	[2]
Conductor	[8]	Motoniveldora	[1]
Oficial de obra	[0]	Vibrocompactador	[2]
Ayudante de obra	[2]	Compactador tadem	[1]
Controlador de tránsito	[7]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[9]
Cuadrilla de Asfalto	[5]	Carro taller utilitario	[1]
Auxiliar de Laboratorio	[1]	Camioneta	[2]
		Irigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) Director de Interventoría, (1) líder de Integración, (1) residente técnico, (1) topógrafo, (1) inspector técnico, (1) Inspector SST, (1) Conductor.

Equipo de Interventoría: (1) campamento, (1) camioneta (1) nivel de precisión, (1) impresora, (3) computadores.

* Continúa el bloqueo de maquinaria y equipo de extensión de mezcla asfáltica, por tal motivo no se realiza extensión de MDC-19.

Ins. Residente Interventoría.

Jueves 23 de febrero de 2023

Estado del clima: seco - soleado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[1]
Residente técnico	[1]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[1]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[2]
Topógrafo	[1]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[1]	Cargador	[1]
Operador	[7]	Minicargador	[2]

Conductor	[8]	Motoniveldora	[1]
Oficial de obra	[0]	Vibrocompactador	[2]
Ayudante de obra	[2]	Compactador tadem	[1]
Controlador de tránsito	[7]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[9]
Cuadrilla de Asfalto	[5]	Carro taller utilitario	[1]
Auxiliar de Laboratorio	[1]	Camioneta	[2]
		Irrigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) Director de Interventoría,
(1) líder de Integración, (1) residente técnico, (1) topógrafo
(1) inspector técnico, (1) Inspector SST, (1) conductor.

Equipo de Interventoría: (1) campamento, (1) camioneta
(1) nivel topográfico, (3) computadores, (1) impresora.

* Los frentes de trabajo en Caanare, están
totalmente inactivos.

[Signature]

Ing. Residente Interventoría.


Viernes 24 de febrero de 2023

Estado del Clima: Seco - nublado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[0]
Residente técnico	[0]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[0]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[0]
Topógrafo	[0]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[0]	Cargador	[0]
Operador	[3]	Minicargador	[1]
Conductor	[2]	Motoniveldora	[0]
Oficial de obra	[0]	Vibrocompactador	[0]
Ayudante de obra	[0]	Compactador tadem	[1]
Controlador de tránsito	[6]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[0]
Cuadrilla de Asfalto	[0]	Carro taller utilitario	[0]
Auxiliar de Laboratorio	[0]	Camioneta	[2]
		Irrigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) Director de Interventoría, (1) líder
de Integración, (1) Residente técnico, (1) topógrafo, (1) Inspector
técnico, (1) Inspector SST, (1) Conductor.

Equipo de Interventoría: (1) campamento, (1) camioneta
 (1) nivel topográfico, (3) computadores, (1) impresora.
 * El contratista retira del frente de Casanare
 la maquinaria y equipo para construcción de
 estructura de vca. Sigue el bloqueo del equipo
 y maquinaria para extensión en RN6514 PRO6+
 0030.



Ing. Residente Interventoría

Sábado 25 de febrero de 2023.


Estado del clima: Seco - soleado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[0]
Residente técnico	[0]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[0]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[0]
Topógrafo	[0]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[0]	Cargador	[0]
Operador	[3]	Minicargador	[1]
Conductor	[2]	Motoniveldora	[0]
Oficial de obra	[0]	Vibrocompactador	[0]
Ayudante de obra	[0]	Compactador tadem	[1]
Controlador de tránsito	[0]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[0]
Cuadrilla de Asfalto	[0]	Carro taller utilitario	[0]
Auxiliar de Laboratorio	[0]	Camioneta	[2]
		Irrigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) director de Interventoría, (1)
 Jider de Integración, (1) residente técnico, (1) topógrafo,
 (1) Inspector SST, (1) Inspector técnico, (1) conductor.

Equipo de Interventoría: (1) Campamento, (1) camioneta
 (1) nivel de precisión, (3) computadores, (1) impresora

* Sigue el bloqueo de maquinaria y equipo obligando
 al contratista a paralizar el frente de Casanare.




Ing. Residente Interventoría

Domingo 26 de febrero de 2023

Estado del clima: Seco - Soleado

* Este día por ser de descanso no se realiza ningún tipo de actividad por parte del consorcio Vías Nacionales.


Ing. Residente Interventoría

Lunes 27 de febrero de 2023

Estado del clima: Seco - nublado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[0]
Residente técnico	[0]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[0]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[0]
Topógrafo	[0]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[0]	Cargador	[0]
Operador	[3]	Minicargador	[1]
Conductor	[2]	Motoniveladora	[0]
Oficial de obra	[0]	Vibrocompactador	[0]
Ayudante de obra	[0]	Compactador tandem	[1]
Controlador de tránsito	[6]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[0]
Cuadrilla de Asfalto	[0]	Carro taller utilitario	[0]
Auxiliar de Laboratorio	[0]	Camioneta	[2]
		Irrigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) Director de Interventoría


(1) Líder de Integración, (1) residente técnico, (1) topógrafo

(1) Inspector técnico, (1) Inspector SST, (1) conductor.

Equipo de Interventoría: (1) campamento, (1) camioneta

(1) nivel de precisión, (3) computadores, (1) impresora.

* En este día no se realiza ningún tipo de actividad por parte del Consorcio Vías Nacionales en ninguno de los frentes de Capanare.


Ing. Residente Interventoría

Martes 28 de febrero


Estado del clima: Seco - nublado

PERSONAL		MAQUINARIA Y EQUIPO	
Director de obra	[1]	Planta de trituración	[0]
Residente técnico	[0]	Planta de Asfalto	[0]
Inspector técnico	[0]	Terminadora de asfalto	[1]
Inspector SST	[1]	Fresadora	[1]
Profesional social	[0]	Retroexcavadora oruga	[0]
Topógrafo	[0]	Retrocargador	[1]
Cadenero	[0]	Cargador	[0]
Operador	[3]	Minicargador	[1]
Conductor	[2]	Motoniveldora	[0]
Oficial de obra	[0]	Vibrocompactador	[0]
Ayudante de obra	[0]	Compactador tadem	[1]
Controlador de tránsito	[6]	Compactador de llanta	[1]
Conserje	[1]	Volqueta	[0]
Cuadrilla de Asfalto	[0]	Carro taller utilitario	[0]
Auxiliar de Laboratorio	[0]	Camioneta	[2]
		Irrigador	[1]
		Compresor	[1]

Personal de Interventoría: (1) Dir. de Interventoría, (1) líder de Integración, (1) residente técnico, (1) topógrafo, (1) inspector técnico, (1) inspector SST, (1) conductor.

Equipo de Interventoría: (1) campamento, (1) camioneta (1) nivel de precisión, (3) computadores, (1) impresora.

* En este día el consorcio vías nacionales no ejecuta ninguna actividad en Casanare. Sigue el bloqueo de maquinaria para extensión de asfalto.

21/11

 Ing. Residente Interventoría