



INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6.
PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Fecha: 1/12/2024

Versión: 0

Página 1 de 18

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS
ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2

INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.


MES DE NOVIEMBRE DE 2024

CARRETERAS A CARGO:

2513: CAUCASIA – PLANETA RICA

2514: PLANETA RICA – LA YE

7403: EL VIAJANO – SAN MARCOS



	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 2 de 18

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1879 DE 2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL

GRUPO 2

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS

CONTRATO 1435 DE 2024
CONTRATO 1451 DE 2024
CONTRATO 1444 DE 2024

NOMBRE PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO
DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No: 6

CONSORCIO CONSULTECNICOS

PERIODO: PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

NOVIEMBRE 2024

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 3 de 18

ITEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	María Correa Díaz	Camilo Benítez	Camilo Benítez
Cargo:	Ing. Auxiliar II	Ing. Residente	Ing. Residente
Firmas:			



INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6.
PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Fecha: 1/12/2024

Versión: 0

Página 4 de 18

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 1435- 2024, 1451-2024 y 1444-2024

Contratista: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL

Contrato de Interventoría No. 1879-2024

Interventoría: CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

Objeto Contrato de Obra: COOTRAC - COOTRAPAZ - COOTRACOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

INFORME MENSUAL No. 6

MES O PERIODO: NOVIEMBRE DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	6
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	3
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	3
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	6
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	3
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	6
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	6
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	3
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	3
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	2
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	2
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	2
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	1
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 
Nombre: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1824 de fecha 27 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 5 de 18

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	6
2.	OBJETIVO	7
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
3.1	LOCALIZACIÓN	7
4.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS.....	8
4.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAC” DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.....	9
4.2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COTRAPAZ” DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.....	10
4.3	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACOL” DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.....	12
4.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	13
5.	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS.....	14
6.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	15
6.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	15
6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL EN CALIDAD DE INTERVENTOR.	16
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	17
8.	ANEXOS.....	18

ANEXOS

1. INFORME MENSUAL DE LAS COOPERATIVAS “COOTRAC”, “COTRAPAZ” Y “COOTRACOL”
2. PROGRAMACIONES SEMANALES DE LAS COOPERATIVAS “COOTRAC”, “COTRAPAZ” Y “COOTRACOL”
3. BITACORAS DE LAS COOPERATIVAS “COOTRAC”, “COTRAPAZ” Y “COOTRACOL”
4. ANEXOS TECNICOS EN RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS COOPERATIVAS.

LISTA DE TABLAS Y GRAFICAS

1. **TABLA 1:** INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS.
2. **TABLA 2:** INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 6 de 18

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de Administración Vial van encaminados, entre otros aspectos, a liderar, vigilar y marcar el orden de las actividades de Mantenimiento Rutinario que desempeñan los trabajadores que laboran en las vías a cargo, evaluando el trabajo realizado por ellos a través de los indicadores que han sido establecidos por el Instituto Nacional de Vías.

Partiendo de las obligaciones contractuales del Administrador Vial Grupo 2, Dirección Territorial Córdoba de INVÍAS, se realiza el presente Informe de Interventoría, el cual corresponde a la vigilancia de las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario de las cooperativas COOTRAC, COOTRAPAZ y COOTRACOL en el período comprendido entre el primero (01) de noviembre y el treinta (30) de noviembre de 2024.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 7 de 18

2. OBJETIVO

Evaluar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario bajo la responsabilidad de la Administración Vial Grupo 2.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

Las vías del proyecto se encuentran localizadas al oriente del Departamento de Córdoba sobre la carretera 2513: Caucasia – Planeta Rica (paso nacional por Caucasia, Puente San Jorge antiguo y paso nacional por Planeta Rica); la carretera 2514: Planeta Rica – La Ye y la carretera 7403: El Viajano – San Marcos.

A continuación, se muestra la localización del proyecto y detalle del sector de las vías contratadas.

Imagen 1. Localización de las vías 2513, 2514 y 7403.



Las vías objeto de la Administración Vial de la Dirección Territorial Córdoba del INVÍAS y que han sido delegadas mediante el contrato de consultoría 1879 de 2024 al CONSORCIO CONSULTÉCNICOS, son: la vía Caucasia – Planeta Rica (Código 2513), Sectores (paso nacional por Caucasia), PR0+0000 – PR2+0780, (Puente San Jorge antiguo y sus accesos), PR18+0876 – PR19+0546, (paso nacional por Planeta Rica), PR62+0000 – PR66+0894, la vía Planeta Rica – La Ye (Código 2514), sector Planeta

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 8 de 18

Rica – La Ye, PR0+0000 – PR52+0000 y la vía El Viajano – San Marcos (Código 7403), sector El Viajano – San Marcos, PR0+0000 – PR49+0815, (Incluye nuevo puente San Jorge y sus accesos).

La importancia de esta malla vial radica principalmente en que, al conectar al departamento de Córdoba con los departamentos de Antioquia y Sucre, sumado al hecho de que se encuentra ubicada en una zona que se reconoce como destino turístico nacional, son vías que permanentemente tiene afluencia de usuarios, constituyendo así una fuente importante de ingreso para el departamento de Córdoba y la región Caribe como tal.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS.

Las cooperativas que hacen parte de los sectores de la Administración Vial Grupo 2 encargadas del Mantenimiento Vial Rutinario son las siguientes:

○ **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.**

La cooperativa COOTRAC encargada del servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección territorial Córdoba. SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

○ **COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA- COOTRAPAZ.**

La cooperativa COOTRAPAZ encargada del Mantenimiento vial rutinario, tiene a su cargo los sectores:

- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Caucasia, PR0+0000 al PR2+0780 (incluye paso por Caucasia).
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector Puente San Jorge antiguo y sus accesos, PR18+0876 al PR19+0546.
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Planeta Rica, PR62+0000 al PR66+0894 (incluye paso por Planeta Rica).
- Vía Planeta Rica – Sincelejo, código 2514, sector Planeta Rica – La Ye, PR0+0000 al PR14+0000.

○ **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY – COOTRACOL.**

La cooperativa COOTRACOL encargada del Mantenimiento vial rutinario, tiene a su cargo el sector de la Vía Planeta Rica – Sincelejo, Código 2514, PR14+0000 – PR52+0000.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 9 de 18

A continuación, se describen las actividades realizadas por cada una de las cooperativas a cargo:

4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAC” DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de noviembre de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Viernes 1 – Domingo 10 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR9+0300 hasta el PR10+0800 desde el PR39+0000 hasta el PR40+0300 y desde el PR20+0000 hasta el PR24+0000, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR37+0700 hasta el PR38+0400, desde el PR17+0700 hasta el PR18+0700 y desde el PR19+0000 hasta el PR19+0900, se limpiaron 1638 metros lineales con 7 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR18+0100 hasta el PR18+0700 y en el PR19+0900, se limpiaron 5 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas desde el PR37+0700 hasta el PR37+0900 lado izquierdo y desde el PR6+0350 hasta el PR6+0550 lado derecho, se limpiaron 337,16 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR13+0600 hasta el PR15+0750, se limpiaron 25 unidades con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de calzada PR31+0200 lado izquierdo con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 11 – Domingo 17 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR10+0800 hasta el PR12+0000, desde el PR40+0400 hasta el PR42+0600 y desde el PR24+0000 hasta el PR27+0000, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR10+0150 hasta el PR10+0300 y desde el PR20+0000 hasta el PR21+0000, se limpiaron 878 metros lineales con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de obra de arte en el PR20+0500, 1 unidad con 1 jornal de trabajo.
- Limpieza de puente Guayepo PR49+0800 y puente Monte Grande PR31+0000, 2 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de andén desde el PR9+0900 hasta el PR10+0300, se limpiaron 300 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 18 – Domingo 24 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR27+0000 hasta el PR31+0000, desde el PR47+0700 hasta el PR49+0815 y desde el PR0+0000 hasta el PR2+0500, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR22+0600 hasta el PR23+0700, desde el PR26+0700 hasta el PR27+0000 y desde el PR27+0100 hasta el PR27+0700, se limpiaron 1564 metros lineales con 10 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas desde el PR26+0800 hasta el PR26+0900 lado derecho, se limpiaron 95,25 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Capacitación e integración con las cooperativas en Coveñas, viernes 22 con 4 jornales de trabajo, tema: Seguridad vial.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 10 de 18

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 25 – Sábado 30 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR12+0000 hasta el PR16+07000 y desde el PR2+0500 hasta el PR4+0200, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR11+0500 hasta el PR12+0500, desde el PR13+0200 hasta el PR14+0400 y desde el PR35+0500 hasta el PR36+0200, se limpiaron 1860 metros lineales con 17 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR12+0300 hasta el PR14+0150, se limpiaron 6 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Se presentaron lluvias los días 1, 4, 6, 8, y 11 en el mes de noviembre de 2024.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de noviembre de 2024 y el treinta (30) de noviembre de 2024. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAPAZ” DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de noviembre de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Viernes 1 – Domingo 10 de Noviembre de 2024.

- Limpieza de berma desde el PR5+0000 hasta el PR6+0250 y desde el PR9+0000 hasta el PR10+0000, se limpiaron 4550 metros lineales con 9 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR7+0000 hasta el PR8+0100, se limpiaron 2000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR0+0000 hasta el PR6+0680, desde el PR1+0150 hasta el PR2+0600 y desde el PR7+0000 hasta el PR10+0000, se limpiaron 32 unidades con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR0+0000 hasta el PR2+0750, se limpiaron 21 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Señalización de sitio critico en el PR1+0850, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 11 – Domingo 17 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR66+0750 hasta el PR66+0894 y desde el PR0+0000 hasta el PR3+0500, con 9 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR4+0700 hasta el PR5+0000, se limpiaron 2000 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR0+0900 hasta el PR2+0000, se limpiaron 800 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte en el PR8+0950 y desde el PR10+0000 hasta el PR11+0000, se limpiaron 5 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente San Jorge desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546, 1 unidad con 3 jornales

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 11 de 18

de trabajo.

- Limpieza de defensas metálicas desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546, se limpiaron 670 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546, 7 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Atención a sitio critico en el PR1+0850, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Aplome de señal vertical en el PR66+0750, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 18 – Domingo 24 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR3+0500 hasta el PR6+0250, desde el PR12+0700 hasta el PR14+0000 y desde el PR11+0400 hasta el PR12+0400, con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR0+0500 hasta el PR2+0750, se limpiaron 2500 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR0+0900 hasta el PR2+0780, se limpiaron 800 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Aplome de señales verticales desde el PR0+0000 hasta el PR9+0000, 5 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales desde el PR0+0000 hasta el PR9+0000, 29 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Capacitación e integración con las cooperativas en Coveñas, viernes 22 con 4 jornales de trabajo, tema: Seguridad vial.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 25 – Sábado 30 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR62+0000 hasta el PR64+0800 y desde el PR6+0250 hasta el PR11+0700, con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR8+0000 hasta el PR9+0000, se limpiaron 2000 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR0+0950 hasta el PR2+0600, se limpiaron 2700 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Se presentaron lluvias el día 1 en el mes de noviembre de 2024.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de noviembre de 2024 y el treinta (30) de noviembre de 2024. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 12 de 18

4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACOL” DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de noviembre de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Viernes 1 – Domingo 10 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR25+0500 hasta el PR34+0000, desde el PR28+0000 hasta el PR28+0300, desde el PR30+0200 hasta el PR30+0600, desde el PR31+0500 hasta el PR31+0800, desde el PR35+0400 hasta el PR36+0500 y desde el PR41+0000 hasta el PR42+0000, con 25 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0300 hasta el PR29+0000, se limpiaron 850 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR36+0000 hasta el PR36+0200, desde el PR40+0900 hasta el PR41+0200 y desde el PR26+0100 hasta el PR26+0500, se limpiaron 10 unidades con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR32+0100 hasta el PR33+0500, se limpiaron 300 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera desde el PR26+0800 hasta el PR27+0000, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 11 – Domingo 17 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR34+0000 hasta el PR39+0000, con 14 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR23+0800 hasta el PR24+0000 y en el PR44+0400
- Tapa huecos con mezcla asfáltica desde el PR15+0000 hasta el PR23+0000 y desde el PR14+0000 hasta el PR23+0200, 12 metros cuadrados con 22 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 18 – Domingo 24 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR39+0000 hasta el PR41+0000, desde el PR42+0000 hasta el PR46+0000, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR42+0700 hasta el PR42+0850 y desde el PR45+0800 hasta el PR43+0900, se limpiaron 250 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR39+0400 hasta el PR40+0500 y desde el PR42+0100 hasta el PR44+0900, se limpiaron 11 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Tapa huecos con mezcla asfáltica desde el PR22+0000 hasta el PR41+0650, 6 metros cuadrados con 11 jornales de trabajo.
- Capacitación e integración con las cooperativas en Coveñas, viernes 22 con 4 jornales de trabajo, tema: Seguridad vial.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 25 – Sábado 30 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR46+0000 hasta el PR52+0000, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR44+0300 hasta el PR44+0500, se limpiaron 200 metros lineales

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 13 de 18

con 4 jornales de trabajo.

- Limpieza de obras de arte desde el PR47+0500 hasta el PR48+0200, desde el PR48+0500 hasta el PR49+0800 y desde el PR50+0300 hasta el PR51+0800, se limpiaron 14 unidades con 10 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árbol en el PR38+0000, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Tapa huecos con mezcla asfáltica desde el PR26+0300 hasta el PR46+0400, 6 metros cuadrados con 11 jornales de trabajo.
- Se presentaron lluvias los días 1, 4, 6, 10, 11, 16, 18, 23 y 24 en el mes de noviembre de 2024.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de noviembre de 2024 y el treinta (30) de noviembre de 2024. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

El contrato de Interventoría adjudicado como una de las obligaciones contractuales a la Administración Vial se materializa en las visitas periódicas que se hacen a la vía, realizando en cada uno de los recorridos las inspecciones pertinentes para establecer las necesidades de las mismas, no solo en lo que se refiere a las actividades de mantenimiento rutinario, sino a otras situaciones que puedan suponer dificultades en el flujo normal de los usuarios de la malla vial, como lo son los bloqueos, trancones, accidentes, entre otros.

Durante las visitas, se corrobora que las cooperativas estén desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se verifica que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como las señales temporales y los elementos de protección personal requeridos.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 14 de 18

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS

COOPERATIVA	COOTRAC	COOTRAPAZ	COOTRACOL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4
CONTRATO	1435 de 2024	1451 de 2024	1444 de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Hasta el 31 de Julio de 2026.	Hasta el 31 de Julio de 2026.	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.	20 de Mayo de 2024.	20 de Mayo de 2024.	20 de Mayo de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO P/PAL.	31 de Julio de 2026.	31 de Julio de 2026.	31 de Julio de 2026.
VALOR DEL CONTRATO P/PAL	\$ 1.431.874.333	\$ 718.300.769	\$ 1.327.682.209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.431.874.333	\$ 718.300.769	\$ 1.327.682.209
ESTADO DEL CONTRATO:	20,74%	20,74%	20,74%

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 15 de 18

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.
CONTRATO N°:	1879 de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	26 de Junio de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:	31 de Julio de 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 3.985.035.229
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.035.229
ESTADO DEL CONTRATO:	10.16%

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 16 de 18

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL EN CALIDAD DE INTERVENTOR.

- Durante este mes se planearon, organizaron, coordinaron, evaluaron y controlaron las actividades de Mantenimiento Rutinario de las carreteras a cargo.
- Se realizó seguimiento a las programaciones semanales de actividades de mantenimiento rutinario de las cooperativas, las cuales se adjuntan al presente informe.
- Se verificaron las bitácoras de obra de cada cooperativa constatando el cumplimiento de lo programado con lo ejecutado. Las bitácoras de obra se adjuntan al presente informe.
- Las cooperativas informaron sobre los accidentes ocurridos en las vías a su cargo.
- Las cooperativas colaboran informando sobre casos de atropellamiento y avistamiento de la fauna en las vías a cargo.
- Se realiza seguimiento constante al personal mínimo que deben estar trabajando en la vía, aclarando que se encuentran laborando con normalidad todos los trabajadores de mantenimiento rutinario exigidos por el Instituto Nacional de Vías.
- Las cooperativas realizaron la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y despeje de la zona de carretera encaminada al embellecimiento y ornato de la vía.
- Durante el mes las cooperativas además de realizar sus actividades de mantenimiento vial rutinario realizaron la actividad de monitoreo y vigilancia periódica de los sectores a cargo y estuvieron pendientes de atender las eventualidades presentadas.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 17 de 18

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Una vez finalizado el periodo, respecto al presente informe se resalta que las cooperativas en lo que se refiere a sus labores de mantenimiento rutinario, cumplieron con los indicadores de mantenimiento exigidos por INVIAS.

Adicionalmente, se hizo énfasis en reforzar las actividades de embellecimiento y ornato de las vías mediante la poda periódica de árboles, el despeje de la zona de carretera, despeje de señales verticales y la recolección de basuras.

Durante el mes de noviembre se realizaron a cabalidad las programaciones sugeridas a las cooperativas, dando un cierre satisfactorio al mes, habiendo tenido en este muy en cuenta las necesidades requeridas en cada sector a cargo. Todo esto para el ideal funcionamiento de las vías correspondientes a la AMV grupo 2.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 6. PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	Fecha: 1/12/2024
		Versión: 0
		Página 18 de 18

8.ANEXOS.

INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRAC"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 7.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA
“COOTRAC”
CONTRATO No. 1435 DE 2024**

PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOVIEMBRE DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC, Módulo 1, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía entre el primero (1) de noviembre al treinta (30) de noviembre de 2024.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

El contrato No. 1435 DE 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAC.

La cooperativa COOTRAC encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ **COOTRAC**

- Vía El Viajano – San Marcos, Código 7403, Sector El Viajano – San Marcos, PR0+0000 – PR49+0815 (Incluye nuevo puente de San Jorge y sus accesos).

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAC.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRAC” se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	H. PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRAC (CONTRATO No. 1435 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Viernes 1 – Domingo 10 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR9+0300 hasta el PR10+0800 desde el PR39+0000 hasta el PR40+0300 y desde el PR20+0000 hasta el PR24+0000, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR37+0700 hasta el PR38+0400, desde el PR17+0700 hasta el PR18+0700 y desde el PR19+0000 hasta el PR19+0900, se limpiaron 1638 metros lineales con 7 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR18+0100 hasta el PR18+0700 y en el PR19+0900, se limpiaron 5 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas desde el PR37+0700 hasta el PR37+0900 lado izquierdo y desde el PR6+0350 hasta el PR6+0550 lado derecho, se limpiaron 337,16 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR13+0600 hasta el PR15+0750, se limpiaron 25 unidades con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de calzada PR31+0200 lado izquierdo con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 11 – Domingo 17 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR10+0800 hasta el PR12+0000, desde el PR40+0400 hasta el PR42+0600 y desde el PR24+0000 hasta el PR27+0000, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR10+0150 hasta el PR10+0300 y desde el PR20+0000 hasta el PR21+0000, se limpiaron 878 metros lineales con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de obra de arte en el PR20+0500, 1 unidad con 1 jornal de trabajo.
- Limpieza de puente Guayepo PR49+0800 y puente Monte Grande PR31+0000, 2 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de andén desde el PR9+0900 hasta el PR10+0300, se limpiaron 300 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 18 – Domingo 24 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR27+0000 hasta el PR31+0000, desde el PR47+0700 hasta el PR49+0815 y desde el PR0+0000 hasta el PR2+0500, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR22+0600 hasta el PR23+0700, desde el PR26+0700 hasta el PR27+0000 y desde el PR27+0100 hasta el PR27+0700, se limpiaron 1564 metros lineales con 10 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas desde el PR26+0800 hasta el PR26+0900 lado derecho, se limpiaron 95,25 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Capacitación e integración con las cooperativas en Coveñas, viernes 22 con 4 jornales de trabajo, tema: Seguridad vial.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 25 – Sábado 30 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR12+0000 hasta el PR16+07000 y desde el PR2+0500 hasta el PR4+0200, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR11+0500 hasta el PR12+0500, desde el PR13+0200 hasta el PR14+0400 y desde el PR35+0500 hasta el PR36+0200, se limpiaron 1860 metros lineales con 17 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR12+0300 hasta el PR14+0150, se limpiaron 6 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de noviembre al treinta (30) de noviembre de 2024 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

Sobre los comités exigidos en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento; los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya está en funcionamiento, incluso ya se tiene implementado el Plan de Acción y los exámenes médicos ocupacionales para elaborar el Plan de Prevención.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento El Crucero, en el PR10+0800, vía 7403, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
 - 4 conos
 - 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.
-

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRAC
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PRO+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.
NÚMERO DEL CONTRATO	1435 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.431.874.333
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.431.874.333

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

En el transcurso del mes de noviembre de 2024 se ejecutaron con las actividades de rocería, despeje de zona de carretera, etc en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias como lo fue: Despeje de calzada y limpieza de andenes. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
NIT. No. 800.085.654-3
CONTRATO No. 1435 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.

VÍA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR9+0300	PR16+0700	6,18	6,89	7,40	9,67	35	0,28	
PR39+0000	PR42+0600	6,13	7,25	3,60	4,82	21	0,23	
PR20+0000	PR31+0000	6,15	7,03	11,00	14,50	49	0,30	
PR47+0700	PR49+0815	4,4	4,6	2,12	1,90	7	0,27	
PR+00	PR4+0200	7,41	4,27	4,20	4,91	14	0,35	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR37+0700	PR38+0400	X		Triangular	600	2	300,00	
PR17+0700	PR18+0700	X		Triangular	438	2	219,00	
PR19+0000	PR19+0900	X		Triangular	600	3	200,00	
PR10+0150	PR10+0300	X		Triangular	289	2	144,50	
PR20+0000	PR21+0000	X		Triangular	589	3	196,33	
PR22+0600	PR23+0700	X		Triangular	600	4	150,00	
PR26+0700	PR27+0000	X		Triangular	354	2	177,00	
PR27+0100	PR27+0700	X		Triangular	610	4	152,50	
PR11+0500	PR12+0500	X		Triangular	600	4	150,00	
PR13+0200	PR14+0400	X		Triangular	610	4	152,50	
PR35+0500	PR36+0200	X		Triangular	650	9	72,22	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE

VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR18+0100	PR18+0700	4			2	2,00	
PR19+0900	PR19+0900	1			1	1,00	
PR20+0500	PR20+0500	1			1	1,00	
PR12+0300	PR14+0150	6			4	1,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR37+0700	PR37+0900	X		137,16	2	68,58	
PR6+0350	PR6+0550		X	200	4	50,00	
PR26+0800	PR26+0900		X	95,25	2	47,63	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR49+0700-PR49+0812	GUAYEPO	112	2	56,00	
PR31+0016-PR31+0045	MONTEGRANDE	29,3	2	14,65	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR13+0600-PR15+0750	X	X	25	2	12,5	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
NIT. No. 800.085.654-3
CONTRATO No. 1435 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OTRAS ACTIVIDADES


Despeje de calzada PR31+0200, 1 unidad 2 jornales de trabajo.
Limpieza de andén PR9+0900-PR10+0300, 300 metros con 2 jornales de trabajo.
Capacitación e integración con las cooperativas en coveñas, viernes 22 con 4 jornales de trabajo, tema: Seguridad vial.
Vigilancia en los sectores a cargo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	35,8	126	0,28	92%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	5940	39	152,31	90%
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE		UND	12	8	1,50	91%
4	LIMPIEZA DEFENSAS METALICAS		ML	432	8	54,05	89%
5	LIMPIEZA DE PUENTES		UND	2	4	0,50	91%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	25	2	12,50	92%
7	DESPEJE DE CALZADA		UND	1	2	0,50	100%
8	LIMPIEZA DE ANDEN		ML	300	2	150,00	92%

OBSERVACIONES

Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1435 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 7.
Se debe priorizar la actividad de rocería.
Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
Se debe continuar con la limpieza de defensas metalicas en sectores puntuales.
Se debe continuar con la limpieza de bermas en sectores puntuales.
Se sugiere la limpieza de señales verticales a lo largo de la vía.
Se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje, puentes y pontones.


Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
C.C. No. 10.876.602 de San Marcos
Representante Legal


Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL:
CARRETERA:
FECHA:

CONSORCIO CONSULTECNICOS
7403: VIAJANO - SAN MARCOS
NOVIEMBRE DE 2024

LOTE
SECTOR:
PR'S:

2
EL VIAJANO - SAN MARCOS
VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR40+0400-PR41+0500

DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE PUENTE MONTE GRANDE PR31+0000

DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE PR20+0500

DESPUES



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR'S: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR47+0700-PR49+0815

DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE CUNETA PR27+0000-PR27+0700

DESPUES



ANTES

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR0+0000-PR2+0500

DESPUES



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

CAPACITACIÓN - INTEGRACIÓN CON LAS AMV1 Y AMV2 Y LAS RESPECTIVAS COOPERATIVAS A CARGO

EN COVEÑAS, TEMA: SEGURIDAD VIAL



INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRAPAZ"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 7.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
COOPERATIVA “COOTRAPAZ”
CONTRATO No. 1451 DE 2024.**

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOVIEMBRE DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente al largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ, Módulo 7, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el primero (1) de noviembre y treinta (30) de noviembre de 2024.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ.

El contrato No. 1451 DE 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAPAZ.

La cooperativa COOTRAPAZ encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo los siguientes sectores:

COOTRAPAZ.

- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Caucasia, PR0+0000 al PR2+0780 (incluye paso por Caucasia).
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector Puente San Jorge antiguo y sus accesos, PR18+0876 al PR19+0546.
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Planeta Rica, PR62+0000 al PR66+0894 (incluye paso por Planeta Rica).
- Vía Planeta Rica – Sincelejo, código 2514, sector Planeta Rica – La Ye, PR0+0000 al PR14+0000.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAPAZ.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRAPAZ” se encarga de realizar las actividades de mantenimiento vial rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRAPAZ. (CONTRATO No. 1451 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Viernes 1 – Domingo 10 de Noviembre de 2024.

- Limpieza de berma desde el PR5+0000 hasta el PR6+0250 y desde el PR9+0000 hasta el PR10+0000, se limpiaron 4550 metros lineales con 9 jornales de trabajo.

- Limpieza de cunetas desde el PR7+0000 hasta el PR8+0100, se limpiaron 2000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR0+0000 hasta el PR6+0680, desde el PR1+0150 hasta el PR2+0600 y desde el PR7+0000 hasta el PR10+0000, se limpiaron 32 unidades con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR0+0000 hasta el PR2+0750, se limpiaron 21 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Señalización de sitio critico en el PR1+0850, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 11 – Domingo 17 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR66+0750 hasta el PR66+0894 y desde el PR0+0000 hasta el PR3+0500, con 9 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR4+0700 hasta el PR5+0000, se limpiaron 2000 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR0+0900 hasta el PR2+0000, se limpiaron 800 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte en el PR8+0950 y desde el PR10+0000 hasta el PR11+0000, se limpiaron 5 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente San Jorge desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546, se limpiaron 670 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546, 7 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Atención a sitio critico en el PR1+0850, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Aplome de señal vertical en el PR66+0750, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 18 – Domingo 24 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR3+0500 hasta el PR6+0250, desde el PR12+0700 hasta el PR14+0000 y desde el PR11+0400 hasta el PR12+0400, con 15 jornales de trabajo.
 - Limpieza de berma desde el PR0+0500 hasta el PR2+0750, se limpiaron 2500 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
 - Limpieza de cunetas desde el PR0+0900 hasta el PR2+0780, se limpiaron 800 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
 - Aplome de señales verticales desde el PR0+0000 hasta el PR9+0000, 5 unidades con 3 jornales de trabajo.
 - Despeje de señales verticales desde el PR0+0000 hasta el PR9+0000, 29 unidades
-

con 3 jornales de trabajo.

- Capacitación e integración con las cooperativas en Coveñas, viernes 22 con 4 jornales de trabajo, tema: Seguridad vial.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 25 – Sábado 30 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR62+0000 hasta el PR64+0800 y desde el PR6+0250 hasta el PR11+0700, con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR8+0000 hasta el PR9+0000, se limpiaron 2000 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR0+0950 hasta el PR2+0600, se limpiaron 2700 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de noviembre y treinta (30) de noviembre de 2024 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, la protección de las enfermedades en general o a las enfermedades profesionales que son capaces de producir daños a las personas.

Se está cumpliendo con los elementos de protección personal cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario lo que exige el Instituto Nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

Acerca de los comités que se exige en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento, los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya se implementaron y están encaminados para estar alerta de los incendios, la evacuación y la utilización de los primeros auxilios, incluso ya se tienen los exámenes médicos ocupacionales para elaborar un plan de prevención. Además, ya se tiene implementado el Plan de Acción.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

Para la ejecución de las actividades se cuenta con la señalización temporal que se utiliza en la jornada de trabajo para poder cumplir con lo que exige el Instituto Nacional de Vías, para brindar una buena protección a los trabajadores y los usuarios que transitan por la vía.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 2 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA.

COOPERATIVA	COOTRAPAZ
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.
NÚMERO DEL CONTRATO	1451 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 718,300,769
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 718,300,769

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la revista correspondiente al presente informe el Administrador Vial dio el visto bueno a las actividades que se realizaron en el campo ya que se cumplió con los indicadores de mantenimiento rutinario exigidos por INVIAS.

En el transcurso de este periodo, se realizó la actividad de rocería, poda de árboles y despeje de zona de carretera en varios puntos de la vía para continuar con la actividad de ornato y embellecimiento de las vías.

Se realizaron actividades complementarias como: señalización sitio crítico, atención a sitio crítico, aplome y despeje de señales verticales. Todo esto con el fin del funcionamiento optimo y mitigar daños en la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
NIT. No. NIT 812.004.609-9
CONTRATO No. 1451 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR66+0750	PR66+0894	5,6	5,1	0,14	0,2	3	0,05	
PR62+0000	PR64+0800	6,64	5,1	2,80	3,3	3	1,10	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 2513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR+0500	PR2+0750	X		L.I	2500	3	833,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIAS 2513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR+0900	PR2+0000	X		Triangular	800	3	266,67	
PR+0900	PR2+0780	X		Triangular	800	3	266,67	
PR+0950	PR2+0600	X		Triangular	2700	3	900,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE

VIAS 2513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)	DESCOLES	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES				
PR1+0150	PR2+0600	11			3	3,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 2513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR18+0876	PUENTE SAN JORGE	112,0	3	37,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 2513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR18+0876	PR19+0546	X		670	3	223,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

VIA 2513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR0+0000-PR2+0750	X	X	21	3	7,00	
PR18+0876-PR19+0546	X	X	7	3	2	

OTRAS ACTIVIDADES

Aplome de señal vertical PR66+0750, 1 unidad 3 jornales de trabajo.
Vigilancia en los sectores a cargo.

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	3	6	0,57	90%
2	LIMPIEZA DE BERMA		ML	2500	3	833,33	92%
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	4300	9	477,78	89%
4	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	11	3	3,67	90%
5	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		UND	1	3	0,33	95%
6	LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS		ML	670	3	223,33	88%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	20	3	6,67	91%
8	APLOME DE SEÑAL VERTICAL		UND	1	3	0,33	100%

OBSERVACIONES

Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1451 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 7.
Se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
Continuar con la limpieza de cunetas y bermas.
Continuar con la actividad de despeje de la zona de carretera, despeje de señales y poda de árboles.
Se debe continuar con la limpieza periódica de las obras de drenaje, puentes y pontones.

Contratista: ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA (COOTRAPAZ)
MIGUEL ALNGEL MONTOYA QUINTERO
C.C. No. 71.265.258 de Medellín
Representante Legal

Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
NIT. No. 812.004.609-9
CONTRATO No. 1451 DE 2024
PERÍODO: 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR+00	PR14+0000	6,52	5,34	14,00	16,6	39	0,43	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMA

2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR7+0000	PR8+0100	X		A.L	2000	6	333,33	
PR5+0000	PR6+0250	X		A.L	4250	6	708,33	
PR9+0000	PR10+0000	X		A.L	300	3	100,00	
PR4+0700	PR5+0000	X		A.L	2000	3	666,67	
PR8+0000	PR9+0000	X		A.L	2000	3	666,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE

2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES			
PR+00	PR6+0680	18		6	3,00	
PR7+0000	PR10+0000	7		3	2,33	
PR8+0950	PR8+0950	1		3	0,33	
PR10+0000	PR11+0000	4		3	1,33	

OTRAS ACTIVIDADES							
Señalización de sitio crítico PR1+0850, 1 unidad, 6 jornales de trabajo.							
Atención a sitio crítico PR1+0850, 1 unidad, 3 jornales de trabajo.							
Aplomado de señales verticales PR0+0000-PR9+0000, 5 unidades, 3 jornales de trabajo.							
Despeje de señales verticales PR0+0000-PR9+0000, 29 unidades, 3 jornales de trabajo.							
Capacitación e integración con las cooperativas en coveñas, viernes 22 con 6jornales de trabajo, tema: Seguridad vial.							
Recorrido y vigilancia en los sectores a cargo.							

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	16,6	39	0,43	95%
2	LIMPIEZA DE BERMA		ML	10550	21	502,38	90%
3	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	30	15	2,00	90%
4	SEÑALIZACIÓN SITIO CRTICO		UND	1	6	0,17	100%
5	ATENCIÓN A SITIO CRITICO		UND	1	3	0,33	100%
6	APLOMADO SEÑALES VERTICALES		UND	5	3	1,67	92%
7	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES		UND	29	3	9,67	100%

OBSERVACIONES							
Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1451 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 7.							
Se debe continuar priorizando la actividad de rocería.							
Continuar con la limpieza de cunetas y bermas.							
Continuar con la actividad de despeje de la zona de carretera, despeje de señales y poda de árboles.							
Se debe continuar con la limpieza periódica de las obras de drenaje, puentes y pontones.							


Contratista: ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA (COOTRAPAZ)
MIGUEL ALNGEL MONTOYA QUINTERO
C.C. No. 71.265.258 de Medellín
Representante Legal


Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV 62
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ



ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

CAPACITACIÓN - INTEGRACIÓN CON LAS AMV1 Y AMV2 Y LAS RESPECTIVAS COOPERATIVAS A CARGO

EN COVEÑAS, TEMA: SEGURIDAD VIAL



INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRACOL"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 7.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
COOPERATIVA “COOTRACOL”
CONTRATO No. 1444 DE 2024.**

PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOVIEMBRE DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL, Módulo 4, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el primero (1) de noviembre y el treinta (30) de noviembre del año 2024.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY – COOTRACOL.

El contrato No. 1444 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2514 PLANETA RICA-SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000” LOTE 4.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY – COOTRACOL.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACOL.

La cooperativa COOTRACOL encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

Vía Planeta Rica – Sincelejo, Código 2514, Sector Planeta Rica – La Ye, PR14+0000 – PR52+0000.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRACOL.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRACOL” se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRACOL (CONTRATO No. 1444 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Viernes 1 – Domingo 10 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR25+0500 hasta el PR34+0000, desde el PR28+0000 hasta el PR28+0300, desde el PR30+0200 hasta el PR30+0600, desde el PR31+0500 hasta el PR31+0800, desde el PR35+0400 hasta el PR36+0500 y desde el PR41+0000 hasta el PR42+0000, con 25 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0300 hasta el PR29+0000, se limpiaron 850 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR36+0000 hasta el PR36+0200, desde el PR40+0900 hasta el PR41+0200 y desde el PR26+0100 hasta el PR26+0500, se limpiaron 10 unidades con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR32+0100 hasta el PR33+0500, se limpiaron 300 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera desde el PR26+0800 hasta el PR27+0000, 1 unidad

con 2 jornales de trabajo.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 11 – Domingo 17 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR34+0000 hasta el PR39+0000, con 14 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR23+0800 hasta el PR24+0000 y en el PR44+0400
- Tapa huecos con mezcla asfáltica desde el PR15+0000 hasta el PR23+0000 y desde el PR14+0000 hasta el PR23+0200, 12 metros cuadrados con 22 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 18 – Domingo 24 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR39+0000 hasta el PR41+0000, desde el PR42+0000 hasta el PR46+0000, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR42+0700 hasta el PR42+0850 y desde el PR45+0800 hasta el PR43+0900, se limpiaron 250 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR39+0400 hasta el PR40+0500 y desde el PR42+0100 hasta el PR44+0900, se limpiaron 11 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Tapa huecos con mezcla asfáltica desde el PR22+0000 hasta el PR41+0650, 6 metros cuadrados con 11 jornales de trabajo.
- Capacitación e integración con las cooperativas en Coveñas, viernes 22 con 4 jornales de trabajo, tema: Seguridad vial.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 25 – Sábado 30 de Noviembre de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR46+0000 hasta el PR52+0000, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR44+0300 hasta el PR44+0500, se limpiaron 200 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR47+0500 hasta el PR48+0200, desde el PR48+0500 hasta el PR49+0800 y desde el PR50+0300 hasta el PR51+0800, se limpiaron 14 unidades con 10 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árbol en el PR38+0000, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Tapa huecos con mezcla asfáltica desde el PR26+0300 hasta el PR46+0400, 6 metros cuadrados con 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de noviembre y el treinta (30) de noviembre del año 2024 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Salud y la Seguridad en el trabajo tienen por objeto la prevención y limitaciones de riesgos enfocados en la protección de las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los accidentes resultantes de su trabajo.

De acuerdo a lo que requiere y exige el Instituto Nacional de Vías – INVIAS se está cumpliendo con los elementos de protección personal cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.
- Cascos.
- Delantales de cuero de protección para las guadañas.

Acerca de los comités que se exige en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento, los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya se implementaron y están encaminados para estar alerta de los incendios, la evacuación y la utilización de los primeros auxilios, incluso ya se tienen los exámenes médicos ocupacionales para elaborar un plan de prevención, el Plan de Acción ya se encuentra implementado.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento de Colomboy en donde se tiene el control de la documentación.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

Para brindar una adecuada protección a los trabajadores y a los transeúntes de la vía mientras se ejecutan las actividades de mantenimiento rutinario, se está utilizando una adecuada señalización temporal acorde con lo exigido por el Instituto Nacional de Vías.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos

- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRACOL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4
NÚMERO DEL CONTRATO	1444 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.327.682.209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.327.682.209

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de noviembre la cooperativa de mantenimiento rutinario cumplió con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

En el transcurso de este periodo se continuó con la actividad rocería, de poda, corte y/o retiro de árboles y por ende despeje de señales verticales en varios puntos para continuar con la actividad de ornato y embellecimiento de las vías.

Así mismo, realizaron actividades complementarias como: Tapa huecos con mezcla asfáltica, corte de árboles peligrosos y despeje de zona de carretera. Todo esto para el funcionamiento óptimo de la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 1444 DE 2024
PERÍODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR25+0500	PR26+0500	8,5	8,57	1,00	1,71	6	0,28	
PR28+0000	PR28+0300	5,25	5,8	0,30	0,33	1	0,33	
PR30+0200	PR30+0600	7,25	7,8	0,40	0,60	2	0,30	
PR31+0500	PR31+0800	9,25	7,7	0,30	0,51	2	0,25	
PR35+0400	PR36+0500	6,87	6,57	1,10	1,48	7	0,21	
PR41+0000	PR42+0000	7,5	8,7	1,00	1,62	7	0,23	
PR26+0500	PR52+0000	8,6	9,1	25,50	45,14	91	0,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETAS		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR28+0300	PR29+0000	X		Triangular	850	4	212,50	
PR42+0700	PR42+0850	X		Triangular	150	4	37,50	
PR43+0800	PR43+0900	X		Triangular	100	2	50,00	
PR44+0300	PR48+0200	X		Triangular	200	4	50,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR36+0000	PR36+0200	2			1	2,00	
PR40+0900	PR41+0200	4			2	2,00	
PR26+0100	PR26+0500	4			2	2,00	
PR39+0400	PR40+0500	5			4	1,25	
PR42+0100	PR44+0900	6			2	3,00	
PR47+0500	PR48+0200	3			2	1,50	
PR48+0500	PR49+0800	4			4	1,00	
PR50+0300	PR51+0800	7			4	1,75	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR32+0100	PR33+0300	X	X	300	4	75,00	


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 1444 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OTRAS ACTIVIDADES
Despeje de zona de carretera PR26+0800-PR27+0000, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
Poda, corte y/o retiro de árbol, PR23+0800, PR44+0400 y PR38+0000, 3 unidades con 8 jornales de trabajo.
Tapa huecos con mezcla asfáltica, 24m2, PR14+0000-PR23+0200, PR22+0000-PR41+0650, 44 jornales de trabajo.
Capacitación e integración con las cooperativas en coveñas, viernes 22 con 4 jornales de trabajo, tema: Seguridad vial.
Vigilancia de la vía en los sectores a cargo.

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	51,4	116	0,44	90%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	1300	14	92,86	92%
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE		UND	35	21	1,67	90%
4	LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS		ML	300	4	75,00	89%
5	DESPEJE ZONA DE CARRETERA		UND	1	2	0,50	100%
6	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	3	8	0,38	92%
7	TAPA HUECOS CON MEZCLA ASFALTICA		M2	24	44	0,55	100%

OBSERVACIONES
Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1444 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 7.
Se recomienda continuar priorizando la actividad de rocería
Continuar con la limpieza de las obras de drenaje, cunetas, puentes y pontones.
Continuar con actividades relacionadas con el ornato y embellecimiento de la vía.
Priorizar las actividades de limpieza de defensas metálicas y cunetas.


COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No. 15.590.257 de Cereté
Representante Legal


Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE PR42+0750

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR25+0500-PR26+0500

ANTES



DESPUES



ANTES

DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES PR41+0000-PR42+0000



DESPUES



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOL PR26+0800-PR27+0000



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE CUNETAS PR28+0300-PR28+0500



DESPUES



ANTES

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR32+0000-PR34+0000



DESPUES



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR'S: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024


LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR43+0500-PR45+0000

DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE PR48+0500-PR50+0000

DESPUES



ANTES

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOL PR38+0000

DESPUES



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

CAPACITACIÓN - INTEGRACIÓN CON LAS AMV1 Y AMV2 Y LAS RESPECTIVAS COOPERATIVAS A CARGO

EN COVEÑAS, TEMA: SEGURIDAD VIAL



PROGRAMACIÓN SEMANAL



COOTRAC



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR														
		ROCERÍA	PINTURA DE RESALTO	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	CUNETAS		PASO PEATONAL	ANDÉN	CALZADA	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES	PODA DE ÁRBOLES
VIERNES	1/11/2024	PR20+0000-PR21+0500			PR17+0700-PR18+0500							PR17+0700-PR18+0500				
SÁBADO	2/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA														

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCERÍA	PINTURA DE RESALTO	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE								PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	
LUNES	4/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (FESTIVO)											
MARTES	5/11/2024	PR39+0000-PR40+0500			PR37+0700-PR38+0600				PR37+0700-PR38+0600				
MIÉRCOLES	6/11/2024	PR20+0000-PR21+0500			PR17+0700-PR19+0000					PR17+0700-PR19+0000			
JUEVES	7/11/2024	PR21+0500-PR23+0000			PR19+0000-PR20+0200								
VIERNES	8/11/2024	PR23+0000-PR24+0500							PR6+0350-PR7+0450				
SÁBADO	9/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA											

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	PINTURA DE RESALTO	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE								SEÑALES VERTICALES	PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	Puentes y Pontones		
LUNES	11/11/2024	PR10+0800-PR12+0000			PR9+0900-PR10+0300		PR9+0900-PR10+0300							
MARTES	12/11/2024	PR40+0400-PR42+0000										PUENTE GUAYEPO PR49+0700 PUENTE MONTE GRANDE PR31+0010		
MIÉRCOLES	13/11/2024	PR42+0000-PR43+0300			PR35+0600-PR36+0700						PR35+0600-PR36+0700			
JUEVES	14/11/2024	PR24+0000-PR25+0500			PR20+0000-PR21+0000									
VIERNES	15/11/2024	PR25+0500-PR27+0000			PR21+0800-PR23+0000						PR21+0800-PR23+0000			
SÁBADO	16/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCERÍA	PINTURA DE RESALTO	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE								PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	
LUNES	18/11/2024	PR27+0000-PR29+0000			PR22+0600-PR23+0700						PR22+0600-PR23+0700		
MARTES	19/11/2024	PR29+0000-PR31+0000			PR26+0800-PR28+0000						PR26+0800-PR28+0000		
MIÉRCOLES	20/11/2024	PR47+0700-PR49+0815			PR38+0500-PR39+0200						PR38+0500-PR39+0200		
JUEVES	21/11/2024	PR0+0000-PR2+0500			PR0+0100-PR1+0500						PR0+0100-PR1+0500		
VIERNES	22/11/2024	CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS, GRUPO 1 Y GRUPO 2											
SÁBADO	23/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA											

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	PINTURA DE RESALTO	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE									PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	25/11/2024	PR12+0000-PR13+0500			PR11+0500-PR12+0800						PR11+0500-PR12+0800			
MARTES	26/11/2024	PR13+0500-PR15+0500			PR13+0200-PR14+0400						PR13+0200-PR14+0400			
MIÉRCOLES	27/11/2024	PR15+0500-PR17+0000			PR14+0400-PR15+0600						PUENTE SAN ANTONIO PUENTE SAN FRANCISCO			
JUEVES	28/11/2024	PR2+0500-PR4+0200			PR2+0300-PR3+0900							PR2+0300-PR3+0900		
VIERNES	29/11/2024	PR34+0000-PR35+0700			PR35+0000-PR36+0200						PR35+0000-PR36+0200			
SÁBADO	30/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

COOTRAPAZ



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2024

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	LIMPIEZA DE BERMAS		DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES
VIERNES	1/11/2024								2514: PR7+0500-PR8+0500					
SÁBADO	2/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR													PODA DE ÁRBOLES
		ROCERÍA	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES		
LUNES	4/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (FESTIVO)													
MARTES	5/11/2024										2514: PR0+0000-PR5+0000				
MIÉRCOLES	6/11/2024								2514: PR5+0000-PR7+0000						
JUEVES	7/11/2024								2514: PR9+0000-PR10+0000		2513: PR1+0000-PR2+0700				
VIERNES	8/11/2024										2514: PR8+0000-PR10+0000		2513: PR0+0000-PR2+0780		
SÁBADO	9/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA													

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE									PODA DE ÁRBOLES
					RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	11/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (FESTIVO)												
MARTES	12/11/2024	2514: PR0+0000-PR3+0000												
MIÉRCOLES	13/11/2024	2514: PR3+0000-PR5+0000												
JUEVES	14/11/2024					2513: PR0+0900-PR2+0000				2514: PR10+0000-PR12+0000				
VIERNES	15/11/2024						2513: PR18+0876-PR19+0546	2514: PR4+0000-PR5+0000			2513: PR18+0876-PR19+0546 PUENTE SAN JORGE	2513: PR18+0876-PR19+0546		
SÁBADO	16/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	APLOMADO SEÑALES VERTICALES	RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	LIMPIEZA DE				PODA DE ÁRBOLES	
BERMAS	DESPEJE DERRUMBE								OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES			
LUNES	18/11/2024	2514: PR3+0500-PR4+0500	2514: PR0+0000-PR5+0000											
MARTES	19/11/2024	2514: PR4+0500-PR6+0000				2514: PR12+0000-PR13+0000								
MIÉRCOLES	20/11/2024			2513: PR64+0800-PR66+0700					2513: PR0+0530-PR2+0780					
JUEVES	21/11/2024	2513: PR0+0500-PR2+0780							2514: PR10+0500-PR11+0000					
VIERNES	22/11/2024	CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS, GRUPO 1 Y GRUPO 2												
SÁBADO	23/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCEÍA	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	APLOMADO SEÑALES VERTICALES	RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	LIMPIEZA DE					PODA DE ÁRBOLES
BERMAS	DESPEJE DERRUMBE								OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES			
LUNES	25/11/2024	2513: PR62+0000-PR64+0800												
MARTES	26/11/2024	2514: PR6+0250-PR9+0600												
MIÉRCOLES	27/11/2024	2514: PR9+0600-PR10+0600												
JUEVES	28/11/2024	2514: PR10+0600-PR11+0700												
VIERNES	29/11/2024					2513: PR0+0000-PR2+0600		2514: PR8+0000-PR9+0000						
SÁBADO	30/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

COOTRACOL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCERÍA	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	TRINCHO	LIMPIEZA DE								TALA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES		
VIERNES	1/11/2024										PR40+0000-PR52+0000		
SÁBADO	2/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA											

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCERÍA	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	TRINCHO	LIMPIEZA DE								TALA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES		
LUNES	4/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (FESTIVO)											
MARTES	5/11/2024	PR35+0400-PR36+0500 PR41+0000-PR42+0000								PR36+0000-PR36+0200			
MIÉRCOLES	6/11/2024	PR25+0500-PR26+0000 PR26+0500-PR27+0500								PR25+0100-PR26+0500			
JUEVES	7/11/2024	PR29+0000-PR32+0000 L.I				PR28+0300-PR29+0000							
VIERNES	8/11/2024	PR29+0000-PR32+0000 L.D								PR28+0400-PR31+0000			
SÁBADO	9/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA											

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCERÍA	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	TRINCHO	LIMPIEZA DE								TALA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES		
LUNES	11/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (FESTIVO)											
MARTES	12/11/2024		PR23+0800 L.D										
MIÉRCOLES	13/11/2024	PR34+0000-PR36+0000	PR34+0900 L.I										
JUEVES	14/11/2024	PR36+0000-PR38+0000					PR36+0400-PR37+0000						
VIERNES	15/11/2024	PR38+0000-PR39+0500				PR37+0500-PR38+0000 L.I							
SÁBADO	16/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA											

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	TRINCHO	LIMPIEZA DE							
ANDEN	CUNETAS				DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES			
LUNES	18/11/2024	PR39+0000-PR40+0500							PR39+0450-PR40+0250			
MARTES	19/11/2024	PR40+0500-PR41+0000 PR42+0000-PR43+0500				PR40+0300-PR40+0600						
MIÉRCOLES	20/11/2024	PR43+0500-PR45+0000				PR42+0250-PR42+0700						
JUEVES	21/11/2024	PR45+0000-PR46+0500				PR42+0800-PR43+0100						
VIERNES	22/11/2024	CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS, GRUPO 1 Y GRUPO 2										
SÁBADO	23/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA										

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCERÍA	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	TRINCHO	LIMPIEZA DE								TALA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES		
LUNES	25/11/2024	PR46+0000-PR47+0500				PR44+0300-PR44+0500							
MARTES	26/11/2024	PR47+0500-PR49+0000				PR46+0000-PR46+0400							
MIÉRCOLES	27/11/2024	PR49+0000-PR50+0500				PR46+0900-PR47+0350							
JUEVES	28/11/2024	PR50+0500-PR52+0000							PR45+0100-PR51+0650				
VIERNES	29/11/2024					PR42+0400-PR43+0800							
SÁBADO	30/11/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA											

BITÁCORAS



COOTRAC





Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL:

28 OCT al 1 NOV 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Roceria	M2	37+500	39+000	X	X		7		6+500	8+000	X	X		7		8+000	9+300	X	X		7		18+500	20+000	X	X		7		9+300	10+500	X	X		7		
Limpieza de Bermas	M1															8+500	9+000	600 ml	4				16+500	17+200	700 ml	4											
Limpieza de Cunetas	M1								5+500	6+350	550 ml	3																									
Bacheo	M2																																				
Despeje de cerumbes	Un																																				
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un								6+500	7+000	12	1																									
Limpieza de Fuentes	Un																																				
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M1																																				
Limpieza de Calzada	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Parqueo	M3																																				
Sello de fisuras	M1																																				
COMENTARIOS								Capacitación sobre embellecimiento y ornato																		Quitando rama de la Carretera PR31+200 L.I (2)						vigilancia en la Via					
																																A NOVIEMBRE.					

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

1 NOVIEMBRE.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL:

5 al 8 Noviembre 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO						
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.		
Rocería	M2							39+700	40+300	X	X		7		20+000	21+200	X	X		7		21+200	22+400	X	X		7		22+400	24+000	X	X	7					
Limpieza de Bermas	Mi																																					
Limpieza de Cunetas	Mi							37+700	38+400	600	ML	2			77+700	78+700	438	ML	2			79+000	79+900	600	ML	3												
Bacheo	M2																																					
Despeje de derrumbes	Un																																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																					
Reposición y/o Pintura PR	Un																																					
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un														78+100	al	78+700	2				79+900	15	1														
Limpieza de Puentes	Un																																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Mi							37+700	L.I	37+700	137,16	ML	2																									
Limpieza de Calzada	M2																																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																					
Parcheo	M3																																					
Sello de fisuras	Mi																																					
COMENTARIOS	festivo																					lavado de defensa metálica PR6+350 al PR6+550 L.D (A) 200 ML							Vigilancia en la vía									

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL: 11 al 15 Noviembre 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Rocería	M2	10+800	12+000	X	X		7		10+800	11+500	X	X		7		11+500	12+600	X	X		7		12+000	13+500	X	X		7									
Limpieza de Bermas	M1																																				
Limpieza de Cunetas	M1	10+150	10+300	L	289	mL	2										20+000	21+000	589	mL	3																
Bacheo	M2																																				
Despeje de derrumbes	Un																																				
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un																20+500	15		1																	
Limpieza de Puentes	Un								Puente Guatepo	19+800		2																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M1																																				
Limpieza de Calzada	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Panqueo	M3																																				
Sello de firmas	M1																																				
COMENTARIOS		Limpieza de andén						Puente Monte Grande																		Vigilancia en la											
		PR 9+900 al PR 10+300						PR 31+000 (2)																		vía											
		(2)																																			
		300 mL																																			

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL:

18 al 22 Noviembre 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Rocaría	M2	27+000	29+000	X	X	7		29+000	31+000	X	X	7		27+700	29+815	X	X	7		0+000	2+500	X	X	7													
Limpieza de Bermas	Mi																																				
Limpieza de Canchales	Mi	22+600	23+700	600	ML	4		26+700	27+000	354	ML	2		27+400	27+700	610	ML	4																			
Bacheo	M2																																				
Despeje de denumbres	Un																																				
Podar, corte y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box, culvert y puentes)	Un																																				
Limpieza de Puentes	Un																																				
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Mi							26+800	26+900	95,25	ML	2																									
Limpieza de Calzada	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Parcheo	M3																																				
Sello de fisuras	Mi																																				
COMENTARIOS																				Capacitación e Integración con las Cooperativas						vigilancia en la vía											

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL:

25 al 30 Noviembre 2024.

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES		LUNES	
-----------	--------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Vigilancia en la vía.

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COOTRAPAZ





Microempresa:

COOTRAPAZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEMANA DEL:

28 de octubre al 02 Noviembre 2024.



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		PR Inicial	PR final	Equiendo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Equiendo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Equiendo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Equiendo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Rosario	MI	0+100	2+00	25	2	3	1,23	2513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

Fotos = 13, 14, 15, 16.

72 unidades de señales.

138 unidades Pintas de barreras.

Microarray

COOTRAPAZ

SEMANA DEL

04 al 09 Noviembre 2024

		LUNES										MARTES										MIÉRCOLES										JUEVES										VIERNES										SÁBADO									
ACTIVIDAD	Unidad	PR Inicial	PR Final	Izquierda Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Izquierda Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Izquierda Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Izquierda Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Izquierda Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta																									
Rocera	M2																																																												
Limpieza de Berríos	M								3700	6125	4250	6	131710	2514	4700	10700	300	3	19,201	2514																																									
Limpieza de Corrales	M																																																												
Bachos	M2																																																												
Cortejo de distancias	Un																																																												
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																																												
Reparación y/o Pintura PIR	Un																																																												
Limpieza de Oloros de agua (desodorantes, lavaplatos y pastillas)	Un						0700 6+680	18UN	718.91 610.111							17150 21600	11UN	3	22,231 24,851	2514	7700 10700	7UN	3	30,343 33,344	2514																																				
Limpieza de Puercas	Un																																																												
Limpieza de Barandas y Delineaciones Metálicas	M																																																												
Limpieza de Calabazos	M2																																																												
Limpieza de Suelos Verticales y PIR	Un																																																												
Pavimento	M2																																																												
Sello de Bases	M																																																												
COMENTARIOS		Festivo (vigilancia en la vía)										Señalización definitiva en Alcantarilla por socobacion en el RR 7+850 Ruta 2514 6 torniciles																				Vigilancia en la vía																													

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurrieron en la vía, al ocurrir un accidente, anotarse Fecha, Hora, PR, Bultos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAPAZ

SEMANA DEL:

11 al 17 Noviembre 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES								MARTES								MIÉRCOLES								JUEVES								VIERNES								SABADO							
		PR Inicial	PR Final	Seguimiento	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Seguimiento	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Seguimiento	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Seguimiento	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Seguimiento	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta								
Pavimento	M2																																																
Limpieza de Barreras	M																																																
Limpieza de Cunetas	M																																																
Baches	M2																																																
Desarrollo de drenajes	Un																																																
Pinta, corte y/o relleno de arroyos	Un																																																
Reparación y/o Pintado PIR	Un																																																
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, losa culvert y puentes)	Un																																																
Limpieza de Puentes	Un																																																
Limpieza de Barreras y Defensas Metálicas	M																																																
Limpieza de Catayote	M2																																																
Limpieza de Señales Verticales y PIR	Un																																																
Parches	M2																																																
Sello de Trazo	M																																																
COMENTARIOS	Festivo (vigilancia en 19 Via).									Reparación de trinchero en el PR 1+850, Ruta 2514 - 3 jornales.									Enderezado de Señal en el PR 66+750 - 1 UN Ruta: 2513.									Vigilancia en la vía.																					
										Fotos: 13,14,15,16,17,18,19.									Fotos: 23,24,25																														
																			3 jornales.																														

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



Microempresa:

COTRAPAZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL

CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEMANA DEL:

18 al 23 Noviembre 2024



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		PR Inicial	PR final	Regulando Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Regulando Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Regulando Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Regulando Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Regulando Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Roberto	LC	3:500	4:500	x	2	3	7, 2, 3	2514	4:500	6:1200	x	3	6	10, 11, 12	2514	4:500	6:1200	x	4	3	13, 14, 15	2514	11:400	12:400	x	2	3	19, 20, 21	2514																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

Despeje de señales
del pr 0 to 0 al pr
9 to 0 - Ruta 2514.
29 señales.
3 jornales.
fotos = 7, 8, 9.

Capacitación -
Integración
Covepas
Todo el personal
Fotos = 25, 26, 27
Tema = Seguridad
vial.

Vigilancia en la
UTA

25 9/ 30 noviembre 2024

Vigilancia permanente
en la vida.

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COOTRACOL



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

5 al 8 de NOV del 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES		RUTA:			MARTES			RUTA:			MIÉRCOLES			RUTA:			JUEVES			RUTA:			VIERNES			RUTA:			SABADO			RUTA:			
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Receita	M2							35x400	36x500	x x	7	4	1	26x500	27x500	x	18	7	28x300	32	x x	12	7	10	32	34	x x	13	7	22	23	24					
								41	42	x x	8	4	3																								
Limpieza c/ Barandas	M																																				
Limpieza de Cornisas	M																		28x500	29	x x	4	19														
																			850	inf			20														
Baldoso	M2																																				
Despeje de demarcaciones	Un																																				
Posta, corte y/o entoso de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, box culverts y pontones)	Un							36x91	36x200	21		4	26x100	91	26x500	2	10	11																			
								40x900	41x200	4	3	5	2	10	11	12																					
Limpieza de Puercos	Un																																				
Limpieza de Barandas y Cierres Metálicos	M																																				
Limpieza de alzado	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Parches	M2																																				
Sello de firmas	M																																				
COMENTARIOS	Festivo							Despeje de zona de														Vigilancia en la vía															
	Vigilancia en la vía							Carretera pr 26x800																													
								91 pr 27 2x9																													
								foto 13 14 15																													
							10x (2)																														

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente, anotar: Fecha, Hora, PP, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

12 al 15 de NOV del 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES		RUTA:		MARTES		RUTA:		MIÉRCOLES		RUTA:		JUEVES		RUTA:		VIERNES		RUTA:		SABADO		RUTA:					
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Recepción	M2							34	364500	X	X	13	7	3	364500	39	X	X	17	7	10	11	12						
Limpieza de Berman	M																												
Limpieza de Cunetas	M																												
Bachano	M2																												
Despeje de derrumbes	Un																												
Poda, corte y/o seteo de árboles	Un																												
Reposición y/o Pintura PR	Un																												
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																												
Limpieza de Puentes	Un																												
Limpieza de Barandas y Drienas Metálicas	M																												
Limpieza de Calzada	M2																												
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																												
Parches	M2																												
Sello de Barreras	M																												
COMENTARIOS	Festivo		Poda de arbol en		Corte de arbol en		faja hueco		faja hueco pr		Vigilancia en la vía.																		
	Vigilancia en la vía		la curva pr 23+800		peligro pr 44+400		pr 15 al pr 23		14+000 al pr																				
			al pr 24. Der.		Izg.		20.		23+200. Izq.																				
			Jor (4)		Jor 4		Jor (11)		Jor (112)																				
				foto 456		foto 789		foto 13 14 15		foto 16 17 18																			

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COCOTRACOL

SEMANA DEL:

18 al 22 de NOV del 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					SABADO									
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.							
Rocaría	M2	39	40+500	x	x	10	7	3							40+500	41	x	x	4	7	10	43+500	45	x	x	19	7	16	45	46	x	x	10	7	25	
															42	43+500	x	x	12		12												26	22		
Limpieza de Berman	M																																			
Limpieza de Cunetas	M														42+700	42+850	150	x	x	4	13	43+200	43+900	100	40	x	2	19								
Bachano	M2																																			
Despeje de drenajes	Un																																			
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																			
Reposición y/o Pintura "R"	Un																																			
Limpieza de obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un	39+400 al 40+500	20	uni	4	4	5	6								42+100 al 44+900	10	uni	2	22	23	24														
Limpieza de Puentes	Un																																			
Limpieza de Barandas y Divisores Metálicos	M																																			
Limpieza de Calzada	M2																																			
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																			
Parches	M2																																			
Sello de fisuras	M																																			
COMENTARIOS		fapa hueco																					Capacitación y							Vigilancia en la vía						
		pr 22 al pr 41+600																					integración en													
		20:																					Coveñas													
		Jor (11)																					Jor (4)													
		foto 789																					for 232930													

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

25 al 29 de NOV del 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.		
Rozaría	M2	46	48+500	x	x	12	7	48+500	48+500	x	x	11	7	10 11 12							48+500	50	x	x	21	7	19 20 21	50	52	x	x	10	7				
Limpieza de Bermas	M																																				
Limpieza de Cunetas	M	44+300	44+500	x	x		4																														
Bachino	M2																																				
Despeje de derrumbes	Un																																				
Podá, corta y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un							47+500 al					13							48+500 al				22													
Limpieza de Puentes	Un							48+200 ID	5				14 15							49+800 ID	4			23 24				50+300 al									
Limpieza de Barandas y Defensa Metálica	M																																				
Limpieza de Calzada	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Parches	M3																																				
Sello de Bases	M																																				
COMENTARIOS								Corte de arbol						fapa hueco												Vigilancia en la via											
								Caido en el pr 38						pr 26+300 al																							
								Foto 789						pr 46+400 ID																							
								Jor C42						Jor L112																							
								foto 161718																													

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

ANEXOS TECNICOS EN
RELACIÓN DE CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LAS COOPERATIVAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																			
			VERSION	1																																																																																			
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																			
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024																																																																																							
CONTRATO DE OBRA No.: 1435-2024																																																																																							
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.																																																																																							
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.																																																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																				
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>49,815</td></tr></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	49,815	<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>49,815</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	49,815											
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																				
Pavimentación	Construcción																																																																																						
	Mejoramiento																																																																																						
	Rehabilitación																																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																																						
	Puentes																																																																																						
	Pontones																																																																																						
Mantenimiento																																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	49,815																																																																																				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																			
Pavimentación	Construcción																																																																																						
	Mejoramiento																																																																																						
	Rehabilitación																																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																																						
	Puentes																																																																																						
	Pontones																																																																																						
Mantenimiento																																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	49,815																																																																																				
AVANCE FINANCIERO																																																																																							
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																				
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 1.407.561.900,18</td><td>\$ 24.312.432,82</td><td>\$ 1.431.874.333,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 1.407.561.900,18</td><td>\$ 24.312.432,82</td><td>\$ 1.431.874.333,00</td></tr></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 1.407.561.900,18	\$ 24.312.432,82	\$ 1.431.874.333,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				ESTUDIOS Y DISEÑOS				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.407.561.900,18	\$ 24.312.432,82	\$ 1.431.874.333,00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 45.619.590,00</td><td>\$ 787.974,74</td><td>\$ 46.407.564,74</td><td>\$ 297.008.414,33</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 45.619.590,00</td><td>\$ 787.974,74</td><td>\$ 46.407.564,74</td><td>\$ 297.008.414,33</td></tr></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 46.407.564,74	\$ 297.008.414,33	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 46.407.564,74	\$ 297.008.414,33
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																				
OBRAS	\$ 1.407.561.900,18	\$ 24.312.432,82	\$ 1.431.874.333,00																																																																																				
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.407.561.900,18	\$ 24.312.432,82	\$ 1.431.874.333,00																																																																																				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																			
OBRAS	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 46.407.564,74	\$ 297.008.414,33																																																																																			
AJUSTES																																																																																							
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																							
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																							
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																							
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																							
VALOR EJECUTADO	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 46.407.564,74	\$ 297.008.414,33																																																																																			
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																							
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 1.431.874.333,00			MANO DE OBRA CALIFICADA: 11																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 297.008.414,33			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11																																																																																				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 20,7%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11																																																																																				
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11																																																																																				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPH-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CONTRATO DE OBRA No.: 1435-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 1.431.874.333	
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.		FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 1.431.874.333	
		FECHA DE REANUDACIÓN:	ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -	
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.		FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -	
		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div><div><p>LIMPIEZA DE CUNETA</p><p>VÍA 7403; PR38+0400</p><p>5/11/2024</p></div><div><p>LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE</p><p>VÍA 7403; PR18+0700</p><p>6/11/2024</p></div><div><p>LIMPIEZA DE PUENTE GUAYEPO</p><p>VÍA 7403; PR49+0800</p><p>12/11/2024</p></div><div><p>LIMPIEZA DE ANDEN</p><p>VÍA 7403;3+0200</p><p>20/11/2024</p></div><div><p>ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL</p><p>VÍA 7403; PR3+0600</p><p>25/11/2024</p></div></div>				
Indicar la localización y actividad.				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
<div><div></div><div><p>Firma</p><p>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE</p><p>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</p><p>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</p></div></div> <div><p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p><p>Copias: Interventor, Dirección Territorial</p></div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																					
				VERSION	1																																																																																					
				PÁGINA	1 DE 2																																																																																					
					FECHA	30/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024																																																																																										
CONTRATO DE OBRA No.: 1451-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 718.300.769.00																																																																																				
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.				FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):																																																																																				
				FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 718.300.769.00																																																																																				
				FECHA DE REANUDACIÓN:		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																																				
				FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																																				
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA				PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																						
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>22,471</td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22,471	<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>22,471</td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22,471											
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																							
Pavimentación	Construcción																																																																																									
	Mejoramiento																																																																																									
	Rehabilitación																																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																																									
	Puentes																																																																																									
	Pontones																																																																																									
Mantenimiento																																																																																										
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22,471																																																																																							
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																						
Pavimentación	Construcción																																																																																									
	Mejoramiento																																																																																									
	Rehabilitación																																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																																									
	Puentes																																																																																									
	Pontones																																																																																									
Mantenimiento																																																																																										
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22,471																																																																																							
AVANCE FINANCIERO																																																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																						
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 706.104.419,93</td><td>\$ 12.196.349,07</td><td>\$ 718.300.769,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 706.104.419,93</td><td>\$ 12.196.349,07</td><td>\$ 718.300.769,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 706.104.419,93	\$ 12.196.349,07	\$ 718.300.769,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				ESTUDIOS Y DISEÑOS				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 706.104.419,93	\$ 12.196.349,07	\$ 718.300.769,00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 22.880.650,00</td><td>\$ 395.211,23</td><td>\$ 23.275.861,23</td><td>\$ 148.965.511,87</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 22.880.650,00</td><td>\$ 395.211,23</td><td>\$ 23.275.861,23</td><td>\$ 148.965.511,87</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 23.275.861,23	\$ 148.965.511,87	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 23.275.861,23	\$ 148.965.511,87
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																							
OBRAS	\$ 706.104.419,93	\$ 12.196.349,07	\$ 718.300.769,00																																																																																							
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																																																										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 706.104.419,93	\$ 12.196.349,07	\$ 718.300.769,00																																																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																						
OBRAS	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 23.275.861,23	\$ 148.965.511,87																																																																																						
AJUSTES																																																																																										
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																										
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																										
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																										
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																										
VALOR EJECUTADO	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 23.275.861,23	\$ 148.965.511,87																																																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																										
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 718.300.769.00				MANO DE OBRA CALIFICADA: 6																																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 148.965.511.87				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6																																																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 20,7%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6																																																																																						
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6																																																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CONTRATO DE OBRA No.: 1451-2024 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA.			VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 718.300.769,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 718.300.769,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Indicar la localización y actividad.		Indicar la localización y actividad.		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
<div><div></div><div><div>Firma</div><div>Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE</div><div>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</div><div>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA	1 DE 2	

FECHA					30/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
-------	--	--	--	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CÓRDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	PERIODO MES:	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	
-------------------	---------------------	------------------------	---------	--------------	------------------------------	--

CONTRATO DE OBRA No.: 1444-2024		PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 1.327.682.209,00
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4		FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:			VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 1.327.682.209,00
		FECHA DE REANUDACIÓN:			ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		ANTICIPO AMORTIZADO:	\$
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL		PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
----------------------------	-----------	--------------	--------------------------	--	---	----------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																													
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>38,00</td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38,00	<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>38,00</td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38,00	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																														
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38,00																																																																														
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																													
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38,00																																																																														

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 1.305.138.900,71	\$ 22.543.308,29	\$ 1.327.682.209,00	OBRAS	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 43.030.626,19	\$ 232.365.381,43
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				AJUSTES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				ESTUDIOS Y DISEÑOS				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.305.138.900,71	\$ 22.543.308,29	\$ 1.327.682.209,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
INVERSIÓN EN OBRA				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 1.327.682.209,00				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 232.365.381,43				VALOR EJECUTADO	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 43.030.626,19	\$ 232.365.381,43
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 17,5%				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES				
				MANO DE OBRA CALIFICADA: 11				
				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11				
				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11				
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CONTRATO DE OBRA No.: 1444-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 1.327.682.209,00	
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4		FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	\$ 1.327.682.209,00	
		FECHA DE REANUDACIÓN:	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$	
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL		FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	ANTICIPO CONCEDIDO: \$	
		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	ANTICIPO AMORTIZADO: \$	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div><div><p>VÍA 2514; PR42+0750 1/11/2024</p></div><div><p>VÍA 2514; PR44+0400 L.I 13/11/2024</p></div><div><p>VÍA 2514; PR43+0500 21/10/2024</p></div><div><p>VÍA 2514; PR43+0800 22/11/2024</p></div><div><p>VÍA 2514; PR28+0960 30/11/2024</p></div></div>				
Indicar la localización y actividad.				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
<div><div></div><div><p>Firma</p><p>Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE</p><p>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</p><p>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</p></div></div> <div><p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p><p>Copias: Interventor, Dirección Territorial</p></div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																								CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-4						
																									VERSIÓN		1						
																									PÁGINA		1 DE 1						
																								FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA																								DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA									
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																	
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024												PROYECTO: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815																					
CONTRATO No. 1435-2024												CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.																					
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1879-2024												INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONSULTECNICOS																					
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Guadañadoras	-		VÍA 7403; PR10+0700	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 7403; PR10+0700	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 7403; PR10+0700	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
Herramientas menores	-		VÍA 7403; PR10+0700	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	
RESUMEN PERIODO / MES																																	
RESUMEN PERIODO / MES			No.	%		CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																											
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																																	
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.																																	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																	
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																	
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																	
<div><div><div>Firma</div><div>GERMAN ANTONIO HERFERRERA COOTRERO</div><div>REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC</div><div>CC. No. No. 10.876.602</div></div><div><div>Firma</div><div>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</div><div>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</div><div>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div></div>																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																								CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-4						
																									VERSIÓN		1						
																									PÁGINA		1 DE 1						
FECHA																												30/11/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA																												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA					
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																	
2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 –PR2+0780 / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0876 – PR19+0546 / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894/ 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000																																	
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024																																	
CONTRATO No. 1451-2024 CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA.																																	
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1879-2024 INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																	
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Guadañadoras	-		VÍA 2513; PR15+0000	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 2513; PR15+0000	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 2513; PR15+0000	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
Herramientas menores	-		VÍA 2513; PR15+0000	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	
RESUMEN PERIODO / MES			No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																												
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																																	
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.																																	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																	
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																	
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																	
<div><div> Firma Nombre: MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL COOTRAPAZ CC. No. 71.265.258</div><div> Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div>																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																								CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-4						
																									VERSIÓN		1						
																									PÁGINA		1 DE 1						
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA																												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA					
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																	
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PROYECTO: 2514: PLANETA RICA - LA SINCELEJO; PR14+0000 - PR52+0000																																	
CONTRATO No. 1444-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL																																	
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1879-2024 INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																	
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Guadañadoras	-		VÍA 2514; PR42+0900	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 2514; PR42+0900	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 2514; PR42+0900	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	
Herramientas menores	-		VÍA 2514; PR42+0900	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														
RESUMEN PERIODO / MES				No.			CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																										
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I																																	
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.																																	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																	
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																	
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																	
<div><div>Firma Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMÁN-ARRIETA REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL CC. No. No. 15.590.257</div><div>Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div>																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

		FECHA	30/11/024 (Día / Mes / Año)
--	--	-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	PROYECTO:	2513: CAUCASIA - PLANETA RICA, 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO y 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	1879-2024	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATISTA:	

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMIONETAS >2000 CC.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
OFICINAS Y CAMPAMENTOS (EQUIPOS).		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma


Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No: 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 55 No. 6-195


Montería.

Yo, GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre), en mi calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado del Crucero (Cootrac C.T.A.), identificado con NIT 800.085.654-3, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente a la nómina del mes de noviembre de 2024.

Dado en Sahagún a los tres (3) días del mes de diciembre de 2024.

FIRMA: _____

GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
C.C. No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre)
Representante Legal



Revisó: Carlos Mario Guevara Betancourt
Inspector SST - AMVG2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800085654	NÚMERO PLANILLA:	4580900961	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COOTRACL		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA	DÍAS DE MORA:		0	
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17	TELÉFONO:	7899030	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990892729
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 832.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 832.000	\$ 0	\$ 832.000
SUBTOTALES:										\$ 1.040.000	\$ 0	\$ 1.040.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 156.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156.000	\$ 0	\$ 0	\$ 156.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000
SUBTOTALES:													\$ 260.000	\$ 0	\$ 0	\$ 260.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 452.500	\$ 452.500	\$ 0	\$ 0	\$ 452.500
SUBTOTALES:								\$ 452.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	\$ 260.000	\$ 0	\$ 260.000
SUBTOTALES:			\$ 260.000	\$ 0	\$ 260.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE						
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					
1	CC 10876602	HERRERA CORDERO GERMAN ANTONIO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																			25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16- COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 10880222	LAURELA MONTES ALFARO APOLINAR	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																			231001- COLFOND OS	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16- COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 15038568	ARRIETA ALVAREZ JULIO ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																			25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16- COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 15047061	CONTRERAS OSQUIDE MIGUEL	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																			25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16- COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 15049287	CANCHILA FRANCISCO RAFAEL	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																			25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16- COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 2.012.500
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					800085654				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					COOTRACL					CORDOBA					7899030				
CIUDAD/MUNICIPIO:					MONTERIA					DEPARTAMENTO:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
DIRECCIÓN:					CLL 23 # 2-17					TELÉFONO:					Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR					CLASE APORTANTE:					01 - 01				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					SI				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL					SUCURSAL / DEPENDENCIA:									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		APORTES		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 416.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.000	\$ 0	\$ 0	\$ 416.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 624.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000
SUBTOTALES:												\$ 1.040.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.040.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	
SUBTOTALES:													\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	6		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 543.000	\$ 543.000	\$ 0	\$ 0	\$ 543.000	
SUBTOTALES:									\$ 543.000	\$ 0	\$ 0	\$ 543.000	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
CCF16	CCF16-COMFACOR	6	\$ 312.000	\$ 0	\$ 312.000				
SUBTOTALES:			\$ 312.000	\$ 0	\$ 312.000				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	REFORMA EXTRANJERO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE

TOTAL \$ 2.207.000



COOTRAPAZ
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL
ORGANIZADA
NIT 812004609 – 9
CALLE 29 N° 09 – 10 .BARRIO EL ORIENTE- LA APARTADA
CORDOBA – TELEFONO: 3105281703 - 3137509940
e-mail: Cootrapaz@hotmail.com

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Calle 55 No 6 -195
Montería.

Yo **MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO** identificado con cédula de ciudadanía No. **71.265.258** de Medellín, en calidad de Representante legal de la empresa **COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA**, identificada con Nit 812004609-9, declaro bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que he realizado el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina del mes de noviembre de 2024.

Dado en Montería Córdoba, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2024.


MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO
CC. 71.265.258 DE MEDELLIN
Representante Legal de COOTRAPAZ


Revisó: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812004609		NÚMERO PLANILLA:		7949002696		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA		MES		noviembre AÑO		2024		2024		
CIUDAD/MUNICIPIO:		LA APARTADA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA						MES		diciembre AÑO	
DIRECCIÓN:		CALLE 29 NO 9-10 BARRIO EL ORIENTE	TELÉFONO:	8104307		DÍAS DE MORA:		0					
TIPO APORTANTE:		05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1092700782	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO											
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE								
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							
9	CC 71265258	MONTOYA QUINTERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		\$ 1.950.000	FIJO		NO																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.950.000	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.000	CIA SURAMERI CANA DE SERVICIO S DE	30	\$ 1.950.000	\$ 243.800	\$ 0	\$ 243.800	14-25- COLMENA	30	\$ 1.950.000	1	\$ 10.200	30	\$ 1.950.000	SCCF16- COMFACOR	\$ 78.000	\$ 39.000	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0		

TOTAL	\$ 5.692.500
--------------	---------------------



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																											
																			VERSIÓN	1																											
																			PÁGINA	1 DE 1																											
																			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																											
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA																			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																												
CONTRATO DE OBRA No: 1444-2024																			CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL																												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024																			PROYECTO: 2514: PLANETA RICA - LA SINCELEJO; PR14+0000 - PR52+0000																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024																			INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																												
NOMBRE ARL: ARL SURA																			NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR																												
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																															
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	ARRIETA GUZMAN PEDRO ANTONIO	15.663.798	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	COLPENSIONES	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
2	BOHORQUEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO	15.045.497	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	COLPENSIONES	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
3	GUZMAN ARRIETA JORGE LUIS	15.590.343	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	PORVENIR	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
4	GUZMAN VERBEL OVER LUIS	15.050.112	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	PORVENIR	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
5	GUZMAN ARROYO RAFAEL EDUARDO	1.069.475.826	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	COLPENSIONES	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
6	GUZMAN ARRIETA REMBERTO ALZATE	15.590.257	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	PORVENIR	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
7	GUZMAN LOPEZ YORLY JOSE	78.740.234	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	PORVENIR	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
8	PEREZ ZABALA EVER IGNACIO	15.051.922	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	PORVENIR	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
9	SIERRA NARVAEZ JUAN MANUEL	78.763.428	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	PORVENIR	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
10	VERBEL CONTRERAS LUIS FIDEL	2.761.413	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	PORVENIR	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
11	VERGARA NAVARRO EUGUARIO MANUEL	15.590.293	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9478121974	\$ 52.000,00	PORVENIR	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
12	BERNAL VELAZQUEZ MILTON MANUEL	15.051.676	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	CAJACOPI	9478121974	\$ 52.000,00	PORVENIR	9478121974	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:																																															
El contratista adjunta la certificación de fecha 2/12/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.																																															
NOTAS: 1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones". 3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. 5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique. 7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																															
Firma:												Firma:																																			
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL CC. No. No. 15.590.257												Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR																																			
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																															

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Calle 55 No. 6-195

Montería.

Yo REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.590.257 de Cereté (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY "COOTRACOL", identificada con NIT. 812.003.389-9, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a la nómina del mes de noviembre de 2024.

Dado en Sahagún al segundo (2) día del mes de diciembre de 2024.

FIRMA



REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA

C.C. No. 15.590.257 de Cereté (COR)

Representante Legal



Revisó: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-12	2025-01	1082253363	9478121974	E	2025/01/23	2024/11/28	BANCO POPULAR	\$4,830,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRICIPAL (12 Afiliados)						\$15,600,000	\$2,496,000			\$15,600,000	\$624,000			\$15,600,000	\$624,000			\$15,600,000	\$1,086,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (12 Afiliados)						\$15,600,000	\$2,496,000			\$15,600,000	\$624,000			\$15,600,000	\$624,000			\$15,600,000	\$1,086,000		\$0	\$0	
Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA (12 Afiliados)						\$15,600,000	\$2,496,000			\$15,600,000	\$624,000			\$15,600,000	\$624,000			\$15,600,000	\$1,086,000		\$0	\$0	
1	CC	15663798	ARRIETA PEDRO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
2	CC	15051676	BERNAL MILTON	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
3	CC	15045497	BOHORQUEZ CESAR	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
4	CC	15590343	GUZMAN JORGE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
5	CC	15050112	GUZMAN OVER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
6	CC	1069475826	GUZMAN RAFAEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
7	CC	15590257	GUZMAN REMBERTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
8	CC	78740234	GUZMAN YORLY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
9	CC	15051922	PEREZ EVER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
10	CC	78763428	SIERRA JUAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
11	CC	2761413	VERBEL LUIS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
12	CC	15590293	VERGARA EUGUARIO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(12)						\$15,600,000	\$2,496,000			\$15,600,000	\$624,000			\$15,600,000	\$624,000			\$15,600,000	\$1,086,000		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-12	2025-01	1082253363	9478121974	E	2025/01/23	2024/11/28	BANCO POPULAR	\$4,830,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$2,496,000	\$0	\$0	\$2,496,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,872,000	\$0	\$0	\$1,872,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$1,086,000	\$0	\$0	\$1,086,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$1,086,000	\$0	\$0	\$1,086,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$572,000	\$0	\$0	\$572,000
TOTAL				12	\$4,830,000	\$0	\$0	\$4,830,000



**CONSORCIO
CONSORTECNICOS**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 55 No. 6-195
Montería

JORGE TAJAN DE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.147.873 de Cartagena, en calidad de representante legal del CONSORCIO CONSORTECNICOS con NIT. No. 901.783.107-7, declaro bajo la gravedad de juramento, que hemos realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familia, correspondiente a la nómina del mes de Noviembre de 2024 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente,

JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSORTECNICOS



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901783107		NÚMERO PLANILLA:		7950680738		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CONSULTECNICOS				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		noviembre		AÑO	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLETA	DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DIRECCIÓN:		CALLE 93 NO 14 - 71 PISO 6	TELÉFONO:		6360308				0		diciembre		AÑO	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES				2024/12/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1092478757	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:		003 - VIAL CORDOBA									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI											

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		APORTES		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP						VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 796.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 796.800	\$ 0		\$ 796.800
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 364.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 364.800	\$ 0		\$ 364.800
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 486.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 486.400	\$ 0		\$ 486.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 1.913.600	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.984.600	\$ 0		\$ 1.984.600
SUBTOTALES:												\$ 3.632.600	\$ 0		\$ 3.632.600

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 194.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.400	\$ 0	\$ 0
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 514.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514.400	\$ 0	\$ 0
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 61.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.600	\$ 0	\$ 0
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:												\$ 890.400	\$ 0	\$ 0	\$ 890.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.549.500	\$ 1.549.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.549.500
SUBTOTALES:									\$ 1.549.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.549.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
ADMINISTRADORA										No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE										APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF16	CCF16-COMFACOR									7	\$ 890.400	\$ 0	\$ 890.400	
SUBTOTALES:											\$ 890.400	\$ 0	\$ 890.400	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
												VERSIÓN	1	
												PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024														CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024														PROYECTO: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024														INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS	

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	408724	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	1435-2024	\$ 464.075.647,00	\$ 213.474.797,41
TOTAL						\$ 464.075.647,00	\$ 213.474.797,41

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.431.874.333,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	DEL 20 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024	\$ 18.247.836,00	\$ 315.189,89	\$ 18.563.025,89				408724 DE 10/05/2024	\$ 445.512.621,11	\$ 1.413.311.307,11		X		VIGENCIA 2024
2	Obra	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 64.970.590,63				408724 DE 10/05/2024	\$ 399.105.056,37	\$ 1.366.903.742,37		X		VIGENCIA 2024
3	Obra	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 111.378.155,37				408724 DE 10/05/2024	\$ 352.697.491,63	\$ 1.320.496.177,63		X		VIGENCIA 2024
4	Obra	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 157.785.720,11				408724 DE 10/05/2024	\$ 306.289.926,89	\$ 1.274.088.612,89		X		VIGENCIA 2024
5	Obra	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 204.193.284,85				408724 DE 10/05/2024	\$ 259.882.362,15	\$ 1.227.681.048,15		X		VIGENCIA 2024
6	Obra	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 250.600.849,59				408724 DE 10/05/2024	\$ 213.474.797,41	\$ 1.181.273.483,41		X		VIGENCIA 2024
7	Obra	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 204	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 297.008.414,33				408724 DE 10/05/2024	\$ 167.067.232,67	\$ 1.134.865.918,67		X		VIGENCIA 2024
TOTALES			\$ 291.965.376,02	\$ 5.043.038,31	\$ 297.008.414,33					\$ 167.067.232,67	\$ 1.134.865.918,67				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 291.965.376	\$ 5.043.038,31	\$ 297.008.414,33
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 291.965.376	\$ 5.043.038,31	\$ 297.008.414,33

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO

REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC

CC. No. No. 10.876.602

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO
NIT 800.085.654-3
CORR EL VIAJANO VDA LOS LAURELES
Tel: (undefined) 3106146512 - Ext. undefined
Sahagún - Colombia
rojacam016@hotmail.com

No. 416

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(034) 7850062
Dirección	CALLE 55 No 6 195	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-12-02	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 7 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1435 DE 2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2. EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024. R.P.: 408724 A.I.U.:10% I.V.A.:19%	1.00	41,472,354.55	0.00	41,472,354.55
2	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA.	1.00	4,147,235.45	0.00	4,935,210.19

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones cuatrocientos siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación \$ 46,407,564.74

Observaciones:
#\$24-02-00;1435-2024;eaicardy@invias.gov.co#\$
favor consignar ala cuenta de ahorro N° 220-310-23117-0 del banco popular

Total Bruto	45,619,590.00
IVA 19%	787,974.74
Total a Pagar	46,407,564.74

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 7

Pre-acta ☐ No.

FECHA2/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1435-2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

PROYECTO: VÍA 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

CONTRATO No. 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 20 DE 05 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \$ 1.431.874.333,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACUMULADO: \$ 1.431.874.333,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 07 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):
En Montería; en el mes de DICIEMBRE de 2024 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de NOVIEMBRE de 2024, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de DICIEMBRE del año 2024.

VALOR BÁSICO MENSUAL\$ 45.619.590,00

VALOR IVA\$ 787.974,74

COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC\$ -

ADMINISTRACIÓN (2.5%)\$ -

IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN\$ -

VALOR TOTAL BÁSICO\$ 45.619.590,00

TOTAL IVA\$ 787.974,74

VALOR TOTAL A PAGAR\$ 46.407.564,74

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:\$ 45.619.590,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:\$ 45.619.590,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 46.407.564,74
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:

Nombre: GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAC
CC. No. 10876602

Firma:

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIA.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1435-2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ _____	ACTA DE SERVICIO ☒	<u>7</u>	NOVIEMBRE DE 2024
PAGO ANTICIPADO	☐ _____	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐ _____	ACTA DE AJUSTE ☐	_____	_____
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	_____	_____
		OTRO ☐	_____	_____
		CUAL? _____	_____	_____

No. COMPROMISO <u>408724</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-103-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$46.407.564,74</u>
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
			TOTAL ACTA	<u>\$46.407.564,74</u>

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		FECHA	2/12/2024 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL No. 7 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2024	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 45.619.590,00	

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/12/2024	CAMILO BENITEZ LACOUTURE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2/12/2024	CAMILO BENITEZ LACOUTURE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO No.: 1435-2024	
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC NIT. 800.085.654-3
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 46.407.564,74 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE	
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 7 DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
Firma Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula profesional No.: 13202-47439 BLV DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
Firma Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial



**LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE
LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.**

CERTIFICA:


Que se suscribió Contrato No 1435 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas del 1 al 30 de noviembre de 2024, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 7, el valor del servicio correspondiente en letras es CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA (\$45.619.590) sin IVA.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2



COOTRAPAZ - NIT 812004609-9

ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL

CEL:3105281703 - EMAIL: cootrapaz@hotmail.com - DIRECCION: Calle 29 No 09-10 La Apartada Cordoba

Factura electrónica de venta

No. FEC9

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		29/11/2024	\$ 23.275.861,23
NIT No. : 800215807-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 55 No 6-195 BARRIO LA CASTELLANA		812004609 - ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA	
TELEFONO : (604) 7850062		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia		29/12/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	4130950102	VALOR BASICO MENSUAL	1	\$ 20.800.590,91			\$ 20.800.590,91
2	4130950105	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1	\$ 2.080.059,09		IVA 19%	\$ 2.080.059,09
NRO. ITEMS FACTURADOS:		2					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 22.880.650,00	CxC # 1	Vence: 29/12/2024	\$ 23.275.861,23
IVA liquidado	\$ 2.080.059,09	19%	\$ 395.211,23			
VALOR TOTAL :			\$ 23.275.861,23			

VALOR (en letras) : VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 23 CENTAVOS

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL No 007.

CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO PRINCIPAL No 1451 DE 2024, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 - PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.

RP No 410424

A.I.U:10%

IVA: 19%

Notas finales: #\$24-02-00;1451-2024;eaicardy@invias.gov.co#\$

Persona jurídica y asimiladas, Régimen común ó régimen especial y Agente retenedor (puede practicar retención)

Resolución DIAN: 18764071015664. Prefijo: FEC. Rango: 1 al 500. Vigencia: 20/05/2024 hasta 20/05/2026.

TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 2

Factura a crédito, plazo hasta 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 7

Pre-acta ☐ No. _____

FECHA 2/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1451-2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 7.

PROYECTO: VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE

CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS CONTRATO No. 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 20 DE 05 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/a DE _____ DE _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A DE _____ DE _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 07 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \$ 718.300.769,00

VALOR ACUMULADO: \$ 718.300.769,00

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):
En Montería; en el mes de DICIEMBRE de 2024 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO, representante legal de la firma contratista COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de NOVIEMBRE de 2024, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de DICIEMBRE del año 2024.

VALOR BÁSICO MENSUAL \$ 22.880.650,00

VALOR IVA \$ 395.211,23

COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC \$ -

ADMINISTRACIÓN (2.5%) \$ -

IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN \$ -

VALOR TOTAL BÁSICO \$ 22.880.650,00

TOTAL IVA \$ 395.211,23

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 23.275.861,23

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 22.880.650,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 22.880.650,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 23.275.861,23
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: 
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAPAZ
CC. No. 71265258

Firma: 
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIA.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES







CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1451-2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE SERVICIO	☒ 7	NOVIEMBRE DE 2024
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

No. COMPROMISO 410424	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$23.275.861,23
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	\$23.275.861,23

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA 1 DE 1																																																																						
			FECHA 2/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																																							
ACTA PARCIAL No. 7 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2024 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 22.880.650,00																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>2/12/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td> (Firma Ing. Residente)</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>2/12/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td> (Firma Ing. Residente)</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE CAMILO BENITEZ LACOUTURE	 (Firma Ing. Residente)		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CAMILO BENITEZ LACOUTURE	 (Firma Ing. Residente)		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE CAMILO BENITEZ LACOUTURE	 (Firma Ing. Residente)																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CAMILO BENITEZ LACOUTURE	 (Firma Ing. Residente)																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO																																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO																																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO No.: 1451-2024																																																																									
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 7.																																																																									
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA		NIT. 812.004.609-9																																																																							
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		AUTORIZA EL PAGO A: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA																																																																							
(Indicar el ordenador del pago)																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 23.275.861,23 VALOR EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE																																																																									
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 7		DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2024																																																																							
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)		(Indicar el periodo del Acta)																																																																							
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																									
Firma Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula profesional No.: 13202-47439 BLV DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Matrícula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial																																																																									



**LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE
LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.**

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No 1451 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas del 1 al 30 de noviembre de 2024, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 7 el valor del servicio correspondiente en letras es VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$22.880.650) sin IVA.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

30/11/20224

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

1444-2024

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

MES INFORME MENSUAL:

NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO:

VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1879-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	410824	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	1444-2024	\$ 430.306.262,00	\$ 197.940.880,57
TOTAL						\$ 430.306.262,00	\$ 197.940.880,57

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 1.327.682.209,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	DEL 20 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024	\$ 16.919.996,00	\$ 292.254,48	\$ 17.212.250,48				410824 DE 10/05/2024	\$ 413.094.011,52	\$ 1.310.469.958,52		X		VIGENCIA 2024
2	Obra	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 60.242.876,67				410824 DE 10/05/2024	\$ 370.063.385,33	\$ 1.267.439.332,33		X		VIGENCIA 2024
3	Obra	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 103.273.502,86				410824 DE 10/05/2024	\$ 327.032.759,14	\$ 1.224.408.706,14		X		VIGENCIA 2024
4	Obra	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 146.304.129,05				410824 DE 10/05/2024	\$ 284.002.132,95	\$ 1.181.378.079,95		X		VIGENCIA 2024
5	Obra	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 189.334.755,24				410824 DE 10/05/2024	\$ 240.971.506,76	\$ 1.138.347.453,76		X		VIGENCIA 2024
6	Obra	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 232.365.381,43				410824 DE 10/05/2024	\$ 197.940.880,57	\$ 1.095.316.827,57		X		VIGENCIA 2024
7		DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 275.396.007,62				410824 DE 10/05/2024	\$ 154.910.254,38	\$ 1.052.286.201,38		X		VIGENCIA 2024
TOTALES			\$ 270.719.936,00	\$ 4.676.071,62	\$ 275.396.007,62					\$ 154.910.254,38	\$ 1.052.286.201,38				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 270.719.936,00	\$ 4.676.071,62	\$ 275.396.007,62
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 270.719.936,00	\$ 4.676.071,62	\$ 275.396.007,62

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma


Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRACOL
CC. No. No. 15.590.257

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
COLOMBOY
NIT 812.003.389-9
CRA 3 2 59 P CORR COLOMBOY
Tel: 3137476855
Sahagún - Colombia
cootracolcta99@gmail.com

No. PRTE 66

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(095) 7850062 - Ext. 000
Dirección	CALLE 56 N 6 - 195	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-11-29	--

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA PARCIAL No. 7 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1444 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIALCÓRDOBA. EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000 LOTE 4, PERIODO NOVIEMBRE DE 2024. R.P.: 410824	38,454,536.36	0.00	38,454,536.36
2	02	A.I.U. COSTO BASICO DE LA OBRA	3,845,453.64	730,636.19	4,576,089.83

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuarenta y tres millones treinta mil seiscientos veintiseis pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 43,030,626.19

Observaciones:

Responsable de IVA - Régimen Tributario Especial ESAL

#\$24-02-00;1444-2024;eaicardy@invias.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente No. 310-17228-3 del Banco Popular

Total Bruto	42,299,990.00
IVA 19%	730,636.19
Total a Pagar	43,030,626.19

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. <u>7</u>		Pre-acta ☐ No. _____	FECHA	2/12/2024
			(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1444 -2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.

PROYECTO: VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS **CONTRATO No.** 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	<u>20</u> DE <u>05</u> DE <u>2024</u> (Día) (Mes) (Año)	VALOR INICIAL:	\$ <u>1.327.682.209,00</u>
FECHA DE SUSPENSIÓN:	<u>N/A</u> DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)	VALOR ACUMULADO:	\$ <u>1.327.682.209,00</u>
FECHA DE REANUDACIÓN:	<u>N/A</u> DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>31</u> DE <u>07</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):
En Montería; en el mes de DICIEMBRE de 2024 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de NOVIEMBRE de 2024, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de DICIEMBRE del año 2024.

VALOR BÁSICO MENSUAL	\$ <u>42.299.990,00</u>	VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ <u>42.299.990,00</u>
VALOR IVA	\$ <u>730.636,19</u>	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ <u>42.299.990,00</u>
COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC	\$ <u>-</u>		
ADMINISTRACIÓN (2.5%)	\$ <u>-</u>		
IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ <u>-</u>		
VALOR TOTAL BÁSICO	\$ <u>42.299.990,00</u>		
TOTAL IVA	\$ <u>730.636,19</u>		
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ <u>43.030.626,19</u>		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 43.030.626,19
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:	Firma:
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista COOTRACOL CC. No. 15590257	Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIA.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1444 -2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE SERVICIO ☒	<u>7</u>	NOVIEMBRE DE 2024
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

No. COMPROMISO <u>410824</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-103-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO <u>\$43.030.626,19</u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
			TOTAL ACTA <u>\$43.030.626,19</u>

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

				FECHA	2/12/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CÓRDOBA
ACTA PARCIAL No.	7 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	N/A (Indique el número del acta)
				PERIODO MES:	NOVIEMBRE DE 2024
				VALOR BÁSICO ACTA: \$	42.299.990,00

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	 (Firma Ing. Residente)	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	 (Firma Ing. Residente)	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO No.:	1444 -2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL NIT. 812.003.389- 9.
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 43.030.626,19 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE	
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 7 DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
Firma Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula profesional No.: 13202-47439 BLV DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
Firma Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial



**LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE
LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.**

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No 1444 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

Que el apoyo para las actividades desarrolladas del 1 al 30 de noviembre de 2024, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 7, el valor del servicio correspondiente en letras es CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (\$42.299.990) sin IVA.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

CONSORCIO CONSULTECNICOS

NIT: 901783107-7
Régimen: Responsable de iva
Persona Jurídica
CL 93 1471 P 6, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110222
Tel. 3102440257
Email. lcelis@consultecnicos.com
No somos autorretenedores
No somos grandes contribuyentes
Autorización factura de venta nacional No. 18764077480581 válida desde 2024-08-20 hasta 2026-08-20 rango desde FE21 hasta FE2300.

Cliente:

NIT :

Dirección:

Teléfono:

Email:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

800215807

CLL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111

3770600

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Lineas:

Crédito

Transferencia Crédito Bancario

09/01/2025

1

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FE26

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 10:07:09-05:00

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2024	09	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	CONTRATO 1879-2024 ACTA DE COSTOS No. 6 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - RP: 523124	94	1,00	\$69.441.540,00	IVA	19%	\$13.193.892,60	0,00	\$69.441.540,00

<div>Notas: #S24-02-00;1879-2024;eaicardy@invias.gov.co#\$ - CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S con NIT. 860.014.285-3, con un porcentaje de participación del 90% y CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S, con NIT 900.396.431-5, con un porcentaje de participación del 10%).CONSIGNAR A CUENTA BANCARIA: Banco GNB SUDAMERIS - Cuenta de ahorros No. 90840040620</div> <div>SON: (ochenta y dos millones seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos sesenta centavos)</div> <div>CUFE:</div>	Subtotal:	\$69.441.540,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$13.193.892,60
	Total:	\$82.635.432,60

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$69.441.540,00	19,00%	\$13.193.892,60

Consignar cuenta de ahorros GNB Sudameris 90840040620

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS					CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1				
						VERSIÓN	1				
						PÁGINA	1 DE 2				
						FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS						DIRECCIÓN TERRITORIAL:	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 69.441.540,00		PERIODO: NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1879-2024						PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
CONTRATISTA:						CONTRATO DE OBRA No.: \$ 3.985.035.229					
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
PRESUPUESTO AÑO 2024 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 10 MES											
	1	PERSONAL PROFESIONAL									
	1	Ingeniero Residente	6.700.000,00	400.000,00	10,00	71.000.000	1,00	7.100.000,00	5,10	36.210.000,00	
	1	Ingeniero Auxiliar I	4.460.000,00	400.000,00	10,00	48.600.000	1,00	4.860.000,00	4,87	23.668.200,00	
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.080.000,00	400.000,00	10,00	34.800.000	1,00	3.480.000,00	5,10	17.748.000,00	
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	667.400,00			50.000.000					
	1	PERSONAL AUXILIAR									
	1	Inspector SISO	2.280.000,00		10,00	22.800.000	1,00	2.280.000,00	5,10	11.628.000,00	
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.540.000,00		10,00	15.400.000	1,00	1.540.000,00	5,10	7.854.000,00	
	2	Conductor	1.500.000,00		10,00	30.000.000	1,00	3.000.000,00	4,09	12.270.000,00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				272.600.000		22.260.000,00		109.378.200,00	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40		2,40	
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				654.240.000		53.424.000,00		262.507.680,00	
PRESUPUESTO AÑO 2025 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES											
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				342.820.000		0,00		0,00	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40		2,40	
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				822.768.000		0,00		0,00	
PRESUPUESTO AÑO 2026 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES											
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				204.764.000		0,00		0,00	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40		2,40	
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				491.433.600		0,00		0,00	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						1.968.441.600,00		53.424.000,00		262.507.680,00	
OTROS COSTOS DIRECTOS											
PRESUPUESTO AÑO 2024 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 10 MES											
VIATICOS											
	1	Ingeniero Residente	día	260.000	10,00	2.600.000		-	0,54	140.400,00	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											
	2	Vehículo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	6.383.000	10,00	127.660.000	1,00	12.766.000,00	4,17	53.234.220,00	
OTROS COSTOS											
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global S/Comprobante	75.000.000	1,00	75.000.000	-	-	0,05	3.750.000,00	
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	Global S/Comprobante	5.713.400	1,00	5.713.400	-	-	0,04	228.536,00	
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/Comprobante)	2.120.000	10,00	21.200.000	0,83	1.759.600,00	4,09	8.670.800,00	
	1	Dotación de Oficina	mes (S/Comprobante)	636.000	10,00	6.360.000	0,54	343.440,00	2,19	1.392.840,00	
	1	Papelaría, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (S/Comprobante)	230.000	10,00	2.300.000	0,23	52.900,00	1,10	253.000,00	
	1	Comunicaciones	mes (S/Comprobante)	470.000	10,00	4.700.000	0,57	267.900,00	2,81	1.320.700,00	
	1	Capacitación microempresas	mes (S/Comprobante)	460.000	10,00	4.600.000	0,89	409.400,00	1,66	763.600,00	
	1	Países	mes (S/Comprobante)	470.000	10,00	4.700.000	0,89	418.300,00	4,33	2.035.100,00	
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO											
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc		35.000.000	1,00	35.000.000					
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos.	Km	750.000	65,00	48.750.000					
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia.	Km	3.192.000	3,00	9.576.000					
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	3.074.000	1,00	3.074.000	-	-	0,58	1.782.920,00	
	1000	Plegables (1000 semestrales)	Unidad	1.961	2,00	3.922.000					
TOTAL OTROS COSTOS						355.155.400,00		16.017.540,00		73.572.116,00	

PRESUPUESTO AÑO 2025 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 12 MESES									
TOTAL OTROS COSTOS				383.471.200			-		0,00
PRESUPUESTO AÑO 2026 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 7 MESES									
TOTAL OTROS COSTOS				296.535.000			-		0,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				1.035.161.600			16.017.540,00		73.572.116,00
Ajuste por Acta de modificación									
Valor total básico (C) = (A) + (B)				3.003.603.200	Valor total básico	69.441.540,00			336.079.796,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)				345.165.900	Valor Iva	13.193.892,60			63.855.160,84
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				3.003.603.200					
IVA (F) = (E) * (% IVA)				635.256.129	Valor total Presente Acta	82.635.432,60			399.934.956,84
Costo Total				3.985.035.229,00					
Valor Anticipo Otorgado	Valor	%							
Valor Amortizado Presente Acta	N/A	-							
Valor Amortizado Acumulado	N/A	-							
Valor Saldo por Amortizar	N/A	-							
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:			\$	69.441.540,00					
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:				N/A					
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:			\$	82.635.432,60	VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS CTE				
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)									
OBSERVACIONES									
NOTAS:									
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo									
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la									
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.									
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.									
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.									
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.									
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.									
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,									
<div><div>Firma:</div><div>Nombre: JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA</div><div>Representante Legal o su Apoderado</div><div>Interventoría</div><div>CONSORCIO CONSULTECNICOS</div><div>Cédula No. 9.147.873 de CTG</div></div> <div><div>ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA</div><div>Supervisor del Contrato de Interventoría</div><div>Matricula No. 22202-204005 COR</div></div>									
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).									
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.									



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1879-2024**

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐ _____	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐ _____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐ _____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐ _____	_____
			OTRO	☐ _____	_____
			CUAL? CONSULTORIA	☒ SEIS (6)	NOVIEMBRE DE 2024

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$ 82.635.432,60
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
			TOTAL ACTA	\$ 82.635.432,60

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Matricula No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECC SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 69.441.540,00		PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2024	

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		Ing. Luis Miguel González Osuna		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		Ing. Luis Miguel González Osuna		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		Ing. Ellen Aicardy Galeano		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		Ing. Ellen Aicardy Galeano		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879 DE 2024			
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.		
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS NIT. 901.783.107-7		
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN AICAEDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS			
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 82.635.432,60 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS /CTE			
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	SEIS (6) (Indicar No. del Acta de Costos)		
DEL PERIODO	NOVIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta)		
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.			
Firma ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA Matricula No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matricula No. 13202-47439 BLV DIRECTOR TERRITORIAL € Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma N/A Nombre: Matricula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matricula No. 13202-47439 BLV ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 PROYECTO: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Seco	22	24	24	23	24	23	24	21	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	711
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Lluvias intensas	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma: 
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC
CC.No. 10.876.602

Firma: 
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA
30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1451-2024 CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 PROYECTO: VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	718
Lluvias moderadas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRAPAZ
CC. No. 71.265.258

Firma
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1444-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 PROYECTO: VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	22	24	24	21	24	23	24	24	24	22	23	24	24	24	24	22	24	23	24	24	24	24	21	23	24	24	24	24	24	24	704
Lluvias moderadas	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	11
Lluvias intensas	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma 
Nombre: Remberto Guzman Arrieta
Contratista: COOTRACOL
CC. No. 15.590.257

Firma 
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA	1 DE 1	
							FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		TERRITORIAL CORDOBA				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA			
CONTRATO DE OBRA No.:						CONTRATISTA: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		NOVIEMBRE DE 2024				PROYECTO: 1435-2024; 1451-2024; 1444-2024			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1879-2024				INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
				NO APLICA					
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
				NO APLICA					
OBSERVACIONES:									
LAS MICROEMPRESAS NO EJECUTAN OBRAS SOBRE LAS CUALES SE DEBAN EFECTUAR ENSAYOS DE LABORATORIO.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma:	Firma:			Firma:			Firma:		
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO	Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO			Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN A.			Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE		
Representante Legal Cootrac	Representante Legal Cootrapaz			Representante Legal Cootracol			INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2		
C.C. No. 10.876.602	CC. No. 71.265.258			C.C. No. 15.590.257			Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR		
Contratista	Contratista			Contratista					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA		
-------------------	---------------------	------------------------	---------	--	--

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.		
----------------------	-----------	--------------	--	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.					

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:	\$	1.431.874.333,00			
VALOR ACUMULADO:		(Incluye adiciones)			
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-			
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS		
-------------------------------	-----------	--------------	--------------------------	--	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 143.187.433,30	2	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 286.374.866,60	2	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 429.562.299,90	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101031767				
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	5/08/2024				

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00	2	5	2024	31	7	2026
Otros			-	-	-	-	-	-

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	53-40-101010422	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	5/08/2024		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.
----------------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																																																									
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td></tr></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table><tr><th colspan="3">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	VIGENCIA			Desde			Hasta																																
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																										
Cumplimiento																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																												
Calidad de Estudios y Diseños																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																												
VIGENCIA																																																												
Desde			Hasta																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.:																																																												
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																												

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																	
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																														
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table><tr><th colspan="3">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	VIGENCIA			Desde			Hasta														
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																	
Otros																																	
VIGENCIA																																	
Desde			Hasta																														
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.																																	
OTRAS PÓLIZAS No.																																	
Certificado de modificación o anexo No.:																																	
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																	
Razón Social Compañía Aseguradora:																																	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																	

OBSERVACIONES:			
----------------	--	--	--

NOTAS:			
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.			
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
<div><div>Firma</div><div>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA		
-------------------	---------------------	------------------------	---------	--	--

CONTRATO DE OBRA No.	1451-2024	CONTRATISTA:	COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA		
----------------------	-----------	--------------	---	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.					

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:	\$	718.300.769,00			
VALOR ACUMULADO:		(Incluye adiciones)			
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-			
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL												
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
							Desde			Hasta		
Cumplimiento			10%		\$ 71.830.076,90		26 4 2024			30 11 2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					\$ -		- - -			- - -		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			20%		\$ 143.660.153,80		26 4 2024			31 7 2029		
Calidad de Estudios y Diseños					\$ -		- - -			- - -		
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30%		\$ 215.490.230,70		31 7 2026			31 1 2027		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CRC-100017987				
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	5/05/2024				

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL												
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
							Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)					\$ 260.000.000,00		26 4 2024			31 7 2026		
Otros							Día Mes Año			Día Mes Año		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CRC-100005574	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	5/05/2024		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1451-2024	CONTRATISTA:	COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
----------------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																																																									
<table><tr><td>Amparo</td><td>% Amparo</td><td>Valor Asegurado (\$)</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td></tr></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table><tr><td colspan="3">VIGENCIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		VIGENCIA			Desde			Hasta																																
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																										
Cumplimiento																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																												
Calidad de Estudios y Diseños																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																												
VIGENCIA																																																												
Desde			Hasta																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.:																																																												
Certificado de modificación o anexo No.:																																																												
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																												

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																	
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																														
<table><tr><td>Seguro</td><td>% Asegurado</td><td>Valor Asegurado (\$)</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table><tr><td colspan="3">VIGENCIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>		VIGENCIA			Desde			Hasta									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																	
Otros																																	
VIGENCIA																																	
Desde			Hasta																														
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.:																																	
OTRAS PÓLIZAS No.:																																	
Certificado de modificación o anexo No.:																																	
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																	
Razón Social Compañía Aseguradora:																																	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																	

OBSERVACIONES:			
----------------	--	--	--

NOTAS:			
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.			
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
<div>Firma</div> <div>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE</div> <div>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</div> <div>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div>			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																																	
		VERSIÓN	1																																																																	
		PÁGINA	1 DE 2																																																																	
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																																																																	
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																																		
CONTRATO DE OBRA No. 1444-2024		CONTRATISTA: COOTRACOL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY -																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4																																																																				
FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 1.327.682.209,00 VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																				
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 132.768.220,90</td><td>2</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 265.536.441,80</td><td>2</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 398.304.662,70</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 132.768.220,90	2	5	2024	31	1	2027	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 265.536.441,80	2	5	2024	31	7	2029	Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 398.304.662,70	31	7	2026	31	1	2027
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																	
			Desde			Hasta																																																														
Cumplimiento	10%	\$ 132.768.220,90	2	5	2024	31	1	2027																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 265.536.441,80	2	5	2024	31	7	2029																																																												
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 398.304.662,70	31	7	2026	31	1	2027																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031759 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/08/2024																																																																				
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																				
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 260.000.000,00</td><td>2</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00	2	5	2024	31	7	2026	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																	
			Desde			Hasta																																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00	2	5	2024	31	7	2026																																																												
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010416 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/08/2024																																																																				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA		
-------------------	---------------------	------------------------	---------	--	--

CONTRATO DE OBRA No.	1444-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL		
----------------------	-----------	--------------	---	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																																																									
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table><thead><tr><th colspan="3">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		VIGENCIA			Desde			Hasta							10																									
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																										
Cumplimiento																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																												
Calidad de Estudios y Diseños																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																												
VIGENCIA																																																												
Desde			Hasta																																																									
				10																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: _____																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____																																																												

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																	
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																														
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table><thead><tr><th colspan="3">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>		VIGENCIA			Desde			Hasta									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																	
Otros																																	
VIGENCIA																																	
Desde			Hasta																														
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____																																	
Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: _____																																	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____																																	

OBSERVACIONES:				

NOTAS:				
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.				
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).				
<div> Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
--------------------------------	-----------	--------------	--------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:			
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.			

FECHA DE INICIO:	26 DE JUNIO DE 2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 3.985.035.229,00
VALOR ACUMULADO:	(Incluye adiciones)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
---	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 398.503.522,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	#¡VALOR!	79700704x5,8
Calidad del servicio	30%	\$ 1.195.510.568,70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	5	2024	31	1	2027
29	5	2024	31	7	2029
31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	11-44-101227320
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	7/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA		30/11/2024
(Día)		(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024
	(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.	

CONTRATISTA:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC	
--------------	--	---	--

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE JULIO DE 2026
	(Indicar día, mes y año)				(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1879-2024
	(Indicar número y año)

INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
--------------	--------------------------

1. PLAN DE CALIDAD	
PRESENTADO:	SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:	
NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD	

2. AUDITORIAS DE CALIDAD	
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:	
NO APLICA	

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)	
PRESENTADO:	SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:	No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI NO

OBSERVACIONES:	
NO APLICA	

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

30/11/2024

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024 (Indicar número y año)
----------------------	-------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:			

OBSERVACIONES:
NO APLICA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:
NO APLICA

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC
CC. N° 10.876.602

Firma: N.A.

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma. N.A.

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA		30/11/2024	
(Día)		(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1451-2024 (Indicar número y año)
----------------------	-------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.			

CONTRATISTA:	COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA		
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024 (Indicar día, mes y año)	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1879-2024 (Indicar número y año)		
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS		

1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO:	SI	NO	APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:			
NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD			

2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI NO	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI NO	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:			
NO APLICA			

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
PRESENTADO:	SI NO	APROBADO: SI NO	FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI NO		

OBSERVACIONES:			
NO APLICA			

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.

La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.

La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

30/11/2024

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.

1451-2024

(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

NO APLICA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NO APLICA

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAPAZ
CC. No. 71.265.258

Firma: N.A.

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma: N.A.

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 2
FECHA					30/11/2024 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA			
CONTRATO DE OBRA No. 1444-2024 (Indicar número y año)					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4					
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL					
FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 (Indicar día, mes y año)		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS					
1. PLAN DE CALIDAD					
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:					
OBSERVACIONES:					
NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD					
2. AUDITORIAS DE CALIDAD					
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO		No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:		FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:	
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO		No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:		FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:	
OBSERVACIONES:					
NO APLICA					
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)					
PRESENTADO: SI NO		APROBADO: SI NO		FECHA DE APROBACIÓN:	
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:			
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO					
OBSERVACIONES:					
NO APLICA					
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

30/11/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.

1444-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

NO APLICA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios


OBSERVACIONES:

NO APLICA

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma



Firma: N.A.

Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA

REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL

CC. N° 15.590.257

Firma



Firma: N.A.

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma

Firma: N.A.

Nombre:

Profesional en Calidad Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	30/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 <small>(Indicar número y año)</small>			
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.			
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS			
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2024 <small>(Indicar día, mes y año)</small>		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024, 1451-2024 Y 1444-2024 <small>(Indicar número y año)</small>			
CONTRATISTA: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL			
1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:			
OBSERVACIONES: NO APLICA			
2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:			
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:			
OBSERVACIONES: NO APLICA			
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:			
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO			
OBSERVACIONES: NO APLICA			
El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1879-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

NO APLICA

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NO APLICA

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma



Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma. N.A.

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula No: 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1					
		VERSIÓN	1					
		PÁGINA	1 DE 1					

FECHA							30/11/2024
							(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. 1435-2024 (Indicar número y año)		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.					
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS					
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%
<div>NOTAS:</div> <div>1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.</div> <div>2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.</div> <div>3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptualizar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.</div> <div>4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.</div> <div>5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.</div> <div>6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.</div>							
Firma:		Firma:					
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO		Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE					
Representante Legal Cootrac		INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2					
Contratista		Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR					
CC.N° 10.876.602							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.							
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	1 DE 1	
					FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024 (Indicar número y año)					CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA		
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)					INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS		
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del contrato y el nombre del Contratista</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma:				Firma:			
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO Representante Legal Cootrapaz Contratista CC. No. 71.265.258				Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No.		1444-2024 (Indicar número y año)		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL			
OBJETO DEL CONTRATO:							
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		1879-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS			
JUSTIFICACIÓN:							
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.


3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:



Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA

Representante Legal Cootracol

Contratista

CC.N° 15.590.257

Firma



Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

DATOS GENERALES			
-----------------	--	--	--

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.	MES:	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐	
CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024 (Indicar número y año)		
CONTRATO DE FIDUCIA No.	DE	ENTIDAD FINANCIERA:	
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)			
CUENTA BANCARIA No.	BANCO	SUCURSAL:	
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)			
ANTICIPO OTORGADO:	%		
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:	\$	-	(M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.			

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.			
1879-2024 (Indicar número y año)			
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS			

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
---	--	--	--	--	--	--

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM						
---	--	--	--	--	--	--

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :	\$	-
(Indicar el mes)	(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)	

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:	\$	-
	(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)	

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
------------------------------------	--	--	--	--	--

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:	
LA COOPERATIVA NO SOLICITÓ ANTICIPO	

NOTA:	
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros <u>indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.</u>	

Firma Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO Representante Legal Cootrac Contratista C.C. No. 10.876.602	Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

MES:

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA No.

1451-2024
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No.

DE

ENTIDAD FINANCIERA:

CUENTA BANCARIA No.

BANCO

SUCURSAL:

ANTICIPO OTORGADO:

%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:

\$

-

(M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

CONTRATISTA:

COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1879-2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A- D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

(Indicar el mes)

\$

-

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$

-

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

LA COOPERATIVA NO SOLICITÓ ANTICIPO

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.**

Firma:



Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO
Representante Legal Cootrapaz
Contratista
CC. No. 71.265.258

Firma



Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1					
		VERSIÓN	1					
		PÁGINA	1 DE 1					
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA						
DATOS GENERALES								
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS						
OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)								
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO								
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%	
1							%	
2							%	
3							%	
4							%	
5							%	
6							%	
7							%	
8							%	
9							%	
10							%	
11							%	
12							%	
N							%	
TOTAL							100%	
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico. 4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.								
Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR		Firma: LUIS MIGUEL GONZALES OZUNA Supervisor del contrato de Interventoría Matricula No: 22202-204005 COR						
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

☐

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

☐

(Indique si corresponde)

(Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1879-2024

(Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.:

BANCO

SUCURSAL:

ANTICIPO OTORGADO:

%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:

\$

-

(M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____):

\$

-

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$

-

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No: 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024



OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CORRESPONDIENTE A LAS COOPERATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ENVIADA						
No	Fecha	Remitido Por	Recibido Por	Asunto	Consecutivo	Fecha Recibido
1	2024-11-05 12:05:22	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	INVIAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Programación semanal del 4 de noviembre al 9 de noviembre del 2024.	COC-462-INVI-C-85-2024	2024-11-05 12:05:22
2	2024-11-08 16:42:55	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	INVIAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Informe mensual de Interventoría No. 5, Octubre	COC-462-INVI-C-89-2024	2024-11-08 16:42:55
3	2024-11-12 11:07:03	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	INVIAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Programación semanal del 11 de noviembre al 16 de noviembre del 2024.	COC-462-INVI-C-91-2024	2024-11-12 11:07:03
4	2024-11-12 16:16:15	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	INVIAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Informe mes de octubre de 2024 política de embellecimiento y ornato.	COC-462-INVI-C-92-2024	2024-11-12 16:16:15
5	2024-11-18 09:28:11	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	INVIAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Programación semanal del 18 de noviembre al 23 de noviembre del 2024.	COC-462-INVI-C-98-2024	2024-11-18 09:28:11
6	2024-11-25 11:46:15	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	INVIAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Programación semanal del 25 de noviembre al 30 de noviembre del 2024.	COC-462-INVI-C-103-2024	2024-11-25 11:46:15



Planeta Rica, 5 de noviembre de 2024

COC-462-INVI-C-85-2024

Señor,

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co

Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2

Asunto: Programación semanal del 4 de noviembre al 9 de noviembre del 2024.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 4 de noviembre al 9 de noviembre de 2024 por las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS

ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: N/A



Planeta Rica, noviembre 8 de 2024

COC-462-INVI-C-89-2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ingeniero ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Director Territorial Córdoba
eaicardy@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Entrega de informe de interventoría de los contratos de mantenimiento rutinario – Octubre de 2024

Cordial saludo.

En relación al asunto, se realiza el envío en formato PDF del informe mensual de Interventoría de los contratos de mantenimiento rutinario No. 1435-2024, 1451-2024 y 1444-2024 correspondiente al mes de octubre de 2024.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: un (1) documento.



Planeta Rica, 12 de noviembre de 2024

COC-462-INVI-C-91-2024

Señor,

Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 11 de noviembre al 16 de noviembre del 2024.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 11 de noviembre al 16 de noviembre de 2024 por las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: N/A

Planeta Rica, noviembre 12 de 2024

COC-462-INVI-C-92-2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Ingeniero ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
 Director Territorial Córdoba
eaicardy@invias.gov.co
 Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Informe mes de octubre de 2024 política de embellecimiento y ornato.

Cordial saludo,

En el presente informe se describen los avances efectuados en el mes de octubre de 2024 para el embellecimiento y ornato de las vías a cargo de la Administración Vial 2 Grupo 2.

Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Registro fotográfico	
Servicio de mano de obra para realizar la actividad de jardinería	A través de la Cooperativa de Trabajo asociado del Crucero - Cootrac se realizó la actividad de jardinería, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		
Servicio de mano de obra para realizar rocería y desmonte manual	A través de la Cooperativa de Trabajo asociado del Crucero - Cootrac se realizó la actividad de rocería y desmonte manual, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		

<p>Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles</p>	<p>A través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colomboy - Cootracol, se realizó la actividad de poda, corte y retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.</p>		
<p>Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles</p>	<p>A través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colomboy - Cootracol, se realizó la actividad de poda, corte y retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.</p>		
<p>Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles</p>	<p>A través de la Organización Cooperativa de Fuerza Operacional Organizada Cootrapaz se realizó la actividad de poda, corte y retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.</p>		
<p>Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles</p>	<p>A través de la Organización Cooperativa de Fuerza Operacional Organizada Cootrapaz se realizó la actividad de poda, corte y retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.</p>		

Servicio de mano de obra para realizar empedrización con semillas	Colocar la mano de obra cuando requiera hacer empedrización con semillas.	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor, una vez se cuente con las semillas apropiadas que se ajusten a las condiciones climáticas de la costa atlántica.
Servicio de mano de obra para realizar empedrización con cespedones	Colocar la mano de obra cuando sea necesario hacer empedrización con cespedones	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor, una vez se cuente con cespedones para la empedrización.
Servicio de mano de obra para realizar Jardinería (De acuerdo con las instrucciones del Administrador Vial o del Ingeniero de la Territorial)	En donde sea posible sembrar y mantener cultivos de plantas ornamentales de acuerdo con instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial	No se realizó esta actividad durante el periodo del presente informe, pero la AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor.
Apoyo en la recolección de basuras	Colocar la mano de obra cuando sea necesario hacer recolección de basuras en las vías a cargo	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor.



OTRAS ACTIVIDADES

Para el cumplimiento de las Políticas de Embellecimiento y Ornato descritas en el anexo al pliego de condiciones, y teniendo en cuenta que dentro de las actividades que se desarrollan a través de los contratos de mantenimiento rutinario, se tienen contempladas acciones para el embellecimiento y ornato de las franjas de zona de las vías a cargo de INVÍAS, tales como: rocería, poda, corte y/o retiro de árboles, empedrarían con semillas y jardinería.

Con estas acciones se pretende mejorar el paisaje urbano existente y mejorar el entorno natural de las mismas, redundando estas acciones para mejorar el medio ambiente.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: N/A

Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co



Planeta Rica, 18 de noviembre de 2024

COC-462-INVI-C-98-2024

Señor,

Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería


Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 18 de noviembre al 23 de noviembre del 2024.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 18 de noviembre al 23 de noviembre de 2024 por las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: Thalía Anaya
tanaya@invias.gov.co



Planeta Rica, 25 de noviembre de 2024

COC-462-INVI-C-103-2024

Señor,
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería


Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 25 de noviembre al 30 de noviembre del 2024.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 25 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 por las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: Thalía Anaya
tanaya@invias.gov.co