

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSORCIO CONSULTECNICOS ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2

INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

MES DE AGOSTO DE 2024

CARRETERAS A CARGO:

2513: CAUCASIA – PLANETA RICA

2514: PLANETA RICA – LA YE

7403: EL VIAJANO – SAN MARCOS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3.

PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS

CONTRATO 1435 DE 2024

CONTRATO 1451 DE 2024

CONTRATO 1444 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL

GRUPO 2

CONSORCIO CONSULTECNICOS

CONTRATO No. 1879 DE 2024

AGOSTO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No.	1435- 2024, 1451-2024 y 1444-2024	Contratista:	COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL
Contrato de Interventoría No.	1879-2024	Interventoría:	CONSORCIO CONSULTECNICOS

Objeto Contrato de Obra: COOTRAC - COOTRAPAZ - COOTRACOL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

INFORME MENSUAL No. 3		MES O PERIODO: AGOSTO DE 2024	
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	6
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	3
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	3
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	6
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	3
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	6
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	6
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	3
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	3
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	2
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	2
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	2
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	1
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1824 de fecha 27 DE MAYO DE 2024

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	OBJETIVO.....	6
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
3.1	LOCALIZACIÓN.....	6
4.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS.....	7
4.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAC.....	8
4.2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAPAZ.....	10
4.3	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRACOL.....	12
4.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	14
5.	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS.....	15
6.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	16
6.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	16
6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL EN CALIDAD DE INTERVENTOR	17
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	18
8.	ANEXOS.....	

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de Administración Vial van encaminados, entre otros aspectos, a liderar, vigilar y marcar el orden de las actividades de Mantenimiento Rutinario que desempeñan los trabajadores que laboran en las vías a cargo, evaluando el trabajo realizado por ellos a través de los indicadores que han sido establecidos por el Instituto Nacional de Vías.

Partiendo de las obligaciones contractuales del Administrador Vial Grupo 2, Dirección Territorial Córdoba de INVÍAS, se realiza el presente Informe de Interventoría, el cual corresponde a la vigilancia de las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario de las cooperativas COOTRAC, COOTRAPAZ y COOTRACOL en el período comprendido entre el primero (01) de agosto y el treinta y uno (31) de agosto de 2024.

2. OBJETIVO

Evaluar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario bajo la responsabilidad de la Administración Vial Grupo 2.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

Las vías del proyecto se encuentran localizadas al oriente del Departamento de Córdoba sobre la carretera 2513: Caucasia – Planeta Rica (paso nacional por Caucasia, Puente San Jorge antiguo y paso nacional por Planeta Rica); la carretera 2514: Planeta Rica – La Ye y la carretera 7403: El Viajano – San Marcos.

A continuación, se muestra la localización del proyecto y detalle del sector de las vías contratadas.

Imagen 1. Localización de las vías 2513, 2514 y 7403.



Las vías objeto de la Administración Vial de la Dirección Territorial Córdoba del INVÍAS y que han sido delegadas mediante el contrato de consultoría 1879 de 2024 al CONSORCIO CONSULTECNICOS, son: la vía Caucasia – Planeta Rica (Código 2513), Sectores (paso nacional por Caucasia), PR0+0000 – PR2+0780, (Puente San Jorge antiguo y sus accesos), PR18+0876 – PR19+0546, (paso nacional por Planeta Rica), PR62+0000 – PR66+0894, la vía Planeta Rica – La Ye (Código 2514), sector Planeta Rica – La Ye, PR0+0000 – PR52+0000 y la vía El Viajano – San Marcos (Código 7403), sector El Viajano – San Marcos, PR0+0000 – PR49+0815, (Incluye nuevo puente San Jorge y sus accesos).

La importancia de esta malla vial radica principalmente en que, al conectar al departamento de Córdoba con los departamentos de Antioquia y Sucre, sumado al hecho de que se encuentra ubicada en una zona que se reconoce como destino turístico nacional, son vías que permanentemente tiene afluencia de usuarios, constituyendo así una fuente importante de ingreso para el departamento de Córdoba y la región Caribe como tal.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS.

Las cooperativas que hacen parte de los sectores de la Administración Vial Grupo 2 encargadas del Mantenimiento Vial Rutinario son las siguientes:

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.**

La cooperativa COOTRAC encargada del servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección territorial Córdoba. SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

- **COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA- COOTRAPAZ.**

La cooperativa COOTRAPAZ encargada del Mantenimiento vial rutinario, tiene a su cargo los sectores:

- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Caucasia, PR0+0000 al PR2+0780 (incluye paso por Caucasia).
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector Puente San Jorge antiguo y sus accesos, PR18+0876 al PR19+0546.
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Planeta Rica, PR62+0000 al PR66+0894 (incluye paso por Planeta Rica).

- Vía Planeta Rica – Sincelejo, código 2514, sector Planeta Rica – La Ye, PR0+0000 al PR14+0000.
- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY – COOTRACOL.**

La cooperativa COOTRACOL encargada del Mantenimiento vial rutinario, tiene a su cargo el sector de la Vía Planeta Rica – Sincelejo, Código 2514, PR14+0000 – PR52+0000.

A continuación, se describen las actividades realizadas por cada una de las cooperativas a cargo:

4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAC” DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de agosto de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Lunes 1 – Domingo 4 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR22+0900 hasta el PR26+0400, con 14 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR10+0000 hasta el PR20+0000, donde se limpiaron 600 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- ❖ Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 5 – Domingo 11 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR26+0400 hasta el PR33+0000 y desde el PR4+0000 hasta el PR6+0000, con 28 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR20+0000 hasta el PR21+0000, desde el PR26+0000 hasta el PR26+0800 y desde el PR3+0700 hasta el PR4+0000 donde se limpiaron 1505 metros lineales con 12 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR25+0300 hasta el PR26+0100, donde se limpiaron 3 unidades con 4 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR20+0650 hasta el PR20+0650, donde se limpiaron 129,54 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- ❖ Despeje de zona de carretera en el PR30+0650 lado izquierdo, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.

- ❖ Reubicación de placa cuneta PR6+0350, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.

Semana 3: Lunes 12 – Domingo 18 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR33+0000 hasta el PR35+0500, desde el PR47+0600 hasta el PR49+0815 y desde el PR6+0000 hasta el PR12+0000 con 35 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR28+0300 hasta el PR24+0500, desde el PR47+0450 hasta el PR47+0600, desde el PR4+0500 hasta el PR6+0000 y desde el PR8+0500 hasta el PR9+0700, donde se limpiaron 2024 metros lineales con 16 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR28+0300 hasta el PR29+0500, donde se limpiaron 2 unidades con 4 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de puente Guayepo PR49+0800, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.

Semana 4: Lunes 19 – Domingo 25 de Agosto de 2024.

- ❖ Vigilancia en la vía lunes festivo.
- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR4+0000 y desde el PR12+0000 hasta el PR15+0500, con 28 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR9+0900 hasta el PR10+0000 y desde el PR10+0700 hasta el PR12+0000, donde se limpiaron 710 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR10+0700 hasta el PR12+0000, donde se limpiaron 6 unidades con 4 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR9+0900 hasta el PR10+0000, donde se limpiaron 68,52 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- ❖ Despeje zona donde ocurrió incendio de bus PR17+0750, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- ❖ Reubicación de señal vertical PR2+0300, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de andén PR9+0900, 200 ML con 2 jornales de trabajo.

Semana 5: Lunes 26 – Sábado 31 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR35+0000 hasta el PR38+0000, con 14 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de bermas desde el PR29+0900 hasta el PR30+0200 y desde el PR36+0200 hasta el PR36+0450, donde se limpiaron 400 metros lineales con 8 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR2+0350 hasta el PR2+0600, donde se limpiaron 400 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- ❖ Despeje de señales verticales PR32+0800-PR36+0000, 20 unidades con 4

jornales de trabajo.

- ❖ Realización de trincho PR8+0000, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de calzada PR11+0400 lado derecho, 100 ML con 2 jornales de trabajo.
- ❖ Se presentaron lluvias los días 1, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 24 y 26 en el mes de agosto de 2024.
- ❖ Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de agosto de 2024 y el treinta y uno (31) de agosto de 2024. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAPAZ” DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de agosto de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 4 de Agosto de 2024.

- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR62+0000 hasta el PR63+0900 y desde el PR0+0000 hasta el PR1+0500, donde se limpiaron 5300 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR9+0000 hasta el PR11+0000 y desde el PR63+0800 hasta el PR63+0890, donde se limpiaron 115 unidades con 12 jornales de trabajo.
- ❖ Despeje de señales verticales desde el PR9+0000-PR11+0000, donde se despejaron 7 unidades con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Despeje zona de carretera PR10+0800 y PR10+0200, 2 unidades con 3 jornales de trabajo.

Semana 2: Lunes 5 – Domingo 11 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR4+0300, desde el PR4+0600 hasta el PR6+0200, con 18 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de berma desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546, se limpiaron 180 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546 y desde el PR0+0900 hasta el PR2+0850, donde se limpiaron 1100 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Poda, corte y/o retiro de árboles PR10+0200, 1 unidad con 6 jornales de

trabajo.

- ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR0+0900 hasta el PR2+0850, donde se limpiaron 8 unidades con 3 jornales de trabajo.
- ❖ Despeje de señales verticales desde el PR2+0350 hasta el PR4+0000, donde se despejaron 6 unidades con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Seguimiento permanente a bloqueo en puente San Jorge PR19+0000.
- ❖ Plateo en barandas metálicas PR18+0876-PR19+0546, 20 unidades con 3 jornales de trabajo.

Semana 3: Lunes 12 – Domingo 18 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR6+0400 hasta el PR10+0500 y desde el PR0+0000 hasta el PR2+078 con 18 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de berma PR0+0000 hasta el PR1+0500 y desde el PR2+0500 hasta el PR3+0000, donde se limpiaron 4000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Poda, corte y/o retiro de árboles PR8+0250, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- ❖ Despeje de zona de carretera desde el PR5+0200 hasta el PR5+0300, 1 unidad con 6 jornales de trabajo
- ❖ Aplome de señal vertical, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.

Semana 4: Lunes 19 – Domingo 25 de Agosto de 2024.

- ❖ Vigilancia en la vía lunes festivo
- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR10+0400 hasta el PR14+0000, con 15 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de berma desde el PR12+0000 hasta el PR12+0500, donde se limpiaron 1000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR0+0000 hasta el PR1+0500, donde se limpiaron 4 unidades con 3 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de canal de desagüe PR12+0450, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Capacitación con todas las cooperativas en el crucero PR10+0400, tema: estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.

Semana 5: Lunes 26 – Sábado 31 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR62+0000 hasta el PR64+0600, con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR1+0500 hasta el PR2+0780, donde se limpiaron 7 unidades con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de señales verticales desde el PR62+0000 hasta el PR62+0894,

desde el PR0+0000 hasta el PR4+0000, desde el PR0+0000 hasta el PR2+0780, desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546 y desde el PR4+0000 hasta el PR8+0000, donde se limpiaron 170 unidades con 18 jornales de trabajo.

- ❖ Tapa huecos con mezcla asfáltica PR0+0000-PR14+0000 y desde el PR62+0000 hasta el PR66+0894, con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Se presentaron lluvias los días 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 26 y 31 en el mes de agosto de 2024.
- ❖ Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de agosto de 2024 y el treinta y uno (31) de agosto de 2024. Otorgando la A.M.V. el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACOL” DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de agosto de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 4 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR14+0000 hasta el PR16+0000 con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR42+0200 hasta el PR42+0400 y desde el PR14+0000 hasta el PR14+0350, donde se limpiaron 550 metros lineales con 7 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de señal vertical PR47+0950, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- ❖ Retiro de árbol caído PR46+0700, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- ❖ Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 5 – Domingo 11 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR16+0000 hasta el PR23+0500, con 24 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR15+0300 hasta el PR16+0600 y desde el PR22+0700 hasta el PR22+0800, donde se limpiaron 1500 metros lineales con 8 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR18+0000 hasta el PR20+0000 y desde el PR20+0800 hasta el PR20+0900 donde se limpiaron 7 unidades con 6 jornales de trabajo.

- ❖ Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR20+0900 hasta el PR21+0150, donde se limpiaron 300 metros lineales con 1 jornal de trabajo.
- ❖ Desagüe de berma PR17+0200, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- ❖ Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 12 – Domingo 18 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR23+0500 hasta el PR31+0000, con 24 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR24+0800 hasta el PR25+0000, desde el PR28+0300 hasta el PR29+0000 y desde el PR29+0400 hasta el PR29+0500, donde se limpiaron 1000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR24+0200 hasta el PR24+0800, desde el PR25+0100 hasta el PR26+0500 y desde el PR28+0150 hasta el PR28+0600, donde se limpiaron 15 unidades con 5 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de señales verticales desde el PR23+0000 hasta el PR24+0000, desde el PR28+0500 hasta el PR29+0000 y en el PR29+0450, donde se limpiaron 15 unidades con 5 jornales de trabajo.
- ❖ Corte de árboles secos PR24+0300-PR24+0800, PR45+0350, 2 unidades con 10 jornales de trabajo.
- ❖ Corte de troncos en cauce de puente Santiago PR25+0750, 5 unidades con 5 jornales de trabajo.
- ❖ Corte de árbol en la vía PR45+0350 lado derecho, 1 unidad con 10 jornales de trabajo.
- ❖ Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 19 – Domingo 25 de Agosto de 2024.

- ❖ Vigilancia en la vía lunes festivo
 - ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR42+0000 hasta el PR46+0500, con 18 jornales de trabajo.
 - ❖ Limpieza de cunetas desde el PR42+0900 hasta el PR43+0450, desde el PR43+0500 hasta el PR43+0900 y desde el PR46+0000 hasta el PR46+0150, donde se limpiaron 1300 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
 - ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR42+0150 hasta el PR43+0350 y desde el PR43+0500 hasta el PR43+0800, donde se limpiaron 8 unidades con 6 jornales de trabajo.
 - ❖ Capacitación con todas las cooperativas en el crucero PR10+0400, tema: estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.
 - ❖ Vigilancia en los sectores a cargo.
-

Semana 5: Lunes 26 – Sábado 31 de Agosto de 2024.

- ❖ Rocería y desmonte manual desde el PR31+0500 hasta el PR34+0400, desde el PR46+0500 hasta el PR50+0000 y desde el PR14+0000 hasta el PR15+0300, con 49 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de cunetas desde el PR31+0800 hasta el PR31+0600, desde el PR32+0100 hasta el PR32+0200, desde el PR46+0900 hasta el PR47+0000, desde el PR14+0000 hasta el PR14+0350, desde el PR47+0250 hasta el PR47+0400 y desde el PR49+0200 hasta el PR49+0250, donde se limpiaron 1700 metros lineales con 16 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de obras de arte desde el PR48+0100 hasta el PR49+0800, donde se limpiaron 5 unidades con 2 jornales de trabajo.
- ❖ Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR32+0100 hasta el PR33+0700 lado derecho, donde se limpiaron 600 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- ❖ Se presentaron lluvias los días 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25 y 26 en el mes de agosto de 2024.
- ❖ Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de agosto de 2024 y el treinta y uno (31) de agosto de 2024. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

El contrato de Interventoría adjudicado como una de las obligaciones contractuales a la Administración Vial se materializa en las visitas periódicas que se hacen a la vía, realizando en cada uno de los recorridos las inspecciones pertinentes para establecer las necesidades de las mismas, no solo en lo que se refiere a las actividades de mantenimiento rutinario, sino a otras situaciones que puedan suponer dificultades en el flujo normal de los usuarios de la malla vial, como lo son los bloqueos, trancones, accidentes, entre otros.

Durante las visitas, se corrobora que las cooperativas estén desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se verifica que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como las señales temporales y los elementos de protección personal requeridos.

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS

COOPERATIVA	COOTRAC	COOTRAPAZ	COOTRACOL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4
CONTRATO	1435 de 2024	1451 de 2024	1444 de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Hasta el 31 de Julio de 2026.	Hasta el 31 de Julio de 2026.	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.	20 de Mayo de 2024.	20 de Mayo de 2024.	20 de Mayo de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO P/PAL.	31 de Julio de 2026.	31 de Julio de 2026.	31 de Julio de 2026.
VALOR DEL CONTRATO P/PAL	\$ 1.431.874.333	\$ 718.300.769	\$ 1.327.682.209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.431.874.333	\$ 718.300.769	\$ 1.327.682.209
ESTADO DEL CONTRATO:	11%	11%	11%

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.
CONTRATO N°:	1879 de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	26 de Junio de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:	31 de Julio de 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 3.985.035.229
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.035.229
ESTADO DEL CONTRATO:	1,78%

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL EN CALIDAD DE INTERVENTOR.

- Durante este mes se planearon, organizaron, coordinaron, evaluaron y controlaron las actividades de Mantenimiento Rutinario de las carreteras a cargo.
- Se realizó seguimiento a las programaciones semanales de actividades de mantenimiento rutinario de las cooperativas, las cuales se adjuntan al presente informe.
- Se verificaron las bitácoras de obra de cada cooperativa constatando el cumplimiento de lo programado con lo ejecutado. Las bitácoras de obra se adjuntan al presente informe.
- Las cooperativas informaron sobre los accidentes ocurridos en las vías a su cargo.
- Las cooperativas colaboran informando sobre casos de atropellamiento y avistamiento de la fauna en las vías a cargo.
- Se realiza seguimiento constante al personal mínimo que deben estar trabajando en la vía, aclarando que se encuentran laborando con normalidad todos los trabajadores de mantenimiento rutinario exigidos por el Instituto Nacional de Vías.
- Las cooperativas realizaron la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y despeje de la zona de carretera encaminada al embellecimiento y ornato de la vía.
- Durante el mes las cooperativas además de realizar sus actividades de mantenimiento vial rutinario realizaron la actividad de monitoreo y vigilancia periódica de los sectores a cargo y estuvieron pendientes de atender las eventualidades presentadas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Una vez finalizado el periodo, respecto al presente informe se resalta que las cooperativas en lo que se refiere a sus labores de mantenimiento rutinario, cumplieron con los indicadores de mantenimiento exigidos por INVIAS.

Adicionalmente, se hizo énfasis en reforzar las actividades de embellecimiento y ornato de las vías mediante la poda periódica de árboles, el despeje de la zona de carretera, despeje de señales verticales y la recolección de basuras.

Durante el mes de agosto se realizaron a cabalidad las programaciones sugeridas a las cooperativas, dando un cierre satisfactorio al mes, habiendo tenido en este muy en cuenta las necesidades requeridas en cada sector a cargo. Todo esto para el ideal funcionamiento de las vías correspondientes a la AMV grupo 2.

INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRAC"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 4.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA
“COOTRAC”
CONTRATO No. 1435 DE 2024**

PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

AGOSTO DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC, Módulo 1, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía entre el primero (1) de agosto al treinta y uno (31) de agosto de 2024.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

El contrato No. 1435 DE 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAC.

La cooperativa COOTRAC encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ **COOTRAC**

- Vía El Viajano – San Marcos, Código 7403, Sector El Viajano – San Marcos, PR0+0000 – PR49+0815 (Incluye nuevo puente de San Jorge y sus accesos).

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAC.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRAC” se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	H. PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ COOTRAC (CONTRATO No. 1435 DE 2024)

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Lunes 1 – Domingo 4 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR22+0900 hasta el PR26+0400, con 14 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR10+0000 hasta el PR20+0000, donde se limpiaron 600 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 5 – Domingo 11 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR26+0400 hasta el PR33+0000 y desde el PR4+0000 hasta el PR6+0000, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR20+0000 hasta el PR21+0000, desde el PR26+0000 hasta el PR26+0800 y desde el PR3+0700 hasta el PR4+0000 donde se limpiaron 1505 metros lineales con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR25+0300 hasta el PR26+0100, donde se limpiaron 3

unidades con 4 jornales de trabajo.

- Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR20+0650 hasta el PR20+0650, donde se limpiaron 129,54 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR30+0650 lado izquierdo, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Reubicación de placa cuneta PR6+0350, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 12 – Domingo 18 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR33+0000 hasta el PR35+0500, desde el PR47+0600 hasta el PR49+0815 y desde el PR6+0000 hasta el PR12+0000 con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0300 hasta el PR24+0500, desde el PR47+0450 hasta el PR47+0600, desde el PR4+0500 hasta el PR6+0000 y desde el PR8+0500 hasta el PR9+0700, donde se limpiaron 2024 metros lineales con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR28+0300 hasta el PR29+0500, donde se limpiaron 2 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente Guayepo PR49+0800, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 19 – Domingo 25 de Agosto de 2024.

- Vigilancia en la vía lunes festivo.
- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR4+0000 y desde el PR12+0000 hasta el PR15+0500, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR9+0900 hasta el PR10+0000 y desde el PR10+0700 hasta el PR12+0000, donde se limpiaron 710 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR10+0700 hasta el PR12+0000, donde se limpiaron 6 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR9+0900 hasta el PR10+0000, donde se limpiaron 68,52 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Despeje zona donde ocurrió incendio de bus PR17+0750, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Reubicación de señal vertical PR2+0300, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de andén PR9+0900, 200 ML con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 26 – Sábado 31 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR35+0000 hasta el PR38+0000, con 14 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR29+0900 hasta el PR30+0200 y desde el PR36+0200 hasta el PR36+0450, donde se limpiaron 400 metros lineales con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR2+0350 hasta el PR2+0600, donde se limpiaron 400 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales PR32+0800-PR36+0000, 20 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Realización de trincho PR8+0000, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada PR11+0400 lado derecho, 100 ML con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de agosto y el treinta y uno (31) de agosto de 2024 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

Sobre los comités exigidos en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento; los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya está en funcionamiento, incluso ya se tiene implementado el Plan de Acción y los exámenes médicos ocupacionales para elaborar el Plan de Prevención.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento El Crucero, en el PR10+0800, vía 7403, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRAC
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PRO+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.
NÚMERO DEL CONTRATO	1435 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.431.874.333
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.431.874.333

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

En el transcurso del mes de agosto de 2024 se ejecutaron con las actividades de rocería, despeje de zona de carretera, etc en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias como lo fue: limpieza de andén, reubicación de placas de cunetas y despeje de zona de carretera. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
NIT. No. 800.085.654-3
CONTRATO No. 1435 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.

VÍA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR22+0900	PR38+0000	5,38	5,39	15,10	16,26	56	0,29	
PR+00	PR15+0500	6,48	6,31	15,50	19,82	56	0,35	
PR47+0600	PR49+0815	4,4	4,6	2,22	1,99	7	0,28	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR29+0900	PR30+0200	X		A.L	200	4	50,00	
PR36+0200	PR36+0450	X		L.D	200	4	50,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR19+0000	PR21+0000	X		Triangular	1210	8	151,25	
PR26+0000	PR26+0800	X		Triangular	610	4	152,50	
PR3+0700	PR4+0000	X		Triangular	285	4	71,25	
PR28+0300	PR29+0500	X		Triangular	589	4	147,25	
PR47+0450	PR47+0600	X		Triangular	215	4	53,75	
PR4+0500	PR6+0000	X		Triangular	610	4	152,50	
PR8+0500	PR9+0700	X		Triangular	610	4	152,50	
PR9+0900	PR10+0000	X		Triangular	110	2	55,00	
PR10+0700	PR12+0000	X		Triangular	600	4	150,00	
PR2+0350	PR2+0600	X		Triangular	400	2	200,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR25+0300	PR26+0100	3			4	0,75	
PR28+0300	PR29+0500	2			4	0,50	
PR10+0700	PR12+0000	6			4	1,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR20+0650	PR20+0750		X	129,54	4	32,39	
PR9+0900	PR10+0000	X		68,52	2	34,26	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR49+0800	GUAYEPO	112	4	28,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR32+0000-PR36+0000	X	X	20	4	5	


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
NIT. No. 800.085.654-3
CONTRATO No. 1435 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

OTRAS ACTIVIDADES							
Despeje zona de carretera PR30+0650, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.							
Reubicación de placa de cuneta PR6+0350, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.							
Despeje zona donde ocurrió incendio de bus PR17+0750, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.							
Reubicación de señal vertical PR2+0300, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.							
Limpieza de andén PR9+0900, 200 ML con 2 jornales de trabajo.							
Despeje de señales verticales PR32+0800-PR36+0000, 20 unidades con 4 jornales de trabajo.							
Realización de trincho PR8+0000, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.							
Limpieza de calzada PR11+0400 lado derecho, 100 ML con 2 jornales de trabajo.							
Vigilancia en los sectores a cargo.							

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	38,1	119	0,32	91%
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	400	8	50,00	89%
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	5239	40	130,98	93%
4	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	198	6	33,01	88%
5	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	11	12	0,92	91%
6	LIMPIEZA DE PUENTES		UND	1	4	0,25	85%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	20	4	5,00	88%
8	DESPEJE ZONA DE CARRETERA		UND	1	4	0,25	90%
9	REUBICACIÓN PLACA CUNETA		UND	1	4	0,25	89%
10	LIMPIEZA ZONA INCENDIO BUS		UND	1	2	0,50	88%
11	REUBICACIÓN SEÑAL VERTICAL		UND	1	2	0,50	92%
12	LIMPIEZA DE ANDÉN		ML	200	2	100,00	95%
13	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES		UND	20	4	5,00	89%
14	TRINCHO		UND	1	3	0,33	87%
15	LIMPIEZA DE CALZADA		ML	100	2	50,00	90%

OBSERVACIONES							
Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1435 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 4.							
Se debe priorizar la actividad de rocería.							
Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.							
Se debe continuar con la limpieza de defensas metálicas en sectores puntuales.							
Se debe continuar con la limpieza de bermas en sectores puntuales.							
Se sugiere la limpieza de señales verticales a lo largo de la vía.							
Se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje, puentes y pontones.							


Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL CRUCERO "COOTRAC"
GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
C.C. No. 10.876.602 de San Marcos
Representante Legal


Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE: 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE: 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE: 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC



ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE: 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



DESPEJE DE ARBOL EN CALZADA PR2+0500



TRINCHO PR8+0000



CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS EN EL CRUCERO PR10+0400

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE: 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: AGOSTO DE 2024

MÓDULO 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRAPAZ"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 4.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
COOPERATIVA “COOTRAPAZ”
CONTRATO No. 1451 DE 2024.**

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

AGOSTO DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente al largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ, Módulo 7, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el primero (1) de agosto y treinta y uno (31) de agosto de 2024.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ.

El contrato No. 1451 DE 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAPAZ.

La cooperativa COOTRAPAZ encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo los siguientes sectores:

COOTRAPAZ.

- Vía Caucaasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Caucaasia, PR0+0000 al PR2+0780 (incluye paso por Caucaasia).
- Vía Caucaasia – Planeta Rica, código 2513, sector Puente San Jorge antiguo y sus accesos, PR18+0876 al PR19+0546.
- Vía Caucaasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Planeta Rica, PR62+0000 al PR66+0894 (incluye paso por Planeta Rica).
- Vía Planeta Rica – Sincelejo, código 2514, sector Planeta Rica – La Ye, PR0+0000 al PR14+0000.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAPAZ.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRAPAZ” se encarga de realizar las actividades de mantenimiento vial rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de Agosto de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRAPAZ. (CONTRATO No. 1451 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 4 de Agosto de 2024.

- Limpieza de cunetas desde el PR62+0000 hasta el PR63+0900 y desde el PR0+0000 hasta el PR1+0500, donde se limpiaron 5300 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR9+0000 hasta el PR11+0000 y desde el PR63+0800 hasta el PR63+0890, donde se limpiaron 115 unidades con 12 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales desde el PR9+0000-PR11+0000, donde se despejaron 7 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Despeje zona de carretera PR10+0800 y PR10+0200, 2 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 5 – Domingo 11 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR4+0300, desde el PR4+0600 hasta el PR6+0200, con 18 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546, se limpiaron 180 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546 y desde el PR0+0900 hasta el PR2+0850, donde se limpiaron 1100 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR10+0200, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR0+0900 hasta el PR2+0850, donde se limpiaron 8 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales desde el PR2+0350 hasta el PR4+0000, donde se despejaron 6 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Seguimiento permanente a bloqueo en puente San Jorge PR19+0000.
- Ploteo en barandas metálicas PR18+0876-PR19+0546, 20 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 12 – Domingo 18 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR6+0400 hasta el PR10+0500 y desde el PR0+0000 hasta el PR2+078 con 18 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR0+0000 hasta el PR1+0500 y desde el PR2+0500 hasta el PR3+0000, donde se limpiaron 4000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR8+0250, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera desde el PR5+0200 hasta el PR5+0300, 1 unidad con 6 jornales de trabajo
- Aplome de señal vertical, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 19 – Domingo 25 de Agosto de 2024.

- Vigilancia en la vía lunes festivo
- Rocería y desmonte manual desde el PR10+0400 hasta el PR14+0000, con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR12+0000 hasta el PR12+0500, donde se limpiaron 1000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR0+0000 hasta el PR1+0500, donde se limpiaron 4 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de canal de desagüe PR12+0450, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
- Capacitación con todas las cooperativas en el cruce PR10+0400, tema: estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 26 – Sábado 31 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR62+0000 hasta el PR64+0600, con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR1+0500 hasta el PR2+0780, donde se limpiaron 7 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR62+0000 hasta el PR62+0894, desde el PR0+0000 hasta el PR4+0000, desde el PR0+0000 hasta el PR2+0780, desde el PR18+0876 hasta el PR19+0546 y desde el PR4+0000 hasta el PR8+0000, donde se limpiaron 170 unidades con 18 jornales de trabajo.
- Tapa huecos con mezcla asfáltica PR0+0000-PR14+0000 y desde el PR62+0000 hasta el PR66+0894, con 6 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de agosto de 2024 y el treinta y uno (31) de agosto de 2024 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, la protección de las enfermedades en general o a las enfermedades profesionales que son capaces de producir daños a las personas.

Se está cumpliendo con los elementos de protección personal cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario lo que exige el Instituto Nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

Acerca de los comités que se exige en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento, los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya se implementaron y están encaminados para estar alerta de los incendios, la evacuación y la utilización de los primeros auxilios, incluso ya se tienen los exámenes médicos ocupacionales para elaborar un plan de prevención. Además, ya se tiene implementado el Plan de Acción.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

Para la ejecución de las actividades se cuenta con la señalización temporal que se utiliza en la jornada de trabajo para poder cumplir con lo que exige el Instituto Nacional de Vías, para brindar una buena protección a los trabajadores y los usuarios que transitan por la vía.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 2 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA.

COOPERATIVA	COOTRAPAZ
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.
NÚMERO DEL CONTRATO	1451 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 718,300,769
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 718,300,769

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la revista correspondiente al presente informe el Administrador Vial dio el visto bueno a las actividades que se realizaron en el campo ya que se cumplió con los indicadores de mantenimiento rutinario exigidos por INVIAS.

En el transcurso del mes de agosto se realizó la actividad de rocería, poda de árboles y despeje de zona de carretera en varios puntos de la vía para continuar con la actividad de ornato y embellecimiento de las vías.

Se realizaron actividades complementarias como: tapa huecos con mezcla asfáltica, limpieza de canal de desagüe, despeje de zona de carretera, entre otras. Todo esto con el fin del funcionamiento optimo y mitigar daños en la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
NIT. No. NIT 812.004.609-9
CONTRATO No. 1451 DE 2024
PERÍODO: 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR+00	PR2+0780	2,11	4,41	2,78	1,8	3	0,60	
PR62+0000	PR64+0600	6,64	5,1	2,60	3,1	6	0,51	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR62+0000	PR64+0800	X		D-I	5600	12	466,67	
PR18+0876	PR19+0546	X		D-I	180	3	60,00	
PR+00	PR1+0500	X		D-I	3000	3	1000,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR18+0876	PR19+0546	X		Triangular	50	3	16,67	
PR+0900	PR2+0850	X		Triangular	1050	3	350,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES			
PR+0900	PR2+0850	8		3	2,67	
PR+00	PR2+0780	11		9	1,22	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR62+0000-PR62+0894	X	X	40	6	6,67	
PR0+0000-PR2+0870	X	X	29	5	6	
PR18+0876-PR19+0546	X	X	22	3	7	

OTRAS ACTIVIDADES							
Poda, corte y/o retiro de árboles PR63+0800-PR63+0890, se podaron 35 unidades con 6 jornales de trabajo.							
Platéo en barandas metálicas PR18+0876-PR19+0546, 20 unidades con 3 jornales de trabajo.							
Seguimiento permanente a bloqueo en el puente San Jorge.							
Aplome de señal vertical PR65+0850 con 3 jornales de trabajo.							
Tapa huecos con mezcla asfáltica PR62+0000-PR66+0894 con 6 jornales de trabajo.							
Recorrido y vigilancia en los sectores a cargo.							

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	5	9	0,54	92%
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	8780	18	487,78	89%
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	1100	6	183,33	93%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	19	12	1,58	95%
5	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	91	14	6,50	91%
6	PODA, CORTE Y/O RETIRO ARBOLES		UND	35	6	5,83	89%
7	APLOME DE SEÑALES VERTICALES		UND	1	3	0,33	89%

OBSERVACIONES							
Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1451 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 4.							
Se debe continuar priorizando la actividad de rocería.							
Continuar con la limpieza de cunetas y bermas.							
Continuar con la actividad de despeje de la zona de carretera, despeje de señales y poda de árboles.							
Se debe continuar con la limpieza periódica de las obras de drenaje, puentes y pontones.							


Contratista: ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA (COOTRAPAZ)
MIGUEL ALNGEL MONTOYA QUINTERO
C.C. No. 71.265.258 de Medellín
Representante Legal


Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
NIT. No. 812.004.609-9
CONTRATO No. 1451 DE 2024
PERÍODO: 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
2514

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR+00	PR4+0300	5,74	4,54	4,30	4,4	12	0,37	
PR4+0600	PR6+0200	10,14	4,18	1,60	2,3	6	0,38	
PR6+0400	PR10+0500	5,49	5,37	4,10	4,5	15	0,30	
PR10+0400	PR14+0000	7,83	7,90	3,60	5,7	18	0,31	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
2514

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR+00	PR1+0500	X		D-I	1500	6	250,00	
PR2+0500	PR3+0000	X		D-I	1000	3	333,33	
PR12+0000	PR12+0500	X		D-I	1000	6	166,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
2514

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR10+0000	PR14+0000	X		Triangular	1504	12	125,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD							
PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)	DESCOLES	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL						
PR10+0000	PR14+0000	17			12	1,42	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES
VIA 2514

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PRO+0000-PR8+0000	X	X	79	6	13,17	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
NIT. No. 812.004.609-9
CONTRATO No. 1451 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

OTRAS ACTIVIDADES							
Poda, corte y/o retiro de árboles PR9+0000-PR14+0000, PR10+0200, PR8+0250 178 unidades con 21 jornales de trabajo.							
Despeje de señales verticales PR9+0000-PR14+0000, PR2+0350-PR4+0000, 28 unidades con 18 jornales de trabajo.							
Despeje zona de carretera PR10+0800, PR10+0200, PR5+0200-PR5+0300, 3 unidades con 9 jornales de trabajo.							
Limpieza de canal de desagüe PR12+0450, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.							
Capacitación con todas las cooperativas en el crucero PR10+0400, tema: estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo.							
Tapa huecos con mezcla asfáltica PR0+0000-PR14+0000 con 6 jornales de trabajo.							
Recorrido y vigilancia en los sectores a cargo.							

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL		Ha	16,8	51	0,33	90%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	1504	12	125,33	95%
3	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	17	12	1,42	88%
5	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	79	6	13,17	89%
6	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES		UND	178	21	8,48	92%
7	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA		ML	3	9	0,33	95%
8	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES		UND	28	18	1,56	89%
9	LIMPIEZA DE CANAL DE DESAGÜE		UND	1	6	0,17	91%

OBSERVACIONES							
Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1451 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 4.							
Se debe continuar priorizando la actividad de rocería.							
Continuar con la limpieza de cunetas y bermas.							
Continuar con la actividad de despeje de la zona de carretera, despeje de señales y poda de árboles.							
Se debe continuar con la limpieza periódica de las obras de drenaje, puentes y pontones.							


Contratista: ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA (COOTRAPAZ)
MIGUEL ALNGEL MONTOYA QUINTERO
C.C. No. 71.265.258 de Medellín
Representante Legal


Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ



ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS

LOTE

72513: CAUCASIA - PLANETA RICACAUCASIA - PLANETA RICACARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE

SECTOR:

PLANETA RICA - LA YEFECHA: AGOSTO DE 2024

PR's:

VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
 CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
 FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
 SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
 PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRACOL"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 4.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
COOPERATIVA “COOTRACOL”
CONTRATO No. 1444 DE 2024.**

PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

AGOSTO DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL, Módulo 4, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el primero (1) de agosto y el treinta y uno (31) de agosto del año 2024.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY – COOTRACOL.

El contrato No. 1444 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2514 PLANETA RICA-SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000” LOTE 4.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY – COOTRACOL.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACOL.

La cooperativa COOTRACOL encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

Vía Planeta Rica – Sincelejo, Código 2514, Sector Planeta Rica – La Ye, PR14+0000 – PR52+0000.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRACOL.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRACOL” se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRACOL (CONTRATO No. 1444 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 4 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR14+0000 hasta el PR16+0000 con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR42+0200 hasta el PR42+0400 y desde el PR14+0000 hasta el PR14+0350, donde se limpiaron 550 metros lineales con 7 jornales de trabajo.
- Limpieza de señal vertical PR47+0950, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Retiro de árbol caído PR46+0700, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 5 – Domingo 11 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR16+0000 hasta el PR23+0500, con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR15+0300 hasta el PR16+0600 y desde el PR22+0700 hasta el PR22+0800, donde se limpiaron 1500 metros lineales con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR18+0000 hasta el PR20+0000 y desde el PR20+0800 hasta el PR20+0900 donde se limpiaron 7 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR20+0900 hasta el PR21+0150, donde se limpiaron 300 metros lineales con 1 jornal de trabajo.
- Desagüe de berma PR17+0200, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 12 – Domingo 18 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR23+0500 hasta el PR31+0000, con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR24+0800 hasta el PR25+0000, desde el PR28+0300 hasta el PR29+0000 y desde el PR29+0400 hasta el PR29+0500, donde se limpiaron 1000 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR24+0200 hasta el PR24+0800, desde el PR25+0100 hasta el PR26+0500 y desde el PR28+0150 hasta el PR28+0600, donde se limpiaron 15 unidades con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR23+0000 hasta el PR24+0000, desde el PR28+0500 hasta el PR29+0000 y en el PR29+0450, donde se limpiaron 15 unidades con 5 jornales de trabajo.
- Corte de árboles secos PR24+0300-PR24+0800, PR45+0350, 2 unidades con 10 jornales de trabajo.
- Corte de troncos en cauce de puente Santiago PR25+0750, 5 unidades con 5 jornales de trabajo.
- Corte de árbol en la vía PR45+0350 lado derecho, 1 unidad con 10 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 19 – Domingo 25 de Agosto de 2024.

- Vigilancia en la vía lunes festivo
- Rocería y desmonte manual desde el PR42+0000 hasta el PR46+0500, con 18 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR42+0900 hasta el PR43+0450, desde el PR43+0500

hasta el PR43+0900 y desde el PR46+0000 hasta el PR46+0150, donde se limpiaron 1300 metros lineales con 6 jornales de trabajo.

- Limpieza de obras de arte desde el PR42+0150 hasta el PR43+0350 y desde el PR43+0500 hasta el PR43+0800, donde se limpiaron 8 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Capacitación con todas las cooperativas en el cruce PR10+0400, tema: estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 26 – Sábado 31 de Agosto de 2024.

- Rocería y desmonte manual desde el PR31+0500 hasta el PR34+0400, desde el PR46+0500 hasta el PR50+0000 y desde el PR14+0000 hasta el PR15+0300, con 49 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR31+0800 hasta el PR31+0600, desde el PR32+0100 hasta el PR32+0200, desde el PR46+0900 hasta el PR47+0000, desde el PR14+0000 hasta el PR14+0350, desde el PR47+0250 hasta el PR47+0400 y desde el PR49+0200 hasta el PR49+0250, donde se limpiaron 1700 metros lineales con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR48+0100 hasta el PR49+0800, donde se limpiaron 5 unidades con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR32+0100 hasta el PR33+0700 lado derecho, donde se limpiaron 600 metros lineales con 2 jornales de trabajo.

Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de agosto y el treinta y uno (31) de agosto del 2024 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Salud y la Seguridad en el trabajo tienen por objeto la prevención y limitaciones de riesgos enfocados en la protección de las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los accidentes resultantes de su trabajo.

De acuerdo a lo que requiere y exige el Instituto Nacional de Vías – INVIAS se está cumpliendo con los elementos de protección personal cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.

- Tapa oídos.
- Guantes.
- Cascos.
- Delantales de cuero de protección para las guadañas.

Acerca de los comités que se exige en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento, los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya se implementaron y están encaminados para estar alerta de los incendios, la evacuación y la utilización de los primeros auxilios, incluso ya se tienen los exámenes médicos ocupacionales para elaborar un plan de prevención, el Plan de Acción ya se encuentra implementado.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento de Colomboy en donde se tiene el control de la documentación.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

Para brindar una adecuada protección a los trabajadores y a los transeúntes de la vía mientras se ejecutan las actividades de mantenimiento rutinario, se está utilizando una adecuada señalización temporal acorde con lo exigido por el Instituto Nacional de Vías.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRACOL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4
NÚMERO DEL CONTRATO	1444 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.327.682.209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.327.682.209

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de agosto la cooperativa de mantenimiento rutinario cumplió con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

En el transcurso del mes de agosto de 2024 se continuó con la actividad rocería, de poda, corte y/o retiro de árboles y por ende despeje de señales verticales en varios puntos para continuar con la actividad de ornato y embellecimiento de las vías.

Se realizaron actividades complementarias como: retiro de árbol caído, desagüe de berma, corte de árboles secos, corte de troncos en cauce de puente Santiago y corte de árboles en la vía. Todo esto para el funcionamiento óptimo de la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 1444 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR14+0000	PR31+0000	8,34	7,44	17,00	26,83	54	0,50	
PR42+0000	PR50+0000	10,18	10,47	8,00	16,52	36	0,46	
PR31+0500	PR34+0400	8,74	9,29	2,90	5,23	12	0,44	
PR14+0000	PR14+0300	8,43	7,55	0,30	0,48	8	0,06	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR42+0200	PR42+0400	X		Triangular	200	3	66,67	
PR14+0000	PR14+0350	X		Triangular	350	4	87,50	
PR15+0300	PR16+0600	X		Triangular	1300	6	216,67	
PR22+0700	PR22+0800	X		Triangular	200	2	100,00	
PR24+0800	PR25+0000	X		Triangular	200	2	100,00	
PR28+0300	PR29+0000	X		Triangular	700	2	350,00	
PR29+0400	PR29+0500	X		Triangular	100	2	50,00	
PR42+0900	PR43+0450	X		Triangular	600	2	300,00	
PR43+0500	PR43+0900	X		Triangular	600	2	300,00	
PR46+0000	PR46+0150	X		Triangular	100	2	50,00	
PR31+0800	PR320+0050	X		Triangular	250	2	125,00	
PR31+0500	PR31+0600	X		Triangular	100	2	50,00	
PR32+0100	PR32+0200	X		Triangular	100	2	50,00	
PR46+0900	PR47+0000	X		Triangular	200	2	100,00	
PR14+0000	PR14+0350	X		Triangular	700	2	350,00	
PR47+0250	PR47+0400	X		Triangular	300	4	75,00	
PR49+0200	PR49+0250	X		Triangular	50	2	25,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES			
PR18+0000	PR20+0000	5		3	1,67	
PR20+0800	PR20+0900	2		2	1,00	
PR24+0200	PR28+0600	15		5	3,00	
PR42+0150	PR43+0800	8		6	1,33	
PR48+0100	PR49+0800	5		2	2,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR20+0900	PR21+0150	X	X	300	1	300,00	
PR3+2100	PR3+3700		X	600	2	300,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR47+0950	X		1	3	0,33	
PR23+0000-PR24+0000	X	X	10	2	5,00	
PR28+0500-PR29+0000	X	X	4	1	4,00	
PR29+0450	X		1	1	1,00	


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 1444 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

OTRAS ACTIVIDADES							
Retiro de árbol caído PR46+0700, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.							
Desagüe de berma PR17+0200, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.							
Corte de árboles secos PR24+0300-PR24+0800, PR45+0350, 2 unidades con 10 jornales de trabajo.							
Corte de troncos en cauce de puente Santiago PR25+0750, 5 unidades con 5 jornales de trabajo.							
Corte de árbol en la vía PR45+0350 lado derecho, 1 unidad con 10 jornales de trabajo.							
Capacitación con todas las cooperativas en el crucero PR10+0400, tema: estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo.							
Vigilancia de la vía en los sectores a cargo.							

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	49,1	110	0,45	93%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	6050	43	140,70	89%
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	35	18	1,94	90%
4	LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS		ML	900	3	300,00	95%
5	RETIRO ÁRBOL CAÍDO		UND	1	4	0,25	92%
6	DESGÜE DE BERMA		UND	1	2	0,50	90%
7	CORTE DE ÁRBOLES SECOS		UND	3	20	0,15	88%
8	CORTE DE TRONCOS EN CAUSE DE PUENTE SANTIAGO		UND	5	5	1,00	95%

OBSERVACIONES							
Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1444 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 4.							
Se recomienda continuar priorizando la actividad de rocería							
Continuar con la limpieza de las obras de drenaje, cunetas, puentes y pontones.							
Continuar con actividades relacionadas con el ornato y embellecimiento de la vía.							
Priorizar las actividades de limpieza de defensas metálicas y cunetas.							


COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No. 15.590.257 de Cereté
Representante Legal


Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL



ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE: 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE PR18+0000-PR20+0000

DESPUES



ANTES

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR23+0500-PR25+0000

DESPUES



ANTES

DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES PR23+0000-PR25+0000

DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE: 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES PR29+0450

DESPUES



ANTES

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOL PR45+0300

DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE PR42+0150-PR43+0035

DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS EN EL CRUCERO PR10+0400



ANTES

LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS PR31+0500-PR34+0200 L.D



DESPUES



ANTES

DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES PR42+0000-PR52+0000



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: AGOSTO DE 2024

LOTE: 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



PROGRAMACIÓN SEMANAL



COOTRAC



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR													
		ROCERÍA	BACHEO	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE										PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	MURO	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES		
JUEVES	1/08/2024	PR24+0500-PR26+0000			PR18+0600-PR19+0700							PR18+0600-PR19+0700			
VIERNES	2/08/2024	PR26+0000-PR27+0500			PR19+0700-PR20+0600							PR19+0700-PR20+0600			
SÁBADO	3/08/2024										PR33+0000-PR33+0800				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 05 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCEÍA	BACHEO	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE									PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	MURO	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	5/08/2024	PR26+0400-PR28+0500			PR20+0000-PR21+0000						PR20+0000-PR21+0000			
MARTES	6/08/2024	PR28+0500-PR31+0000			PR25+0350-PR26+0300						PR25+0350-PR26+0300			
MIÉRCOLES	7/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (FESTIVO)												
JUEVES	8/08/2024	PR31+0000-PR33+0000			PR29+0200-PR29+0700						PR29+0200-PR29+0700	P. MONTE GRANDE PR31+0010		
VIERNES	9/08/2024	PR4+0000-PR6+0000			PR9+0200 L.I			PR9+0200 L.I						
SÁBADO	10/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												PODA DE ÁRBOLES
		ROCERÍA	BACHEO	DÉSPEJE DE ZONA DE CARRETERA	CUNETAS	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	12/08/2024	PR33+0000-PR35+0000			PR28+0300-PR29+0500						PR28+0300-PR29+0500			
MARTES	13/08/2024	PR47+0600-PR49+0815							PR49+0600			P. GUAYEPO PR49+0600		
MIÉRCOLES	14/08/2024	PR6+0000-PR8+0000			PR4+0400-PR5+0500						PR4+0400-PR5+0500			
JUEVES	15/08/2024	PR8+0000-PR10+0000			PR5+0500-PR7+0500						PR5+0500-PR7+0500			
VIERNES	16/08/2024	PR10+0000-PR11+0500			PR9+0600-PR10+0300						PR9+0600-PR10+0300			
SÁBADO	17/08/2024					PR9+0900-PR10+0300				PR9+0100-PR10+0200				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												PODA DE ÁRBOLES
		ROCERÍA	BACHEO	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE									
CUNETAS	PASO PEATONAL				ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES			
LUNES	19/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (LUNES FESTIVO)												
MARTES	20/08/2024	PR0+0000-PR2+0500									P. SAN ANTONIO PR14+0650 P.SAN FRANCISCO PR15+0350			
MIÉRCOLES	21/08/2024	PR2+0500-PR4+0000			PR0+0110-PR1+0500					PR0+0110-PR1+0500				
JUEVES	22/08/2024	CAPACITACIÓN (EL CRUCERO)												
VIERNES	23/08/2024	PR13+0500-PR15+0500			PR10+0700-PR12+0000					PR10+0700-PR12+0000				
SÁBADO	24/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	TRINCHO	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE									
					CUNETAS	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	PODA DE ÁRBOLES
LUNES	26/08/2024		PR8+0000	PR32+0850-PR35+0950									PR32+0000-PR36+0000	
MARTES	27/08/2024	PR12+0000-PR13+0500			PR2+0800-PR3+0800						PR2+0800-PR3+0800			
MIÉRCOLES	28/08/2024	PR13+0500-PR15+0500			PR10+0750-PR12+0000						PR10+0750-PR12+0000			
JUEVES	29/08/2024	PR35+0000-PR36+0500								PR29+0500-PR30+0200				
VIERNES	30/08/2024	PR36+0500-PR38+0000								PR30+0200-PR31+0000				
SÁBADO	31/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

COOTRAPAZ



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCERÍA	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE									PODA DE ÁRBOLES
				RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES	
JUEVES	1/08/2024												2514: PR10+0000-PR12+0000
VIERNES	2/08/2024							2513: PR63+0000-PR64+0000					2513: PR62+0000-PR64+0000
SÁBADO	3/08/2024							2514: PR0+0000-PR1+05000					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 05 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											PODA DE ÁRBOLES
		ROCEÍA	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	5/08/2024	2514: PR0+0000-PR3+0000											
MARTES	6/08/2024	2514: PR3+0000-PR5+0500											
MIÉRCOLES	7/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (FESTIVO)											
JUEVES	8/08/2024	2514: PR5+0500-PR6+0500						2513: P. SAN JORGE PR18+0876-PR19+0546					
VIERNES	9/08/2024	2514: PR6+0500-PR8+0000				2513: PR2+0000-PR2+0780				2513: PR2+0000-PR2+0780			
SÁBADO	10/08/2024							2513: PR63+0900-PR64+0800					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCEÍA	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE									PODA DE ÁRBOLES
				RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	12/08/2024		2514: PR6+0200-PR6+0500										
MARTES	13/08/2024							2514: PR1+0500-PR2+0300 2513: PR0+0000-PR1+0800					
MIÉRCOLES	14/08/2024	2514: PR5+0400-PR7+0150											
JUEVES	15/08/2024	2514: PR7+0150-PR8+0200 2513: PR0+0000-PR2+0780											
VIERNES	16/08/2024	2514: PR8+0200-PR9+0300											
SÁBADO	17/08/2024							2514: PR2+0300-PR3+0000					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCERÍA	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE									PODA DE ÁRBOLES
				RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	19/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (LUNES FESTIVO)											
MARTES	20/08/2024	Z514: PR10+0500-PR11+0500											
MIÉRCOLES	21/08/2024	Z513 Y Z514: TAPA HUECO CON MEZCLA ASFALTICA											
JUEVES	22/08/2024	CAPACITACIÓN (EL CRUCERO)											
VIERNES	23/08/2024	Z514: PR13+0000-PR14+0000				Z513: PR0+0900-PR2+0700							
SÁBADO	24/08/2024									Z513: PR62+0000-PR64+0000			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ROCERÍA	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										PODA DE ÁRBOLES
				LIMPIEZA DE										
				RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SÉÑALES VERTICALES		
LUNES	26/08/2024	2513: PR62+0000-PR64+0600												
MARTES	27/08/2024								2513: PR1+0500-PR2+0780		2513: PR62+0000-PR66+0894			
MIÉRCOLES	28/08/2024	2514: TAPA HUECO CON MEZCLA ASFALTICA PR0+0000-PR14+0000												
JUEVES	29/08/2024										2514: PR0+0000-PR4+0000 PR0+0000-PR2+0780	2513:		
VIERNES	30/08/2024										2513: PR18+0876-PR19+0546 PR4+0000-PR8+0000	2514:		
SÁBADO	31/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA												

COOTRACOL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	DESCOLES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
JUEVES	1/08/2024	PR14+0000-PR16+0000				PR14+0000-PR15+0000						
VIERNES	2/08/2024	PR16+0000-PR18+0000				PR15+0300-PR16+0000			PR14+0300-PR17+0250			
SÁBADO	3/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 05 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	DESCOLES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	5/08/2024	PR16+0000-PR18+0000				PR15+0300-PR16+0000						
MARTES	6/08/2024	PR18+0000-PR20+0000							PR15+0300-PR17+0500			
MIÉRCOLES	7/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (FESTIVO)										
JUEVES	8/08/2024	PR20+0000-PR21+0500							PR18+0000-PR20+0900			
VIERNES	9/08/2024	PR21+0500-PR23+0500				PR22+0600-PR22+0700						
SÁBADO	10/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	DESCOLES	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE							TALA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	12/08/2024											PR24+0300-PR24+0700
MARTES	13/08/2024			PR22+0000-PR23+0500								
MIÉRCOLES	14/08/2024	PR23+0500-PR25+0500				PR24+0800-PR25+0000						
JUEVES	15/08/2024	PR25+0500-PR27+0500							PR24+0200-PR26+0500			
VIERNES	16/08/2024	PR27+0500-PR29+0500				PR28+0300-PR29+0000						
SÁBADO	17/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	DESCOLES	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE							TALA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	19/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA (LUNES FESTIVO)										
MARTES	20/08/2024	PR42+0000-PR43+0500							PR42+0150-PR43+0200			
MIÉRCOLES	21/08/2024	PR43+0500-PR45+0000				PR42+0200-PR42+0700						
JUEVES	22/08/2024	CAPACITACIÓN (EL CRUCERO)										
VIERNES	23/08/2024	PR46+0500-PR48+0000				PR43+0400-PR43+0900						
SÁBADO	24/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	DESCOLES	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE							TALA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	26/08/2024	PR31+0000-PR33+0000				PR31+0500-PR31+0600						
MARTES	27/08/2024	PR33+0000-PR34+0500				PR32+0100-PR32+0200	PR32+0100-PR33+0700					
MIÉRCOLES	28/08/2024	TAPA HUECO CON MEZCLA ASFALTICA PR14+0000-PR52+0000										
JUEVES	29/08/2024	PR46+0500-PR48+0000				PR46+0200-PR46+0600						
VIERNES	30/08/2024	PR48+0000-PR49+0500				PR46+0900-PR47+0400						
SÁBADO	31/08/2024	VIGILANCIA EN LA VÍA										

BITÁCORAS



COOTRAC





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL:

29 julio al 3 agosto 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR		Derecho		Ancho (m)		PR		Derecho		Ancho (m)		PR		Derecho		Ancho (m)		PR		Derecho		Ancho (m)		PR		Derecho		Ancho (m)							
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Roceria	M2	20+300	21+500	X	X	6		21+500	23+000	X	X	7		23+000	24+500	X	X	7		22+900	24+500	X	X	7		24+500	26+400	X	X	7							
Limpieza de Bermas	MI																																				
Limpieza de Cunetas	MI							15+900	16+500	328	ML	9		17+800	18+600	342	ML	9							19+000	20+000	600	ML	9								
Bacneo	M2																																				
Despeje de derrumbes	Un																																				
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un							15+900 al 16+500		20		4		17+800 al 18+600		40		4																			
Limpieza de Puentes	Un																																				
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	MI																																				
Limpieza de Calzada	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Parcheo	M3																																				
Sello de fisuras	MI																																				
COMENTARIOS		Despeje de zona de Carretera PR 2+650																								Vigilancia en la vía											
																				1 AGOSTO.																	

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL:

5 al 9 Agosto 2024

Microempresa:		COOTRAC		SEMANA DEL:		5 al 9 Agosto 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Roceria	M2	26+900	28+500	X	X		7		28+500	31+000	X	X		7									31+000	33+000	X	X		7		4+000	6+000	X	X		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL: 12 al 16 Agosto 2024

Microempresa:		COOTRAC		SEMANA DEL:		12 AL 18 AGOSTO 2024																															
ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Roceria	M2	33+000	35+500	X	X		7		47+600	49+815	X	X		7		6+000	8+000	X	X		7		8+000	10+000	X	X		7		10+000	12+000	X	X		7		
Limpieza de Bermas	MI																																				
Limpieza de Cunetas	MI	28+300	29+500	589	ML		4		47+450	47+600	275	ML		4		4+500	6+000	610	ML		4									8+500	9+700	670	ML		4		
Bacheo	M2																																				
Despeje de derrumbes	Un																																				
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un	28+300	29+500	20			4																														
Limpieza de Puentes	Un								Guayabo	49+800				4																							
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	MI																																				
Limpieza de Calzada	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Parqueo	M3																																				
Sello de fisuras	MI																																				
COMENTARIOS																										vigilancia en la vía											

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL:

20 AL 23 AGOSTO 2024

ACTIVIDAD		Unidad	LUNES						RUTA:		MARTES						RUTA:		MIÉRCOLES						RUTA:		JUEVES						RUTA:		VIERNES						RUTA:		SABADO						RUTA:	
PR Inicial	PR final		Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.								
Rocería	M2							0+000	2+500	X	X		7		2+500	4+000	X	X		7		7+2000	13+500	X	X		7		13+500	15+500	X	X		7																
Limpieza de Bermas	MI																																																	
Limpieza de Cunetas	MI																					9+900	10+000	110	ML	2		70+700	72+000	600	ML	4																		
Bacheo	M2																																																	
Despeje de derrumbes	Un																																																	
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																																	
Reposición y/o Pintura PR	Un																																																	
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																											70+700	72+000	600	ML	4																		
Limpieza de Puentes	Un																																																	
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	MI																					9+900			685	Z	ML	2																						
Limpieza de Calzada	M2																																																	
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																																	
Parcheo	M3																																																	
Sello de fisuras	MI																																																	
COMENTARIOS	Festivo Vigilancia en la vía							Barriendo Carretera donde se incendio el BUS PR 17+750 (2)														Limpieza anden Crucero PR 9+900 (2)														vigilancia en la vía														
								Reubicando señal PR 2+300 L.O (2)																																										

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRAC

SEMANA DEL: 26 al 30 Agosto 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rocería	M2							12+000	13+500	x	x		7		13+500	15+500	x	x		7		35+000	36+500	x	x		7		36+500	38+000	x	x		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COOTRAPAZ



Microempresa: COOTRAPAZ

SEMANA DEL: 29 de julio al 03 Agosto 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO						
		PR Inicial	PR final	Ingulento Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Ingulento Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Ingulento Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Ingulento Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Ingulento Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta							
Recorte	M2																																										
Limpieza de Bomas	M																																										
Limpieza de Cuentas	M	2700	14700	28944		6	9,4,5	2514	10700	12700	220	4	6	12,13	2514																												
Bachao	M2																																										
Despeje de derrumbes	Un																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																										
Reposición y/o Pintura PR	Un																																										
Limpieza de Obras de arte (sacristías, bati-cuvert y portones)	Un	12700	14700	90UN	6	1,2	2514	10700	12700	80UN	6	6,7,8,9	10,11	2514																													
Limpieza de Puertas	Un																																										
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M																																										
Limpieza de Calzados	M2																																										
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																										
Parcheo	M3																																										
Sello de firmas	M																																										
COMENTARIOS		Despeje de señales 2/11700 al 14700 15 UN - Ruta 2514 (6) Reto 22, 16, 17, 18, 19														Despeje de señales 2/11700 al 14700 00 4UN, Ruta 2514. (6) - 10700: 3, 4.														Retiro de Puentes en el PR 10700 y 0 PR 10700 2 UN (3) Ruta 2514. Reto 22, 16, 17, 18, 19													

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

1 AGOSTO.



Microempresa: ☐ COOTRAPAZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEMANA DEL:

05 al 11 de Agosto 2024



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO																																																															
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Journal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Journal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Journal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Journal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Journal	Foto No.	Ruta																																																											
Receite	M2	0100	2130	X	X	4	6	1,2,3,4	2514	2130	4130	X	X	5	6	7,10,11	2514									4100	5140	X	X	5	3	28,29,30	2514	5140	6120	X	X	6	3	32,38	2514																																																											
							5,6,7,8																																																																																													
Limpieza de Barras	M																																																																																																			
Limpieza de Cunetas	M																																																																																																			
Bacheo	M2																																																																																																			
Despeje de derrumbes	Un																																																																																																			
Podar, cortar y/o retirar de árboles	Un																																																																																																			
Reposición y/o Pintura PR	Un																																																																																																			
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, barandales y puentes)	Un																																																																																																			
Limpieza de Puentes	Un																																																																																																			
Limpieza de Barrandales y Defensas Metálicas	M																																																																																																			
Limpieza de Calzadas	M2																																																																																																			
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																																																																																			
Parcheo	M3																																																																																																			
Sello de firmas	M																																																																																																			
COMENTARIOS		Despeje de señales de PR 2135 al 4100 (6 UN) Ruta 2514 6 jornadas - F=15316																																	Seguimiento permanente bloqueo en el puente San Jorge Ruta 2513. Fotos 2-17-18-19																																	Ploteo en barandas del PR 1810876 al 1910546 - (20 pares) Ruta 2513 (3 jornadas)																																

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COTRAPAZ

SEMANA DEL:

del 12 a 17 Agosto 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Recorte	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

Microempresa: ☐ COTRAPAZINSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEMANA DEL:

19 al 25 Agosto 2024



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO												
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta								
Recorte	M2								107400	11700	X	4	6	112,3	2514	11700	11700	X	6	3	10,11,12	2514											11700	14700	X	7	6	2,22,23	2514										
Limpieza de Borne	M								2700	2700	HL		6	4,5,6	2514																																		
Limpieza de Cunetas	M																																																
Bacheo	M2																																																
Despeje de drenajes	Un																																																
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																																
Represión y/o Pintura PR	Un																																																
Limpieza de Olla de arte (alcantarillas, bocatoma y puentes)	Un																	0700a/17500	4UN	3	13,14,15	16	2513																										
Limpieza de Puentes	Un																																																
Limpieza de Barandas y Defensa Metálica	M																																																
Limpieza de Calzados	M2																																																
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																																
Parcheo	M3																																																
Sello de firmas	M																																																
COMENTARIOS	Festivo (vigilancia en las vías a cargo)																																																
	Limpieza canal de desague en el PR 12+450 Ruta 2514 - 7 UN (6).																																																
	Capacitación de la Admon Vial - Tema: estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo todos los trabajadores.																																																
		Vigilancia en la vía																																															

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COTRAPAZ

SEMANA DEL:

26 al 31 de Agosto 2024.

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR final	Izquierdo Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	
Roca	M2	62700	64700	6	6		7513																														
Limpieza de Barras	M																																				
Limpieza de Cunetas	M																																				
Bachao	M2																																				
Despeje de derrumbes	Un																																				
Podar, cortar y/o retirar de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Oble de asfalto (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un							11500 2+780	700	6	7513																										
Limpieza de Puertas	Un																																				
Limpieza de Barreras y Defensas Metálicas	M																																				
Limpieza de Calzadas	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un							62700	816210894	4600	6	7517			0700-4700	4200	3	2514	187876-1970594	2200	3	2513															
Parcheo	M3																																				
Sello de Seales	M																																				
COMENTARIOS		TAPADA DE HUELOS																								VIGILANCIA PERMANENTE											
		CON MEZCLA ASFALTICA																								EN LA VÍA											
		DEL P 0700 AL 04700																																			
		RUTA 2514 - 6 JORNAL																																			

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COOTRACOL



SEMANA DEL:

1 ~~del~~ 2. de Agosto del 2024

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

5 al 9 de Agosto del 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES		RUTA:		MARTES		RUTA:		MIÉRCOLES		RUTA:		JUEVES		RUTA:		VIERNES		RUTA:		SABADO		RUTA:											
		PR Inicial	PR final	Equilibrado	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Equilibrado	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Equilibrado	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Equilibrado	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.						
Roceria	M2	16	18	x	x	16	6	18	20	x	x	13	6	10	20	21	500	x	x	8	6	19	20	21	21	500	23	500	x	x	13	6	28	29	30
Limpieza de Bermas	M1																																		
Limpieza de Cunetas	M1	15	300	16	x	x	200	2	200	16	16	600	x	8	4	13	14	15							22	400	22	400	x	200	4	34	35	36	
Bacheo	M2																																		
Despeje de derrumbes	Un																																		
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																		
Reposición y/o Pintura PR	Un																																		
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, borculeros y pontones)	Un														Pr 18 al Pr 20	3	22	23	24	Pr 20 + 300 al Pr 20 + 900	2	31	32	33											
Limpieza de Puertas	Un																																		
Limpieza de Barandas y Defensa Metálicas	M1														Pr 20 + 900 al Pr 21 + 150	30	1	25	26	27															
Limpieza de Calzadas	M2																																		
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																		
Parcheo	M3																																		
Sello de fisuras	M1																																		
COMENTARIOS		Desaque: ala orilla de la Berma						Recorrido al vía																											
		Pr. 17 + 200 D.						Accidente pr 33 + 300																											
		foto 4 5 6						Der - foto																											
		100(2)						16 17 18																											

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

12 al 16 de agosto del 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO										
		PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.						
Rocera	M2	23+500	25	x	x	18	6	13							25	27	x	x	18	6	16	22	29	x	x	13	6	25	29	31	x	x	12	6	37							
							3														17							26														
																					18							27														
Limpieza de Bomas	MI																																									
Limpieza de Cunetas	MI														24+800	25	x	200	2	22	28+300	29	x	200	2	28	29+400	29+500	x	100	2	40										
																					23							29														
																					24							30														
Bacheo	M2																																									
Despeje de derrumbes	Un																																									
Poda, corte y/o raso de árboles	Un																																									
Reposición y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un	Pr 24+200 al 24+800 ID				2	4								25+100 al 26+500		2	19		28+150 al 28+600		1	31																			
		un 12					5								un 9			20		un 4			32																			
							6										21						33																			
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensa Metálicas	MI																																									
Limpieza de Calzados	M2																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	Pr 23 al 24 ID				2	7														28+500 al 29		1	34		29+450						43										
		4.6					8														ID - 2			35		un 1		2				44										
							9																36									45										
Parcheo	M3																																									
Sello de Bomas	MI																																									
COMENTARIOS								Corte de arboles																							Corte de arbol en la via.											
								Selo. Pr 24+300 a)																																		
								24+800 D- foto 1011						2																												
								101. (10)																																		
								Corte de tronco																																		

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

en Cause-de agua
Puente Santiago pr 25+250 foto 131415
Ju



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

20 al 23 de agosto del 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					SABADO				
		PR Inicial	PR final	Equilibrando	Derecho (m)	Jornal	PR Inicial	PR final	Equilibrando	Derecho (m)	Jornal	PR Inicial	PR final	Equilibrando	Derecho (m)	Jornal	PR Inicial	PR final	Equilibrando	Derecho (m)	Jornal	PR Inicial	PR final	Equilibrando	Derecho (m)	Jornal	PR Inicial	PR final	Equilibrando	Derecho (m)	Jornal
Rocera	M2						42	43+500	X	X	12	6	1	2	3	43+500	45	X	X	19	6	7	8	9							
Limpieza de Barras	MI																														
Limpieza de Cunetas	MI											42+900	43+450	X	X	6	2	10	11	12											
Bacheo	M2																														
Despeje de derrumbes	Un																														
Poda, corte y/o raleo de árboles	Un																														
Reposición y/o Pintura PR	Un																														
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un						42+1500	43+350	ID	5	4	4	5	6	43+500	43+800	ID	3	2	13	14	15									
Limpieza de Puentes	Un																														
Limpieza de Barreras y Defensas Metálicas	MI																														
Limpieza de Calzados	M2																														
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																														
Parcheo	M3																														
Sello de fisuras	MI																														
COMENTARIOS																															

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

26 al 30 de agosto del 2024

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO							
		PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.			
Rocaría	M2	31+500	31+250		X	7	6	1	31+500	31+400	X	X	9	6	10	46+500	48	X	11	6	16	46+500	48	X	8	6	22	48+500	50	X	X	21	6	29					
								3						12	14	15+30	X	X	8	18	48	48+500	X	X	11	24							30						
Limpieza de Berman	MI																																						
Limpieza de Cunetas	MI	31+200	32+050	X	X	250	2	5	31+500	31+600	X	X	10	4	13	46+900	47	X	X	20	4	19	47+250	47+400	X	X	30	4	25	47+200	47+250	X	0	2	31	32	33		
								6	32+100	32+200	X	X	10	15	14	14+350	X	X	20	21	47+250	47+400	X	X	30	4	26												
Bacheo	M2																																						
Despeje de derrumbes	Un																																						
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																						
Reposición y/o Pintura PR	Un																																						
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un																											48+100 DI	Un;	2	34	35	36						
																												49+800 DI	5										
Limpieza de Puentes	Un																																						
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	MI	32+100 DI	33+700 D.	8	2	7	9																																
Limpieza de Calzadas	M2																																						
Limpieza de Señales Artificiales y PR	Un																																						
Parcheo	M2																																						
Salto de líneas	MI																																						
COMENTARIOS																																							

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

ANEXOS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPHMN-IN-15-FR-2																																																							
			VERSION	1																																																							
			PÁGINA	1 DE 2																																																							
			FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CÓRDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA																																																							
			PERIODO MES:	1 AL 31 DE JULIO DE 2024																																																							
CONTRATO DE OBRA No.: 1435-2024		PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																								
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0-0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.		FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024																																																								
		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																									
		FECHA DE REANUDACIÓN:																																																									
		FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																								
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC		PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																								
		VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 1.431.874.333																																																								
		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):																																																									
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 1.431.874.333																																																								
		ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -																																																								
		ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																								
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																							
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km 49,815</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 49,815	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km 49,815</td><td></td></tr></tbody></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 49,815	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																									
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento																																																										
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Túneles																																																										
	Puentes																																																										
	Pontones																																																										
Mantenimiento																																																											
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 49,815																																																									
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																								
Pavimentación	Construcción																																																										
	Mejoramiento																																																										
	Rehabilitación																																																										
Estructuras	Túneles																																																										
	Puentes																																																										
	Pontones																																																										
Mantenimiento																																																											
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 49,815																																																									
AVANCE FINANCIERO																																																											
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																																																											
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 1.407.561.900,18</td><td>\$ 24.312.432,82</td><td>\$ 1.431.874.333,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 1.407.561.900,18</td><td>\$ 24.312.432,82</td><td>\$ 1.431.874.333,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 1.407.561.900,18	\$ 24.312.432,82	\$ 1.431.874.333,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				ESTUDIOS Y DISEÑOS				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.407.561.900,18	\$ 24.312.432,82	\$ 1.431.874.333,00																												
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																								
OBRAS	\$ 1.407.561.900,18	\$ 24.312.432,82	\$ 1.431.874.333,00																																																								
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																											
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																											
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																											
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.407.561.900,18	\$ 24.312.432,82	\$ 1.431.874.333,00																																																								
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																											
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																											
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 45.619.590,00</td><td>\$ 787.974,74</td><td>\$ 46.407.564,74</td><td>\$ 157.785.720,11</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 45.619.590,00</td><td>\$ 787.974,74</td><td>\$ 46.407.564,74</td><td>\$ 157.785.720,11</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 46.407.564,74	\$ 157.785.720,11	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)					VALOR EJECUTADO	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 46.407.564,74	\$ 157.785.720,11	
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																							
OBRAS	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 46.407.564,74	\$ 157.785.720,11																																																							
AJUSTES																																																											
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																											
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																											
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																											
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)																																																											
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)																																																											
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)																																																											
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)																																																											
VALOR EJECUTADO	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 46.407.564,74	\$ 157.785.720,11																																																							
INVERSIÓN EN OBRA																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 1.431.874.333,00																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 157.785.720,11																																																											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 11%																																																											
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																											
MANO DE OBRA CALIFICADA: 11																																																											
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11																																																											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPHMN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	1 DE 2

			FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)
--	--	--	-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA	PERIODO MES:	1 AL 31 DE JULIO DE 2024
-------------------	---------------------	------------------------	---------	--------------	--------------------------

CONTRATO DE OBRA No.:	1435-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 1.431.874.333
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.	FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 1.431.874.333
		FECHA DE REANUDACIÓN:		ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -
		PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
--------------	---	--------------	--------------------------	---	----------------------------

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 VÍA 7403; PR31+0000 6/8/2024	 VÍA 7403; PR26+0100 8/8/2024
 VÍA 7403; PR49+0800 13/8/2024	 VÍA 7403; 2+0500 23/8/2024
 VÍA 7403; PR8+0000 23/8/2024	
Indicar la localización y actividad.	

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	

Firma:

Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																				
				VERSION	1																																																																																				
				PÁGINA	1 DE 2																																																																																				
					FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024																																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 1451-2024																																																																																									
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		VALOR INICIAL (Incluido IVA) : ..\$ 718.300.769,00																																																																																			
				FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024																																																																																					
				FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): ..\$ 718.300.769,00																																																																																			
				FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): ..\$ 718.300.769,00																																																																																			
				FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		ANTICIPO CONCEDIDO: ..\$ -																																																																																			
				PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		ANTICIPO AMORTIZADO: ..\$ -																																																																																			
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA																																																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																					
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>22,471</td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22,471	<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>22,471</td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22,471											
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																						
Pavimentación	Construcción																																																																																								
	Mejoramiento																																																																																								
	Rehabilitación																																																																																								
Estructuras	Túneles																																																																																								
	Puentes																																																																																								
	Pontones																																																																																								
Mantenimiento																																																																																									
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22,471																																																																																						
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																					
Pavimentación	Construcción																																																																																								
	Mejoramiento																																																																																								
	Rehabilitación																																																																																								
Estructuras	Túneles																																																																																								
	Puentes																																																																																								
	Pontones																																																																																								
Mantenimiento																																																																																									
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22,471																																																																																						
AVANCE FINANCIERO																																																																																									
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																					
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 706.104.419,93</td><td>\$ 12.196.349,07</td><td>\$ 718.300.769,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 706.104.419,93</td><td>\$ 12.196.349,07</td><td>\$ 718.300.769,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 706.104.419,93	\$ 12.196.349,07	\$ 718.300.769,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				ESTUDIOS Y DISEÑOS				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 706.104.419,93	\$ 12.196.349,07	\$ 718.300.769,00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 22.880.650,00</td><td>\$ 395.211,23</td><td>\$ 23.275.861,23</td><td>\$ 79.137.928,18</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 22.880.650,00</td><td>\$ 395.211,23</td><td>\$ 23.275.861,23</td><td>\$ 79.137.928,18</td></tr></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 23.275.861,23	\$ 79.137.928,18	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 23.275.861,23	\$ 79.137.928,18
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																						
OBRAS	\$ 706.104.419,93	\$ 12.196.349,07	\$ 718.300.769,00																																																																																						
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																																																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 706.104.419,93	\$ 12.196.349,07	\$ 718.300.769,00																																																																																						
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																					
OBRAS	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 23.275.861,23	\$ 79.137.928,18																																																																																					
AJUSTES																																																																																									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																									
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																									
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																									
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																									
VALOR EJECUTADO	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 23.275.861,23	\$ 79.137.928,18																																																																																					
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																									
INVERSIÓN EN OBRA																																																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): ..\$ 718.300.769,00																																																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): ..\$ 79.137.928,18																																																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 11%																																																																																									
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																									
MANO DE OBRA CALIFICADA: 6																																																																																									
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6																																																																																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6																																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6																																																																																									



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 1451-2024	PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 718.300.769.00
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.	FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 718.300.769.00
	FECHA DE SUSPENSIÓN:	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ -
	FECHA DE REANUDACIÓN:	ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -
	FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -
	PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1879-2024	INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				
Indicar la localización y actividad.			Indicar la localización y actividad.	

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPH-MN-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

31/08/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.:

1444-2024

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE INICIO:

20 DE MAYO DE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 1.327.682.209,00

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ 1.327.682.209,00

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ -

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1879-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación		
Construcción		
Mejoramiento		
Rehabilitación		
Estructuras		
Túneles		
Puentes		
Pontones		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 38,00

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación			
Construcción			
Mejoramiento			
Rehabilitación			
Estructuras			
Túneles			
Puentes			
Pontones			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 38,00	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 1.305.138.900,71	\$ 22.543.308,29	\$ 1.327.682.209,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.305.138.900,71	\$ 22.543.308,29	\$ 1.327.682.209,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 43.030.626,19	\$ 146.304.129,05
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)				
VALOR EJECUTADO	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 43.030.626,19	\$ 146.304.129,05

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

\$ 1.327.682.209,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 146.304.129,05

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

11%

MANO DE OBRA CALIFICADA:

11

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

11


EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:


11


TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPH-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	
PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024				
CONTRATO DE OBRA No.: 1444-2024			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4			FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024	
			FECHA DE SUSPENSIÓN:	
			FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL			FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
			PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
			VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 1.327.682.209,00	
			VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$	
			VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 1.327.682.209,00	
			ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -	
			ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS	
			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL				
DESCOLE				
DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES				
LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE				
LIMPIEZA DE CUNETAS				
VÍA 2514; PR16+0000 2/8/2024				
VÍA 2514; PR47+0950 2/8/2024				
VÍA 2514; PR25+0000 12/8/2024				
VÍA 2514; PR28+0600 15/8/2024				
VÍA 2514; PR48+0300 30/8/2024				
Indicar la localización y actividad.				
Indicar la localización y actividad.				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
Firma: 				
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE				
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2				
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.				
Copias: Interventor, Dirección Territorial				







CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PROYECTO: 2514: PLANETA RICA - LA SINCELEJO; PR14+0000 - PR52+0000

CONTRATO No. 1444-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1879-2024 INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONSULTECNICOS

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:	
------------------------------------	--

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Remberto A. Guzman
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ORRIETA
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL
CC. No. No. 15.590.257

Firma _____
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA	1 DE 1																												
			FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																														
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		PROYECTO: 2513: CAUCASIA - PLANETA RICA, 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO y 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS																														
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1879-2024		INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONSULTECNICOS																														
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATISTA:																														
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETAS >2000 CC.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
OFICINAS Y CAMPAMENTOS (EQUIPOS).		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																
<div><div>Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div><div>Firma Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula No: 22202-204005 COR</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 55 No. 6-195

Montería.

Yo, GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre), en mi calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado del Crucero (Cootrac C.T.A.), identificado con NIT 800.085.654-3, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente a la nómina del mes de agosto de 2024.

Dado en Sahagún a los dos (2) días del mes de septiembre de 2024.

FIRMA: 
GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
C.C. No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre)
Representante Legal


Reviso: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800085654	NÚMERO PLANILLA:	4566410692	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COOTRACL		PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	CORDOBA		DÍAS DE MORA:	agosto AÑO 2024	MES septiembre AÑO	
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17	TELÉFONO:	7899030	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999821264
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI			

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 624.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 0	\$ 624.000
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 416.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.000	\$ 0	\$ 416.000
SUBTOTALES:										\$ 1.040.000	\$ 0	\$ 1.040.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000
SUBTOTALES:													\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 543.000	\$ 543.000	\$ 0	\$ 0	\$ 543.000
SUBTOTALES:								\$ 543.000	\$ 0	\$ 0	\$ 543.000	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	6	\$ 312.000	\$ 0	\$ 312.000
SUBTOTALES:			\$ 312.000	\$ 0	\$ 312.000

[illegible]

TOTAL	\$ 2.207.000
--------------	---------------------

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 832.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 832.000	\$ 0	\$ 832.000
SUBTOTALES:										\$ 1.040.000	\$ 0	\$ 1.040.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 452.500	\$ 452.500	\$ 0	\$ 0	\$ 452.500
SUBTOTALES:								\$ 452.500	\$ 0	\$ 0	\$ 452.500	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS				ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT												IBC	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							
1	CC 10876602	HERRERA CORDERO GERMAN ANTONIO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
2	CC 10880222	LIPARELA MONTES ALFARO APOLINAR ARRIETA ALVAREZ JULIO ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
3	CC 15038568	CONTRERAS OSQUIDE MIGUEL	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
4	CC 15047061	CANCHILA FRANCISCO RAFAEL	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
5	CC 15049287		DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

TOTAL	\$ 2.012.500
--------------	---------------------

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MISSION EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CODIGO VERSION PAGINA</div> <div>METPMI-IN-15-FR-6 1 1 DE 1</div>																																															
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA																																															
CONTRATO DE OBRA No.: 1451-2024		CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA																																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024		PROYECTO: 2513 CAUCAZIA - PLANETA RICA PR0+0000 - PR2+0780 / 2513 CAUCAZIA - PLANETA RICA PR10+0878 - PR10+0548 / 2513 CAUCAZIA - PLANETA RICA, PR02+0000 - PR06+0884/ 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000																																															
CONTRATO DE INTERVENITORIA No.: 1878-2024		INTERVENITOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																															
NOMBRE ARL: COLMEVA		NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: COMFACOR / COMFENALCO ANTIOQUIA																																															
		VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																															
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Costación (IBS)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
1	PEREZ BETIN MIGUEL	1.003.288.158	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 130.000,00	\$ 90.500,00	V	NUOVA EPS	7938635859	\$ 162.500,00	COLPENSIONES	7938635859	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ 26.000	\$ 39.000	
2	JARABA TAMARA JOSE	1.003.288.426	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 130.000,00	\$ 90.500,00	V	NUOVA EPS	7938635859	\$ 162.500,00	PORVENIR	7938635859	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ 26.000	\$ 39.000	
3	PETRO CORDEBO LEANDRO MANUEL	10.998.406	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 130.000,00	\$ 90.500,00	V	NUOVA EPS	7938635859	\$ 162.500,00	PORVENIR	7938635859	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ 26.000	\$ 39.000	
4	VALERO SIERRA EDUARDO ENRIQUE	1.198.964.549	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 130.000,00	\$ 90.500,00	V	COOSALUD	7938635859	\$ 162.500,00	PORVENIR	7938635859	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ 26.000	\$ 39.000	
5	GARCIA CONDE JUAN MIGUEL	15.675.919	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 130.000,00	\$ 90.500,00	V	MUTUALSER	7938635859	\$ 162.500,00	PORVENIR	7938635859	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ 26.000	\$ 39.000	
6	GAMBOA DE HOYOS FERNANDO JOSE	15.678.186	OBRERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 130.000,00	\$ 90.500,00	V	NUOVA EPS	7938635859	\$ 162.500,00	PORVENIR	7938635859	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ 26.000	\$ 39.000	
7	MONTOYA QUINTERO MIGUEL ANGEL	71.265.258	REPRESENTANTE LEGAL	\$ 1.950.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.950.000,00	\$ 10.200,00	V	SURA	7938635859	\$ 243.800,00	PORVENIR	7938635859	\$ 312.000,00	\$ 78.000,00	\$ 39.000	\$ 58.500	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENITORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:																																																	
El contratista adjunta la certificación de fecha 18/08/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.																																																	
NOTAS: 1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones". 3. En																																																	




COOTRAPAZ
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL
ORGANIZADA
NIT 812004609 - 9
CALLE 29 N° 09 - 10 .BARRIO EL ORIENTE- LA APARTADA
CORDOBA - TELEFONO: 3105281703 - 3137509940
e-mail: Cootrapaz@hotmail.com

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Calle 55 No 6 -195
Montería.

Yo **MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO** identificado con cédula de ciudadanía No.**71.265.258** de Medellín , en calidad de Representante legal de la empresa COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA, identificada con Nit 812004609-9, declaro bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que he realizado el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina del mes de Agosto de 2024.

Dado en Montería Córdoba, a los dos (02) días del mes de Septiembre de 2024.



MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO
CC. 71.265.258 DE MEDELLIN
Representante Legal de COOTRAPAZ


Reviso: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NÚMERO PLANILLA: 7938635859 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES agosto AÑO 2024 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/09/02 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES septiembre AÑO E-EMPLEADOS 2024 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 884133859									
NIT: 812004609 LA APARTADA: CALLE 29 NO 9-10 BARRIO EL ORIENTE DEPARTAMENTO: 05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS TELÉFONO: 8104307 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de otras asociaciones n.c.p.																			
NO																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230301	230301-PORVENIR	6	\$ 1.352.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.352.000	\$ 0	\$ 1.352.000		
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 832.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 832.000	\$ 0	\$ 832.000		
SUBTOTALES:										\$ 2.184.000	\$ 0	\$ 2.184.000		

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 243.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.800	\$ 0	\$ 0
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.137.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.137.600	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:													\$ 1.706.400	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-25	14-25-COLMENA	9		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 573.600	\$ 573.600	\$ 0	\$ 0	\$ 573.600	
SUBTOTALES:									\$ 573.600	\$ 0	\$ 0	\$ 573.600	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	\$ 416.000	\$ 416.000
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	\$ 130.000	\$ 130.000
SUBTOTALES:			\$ 546.000	\$ 546.000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	\$ 409.500	\$ 409.500
PASENA	PASENA - SENA	9	\$ 273.000	\$ 273.000
SUBTOTALES:			\$ 682.500	\$ 682.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL											PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT



UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1444-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 PROYECTO: 2534 PLANETA RICA - LA SINCRELEJO PR1A-0000 - PRS2-0000
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1479-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTÉCNICOS
NOMBRE ARL: ARL SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	ARRIETA GUZMAN PEDRO ANTONIO	15.663.798	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	COLPENSIONES	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
2	BOHORQUEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO	15.045.497	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	COLPENSIONES	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
3	GUZMAN ARRIETA JORGE LUIS	15.590.343	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	PORVENIR	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
4	GUZMAN VERBEL OVER LUIS	15.050.112	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	PORVENIR	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
5	GUZMAN ARROYO RAFAEL EDUARDO	1.069.475.826	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	COLPENSIONES	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
6	GUZMAN ARRIETA REMBERTO ALZATE	15.590.257	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	PORVENIR	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
7	GUZMAN LOPEZ YORLY JOSE	78.740.234	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	PORVENIR	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
8	PEREZ ZABALA EVER IGNACIO	15.051.922	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	PORVENIR	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
9	SERRA NARVAEZ JUAN MANUEL	78.763.428	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	PORVENIR	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
10	VERBEL CONTRERAS LUIS FIDEL	2.761.413	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	PORVENIR	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		
11	VERGARA NAVARRO EUGUARDIO MANUEL	15.590.293	OBRIERO	\$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	\$ 1.300.000,00	\$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	9471058882	\$ 52.000,00	PORVENIR	9471058882	\$ 208.000,00	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/08/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
- Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
- En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
- El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
- En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
- El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
- El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
- El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: Remberto Alzate Guzman Arrieta
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL
C.C. No. 15.590.257

Firma: Camilo Benitez Lacouture
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296-CDR

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Calle 55 No. 6-195

Montería.

Yo REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.590.257 de Cereté (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY "COOTRACOL", identificada con NIT. 812.003.389-9, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a la nómina del mes de agosto de 2024.

Dado en Sahagún a los dos (2) días del mes de septiembre de 2024.

FIRMA



REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA

C.C. No. 15.590.257 de Cereté (COR)

Representante Legal



Revisor: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-09	825207542	9471058882	E	2024/09/20	2024/08/05	BANCO DAVIVIENDA	\$4,427,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRICIPAL (11 Afiliados)					\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$995,500	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)					\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$995,500	
Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA (11 Afiliados)					\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$995,500	
1	CC	15663798	ARRIETA PEDRO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
2	CC	15045497	BOHORQUEZ CESAR	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
3	CC	15590343	GUZMAN JORGE	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
4	CC	15050112	GUZMAN OVER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
5	CC	1069475826	GUZMAN RAFAEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
6	CC	15590257	GUZMAN REMBERTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
7	CC	78740234	GUZMAN YORLY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
8	CC	15051922	PEREZ EVER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
9	CC	78763428	SIERRA JUAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
10	CC	2761413	VERBEL LUIS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
11	CC	15590293	VERGARA EUGUARIO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500
Total Afiliados(11)					\$14,300,000	\$2,288,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$572,000			\$14,300,000	\$995,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-09	825207542	9471058882	E	2024/09/20	2024/08/05	BANCO DAVIVIENDA	\$4,427,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	\$2,288,000	\$0	\$0	\$2,288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,664,000	\$0	\$0	\$1,664,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$995,500	\$0	\$0	\$995,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$995,500	\$0	\$0	\$995,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$572,000	\$0	\$0	\$572,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	\$572,000	\$0	\$0	\$572,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$572,000	\$0	\$0	\$572,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$572,000	\$0	\$0	\$572,000
TOTAL				11	\$4,427,500	\$0	\$0	\$4,427,500

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																																	
		CÓDIGO MEP/MNS-RI-15-FR-7																																																
		VERSIÓN 1																																																
		PÁGINA 1 DE 1																																																
		FECHA 31/08/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA																																																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1879-2024		INTERVENIOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024		PROYECTO: 2613 CAUCASIA - PLANETA RICA 2614 PLANETA RICA - SINCELEJO y 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS																																																
CONTRATO DE OBRA No.:		CONTRATISTA:																																																
NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR S.A.		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMEACOR																																																
		VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (UBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Dedicación mensual		Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
1	BENITEZ LACOUTURE CAMILO	78.751.256	INGENIERO RESIDENTE	\$ 7.100.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	\$7.100.000	\$ 494.200	V	NUEVA EPS	7939531534	\$ 284.000	COLPENSIONES	7939531534	\$ 1.207.000	\$ 284.000,00	\$.-	\$.-	
2	PLAZA HUMANEZ NATALIA LILI	1.065.011.264	INGENIERO AUXILIAR I	\$ 4.860.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	\$4.860.000	\$ 338.300	V	SALUD TOTAL	7939531534	\$ 194.400	COLPENSIONES	7939531534	\$ 777.600	\$ 194.400,00	\$.-	\$.-	
3	CORREA DIAZ MARIA ROSALBA	1.233.346.665	INGENIERO AUXILIAR II	\$ 3.480.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	\$3.480.000	\$ 242.300	V	NUEVA EPS	7939531534	\$ 139.200	PORVENIR	7939531534	\$ 556.800	\$ 139.200,00	\$.-	\$.-	
4	GUEVARA BETANCURT CARLOS MARIO	1.143.396.442	INSPECTOR SISO	\$ 2.280.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	\$2.280.000	\$ 158.700	V	NUEVA EPS	7939531534	\$ 91.200	PROTECCION	7939531534	\$ 364.800	\$ 91.200,00	\$.-	\$.-	
5	CORREA DIAZ DIANA PAOLA	1.066.570.366	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.540.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	\$1.540.000	\$ 107.200	V	NUEVA EPS	7939531534	\$ 61.200	COLFONDOS	7939531534	\$ 246.400	\$ 61.200,00	\$.-	\$.-	
6	ARCON ALVAREZ Jairo Luis	15.678.013	CONDUCTOR I	\$ 1.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	\$1.500.000	\$ 104.400	V	MUTUAL SER	7939531534	\$ 60.000	PORVENIR	7939531534	\$ 240.000	\$ 60.000,00	\$.-	\$.-	
7	LOZANO NASSIF NARCISO MANUEL	15.665.270	CONDUCTOR II	\$ 1.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	\$1.350.000	\$ 94.000	V	MUTUAL SER	7939531534	\$ 54.000	PROTECCION	7939531534	\$ 216.000	\$ 54.000,00	\$.-	\$.-	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 22.260.000																																														
El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/08/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.																																																		
NOTAS: 1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva. 2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo. 3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades. 4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 6. El Interventor es el responsable de la afiliación																																																		



CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 55 No. 6-195
Montería

JORGE TAJAN DE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.147.873 de Cartagena, en calidad de representante legal del CONSORCIO CONSULTECNICOS con NIT. No. 901.783.107-7, declaro bajo la gravedad de juramento, que hemos realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familia, correspondiente a la nómina del mes de Agosto de 2024 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

Dado en Bogotá a los dos (2) días del mes de Septiembre de 2024.

Atentamente,

10-09-24

JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS

151



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO
MEP-MN-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA
1 DE 1

FECHA
31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	408724	RUBRO No. C-2401-0600-103-511020-2401023-02	20	Propios	1435-2024	\$ 464.075.647,00	\$ 352.697.491,63
TOTAL						\$ 464.075.647,00	\$ 352.697.491,63

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.431.874.333,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descartando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	DEL 20 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024	\$ 18.247.836,00	\$ 315.189,89	\$ 18.563.025,89				408724 DE 10/05/2024	\$ 445.512.621,11	\$ 1.413.311.307,11		X		VIGENCIA 2024
2	Obra	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 64.970.590,63				408724 DE 10/05/2024	\$ 399.105.056,37	\$ 1.366.903.742,37		X		VIGENCIA 2024
3	Obra	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 111.378.155,37				408724 DE 10/05/2024	\$ 352.697.491,63	\$ 1.320.496.177,63		X		VIGENCIA 2024
4	Obra	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	\$ 157.785.720,11				408724 DE 10/05/2025	\$ 306.289.926,89	\$ 1.274.088.612,89		X		VIGENCIA 2024
TOTALES			\$ 155.106.606,01	\$ 2.679.114,10	\$ 157.785.720,11					\$ 306.289.926,89	\$ 1.274.088.612,89				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 155.106.606,01	\$ 2.679.114,10	\$ 157.785.720,11
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 155.106.606	\$ 2.679.114,10	\$ 157.785.720,11

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: 
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA - CRUCERO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC
CC. No. No. 10.876.602

Firma: 
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matricula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

152



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO
NIT 800.085.654-3
CORR EL VIAJANO VDA LOS LAURELES
Tel: (undefined) 3106146512 - Ext. undefined
Sahagún - Colombia
rojacamor16@hotmail.com

No. 413

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(034) 7850062
Dirección	CALLE 55 No 6 195	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-09-02	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 4 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1435 DE 2024, CUYO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2. EN EL PERIODO DE AGOSTO DE 2024. R.P.: 408724 A.I.U.:10% I.V.A.:19%	1.00	41,472,354.55	0.00	41,472,354.55
2	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1.00	4,147,235.45	0.00	4,935,210.19

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuarenta y seis millones cuatrocientos siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 46,407,564.74

Observaciones:

#\$24-02-00;1435-2024;eaicardy@invias.gov.co#\$

Total Bruto	45,619,590.00
IVA 19%	787,974.74
Total a Pagar	46,407,564.74

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 4		Pre-acta ☐ No.	FECHA	3/09/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		

CONTRATO No. 1435-2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

PROYECTO: VÍA 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS **CONTRATO No.** 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	20 DE 05 DE 2024 (Día) (Mes) (Año)	VALOR INICIAL:	\$ 1.431.874.333,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A DE DE (Día) (Mes) (Año)	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.431.874.333,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A DE DE (Día) (Mes) (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE 07 DE 2026 (Día) (Mes) (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):
En Montería; en el mes de SEPTIEMBRE de 2024 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de AGOSTO de 2024, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de SEPTIEMBRE del año 2024.

VALOR BÁSICO MENSUAL	\$ 45.619.590,00	VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 45.619.590,00
VALOR IVA	\$ 787.974,74	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 45.619.590,00
COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC	\$ -		
ADMINISTRACIÓN (2,5%)	\$ -		
IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ -		
VALOR TOTAL BÁSICO	\$ 45.619.590,00		
TOTAL IVA	\$ 787.974,74		
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 46.407.564,74		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 46.407.564,74
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: 	Firma: 
Nombre: GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista COOTRAC CC. No. 10876602	Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1435-2024

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE SERVICIO ☒	4	AGOSTO DE 2024
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE ☐	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS ☐	_____	_____
			OTRO ☐	_____	_____
			CUAL? _____	_____	_____

No. COMPROMISO	408724	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$46.407.564,74
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
						TOTAL ACTA	\$46.407.564,74

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		FECHA	3/09/2024 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL No. 4 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	PERIODO MES: AGOSTO DE 2024	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 45.619.590,00	

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/09/2024	CAMILO BENITEZ LACOUTURE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/09/2024	CAMILO BENITEZ LACOUTURE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO No.: 1435-2024	
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC NIT. 800.085.654-3
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 46.407.564,74 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE	
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 4 DEL PERIODO AGOSTO DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
Firma Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula profesional No.: 13202-47439 BLV DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
Firma Nombre: Matrícula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEP-MN1-R-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

1451-2024

CONTRATISTA:

COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

MES INFORME MENSUAL:

AGOSTO DE 2024

PROYECTO:

VÍAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1879-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	410424	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	1451-2024	\$ 232.758.612,00	\$ 176.896.545,05
TOTAL						\$ 232.758.612,00	\$ 176.896.545,05

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 718.300.769,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	DEL 20 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024	\$ 9.152.260,00	\$ 158.084,49	\$ 9.310.344,49				410424 de 10/05/2024	\$ 223.448.267,51	\$ 708.990.424,51		X		VIGENCIA 2024
2	Obra	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 32.586.205,72				410424 de 10/05/2024	\$ 200.172.406,28	\$ 685.714.563,28		X		VIGENCIA 2024
3	Obra	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 55.862.066,95				410424 de 10/05/2024	\$ 176.896.545,05	\$ 662.438.702,05		X		VIGENCIA 2024
4	Obra	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	\$ 79.137.928,18				410424 de 10/05/2025	\$ 153.620.683,82	\$ 639.162.840,82		X		VIGENCIA 2024
TOTALES			\$ 77.794.210,00	\$ 1.343.718,18	\$ 79.137.928,18					\$ 153.620.683,82	\$ 639.162.840,82				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 77.794.210,00	\$ 1.343.718,18	\$ 79.137.928,18
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 77.794.210,00	\$ 1.343.718,18	\$ 79.137.928,18

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma



Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRAPAZ
CC. No. 71.265.258

Firma



Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COOTRAPAZ - NIT 812004609-9

ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL
CEL:3105281703 - EMAIL: cootrapaz@hotmail.com - DIRECCION: Calle 29 No 09-10 La Apartada Cordoba

Factura electrónica de venta
No. FEC5

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		02/09/2024	\$ 23.275.861,23
NIT No. : 800215807-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 55 No 6-195 BARRIO LA CASTELLANA		812004609 - ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA	
TELEFONO : (604) 7850062		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia		02/10/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	4130950102	VALOR BASICO MENSUAL	1	\$ 20.800.590,91			\$ 20.800.590,91
2	4130950105	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1	\$ 2.080.059,09		IVA 19%	\$ 2.080.059,09
NRO. ITEMS FACTURADOS:		2					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 22.880.650,00	CxC # 1	Vence: 02/10/2024	\$ 23.275.861,23
IVA liquidado	\$ 2.080.059,09	19%	\$ 395.211,23			
VALOR TOTAL :			\$ 23.275.861,23			

VALOR (en letras) : VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 23 CENTAVOS

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL No 004.

CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO PRINCIPAL No 1451 DE 2024, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 - PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024.

RP No 410424

A.I.U:10%
IVA: 19%

Notas finales: #\$24-02-00;contrato1451-2024;eiacardy@invias.gov.co#\$
Persona jurídica y asimiladas, Régimen común ó régimen especial y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764071015664. Prefijo: FEC. Rango: 1 al 500. Vigencia: 20/05/2024 hasta 20/05/2026.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 02/10/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 4	Pre-acta ☐ No.	FECHA	3/09/2024 (Día / Mes / Año)
--	---------------------------------------	-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1451-2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 7.

PROYECTO: VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE

CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS **CONTRATO No.** 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	20 DE 05 DE 2024 (Día) (Mes) (Año)	VALOR INICIAL:	\$ 718.300.769,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/a DE DE (Día) (Mes) (Año)	VALOR ACUMULADO:	\$ 718.300.769,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A DE DE (Día) (Mes) (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE 07 DE 2026 (Día) (Mes) (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):
En Montería; en el mes de SEPTIEMBRE de 2024 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO, representante legal de la firma contratista COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de AGOSTO de 2024, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de SEPTIEMBRE del año 2024.

VALOR BÁSICO MENSUAL	\$ 22.880.650,00	VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 22.880.650,00
VALOR IVA	\$ 395.211,23	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 22.880.650,00
COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC	\$ -		
ADMINISTRACIÓN (2.5%)	\$ -		
IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ -		
VALOR TOTAL BÁSICO	\$ 22.880.650,00		
TOTAL IVA	\$ 395.211,23		
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 23.275.861,23		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 23.275.861,23
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: 	Firma: 
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista COOTRAPAZ CC. No. 71265258	Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1451-2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE SERVICIO	☒ 4	AGOSTO DE 2024
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

No. COMPROMISO 410424	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$23.275.861,23
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
			TOTAL ACTA	\$23.275.861,23

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

				FECHA	3/09/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CÓRDOBA
ACTA PARCIAL No.	4 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	N/A (Indique el número del acta)
				PERIODO MES:	AGOSTO DE 2024
				VALOR BÁSICO ACTA: \$	22.880.650,00

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/09/2024		CAMILO BENITEZ LACOUTURE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/09/2024		CAMILO BENITEZ LACOUTURE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO No.:	1451-2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 7.
CONTRATISTA:	COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
NIT. 812.004.609-9	
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
(Indicar el ordenador del pago)	
AUTORIZA EL PAGO A:	COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 23.275.861,23
VALOR EN LETRAS:	VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	DE RECIBO PARCIAL No. 4
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	
DEL PERIODO	AGOSTO DE 2024
(Indicar el periodo del Acta)	
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA	Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre:	Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR	Matrícula profesional No.: 13202-47439 BLV	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA
1 DE 1

FECHA
31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1444-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: VÍA 2514, PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	410824	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	1444-2024	\$ 430.306.262,00	\$ 327.032.759,14
TOTAL						\$ 430.306.262,00	\$ 327.032.759,14

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.327.682.209,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	DEL 20 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024	\$ 16.919.996,00	\$ 292.254,48	\$ 17.212.250,48				410824 DE 10/05/2024	\$ 413.094.011,52	\$ 1.310.469.958,52		X		VIGENCIA 2024
2	Obra	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 60.242.876,67				410824 DE 10/05/2024	\$ 370.063.385,33	\$ 1.267.439.332,33		X		VIGENCIA 2024
3	Obra	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 103.273.502,86				410824 DE 10/05/2024	\$ 327.032.759,14	\$ 1.224.408.706,14		X		VIGENCIA 2024
4	Obra	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	\$ 146.304.129,05				410824 DE 10/05/2025	\$ 284.002.132,95	\$ 1.181.378.079,95		X		VIGENCIA 2024
TOTALES			\$ 143.819.966,00	\$ 2.484.163,05	\$ 146.304.129,05					\$ 284.002.132,95	\$ 1.181.378.079,95				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 143.819.966,00	\$ 2.484.163,05	\$ 146.304.129,05
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 143.819.966,00	\$ 2.484.163,05	\$ 146.304.129,05


*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRACOL
CC. No. 15.590.257

Firma
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
COLOMBOY
NIT 812.003.389-9
CRA 3 2 59 P CORR COLOMBOY
Tel: 3137476855
Sahagún - Colombia
cootracolcta99@gmail.com

No. PRTE 63

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(095) 7850062
Dirección	CALLE 56 N 6 - 195	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-09-02	--

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA PARCIAL No. 4 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1444 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIALCÓRDOBA. EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000 LOTE 4, PERIODO AGOSTO DE 2024. R.P.: 410824	38,454,536.36	0.00	38,454,536.36
2	02	A.I.U. COSTO BASICO DE LA OBRA	3,845,453.64	730,636.19	4,576,089.83

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Cuarenta y tres millones treinta mil seiscientos veintiseis pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 43,030,626.19

Observaciones:

Responsable de IVA - Régimen Tributario Especial ESAL
#\$24-02-00; contrato 1444-2024;eaicardy@invias.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente No. 310-17228-3 del Banco Popular

Total Bruto	42,299,990.00
IVA 19%	730,636.19
Total a Pagar	43,030,626.19

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. <u>4</u>		Pre-acta ☐ No. _____	FECHA	3/09/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		

CONTRATO No. 1444 -2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.

PROYECTO: VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS **CONTRATO No.** 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	<u>20</u> DE <u>05</u> DE <u>2024</u> (Día) (Mes) (Año)	VALOR INICIAL:	\$ <u>1.327.682.209,00</u>
FECHA DE SUSPENSIÓN:	<u>N/A</u> DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)	VALOR ACUMULADO:	\$ <u>1.327.682.209,00</u>
FECHA DE REANUDACIÓN:	<u>N/A</u> DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>31</u> DE <u>07</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):
En Montería; en el mes de SEPTIEMBRE de 2024 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de AGOSTO de 2024, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de SEPTIEMBRE del año 2024.

VALOR BÁSICO MENSUAL	\$ <u>42.299.990,00</u>	VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ <u>42.299.990,00</u>
VALOR IVA	\$ <u>730.636,19</u>	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ <u>42.299.990,00</u>
COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC	\$ <u>-</u>		
ADMINISTRACIÓN (2.5%)	\$ <u>-</u>		
IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ <u>-</u>		
VALOR TOTAL BÁSICO	\$ <u>42.299.990,00</u>		
TOTAL IVA	\$ <u>730.636,19</u>		
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ <u>43.030.626,19</u>		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 43.030.626,19
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: 	Firma: 
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista COOTRACOL CC. No. 15590257	Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1444 -2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE SERVICIO ☒	4	AGOSTO DE 2024
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? _____		

No. COMPROMISO	410824	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$43.030.626,19
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	\$43.030.626,19

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		FECHA	3/09/2024 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL No. 4 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	PERIODO MES: AGOSTO DE 2024	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 42.299.990,00	

	<div>Día/Mes/Año</div>		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/09/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAMILO BENITEZ LACOUTURE (Firma Ing. Residente)	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/09/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CAMILO BENITEZ LACOUTURE (Firma Ing. Residente)	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No.:	1444 -2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL
NIT. 812.003.389- 9.	
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL	
(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 43.030.626,19
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	DE RECIBO PARCIAL No. 4
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	
DEL PERIODO	AGOSTO DE 2024
(Indicar el periodo del Acta)	
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA	Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre:	Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR	Matrícula profesional No.: 13202-47439 BLV	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	1 DE 1
											FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTÉCNICOS												
MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 PROYECTO: CODIGO 2513: CAUCASIA - PLANETA RICA, CODIGO 2514: VÍA PLANETA RICA - SINCELEJO, SECTOR PLANETA RICA - LA YE, CODIGO 7403: VÍA EL VIAJANO - GUAYEPO, SECTOR EL VIAJANO - SAN MARCOS												
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:												
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2024	523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	PRINCIPAL1879-2024	\$ 1.383.849.572,00	\$ 1.317.117.204					
TOTAL						\$ 1.383.849.572,00	\$ 1.317.117.204					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.985.035.229,00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	JUNIO/2024	\$ 3.456.000,00	\$ 656.640,00	\$ 4.112.640,00				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.379.736.932,00	\$ 3.980.922.589,00		VIGENCIA 2024
2	JULIO/2024	\$ 52.621.620,00	\$ 9.998.108,00	\$ 66.732.368,00				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.317.117.204,00	\$ 3.918.302.861,00		VIGENCIA 2024
3	AGOSTO/2024	\$ 69.153.200,00	\$ 13.139.108,00	\$ 149.024.676,00				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.234.824.896,00	\$ 3.836.010.553,00		VIGENCIA 2024
TOTALES		\$ 125.230.820,00	\$ 23.793.856,00	\$ 149.024.676,00					\$ 1.317.117.204,00	\$ 3.918.302.861,00		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO			IVA		TOTAL						
*	\$ 125.230.820,00			\$ 23.793.856,00		\$ 149.024.676,00						
*												
*												
VALOR TOTAL		\$ 125.230.820,00			\$ 23.793.856,00		\$ 149.024.676,00					
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR												
Firma Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula No. 22202-204005 COR												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												

CONSORCIO CONSULTECNICOS

NIT: 901783107-7
Régimen: Responsable de iva
Persona Jurídica
CL 93 1471 P 6, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110222
Tel. 3102440257
Email. lcelis@consultecnicos.com
No somos autorretenedores
No somos grandes contribuyentes
Autorización factura de venta nacional No. 18764077480581 válida desde 2024-08-20 hasta 2026-08-20 rango desde FE21 hasta FE2300.

Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT :800215807

Dirección:CLL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111

Teléfono:3770600

Email:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación:Crédito

Medio de Pago:Transferencia Crédito Bancario

Fecha de Pago:09/10/2024

Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FE23

MONEDA:COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:11:31:32-05:00

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	09	2024	09	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	CONTRATO 1879-2024 ACTA DE COSTOS No. 3 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - RP: 523124	94	1,00	\$69.153.200,00	IVA	19%	\$13.139,108.00	0,00	\$69.153.200,00

Notas:
#\$24-02-00;1879-2024;eaicardy@invias.gov.co#\$ - CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S con NIT. 860.014.285-3, con un porcentaje de participación del 90% y CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S, con NIT 900.396.431-5, con un porcentaje de participación del 10%).CONSIGNAR A CUENTA BANCARIA: Banco GNB SUDAMERIS - Cuenta de ahorros No. 90840040620

SON: (ochenta y dos millones doscientos noventa y dos mil trescientos ocho pesos)
CUFE:

Subtotal:

\$69.153.200,00

Cargos:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

IVA:

\$13.139.108,00

Total:

\$82.292.308,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$69.153.200,00	19,00%	\$13.139.108,00

Consignar cuenta de ahorros GNB Sudameris 90840040620

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

2/09/2024
(Día / Mes / Año)

AGOSTO DE

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA No.

TRES (3)

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 69.153.200,00

PERIODO:

2024

ACTA FINAL

☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1879-2024

PLAZO INICIAL:

HASTA 31 DE JULIO DE 2026
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

29 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2, LOTE 2.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

26 DE JUNIO 2024
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31 DE JULIO DE 2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A
(Indique día/mes/año)

INTERVENIOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 3.985.035.229

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA

CONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA No.:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 3.985.035.229

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha de de		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
PRESUPUESTO AÑO 2024 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 10 MES														
PERSONAL PROFESIONAL														
1		Ingeniero Residente	6.700.000,00	400.000,00	10,00	71.000.000			-		1,00	7.100.000,00	2,10	14.910.000,00
1		Ingeniero Auxiliar I	4.460.000,00	400.000,00	10,00	48.800.000			\$	-	1,00	4.860.000,00	1,87	9.088.200,00
1		Ingeniero Auxiliar II	3.080.000,00	400.000,00	10,00	34.800.000					1,00	3.480.000,00	2,10	7.308.000,00
1		Ingeniero Especialista en Estructuras	667.400,00			50.000.000								
PERSONAL AUXILIAR														
1		Inspector SISO	2.280.000,00		10,00	22.800.000					1,00	2.280.000,00	2,10	4.788.000,00
1		Auxiliar administrativo o Secretaria	1.540.000,00		10,00	15.400.000			\$	-	1,00	1.540.000,00	2,10	3.234.000,00
2		Conductor	1.500.000,00		10,00	30.000.000			\$	-	0,95	2.850.000,00	1,12	3.360.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				272.600.000			\$	-		22.110.000,00		42.688.200,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				654.240.000			\$	-		53.064.000,00		102.451.680,00
PRESUPUESTO AÑO 2025 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES														
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				342.820.000			\$	-		0,00		0,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				822.768.000				-		0,00		0,00
PRESUPUESTO AÑO 2026 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES														
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				204.764.000			\$	-		0,00		0,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				491.433.600			\$	-		0,00		0,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				1.968.441.600,00				-		53.064.000,00		102.451.680,00
OTROS COSTOS DIRECTOS														
PRESUPUESTO AÑO 2024 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 10 MES														
VIATICOS														
1		Ingeniero Residente	día	260.000	10,00	2.600.000			-	0	-	-	-	-
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
2		Vehículo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	mes	6.383.000	10,00	127.660.000			\$	-	1,00	12.766.000,00	1,17	14.936.220,00
OTROS COSTOS														
1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global S/Comprobante	75.000.000	1,00	75.000.000			\$	-		-	-	-
1		Transportes (aéreos y terrestres)	Global S/Comprobante	5.713.400	1,00	5.713.400					-	-	-	-
1		Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/Comprobante)	2.120.000	10,00	21.200.000			\$	-	0,85	1.802.000,00	1,56	3.307.200,00
1		Dotación de Oficina	mes (S/Comprobante)	636.000	10,00	6.360.000			\$	-	1,00	636.000,00	2,00	1.272.000,00
1		Papelaría, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (S/Comprobante)	230.000	10,00	2.300.000			\$	-	-	-	0,73	167.900,00
1		Comunicaciones	mes (S/Comprobante)	470.000	10,00	4.700.000			\$	-	0,67	314.900,00	1,05	493.500,00
1		Capacitación microempresas	mes (S/Comprobante)	460.000	10,00	4.600.000			\$	-	0,31	142.600,00	0,31	142.600,00
1		Pasajes	mes (S/Comprobante)	470.000	10,00	4.700.000			\$	-	0,91	427.700,00	1,44	676.800,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
1		Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc		35.000.000	1,00	35.000.000								
1		Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos.	Km	750.000	65,00	48.750.000								
1		Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia.	Km	3.192.000	3,00	9.576.000								
1		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	3.074.000	1,00	3.074.000			\$	-		-	0,58	1.782.920,00
1000		Plegables (1000 semestres)	Unidad	1.961	2,00	3.922.000								
		TOTAL OTROS COSTOS				355.155.400,00			\$	-		16.089.200,00		22.779.140,00

171

PRESUPUESTO AÑO 2025 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 12 MESES		383.471.200		\$	-	-	0,00
TOTAL OTROS COSTOS							
PRESUPUESTO AÑO 2026 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 7 MESES							
TOTAL OTROS COSTOS		296.635.000		\$	-	-	0,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (B)		1.035.161.600			-	16.089.200,00	22.779.140,00
Ajuste por Acta de modificación							
Valor total básico (C) = (A) + (B)		3.003.603.200				Valor total básico	69.153.200,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)		345.165.900				Valor iva	13.139.108,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)		3.003.603.200					
IVA (F) = (E) * (% IVA)		636.266.129				Valor total Presente Acta	82.292.308,00
Costo Total		3.985.035.229,00					149.024.676,00
Valor Anticipo Otorgado		Valor		%			
Valor Amortizado Presenta Acta		N/A		-			
Valor Amortizado Acumulado		N/A		-			
Valor Saldo por Amortizar		N/A		-			
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 69.153.200,00					
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		N/A					
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		\$ 82.292.308,00		VALOR EN LETRAS:		OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE	
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)							
OBSERVACIONES							
NOTAS:							
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de							
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.							
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.							
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.							
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.							
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.							
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.							
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,							
Firma:		20-09-24		Firma:		Firma: ING. ELLEN OBEIMAR / ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA	
Nombre: JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA				Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR / ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA		Supervisor de Contrato de Interventoría	
Representante Legal o su Apoderado				Supervisor de Contrato de Interventoría		Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV Matrícula No. 22202-204005 COR	
Interventoría							
CONSORCIO CONSULTECNICOS							
Cédula No. 9.147.673 de CTG							
(Subdirección Financiera).							
Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría, Dirección Territorial,							



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1


CONTRATO N°: **1879-2024**

		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
		OTRO	☐		
		CUAL? CONSULTORIA	☒	TRES (3)	AGOSTO DE 2024

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$ 82.292.308,00
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
			TOTAL ACTA	\$ 82.292.308,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Matricula No. 22202-204005 COR



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																			
			VERSIÓN	1																																																			
			PÁGINA	1 DE 1																																																			
			FECHA	2/09/2024 (Día / Mes / Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECC SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																					
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 69.153.200,00		PERIODO MES: AGOSTO DE 2024																																																					
	<table><thead><tr><th>Día/Mes/Año</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>Ing. Luis Miguel González Osuna</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>Ing. Luis Miguel González Osuna</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Ing. Ellen Aicardy Galeano</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Ing. Ellen Aicardy Galeano</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Día/Mes/Año		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Luis Miguel González Osuna				NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Luis Miguel González Osuna				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Ellen Aicardy Galeano				NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Ellen Aicardy Galeano					
Día/Mes/Año																																																							
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Luis Miguel González Osuna																																																					
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																						
	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Luis Miguel González Osuna																																																					
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Ellen Aicardy Galeano																																																					
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																						
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Ellen Aicardy Galeano																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR																																																							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																							
ORDEN DE PAGO																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879 DE 2024																																																							
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.																																																							
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS NIT: 901.783.107-7																																																							
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN AICAEDY GALEANO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS (Indicar el ordenador del pago)																																																							
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 82.292.308,00 VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																							
CORRESPONDIENTE AL ACTA: TRES (3) DEL PERIODO AGOSTO DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)																																																							
Firma ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA Matricula No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matricula No. 13202-47439 BLV DIRECTOR TERRITORIAL € Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma N/A Nombre: Matricula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matricula No. 13202-47439 BLV ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																				
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																							



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 PROYECTO: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	22	24	24	24	23	22	24	24	22	24	22	24	23	23	24	22	22	24	24	24	24	23	24	23	24	22	24	24	24	24	24	24	725
Lluvias moderadas	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	
Lluvias intensas	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.


OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC
CC.No. 10.876.602

Firma
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10										
																					VERSIÓN	1										
																					PÁGINA	1 DE 1										
																				FECHA		31/08/2024 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA												
CONTRATO DE OBRA No: 1451-2024																				CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024																				PROYECTO: VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	24	22	24	20	24	23	24	22	23	24	24	22	21	24	21	22	24	24	24	24	23	24	21	24	22	24	24	24	24	22	715
Lluvias moderadas	0	0	2	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	15
Lluvias intensas	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div>Firma </div> <div>Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL Contratista: COOTRAPAZ CC. No. 71.265.258</div>																<div>Firma </div> <div>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div>																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10										
																					VERSIÓN	1										
																					PÁGINA	1 DE 1										
																				FECHA		31/08/2024 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																						
CONTRATO DE OBRA No: 1444-2024										CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL																						
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024										PROYECTO: VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024										INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																						
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	24	24	24	24	22	23	24	23	24	22	24	21	23	24	22	23	24	24	24	22	23	24	22	23	22	24	24	24	24	24	722
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	13
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div> Firma Nombre: Remberto Guzman Arrieta Contratista: COOTRACOL CC. No. 15.590.257</div><div> Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENJERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA	1 DE 1	
							FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No.:							CONTRATISTA: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024							PROYECTO: 1435-2024; 1451-2024; 1444-2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024							INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
				NO APLICA					
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
				NO APLICA					
OBSERVACIONES:									
LAS MICROEMPRESAS NO EJECUTAN OBRAS SOBRE LAS CUALES SE DEBAN EFECTUAR ENSAYOS DE LABORATORIO.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma:	Firma:			Firma:			Firma:		
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDEIRO	Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO			Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN A.			Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE		
Representante Legal Cootrac	Representante Legal Cootrapaz			Representante Legal Cootracol			INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2		
C.C. No. 10.876.602	CC. No. 71.265.258			C.C. No. 15.590.257			Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR		
Contratista	Contratista			Contratista					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA		31/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
----------------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.			

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 1.431.874.333,00
VALOR ACUMULADO:	(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
-------------------------------	-----------	--------------	--------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
---	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 143.187.433,30	2	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 286.374.866,60	2	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 429.562.299,90	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101031767
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	2/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
---	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00	2	5	2024	31	7	2026
Otros			-	-	-	-	-	-

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	53-40-101010422	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	2/05/2024		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA		31/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024 **COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA**
CONTRATISTA: OPERACIONAL ORGANIZADA

OBJETO DEL CONTRATO:
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 718.300.769,00
VALOR ACUMULADO:
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 71.830.076,90	26	4	2024	30	11	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 143.660.153,80	26	4	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 215.490.230,70	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100017987
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00	26	4	2024	31	7	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100005574 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES										
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.										
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:				
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
					Desde			Hasta		
Cumplimiento										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo										
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones										
Calidad de Estudios y Diseños										
Estabilidad y/o Calidad de Obra										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. Certificado de modificación o anexo No.: <div style="text-align: center; font-size: small;">(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</div> Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:										
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES										
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.										
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:				
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
					Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)										
Otros										
					Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No. <div style="text-align: center; font-size: small;">(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</div> Razón Social Compañía Aseguradora: Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:										
OBSERVACIONES:										
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).										
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> Firma Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR </div> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial. </div>										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																																	
		VERSIÓN	1																																																																	
		PÁGINA	1 DE 2																																																																	
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																																	
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																																		
CONTRATO DE OBRA No. 1444-2024		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - CONTRATISTA: COOTRACOL																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:																																																																				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4																																																																				
FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024																																																																				
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																				
VALOR INICIAL: \$ 1.327.682.209,00																																																																				
VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)																																																																				
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																				
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																				
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 132.768.220,90</td><td>2</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 265.536.441,80</td><td>2</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 398.304.662,70</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 132.768.220,90	2	5	2024	31	1	2027	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 265.536.441,80	2	5	2024	31	7	2029	Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 398.304.662,70	31	7	2026	31	1	2027
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																	
			Desde			Hasta																																																														
Cumplimiento	10%	\$ 132.768.220,90	2	5	2024	31	1	2027																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-																																																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 265.536.441,80	2	5	2024	31	7	2029																																																												
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 398.304.662,70	31	7	2026	31	1	2027																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031759																																																																				
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																				
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																																				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/05/2024																																																																				
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																				
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 260.000.000,00</td><td>2</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00	2	5	2024	31	7	2026	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																	
			Desde			Hasta																																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00	2	5	2024	31	7	2026																																																												
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010416 OTRAS PÓLIZAS No.																																																																				
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																				
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																																				
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 2/05/2024																																																																				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																			
		VERSIÓN	1																																																			
		PÁGINA	1 DE 2																																																			
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																			
OBJETO DEL CONTRATO:																																																						
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.																																																						
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2024																																																						
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																						
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																						
VALOR INICIAL:	\$	3.985.035.229,00																																																				
VALOR ACUMULADO:			(Incluye adiciones)																																																			
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 398.503.522,90</td><td>29</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>#¡VALOR!</td><td>79700704x5,8</td><td>29</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 1.195.510.568,70</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td><td>31</td><td>1</td><td>2029</td></tr></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 398.503.522,90	29	5	2024	31	1	2027	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -							Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	#¡VALOR!	79700704x5,8	29	5	2024	31	7	2029	Calidad del servicio	30%	\$ 1.195.510.568,70	31	7	2026	31	1	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																			
			Desde			Hasta																																																
Cumplimiento	10%	\$ 398.503.522,90	29	5	2024	31	1	2027																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	#¡VALOR!	79700704x5,8	29	5	2024	31	7	2029																																														
Calidad del servicio	30%	\$ 1.195.510.568,70	31	7	2026	31	1	2029																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101227320																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																						
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 7/06/2024																																																						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad del servicio		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma 
 Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma _____
 Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
 Supervisor Contrato de Interventoría
 Matricula No: 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA No. 1435-2024 <small>(Indicar número y año)</small>			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC			
FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 <small>(Indicar día, mes y año)</small>		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
		FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 <small>(Indicar número y año)</small>			
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS			
1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:			
OBSERVACIONES: NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD			
2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO		No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO		No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	
		FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:	
OBSERVACIONES: NO APLICA			
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
PRESENTADO: SI NO		APROBADO: SI NO	
		FECHA DE APROBACIÓN:	
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO			
OBSERVACIONES: NO APLICA			
<p><small>El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.</small></p> <p><small>La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.</small></p> <p><small>La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.</small></p>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA					CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14																																																								
						VERSION	1																																																								
						PÁGINA	2 DE 2																																																								
						FECHA	31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)																																																								
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA						DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																																																									
CONTRATO DE OBRA No. 1435-2024 (Indicar número y año)																																																															
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUNTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.																																																															
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC																																																															
FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 (Indicar día, mes y año) (Indicar número y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1879-2024 (Indicar número y año)																																																															
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																															
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES																																																															
No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:																																																															
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:																																																															
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:																																																															
OBSERVACIONES: NO APLICA																																																															
5. QUEJAS Y RECLAMOS																																																															
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:																																																															
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:																																																															
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:																																																															
OBSERVACIONES:																																																															
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.																																																															
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)																																																															
<table><thead><tr><th>Título indicador de Gestión:</th><th>Valor del IG mes</th><th>Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)</th></tr></thead><tbody><tr><td>IG1: Índice de gestión 1 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG2: Índice de gestión 2 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG3: Índice de gestión 3 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG4: Índice de gestión 4 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG5: Índice de gestión 5 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IGn: Índice de gestión n =</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)	IG1: Índice de gestión 1 =			IG2: Índice de gestión 2 =			IG3: Índice de gestión 3 =			IG4: Índice de gestión 4 =			IG5: Índice de gestión 5 =			IGn: Índice de gestión n =																																					
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)																																																													
IG1: Índice de gestión 1 =																																																															
IG2: Índice de gestión 2 =																																																															
IG3: Índice de gestión 3 =																																																															
IG4: Índice de gestión 4 =																																																															
IG5: Índice de gestión 5 =																																																															
IGn: Índice de gestión n =																																																															
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.																																																															
OBSERVACIONES:																																																															
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).																																																															
<table><thead><tr><th>No.</th><th>Tipo de Equipo</th><th>Marca</th><th>Serie</th><th>Fecha de Calibración</th><th>No. y Fecha Certificado de Calibración</th><th>Fecha de Vencimiento Calibración</th><th>Comentarios</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios																																																
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios																																																								
OBSERVACIONES: NO APLICA																																																															
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.																																																															
<div><div> Firma Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC CC. N° 10.876.602</div><div> Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matricula Profesional No. 222021-01296 COR</div><div> Firma N.A. Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matricula Profesional No.:</div></div>																																																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024 (indicar número y año)				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.				
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA				
FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 (indicar día, mes y año) (incluye prórrogas y suspensiones)				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1879-2024 (indicar número y año)				
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS				
1. PLAN DE CALIDAD				
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:				
OBSERVACIONES: NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD				
2. AUDITORIAS DE CALIDAD				
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:				
OBSERVACIONES: NO APLICA				
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)				
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:				
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:				
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO				
OBSERVACIONES: NO APLICA				
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	2 DE 2	
					FECHA	31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		TERRITORIAL CORDOBA					
		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA					
CONTRATO DE OBRA No.		1451-2024 (Indicar número y año)					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:							
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.							
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA							
FECHA DE INICIO:		20 DE MAYO DE 2024 (Indicar día, mes y año)		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		1879-2024 (Indicar número y año)					
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS							
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES							
No. de No Conformidades reportadas en el mes:				No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:			
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:				No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:			
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:							
OBSERVACIONES:							
NO APLICA							
5. QUEJAS Y RECLAMOS							
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:				No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:			
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:				No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:			
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:				No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:			
OBSERVACIONES:							
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.							
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título indicador de Gestión:		Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)				
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES:							
NO APLICA							
NOTA:							
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma  Nombre: MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL COOTRAPAZ CC. No. 71.265.258		Firma: N.A. Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Obra Matrícula Profesional No.:		Firma  Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR		Firma: N.A. Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoria Matrícula Profesional No.:	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	31/08/2024 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No.	1444-2024 (Indicar número y año)		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL			
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024 (Indicar día, mes y año)	PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 (incluye prórrogas y suspensiones)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1879-2024 (Indicar número y año)		
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS		
1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO:	SI NO	APROBADO:	SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:
OBSERVACIONES:			
NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD			
2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI NO	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI NO	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:
OBSERVACIONES:			
NO APLICA			
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
PRESENTADO:	SI NO	APROBADO:	SI NO FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI NO		
OBSERVACIONES:			
NO APLICA			
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA

31/08/2024

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.

1444-2024

(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

FECHA DE INICIO:

20 DE MAYO DE 2024

(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 DE JULIO DE 2026

(Incluye prórroga y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

1879-2024

(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

NO APLICA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios


OBSERVACIONES:

NO APLICA

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma



Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA

REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL

CC. N° 15.590.257

Firma: N.A.

Nombre:

Profesional en Calidad Contrato de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma



Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma: N.A.

Nombre:

Profesional en Calidad Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA

31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1879-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2, LOTE 2.

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

FECHA DE INICIO:

26 DE JUNIO DE 2024
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 DE JULIO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No:

1435-2024, 1451-2024 Y 1444-2024
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

NO APLICA

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

NO APLICA

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)


PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

NO APLICA

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15																																																
					VERSIÓN	1																																																
					PÁGINA	2 DE 2																																																
					FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 (Indicar número y año)																																																						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2, LOTE 2.																																																						
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																						
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indicar día, mes y año) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																						
CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024, 1451-2024 Y 1444-2024 (Indicar número y año)																																																						
CONTRATISTA: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL																																																						
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES																																																						
No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:																																																						
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:																																																						
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:																																																						
OBSERVACIONES:																																																						
5. QUEJAS Y RECLAMOS																																																						
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:																																																						
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:																																																						
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:																																																						
OBSERVACIONES:																																																						
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.																																																						
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)																																																						
<table><tr><th>Título indicador de Gestión:</th><th>Valor del IG mes</th><th>Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)</th></tr><tr><td>IG1: Índice de gestión 1 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG2: Índice de gestión 2 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG3: Índice de gestión 3 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG4: Índice de gestión 4 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG5: Índice de gestión 5 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IGn: Índice de gestión n =</td><td></td><td></td></tr></table>							Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)	IG1: Índice de gestión 1 =			IG2: Índice de gestión 2 =			IG3: Índice de gestión 3 =			IG4: Índice de gestión 4 =			IG5: Índice de gestión 5 =			IGn: Índice de gestión n =																													
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)																																																				
IG1: Índice de gestión 1 =																																																						
IG2: Índice de gestión 2 =																																																						
IG3: Índice de gestión 3 =																																																						
IG4: Índice de gestión 4 =																																																						
IG5: Índice de gestión 5 =																																																						
IGn: Índice de gestión n =																																																						
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.																																																						
OBSERVACIONES:																																																						
NO APLICA																																																						
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).																																																						
<table><tr><th>No.</th><th>Tipo de Equipo</th><th>Marca</th><th>Serie</th><th>Fecha de Calibración</th><th>No. y Fecha Certificado de Calibración</th><th>Fecha de Vencimiento Calibración</th><th>Comentarios</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios																																								
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios																																															
OBSERVACIONES:																																																						
NO APLICA																																																						
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.																																																						
<div><div>Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div><div>Firma N.A. Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:</div><div>Firma Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula No: 22202-204005 COR</div></div>																																																						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	1 DE 1				
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA					
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. 1435-2024 (Indicar número y año)		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.					
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO SAN MARCOS, PRO+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS					
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del contrato y el nombre del Contratista</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma: 		Firma: 					
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO Representante Legal Cocontratista Contratista CC.N° 10.876.602		Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	1 DE 1	

		FECHA	31/08/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024
 COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA
(Indicar número y año)
 CONTRATISTA: OPERACIONAL ORGANIZADA

OBJETO DEL CONTRATO:
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024
 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO


ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

- El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
- El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
- Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
- No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
- El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
- Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO Representante Legal Cootrapaz Contratista CC. No. 71.265.258	Firma: Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR
---	---

Original: Archivo de Gestión del INVIA.
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	1 DE 1				
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA					
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. 1444-2024 (Indicar número y año)		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL					
OBJETO DEL CONTRATO:							
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS					
JUSTIFICACIÓN:							
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%
NOTAS:							
<p>1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.</p> <p>2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.</p> <p>3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.</p> <p>4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.</p> <p>5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.</p> <p>6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.</p>							
Firma: 		Firma: 					
Nombre: REMBERTO ALZATE GOZMAN ARRIETA Representante Legal Cootracol Contratista CC.N° 15.590.257		Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1 DE 1		
			FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____			MES: _____ INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024 (Indicar número y año)						
CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ DE _____ (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)			ENTIDAD FINANCIERA: _____			
CUENTA BANCARIA No. _____ BANCO _____ (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)			SUCURSAL: _____			
ANTICIPO OTORGADO: _____ %						
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ _____ (M/CTE)						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.						
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).						
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.						
NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.						
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () : \$ _____ (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ _____ (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)						
RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)						
OBSERVACIONES: LA COOPERATIVA NO SOLICITÓ ANTICIPO						
NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros <u>indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.</u>						
Firma: Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO Representante Legal Cootrapaz Contratista CC. No. 71.265.258			Firma: Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

201

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1					
		VERSIÓN	1					
		PÁGINA	1 DE 1					
		FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA						
DATOS GENERALES								
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS						
OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)								
DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO								
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%	
1							%	
2							%	
3							%	
4							%	
5							%	
6							%	
7							%	
8							%	
9							%	
10							%	
11							%	
12							%	
N							%	
TOTAL							100%	
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico. 4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.								
Firma:		Firma: _____ LUIS MIGUEL GONZALES OZUNA Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula No: 22202-204005 COR						
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR								
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1 DE 1	

FECHA		31/08/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	

DATOS GENERALES	
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐
<small>(Indique si corresponde)</small>	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 <small>(Indicar número y año)</small>	
CUENTA BANCARIA No.: _____	BANCO: _____
ANTICIPO OTORGADO: _____ %	SUCURSAL: _____
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ _____ (M/CTE)	
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: _____	

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
 El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____): \$ _____
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ _____
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
 Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma:  Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matricula Profesional No. 222021-01296 COR	Firma: _____ Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Supervisor del contrato de Interventoría Matricula No: 22202-204005 COR
---	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
PERIODO DE JULIO DE 2024



OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CORRESPONDIENTE A LAS COOPERATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

No	Fecha	Remitido Por	Recibido Por	Asunto	Consecutivo	Fecha Recibido
ENVIADA						
1	2024-08-22 13:57:41	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	COOTRAPAZ ORGANIZACION	Preparación y alistamiento para fenómeno de la niña	COC-462-CFOO-C-1-2024	2024-08-22 13:57:41
2	2024-08-28 17:22:48	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	COOTRAPAZ ORGANIZACION	Indicadores de campo mes de agosto de 2024.	COC-462-CFOO-C-2-2024	2024-08-28 17:22:48
3	2024-08-22 13:40:39	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO	Preparación y alistamiento para fenómeno de la niña	COC-462-CTAC-C-1-2024	2024-08-22 13:40:39
4	2024-08-28 17:15:07	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO	Indicadores de campo mes de agosto de 2024.	COC-462-CTAC-C-2-2024	2024-08-28 17:15:07
5	2024-08-20 17:21:19	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	Llamado de atención personal	COC-462-CTCO-C-1-2024	2024-08-20 17:21:19
6	2024-08-22 13:48:34	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	Preparación y alistamiento para fenómeno de la niña	COC-462-CTCO-C-2-2024	2024-08-22 13:48:34
7	2024-08-28 17:26:58	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	Indicadores de campo mes de agosto de 2024.	COC-462-CTCO-C-3-2024	2024-08-28 17:26:58
8	2024-08-08 14:24:40	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	INVIAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Informe de embellecimiento y ornato Julio 2024	COC-462-INVI-C-16-2024	2024-08-08 14:24:40
RECIBIDA						
9	2024-08-15 16:04:05	Luis Miguel Gonzalez Ozuna	Interventoría vial Córdoba	Aprobación de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario AMV G2	COC-462-INVI-36-2024	2024-08-15 16:04:05

Planeta Rica, agosto 22 de 2024

COC-462-CFOO-C-1-2024

Señores

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

Atn. MIGUEL MONTOYA QUINTERO

Representante Legal

La Apartada

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Preparación y alistamiento para fenómeno de la niña.

Cordial saludo.

En atención al Memorando Circular N° de Radicado: 2024I-VBOG-052999 de la Subdirección De Gestión Del Riesgo, donde se requiere implementar la preparación y alistamiento del fenómeno de la niña, de acuerdo al informe del IDEAM presentado en el mes de julio, en el cual se indica que se avecina temporada de lluvias con influencia del fenómeno de la niña, incrementándose así las precipitaciones desde el mes de agosto, solicitamos a usted tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- 1- Mantener comunicación y alertar a los ingenieros de la Dirección Territorial y Administradores de Mantenimiento Vial, a través del reporte de los eventos que sucedan en las carreteras y remitirlas para un monitoreo de carácter permanente. Es fundamental estar atentos y preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar en la red vial a cargo del Instituto y garantizar el tránsito normal y seguro de los usuarios viales.
- 2- Mantener actualizado el reporte y realizar monitoreo continuo de los sitios críticos en los que se evidencian amenazas que puedan afectar la transitabilidad.
- 3- Mantener disponibilidad 24 horas de funcionarios para desplazarse a sitios de emergencia.
- 4- Mantenimiento de equipos y herramientas para la atención oportuna de la emergencia
- 5- Disponibilidad las 24 horas del celular para comunicación con la Administración de mantenimiento vial y/o Dirección Territorial.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Planeta Rica, agosto 22 de 2024

COC-462-CFOO-C-1-2024

Señores

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

Atn. MIGUEL MONTOYA QUINTERO

Representante Legal

La Apartada

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Preparación y alistamiento para fenómeno de la niña.

Cordial saludo.

En atención al Memorando Circular N° de Radicado: 2024I-VBOG-052999 de la Subdirección De Gestión Del Riesgo, donde se requiere implementar la preparación y alistamiento del fenómeno de la niña, de acuerdo al informe del IDEAM presentado en el mes de julio, en el cual se indica que se avecina temporada de lluvias con influencia del fenómeno de la niña, incrementándose así las precipitaciones desde el mes de agosto, solicitamos a usted tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- 1- Mantener comunicación y alertar a los ingenieros de la Dirección Territorial y Administradores de Mantenimiento Vial, a través del reporte de los eventos que sucedan en las carreteras y remitirlas para un monitoreo de carácter permanente. Es fundamental estar atentos y preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar en la red vial a cargo del Instituto y garantizar el tránsito normal y seguro de los usuarios viales.
- 2- Mantener actualizado el reporte y realizar monitoreo continuo de los sitios críticos en los que se evidencian amenazas que puedan afectar la transitabilidad.
- 3- Mantener disponibilidad 24 horas de funcionarios para desplazarse a sitios de emergencia.
- 4- Mantenimiento de equipos y herramientas para la atención oportuna de la emergencia
- 5- Disponibilidad las 24 horas del celular para comunicación con la Administración de mantenimiento vial y/o Dirección Territorial.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

COC-462-CFOO-C-2-2024

Planeta Rica, 28 de agosto de 2024

Señor,

COOTRAPAZ
MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO
cootrapaz@hotmail.com

CC
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1451 de 2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

Asunto: Indicadores de campo mes de agosto de 2024.

En relación al asunto, se presentan los indicadores de campo correspondiente al mes de agosto de 2024 por la respectiva Cooperativa de Mantenimiento Rutinario COOTRAPAZ a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,


CONSORCIO CONSULTECNICOS
ING/ CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: un (1) folio.
Copia: Luis Miguel González Ozuna.

Planeta Rica, agosto 22 de 2024

COC-462-CTAC-C-1-2024

Señores

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO

Atn. GERMAN HERRERA CORDERO

Representante Legal

Sahagún

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Preparación y alistamiento para fenómeno de la niña.

En atención al Memorando Circular N° de Radicado: 2024I-VBOG-052999 de la Subdirección De Gestión Del Riesgo, donde se requiere implementar la preparación y alistamiento del fenómeno de la niña, de acuerdo al informe del IDEAM presentado en el mes de julio, en el cual se indica que se avecina temporada de lluvias con influencia del fenómeno de la niña, incrementándose así las precipitaciones desde el mes de agosto, solicitamos a usted tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- 1- Mantener comunicación y alertar a los ingenieros de la Dirección Territorial y Administradores de Mantenimiento Vial, a través del reporte de los eventos que sucedan en las carreteras y remitirlas para un monitoreo de carácter permanente. Es fundamental estar atentos y preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar en la red vial a cargo del Instituto y garantizar el tránsito normal y seguro de los usuarios viales.
- 2- Mantener actualizado el reporte y realizar monitoreo continuo de los sitios críticos en los que se evidencian amenazas que puedan afectar la transitabilidad.
- 3- Mantener disponibilidad 24 horas de funcionarios para desplazarse a sitios de emergencia.
- 4- Mantenimiento de equipos y herramientas para la atención oportuna de la emergencia
- 5- Disponibilidad las 24 horas del celular para comunicación con la Administración de mantenimiento vial y/o Dirección Territorial.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

COC-462-CTAC-C-2-2024

Planeta Rica, 28 de agosto de 2024

Señor,

COOTRAC
GERMAN HERRERA
herreracorderogerman@gmail.com

CC
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1435 de 2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

Asunto: Indicadores de campo mes de agosto de 2024.

En relación al asunto, se presentan los indicadores de campo correspondiente al mes de agosto de 2024 por la respectiva Cooperativa de Mantenimiento Rutinario COOTRAC a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,


CONSORCIO CONSULTECNICOS
ING/ CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: un (1) folio.
Copia: Luis Miguel González Ozuna.

Planeta Rica, agosto 20 de 2024

COC-462-CTCO-C-1-2024

Señores

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY

Atn. REMBERTO GUZMAN ARRIETA

Representante Legal

Sahagún

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2

Asunto: Llamado de atención personal.

Cordial saludo,

En los constantes recorridos efectuados por los ingenieros de esta Administración Vial, se ha podido constatar la falta del personal propuesto por la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colomboy, que ejecuta las actividades de servicio manos de obra para el cumplimiento de los indicadores descritos en el numeral 7.2.2 ACTIVIDADES E INDICADORES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL, tal situación conlleva a la disminución de los rendimientos de estos indicadores.

De su parte hemos conocido de manera verbal que la razón a la falta de personal en la vía, obedece al estado de salud crítico de uno de los miembros y a la ausencia suya (Sr. Remberto Guzmán Arrieta), por encontrarse realizando diligencias para el proceso de desembargo de las cuentas de la cooperativa. Tal situación ha sido comprendida por los ingenieros de esta administración vial, sin embargo el Instituto Nacional de Vías en el pliego de condiciones exige el cumplimiento del personal propuesto para la ejecución del contrato citado en el asunto, razón por la cual para su caso se deberá aplicar lo dispuesto en el sub numeral 11 del numeral 7.2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, el cual refiere que el *“reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial; en el caso de Cooperativas de Trabajo Asociado en ningún caso podrá haber más de dos (2) no asociados, los cuales no podrán permanecer con vinculación temporal por más de diez (10) días, el Director Territorial deberá autorizar por escrito el reemplazo o la suplencia. El contratista se compromete a mantener durante el plazo de ejecución, el personal ofrecido en la propuesta para el desarrollo del contrato, el cambio de personal debe ser justificado y aprobado por el administrador vial y la Dirección Territorial del INVÍAS.”*

Dada la situación de salud crítica del señor Juan Arrieta manifestada por usted, se requiere la presentación de la hoja de vida de la persona que lo reemplazará, y será el Instituto



Nacional de Vías, quien estudie la situación, toda vez que el remplazo del señor Arrieta sería definitivo por fuerza mayor.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS

ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: N/A

Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial

lmgonzalez@invias.gov.co

Planeta Rica, agosto 22 de 2024

COC-462-CTCO-C-2-2024

Señores

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY

Atn. REMBERTO GUZMAN ARRIETA

Representante Legal

Sahagún

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Preparación y alistamiento para fenómeno de la niña.


Cordial saludo.

En atención al Memorando Circular N° de Radicado: 2024I-VBOG-052999 de la Subdirección De Gestión Del Riesgo, donde se requiere implementar la preparación y alistamiento del fenómeno de la niña, de acuerdo al informe del IDEAM presentado en el mes de julio, en el cual se indica que se avecina temporada de lluvias con influencia del fenómeno de la niña, incrementándose así las precipitaciones desde el mes de agosto, solicitamos a usted tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- 1- Mantener comunicación y alertar a los ingenieros de la Dirección Territorial y Administradores de Mantenimiento Vial, a través del reporte de los eventos que sucedan en las carreteras y remitirlas para un monitoreo de carácter permanente. Es fundamental estar atentos y preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar en la red vial a cargo del Instituto y garantizar el tránsito normal y seguro de los usuarios viales.
- 2- Mantener actualizado el reporte y realizar monitoreo continuo de los sitios críticos en los que se evidencian amenazas que puedan afectar la transitabilidad.
- 3- Mantener disponibilidad 24 horas de funcionarios para desplazarse a sitios de emergencia.
- 4- Mantenimiento de equipos y herramientas para la atención oportuna de la emergencia
- 5- Disponibilidad las 24 horas del celular para comunicación con la Administración de mantenimiento vial y/o Dirección Territorial.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

COC-462-CTCO-C-3-2024

Planeta Rica, 28 de agosto de 2024

Señor,

COOTRACOL
REMBERTO GUZMAN ALZATE
cootracolcta99@gmail.com

CC
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1444 de 2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.

Asunto: Indicadores de campo mes de agosto de 2024.

En relación al asunto, se presentan los indicadores de campo correspondiente al mes de agosto de 2024 por la respectiva Cooperativa de Mantenimiento Rutinario COOTRACOL a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,


CONSORCIO CONSULTECNICOS
ING/ CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: un (1) folio.
Copia: Luis Miguel González Ozuna.

Planeta Rica, agosto 8 de 2024

COC-462-INVI-C-16-2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 Ingeniero ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
 Director Territorial Córdoba
eaicardy@invias.gov.co
 Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Informe mes de julio de 2024 política de embellecimiento y ornato.

Cordial saludo,

En el presente informe se describen los avances efectuados en el mes de julio de 2024 para el embellecimiento y ornato de las vías a cargo de la Administración Vial 2 Grupo 2.

Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Registro fotográfico
Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles	A través de la Cooperativa de Trabajo asociado del Crucero - Cootracs se realizó la actividad de poda, corte y retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas	 
Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles	A través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colomboy - Cootracol, se realizó la actividad de poda, corte y retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.	 

Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles	A través de la Organización Cooperativa de Fuerza Operacional Organizada Cootrapaz se realizó la actividad de poda, corte y retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.	
Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles	A través de la Organización Cooperativa de Fuerza Operacional Organizada Cootrapaz se realizó la actividad de poda, corte y retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas	
Servicio de mano de obra para realizar empradización con semillas	Colocar la mano de obra cuando requiera hacer empradización con semillas	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor, una vez se cuente con las semillas apropiadas que se ajusten a las condiciones climáticas de la costa atlántica.
Servicio de mano de obra para realizar empradización con cespiones	Colocar la mano de obra cuando sea necesario hacer empradización con cespiones	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor, una vez se cuente con cespiones para la empradización.
Servicio de mano de obra para realizar Jardinería (De acuerdo con las instrucciones del Administrador Vial o del Ingeniero de la Territorial)	En donde sea posible sembrar y mantener cultivos de plantas ornamentales de acuerdo con instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial	No se realizó esta actividad durante el periodo del presente informe.

Apoyo en la recolección de basuras	Colocar la mano de obra cuando sea necesario hacer recolección de basuras en las vías a cargo	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor.
------------------------------------	---	---

OTRAS ACTIVIDADES

- Para el cumplimiento de las Políticas de Embellecimiento y Ornato descritas en el anexo al pliego de condiciones, y teniendo en cuenta que dentro de las actividades que se desarrollan a través de los contratos de mantenimiento rutinario, se tienen contempladas acciones para el embellecimiento y ornato de las franjas de zona de las vías a cargo de INVÍAS, tales como: rocería, poda, corte y/o retiro de árboles, empradizarían con semillas y jardinería.

Con estas acciones se pretende mejorar el paisaje urbano existente y mejorar el entorno natural de las mismas, redundando estas acciones para mejorar el medio ambiente.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
 Ingeniero Residente AMV2

Anexo: N/A

Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

Supervisor contrato de administración vial

lmgonzalez@invias.gov.co

Interventoria vial Córdoba

De: Luis Miguel Gonzalez Ozuna <lmgonzalez@invias.gov.co>
Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2024 4:04 p. m.
Para: Interventoria vial Córdoba
Asunto: RE: Aprobación de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario AMV G2

Cordial saludo,

En atención a lo solicitado, se aprueba capacitación en **Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución No. 0312 de 2019.**

Cordialmente,



Profesional Especializado Grado 13
LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Dirección Territorial Córdoba
lmgonzalez@invias.gov.co
Calle 55 No. 6-195 Barrio La Castellana
Montería – Córdoba
www.invias.gov.co

**CONSORCIO
CONSULTECNICOS**

**16– AGOSTO - 2024
11:02 a.m.**

**ESTUDIO NO IMPLICA
ACEPTACIÓN**

RAD. INTERNO

COC-462-INVI-36-2024

(4) 7850062 – 7850374 – 7850477

Calle 55 No. 6-195 Barrio La Castellana

Montería - Córdoba

www.invias.gov.co



MINISTERIO DE TRANSPORTE



De: Interventoria vial Córdoba <proyecto462cordoba@consultecnicos.com>

Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 2:54 p. m.

Para: Luis Miguel Gonzalez Ozuna <lmgonzalez@invias.gov.co>

Asunto: Aprobación de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario AMV G2

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato de la referencia y dando cumplimiento a los compromisos contractuales, me permito solicitar aprobación para dictar capacitación a las microempresas de mantenimiento rutinario, en el tema y expositor que se relacionan seguidamente:

Tema: **Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución No. 0312 de 2019.**

Expositor: **Carlos Mario Guevara Betancur.**

Atentamente,



CAMILO BENITEZ LACOUTURE

Ingeniero Residente AMV G2

Calle 18 # 5 - 120

3125702403

Proyecto462cordoba@consultecnicos.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co