

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPHMN-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

1512024

(Día / Mes / Año)

01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OCAÑA

PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.:

3041 - 2023

PLAZO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE INICIO:

01/10/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/01/2024

PLAZO ACUMULADO:

4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$174,085,373.00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$174,085,373.00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000 LOTE 4.

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

2656

INTERVENTOR:

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
	Otros	
Especificar:		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
	Otros		
Especificar (cuales):			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			
	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$171,129,500.00	\$2,955,873.00	\$174,085,373.00
SUBTOTAL BÁSICO IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
VALOR BASICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2.5%)			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$171,129,500.00	\$2,955,873.00	\$174,085,373.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$42,782,374.96	\$738,968.29	\$43,521,343.25	\$43,521,343.25
SUBTOTAL BASICO IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
VALOR BASICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2.5%)				\$-
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)				
GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)				
VALOR EJECUTADO	\$42,782,374.96	\$738,968.29	\$43,521,343.25	\$43,521,343.25

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

13

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

13

REGISTRO FOTOGRAFICO

14 de diciembre de 2023 1:08:10 p.m. P.R. 61+063 (ANTES)

14 de diciembre de 2023 1:17:48 p.m. P.R. 61+063 (DURANTE)

14 de diciembre de 2023 1:14:48 p.m. P.R. 61+063 (DESPUES)

(ANTES - DURANTE - DESPUES) LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES PR 58+0863 (7008)

14 de diciembre de 2023 1:14:48 p.m. P.R. 61+0950

14 de diciembre de 2023 1:20:51 p.m. P.R. 61+0950

14 de diciembre de 2023 1:37:02 p.m. P.R. 61+0950

(ANTES - DURANTES - DESPUES) MEJORAMIENTO CAPA DE RODADURA EN EL PR 61+0950 (7008)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Ruben Isaza Palacio

Representante Legal

COINZA ING SAS

NIT. 901.164.885

cel: 311 308 3033

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. <u>3041 - 2023</u>	Contratista: <u>COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARR</u>
Contrato de Interventoría No. <u>2656-2023</u>	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS
	Interventoría: <u>ISAZA INGENIERIA</u>

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 70NS01: LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION, PR 00+0000 - PR 33+0000.

INFORME MENSUAL No. <u>3</u>	MES O PERIODO: <u>01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</u>
------------------------------	---

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	INTRODUCCION		8
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Items no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		13
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	36
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	38
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	40
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	42
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		14
5.1	Información general del contrato		14
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		15
5.3	Informes especialistas y profesionales		16
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		16
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		16
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	49
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	51
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	55
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	57
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		17
8	Anexos		20
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		60
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		18
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		64

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3

**CONTRATO No. 3041 DE 2023: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL
POZO, PR 38+0000 - PR 69+0000 LOTE 4.**



**PERIODO: 01 AL 31 de diciembre de 2023
Ocaña, 01 de enero de 2024**

CONTRATO No. 2656 DE 2023

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA
TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1 LOTE 10.**



CONTENIDO

Anexo 1	Informe Semanal	4
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	4
Formato	MEPI-MN1-IN-15-FR-8.....	4
Anexo 4	Estado General del Tiempo.....	4
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	4
Anexo 6	Actas de comité.....	4
Anexo 7	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría.....	4
Anexo 8	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	4
Anexo 9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.....	4
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	4
Anexo 11	Relación de la correspondencia generada	4
1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	6
2.1	Localización	6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto ..	7
2.3	Inventario y Estado Inicial de la Vía	7
2.4	Características Técnicas del Proyecto.....	7
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1	Información General del Contrato.....	8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	8
3.3	Seguimiento ítems no previstos	9
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría	9
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	9
4.1	Informe Semanal	9
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	9
4.3	Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra	9
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	10
4.5	Estado General del Tiempo.....	10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	10
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	10
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	10
4.9	Otros documentos seguimiento mensual:.....	10
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
5.1	Información general del contrato	11
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	11
5.3	Informes especialistas y Profesionales.....	12
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC.....	12
5.5	Informe Matriz de Riesgos.....	12
5.6	Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría	12
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	12
6.1	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría.....	12
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	12
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	12
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	12
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	13
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	13
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	13



8.ANEXOS

13

8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.....	13
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras.....	13
	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES.....	14
	PR 63+0481	14
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.....	14
	PR 62+0161	14
	MEJORAMIENTO A LA CAPA DE RODADURA.....	14
	PR 66+076	14
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales	15
8.4	Copia de la Bitácora del mes Correspondiente.....	15
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	8
	FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8	8
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	9
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	10
	ACTAS DE COMITE	11
	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15
	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO	16



LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	Informe Semanal Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3
Anexo 2	Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8
Anexo 4	Estado General del Tiempo Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Anexo 6	Actas de comité
Anexo 7	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
Anexo 8	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
Anexo 9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Anexo 11	Relación de la correspondencia generada
Anexo 12	Bitácora del mes correspondiente



1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías ha destinado \$ 538.709.446,00 acumulados para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA MODULO 1, GRUPO 1 y \$174.085.373,00 para ejecutar OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, con el fin de mejorar las condiciones actuales de la vía objeto del alcance: Vía 7008, carretera Ocaña - Alto del Pozo desde el PR 38+0000 al PR 69+0000 lote 4.

Esta carretera sirve de arteria vial para comunicar la provincia de Ocaña con el oriente del país y la frontera colombo venezolana, desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economía de esta estratégica zona del país.

Mediante la ejecución de este proyecto se busca generar el bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

El presente documento resume el avance de las actividades técnicas y desarrollo del contrato 2656 de 2023, por parte del CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA como interventor del contrato de mantenimiento rutinario No. 3041 de 2023, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2023.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, en la vía: Ocaña – Alto del Pozo, en el tramo que va desde el PR 00+0000 al PR 69+0000, en el corredor vial ruta 70 tramo 08 que une la frontera Colombo Venezolana, en el puente internacional Simón Bolívar.




El corredor vial en mención se encuentra situado en el nororiente del país en el departamento Norte de Santander y Cesar.

En el cuadro se observa la localización del corredor vial, para el contrato de mantenimiento rutinario y se describen las siguientes características:

- Territorial del Instituto Nacional de Vías INVIAS, a la cual están inscritas las vías del proyecto en mención.
- Códigos de las vías.
- Límites de las vías, incluyendo el PR inicial y el PR final y la respectiva longitud de cada una de ellas.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA



2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

No.	TERRITORIAL	CÓDIGO DE LA VÍA	NOMBRE DE LA VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (Km)	ACUMULADO PARCIAL (Km)
1	OCAÑA - NORTE DE SANTANDER	7008	OCAÑA - ALTO DEL POZO	PR 38+0000	PR 69+0000	31,00	31,00
TOTAL DE KILÓMETROS							31,00

2.3 Inventario y Estado Inicial de la Vía

En general, la carretera se encuentra en buen estado ya que la territorial viene realizando inversiones periódicamente durante las vigencias anteriores para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías.

Se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que benefician u optimizan aún más estos corredores viales.

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El objetivo del proyecto es realizar la interventoría para el Mantenimiento rutinario a través de microempresas, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñe a lo indicado en el anexo técnico.



3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	3041 DE 2023
OBJETO	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las vias a cargo del instituto Nacional de Vias Dirección Territorial Ocaña Carretera 7008: Ocaña – Alto del Pozo, PR 38+0000 - PR 69+0000 lote 4.
CONTRATISTA	Cooperativa de Trabajo Asociado EL TARRA
REPRESENTANTE LEGAL	CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1	31 DE ENERO DE 2024
FECHA INICIACIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$174.085.373,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$174.085.373,00 (incluido IVA)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

SEMANA 10 DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000; ROCERÍA EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 61+0000 AL PR 64+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000; EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 64+0000 AL PR 69+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

SEMANA 11 DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; SEGUIMIENTO A SITIOS CRÍTICOS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.



SEMANA 12 DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; SEGUIMIENTO A SITIOS CRÍTICOS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

SEMANA 13 DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 54+0000 AL PR 58+0000; LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 38+0000 AL PR 47+0000 Y DEL PR 53+0000 AL PR 69+0000; SEGUIMIENTO A SITIOS CRÍTICOS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

(No aplica).

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha el contrato de mantenimiento rutinario se ejecuta satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo con las actividades programadas por la microempresa, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Ocaña.

La Interventoría asignada a la Administración vial viene realizando la supervisión al contrato mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por la microempresa, empleo de herramienta exigida en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución del contrato asignado.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 **No Aplica**

4.3 Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo 2)



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 3)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 4)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 **No Aplica**

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 5)

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo
Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 **No Aplica**
Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2 **No Aplica**

- Seguimiento Programa de Obra
(No Aplica)

- Acta de Comité de Obra
Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 **No Aplica**

- Actas de Reunión
Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 **No Aplica**



5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	2656 de 2023
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10.
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA
GESTOR DEL PROYECTO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
PLAZO INICIAL	HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2	31 DE ENERO DE 2024
FECHA INICIACIÓN	08 DE AGOSTO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 375.843.799,00 (incluido IVA)
VALOR QUE SE ADICIONA 1	\$ 162.865.647,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 538.709.446,00 (incluido IVA)

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las obras, verificando que los materiales utilizados cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas del INVIAS.
- Controles diarios de cantidades de obras ejecutados.
- Solicitud continua al contratista cumplimiento de pagos aportes parafiscales del personal en obra.
- Verificación y control financiero del proyecto, de acuerdo a la priorización de las obras definidas en los diferentes comités de obra y solicitados por el INVIAS.
- Recorrido y presencia diaria a las obras en ejecución de la vía para el control técnico de los trabajos realizados.
- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

- Realización de comités técnicos de obra con el fin de hacer seguimiento y control a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra, plan de contingencia.
- Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra.
- Diariamente se verifica que este protocolo sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

5.3 Informes especialistas y Profesionales

(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Informe Matriz de Riesgos

(No aplica)

5.6 Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría

- Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 6)

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 7)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 8)

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 9)



6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo
Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 **No Aplica**
Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2 **No Aplica**
- Plan de Cargas o reprogramación al plan de Cargas aprobado
Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 **No Aplica**
- Seguimiento al Plan de Cargas
Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-3 **No Aplica**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista viene realizando todas las actividades objeto del contrato, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría, por parte de la Dirección Territorial quien venía realizando la supervisión de los contratos de mantenimiento rutinario.
- La principal actividad ejecutada por la microempresa de mantenimiento rutinario fue realizar las actividades de mantenimiento periódico de las vías en jurisdicción de la territorial Ocaña.
- Se recomienda al Instituto Nacional de Vías continuar realizando el mantenimiento rutinario de la vía, especialmente lo relacionado con la limpieza de cunetas y alcantarillas, con el fin de garantizar el drenaje de la vía. Así mismo, estos mantenimientos mantienen en óptimas condiciones la vía evitando así su pronto deterioro.
- El inspector SISO de la administración vial semanalmente realiza la supervisión al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El estado de salud de los asociados es bueno. Se confirma que vienen desarrollando actividades en la vía los asociados contratados.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

(Ver anexo 11)

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

CONTRATO No. 3041 DE 2019: CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO,
PR 38+0000 - PR 69+0000 LOTE 4.

COOPERATIVA EL TARRA – DICIEMBRE DE 2023

	
<p>LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES PR 63+0481</p>	<p>LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR 62+0161</p>
	
<p>MEJORAMIENTO A LA CAPA DE RODADURA PR 66+076</p>	<p>LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR 38+0810</p>



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales
(No Aplica)

8.4 Copia de la Bitácora del mes Correspondiente
(Ver anexo 12)



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

ANEXOS



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 1

INFORME SEMANAL FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL				CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3			
					VERSION	1			
					PAGINA	1	DE	2	
						FECHA	8	12	2023
						(Dia / Mes / Año)			
I. INFORMACION GENERAL									
PROYECTO: Ocaña-Alto del Pozo (7008)									
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DIRECCION TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 10 del 01/12/2023 al 07/12/2023 Último Informe Semanal: No (Numeración consecutiva)									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ									
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERUIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO. PR38+000 - PR69+0000 LOTE 4.									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS									
SERVIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.									
CONTRATO DE OBRA:CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CON NIT 807.001.492-2.					INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. - COINZA ING S.A.S.				
INTEGRANTES:					INTEGRANTES: N/A				
CONTRATO No. 3041 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 174.085.373.00					CONTRATO No. 2056-2023 VALOR INICIAL: \$ 375.843.799.00				
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023 VALOR ADICIONES: \$ -					FECHA DE INICIO: 08/08/2023 VALOR ADICIONES: \$ 375.843.799.00				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 174.085.373.00					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ANTICIPO: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 08/12/2023 VALOR AMORTIZADO: \$ -				
					SALDO POR AMORTIZAR: \$ -				
II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONTRATO	VIGENCIA	2023							
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 174.085.373.00							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 174.085.373.00							
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 375.843.799.00						\$ -	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 71.619.868.47						\$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 304.223.930.53						\$ -	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)									
(Indicar valores en pesos)									
OBRA									
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 171.129.500.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 84.868.101.63 49.59%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 84.868.101.63 49.59%									
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 0.00%									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ %									
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 86.335.022.38 49.59%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 86.335.022.38 49.59%									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 0.00%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 9.907.287.65 5.69%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 9.907.287.65 5.69%									
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO									
X									
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 84860 DE FECHA 15/11/23									
PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2023									
VALOR FACTURA: \$ 43.521.343.25									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones: La Administracion Via! COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervision a partir del 08/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual									
INDICADOR I/C									
En el mes:									
Acumulado:									
ANTICIPOS									
Otorgado \$									
Amortizado \$									
Saldo \$									
INTERVENTORIA									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 375.843.799.00 100.00%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 372.788.158.36 99.19%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 21.389.484.50 5.69%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 21.389.484.50 5.69%									
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO									
X									
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 85740 DE FECHA 25/11/23									
PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2023									
VALOR FACTURA: \$ 71.619.868.47									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones:									
III. AVANCE FÍSICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)									
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %									
Meta Física Ejecutada %									
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base									
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual									
Unidad									
Cantidad									
Vigencia									
Vigencia (n)									
Avance Físico									
Tramo y/o sector 1									
Tramo y/o sector 2									
Tramo y/o sector (n)									
Total									
%									
Estudios y diseños									
Prog									
Ejec									
Prog									
Ejec									
Prog									
Ejec									
Prog									
Ejec									
Total									
Equipo mínimo corresponde al existido en el oleaje de condiciones.									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)									
FUENTES DE MATERIALES									
UBICACIÓN:									
PERMISO MINERO: SI NO									
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO									
UBICACIÓN:									
PERMISO MINERO: SI NO									
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO									
OBSERVACIONES:									
OBSERVACIONES:									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
ESTADO:									
OBSERVACIONES:									

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	12	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	7	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	5				
	11	7				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____						
VI. GESTION PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0			OBSERVACIONES:			
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0						
AVALUOS APROBADOS: 0						
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0						
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)						
1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000. 2. ROCERÍA EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 61+0000 AL PR 64+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 61+0000 AL PR 64+0000. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 64+0000 AL PR 69+0000. 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 2. SEGUIMIENTO A SITIOS CRÍTICOS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 3. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 5. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
N/A						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
RUTA No. 7008 PR 38+0000 PR 69+0000 PR 69+0000 Programado RUTA No. 7008 PR 38+0000 PR 69+0000 PR 69+0000 Ejecutado						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES PR 63+0481		LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 62+0279		ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO PR 68+0530		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tarra Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.						
				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
				FIRMA _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.						

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA			INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		
SEMANA No. 10 DEL 01/12/2023 AL 07/12/2023			FECHA 07 12 2023 (Día) (Mes) (Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008)			TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.		
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA			FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023		
CONTRATO No. 3041 DE 2023			FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.					
INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J			CONTRATO No. 2656 DE 2023		
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD					
EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.					
LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.					
1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD					
LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.					
SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.					
2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS					
LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.					
3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN					
UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACION MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.					
EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Uso adecuado de herramientas manuales , visg a SST , violencia en el lugar de trabajo , trabajo en equipo , yo me cuido , tu me cuidas.					
II. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA					
LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.					
EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.					
NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.					
CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON</div> <div>No. MAT: </div>		<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES</div> <div>No. MAT: 08202-31751 ATL</div>
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X				
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X				
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X				
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X				



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TAIRA

REGISTRO DE CHARLAS

Versión 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2020

Código: F-032

No	Fecha:	DICIEMBRE 01 DE 2023 VIERNES	DICIEMBRE 04 DE 2023 LUNES	DICIEMBRE 05 DE 2023 MARTES	DICIEMBRE 06 DE 2023 MIÉRCOLES	DICIEMBRE 07 DE 2023 JUEVES
	Tema:	USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS MANUALES	VISG A SST	TRABAJO EN EQUIPO	VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO	YO ME CUIJO, TU TE CUIDAS
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome
2	SIXTO JACOME BECERRA	Sixto Jacome	Sixto Jacome	Sixto Jacome	Sixto Jacome	Sixto Jacome
3	ROSMIRO JACOME	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome
4	JORGE OMAR SEPULVEDA	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda
5	LUIS E PACHECO	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco
6	IVAN ORTIZ	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz
7	WILLIAN GOMEZ	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez
8	ELEISON TARAZON	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon
9	HENRY ORTIZ BECERRA	Henry Ortiz	Henry Ortiz	Henry Ortiz	Henry Ortiz	Henry Ortiz
10	MAURICIO BECERRA JACOME	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra
11	CIRO ALFONSO BECERRA	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra

		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA				
REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TRABAJADORES POR COVID 19						
Versión: 1.0		Fecha: abril 21 de 2020			Código: F-033	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL/CANTIDAD					FIRMA DE QUIEN RECIBE (*)
	GUANTES DE CUERO	TAPABOCAS DESECHABLES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL	
ALEXANDER JACOME JACOME	2	6	ML 3.50	ML 2.50	ML 1.20	Alexander Jacome
SIXTO JACOME BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	SIXTO JACOME
ROSMIRO JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Rosmiro Jacome
JORGE OMAR SEPULVEDA	2	6	3.50	2.50	1.20	Jorge Omar Sepulveda
LUIS E PACHECO	2	6	3.50	2.50	1.20	Luis E Pacheco
IVAN ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Ivan Ortiz
WILLIAM GOMEZ	2	6	3.50	2.50	1.20	William Gomez
HENRRY ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Henry Ortiz
MAURICIO BECERRA JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Mauricio Becerra
ELEISON TARAZONA	2	6	3.50	2.50	1.20	Eleison Tarazona
CIRO ALFONSO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ciro Alfonso Becerra

Fecha de entrega: Diciembre 01 - 2023

(*)Con la firma del presente certificado bajo gravedad de juramento que toda la información consignada es cierta y corresponde íntegramente a la verdad y que se han resuelto clara y suficientemente todas las dudas que tuve a bien realizar

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA	15	12	2023
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	Ocaña-Alto del Pozo (7008)				
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA	SEMANA No.:	11	del 08/12/2023 al 14/12/2023 Último Informe Semanal: No
				(Numeración consecutiva)	

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	ELIAS JAIMES FERNANDEZ
------------------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO. PR38+000 - PR69+0000 LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENCIÓN:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CON NIT.807.001.492-2			INTERVENIOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S - COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	3041 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	VALOR INICIAL:	\$ 174.085.373,00	CONTRATO No.	2656-2023	VALOR INICIAL:	\$ 375.843.799,00
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	08/08/2023	VALOR ADICIONES:	\$ 162.865.647,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 174.085.373,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 538.709.446,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTIGÜO:	\$ -
						VALOR AMORTIZADO:	\$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 174.085.373.00			
OBRA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 174.085.373.00			
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 538.709.448.00			
INVENTORIAL	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 619.868.47			\$ -
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 467.080.577.53			\$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	171,129,500.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	94,608,178.86	55.28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	94,608,178.86	55.28%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	96,242,320.03	55.28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	96,242,320.03	55.28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	9,907,297.65	5.69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	9,907,297.65	5.69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 84860 DE FECHA 15/11/23

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2023

VALOR FACTURA: \$ 43,521,343.25

Observaciones: La Administración Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervisión a partir del 08/08/2023 (fecha del acta de inicio del proceso contractual)

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	538,709,446.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	393,939,982.00	73.13%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	18,096,183.00	4.81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	18,096,183.00	4.81%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	
--------------------------------------	---	--

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		85740 DE FECHA 25/11/23
PERIODO FACTURADO:	OCTUBRE DE 2023	
VALOR FACTURA:	\$ 71,619,868.47	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FISICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

Meta Física Programada %	Avance o Atraso Físico %	
Meta Física Ejecutada %		MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños				Prog					
				Ejec					
				Prog					
				Ejec					
				Prog					
				Ejec					
				Prog					
				Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
TOTAL		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
		DISPONIBLE					
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI NO		N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO		N/A
				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO		N/A
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO	CONCESION DE AGUAS:	SI NO		N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	OCCUPACION DE CAUCES:	SI NO		N/A
				VERTIENTOS:	SI NO		N/A

OBSERVACIONES:	

OBSERVACIONES:	
----------------	--

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:	
----------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0	
AVALÚOS APROBADOS:	0	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0	
OBSERVACIONES:		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)		
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
2. SEGUIMIENTO A SITIOS CRÍTICOS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
3. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
5. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
2. SEGUIMIENTO A SITIOS CRÍTICOS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
3. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
5. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
RUTA No. 7008	PR 38+0000 PR 69+0000	Programado
RUTA No. 7008	PR 38+0000 PR 69+0000	Ejecutado
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR 62+0161	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES PR 58+0863	ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO PR 68+0530
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tamar.		
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
FIRMA: _____		
NOMBRE: _____		
No. MAT: _____		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RVOAG.		
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANA No. 11 DEL 08/12/2023 AL 14/12/2023

FECHA 14 12 2023
(Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008) TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO No. 3041 DE 2023 FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.

INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J. CONTRATO No. 2656 DE 2023

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.

1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.

SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.

2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS

LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.

3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN

UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.

EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: ayuda economica , no maltrastes tus manos , objetos que caen , peligros elevados.

II. REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.

EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA "REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.

CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	FIRMA NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON No. MAT: _____	FIRMA NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES No. MAT: 08202-31751 ATL
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REGISTRO DE CILARIAS

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2020

Código: F-032

No	Fecha:	DICIEMBRE 08 DE 2023 VIERNES	DICIEMBRE 11 DE 2023 LUNES	DICIEMBRE 12 DE 2023 MARTES	DICIEMBRE 13 DE 2023 MIÉRCOLES	DICIEMBRE 14 DE 2023 JUEVES
	Tema:	FESTIVO	AYUDA ECONOMICA	NO MALTRATES TUS MANOS	OBJETOS QUE CAEN	PELIGROS ELEVADOS
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME		ALEXANDER JACOME	ALEXANDER JACOME	ALEXANDER JACOME	ALEXANDER JACOME
2	SIXTO JACOME BECERRA		SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME
3	ROSMIRO JACOME					
4	JORGE OMAR SEPULVEDA		Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda
5	LUIS E PACHECO		LUIS EVELIO PACHECO	LUIS EVELIO PACHECO	LUIS EVELIO PACHECO	LUIS EVELIO PACHECO
6	IVAN ORTIZ		Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz
7	WILLIAN GOMEZ		William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez
8	ELEISON TARAZON		Eleison Tarazon	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon
9	HENRY ORTIZ BECERRA		Henry Ortiz	Henry Ortiz	Henry Ortiz	Henry Ortiz
10	MAURICIO BECERRA JACOME		Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra
11	CIRO ALFONSO BECERRA		Ciro A. Buena	Ciro A. Buena	Ciro A. Buena	Ciro A. Buena

		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA				
REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TRABAJADORES POR COVID 19						
Versión: 1.0		Fecha: abril 21 de 2020			Código: F-033	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL/CANTIDAD					FIRMA DE QUIEN RECIBE (*)
	GUANTES DE CUERO	TAPABOCAS DESECHABLES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL	
ALEXANDER JACOME JACOME	2	6	ML	ML	ML	Alexander Jacome
SIXTO JACOME BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	SIXTO JACOME
ROSMIRO JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Rosmiro Jacome
JORGE OMAR SEPULVEDA	2	6	3.50	2.50	1.20	Jorge Omar Sepulveda
LUIS E PACHECO	2	6	3.50	2.50	1.20	Luis E Pacheco
IVAN ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Ivan Ortiz
WILLIAM GOMEZ	2	6	3.50	2.50	1.20	William Gomez
HENRRY ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Henry Ortiz
MAURICIO BECERRA JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Mauricio Becerra
ELEISON TARAZONA	2	6	3.50	2.50	1.20	Eleison Tarazona
CIRO ALFONSO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ciro Alfonso Becerra

Fecha de entrega Diciembre 11 - 2023

(*)Con la firma del presente certificado bajo gravedad de juramento que toda la información consignada es cierta y corresponde íntegramente a la verdad y que se han resuelto clara y suficientemente todas las dudas que tuve a bien realizar

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3						
			VERSION	1						
			PAGINA	1	DE	2				
				FECHA	22	12	2023			
				(Dia / Mes / Año)						
I. INFORMACION GENERAL										
PROYECTO: Ocaña-Alto del Pozo (7008)										
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA		DIRECCION TERRITORIAL: OCAÑA		SEMANA No.: 12 del 15/12/2023 al 21/12/2023 Último Informe Semanal: No						
				(Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ								
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR38+000 - PR69+0000 LOTE 4.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS										
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO										
Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se renueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.										
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CON NIT 807.001.492-2.				INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. - COINZA ING S.A.S.						
INTEGRANTES:				INTEGRANTES: N/A						
CONTRATO No.: 3041 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 174.085.373.00				CONTRATO No.: 2656-2023 VALOR INICIAL: \$ 375.843.799.00						
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 08/08/2023 VALOR ADICIONES: \$ 162.865.647.00						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 174.085.373.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ACUMULADO: \$ 538.709.446.00						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -						
				VALOR AMORTIZADO: \$ -						
				SALDO POR AMORTIZAR: \$ -						
II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:										
CONTRATO	VIGENCIA	2023								
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 174.085.373.00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 174.085.373.00								
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 538.709.446.00				\$ -				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 415.052.195.50				\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 123.657.250.50				\$ -				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)										
(Indicar valores en pesos)										
OBRA										
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		\$ 171.129.500.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ 106.347.266.10	60.98%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ 106.347.266.10	60.98%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%							
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)										
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 106.149.617.68	60.98%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 106.149.617.68	60.98%							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 9.907.297.65	5.69%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 9.907.297.65	5.69%							
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO								
		X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		84860 DE FECHA 15/11/23								
PERIODO FACTURADO:		OCTUBRE DE 2023								
VALOR FACTURA:		\$ 43.521.343.25								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)										
Observaciones: La Administracion Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervision a partir del 08/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual										
ANTICIPOS		INDICADOR I/C		ANTICIPOS						
Otorgado \$		En el mes:		Otorgado \$						
Amortizado \$		Acumulado:		Amortizado \$						
Saldo \$				Saldo \$						
III. AVANCE FÍSICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)										
Meta Física Programada %		Avance o Atraso Físico %		MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física Ejecutada %										
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada										
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).										
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n):										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)										
FUENTES DE MATERIALES										
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				ZONAS DE DEPÓSITO SI NO		N/A		
						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		N/A		
						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO		N/A		
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO		N/A		
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO		N/A		
						VERTIMIENTOS: SI NO		N/A		
						EMISIONES: SI NO		N/A		
						OTROS (Especificar cual) SI NO		N/A		
OBSERVACIONES:										
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)										
ESTADO:										
OBSERVACIONES:										

V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	7
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		
V. GESTIÓN SOCIAL		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		
VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0	
AVALÚOS APROBADOS:	0	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0	
OBSERVACIONES:		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)		
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
2. SEGUIMIENTO A SITIOS CRÍTICOS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
3. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
5. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 54+0000 AL PR 58+0000.		
2. LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 38+0000 AL PR 47+0000 Y DEL PR 53+0000 AL PR 69+0000.		
3. SEGUIMIENTO A SITIOS CRÍTICOS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
5. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000.		
6. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
RUTA No. 7008	PR 38+0000	PR 69+0000
RUTA No. 7008	PR 38+0000	PR 69+0000
Programado		
Ejecutado		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
MEJORAMIENTO A LA CAPA DE RODADURA PR 66+076	MEJORAMIENTO A LA CAPA DE RODADURA PR 65+100	MEJORAMIENTO A LA CAPA DE RODADURA PR 40+340
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tamar.		
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
FIRMA:		
NOMBRE:		
No. MAT:		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIVAG.		
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA			INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		
SEMANA No. 12 DEL 15/12/2023 AL 21/12/2023			FECHA 11 12 2023 (Día) (Mes) (Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008)			TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.		
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA			FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023		
CONTRATO No. 3041 DE 2023			FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.					
INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J			CONTRATO No. 2656 DE 2023		
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD					
EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.					
LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.					
1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD					
LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.					
SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.					
2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS					
LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.					
3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN					
UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACION MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.					
EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Alimentos y nutrientes , Acoso laboral , Actividad física , agotamiento por calor . comida saludable.					
II. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div><p>15 de diciembre de 2023 3:43:59 p. m. P. R. 61+950</p></div><div><p>18 de diciembre de 2023 12:47:43 p.m. P. R. 61+180</p></div><div><p>19 de diciembre de 2023 1:40:22 p. m. P. R. 59+300</p></div><div><p>20 de diciembre de 2023 2:20:26 p. m. P. R. 59+667</p></div></div>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA					
LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.					
EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO " . SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.					
NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.					
CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	FIRMA NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON No. MAT: 		FIRMA NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES No. MAT: 08202-31751 ATL
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X				
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X				
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X				
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X				

<div>  <div> COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA </div> </div>						
REGISTRO DE CHARLAS						
<div> Versión 1.0 </div> <div> Fecha: Mayo 08 de 2020 </div> <div> Código: F-032 </div>						
No	Fecha:	DICIEMBRE 15 DE 2023 VIERNES	DICIEMBRE 18 DE 2023 LUNES	DICIEMBRE 19 DE 2023 MARTES	DICIEMBRE 20 DE 2023 MIÉRCOLES	DICIEMBRE 21 DE 2023 JUEVES
	Tema:	ALIMENTOS Y NUTRIENTES	ACOSO LABORAL	ACTIVIDAD FISICA	AGOTAMIENTO POR CALOR	ALIMENTACION SALUDABLE
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome
2	SIXTO JACOME BECERRA	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME	SIXTO JACOME
3	ROSMIRO JACOME	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome
4	JORGE OMAR SEPULVEDA	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda
5	LUIS E PACHECO	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco
6	IVAN ORTIZ	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz
7	WILLIAN GOMEZ	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez	William Gomez
8	ELEISON TARAZON	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon
9	HENRY ORTIZ BECERRA	Henry Ortiz	Henry Ortiz	Henry Ortiz	Henry Ortiz	Henry Ortiz
10	MAURICIO BECERRA JACOME	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra
11	CIRO ALFONSO BECERRA	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra

		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA				
REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD TRABAJADORES POR COVID 19						
Versión: 1.0		Fecha: abril 21 de 2020			Código: F-033	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL/CANTIDAD					FIRMA DE QUIEN RECIBE (*)
	GUANTES DE CUERO	TAPABOCAS DESECHABLES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	GEL ANTIBACTERIAL	
ALEXANDER JACOME JACOME	2	6	ML 3.50	ML 2.50	ML 1.20	Alexander Jacome
SIXTO JACOME BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	SIXTO JACOME
ROSMIRO JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Rosmiro Jacome
JORGE OMAR SEPULVEDA	2	6	3.50	2.50	1.20	Jorge Omar Sepulveda
LUIS E PACHECO	2	6	3.50	2.50	1.20	Luis E Pacheco
IVAN ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Ivan Ortiz
WILLIAM GOMEZ	2	6	3.50	2.50	1.20	William Gomez
HENRRY ORTIZ	2	6	3.50	2.50	1.20	Henry Ortiz
MAURICIO BECERRA JACOME	2	6	3.50	2.50	1.20	Mauricio Becerra
ELEISON TARAZONA	2	6	3.50	2.50	1.20	Eleison Tarazona
CIRO ALFONSO BECERRA	2	6	3.50	2.50	1.20	Ciro Alfonso Becerra

Fecha de entrega: Diciembre 15 - 2023

(*)Con la firma del presente certificado bajo gravedad de juramento que toda la información consignada es cierta y corresponde íntegramente a la verdad y que se han resuelto clara y suficientemente todas las dudas que tuve a bien realizar

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	Ocaña-Alto del Pozo (7008)				
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	OCAÑA	SEMANA No.:	13 del 22/12/2023 al 28/12/2023 Último Informe Semanal: No
				(Numeración consecutiva)	

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIAS JAMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAMES FERNANDEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR38+000 - PR69+0000 LOTE 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENCIÓN:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CON NIT.807.001.492-2				INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES INTERVENIENTAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. - COINZA ING S.A.S.			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No. 3041 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023				CONTRATO No. 2656-2023			
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023		VALOR INICIAL: \$ 174.085.373,00		FECHA DE INICIO: 08/08/2023		VALOR INICIAL: \$ 375.843.799,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023		VALOR ADICIONES: \$ 162.865.647,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 174.085.373,00		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 538.709.446,00	
						VALOR ANTICIPO: \$ -	
						VALOR AMORTIZADO: \$ -	
						SALDO POR AMORTIZAR: \$ -	

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 174.085.373.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 174.085.373.00			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 174.085.373.00			
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 538.709.446.00			\$
INTERVENTORIA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 436.164.409.00			\$
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 102.545.037.00			\$

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	171.129.500,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	114.086.333,33	66,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	114.086.333,33	66,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	116.056.915,33	66,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	116.056.915,33	66,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	9.907.287,65	5,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	9.907.287,65	5,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		84860 DE FECHA 15/11/23
PERIODO FACTURADO:	OCTUBRE DE 2023	
VALOR FACTURA:	\$ 43,521,343.25	

Observaciones: La Administración Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervisión a partir del 08/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	538,709,446.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	436,164,409.00	80.96%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	21.112.213.50	5.62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	\$	21.112.213.50	5.62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 887181 DE NOVIEMBRE 2023
PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE DE 2023
VALOR FACTURA: \$ 75,678,474.89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

Meta Física Programada %	Avance o Atraso Físico %	
Meta Física Ejecutada %		MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): TRAMO Y/O SECTOR (n):

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
		DISPONIBLE					
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO:	SI _____	NO _____	N/A _____
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____	NO _____	N/A _____
				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____	NO _____	N/A _____
				CONCESION DE AGUAS:	SI _____	NO _____	N/A _____
UBICACION:		PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____	OCCUPACION DE CAUCES:	SI _____	NO _____	N/A _____
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	VERTIENTOS:	SI _____	NO _____	N/A _____

OBSERVACIONES:	
----------------	--

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:	OBSERVACIONES:
--	----------------

			V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	12	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	7	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	5				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:						
VI. GESTION PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:			OBSERVACIONES:			
FICHAS PREDIALES APROBADAS:						
AVALÚOS APROBADOS:						
PREDIOS ADQUIRIDOS:						
VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)						
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 54+0000 AL PR 58+0000. 2. LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 38+0000 AL PR 47+0000 Y DEL PR 53+0000 AL PR 69+0000. 3. SEGUIMIENTO A SITIOS CRÍTICOS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 5. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 6. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 38+0000 AL PR 41+0000. 2. ROGERIA EN EL PR 38+0000 AL PR 41+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 38+0000 AL PR 41+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 38+0000 AL PR 41+0000. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 38+0000 AL PR 41+0000. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 38+0000 AL PR 41+0000. 7. APOYO A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL EL DÍA 03/01/2024. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 38+0000 AL PR 69+0000. 10. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 38+0000 AL PR 69+0000. 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
N/A						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS						
RUTA No. 7008 PR 38+0000 PR 69+0000 RUTA No. 7008 PR 38+0000 PR 69+0000						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR 38+810		LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE PR 40+185		INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EL TRAMO VIAL PR 68+0530		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado El Tarra Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.						
			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
			FIRMA			
			NOMBRE:			
			No. MAT:			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANA No. 13 DEL 22/12/2023 AL 28/12/2023

FECHA 28 12 2023
(Día) (Mes) (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008) TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 38+0000 al PR 69+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO No. 3041 DE 2023 FECHA DE TERMINACION: 31 DE ENERO DE 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 38+0000 A PR 69+0000.

INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J. CONTRATO No. 2656 DE 2023

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA EL TARRA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.

1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.

SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.

2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS

LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.

3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN

UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACION MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.

EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Enfermedades endémicas, enseñando a la familia a reciclar, ergonomía, equipos de protección ojos y cara.

II. REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.

EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS ONCE (11) ASOCIADOS CONTRATADOS.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.

CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON</div> <div>No. MAT: </div>	<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES</div> <div>No. MAT: 08202-31751 ATL</div>
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA

REGISTRO DE CHARLAS

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2020

Código: F-032

No	Fecha:	DICIEMBRE 22 DE 2023 VIERNES	DICIEMBRE 25 DE 2023 LUNES	DICIEMBRE 26 DE 2023 MARTES	DICIEMBRE 27 DE 2023 MIÉRCOLES	DICIEMBRE 28 DE 2023 JUEVES
	Tema:	ENFERMEDADES ENDEMICAS	FESTIVO	ENSEÑANDO A LA FAMILIA A RECICLAR	EQUIPOS DE PROTECCION OJOS Y CARA	ERGONOMIA
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER JACOME JACOME	Alexander Jacome		Alexander Jacome	Alexander Jacome	Alexander Jacome
2	SIXTO JACOME BECERRA	Sixto Jacome		Sixto Jacome	Sixto Jacome	Sixto Jacome
3	ROSMIRO JACOME	Rosmiro Jacome		Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome	Rosmiro Jacome
4	JORGE OMAR SEPULVEDA	Jorge Omar Sepulveda		Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda	Jorge Omar Sepulveda
5	LUIS E PACHECO	Luis E Pacheco		Luis E Pacheco	Luis E Pacheco	Luis E Pacheco
6	IVAN ORTIZ	Ivan Ortiz		Ivan Ortiz	Ivan Ortiz	Ivan Ortiz
7	WILLIAN GOMEZ	William Gomez		William Gomez	William Gomez	William Gomez
8	ELEISON TARAZON	Eleison Tarazon		Eleison Tarazon	Eleison Tarazon	Eleison Tarazon
9	HENRY ORTIZ BECERRA	Henry Ortiz		Henry Ortiz	Henry Ortiz	Henry Ortiz
10	MAURICIO BECERRA JACOME	Mauricio Becerra		Mauricio Becerra	Mauricio Becerra	Mauricio Becerra
11	CIRO ALFONSO BECERRA	Ciro A. Becerra		Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra	Ciro A. Becerra



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 2

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6

[illegible]



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 3

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

PERIODO

dic-23

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OCAÑA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MTO RUTINARIO No.

3041 DE 2023

CONTRATISTA:

Cooperativa de Trabajo Asociado EL TARRA

MES INFORME MENSUAL:

DICIEMBRE DEL 2023

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZ0, PR38+0000 - PR69+0000, LOTE 4.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:

2656 DE 2023

CONSULTOR:

ADMINISTRACIÓN VIAL CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE SERVICIO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1034523	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	3041-2023	\$ 174,085,373.00	\$ 87,042,686.50
						\$ 174,085,373.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 174,085,373.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
									1034523	\$ 174,085,373.00	\$ 174,085,373.00				CONTRATO PRINCIPAL
1	Servicio	01-31 OCT 2023	\$ 42,782,374.96	\$ 738,968.29	\$ 43,521,343.25				1034523 del 2023	\$ 130,564,029.75	\$ 130,564,029.75	84860 DE FECHA 15NOV/2023		X	
2	Servicio	01-30 NOV 2023	\$ 42,782,374.96	\$ 738,968.29	\$ 43,521,343.25				1034523 del 2023	\$ 87,042,686.50	\$ 87,042,686.50			X	
3	Servicio	01-30 NOV 2023	\$ 42,782,374.96	\$ 738,968.29	\$ 43,521,343.25				1034523 del 2023	\$ 43,521,343.25	\$ 43,521,343.25				PRESENTE ACTA
TOTALES			\$ 128,347,124.88	\$ 2,216,904.87	\$ 130,564,029.75					\$ 43,521,343.25	\$ 43,521,343.25				

Todas las Actas aprobadas por la Supervisión deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SERVICIO	\$ 128,347,124.88	\$ 2,216,904.87	\$ 130,564,029.75
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 128,347,124.88	\$ 2,216,904.87	\$ 130,564,029.75

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma

Nombre: CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO

Representante legal

C.C. N° 13.363.532 de Ocaña

Firma

Nombre: WILSON JAIME BECERRA

Matrícula No. 25202-24862

SUPERVISOR DEL CONTRATO RES. No 39 de fecha 08/11/2023

Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Consultor administración vial y Dirección Territorial.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 4

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10**

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10		
VERSIÓN			
FECHA	1	DE	1

		FECHA		15 (Día)	1 (Mes)	24 (Año)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		OCAÑA		

CONTRATO DE OBRA No: 3041 - 2023		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000 LOTE 4.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2656 -2023		INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

[illegible]

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO
Representante Legal Cooperativa Trabajo Asociado El
Tarra
C.C. N° 13.363.532 de Ocaña

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Matrícula No. 54202-099505 NTS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 5

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA	2	DE	2																																																												
		FECHA	15	1	24																																																												
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL		DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA																																																														
CONTRATO DE OBRA No.	3041 - 2023		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA																																																														
OBJETO DEL CONTRATO:																																																																	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000 LOTE 4.																																																																	
FECHA DE INICIO: 01/10/2023																																																																	
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																	
VALOR INICIAL: \$ 174,085,373.00																																																																	
VALOR ACUMULADO: \$ 174,085,373.00 (Incluye adiciones)																																																																	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		2656-2023		INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA																																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 17,408,537.30</td><td>31</td><td>8</td><td>2023</td><td>1</td><td>7</td><td>2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 34,817,074.60</td><td>31</td><td>8</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 17,408,537.30	31	8	2023	1	7	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 34,817,074.60	31	8	2023	31	12	2026	Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																														
			Desde			Hasta																																																											
Cumplimiento	10%	\$ 17,408,537.30	31	8	2023	1	7	2024																																																									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 34,817,074.60	31	8	2023	31	12	2026																																																									
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																									
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 56-44-101006349																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A																																																																	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/09/2023																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 232,000,000.00</td><td>31</td><td>8</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232,000,000.00	31	8	2023	31	12	2023	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																														
			Desde			Hasta																																																											
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232,000,000.00	31	8	2023	31	12	2023																																																									
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																									
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		56-40-101002843		OTRAS PÓLIZAS No.																																																													
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 17,408,537.30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 34,817,074.60
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	8	23	1	8	24
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	8	23	31	1	27
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 56-44-101006349

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232,000,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	8	23	31	1	24
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 56-40-101002843 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 
Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 6

ACTAS DE COMITE **FORMATO MEPI-MN-IN-14-FR-1**



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 7

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5

<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA

15124

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OCAÑA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

dic-23

PROYECTO:

Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Gra

CONTRATO INTERVENTORÍA N°:

2656 de 2023

INTERVENTORÍA:

CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No.

0

CONTRATISTA:

N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMPERO PLACA KFN242	RENAULT modelo 2017	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA PLACA HPK295	VOLKSWAGEN modelo 2014	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

CAMPERO PLACA KFN242 fecha de vencimiento de la revision tecnico mecanica y emision de gases contaminantes 2024/07/31

CAMIONETA PLACA HPK295 fecha de vencimiento de la revision tecnico mecanica y emision de gases contaminantes 2024/01/27

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma



Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S

C.C No. 1.128.269.284 de Medellín (Antioquia)

Firma



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Interventor, Dirección Territorial.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 8

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7





CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						CODIGO	MEP-MNI-IN-15-FR-9				
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA					
							FECHA	7	11	2023		
							(Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2656 de 2023							INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S					
MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023							PROYECTO: Aguacilara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Grande - Convencion Ruta 70NS01 Del PR 00+0000 al PR 33+0000					
CONTRATO DE OBRA No: 0							CONTRATISTA: NA					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023	919123	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 250.456.699,24	\$ 416.229.728,52					
2023	919123	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Contrato principal	\$ 281.882.849,00	\$ 416.229.728,52					
TOTAL						\$ 538.709.446,00						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 538.709.446,00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								919123 de 2023-08-08	\$ 538.709.446,00	\$ 538.709.446,00		CONTRATO PRINCIPAL
1	8 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$ 42.270.894,79	\$ 8.031.470,01	\$ 50.302.364,80				919123 de 2023-08-08	\$ 50.302.364,80	\$ 488.407.081,20	81755 de fecha 18/09/2023	
2	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 60.653.237,55	\$ 11.524.115,13	\$ 72.177.352,68				919123 de 2023-08-08	\$ 122.479.717,48	\$ 416.229.728,52	83725 de fecha 26/10/2023	
3	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 60.184.763,42	\$ 11.435.105,05	\$ 71.619.868,47				919123 de 2023-08-08	\$ 194.099.585,95	\$ 344.609.860,05		EN TRÁMITE
TOTALES		\$ 163.108.895,76	\$ 30.990.690,19	\$ 194.099.585,95					\$ 538.709.446,00	\$ 344.609.860,05		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL					
* COSTOS DE PERSONAL	\$ 126.059.914,00			\$ 23.951.383,66			\$ 150.011.297,66					
* OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 37.048.981,76			\$ 7.039.306,53			\$ 44.088.288,29					
* VALOR TOTAL	\$ 163.108.895,76			\$ 30.990.690,19			\$ 194.099.585,95					
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
<div><div></div><div>Firma Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S C.C No. 1.128.269.284 de Medellín (Antioquia)</div></div> <div><div></div><div>Firmado digitalmente por Firma: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula No.: 54202-099505 NTS</div></div>												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 10

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA	1	DE	2																																																			
		FECHA	15	1	2024																																																			
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES																																																							
	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2656-2023		INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA																																																					
OBJETO DEL CONTRATO:																																																								
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 1 LOTE 10.																																																								
FECHA DE INICIO: 08/08/2023																																																								
PLAZO INICIAL: 08/12/2023																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 375,843,799.00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 538,709,446.00 (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 37,584,379.90</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e</td><td>20%</td><td>\$ 75,168,759.80</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 112,753,139.70</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 37,584,379.90	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	\$ 75,168,759.80	Calidad del servicio	30%	\$ 112,753,139.70	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>8</td><td>2023</td><td>8</td><td>06</td><td>2024</td></tr><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>2023</td><td>8</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>3</td><td>12</td><td>2023</td><td>3</td><td>06</td><td>2026</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			3	8	2023	8	06	2024	DD	MM	AA	DD	MM	AA	3	8	2023	8	12	2026	3	12	2023	3	06	2026
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 37,584,379.90																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	\$ 75,168,759.80																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 112,753,139.70																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
3	8	2023	8	06	2024																																																			
DD	MM	AA	DD	MM	AA																																																			
3	8	2023	8	12	2026																																																			
3	12	2023	3	06	2026																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101223482																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 08/08/2023																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																																								
Otros																																																								
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 53,870,944.60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	\$ 107,741,889.20
Calidad del servicio	30%	\$ 161,612,833.80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	8	2023	8	06	2024
DD	MM	AA	DD	MM	AA
3	8	2023	8	12	2026
3	12	2023	3	06	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101223482

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033

Firma

Firmado digitalmente por
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 11

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL
PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RELACIÓN CORRESPONDENCIA			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
				VERSIÓN	1		
				PAGINA	1	DE	1
				FECHA	15	1	24
Contrato de obra	3041 - 2023						
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA						
Conformación:							
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000 LOTE 4.						
Fecha de Inicio:	01/10/2023						
Valor Inicial:	\$ 174,085,373						
Valor Actual:	\$ 174,085,373						
Plazo Inicial:	31/12/2023						
Plazo Actualizado:	31/01/2024						
Fecha de Iniciación:	01/10/2023						
Fecha de Vencimiento:	miércoles, 31 de enero de 2024						
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2023							
CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No. OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO				
OF-CTO 2656 DE 2023-0241	05-dic-23	Ingeniero JESUS ALFREDO CONTRERAS Gerente ESPO.S. A Ocaña, Norte de Santander	Reporte daños Ruta 7007 Ocaña – Alto del Pozo.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0242	05-dic-23	CIRO ANTONIO LOBO ORTEGA INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICIA Y TRÁNSITO ALCALDIA MUNICIPAL DE CONVENCIÓN Convención, Norte de Santander	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCION.				SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0243	05-dic-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CON FUNCIONES DE INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ABREGO Abrego N.S.	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO (PASO NACIONAL MUNICIPIO DE ABREGO).				SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0244	05-dic-23	GUSTAVO ADOLFO BLANCO NIÑO Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Norte de Santander	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.				SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0245	05-dic-23	INTENTENDENTE POLICIA WALTER SURMAY PEREZ	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA.				SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0246	05-dic-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA, 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCION				SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0247	05-dic-23	INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA				ss
OF-CTO 2656 DE 2023-0248	07-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Acta de costos No. 4, contrato 2656-2023				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0249	08-dic-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 08 al 14 de diciembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0250	08-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS MERCEDES NEIL DEL CARMEN ANGARITA GARCIA	Programación semana comprendida del 08 al 14 de diciembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0251	08-dic-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 08 al 14 de diciembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0252	08-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO	Programación semana comprendida del 08 al 14 de diciembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0253	11-dic-23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Daño a la Infraestructura Vial.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0254	12-dic-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	Solicitud Información.				SOLICITUD

OF-CTO 2656 DE 2023-0255	12-dic-23	A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S Atn: Miguel Álvarez Arroyo	Solicitud de información	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0256	14-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.9	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0257	14-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.10	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0258	16-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO	Programación semana comprendida del 15 al 21 de diciembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0259	16-dic-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 15 al 21 de diciembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0260	16-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS MERCEDES NEIL DEL CARMEN ANGARITA GARCIA	Programación semana comprendida del 15 al 21 de diciembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0261	16-dic-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 15 al 21 de diciembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0262	17-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	nforme accidente ocurrido el día 04-12-2023 en el PR 50+0237, ruta 7007	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0263	18-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	solicitud de prórroga No. 2 CTO 2656-2023	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0264	20-dic-23	Señores A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S Atn: Miguel Álvarez Arroyo NIT No. 901.508.126-1	Contestación al oficio recibido el día 16 de diciembre del 2023.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0265	22-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta oficio Radicado 2023S-VOCA-030378 de Fecha 2023-12-20	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0266	22-dic-23	Señores SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS MICHAEL RINCON DELGADO Representante Legal	Programación semana comprendida del 22 al 28 de diciembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0267	22-dic-23	Señores COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO Representante Legal	Programación semana comprendida del 22 al 28 de diciembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0268	22-dic-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA Representante Legal	Programación semana comprendida del 22 al 28 de diciembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0269	22-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS MERCEDES NEIL DEL CARMEN ANGARITA GARCIA	Programación semana comprendida del 22 al 28 de diciembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0270	27-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.11	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0271	27-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.12	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0278	28-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe Accidente Ocurrido el día 14-12-2023 en el PR 50 + 0237, Ruta 7007.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0279	28-dic-23	FABIO MOJICA FERNANDEZ - SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	Informe mensual de accidentalidad mes de noviembre 2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0280	31-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS MERCEDES NEIL DEL CARMEN ANGARITA GARCIA	Programación semana comprendida del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0281	31-dic-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0282	31-dic-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0283	31-dic-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.	INFORMATIVA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA


No. OFICIO	FECHA	REMITE	ASUNTO	
2023S-VOCA-025707	04-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-029239	INFORMATIVA
2023S-VOCA-027202	11-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-029691	INFORMATIVA
2023S-VOCA-027504	12-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Solicitud de entrega Informe Topográfico ? Informe de Monitoreo	SOLICITUD
2023S-VOCA-027613	12-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Socialización Memorando No 2023I-VBOG-028790	SOLICITUD
No aplica	16-dic-23	MIGUEL ERAZMO ALVAREZ ARROYO	Socialización Memorando No 2023I-VBOG-028790	SOLICITUD
2023S-VOCA-030378	20-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Solicitud Reporte Conforme a Derecho de Petición OMEGA LTDA	SOLICITUD
2023S-VOCA-031459	22-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Observaciones a la Publicación APU regionalizados periodo 2023_2	SOLICITUD
2023S-VOCA-031538	22-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-039350	INFORMATIVA



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 12

BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Firma = 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.


Cargo = Ingeniero Residente.

No Hat = 08202 - 31751 ATL.

01/Dic/23. En la mañana = tiempo seco; Tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = Se realiza limpieza de cunetas PR67+650; PR68+000 Inspección y Vigilancia PR68+530.

En la Tarde = tiempo seco; tránsito congestionado debido a un accidente; tractomula se queda sin frenos y colisionó por detrás de otra tractomula.

Firma 


Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Hat = 08202 - 31751 ATL.

02/Dic/23. En la mañana = tiempo seco; Paso Normal del PR38+000 al PR49+200 y del PR52+500 al PR69+000; vía cerrada del PR49+200 al PR52+500

En la Tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38 al PR69+000 puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Hat = 08202 - 31751 ATL.

03/Dic/23. En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000, No hay cierre de la vía.

líder =

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000; pasos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

04/Dic/23

En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR49+200 y del PR52+500 al PR69+000; vía cerrada del PR49+200 al PR52+500.

Actividades = se realiza remoción de derrube con maquinaria

pesada PR64+690; limpieza de señales verticales PR67+781;

Alineo de señales verticales PR67+710; limpieza de monumento

RR69+150; limpieza de cunetas PR67+750.

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000
pasos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751.

05/Dic/23

En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000; pasos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = limpieza de cunetas Revestidos y en tierra

PR63+800; limpieza Alcantarilla PR63+551; limpieza de

señales verticales PR63+481; Remoción derrumbe con maquinaria

pesada en el PR64+690.

líder=

	En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000; pasos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
04/Dic/23	En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR49+200 y del PR52+500 al PR69+000; vía cerrada del PR49+200 al PR52+500.
	Actividades = se realiza remoción de derrube con maquinaria pesada PR64+690; limpieza de señales verticales PR67+781; Alineo de señales verticales PR67+710; limpieza de monumento RR69+150; limpieza de cunetas PR67+750.
	En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000; pasos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751.
05/Dic/23	En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000; pasos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.
	Actividades = limpieza de cunetas Revestidos y en tierra PR63+800; limpieza Alcantarilla PR63+551; limpieza de señales verticales PR63+481; Remoción derrumbe con maquinaria pesada en el PR64+690.

líder=

En la tarde = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR49+200 y del PR52+500 al PR69+0000.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

06/Dic/23. En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+528, PR51+500 y PR68+0530.

Actividades = Se realiza limpieza de alcantarilla en el PR62+279; limpieza de defensas y señales verticales PR62+0780; limpieza de banquetas revestidas PR63+0120; Remoción de derrumbes con maquinaria PR63+0910; Inspección y Vigilancia en el punto critico PR68+530.

En la Tarde = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+0528; PR51+500 y PR68+0530

Firma =

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

07/Dic/23. En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+000 al PR69+000.

Actividades = se realiza limpieza de banquetas revestidas y en tierra PR62+0780; limpieza de señales verticales PR62+0000; Inspección y Vigilancia en el PR68+0530.

En la Tarde = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000

líder=

al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+0530.

Firma. =

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No. Mat = 08202-31751 ATL.

08/dic/23. En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000.

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma. =

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No. Mat = 08202-31751 ATL.

09/dic/23 En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000.

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma. =

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No. Mat = 08202-31751 ATL.

10/dic/23 En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

líder =

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08302-31751 ATL.

11/01/23 En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = se realiza limpieza alcantarilla PR62+161; limpieza descole PR62+161; limpieza de conetas Revestidas PR61+400; Atención punto crítico PR68+530.

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal; se presentó un accidente en el PR54+900; involucrados un bus y una motocicleta; sin heridos.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08302-31751 ATL.

12/01/23 En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = se realiza limpieza de Alcantarilla PR65+986. limpieza de disipadores PR65+986; limpieza de conetas Revestidas PR64+690; limpieza de descole PR64+877.

lides

En la tarde = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

13/01/23

En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = Se Realiza Remocion de deunmbe PR64+690; limpieza de Alcantarilla PR64+0083; vigilancia y control PR68+530.

En la tarde = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+000; Puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma =

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

14/01/23

En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = Se Realiza limpieza de cunetas Revestidas PR64+120; Atencion punto critico PR63+530; limpieza de señales verticales PR58+863.

En la tarde = Tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000

líder

al PR69+000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma.

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

15/01/23. En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = Se realiza mejoramiento c/por de vialidad PR66+119; PR66+310; PR66+076; PR65+100; PR64+700 PR63+360; PR63+0000; PR62+971

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma.

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

16/01/23. En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

líder=

Firma _____

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

17/01/23. En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma _____

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

18/01/23. En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = Reproamiento capa rodadura en el tramo vial correspondiente al contrato.

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal. Puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.



Firma _____

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

líder=

19/dic/23.	<p>En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal.</p> <p>Puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.</p> <p>Actividades = Mejoramiento a la capa de rodadura. PR27+100; PR27+400; PR27+990; PR27+990; PR28+400; PR29+650; PR29+700; PR33+580; PR33+959.</p> <p>En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal.</p> <p>Puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.</p> <p>Cargo. = Ingeniero Residente.</p> <p>No Hat = 08202-31751. ATL.</p>
20/dic/23.	<p>En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal; puntos críticos.</p> <p>PR49+528; PR51+500 y PR68+530.</p> <p>Actividades = se realiza mejoramiento capa rodadura. PR61+080; PR61+050; PR61+000; PR60+910; PR60+900; PR60+830; PR60+330; PR60+200; PR60+168; PR60+100; PR60+050; PR60+000; PR59+950; PR59+850; PR59+700; PR59+667; PR59+650.</p> <p>En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal del PR38+000 al PR69+000.</p> <p>Puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.</p> <p>Cargo. = Ingeniero Residente.</p> <p>No Hat = 08202-31751. ATL.</p>
21/dic/23.	<p>En la mañana = tiempo húmedo con lluvias leves;</p> <p>tránsito Normal; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.</p>

líder=

Actividades = Se continua con el mejoramiento de la capa de rodadura.

En la tarde = Tiempo seco; tránsito Normal; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma.

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

22/dic/23. En la mañana = Tiempo Nublado; tránsito Normal; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = Se continua con el mejoramiento de la capa de rodadura.

En la tarde = Tiempo seco; tránsito Normal; puntos críticos PR49+528; PR51+500; PR68+530.

Firma =

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

23/dic/23. En la mañana = Tiempo seco; tránsito Normal; puntos críticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = Inspección y vigilancia en todo el tramo vial.

En la tarde = Tiempo seco; tránsito Normal; puntos críticos PR49+528; PR51+500; PR68+530

líder =

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente I

No Mat = 08202-31751 ATL.

24/dic/23. En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal; puntos críticos PR49+528; PR51+500; PR68+530.

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal; puntos críticos. PR49+528; PR51+500; PR68+530.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente I

No Mat = 08202-31751 ATL.

25/dic/23 En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal; puntos críticos. PR49+528; PR51+500; PR68+530.

En la tarde = tiempo Nublado; tránsito Normal; puntos críticos. PR49+528; PR51+500; PR68+530.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

26/dic/23 En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal; puntos críticos. PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = limpieza de Alcantarilla; Remoción de deslizamientos de tierra.

líder=

En la Tarde = tiempo con lloviznas leves; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Firma = 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.


No Mat = 08202-31751 ATL.

27/01/23

En la mañana = tiempo seco; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = limpieza de cunetas Revestidas PR40+200; limpieza de descole PR40+185; limpieza de Alcantarilla PR44+927; inspeccion y vigilancia en todo el tramo vial.

En la Tarde = tiempo con lloviznas; Transito Normal del PR38+0000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+528; PR51+500; PR68+530.

Firma = 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

28/01/23.

En la mañana = tiempo Nublado; Transito Normal del PR38+000 al PR69+0000; puntos criticos PR49+528; PR51+500 y PR68+530.

Actividades = limpieza de cunetas Revestidas PR40+800; limpieza de Alcantarilla PR41+227; limpieza de descole

líder=

PR 4+553 ; Inspeccion y vigilancia en todo el tramo Val.

En la tarde = tiempo con lluvias leves ; Transito Normal del PR 38+000 al PR 69+000 ; puntos criticos PR 49+528 ; PR 51+500 y PR 68+530.

Firma.

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

29/01/23 En la mañana = tiempo nublado ; Transito Normal del PR 38+000 al PR 69+000 ; puntos criticos PR 49+528 ; PR 51+500 y PR 68+530.

En la tarde = tiempo nublado ; Transito Normal del PR 38+000 al PR 69+000 ; puntos criticos PR 49+528 ; PR 51+500 y PR 68+530.

Firma.

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

30/01/23 En la mañana = tiempo seco ; Transito Normal del PR 49+528 ; al PR 69+000 ; puntos criticos PR 49+528 ; PR 51+500 y PR 68+530.

En la tarde = tiempo seco ; Transito Normal del PR 38+000 al PR 69+000 ; puntos criticos PR 49+528 y PR 51+500 y PR 68+530.

Firma.

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

31/dic/23.

En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal del PR 38+0000 al PR 69+000; puntos críticos PR 49+528; PR 51+800 y PR 68+530.

En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal; del PR 38+000 al PR 69+000; puntos críticos PR 49+528; PR 51+500 y PR 68+530.

Firma =



Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No Mat = 08002-31751 ATL.