



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA	15	12	2023
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA PERIODO MES: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 3040 DE 2023 PLAZO INICIAL: 01/10/2023 VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 128,520,000.00
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR 43+0000 - PR 54+0787 Y 7008: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 128,520,000.00
OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 00+0000 - PR 07+0000 LOTE 2. FECHA DE REANUDACIÓN: ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -
CONTRATISTA: SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023 ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -
PLAZO ACUMULADO: 31/12/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2656 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FISICO CONTRATADO				AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento				Mejoramiento			
	Rehabilitación				Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles			
	Puentes				Puentes			
	Pontones				Pontones			
Mantenimiento				Mantenimiento				
Otros				Otros (Especificar				
/Especificar				cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			
	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 108,000,000.00	\$ 20,520,000.00	\$ 128,520,000.00
SUBTOTAL BASICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
VALOR BASICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2.5%)			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 108,000,000.00	\$ 20,520,000.00	\$ 128,520,000.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 27,000,000.00	\$ 5,130,000.00	\$ 32,130,000.00	\$ 32,130,000.00
SUBTOTAL BASICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
VALOR BASICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2.5%)				\$ -
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	\$ 27,000,000.00	\$ 5,130,000.00	\$ 32,130,000.00	\$ 32,130,000.00



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA	15	12	2023
	(Día / Mes / Año)		

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 128,520,000.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 64,260,000.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 50.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



(ANTES - DURANTE - DESPUES) REMOCION DE DERRUMBES EN EL PR 44+0758 (7007)



(ANTES- DURANTES - DESPUES) EMBELLECIMIENTO AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS EN LA VIA PR 51 + 0925 (7007)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No.	3040-2023	Contratista:	SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S
Contrato de Interventoría No.	2656-2023	Interventoría:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA

Objeto Contrato de Obra:
 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000 LOTE 2"

INFORME MENSUAL No.	2	MES O PERIODO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
---------------------	---	----------------	----------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	INTRODUCCION		8
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Items no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		13
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	36
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	38
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	40
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	42
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		14
5.1	Información general del contrato		14
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		15
5.3	Informes especialistas y profesionales		16
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		16
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		16
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	49
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	51
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	55
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	57
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		17
8	Anexos		20
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		60
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		18
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		64

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Firmado digitalmente por
ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2

**CONTRATO No. 3040 DE 2023: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑASECTORES 7007 AGUACLARA -
OCAÑA, PR 43+0000 - PR 54+0787 Y 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO,
PR 00+0000 - PR 07+0000 LOTE 2.**



**PERIODO: 01 AL 30 de noviembre de 2023
Ocaña, 01 de diciembre de 2023**

CONTRATO No. 2656 DE 2023

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA
TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1 LOTE 10.**



CONTENIDO

Anexo 1	Informe Semanal	4
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	4
Formato	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	4
Anexo 4	Estado General del Tiempo	4
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	4
Anexo 6	Actas de Comité	4
Anexo 7	Equipo y Vehículos contrato de Interventoría	4
Anexo 8	Personal, control de aportes legales y seguridad Social Interventoría	4
Anexo 9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	4
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	4
Anexo 11	Relación de la correspondencia generada durante el periodo	4
Anexo 12	Bitácora del mes correspondiente	4
1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.1	Localización	6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto ..	7
2.3	Inventario y Estado Inicial de la Vía	7
2.4	Características Técnicas del Proyecto	8
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1	Información General del Contrato	8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	8
3.3	Seguimiento ítems no previstos	10
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría	10
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	10
4.1	Informe Semanal	10
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	10
4.3	Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra	10
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	11
4.5	Estado General del Tiempo	11
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	11
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	11
4.9	Otros documentos seguimiento mensual:	11
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
5.1	Información general del contrato	12
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	12
5.3	Informes especialistas y Profesionales	13
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC	13
5.5	Informe Matriz de Riesgos	13
5.6	Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría	13
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13
6.1	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría	14
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	14
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	14
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	14
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	14
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	14
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14



8.	ANEXOS.....	15
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.....	15
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras.....	15
	LIMPIEZA Y REMOCION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA PR 50+0810	16
	LIMPIEZA Y REMOCION DE DERRUMBES	16
	PR 46+0449	16
	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PR 50+0000	16
	EMBELLECIMIENTO AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS.....	16
	PR 49+0147	16
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales	16
8.4	Copia de la Bitácora del mes Correspondiente.....	16
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	8
	FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8	8
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	9
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	10
	ACTAS DE COMITE	11
	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15
	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO	16



LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	Informe Semanal Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3
Anexo 2	Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8
Anexo 4	Estado General del Tiempo Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Anexo 6	Actas de Comité Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1
Anexo 7	Equipo y Vehiculos contrato de Interventoria Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
Anexo 8	Personal, control de aportes legales y seguridad Social Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
Anexo 9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN-IN-15-FR-9
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Anexo 11	Relación de la correspondencia generada durante el periodo
Anexo 12	Bitácora del mes correspondiente



1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías ha destinado \$ 375.843.799,00 acumulados para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA GRUPO 1 LOTE 10 y \$128.520.000,00 para ejecutar OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, con el fin de mejorar las condiciones actuales de las vías objeto del alcance: Vía 7007, carretera Aguaclara – Ocaña desde PR 43+0000 al PR 54+0787 y en la vía 7008, carretera Ocaña - Alto del Pozo desde el PR 00+0000 al PR 07+0000, .

Regional y localmente estas carreteras sirven de arteria vial para comunicar la provincia de Ocaña y los municipios de Sur del Cesar con el oriente del país y la frontera colombo venezolana, desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economía de esta estratégica zona del país.

Mediante la ejecución de este proyecto se busca generar el bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

El presente documento resume el avance de las actividades técnicas y desarrollo del contrato 2656 de 2023, por parte de CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA como interventor del contrato de mantenimiento rutinario No. 3040 de 2023, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2023.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización


El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, en las vías: Aguaclara – Ocaña en el tramo que va desde el PR 43+0000 al PR 54+0787, corredor vial ruta 70 tramo 07 que une a Ocaña con el interior del país, el valle del Magdalena y la costa Caribe colombiana utilizando la Troncal central, RUTA DEL SOL, hasta los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta al norte y los centros de producción del país ubicados en Bogotá, Medellín y Cali, y en la vía Ocaña – Alto del Pozo, en el tramo que va desde el PR 00+0000 al PR 69+0000, en el corredor vial ruta 70 tramo 08 que une la frontera Colombo Venezolana, en el puente internacional Simón Bolívar.



El corredor vial en mención se encuentra situado en el nororiente del país en el departamento Norte de Santander y Cesar.

En el cuadro se observa la localización del corredor vial, para el contrato de mantenimiento rutinario y se describen las siguientes características:

- Territorial del Instituto Nacional de Vías INVIAS, a la cual están inscritas las vías del proyecto en mención.
- Códigos de las vías.
- Límites de las vías, incluyendo el PR inicial y el PR final y la respectiva longitud de cada una de ellas.



2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

No.	TERRITORIAL	CÓDIGO DE LA VÍA	NOMBRE DE LA VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (Km)	ACUMULADO PARCIAL (Km)
1	OCAÑA - NORTE DE SANTANDER	7007	AGUACLARA - OCAÑA	PR 43+0000	PR 54+0787	11,787	11,787
2	OCAÑA - NORTE DE SANTANDER	7008	OCAÑA - ALTO DEL POZO	PR 00+0000	PR 07+0000	7,00	18,787
TOTAL, DE KILÓMETROS							30,574

2.3 Inventario y Estado Inicial de la Vía

En general, las carreteras se encuentran en buen estado ya que la territorial viene realizando inversiones periódicamente durante las vigencias anteriores para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías.

Se hace necesario contar con el contrato de mantenimiento rutinario que beneficia y optimizan aún más estos corredores viales.



2.4 Características Técnicas del Proyecto

El objetivo del proyecto es realizar la interventoría para el Servicio de Mantenimiento rutinario a través de microempresas, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñe a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	3040 DE 2023
OBJETO	Servicio de Mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Ocaña Sectores 7007 Aguaclara - Ocaña, PR 43+0000 - PR 54+0787 y 7008: Ocaña - Alto del Pozo, PR 00+0000 - PR 07+0000.
CONTRATISTA	SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S con Nit 901.432.255-3
REPRESENTANTE LEGAL	MICHAEL RINCON DELGADO
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA INICIACIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 128.520.000,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 128.520.000,00 (incluido IVA)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

SEMANA 06 DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007; ROCERÍA EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008);



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIA Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

SEMANA 07 DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007; ROCERÍA EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

SEMANA 08 DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007; ROCERÍA EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

SEMANA 09 DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA LIMPIEZA Y PINTURA A LOS BORDILLOS DE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS DEL PR 49+0159 AL PR 50+0574 DE LA RUTA 7007; LIMPIEZA DE CALZADA PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN LA AVENIDA FRANCISCO



FERNÁNDEZ DE CONTRERAS DEL PR 49+0159 AL PR 50+0574 DE LA RUTA 7007; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008); VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

(No aplica).

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha el contrato de mantenimiento rutinario se ejecuta satisfactoriamente, dentro en los términos estipulados y de acuerdo con las actividades programadas por la microempresa, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Ocaña.

La Interventoría asignada a la Administración vial viene realizando la supervisión a los contratos mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por las microempresas, empleo de herramienta exigida en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución del contrato asignado.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 **No Aplica**

4.3 Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo 2)



4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 3)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 4)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 **No Aplica**

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 5)

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo

Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 **No Aplica**
Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2 **No Aplica**

- Seguimiento Programa de Obra
(No Aplica)

- Acta de Comité de Obra

Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 **No Aplica**

- Actas de Reunión

Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 **No Aplica**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA



5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	2656 de 2023
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10.
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA
GESTOR DEL PROYECTO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
PLAZO INICIAL	HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA INICIACIÓN	08 DE AGOSTO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 375.843.799,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 375.843.799,00 (incluido IVA)

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las obras, verificando que los materiales utilizados cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas del INVIAS.
- Controles diarios de cantidades de obras ejecutados.
- Solicitud continua al contratista cumplimiento de pagos aportes parafiscales del personal en obra.
- Verificación y control financiero del proyecto, de acuerdo a la priorización de las obras definidas en los diferentes comités de obra y solicitados por el INVIAS.
- Recorrido y presencia diaria a las obras en ejecución de la vía para el control técnico de los trabajos realizados.



- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.
- Realización de comités técnicos de obra con el fin de hacer seguimiento y control a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra, plan de contingencia.
- Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra.
- Diariamente se verifica que este protocolo sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

5.3 Informes especialistas y Profesionales

(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Informe Matriz de Riesgos

(No aplica)

5.6 Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría

- Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 6)

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 7)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 8)

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 9)

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo
Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 **No Aplica**
Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2 **No Aplica**
- Plan de Cargas o reprogramación al plan de Cargas aprobado
Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 **No Aplica**
- Seguimiento al Plan de Cargas
Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-3 **No Aplica**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista viene realizando todas las actividades objeto del contrato, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría, por parte de la Dirección



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Territorial quien venía realizando la supervisión de los contratos de mantenimiento rutinario.

- La principal actividad ejecutada por la microempresa de mantenimiento rutinario fue realizar las actividades de mantenimiento periódico de las vías en jurisdicción de la territorial Ocaña.
- Se recomienda al Instituto Nacional de Vías continuar realizando el mantenimiento rutinario de la vía, especialmente lo relacionado con la limpieza de cunetas y alcantarillas, con el fin de garantizar el drenaje de la vía. Así mismo, estos mantenimientos mantienen en óptimas condiciones la vía evitando así su pronto deterioro.
- El inspector SISO de la administración vial semanalmente realiza la supervisión al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El estado de salud de los asociados es bueno. Se confirma que vienen desarrollando actividades en la vía los asociados contratados.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Durante el mes de noviembre de 2023 no se presentó correspondencia entre la interventoría y contratista.

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

CONTRATO No. 3040 DE 2023: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑASECTORES 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR 43+0000 - PR 54+0787 Y 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 00+0000 - PR 07+0000 LOTE 2.



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

COOPERATIVA SERVCOSNTRUCCIONES – NOVIEMBRE 2023



pr 50+810 ruta 7007
8 nov 2023 03:42:14 p. m.

LIMPIEZA Y REMOCION DE DESLIZAMIENTOS
DE TIERRA PR 50+0810



pr 46+449 ruta 7007
12 nov 2023 08:25:01 p. m.

LIMPIEZA Y REMOCION DE DERRUMBES
PR 46+0449



50+000 ruta 7007
22 nov 2023 09:21:26 a. m.

LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS PR 50+0000



49+147 ruta 7007
27 nov 2023 04:17:18 p. m.

EMBELLECIMIENTO AVENIDA FRANCISCO
FERNANDEZ DE CONTRERAS
PR 49+0147

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales
(No Aplica)

8.4 Copia de la Bitácora del mes Correspondiente
(No Aplica)



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

ANEXOS



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 1

INFORME SEMANAL **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3**


V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	7	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			

VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0	OBSERVACIONES:	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0		
AVALES APROBADOS:	0		
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0		

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)			
1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007. 2. ROCERÍA EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 49+0000 AL PR 53+0000 DE LA RUTA 7007. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIA			

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007. 2. ROCERÍA EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007. 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007. 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007. 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL			

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
N/A			



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado Oplamar Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
		FIRMA _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
SEMANA No. 6 DEL 03/11/2023 AL 09/11/2023		FECHA 09 11 2023 (Día) (Mes) (Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO/CARRETERA: AGUACLARA - OCAÑA (7007) Y OCAÑA - ALTO DEL POZO (7008)		TRAMO Y/O SECTOR(S): 7007 DEL PR43+0000 AL PR54+0787 Y 7008 DEL PR00+0000 AL PR07+0000.	
CONTRATISTA: SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.S		FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023	
CONTRATO No. 3040 DE 2023		FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERAS: 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR 43+0000 A PR 54+0787 Y 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 00+0000 AL PR 07+0000.			
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S		CONTRATO No. 2656 DE 2023	
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
<p>EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.A SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.</p> <p>LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VÍAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.</p> <p>1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD</p> <p>SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A. HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.</p> <p>SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.</p> <p>2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS</p> <p>LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.</p> <p>3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN</p> <p>UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.</p> <p>EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Cuidado y manejo de abejas ,capacitaciones en accidentes laborales , pausas activas, uso de las basuras relleno sanitario</p>			
II. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div><p>pr 50+420 ruta 7007 06/11/2023 11:10:55 a. m.</p></div> <div><p>pr 50+210 ruta 7007 8 nov 2023 03:42:14 p. m.</p></div> <div><p>pr 50+210 ruta 7007 8 nov 2023 03:42:14 p. m.</p></div> <div><p>pr 50+150 ruta 7007 09/11/2023 07:39:59 a. m.</p></div>			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA			
<p>LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.</p> <p>EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS SIETE (7) ASOCIADOS CONTRATADOS.</p> <p>NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.</p>			
CUADRO RESUMEN		INSPECTOR SISO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X		
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X		
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X		
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X		
		FIRMA	
		NOMBRE: ANYTH TORCOROMA RINCON	
		No. MAT:	
		FIRMA	
		NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES	
		No. MAT: 08202-31751 ATL	



SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S

REGISTRO DE CHARLAS

Versión: 1.0

Fecha: 01 de octubre de
2023

Código: F-033

No.	Fecha:	NOVIEMBRE 03 DE 2023	NOVIEMBRE 06 DE 2023	NOVIEMBRE 07 DE 2023	NOVIEMBRE 08 DE 2023	NOVIEMBRE 09 DE 2023
	Tema:	Cuidado y manejo de abejas	Festivo	Capacitación en manejo de accidentes laborales	Pausas activas	Uso de las basuras relleno sanitario
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER VEGA MERCADO					
2	JOSE EDUARDO RANGEL RANGEL					
3	ERNIS HERNÁNDEZ ALFONSO	ERNIS H.A	ERNIS H.A	ERNIS H.A	ERNIS H.A	ERNIS H.A
4	DAIBER ANDREY GARCIA ALVAREZ					
5	JANER RANGEL QUINTERO	Janer R	Janer R	Janer R	Janer R	Janer R
6	DIOFAN ÁLVAREZ					
7	RAFAEL CARRASCAL CASTRO	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael
8	Elidis	Elidis	Elidis	Elidis	Elidis	Elidis

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	MEP-MN-IN-15-FR-3		
		1			
		1	DE	2	
		FECHA			
		17	11	2023	
		(Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Ocaña-Alto del Pozo (7008)					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No.: 7 del 10/11/2023 al 16/11/2023 Último Informe Semanal: No (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR43+0000 - PR54+0787 / 7008 OCAÑA -ALTO DEL POZO, PR0+0000 - PR7+0000 LOTE 2.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR43+0000 - PR54+0787 / 7008 OCAÑA -ALTO DEL POZO, PR0+0000 - PR7+0000 LOTE 2.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.					
CONTRATO DE OBRA:					
CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S CON NIT 901.432.255-3					
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S - CONZA ING S.A.S					
INTEGRANTES: N.A.					
CONTRATO No.: 3040 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 128.520.000,00					
CONTRATO No.: 2656-2023 VALOR INICIAL: \$ 375.843.799,00					
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023 VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE INICIO: 08/08/2023 VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 01/10/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 128.520.000,00					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 08/08/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 375.843.799,00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 VALOR AMORTIZADO: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 VALOR AMORTIZADO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO VIGENCIA 2023					
OBRA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 128.520.000,00					
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -					
SALDO DE VIGENCIA \$ 128.520.000,00					
INTERVENTORIA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 375.843.799,00					
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ 72.177.352,00					
SALDO DE VIGENCIA \$ 303.666.447,00					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 108.000.000,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 55.173.913,03 51,09%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 55.173.913,03 51,09%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 0,00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ %					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 65.656.956,51 51,09%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 65.656.956,51 51,09%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 0,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 9.778.695,65 7,61%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 9.778.695,65 7,61%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: N/A					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: La Administración Vial CONZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervisión a partir del 08/08/2023, fecha del acta de inicio del proceso contractual					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA \$ 375.843.799,00 100,00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 338.259.419,13 90,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 21.924.221,61 5,83%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 21.924.221,61 5,83%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 83725DE FECHA 26/10/23					
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE DE 20: \$ 72.177.352,00					
VALOR FACTURA: \$ 72.177.352,00					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$					
Amortizado \$					
Saldo \$					
INDICADOR IC					
En el mes:					
Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$					
Amortizado \$					
Saldo \$					
III. AVANCE FÍSICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)					
Meta Física Programada %					
Meta Física Ejecutada %					
Avance o Atraso Físico %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual					
Unidad					
Cantidad					
Vigencia					
Vigencia (n)					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Estudios y diseños					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Total					
Equipo mínimo corresponde al existido en el cotejo de condiciones.					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					
TRAMO Y/O SECTOR 2:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
ESTADO:					
OBSERVACIONES:					


V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</div> <div>DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:</div> <div>OBSERVACIONES:</div>
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	7	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			

VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0	<div>OBSERVACIONES:</div>	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0		
AVALLUOS APROBADOS:	0		
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0		

- VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)
1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007.
 2. ROCERÍA EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007.
 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007.
 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007.
 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007.
 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 50+0500 AL PR 53+0500 DE LA RUTA 7007.
 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).
 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).
 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).
 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).
 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

- VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.
 2. ROCERÍA EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.
 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.
 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.
 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.
 6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.
 7. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 ALPR 07+0000 (7008).
 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DELPR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).
 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR00+0000 AL PR 07+0000 (7008).
 10. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 ALPR 07+0000 (7008).
 11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

- IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
- N/A



LIMPIEZA DE LA VIA
PR 49+0230



LIMPIEZA Y REMOCION DE DERRUMBES
PR 46+0449










LIMPIEZA Y REMOCION DE DERRUMBES
PR 46+0470

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado Oplamar Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	FIRMA _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____








Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		
SEMANA No. 7 DEL 10/11/2023 AL 16/11/2023		FECHA 10 11 2023 (Día) (Mes) (Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO/CARRETERA: AGUACLARA - OCAÑA (7007) Y OCAÑA - ALTO DEL POZO (7008)		TRAMO Y/O SECTOR(S): 7007 DEL PR43+0000 AL PR54+0787 Y 7008 DEL PR00+0000 AL PR07+0000.		
CONTRATISTA: SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.S		FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023		
CONTRATO No. 3040 DE 2023		FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERAS: 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR 43+0000 A PR 54+0787 Y 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 00+0000 AL PR 07+0000.				
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S		CONTRATO No. 2656 DE 2023		
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.A SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE. LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VÍAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.				
1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A. HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD. SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.				
2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.				
3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS. EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Seguridad en el trabajo , Pienso primero y evito accidentes , Uso correcto de los elementos de protección personal, capacitación en manejo de herramientas				
II. REGISTRO FOTOGRAFICO				
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA				
SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.S VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.				
EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS SIETE (7) ASOCIADOS CONTRATADOS.				
NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.				
CUADRO RESUMEN		INSPECTOR SISO		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	FIRMA NOMBRE: ANYTH TORCOROMA RINCON No. MAT: _____	FIRMA NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES No. MAT: 08202-31751 ATL
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			

		SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S				
		REGISTRO DE CHARLAS				
		Versión: 1.0	Fecha: 01 de octubre de 2023		Código: F-033	
No.	Fecha:	NOVIEMBRE 10 DE 2023	NOVIEMBRE 13 DE 2023	NOVIEMBRE 14 DE 2023	NOVIEMBRE 15 DE 2023	NOVIEMBRE 16 DE 2023
	Tema:	Seguridad en el trabajo	Festivo	Piense primero y evite accidentes	Uso correcto de los elementos de protección personal	Capacitación en manejo de herramienta
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER VEGA MERCADO					
2	JOSE EDUARDO RANGEL RANGEL					
3	ERNIS HERNÁNDEZ ALFONSO	ERNIS H.A	ERNIS H.A	ERNIS H.A	ERNIS H.A	ERNIS H.A
4	DAIBER ANDREY GARCIA ALVAREZ					
5	JANER RANGEL QUINTERO	JANER R	JANER R	JANER R	JANER R	JANER R
6	DIOFAN ÁLVAREZ					
7	RAFAEL CARRASCAL CASTRO	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael
8	Elidis	Elidis	Elidis	Elidis	Elidis	Elidis






			V. GESTION SOCIAL						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		OBSERVACIONES:				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	12	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	7	DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:						
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	5							
	7	7							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:									
VI. GESTION PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)									
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:			OBSERVACIONES:						
FICHAS PREDIALES APROBADAS:									
AVALUOS APROBADOS:									
PREDIOS ADQUIRIDOS:									
VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)									
1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007 .									
2. ROCERIA EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.									
3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.									
4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.									
5. RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.									
6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 52+0000 AL PR 54+0000 DE LA RUTA 7007.									
7. ATENCION DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 ALPR 07+0000 (7008).									
8. ATENCION DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DELPR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).									
9. ATENCION DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR00+0000 AL PR 07+0000 (7008).									
10. EXTRACCION DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 ALPR 07+0000 (7008).									
11. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS									
1. LIMPIEZA Y PINTURA A LOS BORDILLOS DE LA AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS DEL PR 49+0159 AL PR 50+0574 DE LA RUTA 7007.									
2. LIMPIEZA DE CALZADA PARA DEMARCACION HORIZONTAL EN LA AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS DEL PR 49+0159 AL PR 50+0574 DE LA RUTA 7007.									
3. ATENCION DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).									
4. ATENCION DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).									
5. ATENCION DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).									
6. EXTRACCION DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008).									
7. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
N/A									
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS									
RUTA No. 7008									
PR 07+0000 PR 38+0000 Programado									
RUTA No. 7008									
PR 07+0000 PR 38+0000 Ejecutado									
<div><div></div><div>CONSTRUCCION DE MURO CONCRETO REFORZADO PR 52+0000</div></div>						<div><div></div><div>LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PR 50+0000</div></div>		<div><div></div><div>LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR 51+0500</div></div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.									
El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado Oplamar									
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.									
DIRECTOR DE INTERVENTORIA									
FIRMA:									
NOMBRE:									
No. MAT:									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contrata, Interventor y Dirección Territorial									

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
SEMANA No. 8 DEL 17/11/2023 AL 23/11/2023		FECHA	23 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: AGUACLARA - OCAÑA (7007) Y OCAÑA - ALTO DEL POZO (7008)		TRAMO Y/O SECTOR(S): 7007 DEL PR43+0000 AL PR54+0787 Y 7008 DEL PR00+0000 AL PR07+0000.			
CONTRATISTA: SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.S		FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023			
CONTRATO No. 3040 DE 2023		FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERAS: 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR 43+0000 A PR 54+0787 Y 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 00+0000 AL PR 07+0000.					
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S		CONTRATO No. 2656 DE 2023			
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD					
EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.A SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE. LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VÍAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.					
1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A. HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD. SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.					
2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.					
3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS. EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Manejo de herramientas, residuos peligrosos, como actuar en caso de accidentes.					
II. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div></div>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA					
SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.S VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.					
EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS SIETE (7) ASOCIADOS CONTRATADOS.					
NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.					
CUADRO RESUMEN		INSPECTOR SISO		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	FIRMA  NOMBRE: ANYTH TORCOROMA RINCON No. MAT: _____	FIRMA  NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES No. MAT: 08202-31751 ATL	
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X				
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X				
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X				
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X				

SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S						
REGISTRO DE CHARLAS						
Versión: 1.0			Fecha: 01 de octubre de 2023		Código: F-033	
No.	Fecha:	NOVIEMBRE 17 DE 2023	NOVIEMBRE 18 DE 2023	NOVIEMBRE 20 DE 2023	NOVIEMBRE 21 DE 2023	NOVIEMBRE 22 DE 2023
	Tema:	CAPASITACION DE MANEJO DE HERRAMIENTAS	CHARLA EN CASO DE UN ACCIDENTE	CHARLA EN RESIDUOS PELIGROSOS	CHARLA EN MANEJO DE HERRAMIENTAS	CHARLA EN HIGIENE ORAL
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER VEGA MERCADO					
2	JOSE EDUARDO RANGEL RANGEL					
3	ERNIS HERNÁNDEZ ALFONSO	ERNIS H-A	ERNIS H-A	ERNIS H-A	ERNIS H-A	ERNIS H-A
4	DAIBER ANDREY GARCIA ALVAREZ	Daiber d	Daiber d	Daiber d	Daiber d	Daiber d
5	JANER RANGEL QUINTERO	JANER R	JANER R	JANER R	JANER R	JANER R
6	ELIDIS GARCIA LEON					
7	RAFAEL CARRASCAL CASTRO	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael
8						

			V. GESTION SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	12	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	7	DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	5				
	7	7				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:						
VI. GESTION PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		0	OBSERVACIONES:			
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		0				
AVALUOS APROBADOS:		0				
PREDIOS ADQUIRIDOS:		0				
VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)						
1. LIMPIEZA Y PINTURA A LOS BORDILLOS DE LA AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS DEL PR 49+0159 AL PR 50+0574 DE LA RUTA 7007. 2. LIMPIEZA DE CALZADA PARA DEMARCAACION HORIZONTAL EN LA AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS DEL PR 49+0159 AL PR 50+0574 DE LA RUTA 7007. 3. ATENCION DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 4. ATENCION DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 5. ATENCION DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 6. EXTRACCION DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 7. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS						
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 49+0900 AL PR 51+0952 DE LA RUTA 7007 Y EN EL PR 00+0050 DE LA RUTA 7008. 2. EMBELLECIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL MARCO ANTONIO GOMEZ PR 49+0997 DE LA RUTA 7007. 3. LIMPIEZA DE CALZADA PARA DEMARCAACION HORIZONTAL EN LA AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS DEL PR 49+0159 AL PR 50+0574 DE LA RUTA 7007. 4. ATENCION DE EMERGENCIAS DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 5. ATENCION DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 6. ATENCION DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 7. EXTRACCION DE DERRUMBES DEL PR 43+0000 AL PR 54+0787 (7007) Y DEL PR 00+0000 AL PR 07+0000 (7008). 8. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
N/A						
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS						
<div><div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 07+0000</div><div>PR 38+0000</div><div>Programado</div></div><div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 07+0000</div><div>PR 38+0000</div><div>Ejecutado</div></div></div>						
<div><div><p>LIMPIEZA DE ALcantARILLA PR 53+0585</p></div><div><p>EMBELLECIMIENTO AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS PR 49+0147</p></div><div><p>EMBELLECIMIENTO PR 52+0000</p></div></div>						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado Oplamar			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.						
			FIRMA: _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Cooperativa, Interventor y Dirección Territorial						

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
SEMANA No. 9 DEL 24/11/2023 AL 30/11/2023		FECHA		30 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO/CARRETERA: AGUACLARA - OCAÑA (7007) Y OCAÑA - ALTO DEL POZO (7008)		TRAMO Y/O SECTOR(S): 7007 DEL PR43+0000 AL PR54+0787 Y 7008 DEL PR00+0000 AL PR07+0000.				
CONTRATISTA: SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.S		FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023				
CONTRATO No. 3040 DE 2023		FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERAS: 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR 43+0000 A PR 54+0787 Y 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 00+0000 AL PR 07+0000.						
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S		CONTRATO No. 2656 DE 2023				
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD						
EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.A SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE. LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VÍAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.						
1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A. HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD. SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.						
2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.						
3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS. EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: Limpieza del vehiculo siempre , lavado de manos , uso de los epps , uso de los tapabocas , presentacion personal siempre						
II. REGISTRO FOTOGRAFICO						
<div></div>						
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA						
SERVICONSTRUCCIONES JYR S.A.S VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.						
EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS SIETE (7) ASOCIADOS CONTRATADOS.						
NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.						
CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	FIRMA  NOMBRE: ANYTH TORCOROMA RINCON No. MAT: _____		FIRMA  NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES No. MAT: 08202-31751 ATL	
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X					
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X					
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X					
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X					

		SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S				
		REGISTRO DE CHARLAS				
		Versión: 1.0		Código: F-033		
No.	Fecha:	NOVIEMBRE 27 DE 2023	NOVIEMBRE 28 DE 2023	NOVIEMBRE 29 DE 2023	NOVIEMBRE 30 DE 2023	DICIEMBRE 1 DE 2023
	Tema:	Limpieza del vehículo siempre	lavado de manos	uso siempre de los EPP.	uso de tapa bocas	presentación personal siempre
	Nombre Completo	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	ALEXANDER VEGA MERCADO					
2	JOSE EDUARDO RANGEL RANGEL					
3	ERNIS HERNÁNDEZ ALFONSO	ERNIS H.A	ERNIS H.A	ERNIS H.A	ERNIS H.A	ERNIS H.A
4	DAIBER ANDREY GARCIA ALVAREZ	Daiber A	Daiber A	Daiber A	Daiber A	Daiber A
5	JANER RANGEL QUINTERO	Janer R	Janer R	Janer R	Janer R	Janer R
6	ELIDIS GARCIA LEON	Elidis G	Elidis G	Elidis G	Elidis G	Elidis G
7	RAFAEL CARRASCAL CASTRO	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael
8						



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 2

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 3

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

FECHA	6	12	23
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3040 DE 2023

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

MES INFORME MENSUAL: DE 2023

PROYECTO: AGUA CLARA-OCAÑA. PR43+000 - PR54+0787 / 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO. PR0+0000 - PR7+0000. LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1031523	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	3040 DE 2023	\$ 128,520,000.00	\$ 96,390.00
TOTAL						\$ 128,520,000.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 128,520,000.00
-------------------------------	-------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									1031523 DEL 2023	\$ 128,520,000.00					CONTRATO PRINCIPAL
1	Servicio	01-31 DE OCT 2023	\$ 27,000,000.00	\$ 5,130,000.00	\$ 32,130,000.00				1031523 DEL 2023	\$ 96,390,000.00	\$ 96,390,000.00	84873 15NOV2023			
2	Servicio	01-30 DE NOV 2023	\$ 27,000,000.00	\$ 5,130,000.00	\$ 32,130,000.00				1031523 DEL 2023	\$ 64,260,000.00	\$ 64,260,000.00				PRESENTE ACTA
TOTALES			\$ 54,000,000.00	\$ 10,260,000.00	\$ 64,260,000.00					\$ 64,260,000.00	\$ 96,390,000.00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 54.000.000,00	\$ 10.260.000,00	\$ 64.260.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 54.000.000,00	\$ 10.260.000,00	\$ 64.260.000,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma *Michael Rincon Delgado*
Nombre: MICHAEL RINCON DELGADO
Representante Legal SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S
C.C. No.: 1.091.663.104 - Ocaña

Firma 
Nombre: WILSON JAIME BARBOSA
Matrícula No. 25202-24862
SUPERVISOR DEL CONTRATO RES. No. 39 de fecha 08/11/2023



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 4

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10																										
			VERSIÓN																												
			FECHA		1	DE	1																								
			FECHA		15	11	23																								
					(Día)	(Mes)	(Año)																								
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA																												
CONTRATO DE OBRA No: 3040 DE 2023			CONTRATISTA: SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S																												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023			PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR 43+0000 - PR 54+0787 Y 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 00+0000 - PR 07+0000 LOTE 2.																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2656 -2023			INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA																												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																															
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	718
Lluvias moderadas								2																							2
Lluvias intensas																															0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																															
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																															
OBSERVACIONES:																															
<div><div></div><div>Firma Nombre: MICHAEL RINCON DELGADO Representante Legal Cooperativa Trabajo Asociado Caliservicios Nit.: 807.005.593-6</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Matrícula No. 54202-099505 NTS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div></div>																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																															



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 5

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA	15	12	23
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 3040 DE 2023 CONTRATISTA: SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR 43+0000 - PR 54+0787 Y 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 00+0000 - PR 07+0000 LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: 01/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 128,520,000.00

VALOR ACUMULADO: \$ 128,520,000.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2656-2023

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS
ISAZA INGENIERIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 12,852,000.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 25,704,000.00
Calidad de Estudios y Diseños		\$ 38,556,000.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	8	2023	1	7	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	8	23	31	12	2026
31	8	2023	1	7	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 56-44-101006333

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			31	8	2023	31	12	2023
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 332,000,000.00						
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 56-40-101002838 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/09/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: 0

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

**Firma**

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Matrícula No. 54202-099505 NTS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 6

ACTAS DE COMITE **FORMATO MEPI-MN-IN-14-FR-1**



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ

PÁGINA	1	DE	2
--------	---	----	---

FECHA	24	11	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA DE COMITÉ No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO No. 2656 DE 2023

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
OBJETO DEL CONTRATO: OCAÑA GRUPO AMV 1 LOTE 10.

SUPERVISOR: ELIAS JAIMES FERNANDEZ - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Director territorial	INVIAS
RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ	Ingeniero residente	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S
ALEJANDRA VILLEGAS AMAYA	Ingeniera Auxiliar II	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S
RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ	Ingeniero auxiliar I	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación de avance de contrato de la administración vial y seguimiento a los contratos de mantenimiento rutinario

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se lee el acta No. 4 de fecha 26/10/2023, en este comité se adquirió el compromiso al cargue de cotizaciones a la plataforma INVICOSTOS como plazo maximo hasta el 15 de noviembre de 2023

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ

1. Avance contrato administracion vial
2. Indicadores de mantenimiento rutinario
3. Analisis de precios unitarios

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Avance contrato administración vial

El ingeniero residente de la administración vial Rafael Reyes, presenta un informe sobre las actividades desarrolladas por parte de la administración vial: se remiten los informes semanales, registro fotografico entregable correspondiente al mes de noviembre, se le realiza el traslado de las actas No. 1 correspondiente al mes de octubre de las microempresas que brindan el servicio de mantenimiento rutinario.

2. Interventoria asignadas - indicadores de mantenimiento rutinario

Contrato No. 3111 del 2023, se ejecuta con total normalidad.

Contrato No. 3050 del 2023, se ejecuta con total normalidad.

Contrato No. 3040 del 2023, se ejecuta con total normalidad.

Contrato No. 3041 del 2023, se ejecuta con total normalidad.

Los contratos de servicio de mantenimiento rutinario se vienen ejecutando sin ningún tipo de inconvenientes.

3. Analisis de precios unitarios

En cuanto al cargue de la informacion a la plataforma invicostos, el ingeniero Rafael Reyes manifiesta que la administracion vial realizó el correcto cargue y envio de las cotizaciones para el segundo semestre del año 2023.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ

PÁGINA	1	DE	2
--------	---	----	---

FECHA	24	11	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ 15 12 2023
(Día) (Mes) (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité no modifican por sí solas el Contrato suscrito.
2. Se firma la presente Acta de Comité bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ELIAS JAIMES FERNANDEZ	 Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ	
ALEJANDRA VILLEGAS AMAYA	 Mónica Villegas Amaya
RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 7

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
				VERSIÓN 1	
				PÁGINA	

FECHA

15

12

23

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OCAÑA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

nov-23

PROYECTO:

Aguaclara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Gra

CONTRATO INTERVENTORÍA N°

2656 de 2023

INTERVENTORÍA:

CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No.

0

CONTRATISTA:

N/A


EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMPERO PLACA KFN242	RENAULT modelo 2017	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA PLACA HPK295	VOLKSWAGEN modelo 2014	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 8

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7



FECHA	5	12	2023
(Día / Mes / Año)			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2656 de 2023		INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		PROYECTO: Aguadara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondaña - Llano Grande - Convencon Ruta 70N501 Del PR 00+0000 al PR 33+0000
CONTRATO DE OBRA No.: 0		CONTRATISTA: N/A
NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

[illegible]

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. El Interventor debe producir y cumplir con el personal profesional y administrativo contratado, de acuerdo a la dedicación establecida en el contrato.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato es el responsable de la verificación del Personal Legal y Seguridad Social del personal de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma  Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Inventoríata
Matrícula No.: 54202-099505 NTS



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA</div>	<div>CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9</div> <div>VERSION 1</div> <div>PÁGINA</div>										
		<div>FECHA 5 12 2023 (Día / Mes / Año)</div>										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA												
CONTRATO DE INTERVENTORIA N: 2656 de 2023 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S												
MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 PROYECTO: 70NS01 Del PR 00+0000 al PR 33+0000												
CONTRATO DE OBRA No: 0 CONTRATISTA: N/A												
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023	919123	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Contrato principal	\$375,843,799.00	\$ 181,744,213.05					
TOTAL												
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 375,843,799.00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								919123 de 2023-08-08		\$ 375,843,799.00		CONTRATO PRINCIPAL
1	8 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$ 42,270,894.79	\$ 8,031,470.01	\$ 50,302,364.80				919123 de 2023-08-08	\$ 50,302,364.80	\$ 325,541,434.20	81755 de fecha 18/09/2023	
2	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 60,653,237.55	\$ 11,524,115.13	\$ 72,177,352.68				919123 de 2023-08-08	\$ 122,479,717.48	\$ 253,364,081.52	83725 de fecha 26/10/2023	
3	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 60,184,763.42	\$ 11,435,105.05	\$ 71,619,868.47				919123 de 2023-08-08	\$ 194,099,585.95	\$ 181,744,213.05	85740 de fecha 25/11/2023	
4	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 63,595,357.05	\$ 12,083,117.84	\$ 75,678,474.89				919123 de 2023-08-08	\$ 269,778,060.84	\$ 106,065,738.16		EN TRÁMITE
TOTALES		\$ 226,704,252.81	\$ 43,073,808.03	\$ 269,778,060.84					\$ 269,778,060.84	\$ 106,065,738.16		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL									
* COSTOS DE PERSONAL	\$ 171,559,594.00	\$ 32,596,322.86	\$ 204,155,916.86									
* OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 55,144,658.81	\$ 10,477,485.17	\$ 65,622,143.98									
* VALOR TOTAL	\$ 226,704,252.81	\$ 43,073,808.03	\$ 269,778,060.84									
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S C.C No. 1.128.269.284 de Medellín (Antioquia)				Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor del Contrato de Interventoria Matricula No.: 54202-099505 NTS								
Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 10

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

		FECHA		
		15	12	23
		(Día)	(Mes)	(Año)

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
--	------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	
-------------------	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2656-2023	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA
-------------------------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 1 LOTE 10.

FECHA DE INICIO:	08/08/2023
PLAZO INICIAL:	08/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	08/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 375,843,799.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 375,843,799.00 (Incluye adiciones)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
---	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 37,584,379.90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	\$ 75,168,759.80
Calidad del servicio	30%	\$ 112,753,139.70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	8	2023	8	06	2024
DD	MM	AA	DD	MM	AA
3	8	2023	8	12	2026
3	12	2023	3	06	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	65-44-101223482
Certificado de modificación o anexo No.:	2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	08/08/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
---	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	OTRAS PÓLIZAS No.
--------------------------	-------------------

Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		
Calidad del servicio		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
DD	MM	AA	DD	MM	AA
DD	MM	AA	DD	MM	AA
DD	MM	AA	DD	MM	AA
DD	MM	AA	DD	MM	AA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 11

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RELACIÓN CORRESPONDENCIA			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
				VERSIÓN	1		
				PAGINA	1	DE	1
				FECHA	15	12	23
Contrato de obra	3040 DE 2023						
Contratista:	SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S						
Conformación:							
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7007 AGUACLARA - OCAÑA, PR 43+0000 - PR 54+0787 Y 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 00+0000 - PR 07+0000 LOTE 2.						
Fecha de Inicio:	01 DE OCTUBRE DE 2023						
Valor Inicial:	\$ 128,520,000						
Valor Actual:	\$ 128,520,000						
Plazo Inicial:	01/10/2023						
Plazo Actualizado:	31/12/2023						
Fecha de Iniciación:	01/10/2023						
Fecha de Vencimiento:	domingo, 31 de diciembre de 2023						
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 2023							
CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No. OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO				
OF-CTO 2656 DE 2023-0175	02-nov-23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Información de daños causados a la infraestructura vial por Terceros.				SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0177	02-nov-23	COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Seguimiento a Sitios críticos.				SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0178	02-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Traslado de queja por disposición de escombros y material de derrumbe.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0179	03-nov-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS-MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 03 al 09 de noviembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0180	03-nov-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 03 al 09 de noviembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0181	03-nov-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 03 al 09 de noviembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0182	03-nov-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 03 al 09 de noviembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0183	03-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe del estado de la capa de rodadura en la ruta nacional7008.				INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0184	03-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Notificación perdida de descole en el PR56+0096 de la ruta nacional 7008.				INFORMATIVA

OF-CTO 2656 DE 2023-0185	04-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.4	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0186	07-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta a entrada 2023S-VOCA-015938 de fecha 27-10-2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0187	07-nov-23	COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Obligatoriedad de señales en la vía	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0188	08-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 05-11-2023 en el PR 00+0815, ruta 70NS01	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0189	08-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 05-11-2023 en el PR 03+0000, ruta 70NS01	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0190	09-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe Vial ruta 7008 tramo PR 47+0500 al PR 52+0500.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0191	09-nov-23	CIRO ANTONIO LOBO - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICIA Y TRÁNSITO ALCALDIA MUNICIPAL DE CONVENCION	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCION.	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0192	09-nov-23	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE CON FUNCIONES DE INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ABREGO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO (PASO NACIONAL MUNICIPIO DE ABREGO).	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0193	09-nov-23	GUSTAVO ADOLFO BLANCO NINO Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Norte de Santander	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0194	09-nov-23	INTENDENTE POLICIA WALTER SURMAY PEREZ	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA.	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0195	09-nov-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA, 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCION	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0196	10-nov-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS-MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 10 al 16 de noviembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0197	10-nov-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 10 al 16 de noviembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0198	10-nov-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 10 al 16 de noviembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0199	10-nov-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 10 al 16 de noviembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0200	10-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión de Acta de Obra No 1 de INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0201	10-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión de Acta de Obra No 1 de la Microempresa de Trabajo Asociado El Tarra	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0202	11-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión de Acta de Obra No 1 de SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0203	07-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión de Acta parcial de Obra No 1 de la Microempresa de Trabajo Asociado Las Mercedes	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0204	14-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta a entrada No. 2023S-VOCA-017518	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0205	14-nov-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS-MICHAEL RINCON DELGADO	Reprogramación	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0206	14-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta a entrada No. 2023E-VUVRAZ-008052	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0207	15-nov-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Requerimiento urgente de despunte y señalización de derrumbes en el tramo vial	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0208	16-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.5	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0209	16-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.6	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0210	16-nov-23	INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0211	12-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe accidente ocurrido el día 12-11-2023 en el PR 03+0650, ruta 70NS01	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0212	16-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta a entrada 2023S-VOCA-018017 de fecha 2023-11-06.	INFORMATIVA



OF-CTO 2656 DE 2023-0213	16-nov-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 17 al 23 de noviembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0214	16-nov-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS-MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 17 al 23 de noviembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0215	16-nov-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 17 al 23 de noviembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0216	16-nov-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 17 al 23 de noviembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0217	17-nov-23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Notificación hallazgo de invasión en el PR 52+0800 Ruta 7008.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0218	17-nov-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS-MICHAEL RINCON DELGADO	Solicitud de reportes diarios	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0219	17-nov-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Solicitud de reportes diarios	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0220	17-nov-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Solicitud de reportes diarios	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0221	17-nov-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Solicitud de reportes diarios	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0222	17-nov-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS-MICHAEL RINCON DELGADO	Obligatoriedad Elementos de Protección Personal y de Seguridad	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0223	17-nov-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS-MICHAEL RINCON DELGADO	Obligatoriedad Elementos de Protección Personal y de Seguridad	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0224	20-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Contestación al radicado 2023-voca-020016 de fecha 02-11-2023 Solicitud Permiso Azteca Entrega 2	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0225	21-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe semanal No.7	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0226	21-nov-23	Señor ALVARO DIAZGRANADOS DE PABLO	Respuesta Derecho de petición de fecha 16 de noviembre de 2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0227	21-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Reiteración - Traslado de solicitud de remoción de escombros y material de derrumbe en el PR 00+00160 y PR 00+0400 de la ruta 70NS01.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0228	21-nov-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS-MICHAEL RINCON DELGADO	Solicitud limpieza de cunetas y calzada desde el PR 49+0159 al PR 52+0000 de la ruta 7007	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0229	24-nov-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 24 al 30 de noviembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0230	24-nov-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS-MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 24 al 30 de noviembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0231	24-nov-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 24 al 30 de noviembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0232	24-nov-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 24 al 30 de noviembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0233	24-nov-23	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS FABIO MOJICA FERNÁNDEZ SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS Grupo Administraciones Viales, Mantenimiento Rutinario Señalización Seguridad Vial Bogotá. D.C	Informe mensual de accidentalidad mes de octubre 2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0234	21-nov-23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Respuesta a oficio No 551 de fecha 24-11-2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0235	28-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	solicitud de adición y prórroga CTO 2656-2023	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0236	28-nov-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión carpetas Administración Vial Grupo 1 Lote 10 Contrato No. 2656 de 2023.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0236B	30-nov-23	NEIL DEL CARMEN ANGARITA - COOPERATIVA LAS MERCEDES	Programación semana comprendida del 01 al 07 de diciembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA



CONSTRUCCIONES INTERVENTOIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 12

BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE


31/Oct/23.	En la mañana = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.
	Actividades = Limpieza de la vía PR 52+600; Limpieza y Recolección de Residuos sólidos PR 49+997 y Limpieza de puentes peatonales; Limpieza de Toda la avenida PR 49+675; PR 49+675.
	En la Tarde = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
01/Nov/23.	En la mañana = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.
	Actividades = Rociña PR 49+996; PR 50+810; Tapa huecos PR 50+810 Limpieza y Recolección de basura PR 49+997; Tapa huecos PR 49+680; PR 49+636; PR 49+380; PR 49+680.
	En la Tarde = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
02/Nov/23.	En la mañana = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.
	Actividades = Limpieza de Alcantarilla PR 46+274; Rociña y desmonte PR 45+902.
	En la Tarde = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.

líder=

08/Nov/23. En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal.

Actividades = Remocion de desmunte PR 21+040; PR 21+300; Roceria y desmunte PR 13+000; PR 12+400; limpieza de cunetas Revestidas y en tierra; Remocion de desmunte PR 20+500.

En la Tarde = Tiempo lluvioso; Transito Normal.

Firma 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez


Cargo = Ingeniero Residente

No Mat = 08202-31751 ATL.

09/Nov/23 En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal.

Actividades = Se Realiza limpieza de la via. PR 50+000; limpieza de cunetas PR 46+677; Roceria PR 50+150.

En la Tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.

Firma 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo = Ingeniero Residente

No Mat = 08202-31751 ATL.

10/Nov/23. En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal.

Actividades = Se Realiza limpieza y recoleccion de Residuos colados PR 49+329; Roceria PR 49+290; PR 50+519.

En la Tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.

líder=

PR52+0720; limpieza de Encole y descole PR52+250
 PR52+500; limpieza y Recolección de Residuos sólidos
 PR52+493; limpieza de Cunetas Revestidas PR52+050;
 PR52+538, de igual forma se continua trabajando en el
 PR52+1000 con la construcción de una caja de registro
 y Ampliación de cuneta con las siguientes dimensiones.
 caja de Registro = longitud = 1.10, Altura 1.10.

Ampliación de cuneta concreto Reforzado: Ancho = 2.20

longitud = 2m y $E = 1.15$.

Lo anterior se realizó con Materiales suministrados por
 la Administración Vial.

En la tarde = Tiempo seco; tránsito Normal

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-3751 ATL.

25/Nov/23

En la mañana = Tiempo seco; tránsito Normal

Actividades = se realiza limpieza de cunetas Revestidas
 PR52+130, de igual forma se continua trabajando en el
 PR52+1000 con la instalación de tubería (3 tubos 60cm)
 de concreto Reforzado y construcción de Pedrapien
 en concreto ciclopeo para conducción de Aguas lluvias.
 con dimensiones $L = 1m$; Altura = 1.60 ; $E = 1.15$.

En la tarde = Tiempo seco; tránsito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes

Cargo = Ingeniero Residente.

líder =

9/Nov/23 En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal.

Actividades = Se Realiza embellecimiento en el Trocho vial/
PR 52+0000; PR 49+516.

En la tarde = Tiempo seco; Transito Normal

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

10/Nov/23 En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal.

Actividades = Se continua con el embellecimiento de la Avenida
y se realiza capacitación microempresarios.

En la tarde = Tiempo seco; Transito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.


No Mat = 08202 - 31751 ATL.


11/Dic/2023 En la mañana = Tiempo seco; Transito Normal.

Actividades = Se continua con el embellecimiento Avenida Francisco
Fernandez de contreras; parcheo en los puntos identificados
por la Administración vial, y las cooperativas Mantenimiento
Rutinario. PR 49+320; PR 50+350; PR 50+120; PR 49+100;
PR 49+650; PR 49+807; PR 49+0637; PR 51+925




En la tarde = Tiempo seco; Transito Normal.

líder =

26/Nov/23	En la mañana = Tiempo seco; tránsito Normal.
	En la tarde = Tiempo seco; tránsito Normal.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
27/Nov/23	En la mañana = Tiempo seco; tránsito Normal.
	Actividades = Se Realiza Rocera en el PR 50 f 237 y de igual forma. se realiza embellecimiento de la avenida Francisco Fernandez de contreras.
	En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez
	Cargo = Ingeniero Residente
	No Mat = 08202-31751 ATL.
28/Nov/23	En la mañana = tiempo seco; tránsito Normal.
	Actividades = Inspección y vigilancia en todo el tramo vial.
	En la tarde = tiempo seco; tránsito Normal.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.

22/Nov/23.	En la Mañana = tiempo Nublado; Transito Normal.
	Actividades = se Realiza limpieza de puentes y pontones PR 49+383; Se dota al personal con nuevos EPP, Se Realiza visita de la inspectora SISO a los trabajadores; Recoleccion de Residuos Solidos PR 50+000.
	En la tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
23/Nov/23.	En la mañana = tiempo seco; Transito Normal
	Actividades = se Realiza limpieza de coneta PR 50+810; PR 51+500 de igual forma se Realiza la construcción de un muro de concreto Reforzado con las siguientes dimensiones longitud = 420 m, Altura 120 m, Espesor 1.18, lo anterior con materiales suministrados por la administración vial en el PR 52+000.
	En la tarde = tiempo seco; Transito Normal.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente
	No Mat = 08202-31751 ATL.
24/Nov/23	En la mañana = tiempo soleado; Transito Normal
	Actividades = Se Realiza limpieza de Alcantarilla PR 53+585

líder=

19/Nov/23	En la Mañana = tiempo soleado; tránsito Normal. En la tarde = tiempo soleado; tránsito Normal.
	Firma. 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez
	carro = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202 - 31751 ATL.
20/Nov/23	En la Mañana = tiempo soleado; tránsito Normal.
	Actividades = se realiza limpieza de canchales, Rocera y desmonte, Remoción de derrumbes.
	En la tarde = tiempo soleado; tránsito Normal.
	Firma = 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez
	carro = Ingeniero Residente
	No Mat = 08202 - 31751 ATL.
21/Nov/23	En la Mañana = tiempo Nublado; tránsito Normal.
	Actividades = se realiza Remoción de derrumbe PR46+440; Eliminación de ACPM en la vía; Rocera - PR52+495.
	En la tarde = tiempo Nublado; tránsito Normal.
	Firma. 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez
	carro = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202 - 31751 ATL.

líder=

PR46+000; PR46+010; PR46+120; Arreglo de señales
Verticales PR46+155; limpieza de conos Revestidas
PR46+300

En la Tarde = Tiempo Nublado; Tránsito Normal

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

17/Nov/23

En la Mañana = Tiempo Soleado; Tránsito Normal.

Actividades = Remoción de derrumbe PR46+300; PR46+350
PR46+370; Remoción de Arbol en la via PR44+960; Remoción
de derrumbe PR46+370; PR46+480; PR46+474

En la Tarde = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

18/Nov/23

En la Mañana = Tiempo Soleado; Tránsito Normal.

En la Tarde = Tiempo Soleado; Tránsito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

14/Nov/23

En la Mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.

Actividades = se Realiza limpieza de cunetas Revestidas
PR51+456; Remoción de derrumbe PR52+025; Roca y
desmonte PR51+456;

En la Tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo = Ingeniero Residente

No Mat = 08202-31751 ATL.

15/Nov/23

En la Mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.

Actividades = se Realiza limpieza de cunetas Revestida
PR45+000; PR44+758; PR45+550; PR45+528; PR46+470

En la Tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez


Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

16/Nov/23

En la Mañana = Tiempo soleado; Transito Normal.

Actividades = se Realiza Remoción de derrumbe PR45+745;
líder=

	 Firma Nombre = Rafael David Reyes Alvarez Cargo = Ingeniero Residente. No Mat = 08202-31751 ATL.
11/Nov/23	En la Mañana = Tiempo soleado; Tránsito Normal. En la Tarde = Tiempo soleado; Tránsito Normal.  Firma Nombre = Rafael David Reyes Alvarez. Cargo = Ingeniero Residente. No Mat = 08202-31751 ATL.
12/Nov/23	En la mañana = Tiempo soleado; tránsito Normal. Actividades = se Realiza limpieza de la vía horario Nocturno debido a Fuertes lluvias PR46+558 ; PR 46+449 ; PR46+300 PR44+094 ; PR 46+000 En la tarde = Tiempo Nublado; tránsito Normal.  Firma Nombre = Rafael David Reyes Alvarez. Cargo = Ingeniero residente. No Mat = 08202-31751 ATL.
13/Nov/23	En la Mañana = Tiempo soleado; tránsito Normal. Actividades = se Realiza limpieza de la vía PR46+677; Remoción de derrumbe PR45+521 ; PR45+737; En la tarde = tiempo Nublado ; tránsito Normal.

05/Nov/23 En la mañana = Tiempo soleado; Tránsito Normal.

Actividades: Vigilancia e inspección en el Tránsito Vial.

En la tarde = Tiempo soleado; Tránsito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

26/Nov/23 En la mañana = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.

En la tarde = Tiempo soleado; Tránsito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

01/Nov/23 En la mañana = Tiempo soleado; Tránsito Normal.

Actividades = Rocella y desmonte PR 11+800; Remoción de derrumbes PR 11+100; Rocella PR 11+330; Remoción de derrumbes PR 16+500; Rocella PR 11+600; Limpieza de Alcantarilla PR 11+489; Limpieza de cunetas Revestidas y en Tierra PR 11+400; PR 11+500; Remoción de derrumbes PR 36+475 PR 36+490; PR 37+200; PR 37+480.

En la tarde = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente - 08202-31751 ATL.

líder

Firma.

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

03/Nov/23.

En la mañana = Tiempo Soleado; Tránsito Normal

Actividades = Limpieza de cunetas Revestidas y en tierra,
 PR10+950 ; PR10+800 ; PR10+500 ; PR10+250 ; PR11+200 ;
 Rocera y desmonte PR11+200 ; Limpieza de cunetas
 PR10+200.

En la Tarde = Tiempo Nublado; Tránsito Normal.

Firma.

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo. = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

04/Nov/23

En la mañana = Tiempo Soleado; Tránsito Normal

Actividades = Se Realiza Rocera y desmonte PR11+200
 y vigilancia en el Tránsito vial.

En la Tarde = Tiempo Nublado; Tránsito Normal

Firma.

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.