

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	7

Ingeniero
MAURICIO HOYOS SIERRA
TERRITORIAL ANTIOQUIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	FEBRERO DE 2021.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 53.74 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2196 de 2019		
CONTRATISTA:	VIAS DE ORIENTE S.A.S.	NIT:	900.470.729-0
CONFORMACIÓN:	n/a		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, SECTOR 5601 LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN PR 49+0000 - PR 103+0000		
Fecha de Inicio:	02/12/2019	No. de Oficio:	DT-ANT 51151
Valor Inicial:	\$2.350.959.240,00		
Valor Adiciones:	\$ N/A		
Adición 1:	\$ N/A		
Adición 2:	\$ N/A		
Adición 3:	\$ N/A		
Adición 4:	\$N/A		
Adición 5:	\$XXX.XXX.XXX,00		
Valor Actual:	\$2.350.959.240,00		
Anticipo Entregado:	\$XXX.XXX.XXX,00		
Anticipo Amortizado:	\$XXX.XXX.XXX,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	33 Meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 7

Prórroga 2:	N/A
Prórroga 3:	N/A
Prórroga 4:	N/A
Prórroga 5:	N/A
Prórroga 6:	N/A
Fecha de Fin:	31 de Julio de 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1166819	PROPIOS	20	\$128.746.262	\$128.746.262	\$0
134020	PROPIOS	20	\$ 818.136.738	\$ 818.136.738	\$0,00
168721	PROPIOS	20	\$ 867.624.240	\$78.140.556,00	\$789.483.684
TOTAL			\$1.814.507.240	\$1.025.023.556	\$789.483.684

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$60.758.000,00	\$11.544.020,00	\$72.302.020,00
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	100%
% Básico ejecutado acumulado:	100%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	7

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$326.599.308,00	530-74-994000033530 Anexo 5	29-11-2019	16-02-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$653.198.616,00	530-74-994000033530 Anexo 5	29-11-2019	16-08-2026
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	N/A			

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$232.000.000,00	530-47-994000013415 Anexo 4	29-11-2019	16-08-2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	7

...			
-----	--	--	--

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2461-2019		
CONTRATISTA:	ARA INGENIERIA S.A.S	CONTRATISTA:	ARA INGENIERIA S.A.S
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2. CÓDIGO 5601, VÍA LA UNIÓN – SONSÓN, SECTOR LA UNIÓN – SONSÓN, PR49+0000 - PR103+0000, EN UNA LONGITUD DE 53,74 KM.		
Fecha de Inicio:	01/01/2020	Fecha de Inicio:	01/01/2020
Valor Inicial:	\$1.276.845.362,00		
Valor Adiciones:	\$N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Valor Actual:	\$1.276.845.362,00		
Anticipo Entregado:	\$XXX.XXX.XXX,00		
Anticipo Amortizado:	\$XXX.XXX.XXX,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	31 Meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Prórroga 2:	N/A		
Prórroga 3:	N/A		
Prórroga 4:	N/A		
Prórroga 5:	N/A		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 7

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1263319	PROPIOS	20	\$ 73.093.084.00	\$ 68.169.937,00	\$0,00
134620	PROPIOS	20	\$440.895.063.00	\$437.046.989	\$3.848.074.00
123521	PROPIOS	20	\$468.249.969.00	\$0.00	468.249.969\$0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta
1	ene-20	\$28.624.343,00	\$ 5.438.625,00	\$ 34.062.968,00
2	feb-20	\$29.501.655,00	\$5.605.314,00	\$ 35.106.969,00
3	mar-20	\$28.165.881,00	\$ 5.351.517,00	\$ 33.517.398,00
4	abr-20	\$28.367.881,00	\$5.389.897,00	\$33.757.778,00
5	may-20	\$28.403.294,00	\$5.396.626,00	\$33.799.920,00
6	jun-20	\$28.334.818,00	\$ 5.383.615,00	\$ 33.718.433,00
7	jul-20	\$28.344.752,00	\$ 5.385.503,00	\$33.730.255,00
8	ago-20	\$28.528.797,00	\$ 5.420.471,00	\$33.949.268,00
9	sep-20	\$28.880.590,00	\$5.487.312,00	\$34.367.902,00
10	oct-20	\$28.362.994,00	\$5.388.969,00	\$33.751.963,00
11	nov-20	\$29.601.280,00	\$5.624.243,00	\$35.225.523,00
12	dic-20	\$52.552.494,00	\$9.984.974,00	\$62.537.468,00
13	ene-21	\$31.022.349,00	\$5.894.246,00	\$ 36.916.595,00
14	feb-21	\$29,998,011.00	\$5,699,622.00	\$35,697,633.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	7

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A			
Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia
			Desde Hasta

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 7

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ No se realiza salida de supervisión.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión actas microempresa mantenimiento rutinario, revisión acta costos Administrador Vial

Cordialmente,



 JAIME PINEDA ESPINOSA
 c.c N° 6.756.823