

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |                 |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1               |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 1               | DE | 7 |

Ingeniero  
MAURICIO HOYOS SIERRA  
TERRITORIAL ANTIOQUIA  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO:  | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | ABRIL DE 2021.                                                          |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

|           |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: | <b>MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LONGITUD DEL CORREDOR: 53.74 Km**

|                             |                                                                                                                                                                                           |                       |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> | 2196 de 2019                                                                                                                                                                              |                       |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>         | VIAS DE ORIENTE S.A.S.                                                                                                                                                                    | NIT:                  | 900.470.729-0 |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>        | n/a                                                                                                                                                                                       |                       |               |
| <b>Objeto:</b>              | <b>MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, SECTOR 5601 LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN PR 49+0000 - PR 103+0000</b> |                       |               |
| <b>Fecha de Inicio:</b>     | 02/12/2019                                                                                                                                                                                | <b>No. de Oficio:</b> | DT-ANT 51151  |
| <b>Valor Inicial:</b>       | \$2.350.959.240,00                                                                                                                                                                        |                       |               |
| <b>Valor Adiciones:</b>     | \$ N/A                                                                                                                                                                                    |                       |               |
| <b>Adición 1:</b>           | \$ N/A                                                                                                                                                                                    |                       |               |
| <b>Adición 2:</b>           | \$ N/A                                                                                                                                                                                    |                       |               |
| <b>Adición 3:</b>           | \$ N/A                                                                                                                                                                                    |                       |               |
| <b>Adición 4:</b>           | \$N/A                                                                                                                                                                                     |                       |               |
| <b>Adición 5:</b>           | \$XXX.XXX.XXX,00                                                                                                                                                                          |                       |               |
| <b>Valor Actual:</b>        | \$2.350.959.240,00                                                                                                                                                                        |                       |               |
| <b>Anticipo Entregado:</b>  | \$XXX.XXX.XXX,00                                                                                                                                                                          |                       |               |
| <b>Anticipo Amortizado:</b> | \$XXX.XXX.XXX,00                                                                                                                                                                          |                       |               |
| <b>Saldo por Amortizar:</b> | \$0,00                                                                                                                                                                                    |                       |               |
| <b>Plazo Inicial:</b>       | 33 Meses                                                                                                                                                                                  |                       |               |
| <b>Total Prórrogas:</b>     | N/A                                                                                                                                                                                       |                       |               |
| <b>Prórroga 1:</b>          | N/A                                                                                                                                                                                       |                       |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |         |  |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA<br/>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br/>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | VERSIÓN |  | 1               |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | PÁGINA  |  | 2               | DE 7 |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Prórroga 2:   | N/A                 |
| Prórroga 3:   | N/A                 |
| Prórroga 4:   | N/A                 |
| Prórroga 5:   | N/A                 |
| Prórroga 6:   | N/A                 |
| Fecha de Fin: | 31 de Julio de 2022 |

#### **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO  | VALOR UTILIZADO  | SALDO REGISTRO |
|----------|---------|-------|-----------------|------------------|----------------|
| 1166819  | PROPIOS | 20    | \$128.746.262   | \$128.746.262    | \$0            |
| 134020   | PROPIOS | 20    | \$ 818.136.738  | \$ 818.136.738   | \$0,00         |
| 168721   | PROPIOS | 20    | \$ 867.624.240  | \$222.744.597,00 | \$644.879.644  |
|          |         |       |                 |                  |                |
|          |         |       |                 |                  |                |
|          |         |       |                 |                  |                |
|          |         |       |                 |                  |                |
|          |         |       |                 |                  |                |
| TOTAL    |         |       | \$1.814.507.240 | \$1.169.627.596  | \$644.879.644  |

#### **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción                           | Valor Básico    | IVA             | Valor Facturado |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17 | \$60.758.000,00 | \$11.544.020,00 | \$72.302.020,00 |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx     | N/A             | N/A             | N/A             |

#### **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| % Básico programado acumulado: | 100% |
| % Básico ejecutado acumulado:  | 100% |

#### **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|------------|------|------------------|
| ...        | ...  |                  |
| ...        | ...  |                  |

#### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |
| N/A        | N/A      |
|            |          |
|            |          |
|            |          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |  |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------------|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MINFRA-FR-IMS-1 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN |  | 1               |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  |  | 3               | DE 7 |

#### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |
| ...        | ...      |

#### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|------------|---------|----------------------|
| N/A          | N/A        | N/A     | N/A                  |
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |

#### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| <b>CONTROL DE PÓLIZAS</b><br><b>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No.        | Vigencia   |            |
|                                                                                                        |                  |                             | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                           | \$326.599.308,00 | 530-74-994000033530 Anexo 5 | 29-11-2019 | 16-02-2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                   | N/A              |                             |            |            |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.                                                               | \$653.198.616,00 | 530-74-994000033530 Anexo 5 | 29-11-2019 | 16-08-2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                 | N/A              |                             |            |            |
| Calidad                                                                                                | N/A              |                             |            |            |

#### **Póliza de RCE**

| Amparos                       | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No.        | Vigencia   |            |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|
|                               |                  |                             | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labora y Operaciones | \$232.000.000,00 | 530-47-994000013415 Anexo 4 | 29-11-2019 | 16-08-2023 |

#### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   |                    |                                  |               |                 |               |
| ... |                    |                                  |               |                 | ...           |

#### **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |                 |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1               |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 4               | DE | 7 |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| ... |  |  |  |
|-----|--|--|--|

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b> | 2461-2019                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                      |
| <b>CONTRATISTA:</b>                  | ARA INGENIERIA S.A.S                                                                                                                                                                                                                      | <b>CONTRATISTA:</b> | ARA INGENIERIA S.A.S |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                      |
| Objeto:                              | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2. CÓDIGO 5601, VÍA LA UNIÓN – SONSÓN, SECTOR LA UNIÓN – SONSÓN, PR49+0000 - PR103+0000, EN UNA LONGITUD DE 53,74 KM. |                     |                      |
| Fecha de Inicio:                     | 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Inicio:    | 01/01/2020           |
| Valor Inicial:                       | \$1.276.845.362,00                                                                                                                                                                                                                        |                     |                      |
| Valor Adiciones:                     | \$N/A                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                      |
| Adición 1:                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Adición 2:                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Adición 3:                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Adición 4:                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Valor Actual:                        | \$1.276.845.362,00                                                                                                                                                                                                                        |                     |                      |
| Anticipo Entregado:                  | \$XXX.XXX.XXX,00                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |
| Anticipo Amortizado:                 | \$XXX.XXX.XXX,00                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |
| Saldo por Amortizar:                 | \$0,00                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |
| Plazo Inicial:                       | 31 Meses                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |
| Total Prórrogas:                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Prórroga 1:                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Prórroga 2:                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Prórroga 3:                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Prórroga 4:                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Prórroga 5:                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Fecha de Fin:                        | 31/07/2022                                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |

[illegible][illegible]

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |                 |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA<br/>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br/>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1               |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 6               | DE | 7 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |

#### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ...        | ...      |
| ...        | ...      |

#### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|------------|---------|----------------------|
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |

#### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A |                 |                         |          |       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|-------|
| Póliza de Cumplimiento                                |                 |                         |          |       |
| Amparos                                               | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia |       |
|                                                       |                 |                         | Desde    | Hasta |

#### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL<br>INTERPUESTA | No. MEMORANDO<br>ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO<br>ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1   |                       |                                     |                  |                    |               |
| ... |                       |                                     |                  |                    | ...           |

#### **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |                 |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA<br/>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br/>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MINFRA-FR-IMS-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1               |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 7               | DE | 7 |

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |
| ...        |       |              |        |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

✓ No se realiza salida de supervisión.

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Revisión actas microempresa mantenimiento rutinario, revisión acta costos Administrador Vial

Cordialmente,

  
 \_\_\_\_\_  
 JAIME PINEDA ESPINOSA  
 c.c N° 6.756.823