

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RIO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA ”

ITEM		ACTIVIDAD	UNID	CANT	COSTO DIRECTO TOTAL	DURACION (días)	Comienzo	Fin	SUCESORAS	PREDECESORAS	
0		ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		1	\$ 1.465.146.349,00	200 días	mié 27/12/23	lun 30/09/24			T4
1		ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	UND	1	\$ 1.465.146.349,00	200 días	mié 27/12/23	lun 30/09/24			mié 27/12/23
2	1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	UND	1	\$ 0,00	157 días	mié 27/12/23	mié 31/07/24			mié 27/12/23
3	1.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 13.500.000,00	11 días	mié 14/02/24	mié 28/02/24	5	4	
4	1.2	Análisis de la información y antecedentes	UND	1	\$ 27.000.000,00	36 días	mié 27/12/23	mar 13/02/24	5;3		
5	1.3	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.	UND	1	\$ 40.500.000,00	21 días	mar 5/03/24	mié 3/04/24	;18;22;26;30;34	4;3	
6	1.4	Visita técnica	UND	1	\$ 0,00	3 días	mié 26/06/24	lun 1/07/24	;22;26;30;16;1	7	
7	1.5	Informe de avance	UND	1	\$ 54.000.000,00	4 días	mié 3/04/24	mar 9/04/24	;29;33;37;18;22	5	
8	2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	UND	1	\$ 0,00	27 días	lun 1/07/24	mié 7/08/24		6	
9	2.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 18.000.000,00	9 días	lun 1/07/24	vie 12/07/24	10		
10	2.2	Revisión y Aprobación Interventoria	UND	0	\$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24		9	
11	2.3	Trabajo de Campo		0	\$ 0,00	13 días	vie 12/07/24	mié 31/07/24	12	6	
12	2.4	Informe de avance	UND	1	\$ 72.000.000,00	5 días	jue 1/08/24	mié 7/08/24		7;11	
13	3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	UND	1	\$ 0,00	27 días	lun 1/07/24	mié 7/08/24		5;6	
14	3.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 81.900.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	15		
15	3.2	Revisión y Aprobación Interventoria	UND	0	\$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24		14	
16	3.3	Trabajo de Campo		0	\$ 0,00	13 días	vie 12/07/24	mié 31/07/24	17	6	
17	3.4	Informe de avance	UND	1	\$ 171.000.000,00	5 días	mié 31/07/24	mié 7/08/24	42	7;16	
18	4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	UND	1	\$ 0,00	43 días	lun 1/07/24	jue 29/08/24		7;5;6	
19	4.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 175.000.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	20		
20	4.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	\$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24	21	19	
21	4.3	Informe de avance	UND	1	\$ 20.000.000,00	10,75 días	jue 15/08/24	jue 29/08/24	42	7;20	
22	5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS	UND	1	\$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		7;5;6	
23	5.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 57.000.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	24		
24	4.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	\$ 0,00	8 días	vie 12/07/24	mié 24/07/24	25	23	
25	4.3	Informe de avance	UND	1	\$ 228.000.000,00	11 días	mié 14/08/24	jue 29/08/24	42	7;24	
26	6	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	UND	1	\$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		7;5;6	
27	6.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 10.500.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	28		
28	6.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	\$ 0,00	5 días	vie 12/07/24	vie 19/07/24	29	27	
29	6.3	Informe de avance	UND	1	\$ 94.500.000,00	11 días	jue 15/08/24	jue 29/08/24	42	7;28	
30	7	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	UND	1	\$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		7;5;6	
31	7.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 15.000.000,00	10 días	vie 28/06/24	vie 12/07/24	32		
32	7.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	\$ 0,00	5 días	vie 12/07/24	vie 19/07/24	33	31	
33	7.3	Informe de avance	UND	1	\$ 135.000.000,00	11 días	jue 15/08/24	jue 29/08/24	42	7;32	
34	8	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	UND	1	\$ 0,00	44 días	vie 28/06/24	jue 29/08/24		7;5	
35	8.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 9.600.000,00	10 días	lun 1/07/24	vie 12/07/24	36		
36	8.2	Revisión y Aprobación Interventoria		0	\$ 0,00	5 días	lun 15/07/24	vie 19/07/24	37	35	
37	8.3	Informe de avance	UND	1	\$ 86.400.000,00	11 días	mié 14/08/24	jue 29/08/24	42	7;36	
38	9	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO	UND	1	\$ 0,00	44 días	lun 1/07/24	vie 30/08/24		6	
39	9.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 9.000.000,00	10 días	lun 1/07/24	lun 15/07/24	40	6	
40		Revisión y Aprobación Interventoria	UND	1	\$ 0,00	5 días	lun 15/07/24	lun 22/07/24	41	39	
41	9.2	Informe de avance	UND	1	\$ 8.100.000,00	11 días	mié 14/08/24	jue 29/08/24	42	40	
42	10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	UND	1	\$ 0,00	8 días	vie 30/08/24	mar 10/09/24	43	;37;33;29;25;21;	
43	10.1	Metodología aprobada por Interventoría	UND	1	\$ 7.500.000,00	2 días	mié 11/09/24	jue 12/09/24	44	42	
44	10.2	Informe de avance	UND	1	\$ 67.500.000,00	5 días	vie 13/09/24	jue 19/09/24	45	43	
45	11	INFORME FINAL EJECUTIVO	UND	1	\$ 64.146.349,00	11 días	vie 13/09/24	lun 30/09/24		44	lun 30/09/24

PROGRAMACION DE OBRA (GANTT)											
Tarea		Tarea resumida		División		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin	
Tarea crítica		Tarea crítica resumida		Tareas externas		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Resumen		Progreso resumido		Agrupar por síntesis		Tarea manual		Sólo el comienzo		Progreso manual	